



République d'Haïti



AUDIT SPÉCIFIQUE DE GESTION DU FONDS PETRO CARIBE

GESTION DES PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS PETRO CARIBE

RAPPORT 2



MAI 2019

COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
CSCCA

RESUME EXECUTIF ET RECOMMANDATIONS

RESUME EXECUTIF

Objectif des travaux

Ce deuxième rapport d'audit portant sur la gestion du fonds Petro Caribe est la suite du premier rapport publié en janvier 2019. Les deux émanent donc de la résolution en date du 1er février 2018 de l'Assemblée sénatoriale qui demandait à la CSCCA d'effectuer un audit de gestion des ordonnateurs du fonds Petro Caribe sur la période allant de septembre 2008 à septembre 2016, conformément à l'article 200 de la Constitution et du décret du 23 novembre 2005 modifiant celui du 4 novembre 1983.

Tout comme dans le premier rapport, la CSCCA a mené des travaux d'audit dans le but de s'assurer de la saine gestion des programmes et projets de développement financés par le fonds Petro Caribe. En fonction de cet objectif, la Cour s'est attachée à :

- Apprécier les résultats obtenus et l'efficacité des dépenses publiques consenties dans ce cadre.
- Procéder à un examen minutieux des procédures de passation de marchés, d'engagements contractuels et de gestion des projets et/ou activités financés à partir de Petro Caribe.
- Identifier d'éventuelles failles dans l'exécution des projets et activités financés à l'aide de ces fonds.
- Relever les écarts administratifs, irrégularités et anomalies touchant à la mise en œuvre de ces projets et des activités correspondantes.
- Relever le niveau de conformité, de légalité, de validité et de sincérité des opérations entreprises dans le cadre de ce financement.
- Contrôler et indiquer la destination, la sincérité et la réalité des décaissements faits à partir des fonds Petro Caribe.
- Identifier à partir des mécanismes de gestion des projets à financement Petro Caribe les niveaux de responsabilités des gestionnaires des fonds en question.
- Mettre éventuellement à la disposition d'autres organes juridictionnels et administratifs des données d'appréciation objectives sur la gestion des ressources du Programme Petro Caribe.
- Proposer des recommandations propres à renforcer l'efficacité et la transparence des dépenses publiques.

Méthodologie

La CSCCA s'était engagée à procéder à une analyse approfondie de l'ensemble des projets d'investissement et des contrats y afférents financés à partir du fonds Petro Caribe pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016.

Au terme de ce deuxième rapport d'audit, la CSCCA a audité 77% du total des montants votés par résolutions et transférés par le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD), vers les institutions sectorielles pour la mise en œuvre des projets de développement.

	Rapport 1	Rapport 2	Total Résolutions
	USD	USD	USD
Bureau de Monétisation du Programme d'Aide au Développement	19 780 000,00		19 780 000,00
Ministère des travaux publics, transports et communication	218 129 225,00	217 901 234,48	436 030 459,48
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe	241 613 118,00	253 702 805,88	495 315 923,88
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural	77 663 711,00		77 663 711,00
Unité de la Construction de Logements et de Bâtiments Publics		43 127 660,00	43 127 660,00
Ministère de la Santé Publique et de la Population		78 957 375,00	78 957 375,00
Fonds d'Assistance Économique et Sociale		71 612 680,33	71 612 680,33
Ministère du Tourisme et des industries créatives	3 556 861,13		3 556 861,13
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif		1 696 610,02	1 696 610,02
Chambre des Députés		7 045 048,65	7 045 048,65
Senat de la République d'Haïti		1 162 790,70	1 162 790,70
Total projets examinés par la CSCCA	560 742 915,13	675 206 205,06	1 235 949 120,19
Montants des résolutions transférés par le BMPAD			1 605 905 287,84

Pour la réalisation de ce deuxième rapport d'audit sur les projets financés par le Fonds Petro Caribe, la CSCCA a repris exactement la même méthodologie utilisée dans son rapport publié le 31 janvier 2019. Dans le cadre de cette mission d'envergure, la Cour a structuré sa démarche méthodologique autour des points qui suivent.

D'abord, elle a mis en place plusieurs commissions de vérification. Celles-ci avaient pour mandat de réaliser des entrevues auprès de gestionnaires et/ou de professionnels des institutions auditées dans leur processus de récolte des informations sur chaque projet financé à partir du fonds Petro Caribe, et ce, pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016.

De plus, la Cour a analysé divers documents ainsi que des données provenant de différents systèmes d'information des institutions impliquées dans la gestion de fonds Petro Caribe. Il s'agit notamment :

- Des résolutions de décaissement autorisées par le Conseil d'administration du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD)
- Des virements provenant des comptes bancaires du fonds Petro Caribe domiciliés à la Banque de la République d'Haïti (BRH) et à la Banque Nationale de Crédit (BNC).
- Des projets de développement élaborés par les ministères sectoriels et les organismes autonomes ainsi que les contrats afférents à ces projets.
- Les décaissements autorisés par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) vers les ministères sectoriels ainsi que les organismes autonomes pour mettre en œuvre les projets.

Enfin, les commissions ont comparé la gestion des projets des institutions auditées avec les bonnes pratiques reconnues en matière de gestion de projet.

Limites du travail

Le présent rapport ne traite ni de la gouvernance du Fonds Petro Caribe ainsi que de la dette causée par les différentes irrégularités constatées, notamment celles ayant causé des préjudices au projet et à la communauté.

Une fois de plus, la Cour se donne pour tâche de produire, en temps opportun, un rapport portant sur la gouvernance du Fonds Petro Caribe et la dette de la République d'Haïti envers le Venezuela au 30 septembre 2016 afin de favoriser une plus grande transparence dans la gestion publique.

Résultats de l'audit

Les travaux d'audit se sont articulés autour de quatre axes, soit la gestion de projet, le processus d'octroi des contrats, l'exécution des travaux et la fermeture du projet. Toutefois, nous avons présenté les résultats par institutions afin de circonscrire les responsabilités des uns et des autres.

Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors de l'audit.

Par rapport aux projets mis en œuvre par le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), la CSCCA a constaté les irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 1) *Collusion, favoritisme et détournement de fonds.* C'est le cas notamment lors de la mise en œuvre des projets suivants :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Travaux de réhabilitation et de réparation des rues -Petion-Ville (#2.2.3)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
 - Réhabilitation du tronçon de route Port-de-Paix – Port-Margot (#2.2.17).
 - Réhabilitation Carrefour Dufort – Jacmel (#2.2.13)
- 2) *Décaissement de l'avance de démarrage des travaux avant même la conclusion du marché et la signature du contrat.* C'est le cas lors de la mise en œuvre des projets suivants :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Construction du Viaduc Marine Haïtienne (# 2.2.2)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
- 3) *Utilisation des fonds à d'autres fins.* Ce fut le cas lors de la mise en œuvre des projets suivants :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16).
- 4) *Octroi de contrats à deux firmes pour exécuter les mêmes travaux sur le même tronçon de route.* De plus, les deux entreprises ont le même numéro d'immatriculation fiscale, le même numéro d'agrément et le même numéro de patente. C'est le cas dans le projet de Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16).
- 5) *La supervision des travaux défailante ou complaisante.* La mise en œuvre des projets suivants illustre très bien cette irrégularité :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
 - Réhabilitation du tronçon de route Port-de-Paix – Port-Margot (#2.2.17).
 - Travaux de construction sur la route Carrefour Puilboreau – Marmelade (#2.2.9)
- 6) *Tous les projets du MTPTC analysés dans ce deuxième rapport ne respectaient pas une ou plusieurs clauses contractuelles :* ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, etc.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 1) *La documentation insuffisante des dossiers d'analyse technique qui conduit au choix de la solution.* C'est le cas notamment dans les projets suivants :
 - Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (#2.2.4)
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)

-
- Construction du Viaduc Marine Haïtienne (# 2.2.2)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
 - Réhabilitation du tronçon de route Port-de-Paix – Port-Margot (#2.2.17).
- 2) *Non-application de bonnes pratiques de gestion de projets (contrat supérieur aux résolutions, autorisation des avenants sur des raisons questionnables, etc.)* : C'est le cas lors de la mise en œuvre des projets suivants :
- Adoquinage de rues à Fort Liberté (#2.2.10)
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Construction du Viaduc Marine Haïtienne (# 2.2.2)
 - Réhabilitation Carrefour Dufort – Jacmel (#2.2.13)
 - Dragage de la baie de Port-au-Prince (2.2.15)
- 3) *Dans les projets analysés dans ce rapport, le MTPTC n'a pas toujours respecté les modalités de l'application de la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public. Les exceptions prévues en périodes d'urgence ont été utilisées abusivement.*

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers analysés du MTPTC dans le cadre de rapport n'étaient complets, il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive).

Par rapport aux projets mis en œuvre par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), la CSCCA a constaté les irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 1) *Collusion, favoritisme.* Par exemple, pour la mise en œuvre du projet de « Construction du marché public de grande rivière du nord », la Cour a constaté qu'au regard du montant de ce projet établi à USD 4 786 725.00 soit 195 595 156.95 HTG la sélection du contractant a été effectuée en violation de certaines dispositions contractuelles. D'une part, le contrat a été conclu par entente directe plutôt qu'un appel d'offres public, et de l'autre, sans avis de non-objection de la CNMP (#2.3. 5)
 - 2) *Avance de démarrage des travaux décaissée qui va au-delà de ce que prévoit la Loi.* Par exemple, dans le cadre du projet « Réhabilitation du Gymnasium Vincent de la Romain » la Cour a retracé qu'une avance de démarrage de 163 457,43 USD représentant 35% du montant initial du contrat. Pourtant, l'article 83 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009 fixe l'avance de démarrage à 25% (#2.3.10)
 - 3) *Acompte provisionnel de 2% prévu par la réglementaire n'est pas prélevée* : Par exemple, dans le cadre de la « Réhabilitation de 7 kms de route à Lafiteau (route minoterie, 4 voies) », la Cour a constaté que la totalité de l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément aux dispositions réglementaires pour un montant totalisant 197 563.28 USD n'a pas été prélevée directement sur le montant des décomptes présentés par la Firme H.L Construction S.A. (#2.3.7)
 - 4) *La supervision des travaux défaillante ou complaisante.* Par exemple, dans le cadre du projet « Travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures sociocommunitaires à Mirebalais et Lascahobas » suivant les informations fournies par l'Unité Technique d'Exécution du MPCE, qui était chargée de la supervision, les travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures sociocommunitaires à Mirebalais et Lascahobas ont été achevés à 100%. Toutefois, la Cour n'a retracé ni de facture de paiement de la retenue de garantie de 5% ni de l'existence d'un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux (#2.3.13)
-

-
- 5) *Tous les projets du MPCE analysés dans ce deuxième rapport ne respectaient pas une ou plusieurs clauses contractuelles : ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, etc.*

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 1) *La documentation insuffisante des dossiers d'analyse technique qui conduit au choix de la solution.* Par exemple, dans le cadre du projet « Rehabilitation/aménagement des places publiques (Saint Anne-Géffrard-Occide Jeanty-Aéroport et Canapé-Vert) » la Cour a constaté d'une part que les travaux ont démarré sans qu'un plan complet des besoins et travaux soit préalablement élaboré, et de l'autre que le contrat passé dans le cadre de la construction de la Place Occide Jeanty a été conclu en contradiction des règlements applicables aux marchés publics (#2.3.2).
- 2) *Dans les projets analysés dans ce rapport, le MTPTC n'a pas toujours respecté les modalités de l'application de la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public.* Les exceptions prévues en périodes d'urgence ont été utilisées abusivement. Par exemple, dans le cadre du projet « Projet de réaménagement de carrefour des ruisseaux » la Cour a constaté qu'une situation d'urgence injustifiée a été utilisée pour conclure ce marché. En effet, l'avance de démarrage a été effectuée douze (12) mois après la date de signature du contrat et qu'une avance de 712 683,71 USD représentant 35% du montant du contrat a été versée à la firme sans l'approbation de l'autorité compétente (#2.3.4)

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers analysés du MTPTC dans le cadre de rapport n'étaient complets, il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive).

Par rapport aux projets mis en œuvre par l'Unité de la Construction de Logements et de Batiments Publics (UCLBP), la CSCCA a constaté les irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté :

- 1) Fractionnement de contrats réalisé de façon délibérée afin de contourner de la réglementation. C'est le cas dans les Projets spéciaux/développement du territoire (# 2.4.5).
- 2) Non-versement des acomptes de 2% récoltés au profit de la DGI. C'est notamment le cas dans les projets : Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie (# 2.4.1) ; Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (# 2.4.3) ; Projets spéciaux/développement du territoire (# 2.4.5) ;

Irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 1) Non-respect des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics dans le cas des projets : Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie (2.4.1) et Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (2.4.3) ;
- 2) Avance de démarrage des travaux supérieur au seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, dans le cas des projets : Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie (2.4.1) et Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (2.4.3) ; Construction de bâtiments et de logements publics-UCLBP (2.4.4) ; Projets spéciaux/développement du territoire (2.4.5).

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers analysés de l'UCLBP dans le cadre de rapport n'étaient complets, il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive).

Par rapport aux projets mis en œuvre par le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES).

À la lumière des résultats obtenus et des irrégularités relevées, il est permis d'affirmer que le programme EDE PÈP a été un vaste gaspillage de fonds publics. De plus, la Cour a décelé des indices concordants de malversations financières d'une partie des fonds censés être alloués aux bénéficiaires du volet transfert d'argent et notamment les projets Ti Manman Cheri, Kore Etidyan, Bon Dijans/ Bon de solidarité et Kore Moun Andikape. Tout ce gaspillage a été orchestré au nom de la Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au détriment des populations les plus vulnérables censées être les bénéficiaires du programme (#2.9.1).

Exemples d'irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté :

- La base de données comportant la liste des bénéficiaires inscrits aux différents projets du programme EDE PÈP et ayant servi au versement des allocations (monétaire et en nature) aux différents bénéficiaires du programme n'est ni solide ni fiable. Or, la fiabilité des paiements d'argent reposait sur les informations personnelles essentielles relatives aux bénéficiaires, notamment, le numéro de téléphone indispensable pour recevoir un paiement. Sur ce point, la Cour a constaté d'importants écarts dans la base de données avec des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de bénéficiaires sans numéro de téléphone.
- À titre d'exemple, dans le cas du programme Ti Manman Cheri, la Cour a dénombré 15 861 bénéficiaires fictifs en 2012-2013 et 4 989 bénéficiaires fictifs en 2013-2014.
- S'agissant du projet Kore Etidyan, les données concernant le nombre d'étudiants inscrits sont erronées, car ayant été gonflées et ne correspondent pas à la réalité. Alors que les projets Bon de solidarité /Bon Dijans, il y a au total 60 757 bénéficiaires fictifs qui ont été payés.
- Le FAES a gonflé artificiellement les montants avancés comme transfert direct aux mains des bénéficiaires soit en espèces ou en nature. L'examen de la documentation fournie permet d'affirmer que les montants des paiements alloués ne correspondent pas à la réalité.
- Le FAES a effectué de nombreuses dépenses exorbitantes et extravagantes sans lien direct avec les objectifs du programme. Par exemple, certaines dépenses sont relatives à l'organisation des festivités carnavalesques alors que dans le même temps, les virements de fonds aux bénéficiaires étaient irréguliers et accusaient d'importants retards.

Exemples d'irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- Le mécanisme de transfert d'argent électronique aux bénéficiaires du programme EDE PÈP via la plateforme de services mobiles financiers n'était pas le moyen idéal, car, non seulement il ne garantissait pas les conditions de transparence absolue, mais également, il a contribué à favoriser les malversations financières relevées dans la gestion du programme.
 - La surveillance, le suivi et le contrôle à l'égard des dépenses du programme EDE PÈP étaient tout simplement inexistantes de la part des ministères sectoriels ayant délégué la gestion des différents projets au FAES. En dépit du fait que lesdits ministères recevaient périodiquement les rapports financiers du
-

programme, aucune attention n'a été portée aussi bien sur leur fiabilité que sur la nature des dépenses effectuées par les responsables du FAES.

Par rapport aux projets mis en œuvre par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP). La Cour a constaté les irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 1) Collusion, favoritisme et fractionnement de contrats. C'est le cas notamment lors de la mise en œuvre des projets de construction et de réhabilitation d'Hôpitaux (# 2.6.1)
- 2) Décaissement de fonds sans justificatif valable. C'est le cas lors du versement de la deuxième tranche de la subvention prévue pour la « construction d'un centre de traumatologie » (# 2.6.2)
- 3) Utilisation des fonds à d'autres fins. Ce fut le cas notamment dans la mise en œuvre du projet de « Construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1)
- 4) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), le 2% au titre des impôts à payer sur le projet n'est pas appliqué systématiquement. Pire le dépôt à la DGI est questionnable.
- 5) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), la supervision des travaux était soit défailante ou complaisante.
- 6) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), leur mise en œuvre ne respectait pas une ou plusieurs clauses contractuelles : ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, paiement de décomptes à l'emporte-pièce, etc.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 1) Dans la mise en œuvre du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1), la documentation était toujours dans les dossiers d'analyse technique présentés au MSPP pour lui permettre de faire un choix éclairé des consultants ou des firmes sélectionnées.
- 2) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), le MSPP n'a pas systématiquement appliqué les bonnes pratiques de gestion de projets (contrat supérieur aux résolutions, autorisation des avenants sur des raisons questionnables, etc.).
- 3) Dans la mise en œuvre du projet de « Construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1), le MSPP n'a pas toujours respecté les modalités de l'application de la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public.

Les irrégularités de nature administrative

Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire ou ceux liés à la réception définitive).

Par rapport aux projets mis en œuvre par la CSCCA, la Chambre de Députés et le Sénat de la République, voici les irrégularités retracées :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 1) *Utilisation des fonds à d'autres fins.* Par exemple, dans le cadre de leurs projets de renforcement institutionnel financé par le fonds Petro Caribe :
 - La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a utilisé des fonds destinés à l'investissement pour les dépenses de fonctionnement : paiement des salaires, paiement des frais de déplacements, paiement des primes et renflouement de la petite caisse, etc. (#2.7.1)
 - La chambre des Députés qui avait également utilisé près de 79% de 279,460,600.00 HTG (soit 219,952,600.00 HTG) aux paiements des salaires (employés rapprochés des membres du Bureau, employés des Bureaux régionaux, Consultants attachés aux Députés, Cabinets particuliers des Députés) alors que les 100% de 279,460,600.00 HTG devaient être utilisés pour des projets d'investissement. (#2.7.2)
- 2) *Avance de démarrage des travaux décaissée qui va au-delà de ce que prévoit la Loi.* Par exemple, dans un projet appartenant à la chambre de Députés, la Cour a constaté une avance de démarrage de 40% versée à la firme ARTS & AMBIANCES dépassant le seuil de 30% établi par la loi (#2.7.2),
- 3) *Acompte provisionnel de 2% prévu par la réglementaire prélevé, mais aucun reçu de caisse ne prouve son versement à la DGI.* Ce fut le cas dans plusieurs octroyés par la chambre de Députés (#2.7.2)
- 4) *Tous les projets analysés dans ce rapport et provenant de la CSCCA, de la chambre de Députés et du Sénat avaient, une ou plusieurs clauses contractuelles non respectées :* ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, etc.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

Dans les projets des trois institutions analysés dans ce rapport (CSCCA, Chambre de Députés, Sénat), certains contrats ont été conclus en marge des règles prévues par la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public. Par exemple, dans le cadre de la « Construction, l'ameublement et la climatisation d'un immeuble à Miragoane département des Nippes devant loger le Bureau Départemental du Sénat de la République », un marché de 23,000,000,00 HTG a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige la réglementation (#2.7.3).

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers des 3 institutions analysés dans ce rapport (CSCCA, Chambre de Députés, Sénat) n'étaient complets. Il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive). Par exemple, dans le cadre de son renforcement institutionnel, la CSCCA devait utiliser 22,005,044.00 HTG pour construire et/ou réparer deux directions départementales de la CSCCA (Nippes et Fort Liberté). Ainsi, pour mettre en œuvre ces travaux, trois contrats ont été signés avec des firmes. Toutefois, la documentation disponible ne contient pas ces contrats. (#2.7.1)

RECOMMANDATIONS

La CSCCA a formulé des Recommandations aux entités auditées. Celles-ci sont présentées en partie ci-après

Recommandations en lien avec les projets exécutés par le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)

- ① **Que le MTPTC renforce son dispositif de contrôle interne afin de s'assurer que certains serviteurs de l'État ne posent plus des actions qui causent des préjudices à la communauté et qui favorisent de contourner allégrement la réglementation en vigueur en matière de gestion de projets publics et en gestion contractuelle.**
- ② **Que la responsabilité des Ordonnateurs qui se sont succédé à la tête de ce ministère soit mise en œuvre pour avoir engagé et maintenu l'État dans des transactions irrégulières dans le cadre de l'élaboration et/ou de la gestion des projets.**
- ③ **Que les autorités compétentes diligentent une enquête afin de déterminer s'il y a matière à poursuite pour des irrégularités ayant causé préjudice à la communauté : favoritisme dans l'octroi des contrats, décaissements non justifiés, retenus de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels, mais non versés à la DGI, etc.**

Recommandation(s) au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)

- ① **Que le MPCE renforce son dispositif de contrôle interne afin de s'assurer que certains serviteurs de l'État ne posent plus des actions qui causent des préjudices à la communauté notamment lors de l'attribution des marchés dits d'urgence.**
- ② **Que la responsabilité des Ordonnateurs qui se sont succédé à la tête de ce ministère soit mise en œuvre pour avoir engagé et maintenu l'État dans des transactions irrégulières dans le cadre de l'élaboration et/ou de la gestion des projets.**
- ③ **Que les autorités compétentes diligentent une enquête afin de déterminer s'il y a matière à poursuite pour des irrégularités ayant causé préjudice à la communauté : favoritisme dans l'octroi des contrats, décaissements non justifiés, retenus de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels, mais non versés à la DGI, etc.**

La principale recommandation adressée à l'Unité de Logements et de Construction des Bâtiments Publics (UCLBP) :

- ① **Que l'UCLBP renforce son dispositif de contrôle interne afin d'éviter les dérapages comme ceux constatés dans le présent rapport.**
- ② **Que les autorités compétentes diligentent une enquête afin de déterminer s'il y a matière à poursuite pour des irrégularités ayant causé préjudice à la communauté : favoritisme dans l'octroi des contrats, décaissements non justifiés, retenus de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels, mais non versés à la DGI, etc.**

Recommandations au Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES)

- ① **Que le FAES renforce son dispositif de contrôle interne afin d'éviter les dérapages comme ceux constatés dans le présent rapport. Cette mesure passe par l'implantation d'une fonction d'audit interne indépendante capable de jouer le rôle de chien de garde afin de prévenir et détecter les risques de fraudes et surtout donner régulièrement l'assurance au Conseil d'Administration que les processus de gouvernance, de contrôle et de management des risques fonctionnent en toute efficacité.**
- ② **Que tous les Ministères ayant délégué la gestion de certains programmes se dotent de mécanismes permettant d'exercer une surveillance accrue sur l'utilisation des ressources mises à la disposition du FAES afin d'améliorer le suivi et la reddition de compte.**
- ③ **Que les autorités compétentes diligentent une enquête afin de déterminer s'il y a matière à poursuite pour des irrégularités ayant causé préjudice à la communauté.**

Recommandations Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)

- ① **Qu'une enquête soit ouverte par les autorités compétences pour cerner davantage Les avantages tirés par les agents publics et les hommes politiques impliqués directement ou indirectement lors des octrois de contrats à l'extérieur du cadre légal**
- ② **Qu'une enquête soit ouverte par les autorités compétences pour retrouver les montants d'argents qui avaient dédiés à la mise en œuvre des projets de développement qui sont**

Considérant les irrégularités constatées lors de l'analyse de l'utilisation des « fonds de Petro Caribe mis à la disposition de la CSCCA, la Chambre de Députés et le Sénat de la République », la CSCCA recommande :

- ① Que la CSCCA, la Chambre de Députés ainsi que le Sénat renforcent leur dispositif de contrôle interne afin d'éviter les irrégularités comme celles constatées dans le présent rapport.**
- ② Qu'une enquête soit ouverte par les autorités compétentes afin de cerner davantage l'utilisation des fonds publics mis à leur disposition, et s'il y a lieu qu'un mécanisme soit mis en place pour récupérer les fonds mal utilisés.**

RECOMMANDATIONS GENERALES

- ① À court terme, mettre en place des mécanismes de récupération des sommes d'argent mal utilisé afin de permettre à la République d'Haïti de réduire éventuellement sa dette envers le Venezuela.**
 - ② À moyen terme, faire une réforme profonde sur l'encadrement de l'octroi et de la gestion des contrats pour la mise en œuvre des projets publics.**
 - ③ À long terme, revoir l'encadrement relatif à l'éthique et à la déontologie envers les élus et les serviteurs de l'état afin de favoriser une plus grande transparence dans la gestion des fonds publics.**
-

ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

CEA :	Commission Éthique et Anti-Corruption
CSSE :	Commission Sénatoriale Spéciale d'Enquête
BMPAD :	Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement
MEF :	Ministère de l'Économie et des Finances
MARNDR :	Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
MDE :	Ministère de l'Environnement
MSPP :	Ministère de la Santé Publique et de la Population
ULCBP :	Unité de Logements et de Construction des Bâtiments Publics
MPCE :	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
MTPTC :	Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications
MJSP :	Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique
DINEPA :	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement
CNE :	Centre National des Équipements
SEMANAH :	Service Maritime et de Navigation d'Haïti
EDH :	Électricité d'Haïti
MCI :	Ministère du Commerce et de l'industrie
MENFP :	Ministère de l'éducation Nationale et de la Formation Professionnelle
PNH :	Police Nationale d'Haïti
UEH :	Université d'État d'Haïti
MJSAC :	Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique
LNBTB :	Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics

MT :	Ministère du Tourisme
ISPAN :	Institut de Sauvegarde du Patrimoine National
RTNH :	Radio-Télévision Nationale d'Haïti
MAST :	Ministère des Affaires Sociales et du Travail
FAES :	Fonds d'Assistance Économique et Sociale
MICT :	Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales
CSCCA :	Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
DAO :	Dossier d'Appel d'Offres
CNMP :	Commission Nationale des Marchés Publics
BMSE :	Bureau du Ministre de la Sécurité Energétique
CA :	Conseil d'Administration
LNBT :	Laboratoire National des Batiments des travaux publics
SEEUR :	Service d'entretien des équipements urbains.

TABLE DES MATIERES

1	MISE EN CONTEXTE	23
1.1.	Objectif et portée de la vérification de la Cour	24
1.2.	Obstacles rencontrés dans l'élaboration de ce rapport d'audit.....	26
1.3.	Méthodologie	27
1.4.	Accord Petro Caribe	28
	<i>Ressources générées par le programme Petro Caribe (2008 à 2018).....</i>	<i>31</i>
	<i>Utilisations des ressources générées par le programme Petro Caribe</i>	<i>32</i>
	<i>Fonds alloués au financement des projets de développement</i>	<i>33</i>
1.5.	Contexte Sociopolitique de 2008 à 2016	36
1.6.	Rôles et responsabilités des parties prenantes dans l'exécution des fonds Petro Caribe	39
1.7.	Portrait des projets financés par le fonds Petro Caribe	41
1.8.	Rappel des étapes clés de la gestion de projet et de la gestion contractuelle	43
1.9.	Rappel du classement des irrégularités relevées dans la gestion des projets et contrats financés par le fonds Petro Caribe	44
	<i>Les irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté</i>	<i>44</i>
	<i>Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.....</i>	<i>45</i>
	<i>Les irrégularités de nature administrative</i>	<i>45</i>
2	RÉSULTATS DE L'AUDIT.....	46
	2.1. Ministère des travaux publics, transports et communication (MTPTC)	47
2.1.1.	Construction du Viaduc Delmas - Nazon.....	50
2.1.2.	Construction du Viaduc Marine Haitienne	55
2.1.3.	Travaux de rehabilitation et de reparations des rues (Petion-Ville).....	59
2.1.4.	Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carefour Joffre - Port-de- Paix) 63	
	<i>Résultats des travaux de la CSCCA sur les actions préliminaires</i>	<i>65</i>
	<i>Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 1.....</i>	<i>66</i>
	<i>Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 2.....</i>	<i>69</i>
	<i>Résultats des travaux de la CSCCA sur la supervision des LOTS 1 et 2</i>	<i>72</i>
	<i>Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 3.....</i>	<i>75</i>
	<i>Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 4.....</i>	<i>78</i>
	<i>Résultats des travaux de la CSCCA sur la supervision des travaux des LOTS 3 et 4</i>	<i>81</i>
	<i>Conclusion de nos travaux sur le projet de construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest</i>	<i>84</i>



2.1.5.	Construction de la route Baie de l'Acul-Milot.....	87
	Construction du tronçon de Route Baie de l'Acul- Carrefour RN3	87
	Construction du tronçon de route Baie de l'Acul tronçon de Barrière Battant - Milo.....	92
2.1.6.	Rehabilitation route petite rivière de Nippes-Petit-Trou de Nippes	95
	Travaux d'exécution de réhabilitation de la route petite rivière de Nippes-Petit-Trou de Nippes	96
	Réhabilitation de la route petite rivière de Nippes-Petit-Trou de Nippes.....	99
	Supervision de la réhabilitation route petite rivière de nippes-petit trou de nippes.....	100
2.1.7.	Travaux complemetaires sur le troncon Laboule 12/Kenskoff	103
2.1.8.	Construction du Pont Hyppolite (Cap-Haitien)	105
	Etude d'un Avant-Projet Sommaire pour la Construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap.....	107
	Construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap.....	108
2.1.9.	Construction sur la Route Carrefour Puilboreau / Marmelade	112
2.1.10.	Adoquinage de rues a Fort-Liberte	119
2.1.11.	Adoquinage de rues à Ouanaminthe	125
	Réhabilitation des rues Lamine, Bourbon et Vallières à Ouanaminthe (SOCONDIV S.A)	127
	Réhabilitation des rues Sance, Scott et Enterrement à Ouanaminthe (PISACO)	128
2.2.11.	Construction Rue Espagnole CODEVI	133
2.1.12.	Rehabilitation Carrefour Dufort - Jacmel	140
2.1.13.	Construction pont (60 ml) sur la Riviere des Barres reliant Saint Louis du Nord et Anse a Foleur	144
2.1.14.	Draggagge des exutoires de la baie de Port-au-Prince.....	149
2.1.15.	Réhabilitation du Tronçon Route Borgne / Petit Bourg de Borgne	154
	Constatations de la CSCCA sur les sources de financement du projet.....	155
	Constatations de la CSCCA sur l'utilisation de l'avance de démarrage.....	157
	Constatations de la CSCCA sur l'octroi et l'exécution du contrat de la firme AGRITRANS.....	158
	Constatations de la CSCCA sur les décaissements de l'avance de démarrage encaissé par le MTPTC.....	161
	Constatations de la CSCCA sur l'octroi et l'exécution du contrat de la firme BETEXS	162
2.1.16.	Rehabilitation du Troncon Port-de-Paix - Port Margot : Carrefour Trois - Cote de Fer , Cote de Fer - Anse a Foleur	170
	Constatations de la CSCCA concernant la résolution du 15 avril 2015	171
	Constatations de la CSCCA concernant la résolution du 22 juillet 2015.....	173
	Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme AGRITRANS S.A.....	174
	Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme BETEXS.....	176
	Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme INGECO.....	176
	Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme CHAL CONSTRUCTION.....	177
2.1.17.	Amelioration de la route Ennery - Cap-Haitien.....	182
2.1.18.	Construction du Pont sur la Riviere du Haut du Cap (Blue Hill).....	187
	Recommandation 2.1	193

2.2. Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE).....	194
2.2.1. Construction d'abris pour besoins d'intervention d'urgence au niveau des départements.....	196
2.2.2. Rehabilitation/amenagement des places publiques (Saint Anne-Géffard-Occide Jeanty-Aéroport et Canapé-Vert).....	199
2.2.3. Rénovation urbaine de Saint-Marc (Phase I et II)	207
2.2.4. Projet de réaménagement de carrefour des ruisseaux.....	209
2.2.5. Construction du marché public de grande rivière du nord.....	212
2.2.6. Projet de construction du marché public de Pignon	215
2.2.7. Rehabilitation de 7 kms de route a lafiteau (route minoterie, 4 voies) .	218
2.2.8. Construction d'infrastructures socio-communautaires au Wharf de Jérémie (Cite-Soleil).....	222
2.2.9. Projet de renovation urbaine et de developpement residentiel à Bowenfield et à Fort National.....	226
<i>Modifications apportées aux contrats.....</i>	<i>227</i>
<i>Analyse des contrats conclus pour la rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield et à Fort-National</i>	<i>229</i>
<i>Analyse des avenants modification les contrats conclus pour la rénovation urbaine et de développement résidentiel à Bowenfield et à Fort-National</i>	<i>231</i>
<i>Analyse des deux premiers décaissements réalisés au profit de CONSTRUCTORA ROFI SA et CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS RMNSA pour le projet</i>	<i>231</i>
<i>Analyse des projets executés à partir des fonds decoulant des modifications effectuées aux termes des contrats</i>	<i>232</i>
2.2.10. Réhabilitation du Gymnasium Vincent de la Romain	244
2.2.11. Construction du local du Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO)	246
2.2.12. Travaux complementaires de la rehabilitation d'urgence de la route Jacmel-la Vallée.....	248
2.2.13. Travaux de renovation urbaine et de costruction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas	253
2.2.14. Programme de developpement du territorial	258
<i>Projet 1: Construction du Lycée de Pilate</i>	<i>260</i>
<i>Projet 2: Construction du Lycée de Saut D'eau</i>	<i>263</i>
<i>Projet 3 : Construction Du Lycée D'anse Rouge.....</i>	<i>265</i>
<i>Projet 4 : Construction d'un nouveau Lycée National à Hinche.....</i>	<i>267</i>
<i>Projet 5 : Construction des Lycées De Roche à Bateau et de Chantal</i>	<i>271</i>
<i>Projet 6 : Construction du Lycée du Bas-Limbe</i>	<i>274</i>
<i>Projet 7 : Contrat de construction & de Supervision du Lycée de Ranquitte</i>	<i>277</i>
<i>Projet 8 : Construction des Lycées de Thomonde, de Savanette, de Cerca Carvajal</i>	<i>281</i>
<i>Projet 9 : Rehabilitation du Lycée de Mirebalais</i>	<i>283</i>
<i>Projet 10 : Renovation urbaine de Marchand Desalines (Phase I).....</i>	<i>285</i>
<i>Projet 11 : Construction De Citernes A Pointe à Raquette Et A Anse A Galets.....</i>	<i>288</i>



<i>Projet 12 : Renovation Urbaine de Dondon</i>	290
<i>Projet 13 : Renovtion Urbaine De Saint-Raphael (Phase II)</i>	292
<i>Projet 14 : Construction du Lycée de Port Margot</i>	296
<i>Projet 15 : Renovation Urbaine de Gros-Morne (Phase I)</i>	299
<i>Projet 16 : Réhabilitation de l'École Saint-Michel à Bon-Repos</i>	302
<i>Projet 17 : Renovtion Urbaine de Maïssade (Phase I)</i>	305
<i>Projet 18 : Construction du Lycée de Caracol</i>	308
<i>Projet 19 : Construction des Lycées de Mont-Organise dt de Capotille</i>	311
2.2.15. Projets de réhabilitation des infrastructures sportives	314
2.3.1.1. <i>Projet de construction de cinq (5) centres sportifs / CONSTRUCTORA ROFI SA</i>	315
2.3.1.2. <i>Projet d'Aménagement d'Infrastructures de Sport (Phase I & II) et Gazonnage Synthétique de 14 parcs sportifs / SECOSA</i>	320
2.3.1.3. <i>Projet de construction du centre sportif de pignon (Phase I)</i>	347
Recommandation 2.2.....	348
2.3. Unité de la Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP)	
350	
2.3.1. Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie.....	352
<i>Phase 1 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »</i>	353
<i>Phase 2 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »</i>	357
2.3.2. Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012	360
2.4.3.1. <i>Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (Résolution du 28 février 2012)</i>	361
2.4.3.2. <i>Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (Résolution du 13 mars 2013)</i>	363
2.4.3.3. <i>Analyse des contrats octroyés pour la mise en œuvre de l'hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012</i>	365
2.3.3. Construction de médiathèques	374
2.3.3.1. <i>Travaux de construction de la médiathèque de la commune de Port- de-Paix</i>	374
2.3.3.2. <i>Travaux de construction de la médiathèque de la commune de Saint-Louis du Nord</i>	377
2.3.4. Conception et mise en œuvre de développement territorial / Projets spéciaux	
382	
<i>Catégorie 1 : Études réalisées dans le cadre des projets spéciaux</i>	383
<i>Catégorie 2 : Acquisition et dotation</i>	385
<i>Catégorie 3 : Réhabilitation</i>	387
<i>Catégorie 4 : Projets d'aménagements</i>	399
<i>Catégorie 5 : Projets de réaménagements</i>	403
<i>Catégorie 6 : Projets de construction</i>	406
<i>Catégorie 7 : Reconstruction</i>	413
<i>Catégorie 8 : Supervision des travaux</i>	417
Recommandation 2.3.....	421
2.4. Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES)	422

<i>Résultats des travaux de la Cour sur la mise en œuvre du programme EDE PEP</i>	425
<i>Délimitation des rôles et responsabilités</i>	434
<i>Conventions de service avec les maisons de transfert d'argent</i>	435
<i>Contrats d'acquisition de kits alimentaires</i>	438
<i>Initiatives de soutien à l'économie familiale</i>	439
<i>Sélection des bénéficiaires et établissement d'une base des données</i>	439
<i>Modalités de paiement aux bénéficiaires</i>	442
<i>Rapports sur le rendement du Programme et rapports financiers</i>	443
<i>Historique des décaissements</i>	452
<i>Recommandation 2.5</i>	454
2.5. Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)	456
2.5.1. Construction et réhabilitation d'Hopitaux.....	458
2.5.1.1. Réhabilitation de l'Hôpital de l'Université d'État d'Haïti	458
2.5.1.2. Projet de réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours de Bon Repos	497
2.5.1.3. Projet de construction de l'hôpital Simbi Continental de Martissant.....	508
2.5.1.4. Projet de réhabilitation du centre de santé d'Anse-à-Galet à La Gonave	512
2.5.1.5. Projet de travaux d'études & supervision de la construction de l'hôpital immaculée conception de Port-de-Paix.....	516
Recommandation 2.6.1	519
2.5.2. Projet de construction d'un centre de traumatologie niveau 1	520
Recommandation 2.6.2	522
2.6. Institutions ayant reçu des financements du Fonds Petro Caribe mais non retracé dans les résolutions	523
2.6.1. Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)	526
2.6.2. Chambre des Députés	529
2.6.2.1. Appui à la Chambre des Députés.....	529
2.6.2.2. Travaux de construction d'un édifice complémentaire devant loger le bureau du président et les services connexes, et d'autres structures comme : une salle de presse, une salle pour les commissions, un salon diplomatique et une salle de conférence ainsi que des allées attenantes.	531
2.6.3. Sénat de la République d'Haïti	534
2.6.3.1. Construction, l'ameublement et la climatisation d'un immeuble à Miragoane département des Nippes devant loger le Bureau Départemental du Sénat de la République.....	534
2.6.3.2. Étude et Construction d'un Bâtiment sur le site du Sénat au bord de mer, devant loger la Direction des ressources humaines, les services de la vérification et des Archives, cafeteria et une salle de gymnastique.	538
2.6.3.3. Etude et Implémentation d'un centre de recherche législative.....	541
2.6.3.4. Etude et Réhabilitation d'un bâtiment ayant logé la bibliothèque et le service des Archives du Sénat de la République.....	543
2.6.3.5. Études et de Réhabilitation d'un Bâtiment ayant logé l'ancienne Administration du Sénat 545	
Recommandation 2.7.1	547

3. CONCLUSION GÉNÉRALE	549
ANNEXES.....	551
ANNEXE 1 OBJECTIF DE L'AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX.....	551
Objectifs de l'audit.....	551
Portée des travaux.....	553
Projets audités dans le cadre du présent rapport	553
Principales techniques d'audit utilisées.....	554
Période de réalisation des travaux.....	554
ANNEXE 2 : MONTANT BUDGÉTISÉ ET BUDGET RÉVISÉ PAR RÉOLUTION	556
ANNEXE 3 : SITUATION GLOBALE DES FONDS TRANSFÉRÉS AU COMPTE DU TRÉSOR DANS LE CADRE DES PROJETS À FINANCEMENT PETRO CARIBE, D'OCTOBRE 2007 AU 31 DÉCEMBRE 2016 (MONTANT EXPRIMÉ EN DOLLARS AMÉRICAINS)	557
ANNEXE 4 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 20-09-2008	558
ANNEXE 5 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 11-02-2010	560
ANNEXE 6 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 24-08-2010	562
ANNEXE 7 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 12-05-2011	564
ANNEXE 8 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 28-02-2012	567
ANNEXE 9 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 18-07-2012	571
ANNEXE 10 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 21-12-2012	575
ANNEXE 11 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 11-12-2013	584
ANNEXE 12 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 23-07-2014	589
ANNEXE 13 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 10-09-2014	592
ANNEXE 14 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 15-04-2015	593
ANNEXE 15 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 22-07-2015	600
ANNEXE 16 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 06-01-2016	606
ANNEXE 17 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 28-09-2016	610

1 MISE EN CONTEXTE

1. Le présent rapport émane d'une résolution du 1^{er} février 2018 de l'Assemblée sénatoriale qui demande à la CSCCA d'effectuer un audit approfondi de la gestion du fonds Petro Caribe sur la période allant de septembre 2008 à septembre 2016, conformément aux dispositions constitutionnelles, légales relatives à sa mission.
2. Donnant suite à la Correspondance (Réf. SRH/JL/P/50/079) du Président du Sénat de la République du 26 février 2018 au Président du CSCCA lui transférant officiellement la résolution du 1^{er} février 2018, la Cour s'est déclarée compétente pour auditer la gestion des fonds Petro Caribe conformément aux dispositions des articles 200 et 223, paragraphe 2 de la Constitution de la République d'Haïti du 29 mars 1987¹, et de l'article 5 du décret du 23 novembre 2005 établissant son organisation et son fonctionnement².
3. La République d'Haïti, à travers la Constitution du 29 mars 1987 amendée en mai 2011, fait de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) son Institution Supérieure de Contrôle des Finances publiques (ISC), et ce, en harmonie avec l'esprit de la Déclaration de Lima d'octobre 1977 de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), relative au contrôle indépendant des finances publiques en vue de la réalisation efficace et crédible d'un examen minutieux de l'intendance et de l'utilisation des deniers publics.
4. C'est donc en conformité avec les dispositions de l'article 200 précité de la Constitution que la CSCCA participe à la défense du droit fondamental de demander compte à tout agent public de son administration tant comme juridiction financière que comme organe de contrôle administratif.

¹ Au regard des dispositions de l'article 200, de la Constitution de 1987, la Cour « est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des entreprises d'État ainsi que de celles des collectivités territoriales ». Quant à l'article 223, paragraphe 2 de la Constitution, il se lit comme suit : « Le contrôle de l'exécution de la loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et toutes autres institutions prévues par la loi ».

² Aux termes des dispositions de l'alinéa 13, de l'article 5 de ce décret, la CSCCA a notamment pour attributions de « conduire toutes missions d'enquête, d'encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiées par les Pouvoirs publics ».



1.1. Objectif et portée de la vérification de la Cour

5. L'audit porte sur les fonds de Petro Caribe alloués au financement de projets de développement. La période couverte par l'audit (septembre 2008 à septembre 2016) a vu se succéder trois (3) présidents de la République. De René PREVAL (mai 2006 à mai 2011) en passant par Michel Joseph MARTELLY (mai 2011 à février 2016) jusqu'à Jocelerme PRIVERT (février 2016 à février 2017), les ressources générées par le programme Petro Caribe ont été utilisées pour le financement de projets dans pratiquement tous les ministères et quelques organismes autonomes.

6. Les travaux d'audit menés par la CSCCA visent à s'assurer de la saine gestion des projets d'investissement et les contrats y afférents financés à partir des fonds Petro Caribe pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016. D'une part, la cour entend faire la lumière et situer les responsabilités sur la gestion du fonds Petro Caribe en s'affirmant comme institution garante de la surveillance du bon emploi des ressources et autres biens publics. D'autre part, son intention première est de susciter des améliorations en matière de gestion publique et accroître la transparence de l'Administration. Enfin, elle souhaite œuvrer pour l'instauration d'une culture de reddition des comptes – condition essentielle pour une administration publique nationale transparente et au service des citoyens.

7. En fonction de cet objectif, les travaux de la Cour consistent à vérifier que :

- les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion de ces projets sont clairement définis et adéquatement communiqués;
- les projets à financer sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et les autorisations de financement ont été demandées et obtenues en temps opportun;
- l'évaluation des besoins, des coûts, des risques, de la rentabilité des projets et du financement requis est documentée de façon rigoureuse;
- le processus d'attribution et de gestion des contrats est conforme à la réglementation et aux saines pratiques de gestion. Il favorise l'obtention de plusieurs soumissions, le traitement intègre et équitable des concurrents, la transparence et l'économie des ressources;

- les déboursés sur chaque projet respectent les clauses contractuelles et ont été effectuées en temps opportun et les rapports y afférents sont fiables;
- le suivi des projets est fait sur une base régulière et la reddition de comptes est appropriée.

8. En d'autres termes, la Cour s'est attachée à :

- apprécier les résultats obtenus et l'efficacité des dépenses publiques consenties dans ce cadre ;
- procéder à un examen minutieux des procédures de passation de marchés, d'engagements contractuels et de gestion des projets et/ou activités financés à partir de Petro Caribe ;
- identifier d'éventuelles failles dans l'exécution des projets et activités financés à l'aide de ce fonds ;
- relever les écarts administratifs, irrégularités et anomalies touchant à la mise en œuvre de ces projets et des activités correspondantes ;
- relever le niveau de conformité, de légalité, de validité et de sincérité des opérations entreprises dans le cadre de ce financement ;
- contrôler et indiquer la destination, la sincérité et la réalité des décaissements faits à partir des fonds Petro Caribe ;
- identifier à partir des mécanismes de gestion des projets à financement Petro Caribe les niveaux de responsabilités des gestionnaires des fonds en question ;
- proposer des Recommandations propres à renforcer l'efficacité et la transparence des dépenses publiques.

9. Pour tous les gestionnaires publics autres que les ministres concernés par la gestion du fonds Petro Caribe, la CSCCA auditera complètement leur gestion et jugera leurs comptes.

10. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) tient à souligner à l'encre forte dans ce rapport que certaines infractions relèvent du champ de compétence d'autres institutions établies par la loi. De ce fait, elle n'entend pas se substituer à d'autres instances administratives et juridictionnelles. Toutefois, à travers ce rapport, elle mettra

à leur disposition des données d'appréciation objectives sur les irrégularités relevées dans la gestion des ressources du Programme Petro Caribe.

11. Ce n'est donc pas à la CSCCA qu'incombe la responsabilité de se prononcer sur les infractions liées au blanchiment de capitaux, l'enrichissement illicite, la passation illégale des marchés publics, la surfacturation, les pots-de-vin, les commissions illicites, le trafic d'influence, le népotisme ou de réprimer les infractions y relatives. Il s'agit d'infractions qui relèvent de la compétence d'autres institutions.

1.2. Obstacles rencontrés dans l'élaboration de ce rapport d'audit

12. La CSCCA s'était engagée à procéder à une analyse approfondie de l'ensemble des projets d'investissement et des contrats y afférents financés à partir du fonds Petro Caribe pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016.

13. Outre les projets autorisés par les quatorze (14) résolutions prises en Conseil des Ministres sous six (6) gouvernements différents, la Cour a décidé d'analyser aussi les projets d'investissement et les contrats liés au fonds Petro Caribe, mais non autorisés par une résolution. Ainsi, dès le 20 avril 2018, elle a sollicité du Gouvernement des informations y relatives. Sans résultat.

14. Des lettres avaient été adressées aux institutions ayant bénéficié des fonds de Petro Caribe et à la Banque de la République d'Haïti (BRH) et des Commissions de vérificateurs avaient été déployés dans la plupart de ces institutions. Mais très peu d'informations avaient été fournies à la Cour pour les deux types de projets. Suite à des lettres de rappel et à des rencontres avec les principaux responsables des entités publiques concernées par la gestion du fonds Petro Caribe, un nombre important de documents ont été rendus disponibles en décembre 2018 et en janvier 2019.

15. Face à la lenteur et à la difficulté d'obtenir la majorité des documents en lien avec lesdits projets, la Cour a choisi d'auditer et de produire un rapport concernant les projets pour lesquels les dossiers lui ont été soumis par les institutions concernées.

16. Les autres documents et données qui avaient été transmis à la Cour après le 15 janvier 2019 font l'objet de traitement présentement. La CSCCA, par des lettres de relance et d'autres moyens, continue sans relâche de requérir des institutions concernées par ces projets communication de tous les dossiers y relatifs pour pouvoir les analyser tous et présenter en avril un deuxième rapport afin que l'audit couvre toute la période allant de septembre 2008 à septembre 2016.

17. De même, la Cour se donne pour tâche de produire, en temps opportun, un rapport portant sur la gouvernance du Fonds Petro Caribe et la dette de la République d'Haïti envers le Venezuela au 30 septembre 2016 afin de favoriser une plus grande transparence dans la gestion publique.

1.3. Méthodologie

18. La Cour a structuré sa démarche méthodologique autour des points qui suivent :

- a) Les différentes commissions mises en place par la Cour dans le cadre de ce mandat ont réalisé des entrevues auprès de gestionnaires et/ou de professionnels des institutions auditées dans leur processus de récolte des informations sur chaque projet financé à partir du fonds Petro Caribe, et ce, pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016.
- b) De plus, la Cour a analysé divers documents ainsi que des données provenant de différents systèmes d'information des institutions impliquées dans la gestion de fonds Petro Caribe. Il s'agit notamment :
- c) Des résolutions de décaissement autorisées par le Conseil d'administration du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD) composé de sept (7) membres : le Ministre de l'Économie et des Finances ; le Ministre de la Planification et de la Coopération externe ; le Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre des Travaux publics Transports et Communication, le Ministre des Affaires étrangères, le Gouverneur de la Banque de la République et le Directeur général du BMPAD.

- d) Des virements provenant des comptes bancaires du fonds Petro Caribe domiciliés à la Banque de la République d'Haïti (BRH) et à la Banque Nationale de Crédit (BNC). Ces virements sont autorisés au préalable par le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD), institution responsable de la gestion du fonds Petro Caribe.
- e) Des projets de développement élaborés par les ministères sectoriels et les organismes autonomes ainsi que les contrats afférents à ces projets. Il en va de même de toute autre information de gestion issue de la mise en œuvre des projets, car une fois ces projets sont autorisés par résolution du Conseil des ministres, les ministères sectoriels et les organismes autonomes s'assurent du suivi des procédures de passation de marché à travers la Commission Nationale de Passation de Marché et de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux administratif pour le recrutement des firmes d'exécution et de supervision.
- f) Les décaissements autorisés par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) vers les ministères sectoriels ainsi que les organismes autonomes pour mettre en œuvre les projets. Le MEF autorise les décaissements dans le cadre des résolutions prises en Conseil des ministres. Tous les paiements sont traités par sa Direction générale du Budget et sa Direction générale du Trésor et sont soumis à la signature du Ministre des Finances.
- g) Les commissions ont comparé la gestion des projets des institutions auditées avec les bonnes pratiques reconnues en matière de gestion de projet.

1.4. Accord Petro Caribe

19. Il importe de rappeler que c'est en juin 2005, dans le cadre de l'alliance entre les pays de la Caraïbe et le Venezuela, qu'est mis en place l'accord Petro Caribe. Les fonds Petro Caribe que gère Haïti proviennent de l'accord signé entre la République bolivarienne du Venezuela et la République d'Haïti le 15 mai 2006 et ratifié par l'Assemblée Nationale le 29 août 2006. Cet accord, à l'origine, prévoit la fourniture à Haïti d'au moins sept mille (7 000) barils de pétrole par jour ou leur équivalent énergétique destiné à la consommation locale. Ainsi, les ressources provenant de la vente des produits pétroliers en provenance du Venezuela ont constitué un levier

financier non négligeable pour les gouvernements successifs entre 2008 et 2016 et même au-delà. En particulier, elles ont permis de financer différents programmes et projets de développement. De même, l'utilisation de ces ressources a contribué à accroître le niveau d'endettement du pays, puisque la portion de la vente revenant à la partie haïtienne constitue un prêt préférentiel selon les termes de l'accord conclu entre Haïti et le Venezuela qui est le principal créancier du pays sur le plan bilatéral.

20. Il est précisé dans cet accord qu'il reste en vigueur pour une période d'un an et son renouvellement est automatique pour des périodes égales et successives. Le programme a donc démarré le 11 août 2007 lorsqu'Haïti a signé avec le Venezuela et d'autres pays membres le traité de sécurité énergétique (TSE) Petro Caribe.

21. Selon les dispositions dudit accord, le quota dont il est fait mention plus haut peut être augmenté sur demande du gouvernement haïtien et peut aussi varier par des circonstances obligeant le gouvernement du Venezuela à changer le quota alloué conformément aux spécifications de l'accord dont les termes peuvent varier en fonction des prix du cours du pétrole. Ainsi, suite à la hausse vertigineuse des prix du pétrole en été 2008, le Venezuela décida d'assouplir les modes de tarification du brut afin d'atténuer l'impact de la hausse des cours. Le Président vénézuélien proposa que les membres ne paient plus que 40 % de leurs factures pétrolières dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la livraison et les 60 % restants dans un délai de vingt-cinq (25) ans. C'est fort de cette particularité que la quantité de pétrole importée varie d'en moyenne quatorze mille (14 000) barils par jour à partir de l'année 2008.

22. Pour rendre opérationnel l'accord Petro Caribe, les États parties s'engagent à créer et à renforcer les sociétés mixtes binationales pour faciliter la gestion du secteur énergétique dans les différents États. Ainsi, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) représente les intérêts de la partie vénézuélienne et le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD) créé en décembre 2007 assure la mise en œuvre de l'accord Petro Caribe du côté haïtien. Le BMPAD sert d'interface entre le fournisseur vénézuélien PDVSA et les compagnies pétrolières locales en Haïti. Il importe du pétrole et le revend aux dites compagnies. Pour chaque livraison, PDVSA facture le BMPAD qui, en retour, facture les compagnies pétrolières locales. Ces dernières doivent payer 100 % des montants facturés dans un délai maximal de 30 jours à

partir de la date de chargement des bateaux transportant les produits en Haïti. Ces paiements s'effectuent par transfert de fonds sur le compte Petro Caribe logé à la Banque Nationale de Crédit (BNC).

23. Le produit de la vente d'une cargaison de pétrole est réparti suivant deux modalités distinctes (portion payable immédiatement et portion dont le remboursement est différé et échelonné dans le temps, encore appelée partie financement). Le pourcentage de répartition varie suivant le prix du baril. Plus ce dernier est élevé, plus la fraction allouée à la partie financée est élevée et vice versa (tableau 1).

Tableau 1 : Échelle de répartition des ressources financières Petro Caribe

PRIX D'ACHAT (FOB-VZLA) PAR BARIL EN DOLLARS AMÉRICAINS	PORTION DU FINANCEMENT ACCORDÉ À HAÏTI (Dettes à long terme %)	CONDITION
≥ 15	5	17 ans à un taux d'intérêt de 2 % l'an, dont deux (2) années de grâce
≥ 20	10	
≥ 22	15	
≥ 24	20	
≥ 30	25	
≥ 40	30	25 ans à un taux d'intérêt de 1 % l'an, dont deux (2) années de grâce
≥ 50	40	
≥ 80	50	
≥ 100	60	
≥ 150	70	

Source : Accord Petro Caribe

24. En résumé, si le prix du baril de pétrole est supérieur ou égal à 15 \$ US, 5 % du produit de la vente vont alimenter les fonds Petro Caribe (payable dans un an), alors que 95 % sont payables immédiatement à PDVSA. À l'opposé, si le prix du baril de pétrole est supérieur ou égal à 150 \$ US, 30 % sont payables immédiatement à la partie vénézuélienne. Le reliquat de 70 % va alimenter les fonds Petro Caribe et sera remboursé dans un délai de vingt-cinq (25) ans.

25. La portion payable au comptant doit être versée au Venezuela dans les quatre-vingt-dix (90) jours conformément au connaissance de la cargaison. Aucun intérêt ne court pendant les trente (30) premiers jours. Toutefois, un taux d'intérêt annuel de 2 % s'applique sur les soixante (60) jours restants qui constituent ainsi la fraction dette à court terme envers le Venezuela.

26. En revanche, le paiement du solde constituant la portion restante est différé sur une période comprise entre dix-sept (17) et vingt-cinq (25) ans, dont deux (2) années de grâce avant les premiers remboursements assortis d'un taux d'intérêt annuel de 1 %. Cette portion est un prêt du Venezuela consenti au gouvernement d'Haïti. Elle constitue la dette à long terme. **C'est donc cette partie qui sert à alimenter en ressources financières les fonds dits «Petro Caribe ».**

Ressources générées par le programme Petro Caribe (2008 à 2018)

27. Il est donc important de déterminer ce que le programme Petro Caribe a généré comme ressources et les principales utilisations qui en ont été faites.

28. Bien que la portée de l'audit couvre essentiellement la période de septembre 2008 à septembre 2016, la Cour a jugé utile de s'attacher au montant des ressources générées par ce programme jusqu'en 2018 afin de donner à l'opinion une information qui reflète la réalité du moment.

29. Selon les données obtenues du BMPAD, du 5 mars 2008, date de réception de la première cargaison de pétrole, au 14 avril 2018, date de réception de la dernière, au total 219 cargaisons totalisant 43,9 millions de barils de carburant ont été livrés et commercialisés en Haïti. À ceci s'ajoutent six³ (6) cargaisons d'asphalte et trois (3) cargaisons de mazout, donnant lieu à une accumulation de ressources disponibles de 4,237,598,789. 12 USD répartis comme suit :

- portion comptant à payer au Venezuela dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours : 1,978,802,105.56 USD;
- portion financement disponible pour l'État haïtien et remboursable sur une période comprise entre dix-sept (17) et vingt-cinq (25) ans : 2,258,796,683.56 US (tableau 2).

³ Bien que les informations fournies par le BMPAD indiquent la réception de six (6) cargaisons d'asphalte, la Cour a tout de même constaté que le site internet du BMPAD fait mention d'un total de sept (7) cargaisons d'asphalte réceptionnées au 31 mars 2014.

**Tableau 2 : Estimation des ressources générées
par le programme Petro Caribe de
mars 2008 à avril 2018**

	PORTION FINANCEMENT EN \$US	PORTION COMPTANT EN \$US	TOTAL EN \$US
Carburant	2 252 974 036,59	1 969 071 812,30	4 222 045 848,89
Asphalte	1 951 056,74	3 138 581,76	5 089 638,50
Mazout	3 871 590,23	6 591 711,50	10 463 301,73
Total des ressources générées de 2008 à 2018	2 258 796 683,56	1 978 802 105,56	4 237 598 789,12

Source : Rapport d'importation de pétrole (2008 à 2018) du BMPAD corroboré par les factures des cargaisons de pétrole de PDVSA

30. Il faut également mentionner que, suite au séisme de 2010, le Venezuela a annulé officiellement le montant de 395,000,000.00 USD de dette de la République d'Haïti. Cet allègement de dette doit être considéré comme une ressource additionnelle du fonds Petro Caribe. En effet, ces fonds qui auraient dû être payés au Venezuela constituent finalement un apport supplémentaire de ressources destinées au financement des projets pour lequel une reddition de compte aurait dû être faite.

Utilisations des ressources générées par le programme Petro Caribe

31. Les principales utilisations des fonds Petro Caribe concernent principalement i) le financement des projets, ii) le remboursement de la dette, le financement des centrales électriques et les frais de gestion du BMPAD.

**Tableau 3 : Utilisations des ressources
financières Petro Caribe**

	MONTANTS EN \$US
Utilisations au 30 septembre 2016	
Fonds alloués au financement des projets de développement (2008 à 2016)	1 738 691 909,70
Financement Budget BMPAD (cumul 2008 à 2016)	20 485 789,64
Financement des centrales électriques au 30 septembre 2016	612 161 711,62 ⁴
Remboursement dette à long terme au 30 septembre 2016	21 882 502,87
Total des utilisations 2008 à 2016	2 393 221 913,83

⁴ Ce montant est la somme de deux composantes : la dette d'EDH (425 447 805,13 USD) et celle de SOGENER (186 713 906,49 USD), situation au 30 septembre 2016.

Source : Données compilées à partir des États financiers obtenus du BMPAD (2008 à 2016)

Fonds alloués au financement des projets de développement

32. De septembre 2008 à septembre, 2016, la CSCCA a recensé 409 projets provenant des résolutions prises en Conseil des Ministres pour une valeur de 2,238,164,040.74 milliards de dollars américains. Suite à une série de désaffectations et de réaffectations, le budget a été révisé à 1,738,691,909.70 USD. Selon les rapports de décaissement du BMPAD, 1,605,905,287.84 USD ont été décaissés, soit 92,4 % pour le financement des projets (tableau 4).

Tableau 4 : Montant budgétisé par résolutions et par gouvernement

N°	Résolutions	Présidence	Gouvernement signataire	Budget par résolution en \$US	Budget révisé après affectations et désaffectations \$US	Montants transférés par le BMPAD
n° 1	20/09/2008	PRÉVAL	Michèle DUVIVIER PIERRE-LOUIS	\$ 197 560 000,00	\$ 197 560 000,00	\$197560 00,00
n° 2	11/02/2010	PRÉVAL	Jean Max BELLERIVE	\$ 163 287 848,00	\$ 157 719 896,18	\$157 719 896,18
n° 3	24/08/2010	PRÉVAL	Jean Max BELLERIVE	\$ 107 400 000,00	\$ 94 597 097,69	\$ 94 357 661,45
n° 4	12/05/2011	PRÉVAL	Jean Max BELLERIVE	\$ 108 799 883,00	\$ 96 923 836,14	\$ 96 923 836,14
n° 5	28/02/2012	MARTELLY	Garry CONILLE	\$ 234 956 000,00	\$210 303 222,68	\$210 303 222,68
n° 6	18/07/2012	MARTELLY	Laurent Salvador LAMOTHE	\$130 000 000,00	\$96 195 625,80	\$ 96 195 625,80
n° 7	21/12/2012	MARTELLY	Laurent Salvador LAMOTHE	\$ 374 800 000,00	\$329 386 735,04	\$329 386 735,05
n° 8	11/12/2013	MARTELLY	Laurent Salvador LAMOTHE	\$ 210 967 318,33	\$164 517 228,97	\$164 517 228,97
n° 9	23/07/2014	MARTELLY	Laurent Salvador LAMOTHE	\$ 141 778 568,00	\$71 215 839,38	\$71 215 839,38
n° 10	10/09/2014	MARTELLY	Laurent Salvador LAMOTHE	\$ 29 697 201,29	\$7 000 000,00	\$7 000 000,00
n° 11	15/04/2015	MARTELLY	Evans PAUL	\$ 254 423 560,00	\$47 525 624,19	\$ 47 525 624,90
n° 12	22/07/2015	MARTELLY	Evans PAUL	\$ 193 055 824,56	\$174 308 966,07	\$101 010 358,99
n° 13	06/01/2016	MARTELLY	Evans PAUL	\$ 58 169 108,56	\$58 169 108,56	\$ 16 204 383,67
n° 14	28/09/2016	PRIVERT	Enex J. JEAN-CHARLES	\$ 33 268 729,00	\$33 268 729,00	\$ 15 984 874,63
Total				2 238 164 040,74	1 738 691 909,70	1 605 905 287,84

Sources : Résolutions du Conseil des Ministres publiées dans le Moniteur, Numéro Extraordinaire (compilations des Textes relatifs aux Fonds Petro Caribe 2006 -2018) du 24 octobre 2018 et Rapports des transferts du BMPAD.

1.4. Contexte environnemental et lois d'urgence

33. Il est établi qu'Haïti est sujette régulièrement à des catastrophes naturelles qui causent des dégâts énormes touchant totalement ou partiellement son territoire. La période allant de 2008 à 2016 n'a pas épargné le pays qui a connu des catastrophes assez rudes. C'est ainsi qu'après les

cyclones meurtriers qui ont frappé le pays au cours de l'été 2008, la loi du 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence a été adoptée.

34. Suite au séisme de 2010, le gouvernement – se référant à la loi sur l'état d'urgence du 9 septembre 2008, décréta l'état d'urgence pour une période de quinze (15) jours le 16 janvier 2010, renouvelé par l'arrêté du 31 janvier 2010 pour une autre période de quinze (15) jours. Le gouvernement soumit ensuite à la Chambre des députés et au Sénat de la République, un amendement à la loi du 9 septembre 2008 qui fut voté le 15 avril 2010. Sous couvert de cette loi, l'exécutif prit l'arrêté du 21 avril 2010 décrétant l'état d'urgence pour une période de dix-huit (18) mois. Celui-ci prit fin au cours du mois d'octobre 2011.

35. Subséquemment, le 09 août 2012, un Arrêté déclarant l'état d'urgence sur tout le territoire fut décrété pour une période d'un (1) mois. Au cours de cette année, notamment au mois d'octobre, Haïti était frappée par l'ouragan Sandy qui causa d'énormes dégâts au pays. De même, le 09 octobre 2015, fut signé l'Arrêté déclarant l'état d'urgence dans les Départements du Sud, du Sud-Est, de la Grande-Anse, des Nippes, de l'Ouest et de l'Artibonite pour une période d'un (1) mois.

36. La principale caractéristique du recours à l'état d'urgence est qu'elle permet aux gouvernements de déroger aux normes en application. Conséquemment, le gouvernement peut, entre autres, appliquer des procédures célères de déblocage de fonds, faire les dépenses jugées nécessaires, désaffecter des crédits budgétaires en vue de faire face à la situation et passer des contrats suivant des procédures diligentes relatives à la réglementation sur les marchés publics.

37. La Cour tient à faire remarquer que, conformément à l'article 7, alinéa 5, de la *Loi sur l'état d'urgence* du 9 septembre 2008 et de la *Loi du 15 avril 2010 portant amendement de la loi sur l'état d'urgence* du 9 septembre 2008, le gouvernement passe « les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures célères prévues par la réglementation sur les marchés publics ». La réglementation sur les marchés publics est prévue dans le *Décret fixant la réglementation des marchés publics du 3 décembre 2004* et la *Loi du 10 juin 2009* fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public ainsi que dans les arrêtés d'application, notamment, *l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 10 juin 2009* fixant les règles relatives aux marchés publics

et aux conventions de concession d'ouvrage de service public et celui du 25 mai 2012 sur les seuils.

38. Cette réglementation prévoit :

- 1) Les procédures générales de passation de marchés publics qui sont :
 - a) L'appel d'offres ouvert (AAO) ;
 - b) L'appel d'offres ouvert précédé d'une pré-qualification ;
 - c) L'appel d'offres en deux étapes précédé d'une pré-qualification ou non.
- 2) Les procédures exceptionnelles de passation de marchés publics qui comprennent :
 - a) L'appel d'offres restreint (AOR) ;
 - b) Le marché de gré à gré ou par entente directe.
- 3) Les procédures spécifiques de passation de marchés publics qui sont :
 - a) Les procédures spécifiques relatives aux marchés de prestations intellectuelles (MPI) ;
 - b) Les procédures spécifiques relatives aux marchés à bon de commandes (MBC) et aux marchés de clientèle (MC).

39. Selon les procédures définies dans la réglementation sur les marchés publics, ce sont les procédures exceptionnelles d'appels d'offres restreints et gré à gré qui correspondent le mieux à la célérité à laquelle fait référence l'article 7, alinéa 5, de ces deux lois d'urgence susdites. Dans le cas des contrats passés sous l'égide de la Loi d'urgence de 2008 précitée, selon l'article 12, ils « sont applicables sans le visa de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ». De même, les mesures y relatives prises par le gouvernement sont susceptibles de recours par devant cette dernière en tant qu'instance juridictionnelle.

40. La Cour convient donc qu'un gouvernement, dans le cadre des arrêtés relatifs à cette loi d'urgence, puisse utiliser les procédures exceptionnelles définies dans les articles 33 à 34-3 de la *Loi du 10 juin 2009* susmentionnée. Elle souligne aussi que l'article 3, alinéa 2 de la *Loi du 10 juin 2009* susdite a été abrogé par l'article 7 alinéa 5 de la *Loi du 15 avril 2010* portant amendement de la loi sur l'état d'Urgence du 9 septembre 2008 qui renvoie « aux procédures cèles prévues par la réglementation sur les marchés publics ». À noter que l'article 3, alinéa 2

de la loi de 2009 se lit comme suit : « Sont exempts des dispositions de la présente loi : 2.- les marchés découlant de l'application de la loi sur l'état d'urgence ».

41. Toutefois, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est d'avis que les procédures cèles auxquelles renvoie l'article 7, alinéa 5 de ces deux lois sur l'état d'urgence, n'autorisent pas les entreprises qui ne répondent) pas aux critères définis par la loi à accéder à la commande publique.

1.5. Contexte Sociopolitique de 2008 à 2016

42. Le programme Petro Caribe a été mis au service de trois Présidents : René Préval, Michel Martelly et Jocelerme Privert, pour un total de six gouvernements. Cependant, l'accord Petro Caribe a été signé sous la présidence de René Préval. La Cour a observé que les fonds relatifs à Petro Caribe apparaissent pour la première fois au budget rectificatif de l'année 2009. Cependant, selon les informations qu'elle a obtenues, avant 2012, les décisions de décaissement sur les fonds Petro Caribe étaient exécutées de manière autonome et séparée par rapport au programme d'investissement public (PIP). C'est à partir de l'exercice 2011-2012 que les projets à financer sont intégrés progressivement dans le budget de la République. Depuis 2012-2013, ils sont systématiquement intégrés dans le programme d'investissement public (PIP) établi par le Ministère de la Planification Économique et de la Coopération Extérieure (MPCE) et au budget général. Par ailleurs, l'exécution de certains projets s'échelonne au-delà d'un exercice budgétaire. Ceci a eu pour effet, dans de nombreux cas, qu'un même projet a souvent pu bénéficier de rallonge budgétaire supplémentaire votée ultérieurement par le Conseil des Ministres à travers d'autres résolutions.

43. Le tableau ci-après résume les principaux lois, arrêtés et résolutions adoptés sous les gouvernements successifs.

Tableau 5 : Principaux lois, arrêtés et résolutions adoptés d'octobre 2008 à mars 2017


Président	Premier Ministre	Période	Principales actions législatives en lien avec l'utilisation des ressources issues des fonds Petro Caribe.
René PREVAL	Michèle DUVIVIER PIERRELOUIS	Septembre 2008 à octobre 2009	<ul style="list-style-type: none"> 9 septembre 2008 : Adoption de la loi d'urgence. 20 septembre 2008 : Adoption de la première résolution pour un montant budgétisé de \$197 560 000.

Président	Premier Ministre	Période	Principales actions législatives en lien avec l'utilisation des ressources issues des fonds Petro Caribe.
			<ul style="list-style-type: none"> 09 septembre 2008 : Adoption de la Loi sur l'État d'urgence suite au passage de la tempête Fay et des cyclones Gustav, Hanna et Ike pour une période maximale de quinze (15) jours. 20 Septembre 2008 : Signature de l'Arrêté prolongeant l'état d'urgence pour une période de quinze (15) jours allant du 26 septembre au 10 octobre 2008. 10 juin 2009 : Adoption de la Loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
René PREVAL	Jean Max BELLERIVE	Novembre 2009 à mai 2011	<p>Ce Gouvernement a eu la responsabilité de gérer l'après-séisme du 12 janvier 2010. Ainsi, les décisions ci-après ont été prises au cours de cette période :</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 janvier 2010 : Vote de l'Arrêté décrétant l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire pour une durée de quinze (15) jours. 31 janvier 2010 : Vote de l'Arrêté prolongeant l'état d'urgence déclaré le 16 janvier 2010 pour une durée complémentaire de quinze (15) jours. 15 avril 2010 : Adoption de la Loi portant amendement de la Loi sur l'État d'urgence du 9 septembre 2008. 20 avril 2010 : Vote de l'Arrêté prolongeant l'état d'urgence pour une période complémentaire de dix-huit (18) mois. 11 février 2010 : Adoption d'une résolution pour un montant de \$157 719 896,18. 24 août 2010 : Adoption d'une résolution pour un montant de \$94 597 097,69. 12 mai 2011 : Vote de la résolution du 12 mai 2011 pour un montant de \$96 923 836,14.
Michel MARTELLY	Jean Max ⁵ BELLERIVE	Mai 2011 à octobre 2011	<ul style="list-style-type: none"> 12 mai 2011 : Vote de la résolution du 12 mai 2011 pour un montant de \$96 923 836,14.
Michel MARTELLY	Gary CONILLE	Octobre 2011 à mai 2012	<ul style="list-style-type: none"> 28 février 2012 : Adoption d'une résolution pour un montant de \$210 303 222,68. <p><u>Remarques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La CSCCA a fait le constat que, pour cette résolution, c'est le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), M. Hebert DOCTEUR, qui a signé sous le nom du Premier Ministre Gary CONILLE. La CSCCA ne dispose pas d'informations démontrant qu'il s'agissait d'interim, encore moins si le Premier Ministre était absent lors de ce Conseil des Ministres.
Michel MARTELLY	Laurent Salvador LAMOTHE	Mai 2012 à décembre 2014	<p>Adoption des cinq (5) résolutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 juillet 2012 : \$96 195 625,80. 21 décembre 2012 : \$329 386 735,04. 11 décembre 2013 : \$164 517 228,97. 23 juillet 2014 : \$71 215 839,38. 10 septembre 2014 : \$7 000 000,00. <p>Les décisions ci-après ont été prises au cours de cette période :</p>

⁵ Après l'investiture du Président Michel Martelly le 14 Mai 2011, le Premier Ministre Jean Max Bellerive est resté en fonction jusqu'au mois d'octobre 2011.

Président	Premier Ministre	Période	Principales actions législatives en lien avec l'utilisation des ressources issues des fonds Petro Caribe.
			<ul style="list-style-type: none"> 9 août 2012 : Arrêté déclarant l'état d'urgence sur tout le territoire national pour une durée d'un (1) mois. Arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés publics (CNMP).
Michel MARTELLY	Evans PAUL	Janvier 2015 à février 2016	Adoption de trois (3) résolutions : <ul style="list-style-type: none"> 15 avril 2015 : \$47 525 624,19. 22 juillet 2015 : \$174 308 966,07. 06 janvier 2016 : \$58 169 108,56.
Jocelerme PRIVERT	Enex J. JEANCHARLES	Mars 2016 à mars 2017	<ul style="list-style-type: none"> 28 septembre 2016 : Adoption d'une résolution pour un montant de \$33 268 729,00.

Graphique 1 : Montant total des résolutions budgétisées par gouvernement



1.6. Rôles et responsabilités des parties prenantes dans l'exécution des fonds Petro Caribe

44. La CSCCA distingue les instances opérationnelles, c'est-à-dire, l'ensemble des entités ayant exercé une responsabilité ou pris des décisions dans la mise en œuvre des projets financés à même les ressources Petro Caribe et les instances de contrôle dont le rôle consiste à s'assurer que les intérêts de l'État ne sont pas lésés dans la gestion de ces fonds. Voici les principaux rôles et responsabilités des institutions intervenant dans le cadre de Petro Caribe, d'après les différents textes légaux et réglementaires en vigueur.

Tableau 6 : Rôles et responsabilités

Institutions	Responsabilités en lien avec l'utilisation des ressources issues des fonds Petro Caribe
Ministères sectoriels (Tous les ministères ont exécuté des projets de leur secteur)	<p>Dans son secteur, chaque ministre :</p> <ul style="list-style-type: none"> Évalue les besoins de son secteur et fait le choix de son projet à soumettre au Ministre de la Planification. Participe aux conférences budgétaires avec le MEF et le MPCE afin d'arbitrer les sommes à allouer aux projets. Fait des arbitrages afin de distribuer les fonds entre différents projets concurrents dans son secteur. Passe des marchés publics et signe les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur. S'assure du suivi des procédures de passation des marchés à travers la CNMP et la CSCCA pour le recrutement des firmes d'exécution et de supervision. Est personnellement responsable des actes qu'il signe ou contresigne en vertu du Décret du 17 mai 2005. Assure la gestion des projets de son secteur en tant que Maître d'ouvrage. Réceptionne les factures des firmes d'exécution, analyse, contrôle et soumet une requête accompagnée d'un bordereau de paiement au MPCE.
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)	<ul style="list-style-type: none"> Étudie la cohérence des projets présentés par les ministères et organismes autonomes avec le programme d'investissement public (PIP). Participe aux conférences budgétaires avec le MEF et les ministères sectoriels afin d'arbitrer les sommes à allouer aux projets. Prépare le projet de résolution comprenant la liste consolidée des projets retenus sur financement Petro Caribe à présenter en Conseil des Ministres. Réceptionne les requêtes de paiement des ministères sectoriels (Maîtres d'ouvrage). Analyse le rapport d'exécution des travaux qui lui est soumis et vérifie sa conformité. S'il se révèle non conforme, il le retourne au secteur. Si le dossier est conforme, il soumet la requête au MEF. Assure la Vice-présidence du Conseil du BMPAD.
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)	<ul style="list-style-type: none"> Assure la tutelle ainsi que la Présidence du CA du BMPAD. Ordonne les décaissements de fonds au BMPAD sur requête présentée du ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE). Vérifie que le projet est régulièrement inscrit dans le budget de la République à travers la Direction Générale du Budget (DGB). Vérifie la conformité des montants inscrits dans la facture comparativement au montant retenu dans le budget (DGB). Vérifie la régularité des pièces comptables fournies (DGB). Effectue les contrôles comptables d'usage préalables aux paiements demandés en faveur de la firme bénéficiaire (Direction du Trésor).
Bureau de Monétisation de Programmes d'Aide au Développement (BMPAD)	<ul style="list-style-type: none"> Placé sous la tutelle du Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et fonctionne sous l'égide d'un Conseil d'Administration (CA) de sept (7) membres : <ul style="list-style-type: none"> Le Ministre de l'Économie et des Finances, Président Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Vice-président Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, Membre Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Membre Le Ministre de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Membre Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Communications et Énergies, Membre Le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Membre Intermédiaire entre le fournisseur vénézuélien Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) et les compagnies pétrolières locales. Exécute et supervise aussi certains des projets financés par ce prêt, mais pas tous.

Institutions	Responsabilités en lien avec l'utilisation des ressources issues des fonds Petro Caribe
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrôle les revenus, jusqu'à la demande de décaissement du Ministère des Finances. ▪ Effectue le suivi régulier et minutieux de chaque projet pour lequel il est demandé par le MEF de transférer les fonds au compte du Trésor. ▪ Ordonne les décaissements des projets après approbation par le MEF par notification écrite, et cela sur la base d'une requête qui lui est présentée par le ministre de la Planification.
Commission Nationale des Marchés publics (CNMP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordonne, contrôle et assure le suivi de toutes les activités relatives à la passation des marchés publics. ▪ Veille à la bonne utilisation des deniers publics dans le processus de passation des marchés et de l'exécution des contrats de l'État. ▪ Fait enregistrer à la CSCCA tous les contrats de marchés publics afin d'obtenir l'avis de conformité de celle-ci sur lesdits contrats. ▪ Assure la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public. ▪ Veille à garantir l'égalité d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des dossiers de soumission à toutes les personnes physiques et morales.
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fait rapport au Parlement de la régularité des transactions financières de l'État; ce rapport devra être publié. ▪ Donne son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie. ▪ Exerce le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques. ▪ Conduit toutes missions d'enquête, d'encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiées par les Pouvoirs publics.
Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selon le décret du 08 septembre 2004 et son article 2, l'Unité de Lutte contre la Corruption a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l'administration publique afin de : <ul style="list-style-type: none"> • Protéger les biens publics et collectifs; • Assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées; • Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique; • Moraliser l'Administration publique et la vie publique en général.

1.7. Portrait des projets financés par le fonds Petro Caribe

45. Pour rappel, un projet de développement financé par les fonds Petro Caribe devrait suivre les étapes suivantes :

- Les différents secteurs fournissent au Conseil d'Administration du BMPAD une liste de propositions de projets à soumettre pour approbation au Conseil des Ministres.
- Les projets approuvés font partie intégrante d'une résolution prise en Conseil des Ministres. Cette résolution, une fois signée, est publiée dans Le Moniteur.
- Pour sélectionner une firme d'exécution, le secteur portant le projet doit suivre la procédure de passation de marchés en faisant un appel d'offres lorsque les montants sont supérieurs ou égaux aux seuils requis par les arrêtés d'application— à moins que ce soient

des projets auxquels s'appliquent les procédures exceptionnelles d'appels d'offres restreints ou de gré à gré prévues par les articles 33-1 et 34-2 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public. Pour des montants en-dessous des seuils, l'autorité contractante peut recourir à la procédure de consultation des fournisseurs ou de sollicitation des prix moyennant le respect des principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de l'éthique, d'efficacité des dépenses publiques ainsi que des règles de la comptabilité publique (article 27-1 de cette loi et 6, paragraphe 1, de l'Arrêté du 25 mai 2012 sur les seuils). Dans le cas des montants inférieurs à huit (8) millions de HTG, les achats publics sont effectués sur simple mémoire ou facture tout en respectant les principes et règles susmentionnés (Article 6, paragraphe 1, de l'Arrêté du 25 mai 2012 sur les seuils).

- Après avoir sélectionné la firme d'exécution, le secteur signe un contrat avec celle-ci.
- Les projets de contrats doivent être soumis à la CSCCA pour avis de conformité et validés par la CNMP pour des contrats dont les montants sont supérieurs ou égaux aux seuils.
- Afin d'être payée, la firme d'exécution envoie les bordereaux au secteur avec lequel elle a signé le contrat.
- Les requêtes de décaissement sont transmises par le secteur au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE).
- Le MPCE fait ensuite une demande de décaissement au Ministère de l'Économie et des Finances (MEF).
- Le MEF transmet une requête de décaissement au BMPAD. Seul le MEF est autorisé à envoyer une telle requête au BMPAD.
- Le BMPAD réalise le transfert des montants requis des comptes Petro Caribe logés à la BNC ou à la BRH à celui du Trésor Public logé à la BRH. C'est le Trésor Public qui instruit la BRH d'effectuer les décaissements.

1.8. Rappel des étapes clés de la gestion de projet et de la gestion contractuelle

46. Pour se doter d'infrastructures de qualité tout en respectant les budgets établis, les bonnes pratiques en la matière suggèrent de suivre certaines étapes clés de la gestion de projet et de la gestion contractuelle.

47. D'abord, il est nécessaire d'élaborer un plan d'affaires comportant entre autres les éléments suivants :

- la définition des besoins et leur justification;
- le recensement et l'appréciation des risques;
- la définition claire des rôles et des responsabilités de chacune des parties prenantes;
- l'évaluation rigoureuse des coûts et de la rentabilité du projet;
- l'échéancier et la structure de financement envisagés.

48. Ensuite, toutes les autorisations nécessaires doivent être obtenues en temps opportun, et ce, en ce qui concerne tant le projet initial que les modifications qui y sont apportées. Enfin, un suivi régulier des paramètres prévus dans le plan d'affaires doit être effectué et communiqué aux instances appropriées.

49. De plus, il importe de respecter la réglementation en matière de passation des marchés publics et de la gestion contractuelle. Celle-ci prévoit certains principes fondamentaux, comme la transparence du processus de gestion contractuelle, le traitement intègre et équitable des concurrents ainsi que la reddition de comptes fondée sur l'imputabilité des dirigeants d'organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.

50. La réglementation énonce aussi des exigences claires, dont l'obligation de procéder à une procédure d'appels d'offres ouverts (AOO) pour les contrats dont les montants sont supérieurs ou égaux aux seuils. Elle prévoit toutefois des cas d'exceptions, qui permettent alors à un organisme public de conclure un contrat de gré à gré ou par appels d'offres restreints. Il peut être recouru à la procédure de consultation de fournisseurs ou de sollicitation directe lorsque les montants sont en-dessous des seuils.

1.9. Rappel du classement des irrégularités relevées dans la gestion des projets et contrats financés par le fonds Petro Caribe

51. La Cour examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

- Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes au Trésor Public.
- Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.

52. Le manuel d'audit de la CSCCA définit l'irrégularité comme toute violation d'une disposition du droit résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général ou à des budgets spéciaux soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres, soit par une dépense indue.

53. Dans le cadre de la présente mission d'audit, la CSCCA a regroupé les irrégularités constatées en trois (3) catégories :

- Les irrégularités administratives.
- Les irrégularités réglementaires et aux bonnes pratiques de gestion.
- Les irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté.

Les irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

54. Il s'agit des cas d'irrégularités ayant causé un préjudice à un projet, aux fonds Petro Caribe et à la collectivité. À titre d'exemples :

- L'attribution d'un contrat sans appel d'offres;
- Les contrats conclus en situation d'urgence sans justification pertinente;
- Les projets ne respectant pas un ou plusieurs des paramètres initiaux que constituent la nature et l'ampleur des travaux, l'estimation des coûts et l'échéancier;
- L'attribution des projets sans avoir recours à des critères précis et évaluables objectivement;
- Le non-suivi des étapes clés liées à la saine gestion de projets.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

55. Il s'agit des écarts de conformité, d'une part aux textes législatifs et réglementaires, conventions, ainsi qu'aux autres lois, règlements et conventions applicables, y compris aux lois budgétaires, et d'autre part aux principes généraux de bonne gestion financière du secteur public et de bonne conduite des fonctionnaires. À titre d'exemples :

- Le non-respect des directives prévues par la réglementation;
- L'acceptation des dossiers de soumissionnaire incomplet;
- La documentation insuffisante des dossiers d'analyse technique qui conduit au choix de la solution;
- L'analyse non rigoureuse des soumissions;
- La capacité d'analyse et de traitement des organismes centraux déficiente.

Les irrégularités de nature administrative

56. Il s'agit des cas d'erreurs involontaires ou non intentionnelles. À titre d'exemples :

- Les dossiers mal archivés;
- L'information de gestion déficiente;
- L'absence de procédure de contrôle;
- Les prestataires n'ayant pas fourni tous les documents prouvant de leur existence réelle au moment de la signature des contrats.

2 RÉSULTATS DE L'AUDIT

57. Les travaux d'audit se sont articulés autour de quatre axes, soit la conception du projet, le processus d'octroi des contrats, l'exécution des travaux et la fermeture du projet. Toutefois, nous avons présenté les résultats par institutions afin de circonscrire les responsabilités des uns et des autres. Nous identifions 3 niveaux de responsabilités :

- **Première niveau** : regroupe les responsables (noms, prenom et titres) de l'administration Centrale impliqués directement dans la mise en œuvre d'un projet.
- **Deuxième niveau** : regroupe les responsables (noms, prenom et titres) de l'administration régionale ou décentralisée impliqués directement dans la mise en œuvre d'un projet.
- **Troisième niveau** : regroupe les responsables (noms, prenom et titres) des entreprises d'exécution et de surveillance impliqués directement dans la mise en œuvre d'un projet.

2.1. Ministère des travaux publics, transports et communication (MTPTC)

58. De septembre 2008 à septembre 2016, les gouvernements qui se sont succédés ont voté 14 résolutions dans lesquelles le MTPTC est identifié comme l'entité responsable de la mise en œuvre des 57 Projets financés par les fonds Petro Caribe.

59. Dans le premier rapport publié le 31 janvier 2019, la Cour avait audité 20 projets sur les 57 projets, pour une valeur totale de 218 129 672 128,67 \$US. Dans le présent rapport, la Cour a audité 19 projets d'une valeur totale de 217 901 234,48 \$US. Et les informations pertinentes les concernant sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2.1.A : Projets audités du MTPTC financés par les fonds Petro Caribe

	Projets	Montant Révisé
1	Construction du Viaduc Delmas - Nazon	23 303 706,56 \$
2	Construction du Viaduc Marine Haitienne	5 332 009,33 \$
3	Travaux de rehabilitation et de reparations des rues (Petion-Ville)	33 624 239,39 \$
4	Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carefour Joffre - Port-de-Paix	20 483 189,60 \$
5	Construction de la route Baie de l'Acul - Milot	20 044 683,71 \$
6	Rehabilitation route petite riviere de nippes-petit-trou de nippes	25 269 353,31 \$
7	Travaux complemetaires sur le troncon Laboule 12/Kenskoff	2 022 495,31 \$
8	Construction du Pont Hyppolite (Cap-Haitien)	5 455 088,17 \$
9	Travaux de Construction sur la Route Carrefour Puilboreau / Marmelade	3 735 711,44 \$
10	Adoquinage de rues a Fort-Liberte	2 000 000,00 \$
11	Adoquinage de rues a Ouanaminthe	2 995 138,34 \$
12	Construction Rue Espagnole CODEVI	1 612 609,74 \$
13	Rehabilitation Carrefour Dufort - Jacmel	950 543,77 \$
14	Construction pont (60 ml) sur la Riviere des Barres reliant Saint Louis du Nord et Anse a Foleur	1 754 690,70 \$
15	Draggage des exutoires de la baie de Port-au-Prince	17 330 124,19 \$
16	Réhabilitation du Tronçon Route Borgne / Petit Bourg de Borgne	35 438 795,43
17	Rehabilitation du Troncon Port-de-Paix - Port Margot : Carrefour Trois - Cote de Fer , Cote de Fer - Anse a Foleur)	8 563 005,07 \$
18	Amelioration de la route Ennery - Cap-Haitien	5 967 096,98 \$
19	Construction du Pont sur la Riviere du Haut du Cap (Blue Hill)	2 018 753,44 \$
	Total	217 901 234,48 \$

60. Les travaux d'audit réalisés sur les 19 projets ont permis à la Cour de relever les principales irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 7) Collusion, favoritisme et détournement de fonds. C'est le cas notamment lors de la mise en œuvre des projets suivants :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Travaux de réhabilitation et de réparation des rues -Petion-Ville (#2.2.3)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
 - Réhabilitation du tronçon de route Port-de-Paix – Port-Margot (#2.2.17).
 - Réhabilitation Carrefour Dufort – Jacmel (#2.2.13)
- 8) Décaissement de l'avance de démarrage des travaux avant même la conclusion du marché et la signature du contrat. C'est le cas lors de la mise en œuvre des projets suivants :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Construction du Viaduc Marine Haitienne (# 2.2.2)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
- 9) Utilisation des fonds à d'autres fins. Ce fut le cas lors de la mise en œuvre des projets suivants :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16).
- 10) Octroi de contrats à deux firmes pour exécuter les mêmes travaux sur le même tronçon de route. De plus, les deux entreprises ont le même numéro d'immatriculation fiscale, le même numéro d'agrément et le même numéro de patente. C'est le cas dans le projet de Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16).
- 11) La supervision des travaux défaillante ou complaisante. La mise en œuvre des projets suivants illustre très bien cette irrégularité :
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
 - Réhabilitation du tronçon de route Port-de-Paix – Port-Margot (#2.2.17).
 - Travaux de construction sur la route Carrefour Puilboreau – Marmelade (#2.2.9)
- 12) Tous les projets du MTPTC analysés dans ce deuxième rapport ne respectaient pas une ou plusieurs clauses contractuelles : ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, etc.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 3) La documentation insuffisante des dossiers d'analyse technique qui conduit au choix de la solution. C'est le cas notamment dans les projets suivants :
 - Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (#2.2.4)
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Construction du Viaduc Marine Haitienne (# 2.2.2)
 - Réhabilitation du tronçon de route Borgne – Petit Bourg-de-Borgne (#2.2.16)
 - Réhabilitation du tronçon de route Port-de-Paix – Port-Margot (#2.2.17).
- 4) Non-application de bonnes pratiques de gestion de projets (contrat supérieur aux résolutions, autorisation des avenants sur des raisons questionnables, etc.) : C'est le cas lors de la mise en œuvre des projets suivants :
 - Adoquinage de rues à Fort Liberté (#2.2.10)
 - Construction du Viaduc Delmas – Nazon (# 2.2.1)
 - Construction du Viaduc Marine Haitienne (# 2.2.2)
 - Réhabilitation Carrefour Dufort – Jacmel (#2.2.13)
 - Dragage de la baie de Port-au-Prince (2.2.15)
- 5) Dans les projets analysés dans ce rapport, le MTPTC n'a pas toujours respecté les modalités de l'application de la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public. Les exceptions prévues en périodes d'urgence ont été utilisées abusivement.

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers analysés du MTPTC dans le cadre de rapport n'étaient complets, il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive).

61. La Cour présente ci-après les résultats détaillés de ces travaux d'audit en fonction de chaque projet analysé. Les travaux d'audit se sont articulés autour de quatre (4) axes, soit :

- **La conception du projet** : les devis estimatifs, les bordereaux des prix; le cahier des clauses administratives, les spécifications techniques, etc.
- **Le processus d'octroi des contrats** : les propositions financières présentées par les entrepreneurs; sollicitation et adjudication des contrats
- **L'exécution des travaux**: les décomptes progressifs; les approbations et les autorisations; les retenues réglementaires.
- **Le bilan des projets**: les documents spécifiques à la réception du projet (lettres de réception provisoire, rapports des déficiences à corriger et lettres de réception définitive).

2.1.1. Construction du Viaduc Delmas - Nazon

62. Le 21 décembre 2012 une résolution au montant \$ US 8 000 000 a été adoptée en vue de lancer la construction du Viaduc Delmas. Par la suite 7 autres résolutions ont été adoptées en cours de l'exécution des travaux qui aura durée 5 ans. Le budget autorisé par les 8 résolutions pour mettre en œuvre le projet de construction de viaduc Delmas-Nazon a totalisé 23 303 706,56\$US.

63. Les 21,585,528.48 \$ US ont été transférés sur le compte du trésor public par le BMPAD dans le cadre de l'exécution de ce projet.

Tableau 2.1.B : Budget autorisé pour financer le projet de construction du Viaduc Delmas-Nazon

Résolutions	Firme d'exécution/ Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
21 decembre 2012	ESTRELLA/L GL S.A.	8 000 000,00 \$	- \$	8 000 000,00 \$
11 decembre 2013		4 000 000,00 \$	(99 304,73) \$	3 900 695,27 \$
10 septembre 2014		4 197 201,29 \$	(4 197 201,29) \$	- \$
15 avril 2015		10 709 660,00 \$	(4 740 243,03) \$	5 969 416,97 \$
22 juillet 2015		4 740 243,00 \$	- \$	4 740 243,00 \$
6 janvier 2016		- \$	152 096,32 \$	152 096,32 \$
28 septembre 2016		541 255,00 \$	- \$	541 255,00 \$
				23 303 706,56 \$

64. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent à suffisance que la mise en œuvre de ce projet par le MTPTC n'a pas été effectuée de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

65. D'abord, la Cour a constaté que les études préliminaires pour la construction du Viaduc Delmas-Nazon ont été réalisées par LGL SA en 2001 et mis à jour à l'automne 2012. C'est sur cette base que le MTPTC a fait une sollicitation des prix à la firme INGÉNIERIA ESTRELLA SRL et «in fine » conclure avec cette firme un contrat initial de \$ US 16 588 378,41. Or, pour un tel montant, selon l'arrêté du 25 mai 2012 dans son article 2 paragraphe 1, le MTPTC aurait dû procéder à un appel d'offre ouvert puisque la valeur du contrat était au dessus du seuil de passation des marchés publics pour les travaux qui est initialement égal ou supérieur à HTG 40,000,000.00. C'est seulement en dessous de ce seuil, que le MTPTC pouvait aller recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix.

66. La Cour a aussi constaté que l'avance à l'entrepreneur a été transférée 1 mois après la signature du contrat, cependant il s'est écoulé 5 mois avant que l'ordre de démarrage ne soit donné à l'entrepreneur pour débiter les travaux.

67. La Cour a aussi constaté que certaines infrastructures non prévues comme le revêtement d'un tunnel (532 000 USD) et l'aménagement d'une station de police, son stationnement, sa clôture et son mobilier (238 000 USD) ont été réalisées à même l'enveloppe dédiée à la construction du Viaduc Delmas. Ceci a amené le MTPETC à recourir à un Avenant (4 914 364,38 USD) afin de continuer les travaux.

68. La Cour a aussi constaté que l'exécution des travaux de construction du Viaduc s'est échelonnée du mois d'août 2013 à juillet 2015. Les travaux qui ont été exécutés en 2013 et en 2014 ont été sous la supervision de la firme LGL S.A. Le pourcentage d'avancement du budget consommé était de 100% correspondant au montant (16 588 720,22) du contrat initial. Or, le rapport # 17 produit en novembre 2014 indiquait entre autres que :

- « Les travaux du Viaduc de Delmas ne sont pas terminés à l'échéance du délai contractuel, soit le 23 novembre 2014;
- Au terme du contrat de supervision, le montant total des prestations de supervision s'élève à 2 179 755,00 USD soit 77,8 % du montant total contractuel;
- Compte tenu des retards infligés par l'entreprise, les obligations restantes et non accomplies par les parties ne seront pas dues ».

69. L'audit des décomptes progressifs produits par LGL S.A. confirme effectivement le montant de 2 179 755,00 USD (incluant le remboursement de la retenue de 5% de garantie) à l'arrêt de la prestation de supervision. Également un montant de 616 970,00 USD représentant le solde restant du contrat de prestation signé.

70. L'exécution des travaux de construction du Viaduc qui se sont déroulés en 2015 n'ont pas l'objet d'aucune supervision de la firme LGL S.A. puisque celle-ci a mis fin à ses activités en novembre 2014.

71. Les travaux d'exécution réalisés au cours de 2015, sans la supervision de LGL S.A. représentent un montant global de 6 037 065,00 USD. À titre d'information le montant accordé par l'avenant 1 signé le 26 février 2015 était de 4 914 364,38 USD. (81%)

72. Nous nous interrogeons sur la gestion de ce projet par le MTPETC. Il aurait pu convaincre LGL S.A. de continuer la supervision puisqu'il restait des fonds d'environ 616 970,00 USD pour le faire.

73. Ce manque de supervision a eu des conséquences sur la mise en œuvre de ce projet. D'ailleurs, nous avons trouvé des exemples qui démontrent que la mise en œuvre de ce projet n'avait pas été faite avec un souci d'économie. Par exemple, la Cour a constaté qu'à la fin de l'échéance initiale de 18 mois, certains coûts notamment les coûts de terrassement ont augmenté de 213%, ceux du Drainage-assainissement de 141% et ceux de la signalisation 20% par rapport aux coûts estimés dans la proposition.

74. Pour la Cour, toutes les irrégularités présentées précédemment ont causé des préjudices au projet et la communauté.

75. De même, lors de ses travaux, la Cour a identifié des irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. En effet, comme l'indique le tableau ci-après, l'ensemble des résolutions adoptées pour supporter l'exécution et la supervision de la construction du Viaduc de Delmas totalisent un montant de \$ US 23 303 706,56. Or, les contrats d'exécution et de supervision octroyés par le MTPTC totalisent respectivement \$ US 16 588 378,51 et \$ US 2 796 725 soit un montant total de \$ US 19 385 103,51. Une telle façon de faire n'est pas conforme aux bonnes pratiques de gestion des projets, et démontre que le MTPTC n'a pas fait une estimation sérieuse des coûts.

Tableau 2.2.C : Budget autorisé pour financer le projet de construction du Viaduc Delmas-Nazon

Dates	Résolutions	cumulatif	Contrat et Avenant	Contrat de supervision
2012-12-21	8 000 000,00 \$	8 000 000,00 \$		
2012-12-27			16 588 378,51 \$	
2013-01-03				2 796 725,00 \$
2013-12-11	3 900 695,27 \$	11 900 695,27 \$		
2015-02-26			4 914 364,38 \$	
2015-04-15	5 969 416,97 \$	17 870 112,24 \$		
2015-07-22	4 740 243,00 \$	22 610 355,24 \$		
2016-01-06	152 096,32 \$	22 762 451,56 \$		
2016-09-28	541 255,00 \$	23 303 706,56 \$		
	23 303 706,56 \$		21 502 742,89 \$	2 796 725,00 \$
	Coûts réels		21 069 426,80 \$	2 179 755,00 \$

Solde restant	433 316,09 \$	616 970,00 \$
----------------------	----------------------	----------------------

76. Le même constat s'applique lors de l'octroi de l'avenant 1. En se basant sur la chronologie des dates d'adoption des résolutions et l'autorisation de l'avenant 1, les engagements du MTPTC vis-à-vis des deux firmes totalisent 24 299 467,89 USD. Les engagements sont supérieurs au montant total des résolutions.

77. Ainsi, en se basant sur les décomptes progressifs relatifs à l'exécution, le projet a été réalisé sur une période de 26 mois au lieu des 23 mois prévus comme délai contractuel (Délai contrat et avenant 1). À cette période (26 mois) le degré de réalisation du projet avait atteint 98%% du budget soit 21 069 426,80 USD dégageant un solde positif de 433 316,09 USD.

78. L'arrêt de la supervision, malgré que le projet ne soit pas terminé, a laissé un solde positif 616 970 USD. Cependant le contrat de supervision concernait la construction du Viaduc Delmas et celui du Viaduc du carrefour (Marine Haïtienne) pour un montant de 2 796 725,00 USD.

79. La proposition de LGL S.A pour la supervision des travaux des 2 projets ne séparait distinctement les sommes allouées à la supervision de chacun d'eux. Le contrat indiquait un montant de 2 796 725 USD soit 2 131 800 USD pour les honoraires et 664 925,00 USD pour les frais remboursables.

80. Il est généralement reconnu dans les saines pratiques de gestion de projets que la supervision des travaux représente environ 5 % du coûts de réalisation soit dans cas du Viaduc Delmas un montant de 1 075 137 USD excluant les frais remboursables et qui tient compte du contrat initial (829 418 USD) et de l'avenant (245 718 USD) qui aurait dû être alloués pour la supervision des travaux.

81. Pour la saine gestion des fonds publics, le MTPTC aurait dû exiger une séparation entre les montants de supervision pour chacun des projets.

82. Signalons que le solde de 616 970 USD laissé lors de l'arrêt des activités de supervision correspond à environ 5% des activités de supervision (681 786 USD) des travaux du Viaduc du Carrefour.

83. Bien que le projet ait été réalisé la Cour n'a pas obtenu les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive.

84. La fiche suivante présente les principales constatations relatives à ce projet

PROJET Projet de construction du Viaduc Delmas-Nazon	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	21-12-2012 : 8 000 000,00 \$ USD 11-12-2013 : 3 900 695,27 \$ USD 15-04-2015 : 5 969 416,97 \$ USD 22-07-2015 : 4 740 243,00 \$ USD 06-01-2016 : 152 096,32 \$ USD 28-09-2016 : 541 255,00 \$ USD Total : 23 303 706,56 \$ USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation pour une proposition financière et technique pour la construction du viaduc Delmas-Nazon. Montant du contrat : \$ US 16 588 378,41 Contrat signé le 27 décembre 2012 Montant de l'avenant 1 : \$ US 4 914 364,38 Avenant signé le 26 février 2015 Signataires du contrat initial et de l'avenant 1 : - Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSEAU, Ministre des TPTEC (Contrat initial et avenant 1) - L'Entrepreneur : José A. ADAMES, Directeur ESTRELLA Haïti (Contrat initial et avenant 1) Approuvé par - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances : (Contrat initial) - Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des finances : (Avenant 1) - Nomie Mathieu, Présidente CSCCA (Contrat initial et avenant 1)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Délai de Garantie : 12 mois suite à l'émission de du Certificat de réception provisoire Avance de démarrage : 25%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà. Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive. Contrat accordé est du type «design-construction» qui implique que c'est ESTRELLA qui est chargée de préparer les études détaillées (plans et devis) –pour construction – sous la supervision de la firme LGL SA
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux initial : 18 mois Délai de réalisation des travaux ajusté suite à l'avenant 1 : 23 mois (plus 5 mois) Date de démarrage 23 mai 2013. Date de fin contractuelle initiale 23 novembre 2014. Date de fin révisée suite à l'avenant 1 : 23 mars 2015 Supervision des travaux confiée à : SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET D'INGÉNIERIE (LGL SA) Contrat de supervision et de contrôle des travaux : \$ US 2 796 725 Contrat signé le 03-01-2013 par : Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTC - Le Consultant : Bernard CHANCY, représentant de LGL S.A. Approbation : - Ministre de l'Économie et des Finances : Marie Carmelle JEAN-MARIE
BILAN DE L'EXÉCUTION ET LA SUPERVISION DU PROJET	
EXÉCUTION : <ul style="list-style-type: none"> Coût de l'exécution : \$ US 21 069 426,80 respectant les montants adoptés par les Résolutions. Le projet s'est réalisé en 26 mois. Sa réalisation a accusé retard de 3 mois malgré la prolongation formelle de la part du MTPTCE à la suite de l'avenant 1. 	

PROJET	
Projet de construction du Viaduc Delmas-Nazon	
<ul style="list-style-type: none"> Le projet s'est terminé avec un surplus de \$ US 433 315. Certains documents comme, les factures relatives aux retenues, les lettres d'acceptation provisoire et définitive n'ont pas été fournies par le MTPTC. 	
SUPERVISION :	
<ul style="list-style-type: none"> Coût de La supervision : \$ US 2 179 755,00 respectant les montants adoptés par les Résolutions. La supervision s'est échelonnée sur les années d'exécution 2013 et 2014. Cependant elle était inexistante durant l'année 2015 et lors de la réception provisoire. Cependant un rapport complet a été produit en novembre 2014 La supervision s'est terminée avec un surplus de \$ US 616 970,00. Certaines factures n'ont pas été fournies par le MTPTC dont une de \$ US 238 107,99. 	
RESPONSABILITÉS	<p>Premier niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Alfred PIARD, Directeur Travaux publics Léopold LAMOUR, Chef de service de génie urbain <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> José A. ADAMES, Directeur INGÉNIERIA ESTRELLA SRL Victor Collado, Directeur de projet ESTRELLA Fernando SILVERIO, ing Responsable des travaux ESTRELLA Bernard CHANCY, Directeur de projet, SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET D'INGÉNIERIE (LGL SA) Olivier PALMA, Chef de mission, LGL SA Philippe LAROUCHE, coordonnateur de projet, LGL SA Brunel Joseph, ingénieur résident, LGL SA

2.1.2. Construction du Viaduc Marine Haitienne

85. La Cour a examiné la gestion du projet de « Construction du Viaduc Marine Haitienne ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace efficiente et économique. Au terme de ses travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MTPTC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

Tableau 2.2.D : Budget autorisé pour financer le projet de construction du Viaduc Marine Haitienne

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
21 decembre 2012	ESTRELLA/ LGL S.A.	4 500 000,00 \$	(1 091 067,59) \$	3 408 932,41 \$
11 decembre 2013		1 000 000,00 \$	(1 000 000,00) \$	- \$
6 janvier 2016		- \$	1 923 076,92 \$	1 923 076,92 \$

86. D'abord, la réalisation de ce projet a nécessité 3 résolutions sur 3 ans pour un total de \$ US 5 332 009,33. En examinant la documentation disponible relative à l'exécution et la supervision du projet (contrats octroyés, les décomptes progressifs), certaines constatations vis-à-vis de la gestion de ce projet par le MTPTC méritent d'être formulées.

87. Ensuite, la Cour a constaté des irrégularités qui ont été commises par le MTPTC qui causent des préjudices au projet et la communauté. Par exemple, le contrat a été signé le 27 décembre 2012, l'avance à la firme d'exécution a été transférée 3 mois après la signature du contrat. Cependant il s'est écoulé 8 mois avant que l'ordre de démarrage ne soit donné à la firme d'exécution pour débiter les travaux soit le 19 août 2013. La date d'échéance pour l'exécution de pour ce projet est le 19 février 2015.

88. Le rapport produit par LGL S.A. daté de novembre 2014 indiquait qu'à cette date, la conception du Viaduc du Carrefour n'était toujours pas complétée et les travaux n'avaient pas encore démarré.

89. Selon le 1er décompte progressif couvrant les mois d'octobre et de novembre, les travaux auraient débuté au cours du mois de septembre 2014 soit un retard de 13 mois par rapport à la date officielle de début des travaux.

90. D'après les autres décomptes, l'analyse des délais démontre que l'exécution de ce projet a été ponctuée par des longues périodes d'inactivité ou d'exécution au ralenti principalement entre juin 2015 et avril 2016 (décompte 4) et mai 2016 et novembre 2017 (décompte 5) où en moyenne les coûts mensuels des travaux indiquent respectivement 49 967 USD (DP 4) et 56 610 USD (DP 5) comme l'illustre le tableau suivant.

Tableau 2.2.E : Reconstitution des décomptes

No. du DP Décompte Progressif	Date de transmission au MP	Période couverte par le DP	Nombre de mois		Montant au DP (USD)		% budget utilisé /contrat
			écoulés	cumulatif	Figurant au DP (1)	cumulatif	
Démarrage	2013-08-19	18 mois -2015-02-19	18 mois				
1	2015-03-02	Oct-Nov 2014	13	13	329 034 \$	329 034 \$	2,41%
2	2015-05-26	Fev-Mar 2015	4	17	1 415 248 \$	1 744 281 \$	12,79%
3	2015-07-29	Avril-Mai 2015	2	19	801 563 \$	2 545 844 \$	18,67%
4	2016-05-10	Juin 2015 -Avril 2016	11	30	549 637 \$	3 095 482 \$	22,70%

5	2017-11-21	Mai 2016 - Nov. 2017	19	49	1 075 591 \$	4 171 073 \$	30,59%
6	2018-01-09	Décembre 2017	1	50	875 613 \$	5 046 686 \$	37,01%
7	2018-03-02	JJanvier 2018	1	51	281 903 \$	5 328 589 \$	39,08%
8	2018-03-15	Fevrier 2018	1	52	133 907 \$	5 462 496 \$	40,06%

91. En février 2018, l'exécution de ce projet accusé un retard de 52 mois et une utilisation de 40% du budget alloué.

92. En février 2018, soit trois ans après la date d'échéance pour l'exécution de ce projet (19 février 2015), le montant payé à l'entrepreneur en incluant l'avance de démarrage (3 408 932,41 USD) totalise 6 959 554,71 USD. À cette même date le remboursement sur l'avance et la retenue sur la garantie montrent des montants cumulatifs respectivement de 1 638 748,77 USD et 273 124,80 USD.

93. L'exécution des travaux de construction du Viaduc du Carrefour a débuté à partir septembre 2014 et s'est échelonnée jusqu' en février 2018 sans aucune supervision de la firme LGL S.A. puisque celle-ci avait mis fin à ses activités en novembre 2014.

94. La Cour constate que la gestion de ce projet par le MTPETC n'a pas été effectuée de manière efficiente. Le mandat d'exécution accordé à ESTRELLA pour la construction du Viaduc étant du type « Conception-Exécution » fait souvent l'objet de modifications et d'imprévus majeurs. La supervision de ce type d'exécution plus complexe était plus que nécessaire d'autant plus et que la firme LGL SA est à l'origine des études préliminaires réalisées en 2005 et ajustées en 2012.

95. Le mandat de supervision de LGL S.A. pour l'exécution des travaux de construction du Viaduc du Carrefour a été modifié suite au non démarrage du projet, cependant nous n'avons aucune documentation de la part du MTPETC à cet effet.

96. Le mandat de supervision de LGL S.A. pour le projet de construction du Viaduc du Carrefour a été modifié suite au non démarrage du projet. Cependant, aucune documentation n'a été fournie par le MTPETC pour justifier ces changements.

97. Le contrat d'exécution octroyé par le MTPETC totalise \$ US 13 635 729,63 significativement supérieur (400%) à la résolution adoptée le 21 décembre 2012 qui totalise \$ US 3 408 932.

98. En février 2018 à l'arrêt de l'exécution du projet, le montant consommé était de \$ US 5 462 495,87 soit un dépassement de 2.45% par rapport au montant total des résolutions adoptées entre

2012 et 2019 de \$ US 5 332 008 pour la construction du viaduc du Carrefour. Ce qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques de gestion et démontre que le MTPTC est devant une impasse budgétaire pour terminer le projet.

99. Selon le rapport de supervision produit par LGL SA, il y a eu certaines activités de validation et de contrôle des activités de ESTRELLA (études détaillées et propositions de divers documents relatives aux plans et devis techniques), Cependant le fait que le contrat de supervision concerne la construction des 2 Viaducs (Delmas et Carrefour) pour un montant de \$ US 2 796 725. La Cour n'a pas pu déterminer le coût de la supervision relative au viaduc du Carrefour puisque la facturation pour la supervision est globale.

100. La séparation des montants de supervision pour chacun des Viaduc est nécessaire pour une gestion efficace des projets.

101. Le solde de 616 970 USD laissé lors de l'arrêt des activités de supervision correspond à environ 5% des activités de supervision des travaux du Viaduc du Carrefour.

102. Ci-après, la fiche synthèse des principales constatations réalisées par la Cour lors de l'analyse de ce projet.

TITRE DU PROJET	
Construction du Viaduc du Carrefour (Marine Haïtienne)	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	21-12-2012 : 3 408 932,41 \$ USD 06-01-2016 : <u>1 923 076,92 \$ USD</u> Total : 5 332 009,33 \$ USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation pour une proposition financière et technique pour la construction du viaduc du Carrefour (Marine Haïtienne) Montant du contrat : 13 635 729,63 USD Contrat signé le 27 décembre 2012 par : - Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSEAU, Ministre des TPTEC - L'Entrepreneur : José A. ADAMES, Directeur ESTRELLA Haïti Approuvé par - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances : - Nomie Mathieu, Présidente CSCCA (Contrat initial et avenant 1)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Délai de Garantie : 12 mois suite à l'émission de du Certificat de réception provisoire Avance de démarrage : 25%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà. Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.

TITRE DU PROJET	
Construction du Viaduc du Carrefour (Marine Haïtienne)	
	Contrat accordé est du type «design-construction» qui implique que c'est ESTRELLA qui est chargée de préparer les études détaillées (plans et devis) –pour construction – sous la supervision de la firme LGL SA
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 18 mois</p> <p>Date de démarrage 19 août 2013</p> <p>Date de fin contractuelle 19 février 2015</p> <p>Supervision des travaux confiée à : SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET D'INGÉNIERIE (LGL SA)</p> <p>Contrat de supervision et de contrôle des travaux – Les détails du contrat sont les mêmes que le contrat de supervision du Viaduc Delmas soit : 2 796 725,00 USD tel que signé le 03-01-2013.</p> <p>Note : il s'agit d'un montant global pour la supervision de la construction des deux projets (Viaduc Delmas et Viaduc du Carrefour)</p>
BILAN DU PROJET	
<p>EXÉCUTION :</p> <p>Les travaux de réalisation ont été arrêtés</p> <p>Coût au moment de l'arrêt des travaux: 5 462 495,87 USD en dépassement de l'enveloppe de 5 332 009,33 USD accordée par les 2 résolutions. Le degré d'avancement des travaux était alors de 40%.</p> <p>SUPERVISION :</p> <p>Le MTPETC a prévu une supervision par LGL S.A. pour ce projet, celle-ci a mis à son contrat avant le début de travaux du Viaduc. Il n'y a pas eu tout simplement de supervision.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses ▪ Alfred PIARD, Directeur Travaux publics ▪ Léopold LAMOUR, Chef de service de génie urbain <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ José A. ADAMES, Directeur ESTRELLA ▪ Victor Collado, Directeur de projet ESTRELLA <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bernard CHANCY, représentant LGL SA ▪ Bernard CHANCY, Directeur de projet, LGL SA ▪ Olivier PALMA, Chef de mission, LGL SA

2.1.3. Travaux de rehabilitation et de reparations des rues (Petion-Ville)

103. La Cour a examiné la gestion de ce projet. Il apparaît que plusieurs actions posées par le MTPTC n'ont pas permis de réaliser ce projet de manière efficiente, efficace et économique. En effet, le manque de rigueur dans la gestion du projet a poussé le MTPTC à commettre plusieurs irrégularités.

**Tableau 2.2.E : Budget autorisé pour financer lestravaux de
rehabilitation et de reparations des rues (Petion-
Ville)**

Résolutions	Firme d'exécution/Su pervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
22 juillet 2015	V&F	3 600 000,00 \$	(124 452,41) \$	3 475 547,59 \$

104. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent à suffisance que le MTPTC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre ce projet de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

105. L'examen de la documentation disponible relative à l'exécution de ce projet comme les contrats octroyés et les décomptes progressifs nous amène à formuler certaines interrogations vis-à-vis du respect du cadre réglementaire et des saines pratiques de gestion des fonds publics par le MTPETC. Ce manquement peut engendrer des irrégularités causant des préjudices au projet et à la communauté

106. La résolution pour le financement de ce projet a été adoptée le 22 juillet 2015 pour un montant de 3 475 547,59 USD. Ce marché a été conclu le 27 décembre 2012 pour un montant initial de 9 873 472,93 USD et par la suite un avenant #1 a été signé le 17 mars 2014 pour un montant additionnel de 2 869 225,35 USD.

107. La conclusion de ce contrat et de son avenant se sont produit antérieurement à l'adoption de la résolution pour le financement de ce projet a été adoptée le 22 juillet 2015. Ce qui met le MTPTC en infraction règlementaire par rapport au financement à travers l'engagement de l'État sans autorisation préalable.

108. Les engagements pris dans ce projet par le MTPTC totalisaient 12 742 698,28 USD au 17 mars 2017. La résolution adoptée ne couvrira pas les engagements du MTPTC pour l'exécution du projet.

109. La Cour constate l'absence de facturation relative à l'avance de démarrage. Cependant des retenues sur celle-ci (avance de démarrage) ont débutées à partir de la deuxième facture. L'analyse des factures confirme qu'une somme totalisant 3 185 674,59 USD qui représente 25% de l'avance réglementaire sur les montants du contrat et de l'avenant #1.

110. - Selon les décomptes progressifs, le coût d'exécution des travaux de réhabilitation s'élève à 12 741 705 USD soit environ la totalité du coût du contrat et de l'avenant #1 (99'99%). La réception provisoire a eu lieu le 2 février 2016, cependant le MPTC n'a pas fournis la documentation relative à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y lieu ainsi que la réception définitive.

111. Devant l'absence de l'ordre de démarrage des travaux et l'absence d'information relative à la période couverte par les travaux de la première facture, la Cour estime que le délai de réalisation complète des travaux est de 24 mois soit 12 mois de retard.

112. L'analyse des dépenses cumulatives montre les besoins additionnels en fonds pour la continuité des travaux correspondent à l'avenant #1 – tableau suivant.

Tableau 2.2.F : Valeur des travaux correspondant à l'avenant 1

	Montant
Montant initial du contrat à exécuter	9 873 472,93 \$
Montant cumulatif des dépenses au moment d'autoriser l'avenant #1	9 432 710,02 \$
Solde restant du contrat initial au moment d'autoriser l'avenant #1	440 762,91 \$
Montant cumulatif des dépenses à la fin d'exécution des travaux (99,99%)	12 741 705,11 \$
Montant additionnel pour la terminaison avant l'avenant # 1	2 868 232,18 \$

113. L'analyse des fonds additionnels de l'avenant #1 a permis d'identifier son utilisation dans le cadre des travaux prévus supplémentaires – tableau suivant.

Tableau 2.2.G : Paiements des travaux correspondant à l'avenant 1

Avenant #1		Factures	Paiement
Contrôle qualité - LNBTP	379 748,97 \$	#2,#5	109 537,42 \$
Supervision MTPETC	125 000,00 \$	#5,#7	125 000,00 \$
Réparation de tuyaux	80 000,00 \$	#4,#5	80 000,00 \$
Études de drainage	75 000,00 \$		
Etudes plan de transport et aménagements	700 000,00 \$	#4,#7	700 000,00 \$
S/total	1 359 748,97 \$		1 014 537,42 \$
Marge estimée non documentée	1 509 476,38 \$		
Marge non utilisée et non documentée			1 413 925,02 \$
Solde restant du contrat initial			440 762,91 \$
Total	1 869 225,35 \$		2 869 225,35 \$

114. La Cour constate l'absence de documentation supportant environ 1 413 925,02 USD dépensés ainsi les études de drainage prévues non réalisées et la surestimation des activités de contrôle de qualité. La CSCCA a aussi identifié d'autres irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. Par exemple, la Cour n'a pas retracé la résolution formellement adoptée lors de l'attribution du contrat et de son avenant #1.

115. La Cour souligne que la supervision et le contrôle de la qualité, estimé à 504 748,97 USD a été provisionné lors de l'autorisation de l'avenant 1 du 17 mars 2014. Cependant lors de l'analyse des coûts réels nous avons obtenu un montant de 234 537,42 USD. Ce montant selon les cahiers des clauses administratives aurait dû être payé par l'entreprise exécutante.

116. Enfin, des irrégularités de nature administrative ont aussi été constatées. Par exemple, la Cour n'a pas été en mesure de confirmer si le retard des travaux est imputable à l'entrepreneur. Toutefois, dans l'affirmatif, le MTPTC devrait appliquer les pénalités prévues.

117. La fiche suivante présente les principales constatations de la Cour en lien avec ce projet.

TITRE DU PROJET	
Travaux de réhabilitation et de réparation des rues (Pétion-Ville)	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	22-07-2015 : 3 475 547,59 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation pour une proposition financière pour la réhabilitation et réparation des rues à Pétion-Ville (10 kilomètres). Montant du contrat : 9 973 472,93 USD Contrat signé le 27 décembre 2012 Montant de l'avenant 1 : 2 869 225,35 USD Avenant signé le 17 mars 2014 Signataires du contrat initial et de l'avenant 1 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSEAU, Ministre des TPTEC (Contrat initial et avenant 1) ▪ L'Entrepreneur : José A. ADAMES, Directeur ESTRELLA Haïti (Contrat initial et avenant 1) Approuvé par <ul style="list-style-type: none"> ▪ Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances : Contrat initial : Pas d'approbation de l'avenant 1 (aucune signature) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomie Mathieu, Présidente CSCCA (Contrat initial et avenant 1)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<u>Délai de Garantie</u> : 12 mois suite à l'émission de du Certificat de réception provisoire <u>Avance de démarrage</u> : 25%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels.

TITRE DU PROJET	
Travaux de réhabilitation et de réparation des rues (Pétion-Ville)	
	<p><u>Pénalité quotidienne</u> : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà.</p> <p>Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p><u>Délai de réalisation des travaux</u> : 12 mois</p> <p>Décomptes Mensuels</p> <p>La supervision et le contrôle de la qualité sont confiés au LNBTP du MTPTEC</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Le contrat et l'avenant pour l'exécution des totalisant un montant de 12 742 689,28 USD ont été autorisés sans l'appui formel d'une résolution.</p> <p>Le coût des travaux de réhabilitation s'est élevé à 12 741 705,50 USD</p> <p>Le délai de réalisation effectif s'est établi à 24 mois soit 12 mois de retard sur le délai contractuel de 12 mois.</p> <p>La gestion administrative ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses ▪ Alfred PIARD, Directeur Travaux publics ▪ Wisler DYROGENE, <p><u>Deuxième niveau</u></p> <p><u>Troisième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ José A. ADAMES, Directeur ESTRELLA à titre de directeur de projet ▪ César BONILLA, ESTRELLA INGENIERIA ESTRELLA SRL

2.1.4. Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carefour Joffre - Port-de-Paix)

118. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carefour Joffre - Port-de-Paix) ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace, efficiente et économique. Au terme de ses travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MTPTC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficacité, d'efficacités, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

Tableau 2.2.H : Budget autorisé pour financer la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest

Projets	Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carefour Joffre - Port-de-Paix	11 février 2010	OECC GMA COCIMAR CONSTRUCTIO N CARAIBES	22 101 938,00\$	(1 618 748,40)\$	20 483 189,60\$

119. Dans le cadre de la planification de la construction des 15 ponts ou ouvrages d'art, le MTPETC a procédé aux actions suivantes :

- Réalisation d'une étude d'avant projets de plusieurs ouvrages d'art en vue de documenter les cahiers des charges lors des appels d'offres et d'encadrer leur construction à travers les plans et devis à produire par les soumissionnaires;
- Signature d'un accord cadre de collaboration avec le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) pour le contrôle de qualité lors de l'exécution des travaux;
- Établissement d'une provision pour les expropriations au besoin.

120. Le MTPETC a établi la liste des documents obligatoires que les soumissionnaires doivent obtenir ou fournir afin que leur proposition soit bien documentée, conforme et recevable;

- Obtenir les avant-projets sommaires soumis par le Maître d'ouvrage (MTPETC);
- Proposition financière de l'entrepreneur;
- Devis estimatif et bordereau des prix;
- Document présentant les détails des prix;
- Obtention des documents par le soumissionnaire : Cahiers des conditions administratives générales et particulières; Cahier des clauses techniques particulières
- Document de référence à être utilisé – Techniques des spécifications standards pour la construction des routes et ponts.

121. De plus, le MTPETC a pris la décision de partager les 15 ouvrages d'art à réaliser en 4 Lots distincts en vue de lancer l'appel d'offres. De plus, le MTPETC s'est donné comme règle d'octroyer l'exécution d'un LOT par soumissionnaire même s'ils pouvaient soumissionner sur plusieurs lots, donc une seule et unique firme par LOT sans possibilité de cumuler plusieurs LOTS simultanément.

Tableau 2.2.I : Liste de lots mis en place pour la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest

Lots	Lieu
LOT 1 ériger 4 ouvrages d'art aux lieux suivants	1) Dlo Blanc
	2) Parisse
	3) Rivière Blanche
	4) Rivière Négresse
LOT 2 concernant la construction de 3 ouvrages aux lieux suivants	5) Ravine La Boulet
	6) Rivière Champagne 1
	7) Rivière Champagne 2
LOT 3 concernant la construction de 3 ouvrages aux lieux suivants :	8) Ravine Roches Contrées 1
	9) Ravine Roche Contrée 2
	10) Ravine Deux Garçons
LOT 4 concernant la construction de 6 ouvrages aux lieux suivants	11) Ravine Nan Rosier
	12) Ravine Léo
	13) Ravine fleur en Ville
	14) Rivière Moreau
	15) Source Olivia
	16) Ravine Dalmari

122. La Cour présente ci-après nos constatations par rapport à la mise en œuvre des actions et les mesures préliminaires avant la mise en œuvre des 4 lots.

Résultats des travaux de la CSCCA sur les actions préliminaires

123. Les documents mis à la disposition de la Cour a permis de constaté que ces actions préliminaires ont engendré des dépenses de 296,009.41 \$ USD. Le tableau ci-après présente les montants d'argent dédiés aux actions posées par le MTPTC pour lui permettre la construction des 15 ponts.

Tableau 2.2.J : Liste de lots mis en place pour la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest

	Contrats		Avenants		Total (\$USD)
	Montant (\$USD)	Date	Montant (\$USD)	Date	
Étude d'avant-projet sommaire de plusieurs ouvrages d'art	76,958.48	01/01/2010	26,572.59	01/05/2010	103,531.07
Accord cadre de collaboration avec le LNBTP	164,981.30	18/03/2013			164,981.30
Provision pour expropriation	27,497.04	Non indiquée			27,497.04

Total	269,436.82	-	26,572.59	-	296,009.41
-------	------------	---	-----------	---	------------

¹ Selon le taux de change en vigueur, le total de 296,009.41 \$USD représentaient HTG 12,485,249.55.

124. Le fait que le MTPETC a fait des études d'avant-projet au niveau des 15 ouvrages d'art à construire démontre son souci de bien encadrer et baliser les propositions des entrepreneurs et de prévenir les dépassements de coûts. Les différents responsables de ces actions avant la réalisation des ponts sont présentés ci-après.

Responsables	Maitre d'oeuvre	L'Entrepreneu	Autres responsables
Étude d'avant-projet sommaire de plusieurs ouvrages d'art	<ul style="list-style-type: none"> M. Jacques GABRIEL, Ministre des TPETC 	<ul style="list-style-type: none"> Esteram DELVA, Représentant ÉQUIPEMENT ET CONSTRUCTION SA 	<ul style="list-style-type: none"> Ronald BAUDIN, ministre <u>Ministre de l'Économie et des finances</u> :
Accord cadre de collaboration avec le LNBTP	<ul style="list-style-type: none"> Jacques GABRIEL, <u>Ministre des TPETC</u> : Evelt EVEILLARD, <u>Directeur général MTPETC</u> : 		<ul style="list-style-type: none"> Directeur <u>général LNBTP</u> : Yves-Fritz JOSEPH,
Provision pour expropriation	<ul style="list-style-type: none"> Ministre des TPETC : Jacques ROUSSEAU, Jean Ernst SANON MTPETC-expropriation :, Jean Olga CARRIÈRE, Ing.MTPETC : 		

125. Il faut souligner que l'entente de collaboration avec le LNBTP de 164 981,30 USD signée le 13 mai 2013 est assumée à même les contrats respectifs des entrepreneurs, pour les activités de contrôle de qualité et de tests sur les matériaux. (Les cahiers des clauses administratives et particulières prévoient leurs remboursements par les entrepreneurs).

126. Cependant la Cour s'interroge sur la date de signature de l'entente de collaboration avec le LNBTP puisque les LOTS 1 et 2 ont été terminés vers juin 2011, le LOT 3 vers juillet 2012 et le LOT 4 vers mai 2013 à 93%. Le LNBTP a-t-il ou non exercé un contrôle lors de l'exécution des LOTS 1,2 et 3?

127. La supervision des LOTS 1 et 2 a pris fin vers décembre 2011 tandis que la supervision vers juillet 2012

128. La CSCCA devrait s'enquérir sur les activités de contrôle du LNBTP notamment lors de l'exécution des LOTS 3 et 4.

Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 1

129. Le lot 1 consistait à construire 4 ouvrages aux lieux suivants pour un budget total de 6 269 000,00 USD

- Dlo Blanc
- Parisse
- Rivière Blanche
- Rivière Négresse.

130. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent l'insuffisance du MTPETC et qui ne lui ont pas permis de mettre en œuvre ce projet de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

131. Dans la mise en œuvre du LOT 1, la Cour a constaté les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. En effet, l'examen de la documentation disponible relative à l'exécution de ce projet comme le contrat octroyé et les décomptes progressifs nous amène à conclure que l'exécution des travaux relatifs au LOT 1 s'est déroulée dans le respect du cadre réglementaire et selon les bonnes pratiques de saine gestion. Il n'y a pas eu de manquements majeurs pouvant engendrer des préjudices au projet et à la communauté.

132. La CSCCA porte à l'intention du lecteur quelques informations pertinentes :

- Le LOT 1 consistait à ériger 4 ouvrages d'art selon les spécifications techniques des avant-projets fournis par le MTPETC.
- Selon les règles établies par le MTPETC. L'entreprise a déposé les plans et devis qui ont été approuvés par le BETA ingénieurs conseils et le Ministère avant le début des travaux.
- Les travaux ont été complétés dans le respect de l'enveloppe budgétaire du contrat soit projet 6 269 000,00 USD.
- Les travaux ont été complétés vers le mois de juin 2011 soit 12 mois par rapport au délai contractuel.
- La réception provisoire a fait l'objet d'un rapport identifiant les déficiences à corriger lors de la visite des ouvrages le 20 septembre 2011.
- La réception définitive, selon la libération de la 2ème tranche de 50% de la retenue de garantie, a été confirmée le 24 mai 2012.

- Toute la documentation réglementaire relative au suivi des décomptes progressifs afin de supporter les factures reçues été produite.

133. Toutefois, la Cour ne peut pas confirmer si des pénalités de retard ont été appliquées.

134. La Cour a aussi observé des irrégularités de nature administrative. Il s'agit par exemple, de l'Absence d'ordre de démarrage des travaux, de l'Absence de date d'approbation des plans et devis; l'absence de ces informations n'a pas permis à la Cour d'établir le délai réel de réalisation des travaux.

135. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 1	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	11-02-2010 : 20 483 189,60 USD <u>Note</u> : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation par Appel d'offres d'une proposition technique et financière pour les travaux de construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest. Proposition retenue pour le LOT 1 concernant la construction de 4 ouvrages aux lieux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dlo Blanc ▪ Parisse ▪ Rivière Blanche ▪ Rivière Négresse. <p>Montant du contrat : 6 269 00,00 USD. Contrat signé 11 février 2010 par : - Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - L'Entrepreneur : Chung-Zen JAN, ing Directeur Représentant OVERSEAS ENGINEERING & C (OECC) Approuvé par : - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre Pas d'approbation de CSCCA,</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Délai de Garantie : 12 mois suite à l'émission de du Certificat de réception provisoire</p> <p>Avance de démarrage : 20%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels.</p> <p>Modalité de paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% après approbation du dossier d'exécution • 35% après mobilisation et construction entres autres fondations, piliers et muret protection des berges • 15% préfabrication, mise en place des poutres et murs de front • 20% construction tablier • 20% construction des approches et revêtement <p><u>Pénalité quotidienne</u> : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà.</p> <p>Soumis aux Cahier des clauses Administratives Générales, Particulières et Techniques relatives aux retenues et aux certificats de réception provisoire et définitive.</p> <p>Soumis au Cahier techniques des spécifications standards pour la construction des routes et des ponts (Édition Mai 1982)</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 7 mois</p> <p>Supervision des travaux confiée à BETA INGÉNIEURS CONSEILS</p>

TITRE DU PROJET	
Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 1	
	<p><u>Contrat pour le LOT 1: 600 800,00 USD</u> Contrat signé le 28 septembre 2010 par : Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Jean Raoul MONTPLAISIR, Directeur BETA INGÉNIEURS CONSEILS - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre, Ministre Pas d'approbation de la CSCCA</p> <p><u>Avenant 1 pour le LOT 1: 226 200,00 USD</u> Contrat signé par: pas de date: Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Jean Raoul MONTPLAISIR, Directeur BETA INGÉNIEURS CONSEILS - Ministre de l'Économie et des finances : André Lemerrier GEORGES, ministre (pas de signature) Pas d'approbation de la CSCCA</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Travaux complétés dans le respect du coût du contrat soit 6 269 000,00 USD Délai de réalisation : 12 mois de retard par rapport au délai contractuel Réception provisoire : PV daté du 2011-09-20. Paiement de la retenue de garantie 50% à l'acceptation provisoire le 14 mai 2012 Paiement de la retenue de garantie 50% à l'acceptation définitive le 24 mai 2013</p>	
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques GABRIEL, ING, Ministre MTPTEC (contrat initial) ▪ Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses (lors de l'exécution) ▪ Jean Ernst GENEUS, responsable Cellule d'ouvrage d'art DDT du MTPTEC ▪ Kesnel CHARLES, Ing <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chung-Zen JAN, ing, OECC ▪ David CHANG, responsable de projet, OECC ▪ Joel GUEVARA, OECC <p><u>Troisième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guichard BEAULIEU, Directeur de projet BETA INGÉNIEURS CONSEILS ▪ Louis Adrien DELVA, BETA INGÉNIEURS CONSEILS

Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 2

136. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent à suffisance que le MTPTC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre ce projet de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

137. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent l'insuffisance du MTPTCE qui ne lui ont pas permis de mettre en œuvre ce projet de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

138. En effet, l'examen de la documentation disponible relative à la supervision de l'exécution des LOTS 1 et 2, notamment les contrats octroyés et les décomptes progressifs amènent la Cour

à formuler certaines interrogations vis-à-vis du respect du cadre réglementaire et des saines pratiques de gestion des fonds publics par le MTPTCE. Ce manquement peut engendrer des irrégularités causant des préjudices au projet et à la communauté

139. Le contrat accordé pour la supervision des LOTS 1 et 2 totalisait un montant global de 870 150 USD pour les 2 lots sans qu'une répartition du montant relatif à chacun des lots ne soit indiquée. Cependant un examen de la proposition faite par BETA Ingénieurs Conseils indiquait un montant totalisant 1 156 450,00 USD avec une répartition de 600 000,00 USD pour le LOT 1 et 555 650,00 USD pour le LOT 2.

140. La CSCCA s'interroge pourquoi le MTPTCE a accordé le contrat de supervision pour un montant moindre à la proposition déposée? Par la suite le MTPTCE a accordé des avenants pour de 226 200,00 USD pour le LOT 1 et 417 750,00 USD pour le LOT 2.

141. De plus, aucune motivation n'a été présentée par MTPTCE pour justifier les avenants au contrat de supervision. De plus aucune date n'a été indiquée à l'avenant autorisant les montants.

142. Les coûts de la supervision ont totalisé un montant de 1 595 863,75 USD soit un dépassement de 5,4 % ou 81 763,75 USD par rapport au coût du contrat et de l'avenant de 1 514 100,00 USD.

143. Lors du remboursement de la retenue pour garantie le MTPTCE a payé 12 617,50 USD de plus par rapport à une retenue effective selon les décomptes progressifs de 56 125,00 USD.

144. La Cour a également identifié des irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. En effet, l'examen détaillé des décomptes progressifs révèle que ces derniers présentent une facturation globale pour les 2 lots. Le MTPTCE aurait dû exiger une facturation de la supervision distincte pour chacun des lots.

145. Quant aux travaux de supervision ont été complétés vers le mois de décembre 2011 soit 8 mois par rapport au délai contractuel. Cependant la supervision est tributaire des délais d'exécution des travaux de construction.

146. Notons que le MTPTCE n'a pas transmis à la CSCCA le rapport documentant la réception provisoire, ni la réception pour la supervision du LOT 2. La Cour n'a pas pu également rentrer en possession des certains documents cruciaux suivants :

- L'ordre de démarrage des travaux.
- Le rapport support la réception définitive pour le LOT 1.

147. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 2	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	11-02-2010 : 20 483 189,60 USD <u>Note</u> : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation par Appel d'offres d'une proposition technique et financière pour les travaux de construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest. Proposition retenue pour le LOT 2 concernant la construction de 3 ouvrages aux lieux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ravine La Boulet • Rivière Champagne 1 • Rivière Champagne 2 <p>Montant du contrat : 2 804 635,00 USD. Contrat signé 11 février 2010 par : - Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - L'Entrepreneur : Franck ADRIEN, ing PDG de GMA Approuvé par : - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre Pas d'approbation de CSCCA,</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Délai de Garantie : 12 mois suite à l'émission de du Certificat de réception provisoire</p> <p>Avance de démarrage : 20%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels.</p> <p>Modalité de paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% après approbation du dossier d'exécution • 35% après mobilisation et construction entres autres fondations, piliers et muret protection des berges • 15% préfabrication, mise en place des poutres et murs de front • 20% construction tablier • 20% construction des approches et revêtement <p>Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà.</p> <p>Soumis aux Cahier des clauses Administratives Générales, Particulières et Techniques relatives aux retenues et aux certificats de réception provisoire et définitive.</p> <p>Soumis au Cahier techniques des spécifications standards pour la construction des routes et des ponts (Édition Mai 1982)</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 6 mois</p> <p>Supervision des travaux confiée à BETA INGÉNIEURS CONSEILS</p> <p><u>Contrat pour le LOT 2: 555 650,00 USD</u></p> <p>Contrat signé le 28 septembre 2010 par : Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Jean Raoul MONTPLAISIR, Directeur BETA INGÉNIEURS CONSEILS - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre, Ministre</p> <p>Pas d'approbation de la CSCCA</p> <p><u>Avenant 1 pour le LOT 2: 417 750,00 USD</u></p> <p>Contrat signé par: pas de date:</p>

TITRE DU PROJET	
Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 2	
	Maitre d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Jean Raoul MONTPLAISIR, Directeur BETA INGÉNIEURS CONSEILS - Ministre de l'Économie et des finances : André Lemercier GEORGES, ministre (Pas de signature) Pas d'approbation de la CSCCA
BILAN DU PROJET	
Travaux complétés dans le respect du coût du contrat soit 2 804 653,52 USD Délai de réalisation : 12 mois de retard par rapport au délai contractuel Païement de la retenue de garantie 50% à l'acceptation provisoire le 27 août 2012 Païement de la retenue de garantie 50% à l'acceptation définitive le 24 octobre 2013	
RESPONSABILITÉS	Première niveau
	<ul style="list-style-type: none"> Jacques GABRIEL, ING, Ministre MTPTEC (contrat initial) Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses (lors de l'exécution) Jean Ernst GENEUS, responsable Cellule d'ouvrage d'art DDT du MTPTEC Kesnel CHARLES, Ing
	Deuxième niveau
	<ul style="list-style-type: none"> Franck ADRIEN, ing, PDG de GMA
	Troisième niveau
	<ul style="list-style-type: none"> Guichard BEAULIEU, Directeur de projet BETA INGÉNIEURS CONSEILS

Résultats des travaux de la CSCCA sur la supervision des LOTS 1 et 2

148. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent à suffisance que le MTPTEC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre ce projet de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

149. En effet, l'examen de la documentation disponible relative à la supervision de l'exécution des LOTS 1 et 2, notamment les contrats octroyés et les décomptes progressifs amènent la Cour à formuler certaines interrogations vis-à-vis du respect du cadre réglementaire et des saines pratiques de gestion des fonds publics par le MTPTEC. Ce manquement peut engendrer des irrégularités causant des préjudices au projet et à la communauté

150. Le contrat accordé pour la supervision des LOTS 1 et 2 totalisait un montant global de 870 150 USD pour les 2 lots sans qu'une répartition du montant relatif à chacun des lots ne soit indiquée. Cependant un examen de la proposition faite par BETA Ingénieurs Conseils indiquait un montant totalisant 1 156 450,00 USD avec une répartition de 600 000,00 USD pour le LOT 1 et 555 650,00 USD pour le LOT 2.

151. La CSCCA s'interroge pourquoi le MTPETC a accordé le contrat de supervision pour un montant moindre à la proposition déposée? Par la suite le MTPETC a accordé des avenants pour de 226 200,00 USD pour le LOT 1 et 417 750,00 USD pour le LOT 2.

152. De plus, aucune motivation n'a été présentée par MTPETC pour justifier les avenants au contrat de supervision. De plus aucune date n'a été indiquée à l'avenant autorisant les montants.

153. Les coûts de la supervision ont totalisés un montant de 1 595 863,75 USD soit un dépassement de 5,4 % ou 81 763,75 USD par rapport au coût du contrat et de l'avenant de 1 514 100,00 USD.

154. Lors du remboursement de la retenue pour garantie le MTPETC a payé 12 617,50 USD de plus par rapport à une retenue effective selon les décomptes progressifs de 56 125,00 USD.

155. La Cour a également identifié des irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. En effet, l'examen détaillé des décomptes progressifs révèle que ces derniers présentent une facturation globale pour les 2 lots. Le MTPETC aurait dû exiger une facturation de la supervision distincte pour chacun des lots.

156. Quant aux travaux de supervision ont été complétés vers le mois de décembre 2011 soit 8 mois par rapport au délai contractuel. Cependant la supervision est tributaire des délais d'exécution des travaux de construction.

157. Notons que le MTPETC n'a pas transmis à la CSCCA le rapport documentant la réception provisoire, ni la réception pour la supervision du LOT 2. La Cour n'a pas pu également rentrer en possession des certains documents cruciaux suivants :

- L'ordre de démarrage des travaux.
- Le rapport support la réception définitive pour le LOT 1.

158. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Supervision de la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 1 et LOT 2	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	11-02-2010 : 20 483 189,60 USD <u>Note</u> : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation d'une proposition financière pour la supervision des travaux de construction pour :

TITRE DU PROJET	
Supervision de la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 1 et LOT 2	
	<p>1) le LOT 1 concernant la construction de 4 ouvrages aux lieux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlo Blanc • Parisse • Rivière Blanche • Rivière Négresse. <p>2) le LOT 2 concernant la construction de 3 ouvrages aux lieux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ravine La Boulet • Rivière Champagne 1 • Rivière Champagne 2 <p>Montant total du contrat global incluant l'avenant: 870 150,00 USD. Signé le 28 septembre 201 par : - Le Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Jean Raoul MONTPLAISIR, Directeur BETA INGÉNIEURS CONSEILS - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre, Ministre Pas d'approbation de la CSCCA Avenant 1 pour le LOT 2: 417 750,00 USD Avenant 1 pour le LOT 1: 226 200,00 USD Contrat signé par: Pas de date: Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Jean Raoul MONTPLAISIR, Directeur BETA INGÉNIEURS CONSEILS - Ministre de l'Économie et des finances : André Lemerrier GEORGES, ministre, (Pas de signature) Pas d'approbation de la CSCCA</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>La Supervision des travaux confiée à BETA INGÉNIEURS CONSEILS dans le cadre des 2 projets inclue :</p> <p>Validation lors de l'émission de du Certificat de réception provisoire et définitive</p> <p>Suivi des paiements à travers les décomptes progressifs soumis par les entrepreneurs Overseas engineering & c (OECC) pour le LOT 1 et GMA pour le LOT 2 selon les modalités de paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% après approbation du dossier d'exécution • 35% après mobilisation et construction entres autres fondations, piliers et muret protection des berges • 15% préfabrication, mise en place des poutres et murs de front • 20% construction tablier • 20% construction des approches et revêtement <p>Avance de démarrage : 20%. Retenue de Garantie de 5% Soumis aux Cahier des clauses Administratives Générales et aux conditions spéciales et générales du contrat</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX DE SUPERVISION	Délai de réalisation des travaux : 7 mois pour le LOT 1 et 6 mois pour le LOT 2
BILAN DU PROJET	
<p>Travaux de supervision complétés avec un dépassement de 81 763,75 USD soit 5,4% par rapport au montant global autorisé de 1 514 100,00 USD (contrat et avenants pour les LOTS 1 et 2) Délai de réalisation : 8 mois de retard selon le délai contractuel, cependant la supervision est liée au délai d'exécution des travaux. Selon le décompte progressif daté du 13 septembre 2012 paiement de 100% de la retenue de garantie avec un excédent de 12 617,50 USD Pas de rapport de réception provisoire dans le cas du LOT 2. Pas de séparation des dépenses de supervision par LOT.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques GABRIEL, ING, Ministre MTPTEC (contrat initial)

TITRE DU PROJET	
Supervision de la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 1 et LOT 2	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses (lors de l'exécution) ▪ Jean Ernst GENEUS, responsable Cellule d'ouvrage d'art DDT du MTPTEC ▪ Kesnel CHARLES, Ing <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chung-Zen JAN, ing, OECC ▪ David CHANG, responsable de projet, OECC ▪ Joel GUEVARA, OECC ▪ Franck ADRIEN, ing, PDG de GMA <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guichard BEAULIEU, Directeur de projet BETA INGÉNIEURS CONSEILS (2 projets : OECC et GMA) ▪ Louis Adrien DELVA, BETA INGÉNIEURS CONSEILS (projet relatif à OECC)

Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 3

159. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent l'insuffisance du MTPTCE qui ne lui ont pas permis de mettre en œuvre ce projet de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

160. Pour rappel, le LOT 3 consistait à ériger 6 ouvrages d'art (ponts) selon les spécifications techniques des avant-projets fournis par le MTPTCE soit érection de ponts aux lieux suivants:

- Ravine Roches Contrées 1;
- Ravine Roches Contrées 2;
- Ravine Deux Garçons.

161. D'abord, l'examen de la documentation disponible relative à l'exécution du LOT 3 comme le contrat octroyé, les décomptes progressifs, le rapport final produit par la firme de supervision nous amène à conclure que l'exécution des travaux relatifs au LOT 3 a été ponctuée de retards significatifs qui se sont traduits par des pénalités de retards et contractuels.

162. Selon les règles établies par le MTPTCE. L'entreprise COSIMAR a déposé les plans et devis ou dossier d'études techniques qui ont été approuvés par BEJV Metric Engineering et le Ministère avant le début des travaux.

163. Le contrat d'un montant initial de 3 531 080,00 USD a été accordé par le MTPTCE le 11 février 2010. Bien qu'avisé à plusieurs reprises par le MTPTCE pour mettre tous les moyens en

œuvre à savoir des efforts suffisants et une cadence d'exécution soutenue COSIMAR n'a pas pu rattraper les retards répétitifs encourus dans ce projet.

164. Par ailleurs, à partir de l'ordre de démarrage des travaux donné le 23 juin 2010, La Cour constate que les travaux ont été complétés avec un retard de 21 mois, par rapport aux 6 mois prévus dans le contrat.

165. Le MTPTCE a appliqué les pénalités de retard d'un montant de 35 310,81 USD vers le mois de mai 2012 où selon les décomptes progressifs le retard cumulé se situait à 23 mois soit 18 mois de retard par rapport aux 6 mois prévus au le contrat. Le mode de calcul de la pénalité quotidienne pour retard d'exécution des travaux (Article XII du contrat des travaux) sont les suivantes :

- 1/3000 ième du montant du marché au premier trentième jour de retard; et
- 1/1000 ième du montant du marché au-delà du trentième jour de retard
- Le montant maximum des pénalités ne doit pas dépasser 10% du montant du marché.

166. L'application de l'Article XII en tenant compte du retard cumulé de 18 mois fait que le montant de la pénalité qui aurait dû être appliquée par le MTPTCE à COSIMAR serait de 317 797,28 USD comme l'indique le tableau suivant.

Tableau 2.2.K : Estimation de montants de pénalités

Application de l'Article XII au contrat d'exécution du LOT 3	
Montant du contrat à exécuter (marché)	3 531 080,85 \$
Montant maximum des pénalités (10%) du pmarché selon Article XII	353 108,09 \$
Montant de la pénalité pour les trentes premiers jours ($1/3000 \times 3\,531\,080,85 \text{ USD} \times 30 \text{ jours}$)=35 310,81 USD	35 310,81 \$
Montant de la pénalité au-delà des trente premier jours ($353\,108,09 \text{ usd} - 35\,310,81 \text{ usd}$) = 317 797,28 USD	317 797,28 \$

167. D'ailleurs la firme BEJV Metric Engineering chargée de la supervision de l'exécution des travaux en a fait la recommandation au MTPTCE dans une correspondance transmise en août 2012 d'appliquer la pénalité maximale prévue restante. Cependant la CSCCA ne peut confirmer si le montant de 317 797,28 USD a été effectivement appliqué.

168. Le MTPTCE a également appliqué des pénalités pour manquement aux obligations contractuelles de 75 000,00 USD puisque le contrat stipulait que pour chaque pont prévu au LOT 3, un montant de 25 000 USD est prévu pour «Installation, équipement et entretien des bureaux pour la Mission de contrôle». En date du 31 juillet 2012 aucun bureau n'a été mis en place à cet effet.

169. Le coût réel des travaux d'exécution du LOT 3 est de 3 531 080,79 USD respectant ainsi le montant du contrat octroyé.

170. Avec la déduction des pénalités de retard (35 310,81 USD) de contractuelles (110 310,81 USD) récupérées par le MTPTCE le coût d'exécution du LOT 3 est réduit à 3 420 769,98 USD.

171. Le coût d'exécution des travaux du LOT 3 aurait dû être de 3 102 972,70 USD en conformité avec l'application de l'Article XII concernant les retards.

172. Conformément aux clauses administratives la CSCCA confirme que le MTPTCE a remboursé la retenue pour la garantie d'exécution en deux versements de 88 277,15 USD respectivement le 30 mai 2013 et le 15 juillet 2013 pour un montant total de 176 554,30 USD alors que le certificat de réception définitive a été obtenu vers le 1er octobre 2018. La CSCCA s'interroge sur le paiement hâtif de la deuxième tranche de la garantie.

173. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 3	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	11-02-2010 : 20 483 189,60 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation par Appel d'offres d'une proposition technique et financière pour les travaux de construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest. Proposition retenue pour le LOT 3 concernant la construction de 3 ouvrages aux lieux suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Ravine Roches Contrées I - Ravine Roches Contrées II - Ravine Deux Garçons Montant du contrat 3 531 080,00 USD . Contrat signé 11 février 2010 par : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - L'Entrepreneur : Anel POLINICE, ing PDG de COCIMAR Approuvé par : <ul style="list-style-type: none"> - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre Pas d'approbation de CSCCA,

TITRE DU PROJET Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 3	
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Délai de Garantie : 12 mois suite à l'émission de du Certificat de réception provisoire</p> <p>Avance de démarrage : 20%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels.</p> <p>Modalité de paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% après approbation du dossier d'exécution • 35% après mobilisation et construction entres autres fondations, piliers et muret protection des berges • 15% préfabrication, mise en place des poutres et murs de front • 20% construction tablier • 20% construction des approches et revêtement <p>Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà.</p> <p>Soumis aux Cahier des clauses Administratives Générales, Particulières et Techniques relatives aux retenues et aux certificats de réception provisoire et définitive.</p> <p>Soumis au Cahier techniques des spécifications standards pour la construction des routes et des ponts (Édition Mai 1982)</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 7 mois</p> <p>Supervision des travaux confiée à BEJV-METRIC Engineering</p> <p>Contrat pour le LOT 3: 310 776,72 USD</p> <p>Contrat signé le 28 septembre 2010 par :</p> <p>Maitre d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC</p> <p>- Le Consultant : Caros DUART, ing, PDG de BEJV- METRIC Engineering</p> <p>- Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre, Ministre</p> <p>Pas d'approbation de la CSCCA</p> <p>Avenant 1 global pour le LOT 3 et 4: 179 493,10 USD</p> <p>Contrat signé par: pas de date:</p> <p>Maitre d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC</p> <p>- Le Consultant : Caros DUART, ing, PDG de BEJV- METRIC Engineering</p> <p>- Ministre de l'Économie et des finances : Pas d'indication</p> <p>Pas d'approbation de la CSCCA</p>
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques GABRIEL, ING, Ministre MTPTEC (contrat initial) ▪ Frantz DURESSEAU, Ing MTPTEC ▪ Marie Carmelle JEAN-MARIE (lors de l'exécution) <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anel POLINICE, ing, PDG de COCIMAR ▪ Pablo PENZO, ing. COCIMAR <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caros DUART, ing, PDG de BEJV- METRIC Engineering ▪ Jocelyn CLERJUSTE chef de mission, BEJV- METRIC Engineering

Résultats des travaux de la CSCCA sur la mise en œuvre du LOT 4

174. La Cour a retracé diverses constatations qui montrent l'insuffisance du MTPTEC qui ne lui ont pas permis de mettre en œuvre ce projet de manière efficiente, efficace et économique, car des irrégularités ont été commises.

175. Le LOT 4 consistait à ériger 6 ouvrages d'art (ponts) selon les spécifications techniques des avant-projets fournis par le MTPETC soit érection de ponts au lieux suivants:

- Ravine Nan Rosier;
- Ravine Léo;
- Ravine Fleur en ville;
- Rivière Moreau
- Source Olivia;
- Ravine Dalmani;

176. L'examen de la documentation disponible relative à l'exécution du LOT 4 comme le contrat octroyé, les décomptes progressifs, le rapport final produit par la firme de supervision nous amène à conclure que l'exécution des travaux relatifs au LOT 4 a été ponctuée de retards significatifs qui étaient hors de contrôle de l'entrepreneur et de travaux additionnels afin de pallier aux difficultés physiques du terrain où les ouvrages d'art devaient être érigés.

177. À partir de l'ordre de démarrage des travaux donné le 30 juin 2010, en fonction des décomptes progressifs le degré d'avancement de l'exécution des travaux était de 84 % (23 septembre 2013) et accusait un retard de retard de 23 mois, par rapport aux 6 mois prévus dans le contrat. À cette date, le coût des travaux d'exécution du LOT 4, ont atteint un montant de 4 936 473,94 USD pour un budget global (contrat et ordre de service) de 5 879 169,41 USD (84%). Ces délais comme le mentionne BEJV Metric Engineering chargée de la supervision de l'exécution des travaux dans son rapport daté 29 août 2012, sont hors de contrôle de l'entrepreneur Construction Caraïbes et des extensions de délais ont été accordées par le MTPTCE.

178. Selon le rapport produit par BEJV Metric Engineering, le MTPTCE a retiré un ouvrage d'art soit le pont prévu sur la Ravine Dalmari par manque de fonds alors qu'un solde de 942 695,47 USD était disponible. La CSCCA s'interroge sérieusement sur ce retrait non documenté par le MTPTCE.

179. Par ailleurs, le MTPTCE a appliqué une pénalité pour manquement contractuel de 110 000 USD relatif à l'absence de bureau de chantier pour la mission de contrôle et de supervision.

180. D'autre part, le MTPTCE a également autorisé le paiement de 61 % de la retenu pour garantie soit 109 682,24 USD sur un montant prévue de 180 042,08 USD. La CSCCA n'a pu

retracer aucune explication au décompte progressif accompagnant la facture, ni de document relatif à la réception provisoire.

181. En effet, l'absence de décomptes progressifs documentés (3) essentiels à la compréhension des factures émises 14 septembre 2012, 14 mai 2013 et 26 septembre 2013.

182. Enfin, la Cour a retracé des erreurs significatives dans le suivi cumulatif des décomptes progressifs créant une confusion et incompréhension dans le contrôle du budget.

183. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 4	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	11-02-2010 : 20 483 189,60 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation par Appel d'offres d'une proposition technique et financière pour les travaux de construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest. Proposition retenue pour le LOT 4 concernant la construction de 6 ouvrages aux lieux suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Ravine Nan Rosier - Ravine Léo - Ravine Fleur en ville - Rivière Moreau - Source Olivia - Ravine Dalmari Montant du contrat 5 292 953,00 USD . Contrat signé 11 février 2010 par : - Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - L'Entrepreneur : Phillipe LAUTURE, ing Directeur général CONSTRUCTION CARAIBES Approuvé par : - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre Pas d'approbation de CSCCA, Montant de l'Ordre de service 1 : 586 216,41 USD Signé le 5 octobre 2011 par : Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - L'Entrepreneur : Phillipe LAUTURE, ing Directeur général CONSTRUCTION CARAIBES Pas d'approbation par : - Ministre de l'Économie et des finances - la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Délai de Garantie : 12 mois suite à l'émission de du Certificat de réception provisoire Avance de démarrage : 20%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Modalité de paiement : <ul style="list-style-type: none"> • 10% après approbation du dossier d'exécution • 35% après mobilisation et construction entres autres fondations, piliers et muret protection des berges • 15% préfabrication, mise en place des poutres et murs de front • 20% construction tablier

TITRE DU PROJET	
Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) – LOT 4	
	<ul style="list-style-type: none"> 20% construction des approches et revêtement <p>Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà. Soumis aux Cahier des clauses Administratives Générales, Particulières et Techniques relatives aux retenues et aux certificats de réception provisoire et définitive. Soumis au Cahier techniques des spécifications standards pour la construction des routes et des ponts (Édition Mai 1982)</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 6 mois Supervision des travaux confiée à BEJV-METRIC Engineering Contrat pour le LOT 4: 586 965,49 USD Contrat signé le 28 septembre 2010 par : Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Caros DUART, ing, PDG de BEJV- METRIC Engineering - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre, Ministre Pas d'approbation de la CSCCA Avenant 1 global pour le LOT 3 et 4: 179 493,10 USD Contrat signé par: pas de date: Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Caros DUART, ing, PDG de BEJV- METRIC Engineering - Ministre de l'Économie et des finances : Pas d'indication Pas d'approbation de la CSCCA</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Travaux complétés à 83 % représentant un coût cumulatif de 4 936 473,94 USD sur un contrat incluant l'ordre de service de 5 879 169,41 USD Délai de réalisation : 23 mois de retard par rapport au délai contractuel Retrait de la construction du pont prévu à la Ravine Dalmari pour des motifs budgétaires. Aucune pénalité car le retard est hors de contrôle de CONSTRUCTION CARAÏBES Paiement de 61% retenue de garantie sans aucune documentation. Réception définitive pas réalisée au moment de l'Audit effectué par CSCCA (mai 2019)</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Jacques GABRIEL, ING, Ministre MTPTEC (contrat initial) Frantz DURESSEAU, Ing MTPTEC Evelt EVEILLARD <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Phillipe LAUTURE, ing, Directeur général de CONSTRUCTION CARAIBES <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Caros DUART, ing, PDG de BEJV- METRIC Engineering Jocelyn CLERJUSTE chef de mission, BEJV- METRIC Engineering

Résultats des travaux de la CSCCA sur la supervision des travaux des LOTS 3 et 4

184. L'examen de la documentation disponible relative à la supervision de l'exécution des LOTS 3 et 4 comme le contrat octroyé, les décomptes progressifs ainsi que le rapport de fin de la mission de contrôle et de supervision produit par BEJV Metric Engineering nous amène à formuler les conclusions suivantes.

185. D'abord, le contrat accordé le 28 septembre 2010 pour la supervision des LOTS 3 et 4 totalisait un montant global de 897 742,21 USD avec la répartition suivante : 310 776,72 USD pour le LOT 3 qui comprend 3 ouvrages d'art et 586 965,49 USD pour le LOT 4 qui comprend 6 ouvrages d'art.

186. Un avenant #1 au montant de 179 493,10 USD a été autorisé par le MTPTCE pour le contrôle et la supervision de l'exécution des 2 LOTS ensemble, augmentant le budget global à 1 077 235,31 USD. Cependant la date d'autorisation n'apparaît pas.

187. L'avance de démarrage a été payée vers le 07 octobre 2010. BEJV Metric Engineering a produit entre décembre 2010 et août 2012 environ 21 factures totalisant un montant de 1 273 455,93 USD soit un dépassement de 196 220,62 (18%) par rapport au montant total de 1 007 235,31 USD accordé au contrat et à l'avenant 1.

188. La CSCCA n'a obtenu aucune explication à ce dépassement après une analyse approfondie des décomptes progressifs.

189. Au 31 juillet 2012 la BEJV Metric Engineering a mis fin à sa mission de contrôle et de supervision de l'exécution des LOTS 3 et 4 avec l'accord du MTPTCE pour épuisement de budget.

190. À cette date les travaux relatifs aux LOT 3 et 4 n'étaient pas achevés. Malgré cela le MTPTCE n'avait pas jugé bon de continuer la mission de contrôle de BEJV Metric Engineering.

191. La firme BEJV Metric Engineering a produit un rapport de fin de mission dans lequel elle a identifié pour chacun des 2 LOTS:

- l'état d'avance des travaux au niveau de chacun des ouvrages d'art;
- Les modifications apportées aux ouvrages d'art;
- Les travaux qui restent à compléter pour chacun des ouvrages d'art;
- Les commentaires relatifs aux délais et aux aspects financiers.

192. L'examen détaillé des décomptes progressifs révèle que ces derniers présentent une facturation globale pour les 2 lots. Le MTPTCE aurait dû exiger une facturation de la supervision distincte pour chacun des lots.

193. La firme BEJV Metric Engineering a omis de mentionner dans son rapport final de fin de mission en faisant le bilan financier de sa propre prestation qu'il y a eu dépassement de 196 220,62 USD.

194. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Supervision de la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) LOT 3 et LOT 4	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	11-02-2010 : 20 483 189,60 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation d'une proposition financière pour la supervision des travaux de construction pour :</p> <p>Le LOT 3 concernant la construction de 3 ouvrages aux lieux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ravine Roches Contrées 1 - Ravine Roche Contrée 2 • Ravine Deux Garçons <p>Le LOT 4 concernant la construction de 6 ouvrages aux lieux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ravine Nan Rosier • Ravine Léo • Ravine fleur en Ville • Rivière Moreau • Source Olivia • Ravine Dalmari <p>Montant total du contrat global incluant l'avenant: 1 077 235,31 USD. Répartition du montant du Contrat et de l'avenant signé 28 septembre 2011 par : Contrat pour le LOT 3: 310 776,72 USD Contrat pour le LOT 4: 586 965,49 USD Avenant 1 pour le LOT 3 et 4: 179 493,10 USD Maitre d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTEC - Le Consultant : Caros DUARTT, ing PDG de BEJV-METRIC Engineering - Ministre de l'Économie et des finances : Ronald BAUDIN, ministre, Ministre Pas d'approbation de la CSCCA</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>La Supervision des travaux confiée à BEJV-METRIC Engineering dans le cadre des 2 projets inclue :</p> <p>Validation lors de l'émission de du Certificat de réception provisoire et définitive</p> <p>Suivi des paiements à travers les décomptes progressifs soumis par les entrepreneurs COCIMAR) pour le LOT 3 et CONSTRUCTION CARAIBES pour le LOT 4 selon les modalités de paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% après approbation du dossier d'exécution • 35% après mobilisation et construction entres autres fondations, piliers et muret protection des berges • 15% préfabrication, mise en place des poutres et murs de front • 20% construction tablier • 20% construction des approches et revêtement <p>Avance de démarrage : 20%. Retenue de Garantie de 5% Soumis aux Cahier des clauses Administratives Générales et aux conditions spéciales et générales du contrat</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX DE SUPERVISION	Délai de réalisation des travaux : 7 mois pour le LOT 3 et 6 mois pour le LOT 4
BILAN DU PROJET	

TITRE DU PROJET	
Supervision de la construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre – Port-de-Paix) LOT 3 et LOT 4	
Travaux de supervision complétés avec un dépassement de 196 220,62 USD soit 18,2 % par rapport au montant global autorisé de 1 077 235,31 USD (contrat et avenants pour les LOTS 3 et 4) BEJV Metric Engineering a mis fin à sa prestation avec l'accord du MTPETC pour des raisons d'épuisement du budget. Pas de séparation des dépenses de supervision par LOT.	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jacques GABRIEL, ING, Ministre MTPTEC (contrat initial) 2. Frantz DURESSEAU, Ing MTPTEC 3. Evelt EVEILLARD (contrat COCIMAR) <p>Deuxième niveau</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Anel POLINICE, ing, PDG de COCIMAR 5. Pablo PENZO, ing. COCIMAR 6. Phillipe LAUTURE, ing, Directeur général de CONSTRUCTION CARAIBES <p>Troisième niveau</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Caros DUART, ing, PDG de BEJV- METRIC Engineering 8. Jocelyn CLERJUSTE chef de mission, BEJV- METRIC Engineering

Conclusion de nos travaux sur le projet de construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest

195. D'abord, le fait que le MTPTEC a fait des études d'avant-projet au niveau des 15 ouvrages d'art à construire démontre son souci de bien encadrer et baliser les propositions des entrepreneurs et de prévenir les dépassements de coûts.

196. Il en est de même pour sa décision de partager la construction des ouvrages d'art en 4 lots. En effet, cette décision démontre que le MTPTEC a manifesté son souci de gérer l'exécution de ce projet selon les bons principes de gestion de projets. De plus la décision qu'aucun des entrepreneurs ne pourrait exécuter plus qu'un lot contribue également à maximiser les capacités des entrepreneurs et à contrôler les délais de réalisation.

197. Cependant cette décision, d'octroyer un seul et unique contrat pourrait réduire l'effet de concurrence par rapport au prix, susciter la collusion. La notion du plus bas soumissionnaire devient non significative. L'absence d'un rapport présentant l'analyse explicite des soumissions ne permet pas à la CSCCA de porter une appréciation. À titre d'exemple, si lors de l'appel d'offres seulement 4 entrepreneurs auraient retiré les documents de soumission, chacun est garanti d'obtenir un contrat et le prix n'est pas représentatif du «juste prix du marché obtenu».

198. L'analyse du cadre réglementaire et du cadre financier lors de l'attribution des contrats et par la suite les avenants en vue de couvrir la terminaison des projets indique, comme l'illustre

le tableau suivant, que le MTPTCE a dépassé le montant inscrit dans la résolution adoptée pour la construction des 15 ponts de 888 029,53 USD soit de 4,34%.

Tableau 2.2.L : Estimation de montants de pénalités

	DATES DE SIGNATURES	CONTRATS	AVENANTS ET AUTRES
Etude avant projet	01-janv-10	76 958,48 \$	
Etude avant projet	01-mai-10	26 572,59 \$	
Provision pour expropriation	Pas de date	27 497,04 \$	
Entente de collaboration LNBTP	18-mars-13	164 981,30 \$	
LOT 1 contrat	11-févr-10	6 269 000,00 \$	
LOT 2 contrat	11-févr-10	2 804 635,00 \$	
Supervision LOT 1 et 2 - contrat	28-sept-10	870 150,00 \$	
Supervision LOT 1 avenant	Pas de date		226 200,00 \$
Supervision LOT 2 avenant	Pas de date		417 750,00 \$
LOT 3 contrat	11-févr-10	3 531 080,00 \$	
LOT 4 contrat	11-févr-10	5 292 953,00 \$	
LOT 4 Ordre de service	05-oct-11		586 216,41 \$
Supervision LOT 3 contrat	28-sept-10	310 776,72 \$	
Supervision LOT 3 avenant	Pas de date		179 493,10 \$
Supervision LOT 4 contrat	28-sept-10	586 965,49 \$	
Remboursement travaux de LNBTP		(164 981,30) \$	
Engagements (contrats et Avenants)		19 961 569,62 \$	1 409 659,51 \$
Total projet de construction 15 ponts		21 371 229,13 \$	
RÉSOLUTION	11-févr-10	20 483 189,60 \$	
Écart entre engagements et résolution		888 039,53 \$	4,34%

199. La résolution de financement de la construction des 15 ouvrages d'art au montant de 21 371 229,13 USD a été adoptée le 11 février 2010. Au cours de cette même année (2010) les engagements du MTPTCE à travers l'étude d'avant projets, la provision pour expropriation, l'octroi des 4 contrats d'exécution et de 2 contrats de supervision totalisaient un montant 19 961 569,62 USD respectant ainsi le montant prévu par la résolution laissant une marge de manœuvre de de 521 619,98 USD pour les dépenses imprévues.

200. Le MTPTCE a pris également la décision de confier la supervision de l'exécution des lots par des 2 firmes de professionnelles soit une pour la supervision de deux lots. Le tableau suivant présente des résultats de l'appel d'offres et l'application des règles.

Tableau 2.2.M : Résultats des appels d'offre (*)

Firmes exécutantes	Montants des contrats d'exécution	Nombre et lieu des ouvrages du Lot	Firmes de supervision et contrôle	Montants des contrats de supervision
OVERSEAS ENGINEERING & C (OECC) LOT 1 = 4 ouvrages	6,269,000.00 USD	Dlo Blanc	BETA INGÉNIEURS CONSEILS	870 150,00 USD
		Parisse		
		Rivière Blanche		
		Rivière Négresse		
GMA LOT 2 = 3 ouvrages	2,804,635.00 USD	Ravine La Boulet		
		Rivière Champagne 1		
		Rivière Champagne 2		
COMINAR LOT 3 = 4 ouvrages	3,531,080.00 USD	Ravine Roches Contrées I	BEJV - METRIC ENGINEERING	310 776,72 USD
		Ravine Roches Contrées II		
		Ravine Deux Garçons		
CONSTRUCTION CARAIBES LOT 4 = 6 ouvrages	5,292,953.00 USD	Ravine Nan Rosier		586 965,49 USD
		Ravine Léo		
		Ravine Fleur en ville		
		Rivière Moreau		
		Source Olivia		
		Ravine Dalmari		

(*) **Note:** Les montants indiqués dans le tableau concernent principalement les montants leur de l'attribution des contrats sans les avenants potentiels

201. Cependant nous nous interrogeons sur la date de signature de l'entente de collaboration avec le LNBTP puisque les LOTS 1 et 2 ont été terminés vers juin 2011, le LOT 3 vers juillet 2012 et le LOT 4 vers mai 2013 à 93%. Le LNBTP a-t-il ou non exercé un contrôle lors de l'exécution des LOTS 1,2 et 3? La supervision des LOTS 1 et 2 a pris fin vers décembre 2011 tandis que la supervision vers juillet 2012.

202. En somme, toutes ces irrégularités permettent à la Cour d'affirmer que ce programme n'a pas été mis en œuvre de façon, efficace, efficace et économique.

2.1.5. Construction de la route Baie de l'Acul-Milot

203. La Cour a examiné la gestion du projet de « Construction de la route Baie de l'Acul -Milot». Il en ressort que le projet n'a pas été géré selon les règles et normes approuvées ainsi que les principes de saine gestion.

Tableau 2.2.N : Budget autorisé pour financer la construction de la route Baie de l'Acul-Milot

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
24 aout 2010	V&F/ LGL S.A.	17 400 000,00 \$	- \$	17 400 000,00 \$
28 février 2012		3 000 000,00 \$	(3 000 000,00) \$	- \$
11 décembre 2013		1 000 000,00 \$	(278 393,21) \$	721 606,79 \$
6 janvier 2016		- \$	1 923 076,92 \$	1 923 076,92 \$

204. Ce projet comprenait 2 tronçons

- Tronçon de route Baie de l'Acul- Carrefour RN3
- Tronçon de route Baie de l'Acul tronçon de Barrière Battant - Milo

Construction du tronçon de Route Baie de l'Acul- Carrefour RN3

Travaux de construction de la route Baie de l'Acul- Carrefour RN3

205. L'examen de la documentation disponible comme le contrat octroyé, les décomptes progressifs, le suivi des activités de contrôle amène à conclure que l'exécution des travaux a fait l'objet de plusieurs demandes d'extension de délai sans pour autant être terminé au moment où la CSCCA a procédé à l'audit de performance.

206. Le contrat d'un montant initial de 24 085 142,14 USD a été accordé par le MTPTCE le 7 février 2011 pour la réhabilitation de 24,2 kilomètres de routes à l'entreprise V&F CONSTRUCTION SA. La durée initiale de l'exécution a été établie initialement à 15 mois.

207. Le MTPTCE a autorisé le 20 novembre 2012 un avenant #1 d'un montant 8 636 546,16 USD pour divers travaux supplémentaires assez significatifs et un délai additionnel de 28 mois par rapport au délai initial.

208. Ainsi les engagements du MTPTCE vis-à-vis de V&F CONSTRUCTION SA s'élèvent à un total de 32 721 688,30 USD pour exécuter la réhabilitation de 24,2 kilomètres de route dans

un délai de 43 mois à partir de l'octroi du contrat initial. Contractuellement ce projet devait être terminé le 7 octobre 2015

209. La CSCCA constate que les 3 résolutions adoptées à diverses dates soit le 24 août 2010, le 28 février 2012 et le 6 janvier 2016 totalisaesnt un montant de 20 044 693,71 USD sont nettement insuffisantes pour couvrir les engagements du MTPTCE.

210. La CSCCA s'interroge également sur les travaux additionnels qui ont nécessité une somme additionnelle significative (8 636 546,16 USD) au moment où le degré d'utilisation du budget était à 15%, le projet est à un délai de 17 mois du délai contractuel initial et un montant disponible d'environ 13 831 401,30 USD incluant le solde restant sur l'avance de démarrage.

211. Ceci, selon la compréhension de la CSCCA, traduit que la planification et l'estimation des besoins par le MTPTCE sont déficientes et que ce dernier est prompt à avoir recours aux avenants pour pallier à ses déficiences.

212. L'analyse des 20 décomptes progressifs transmis par le MTPTCE indique que le projet s'est arrêté après 50 mois d'exécution de travaux soit vers le mois d'avril 2015. A cette date le montant cumulatif facturé totalisait 18 128 187,45 USD soit 55,4% du montant du contrat et de l'avenant #1 (32 721 688,30 USD).

213. La Cour constate aussi qu'à l'arrêt des travaux le projet a accusé un retard de 7 mois de retard par rapport au délai contractuel. La CSCCA ne dispose d'aucune information indiquant si des pénalités de retard ont été appliquées.

214. Au moment où la CSCCA procédait à l'audit de performance du projet (mars 2019), elle ne disposait d'aucune documentation expliquant l'arrêt des travaux.

215. Bien que stipulé dans le contrat, la retenue de bonne exécution (5) n'a pas été appliquée par le MTPTCE.

216. A l'arrêt du projet, la retenue de garantie (5%) totalisait un montant de 782 694,57 USD et le remboursement de l'avance quant à lui totalisait un montant de 3 946 031,54 USD sur une avance de démarrage de 6 544 337,66 USD (contrat et avenant #1)

217. Sur le plan des déficiences administratives, plusieurs décomptes progressifs comportent des erreurs relatives à l'estimation des montants cumulés

218. Finalement le décompte #13 qui représente une facture de 1 910 617 USD n'a pas été fourni par le MTPPTCE.

219. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Construction de la route Baie de l'Acul – Carrefour RN3	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	24-08-2010 : 17 400 000,00 USD 11-12-2013 : 721 606,79 USD 06-01-2016 : 1 923 076,92 USD Total : 20 044 683,71 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Montant du contrat initial : 24 085 142,14 USD signé le 27 décembre 2012 avec un délai de réalisation de 15 mois; Avenant 1 : 8 636 546,16 USD signé le 20 novembre 2012 prolongeant le délai d'exécution de 13 mois supplémentaires Les signataires du contrat initial et de l'avenant 1 - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - l'Entrepreneur : M. Jean-Marie VORBE, PDG de V & F Construction SA Approuvé par : - Ronald BAUDIN, Ministre de l'Économie et des Finances (Contrat) - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances (Avenant1) -Pas d'approbation de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage : 25%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^{em} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà. Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux en tenant des délais figurants au contrat initial et aux avenants : 51 mois Contrôle de la qualité assumée par le LNBTP du ministère Supervision des travaux confiée : Société d'expertise et d'ingénierie (LGL SA) Contrat de supervision : 1 671 310,00 USD signé le 20 décembre 2011 Avenant 1 : 655 372,00 USD signé le 3 décembre 2012 Avenant 2 : 722 648,25 USD signé le 14 février 2014 Total pour la supervision : 3 049 330,35 USD Signataires (contrat initial et avenants 1 et 2): - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - la firme : Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA Approuvé par : - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances (sauf avenant 2) Délai d'exécution de la supervision (tenant compte du contrat initial et des avenants 1 et 2) : 37 mois Avance de démarrage : 20%.
BILAN DU PROJET	
Projet arrêté après 50 mois par rapport au délai contractuel de 43 mois (un retard amorcé de 7 mois). Au moment de l'arrêt des travaux le coût cumulé des dépenses s'élève à 18 128 187,45 USD.	
RESPONSABILITÉS	Première niveau

TITRE DU PROJET	
Construction de la route Baie de l'Acul – Carrefour RN3	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques GABRIEL, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses ▪ Fritz LEGER, MTPETC <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jean-Marie VORBE, Président Directeur général, V&F Construction SA <p><u>Troisième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA

Travaux de supervision de la construction du tronçon de route Baie de l'Acul tronçon de Barrière Battant

220. L'examen de la documentation disponible relative à la supervision de l'exécution des travaux de construction comme les contrats octroyés et les décomptes progressifs nous amène à formuler les conclusions suivantes.

221. Le MTPTCE a accordé à la SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET D'INGENIERIE LGL SA le 20 décembre 2011 un contrat de supervision des travaux au montant de 1 671 310 USD et ce pour un délai contractuel de 18 mois.

222. Le 2 décembre 2012 le MTPTCE autorisait un avenant #1 au montant de 655 372,00 USD qui inclus une extension du délai de 9 mois additionnel. Le 14 février 2014, il en autorisait un deuxième avenant #2 de 722 648,25 USD et une extension additionnelle de 10 mois.

223. Ainsi les engagements du MTPTCE vis-à-vis de LGL SA s'élèvent à un total de 3 049 330,25 USD pour superviser les travaux de construction de la réhabilitation de 24,2 kilomètres de route confié à V&F CONSTRUCTION SA. Le délai contractuel de la supervision est estimé à 37 mois soit prendre fin vers le 20 janvier 2015.

224. Les travaux de supervision ont pris fin vers le mois de mai 2014 soit après 35 mois de prestation de services et ce dans le respect du budget prévu soit 3 049 330,05 USD.

225. Le MTPTCE a procédé au remboursement de la retenue pour garantie attestant ainsi que la supervision a répondu à ses attentes.

226. Le CSCCA remarque que les activités de supervision des travaux ont pris fin vers le mois de mai 2014 alors que les travaux d'exécution se sont poursuivis de juin 2014 à avril 2015.

227. Le MTPTCE n'a pas jugé utile de prolonger le contrat de supervision pour cette période ce qui amène la CSCCA de conclure que les travaux effectués non pas fait l'objet d'un contrôle et d'une supervision.

228. LGL SA n'a pas produit un rapport de fin de mission fait état de l'avancement des travaux et surtout de celles qui restent à compléter ainsi que des déficiences s'il y a lieu.

229. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Supervision de la construction de la route Baie de l'Acul – Barriere Battant	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	24-08-2010 : 17 400 000,00 USD 11-12-2013 : 721 606,79 USD 06-01-2016 : 1 923 076,92 USD Total : 20 044 683,71 USD <u>Note</u> : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Contrat de supervision des travaux de construction confié à : Société d'expertise et d'ingénierie (LGL SA) Contrat de supervision : 1 671 310,00 USD signé le 20 décembre 2011 Avenant 1 : 655 372,00 USD signé le 3 décembre 2012 Avenant 2 : 722 648,25 USD signé le 14 février 2014 Total pour la supervision : 3 049 330,35 USD Signataires (contrat initial et avenants 1 et 2): - le Maitre d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - la firme : Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA Approuvé par : - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances (sauf avenant 2) -Nomie H. MATHIEU, Présidente de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage : 20 %. Retenue de Garantie : 5%. Délai de réalisation des travaux de construction en tenant des délais figurants au contrat initial et aux avenants : 43 mois Délai d'exécution de la supervision (tenant compte du contrat initial et des avenants 1 et 2) : 37 mois Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Entrepreneur exécutant : V&F CONSTRUCUTION SA Montant du contrat initial : 24 085 142,14 USD signé le 7 février 2011 avec un délai de réalisation de 15 mois; Avenant 1 : 8 636 546,16 USD signé le 20 novembre 2012 prolongeant le délai d'exécution de 28 mois supplémentaires Délai d'exécution contractuel 43 mois
BILAN DU PROJET	
Supervision des travaux complétée après 35 mois d'activité dans le respect du budget alloué soit 3 049 330,05 USD LGL SA n'a pas produit de rapport de fin de mission.	
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> 1) Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre MTPETC 2) Fritz LEGER, MTPETC <u>Deuxième niveau</u> 1) Jean-Marie VORBE, Président Directeur général, V&F Construction SA <u>Troisième niveau</u> 1) Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA

TITRE DU PROJET	
Supervision de la construction de la route Baie de l'Acul – Barrière Battant	
	2) Eugène SMARANDA, chef de mission LGL SA

Construction du tronçon de route Baie de l'Acul tronçon de Barrière Battant - Milo

Construction de la route Baie de l'Acul tronçon Barrière Battant - Milo

230. L'examen de la documentation disponible comme le contrat octroyé, les décomptes progressifs, le suivi des activités de contrôle amène à conclure que le contrat a été exécuté dans le respect du budget autorisé et ce dans les délais prescrits.

231. Le contrat d'un montant initial de 117 178 90,00 HTG a été accordé par le MTPTCE le 27 décembre 2012 pour la réhabilitation d'un tronçon de 2,9 kilomètres de routes entre Barrière Battant et Milot à l'entreprise V&F CONSTRUCTION SA. La durée initiale de l'exécution a été établie initialement à 6 mois.

232. Comme le stipule le contrat, le MTPTCE a procédé au versement d'un montant de 29 294 725,00 GOURDES comme avance de démarrage.

233. L'analyse des 3 décomptes progressifs concernant l'exécution de ce projet montre que les travaux ont été complétés à un coût de 114 115 301,34 HTG (97 %) et ce dans le respect du budget autorisé qui était de 117 178 90,00 HTG.

234. La CSCCA n'a pas pu retracer les factures relatives aux remboursements des retenues de garantie et de bonne exécution.

235. le 12 décembre 2014, le MTPTCE a accordé un avis favorable à la réception provisoire. Le 27 janvier 2016, suite aux recommandations de la commission chargée de se prononcer sur la réception définitive, le MTPTCE a accordé un avis favorable. Le certificat de réception définitive signé par M. Frantz Duroseau, ing et Directeur des transports le 22 février 2016.

236. Moment où la CSCCA procédait à l'audit de ce projet le MTPTCE devait un montant 10 160 176,73 HTG soit:

- Remboursement de 5 705 765,07 HTG pour la retenue de garantie;
- Remboursement de 5 705 765,07 HTG pour la retenue de bonne exécution;
- Récupération de 1 251 353,41 HTG représentant le solde restant sur l'avance de démarrage.

237. Suite à la récupération de ce solde, le coût du projet serait de 112 863 947,93 GRD soit 96,3% du budget autorisé.

238. Le MTPTCE a réservé une provision pour expropriation d'un montant de 36 303 490,00 HTG. Cependant la CSCCA n'a reçu aucune documentation du MTPTCE concernant son utilisation, les montants impliqués et les bénéficiaires des expropriations.

239. Le MTPTCE a également octroyé un contrat de supervision et de contrôle de l'exécution de ce tronçon à LGL SA pour un montant de 6 959 625,00 HTG

240. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Construction de la route Baie de l'Acul tronçon de Barrière Battant – Milo	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	24-08-2010 : 17 400 000,00 USD 11-12-2013 : 721 606,79 USD 06-01-2016 : <u>1 923 076,92 USD</u> Total : 20 044 683,71 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Appel d'offre sur invitation réhabilitation du tronçon Petite Rivière des nippes et petite trou de Nippes Montant du contrat : 117 178 900,00 HTG signé le 27 décembre 2012 avec un délai de réalisation de 6 mois; Les signataires du contrat initial et de l'avenant 1 - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - l'Entrepreneur : M. Jean-Marie VORBE, PDG de V & F Construction SA Approuvé par : - Ronald BAUDIN, Ministre de l'Économie et des Finances (Contrat) - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances (Avenant1) - Nomie H. MATHIEU présidente de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage : 25%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà. Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux en tenant des délais figurants au contrat initial et aux avenants : 51 mois Contrôle de la qualité assumée par le LNBTP du ministère Supervision des travaux confiée : Société d'expertise et d'ingénierie (LGL SA) Contrat de supervision : 1 671 310,00 USD signé le 20 décembre 2011 Avenant 1 : 655 372,00 USD signé le 3 décembre 2012 Avenant 2 : 722 648,25 USD signé le 14 février 2014 Total pour la supervision : 3 049 330,35 USD Signataires (contrat initial et avenants 1 et 2): - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - la firme : Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA

TITRE DU PROJET Construction de la route Baie de l'Acul tronçon de Barrière Battant – Milo	
	Approuvé par : - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances (sauf avenant 2) - Nomie H. MATHIEU, Présidente de la CSCCA Délai d'exécution de la supervision (tenant compte du contrat initial et des avenants 1 et 2) : 37 mois Avance de démarrage : 20%.
BILAN DU PROJET	
Coût de réalisation du projet : 114 115 301,34 HTG (97%) Délai de réalisation : 5 mois au lieu de 6 mois prévu Certificat de réception définitive accordée par le MTPETC le 22 février 2016..	
RESPONSABILITÉS	Première niveau ▪ Jacques GABRIEL, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses ▪ Fritz LEGER, MTPETC Deuxième niveau ▪ Jean-Marie VORBE, Président Directeur général, V&F Construction SA Troisième niveau ▪ Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA

Supervision de la construction de la route Baie de l'Acul tronçon Barrière Battant - Milo

241. L'examen de la documentation disponible relative à la supervision de l'exécution des travaux de réhabilitation de 2,9 kilomètres de route entre Barrière battant – Milot principalement les décomptes progressifs amène à formuler les conclusions suivantes.

242. Le MTPTCE a accordé à la SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET D'INGENIERIE LGL SA le 20 décembre 2013 un contrat de supervision des travaux au montant de 6 959 625,00 HTG et ce pour un délai contractuel de 6 mois.

243. Les travaux de supervision ont pris fin vers le mois de juin 2014 et ont durés 5 mois soit à l'intérieur du délai contractuel prévu soit 6.

244. Le MTPTCE a procédé au remboursement de la retenue pour garantie attestant ainsi que la supervision a répondu à ses attentes. Toutefois, la firme LGL SA n'a pas produit un rapport de fin de mission.

245. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Supervision de l'exécution des travaux sur le tronçon Rivière Battant – MILOT	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	24-08-2010 : 17 400 000,00 USD 11-12-2013 : 721 606,79 USD 06-01-2016 : 1 923 076,92 USD Total : 20 044 683,71 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Supervision des travaux confiée : Société d'expertise et d'ingénierie (LGL SA) Contrat de supervision : 6 959 625,00 HTG signé le 20 décembre 2013 Signataires : - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - la firme : Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA Approuvé par : - Nomie H. MATHIEU, Présidente de la CSCCA Délai d'exécution de la supervision : 6 mois
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage : 20 %. Retenue de Garantie : 5%. Délai de réalisation des travaux : 6 mois Délai d'exécution de la supervision : 6 mois.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Entrepreneur exécutant : V&F CONSTRUCTION SA Montant du contrat initial : 117 178 900,00 HTG signé le 27 décembre 2012 avec un délai de réalisation de 6 mois.
BILAN DU PROJET	
Supervision des travaux complétée après 5 mois d'activité dans le respect du budget alloué soit 6 959 625,06 HTG LGL SA n'a pas produit de rapport de fin de mission ou le MTPTCE ne la pas fournis à la CSCCA.	
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre MTPTCE Fritz LEGER, MTPTCE <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Jean-Marie VORBE, Président Directeur général, V&F Construction SA <u>Troisième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Bernard Chancy, représentant du groupe LGL SA Eugène SMARANDA, chef de mission LGL SA

2.1.6. Rehabilitation route petite riviere de Nippes-Petit-Trou de Nippes

246. La Cour a examiné l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. D'abord, la réalisation de ce projet a nécessité 6 résolutions sur 4 ans. Le tableau ci-après donne plus de détails.

Tableau 2.2.O. Budget autorisé pour financer la rehabilitation route petite riviere de nippes-petit-trou de nippes

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
21 decembre 2012	V&F/ EGIS BECEOM COMPAC	9 000 000,00 \$	- \$	9 000 000,00 \$
23 juillet 2014		5 646 624,00 \$	(264 088,02) \$	5 382 535,98 \$
15 avril 2015		1 242 294,00 \$	(425 015,00) \$	817 279,00 \$
22 juillet 2015		3 212 283,00 \$	- \$	3 212 283,00 \$

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
6 janvier 2016		- \$	1 857 255,33 \$	1 857 255,33 \$
28 septembre 2016		5 000 000,00 \$	- \$	5 000 000,00 \$

247. Pour la réhabilitation de la route petite rivière de Nippes-Petit-Trou de nippes, le MPTC a octroyé des contrats d'exécution et de supervision.

Travaux d'exécution de réhabilitation de la route petite rivière de Nippes-Petit-Trou de Nippes

248. L'examen de la documentation disponible comme le contrat octroyé, les décomptes progressifs, le suivi des activités de contrôle amène la Cour à conclure que l'exécution des travaux a fait l'objet de plusieurs demandes d'extension de délai sans pour autant être terminé au moment où la CSCCA procéda à l'audit de performance.

249. Le contrat d'un montant initial de 30 849 737,91 USD a été accordé par le MTPTCE le 27 décembre 2012 pour la réhabilitation de 31 kilomètres de routes à l'entreprise V&F CONSTRUCTION SA. La durée initiale de l'exécution a été établie à 18 mois.

250. Le MTPTCE a autorisé le 6 avril 2015 un avenant #1 d'un montant 9 096 051,39 USD pour des travaux supplémentaires et un délai additionnel de 12 mois par rapport au délai initial. Le MTPTCE a finalement autorisé le 12 décembre 2015 dans l'avenant #2 une extension supplémentaire de 9 mois et un avenant #3 pour une autre extension du délai additionnelle de 12 mois. Le dernier avenant #3 n'indiquait pas la date d'autorisation.

251. Ainsi les engagements du MTPTCE vis-à-vis de V&F CONSTRUCTION SA s'élèvent à un total de 39 945 789,30 USD pour exécuter la réhabilitation de 31 kilomètres de route dans un délai de 51 mois à partir de l'octroi du contrat initial. Contractuellement ce projet devait être terminé le 31 septembre 2017.

252. La CSCCA constate en fonction des dates de paiement et des dates de résolution que le montant du contrat initialement accordé par le MTPTCE excède de 21 849 737,91 USD. L'engagement de l'état ne semble pas obéir à la disponibilité des fonds et au respect des résolutions adoptées.

253. Cette façon de faire semble éventuellement prôner la prudence afin de ne pas laisser en construction des infrastructures non terminées à l'abandon. Cependant ceci est vrai pour les constructions neuves inexistantes. La réhabilitation d'infrastructures routières se fait généralement en fonction des disponibilités des fonds. Le tableau suivant illustre chronologiquement les besoins de fonds et leurs disponibilités au moment de l'adoption des résolutions soit :

- Le 23-07-2014 : disponibilité de 14,4 millions par rapport à un besoin de 11,7 millions
- Le 22-04-2015 : disponibilité de 15,2 millions par rapport à un besoin de 16,4 millions
- Le 28-09-2016 : disponibilité de 25,3 millions par rapport à un besoin de 17,7 millions

Tableau 2.2.P. Calcul des disponibilités au moment de l'adoption des résolutions

No du DP Décompte Progressif	Date de facturation et ou Résolution (période couverte)	Montant payé après déduction (1) \$ USD	Montant facturé cumulatif \$ USD	délai cumulé en mois	% Budget utilisé		Montant de la résolution \$USD	Montant cumulé des résolutions \$USD	Montant payé cumulé (4) \$USD
					C (2)	C+A (3)			
	2012-12-21						9 000 000,00	9 000 000,00	
1	Avance de démarrage	7 712 434,48							7 712 434,48
2	2013-07-24 (juillet 2013)	202 812,32	213 486,65	1	1%				7 915 246,80
3	2013-09-14 (août 2013)	503 525,43	884 853,89	2	3%				8 418 772,23
4	2013-12-05 (sept.-oct.-nov. 2013)	1 062 757,48	2 301 863,86	5	7%				9 481 529,71
5	2014-01-31 (Déc. 2013-janv. 2014)	531 985,87	3 011 178,35	7	10%				10 013 515,58
6	2014-03-31 (fév-mars 2014)	998 373,00	4 342 342,35	9	14%				11 011 888,58
7	2014-06-15 (avril-mai-juin 2014)	659 129,00	5 221 181,35	12	17%				11 671 017,58
	2014-07-23						5 382 535,98	14 382 535,98	11 671 017,58
8	2014-11-25 (juil.-août-sept.-oct.-nov. 2014)	1 930 129,00	7 794 686,35	16	25%				13 601 146,58
9	2015-02-05 (Déc. 2014-janvier 2015)	1 222 926,00	9 425 253,35	18	31%				14 824 072,58
10	2015-03-15 (février 2015)	976 507,00	10 727 263,35	19	35%				15 800 579,58
11	2015-04-28	611 334,00	11 542 375,35	21	37%	31%			16 411 913,58

	(mars-avril 2015)								
	2015-04-22						817 279,00	15 199 814,98	16 411 913,58
12	2015-06-30 (mai-juin 2015)	268 627,00	11 900 544,35	23	39%	32%			16 680 540,58
	2015-07-06						3 212 383,00	18 412 197,98	16 680 540,58
	2016-01-06						1 857 255,33	20 269 453,31	16 680 540,58
	2016-09-28						5 000 000,00	25 269 453,31	16 680 540,58
13	2017-09-06 (juillet 2015-août 2017)	1 017 444,35	13 257 137,35	49	43%	36%			17 697 984,93

Note 1: Montant payé après déduction de l'avance de démarrage et de la retenue pour garantie

Note 2: % d'utilisation du budget disponible sur la base du contrat initial

Note 3: % d'utilisation du budget disponible sur la base du contrat initial et de l'avenant #1

Note 4: Montant payé cumulé tient compte de l'avance de démarrage et sa déduction graduelle

254. La Cour a aussi observé qu'à l'arrêt des travaux de réhabilitation, le degré d'avancement se situe à 36% et le solde disponible s'élève à 7 571 468,38 USD. Ne disposant pas d'information sur la nature des travaux qui restent à compléter la CSCCA ne peut que s'interroger sur l'avenir de ce projet.

255. Au moment où la CSCCA procédait à l'audit de performance du projet aucune documentation relative à la réception provisoire ou la réception définitive n'a été transmise par le MTPTCE. Toutefois, malgré l'absence d'un document formel non fournit par le MTPTCE, l'analyse de l'ordre de démarrage des travaux montre celui-ci eue été donné le 1er juillet 2013, en tenant compte des 12 décomptes progressifs transmis à la CSCCA, en conséquence le 6 août 2017, le degré d'avancement de l'exécution des travaux après 49 mois était de seulement 36%.

256. De plus, à la même date, le coût des travaux d'exécution ont atteint un montant de 13 257 137,35 USD pour un budget global (contrat et avenant #1) de 36 945 789,30 USD (36%).

257. À cette date, le coût total cumulatif du montant payé en tenant compte de l'avance pour démarrage et de sa réduction graduelle est de 17 697 984,93 USD soit 48% du budget global (contrat et avenant #1) de 36 945 789,30 USD.

258. La Cour constate que le MTPTCE avait mandaté l'entreprise EGIS BCEOM/COMPAC pour la supervision de l'exécution des travaux. Le LNBTPB assumait le contrôle de la qualité des travaux. Malheureusement, le MTPTCE n'a pas transmis les rapports faisant état du suivi de la supervision du projet.

259. Par ailleurs, la Cour n'a trouvé aucune indication concernant le montant dédié à supporter les services du LNBTP, ni à son remboursement à même la facturation de V&F CONSTRUCTION SA.

260. La fiche suivante présente les principales constatations de la CSCCA par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET <i>Réhabilitation de la route petite rivière de Nippes-Petit-Trou de Nippes</i>	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT <u>Note</u> : Seuls les montants révisés sont présentés.	21-12-2012 : 9 000 000,00 USD 23-07-2014 : 5 382 535,98 USD 15-04-2015 : 817 279,00 USD 22-07-2015 : 3 212 283,00 USD 06-01-2016 : 1 857 255,33 USD 28-09-2016 : <u>5 000 000,00 USD</u> Total : 25 269 353,31 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Appel d'offre sur invitation réhabilitation du tronçon Petite Rivière des nippes et petite trou de Nippes Montant du contrat initial : 30 849 737,91 USD signé le 27 décembre 2012 avec un délai de réalisation de 18 mois; Avenant 1 : 6 096 051,39 USD signé le 6 avril 2015 prolongeant le délai d'exécution de 12 mois supplémentaires Avenant 2 et 3 : prolongeant respectivement les délais de 9 mois (signé le 18 décembre 2015 et de 12 mois (pas de date de signature) Les signataires du contrat initial et des avenants 1 et 2 : - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - l'Entrepreneur : M. Jean-Marie VORBE, PDG de V & F Construction SA Approuvé par : - Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances - Nomie MATHIEU, Président de la CSCCA Pour l'avenant 3 pour le Maître d'ouvrage : Fritz CAILLOT ministre de TPTC et l'entrepreneur J.M. VORBE.
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage : 25%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà. Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux en tenant des délais figurants au contrat initial et aux avenants : 51 mois Contrôle de la qualité assumée par le LNBTP du ministère Supervision des travaux confiée : EGIS INTERNATIONAL COMPAC (Groupe) Contrat de supervision : 2 621 350,00 USD signé le 2 décembre 2012 Avenant 1 : 782 397,50 USD signé le 2 décembre 2014 Avenant 2 : 421 101,00 USD signé le 5 mai 2015 Total pour la supervision : 3 824 848,50 USD Signataires (contrat initial et avenants 1 et 2): - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - la firme : Albert GUILHEM, représentant du groupe EGIS INTERNATIONAL COMPAC Approuvé par :

TITRE DU PROJET	
Réhabilitation de la route petite rivière de Nippes-Petit-Trou de Nippes	
	- Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances (uniquement le contrat initial) - Nomie MATHIEU, Président de la CSCCA Délai d'exécution de la supervision (tenant compte du contrat initial et des avenants 1 et 2) : 19 mois Avance de démarrage : 20%. Pas de Retenue de Garantie.
BILAN DU PROJET	
Projet ayant accusé un important retard Projet présentant plusieurs déficiences au niveau de la gestion et du suivi de réalisation.	
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> 1) Jacques GABRIEL, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses 2) À déterminer (pour le MO délégué) 3) À déterminer (pour le MO ingénieur- superviseur) <u>Deuxième niveau</u> 1) Jean-Marie VORBE, Président Directeur général, V&F Construction SA <u>Troisième niveau</u> Albert GUILHEM, représentant, EGIS INTERNATIONAL COMPAC

Supervision de la réhabilitation route petite rivière de nippes-petit trou de nippes

261. L'examen de la documentation disponible comme le contrat octroyé, les décomptes progressifs concernant les activités de contrôle nous amène aux conclusions suivantes :

262. Le contrat d'un montant initial de 2 621 350 USD a été accordé par le MTPTCE le 27 décembre 2012 pour la supervision du projet de réhabilitation de 31 kilomètres de routes exécuté par V&F Construction SA à EGIS INTERNATIONAL – COMPAC. La durée initiale de la supervision a été établie à 17 mois.

263. Le MTPTCE a autorisé le 2 décembre 2014 un avenant #1 d'un montant 782 397,50 USD et un délai additionnel de 6 mois par rapport au délai initial. Le MTPTCE a également autorisé le 5 mai 2015 dans l'avenant #2 un montant additionnel de 421 101,00 USD et une extension de délai supplémentaire de 6 autres mois.

264. Ainsi les engagements du MTPTCE vis-à-vis de EGIS INTERNATIONAL – COMPAC s'élèvent à un total de 3 824 848,50 USD pour exécuter la supervision dans un délai de 29 mois à partir de l'octroi du contrat initial. Contractuellement cette supervision projet devait être terminée le 31 mai 2015.

265. L'analyse des décomptes progressifs déposés par le MTPTCE à la CSCCA indique que le suivi de l'exécution des travaux a couvert une période s'étalant de juillet 2013 à octobre 2015. L'absence de décomptes progressifs au-delà de cette date nous permet de conclure que EGIS INTERNATIONAL – COMPAC a terminé ses activités de supervision du projet.

266. L'analyse combinée des décomptes progressifs de l'exécution du projet avec ceux de la supervision du projet nous indique qu'à partir du mois d'octobre 2015 il n'y avait plus de supervision alors que le projet était en cours d'exécution, éventuellement sur une base ponctuelle d'octobre 2015 à août 2017 comme l'illustre le tableau suivant.

Tableau 2.2.Q. Décomptes progressifs combinés de l'exécution et de la supervision du projet

EXÉCUTION DU PROJET			SUPERVISION DE L'EXÉCUTION DU PROJET	
No	Période		No DP	Période
0	Avance de démarrage		0	Avance - de démarrage
			1	2013-07-02 (mai 2013)
			2	2013-07-02 (juin 2013)
1	2013-07-24 (juillet 2013)		3	2013-08-02 (juillet 2013)
2	2013-09-14 (aout 2013)		4	2013-09-02 (aout 2013)
			5	2013-10-05 (septembre 2013)
			6	2013-11-05 (octobre 2013)
3	2013-12-05 (novembre 2013)		7	2013-12-05 (novembre 2013)
			8	2014-01-05 (décembre 2013)
4	2014-01-31 (janvier 2014)		9	2014-01-31 (janvier 2014)
			10	2014-03-01 (fevrier 2014)
5	2014-03-31 (mars 2014)		11	2014-04-02 (mars 2014)
			12	2014-05-02 (avril 2014)
			13	2014-05-02 (mai 2014)
7	2014-06-15 (juin 2014)		14	2014-07-02 (juin 2014)
			15	2014-08-01 (juillet 2014)
			16	2014-09-01 (aout 2014)
			17	2014-10-01 (septembre 2014)
			18	2014-11-01 (octobre 2014)
8	2014-11-25 (novembre 2014)		19	2014-12-01 (novembre 2014)
			20	2015-01-01 (decembre 2014)
9	2015-02-05 (janvier 2015)		21	2015-02-01 (janvier 2015)
10	2015-03-15 (février 2015)		22	2015-03-03 (fevrier 2015)
			23	2015-04-02 (mars 2015)
11	2015-04-28 (avril 2015)			

12	2015-06-30 (juin 2015)		24	2015-06-04 (mai 2015)
			25	2015-07-04 (juin 2015)
			26	2015-08-04 (juillet 2015)
			26	2015-09-04 (août 2015)
			28	2015-10-04 (sept. 2015)
			29	2015-11-04 (oct. 2015)
13	2017-09-06 (août 2017)			

267. À l'arrêt des activités de supervision en octobre 2015 le montant utilisé s'élevait à 3 589 106,38

268. USD sur un budget autorisé (contrat initial et les 2 avenants) de 3 824 848,50 USD soit un degré d'utilisation de 94%. Le solde disponible, à cette date (octobre 2015) s'élève à 235 742,13 USD.

269. Ainsi, au moment où la CSCCA procédait à l'audit de performance du projet aucune documentation relative à la réception provisoire ou la réception définitive n'a été transmise par le MPTTCE relativement à l'exécution du projet. Cependant les activités de supervision ont pris fin au mois de d'octobre. La firme EGIS INTERNATIONAL – COMPAC n'a pas produit de rapport de fin de mission permettant à la CSCCA d'apprécier l'état d'avancement du projet.

270. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Réhabilitation route petite rivière de nippes-petit-trou de nippes	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT <u>Note</u> : Seuls les montants révisés sont présentés.	21-12-2012 : 9 000 000,00 USD 23-07-2014 : 5 382 535,98 USD 15-04-2015 : 817 279,00 USD 22-07-2015 : 3 212 283,00 USD 06-01-2016 : 1 857 255,33 USD 28-09-2016 : 5 000 000,00 USD Total : 25 269 353,31 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Appel d'offre sur invitation pour la supervision des travaux de réhabilitation de la route Petite Rivière des nippes - petite trou de Nippes Supervision des travaux confiée : EGIS INTERNATIONAL COMPAC (Groupe) Contrat de supervision : 2 621 350,00 USD signé le 2 décembre 2012 Avenant 1 : 782 397,50 USD signé le 2 décembre 2014 Avenant 2 : 421 101,00 USD signé le 5 mai 2015 Total pour la supervision : 3 824 848,50 USD Signataires (contrat initial et avenants 1 et 2): - le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ing, Ministre des TPTC - la firme : Albert GUILHEM, représentant du groupe EGIS INTERNATIONAL COMPAC Approuvé par :

TITRE DU PROJET Réhabilitation route petite rivière de nippes-petit-trou de nippes	
	- Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des finances (uniquement le contrat initial) - Nomie MATHIEU, Président de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Délai de réalisation de la supervision : 29 mois Contrôle de la qualité assumée par le LNBTP du ministère Délai d'exécution de la supervision (tenant compte du contrat initial et des avenants 1 et 2) : 19 mois Avance de démarrage : 20%. Pas de Retenue de Garantie.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Montant du contrat d'exécution des travaux confié à V&F CONSTRUCTION SA pour un montant de 36 945 789,30 USD (contrat et 2 avenants). Délai de réalisation des travaux après plus extensions autorisées 51 mois.
BILAN DU PROJET	
Arrêt de la supervision des travaux alors que le projet est encore en exécution Supervision ayant été réalisée dans le respect du budget alloué. Pas de production de rapport de fin de mission.	
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Jacques Rousseau, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Albert GUILHEM, représentant, EGIS INTERNATIONAL COMPAC <u>Troisième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Jean-Marie VORBE, Président Directeur général, V&F Construction SA

2.1.7. Travaux complémentaires sur le tronçon Laboule 12/Kenskoff

271. Ce projet a été audité lors de la première mission. Toutefois, la demande du CSCCA a fait une revue approfondie des décomptes progressifs afin de compléter son analyse préliminaire présentée dans le rapport du 31 janvier 2019. De cette situation, un ajustement a été effectué au niveau de la facture relative à la demande de paiement de la dernière retenue de garantie comme faisant suite à la réception définitive.

Tableau 2.2.R : Budget autorisé pour financer les travaux complémentaires sur le tronçon Laboule 12/Kenskoff

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
12 mai 2011	V&F/ MTPTC	2 100 000,00 \$	(162 150,63) \$	1 937 849,37 \$
6 janvier 2016		- \$	84 645,94 \$	84 645,94 \$

272. De plus, les travaux complémentaires menés par la Cour montrent que l'entreprise n'a pas demandé l'avance comme prévue par le contrat, mais à facturer 84% du coût du projet. Toute la documentation réglementaire a été produite notamment les décomptes progressifs, le rapport de la commission recommandant la délivrance du certificat de réception définitive.

273. Enfin, la Cour note que l'exécution du projet s'est réalisée sur 14 mois comparativement aux 4 mois prévus. Toutefois, aucune indication concernant l'applicabilité des pénalités.

274. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
Travaux complémentaires sur le tronçon Laboule 12/Kenscoff	
RÉSOLUTION ET FINANCEMENT	12-05-2011 : 1 937 849,37 USD 06-01-2016 : 84 645,94 USD Total : 2 022 495,31 USD Note : Seuls les montants révisés sont présentés
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Appel d'offre sur invitation auprès de 3 entreprises pour l'entretien de 5,6 kilomètres sur la route Pétion –Ville / Kenscoff. (Tronçon Pétion-Ville - Laboule 12) Montant du contrat : 82 434 067,00 HTG Contrat signé le 13 mai 2011 par : - du Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ing, Ministre des TPTC (pour le contrat) -et de l'Entrepreneur : M. Jean-Marie VORBE, PDG de V & F Construction SA Approuvé par Ronald BAUDIN, Ministre de l'Économie et des finances
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Délai de Garantie : 10 Avance de démarrage : 20%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^{iem} jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà. Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 4 mois Décomptes Mensuels Aucune indication concernant le contrôle de la qualité par le LNBTP du ministère ou par une firme tierce Composition de Commission formée par circulaire en date du 19 août 2013 chargée d'apprécier la réception des travaux : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Magali B. JUSSOME, ing, Représentant la Direction Générale ; ▪ Jean Ernest Leslie AUGUSTIN, Ing. Représentant la Direction Générale; ▪ Pierre André LORISCA, ing, Représentant du service du Génie Urbain; ▪ Wisler DYROGÉNE, Ing. Représentant du service du Génie Urbain; ▪ Ronald BEAUZILE, ing. Représentant du service du Génie Urbain
BILAN DU PROJET	
Projet exécuté avec un léger dépassement du budget prévu soit 83 576 303,98 au lieu de 82 434 067,00 HTG. (Plus 1,4%) Projet exécuté dans un de 14 mois alors que le délai de 5 mois.	

TITRE DU PROJET	
Travaux complémentaires sur le tronçon Laboule 12/Kenskoff	
Réception définitive recommandée par la commission suite à la visite 30 août 2013.	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacques GABRIEL, Ing, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses ▪ Signature illisible (pour le MO délégué) ▪ Signature illisible (pour le MO ingénieur- superviseur) ▪ Frantz LOUIS CHARLES, comptable en Chef ▪ Michel DELAURIER, Comptable <p>Deuxième niveau</p> <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jean-Marie VORBE, Président Directeur général, V&F Construction SA ▪ Edwig SAINT MARTIN, V&F Construction SA ▪ Fritz A. LEGER, Ing. Directeur Technique, V&F Construction SA

2.1.8. Construction du Pont Hyppolite (Cap-Haitien)

275. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Construction Pont Hyppolite ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace efficiente et économique.

276. Deux résolutions ont été adoptées en conseil des ministres pour financer le projet. La résolution du 24 août 2010 a affecté cinq millions de dollars américains (\$ US 5,000,000) pour l'exécution du projet. Un million de dollars (\$ US 1,000,000) pour le financement du projet ont été alloués par la résolution du 11 décembre 2013. Cinq cent quarante quatre mille neuf cent onze et 83/100 dollars américains (\$ US 544,911.83) ont été désaffectés de ce montant par la résolution du 15 avril 2015. Par conséquent, cinq millions quatre cent cinquante cinq mille quatre vingt huit et 11/100 dollars américains (\$ US 5,455,088.11) étaient disponibles pour la réalisation du projet. Des contrats ont été signés pour un montant total de huit millions huit cent dix neuf mille cinquante et 99/100 dollars américains (\$ US 8,819,050.99). De ce fait, le montant des résolutions ne permettra pas d'honorer les contrats puisqu'un écart de trois millions trois cent soixante dix neuf mille quatre cent cinquante sept et 39/100 dollars américains (\$ US 3,379,457.39) est constaté entre les deux montants. Une mauvaise évaluation des besoins du projet est donc constatée.

277. Cinq millions quatre cent cinquante cinq mille quatre vingt huit et 11/100 dollars américains (\$ 5,455,088.11) ont été transférés par le BMPAD sur compte du Trésor Public.

278. L'analyse de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière efficiente. Le processus d'octroi de ces contrats n'est pas clairement défini. Aucun document prouvant la mise en concurrence des firmes pour l'obtention des marchés n'a été trouvé dans la documentation fournie à la Cour.

279. Des contrats ont été signés pour un montant total de huit millions huit cent dix neuf mille cinquante et 99/100 dollars américains (\$ US 8,819,050.99). Le montant total affecté par résolution pour l'exécution du projet était de cinq millions quatre cent cinquante cinq mille quatre vingt huit et 11/100 dollars américains (\$ 5,455,088.11). De ce fait, le montant des résolutions ne permettra pas d'honorer les contrats puisqu'un écart de trois millions trois cent soixante trois mille neuf cent soixante deux et 88/100 dollars américains (\$ US 3,363,962.88) est constaté entre les deux montants. Une mauvaise évaluation des besoins du projet a donc été effectuée.

280. Trois millions trois cent quarante quatre mille huit cent gourdes (HTG 3,344,800) ont été transférés le 11 octobre 2013 sur le compte du MTPTC pour financer les activités de supervisions des travaux de « Construction du Pont Hyppolite ». 97% de ce montant soit trois millions deux cent cinquante neuf mille cinq cent gourdes (HTG 3,259,500) ont été utilisés pour des dépenses qui ne se rapportent pas aux activités de supervision (Achat de fil dans le cadre des travaux de drainage à Peguy-Ville, Achat de carburant pour le SEEUR, payroll de consultant pour le cabinet du MTPTC)

281. Les bordereaux de décaissements ont été signés par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et transférés au Ministre de l'Economie et des Finances ainsi que le montre le tableau suivant. Il est donc l'ordonnateur principal des dépenses. L'article 37 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'Etat stipule : « Le Ministre est personnellement responsable des actes qu'il signe ou contresigne ».

282. Selon l'article 21 de l'arrêté du 16 février 2005 portant sur la comptabilité publique : « L'ordonnateur est seul responsable des engagements qu'il aura contracté en violation des lois et règlements en vigueur ou au-delà des limites des crédits alloués ».

Tableau 2.2.S. Budget autorisé pour financer la construction du Pont Hyppolite (Cap-Haitien)

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
		\$ USD	\$ USD	\$ USD
24 aout 2010	WENLING/ MTPTC	5,000,000.00	-	5,000,000.00
11 decembre 2013		1,000,000.00	(544,911.83)	455,088.17
15 avril 2015			544,911.83	
Total		6,000,000.00	(544,911.83)	5,455,088.11

283. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Construction Pont Hyppolite ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace et économique. Ce projet comporte deux contrats :

- Etude d'Avant-Projet Sommaire pour la Construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap.
- Construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap.

Etude d'un Avant-Projet Sommaire pour la Construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap

284. La résolution du 24 aout 2010 ne fait pas mention d'une étude d'Avant-Projet Sommaire (APS) pour la construction du pont Hyppolite mais d'un projet de construction. La signature d'un contrat pour un APS plus de 5 mois après l'adoption de la résolution sous-entend qu'une mauvaise évaluation des besoins du projet a été effectuée.

285. Le document APS pour la construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap est daté de janvier 2011 alors que le contrat est signé le 7 février 2011.

286. Cinq millions de dollars américains (\$ US 5,000,000) étaient disponibles sur la résolution du 24 aout 2010. Deux millions soixante onze mille cent gourdes (HTG 2,071,100) équivalent à cinquante et un mille six cent vingt trois et 35/100 dollars américains (\$ US 51,603.35) ont été

décaissés pour la réalisation de l'étude ainsi que le montre le tableau suivant. Par conséquent, il reste un solde de quatre millions neuf cent quarante huit mille trois cent quatre vingt seize et 65/100 dollars américains (\$ US 4,948,396.65) sur la résolution du 24 aout 2010.

Tableau 2.2.T Decompte de paiements d'étude d'avant-projet

Modalité	Période	Montant Facturé HTG	Taux BNC ⁶	Montant Facturé \$ US
Facture # 1	8 février 2011	HTG 621,330.00	40.10	\$ 15,494.51
Facture # 2	1 mars 2011	HTG 828,440.00	40.15	\$ 20,633.62
Facture # 3		HTG 621,330.00	40.15	\$ 15,475.22
Total		HTG 2,071,100.00		\$ 51,603.35

Construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap

287. La Cour a constaté des retards considérables dans la l'exécution des travaux. Le démarrage des travaux a effectivement commencé le 12 aout 2012 soit seize (16) mois après la date de signature du contrat le 21 avril 2011. De plus, 12 mois après le début des travaux, le 25 aout 2013, un avenant est signé entre le MTPTCE et la firme WENLING HONGYUAN TRAFFIC ENGINEERING CO. Ce qui a pour effet d'engendrer des travaux additionnels, de modifier le cout et le délai d'exécution. A cette date, seulement un million quatre cent quatre vingt neuf mille soixante neuf et 19/100 dollars américains (\$ US 1,489,069.19) soit 21% du contrat initial avait été décaissé.

288. Le 4 juillet 2016⁷, le projet n'était toujours pas terminé plus de 30 mois après la date d'achèvement prévue des travaux soit 12 janvier 2014. Sept millions vingt mille huit cent vingt sept et 11/100 dollars américains (\$ US 7,020,827.11) avait déjà été facturés par la firme WENLING HONGYUAN TRAFFIC ENGINEERING CO au MTPTCE ainsi que le montre le tableau suivant.

Tableau 22.U Decompte de paiements pour la construction d'un pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap

⁶ Ordre de décaissement BMPAD # 133 et # 150

⁷ Date de la dernière facture trouvée dans la documentation fournie à la Cour

Modalité	Période	Montant des travaux exécutés	Retenue de garantie	Montant Facturé
Facture # 1	21 décembre 2012	\$1,100,000.00	\$55,000.00	\$1,045,000.00
Facture # 2	24 février 2013	\$467,441.25	\$23,372.06	\$444,069.19
Facture # 3	23 septembre 2013	\$3,525,102.34	\$176,255.12	\$3,348,847.22
Facture # 4	8 février 2014	\$515,133.75	\$25,756.69	\$489,377.06
Facture # 5	10 décembre 2014	\$567,397.21	\$28,369.86	\$539,027.35
Facture # 6	10 décembre 2014	\$798,027.31	\$39,901.37	\$758,125.94
Facture # 7	22 juillet 2015	\$184,828.58	\$9,241.43	\$175,587.15
Facture # 8	22 mars 2016	\$126,286.98	\$6,314.35	\$119,972.63
Facture # 9	4 juillet 2016	\$106,126.91	\$5,306.35	\$100,820.56
Total		\$7,390,344.33	\$369,517.22	\$7,020,827.11

289. Le solde de (\$ US 4,948,396.65) sur la résolution du 24 aout 2010 plus le montant de la résolution du 11 décembre 2013 après désaffectation (\$ US 455,088.11) totalisent (\$ US 5,403,484.76) ne permettra d'honorer le contrat initial augmenter de l'avenant. Ces derniers totalisent huit millions sept cent soixante sept mille huit cent trente et 64/100 dollars américains (US \$ 8,767,830.64⁸).

Pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap

⁸ Montant du contrat : Sept million quatre-vingt dix huit mille trois cent trente-cinq. 65/100 USD (US \$ 7,098,335.65). Montant de l'avenant : Un million six cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze et 99/100 dollars américains (US \$ 1,669,494.99)





290. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET				
Construction du Pont Hyppolite (CAP-HAITIEN)				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Affectation	Montant Révisé
	24 aout 2010	\$ 5,000,000	-	\$ 5,000,000.00
	11 décembre 2013	\$ 1,000,000	\$ 544,911.83	\$ 455,088.11
	15 avril 2015			
	Total	\$ 6,000,000	\$ 544,944.8	\$ 5,455,088.11
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe			
Phase 1 :				
Etude d'Avant – Projet Sommaire pour la Construction d'un nouveau Pont à l'embouchure de la Rivière du Haut du Cap				
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation d'une proposition financière de la firme EQUIPEMENT & CONSTRUCTION S.A. (ECSA) pour la réalisation de l'Avant-Projet Sommaire. <ul style="list-style-type: none">▪ <u>Montant du contrat</u> : Deux millions soixante onze mille cent HTG (HTG 2,071,100)▪ <u>Contrat signé</u> : le 7 février 2011 par :<ul style="list-style-type: none">- Le Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTC- Et le Consultant: Esteram DELVA, Directeur General de ECSA- Avec approbation du Ministre de l'Économie et des Finances Ronald BAUDIN			
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Objectif de la Consultation : Préparation d'Avant-Projet Sommaire (APS) et des Dossiers d'Appel d'Offres relatifs à un pont à construire dans le prolongement du Boulevard du Cap-Haïtien de manière à pouvoir traverser la rivière du Haut du Cap à son embouchure. Modalité de paiement : <ul style="list-style-type: none">▪ 30% après la signature du contrat par toutes les parties▪ 40% après approbation du rapport préliminaire▪ 30% après approbation du rapport final par le MTPTC Pénalité de retard : 1/500 du montant du marché par jours de retard sans dépasser 10% du montant contractuel. Acompte Provisionnel : inclus dans le contrat : 2% appliqué à la source sur tous les montants versés			

TITRE DU PROJET	
Construction du Pont Hyppolite (CAP-HAITIEN)	
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des prestations : 45 jours à compter de la date de réception de l'Ordre de Service du représentant du Maître d'Ouvrage
Phase # 2	
Construction d'un Pont a l'embouchure de la Rivière du Haut du Haut du Cap au Cap-Haitien	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Un Avenant a été signé en date du 25 aout 2013 entre les parties, approuvé par la CSCCA' pour engendrer des travaux additionnels, et modifier le cout et le délai d'exécution.</p> <p>Montant de l'avenant : Un million six cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze et 99/100 dollars américains (US \$ 1,669,494.99)</p> <p>Montant total du contrat : Huit millions sept cent soixante sept mille huit cent trente et 64/100 dollars américains (US \$ 8,767,830.64)</p> <p>Contrat signé le 25 aout 2013 entre :</p> <p>Le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Publics Transports et Communications</p> <p>Et L'entrepreneur : Zhengdong DONG, Directeur de projet de WENLING HONGYUAN TRAFFIC ENGINEERING CO.</p> <p>Visé par : Nonie H. MATHIEU, Présidente de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du présent avenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Définition des travaux complémentaires -Cout des travaux complémentaires -Prolongation du délai du contrat initial <p>Modification Objet du Contrat : Les travaux comprennent ceux du contrat initial et l'augmentation de la masse des travaux consistant en :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Une augmentation de la section des culées -Une augmentation de la section des piles -Une augmentation de la section des poutres - La construction de murs de soutènement supplémentaires <p>Les dispositions du contrat initial non modifiées par le présent avenant et qui ne leur sont pas contradictoires restent inchangées.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 17 mois incluant les 14 mois du contrat initial ajoute de trois mois de délai additionnel accordés par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur.</p> <p>Ce nouveau délai prendra fin le 12 janvier 2014</p>
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Publics Transports et Communications</p> <p>Deuxième niveau</p> <p>Troisième niveau Zhengdong DONG, Directeur de projet de WENLING HONGYUAN TRAFFIC ENGINEERING CO</p>

2.1.9. Construction sur la Route Carrefour Puilboreau / Marmelade

291. La Cour a procédé à l'examen du projet de «Travaux de construction sur la route Carrefour Puilboreau - Marmelade». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce

projet l'ont géré de manière efficace efficiente et économique. Premièrement, la Cour note qu'un budget de trois millions sept cent trente cinq mille sept cent onze et 44/100 dollars américains (\$ US 3,735, 711.44) avait été autorisé par Conseil de ministres.

Tableau 2.2.V Budget autorisé pour financer la construction sur la route Carrefour Puilboreau - Marmelade

Résolution	Montant Initial	Désaffectation/ Affectation	Montant Révisé
12 mai 2011	\$ 5,769,083.00		\$ 5,769,083.00
10 septembre 2014		\$ 2,033,371.56	(\$ 2,033,371.56)
Total	5,769,083.00	(\$ 2,033,371.56)	\$ 3,735,711.44⁽¹⁾

1. Les trois millions sept cent trente cinq mille sept cent onze et 44/100 dollars américains (\$ US 3,735, 711.44) équivaut à cent cinquante millions deux cent soixante six mille trois cent soixante dix sept et 68/100 HTG (HTG 150, 266,377.68) au taux de référence de la BRH, le 12 mai 2011 de 40.2243 HTG pour un dollar

Source : MTPTC

292. Par ailleurs, l'analyse de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière efficiente. D'abord, deux rapports de supervisions, l'un effectué par la firme ESC Ingénieurs conseils et l'autre réalisé par la Direction des Transports du MTPTC, font mention d'un contrat initial signé le 10 juin 2010 entre le MTPTCE et le groupement V&F et TECINA pour des travaux d'entretien périodique de la route Carrefour Puilboreau –Marmelade totalisant *deux cent millions trois cent soixante sept mille neuf cent vingt six et 58/100 HTG (HTG 200,367,926.58)* pour une durée de 6 mois avec le financement du Fonds d'Entretien Routier (FER). Ce contrat augmenté d'un avenant s'est achevé le 10 avril 2011 soit 2 mois après la date de fin des travaux initialement prévue. 9 jours plus tard, le 19 avril 2011, un autre contrat est signé entre le MTPTC et le même groupement pour des travaux complémentaires sur le même tronçon de route pour un montant supérieur aux travaux d'entretien périodique *soit deux cent quinze millions de HTG (HTG 215,000,000)*. Cela traduit une mauvaise évaluation des besoins du projet.

293. Les raisons évoquées pour la signature de ce nouveau contrat sont :

- Apparitions de nouvelles dégradations sur ce tronçon suite aux intempéries
- Nécessité d'interventions plus importantes que celles prévues au contrat initial

294. La décision d'accorder le contrat du projet de «Travaux complémentaires : Exécution de travaux d'entretien périodique de la route Carrefour Puilboreau –Marmelade» au Groupement

V& F Construction S.A. / TECINA n'est pas liée à la résolution du 12 mai 2011, car le contrat est signé le 19 avril 2011 soit 23 jours avant l'adoption de la résolution.

295. *Cinq millions sept cent soixante neuf mille quatre vingt trois dollars américains (\$ US 5,769,083)* ont été adoptés en conseil des ministres par résolution le 12 mai 2011 pour financer le projet. La résolution du 10 septembre 2014 autorise la désaffectation de *deux millions trente trois mille trois cent soixante onze et 56/100 dollars américains (\$ US 2,033,371.56)* sur la résolution du 12 mai 2011. Le solde de cette résolution devient *trois millions sept cent trente cinq mille sept cent onze et 44/100 dollars américains (\$ US 3,735,711.44)*. L'intégralité de ce montant équivalent à *cent cinquante six millions quatre vingt treize cent vingt deux et 58/100 gourdes (HTG 156,093,522.58)* a été décaissée. Il existe donc un écart *de cinquante huit millions neuf cent six mille quatre cent soixante dix sept et 42/100 gourdes (HTG 58,906,477.42)* entre le montant du contrat *deux cent quinze millions de HTG (HTG 215,000,000)* et celui de la résolution. Par conséquent, le montant inscrit dans la résolution ne permettra pas d'honorer les besoins du contrat.

Tableau 2.2.W Ordres de décaissement :

#	Ordre de décaissement	Montant en \$	Montant en HTG
1	213	\$ 1,697,624.00	HTG 68,753,783.74
2	222	\$ 110,164.00	HTG 4,461,643.01
3	238	\$ 83,314.00	HTG 3,415,836.29
4	404	\$ 1,176,665.83	HTG 50,125,964.57
5	490	\$ 378,703.31	HTG 16,625,075.40
6	511	\$ 11,579.10	HTG 508,322.40
7	536	\$ 86,609.30	HTG 3,802,148.45
8	573	\$ 29,716.24	HTG 1,304,542.84
9	584	\$ 32,055.77	HTG 1,407,248.30
10	606	\$ 65,153.89	HTG 2,860,255.82
11	633	\$ 41,816.00	HTG 1,842,007.44
12	648	\$ 13,705.00	HTG 605,056.28
13	687	\$ 8,605.00	HTG 381,638.04
Total		\$ 3,735,711.44	HTG 156,093,522.58

Source BMPAD

296. La Cour constate que le groupement V&F et TECINA a accusé plus de 26 mois de retards dans l'exécution du projet. La durée prévue des travaux était de 4 mois. Pourtant jusqu'au 4 novembre 2013 la firme a continué à envoyer des factures au MTPTC ainsi que le montre le tableau ci-dessous. La date de démarrage des travaux était le 19 avril 2011, les travaux auraient dû s'achever le 19 août 2011.

Tableau 2.2.X Compilation de décaissement

Modalité	No Facture	Période (base mensuelle)	Montant en HTG
Avance de démarrage	1	9 mai 2011	43,000,000.00
Décompte # 1	2	27 mai 2011	17,338,983.84
Décompte # 2	3	19 juillet 2011	8,414,799.90
Décompte # 3	4	25 août 2011	4,461,643.01
Décompte # 4	5	26 août 2011	3,415,836.29
Décompte # 5	6	30 septembre 2011	2,447,727.40
Décompte # 6	7	31 octobre 2011	2,320,366.27
Décompte # 7	8	31 octobre 2011	867,574.30
Décompte # 8	9	30 novembre 2011	4,834,870.41
Décompte # 9	10	16 mai 2012	2,718,715.66
Décompte # 10	11	11 juin 2012	4,888,291.36
Décompte # 12	13	15 octobre 2012	16,731,705.02
Décompte # 13	14	4 décembre 2012	21,938,148.02
Décompte # 14	15	20 décembre 2012	3,849,104.50
Décompte # 15	16	6 mai 2013	16,625,075.40
Décompte # 16	17	3 juin 2013	508,322.40
Décompte # 17	18	27 juin 2013	3,802,148.45
Décompte # 18	19	5 août 2013	1,304,542.84
Décompte # 19	20	2 septembre 2013	1,407,248.30
Décompte # 20	21	23 septembre 2013	2,860,255.82
Décompte # 21	22	22 octobre 2013	1,842,007.44
Décompte # 22	23	4 novembre 2013	605,056.28
Décompte 23	24		381,638.04
Total			167,917,607.95

297. Le rapport de fin de mission de la firme de supervision ESC Ingénieurs Conseils d'octobre 2012 apporte des éclaircissements concernant les causes des retards constatés. Ci-après, les principales conclusions que la Cour tire de ce rapport:

- *Des arrêts de livraison de Matériaux de recharge de la plateforme tels que granulat 0/31.5 qui est le matériau essentiel pour la constitution de la Couche de base.*
- *Des problèmes techniques de la Centrale de production située au Limbé, C'est donc une cause retard interne à l'organisation du groupement TECINA/ V&F.*
- *Des pannes répétées des équipements de la Composante V&F et aussi un manque de Coordination avec l'autre Composante TECINA S.A responsable des travaux de recharge de la chaussée comme préalable activité au pose des couches d'imprégnation et de BB.*
- *L'absence d'étude spécifiques et d'un dossier technique adéquat pour l'exécution des travaux. Qu'il s'agisse donc du dossier d'appel d'offres ou du dossier technique, la non-conformité de ces documents à la situation in situ s'est avérée par la suite une grande lacune au niveau de la mise en œuvre des travaux et qui a été l'une des causes de leurs retards dans les délais d'achèvement contractuels dont aucun n'a pu être respectée.*

297. Le contrat de supervision entre la firme ESC Ingénieurs Conseils et le MTPTC n'a pas été trouvé dans la documentation fournie à la Cour.

298. La Cour constate que malgré ces long retards imputables au groupement V&F et TECINA, le MTPTC n'a pas appliqué, contre lui, l'article 11 du contrat disant : « *En cas de retard dans l'achèvement des travaux, il est fait application, sauf cas de force majeure, des pénalités journalières qui prennent effet dans l'intégralité de leurs montant et sans mise en demeure préalable* ». Un tel comportement laisse croire que les ordonnateurs des dépenses du Ministère des Travaux Publics Transports et Communications n'ont pas agi dans le sens de l'intérêt de l'Etat Haïtien.

299. En dépit de ces nombreux retards, les travaux n'étaient toujours pas terminés. L'analyse des différents décomptes physiques révèlent que seulement l'installation de panneau de signalisation et la signalisation horizontale devaient être effectuées pour finaliser les travaux. Lors d'une visite effectuée sur le terrain en décembre 2018, la Cour a constatée des dégradations importantes de la chaussée.

300. Ci-après, les résultats de notre audit visuel de ce projet :

**Photo présentant la chaussée fortement dégradée de la Route Carrefour Puilboreau -
Marmelade**



30

Projet Travaux de construction sur la route Carrefour Puilboreau - Marmelade				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Désaffectation/ Affectation	Montant Révisé
	<ul style="list-style-type: none">12 mai 201110 septembre 2014	\$ 5,769,083.00	\$ 2,033,371.56	\$ 3,735,711.44
	Total	5,769,083.00	(\$ 2,033,371.56)	\$ 3,735,711.44
Trois millions sept cent trente cinq mille sept cent onze et 44/100 dollars américains (\$ US 3,735, 711.44) équivalent à cent cinquante millions deux cent soixante six mille trois cent soixante dix sept et 68/100 HTG (HTG 150, 266,377.68) au taux de référence de la BRH, le 12 mai 2011 de 40.2243 HTG pour un dollar				
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe			
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Proposition Financière lancée par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation de travaux complémentaire d'entretien sur environ 14kms de la Rte Carrefour Puilboreau/Marmelade Montant du contrat : Deux cent Quinze millions de HTG&00/100 (215, 000,00.00HTG) Contrat signe le 19 avril 2011 par : Le Maitre d'Ouvrage : Jacques GABRIEL Ministre des TPTC L'Entrepreneur : Michel Ange BERRET, Mandataire du Groupement V& F Construction S.A. / TECINA Contrat approuvé par Ronald BAUDIN, Ministre de l'Économie et des Finances			
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Objet du marché : Réalisation de travaux Complémentaire d'entretien sur environ 14kms de la Route Carrefour Puilboreau/ Marmelade Avance de démarrage : 20% du montant total du contrat et l'avance devra être prélevée sur les décomptes mensuels en trois mois en deux versements de 35% du montant total de l'avance et un autre de 30% Modalités de paiement : décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux Pénalité quotidienne pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) : Le montant des pénalités journalières est de 1/1000 ^{eme} du montant initial Intérêt moratoire : Les intérêts moratoires courent du jour suivant l'expiration du délai de paiement jusqu'au jour de l'émission par le Comptable assignataire du titre permettant le règlement. Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux d'escompte de la Banque de la République d'Haïti (BRH) majoré de deux points.			
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai d'exécution des travaux : 4 mois Délai de garantie : 12 mois commençant à courir à partir de la date d'émission du certificat de réception provisoire des travaux.			
BILAN DU PROJET	<ul style="list-style-type: none">19 avril 2011 : Signature du contrat entre le MTPTC et le groupement V&F et TECINA12 mai 2011 : Adoption de la résolution autorisant le prélèvement de \$ 5,769,083 dollars américains pour financer le projet14 septembre 2014, Adoption de la résolution autorisant la désaffectation de \$ 2,033,371.46 dollars américains pour financer le projet			
RESPONSABILITÉS	Première niveau Jacques GABRIEL Ministre des Travaux Publics Transports et Communications, Ordonnateur principal des dépenses Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Publics Transports et Communications, Ordonnateur principal des dépenses Deuxième niveau			

Projet	
Travaux de construction sur la route Carrefour Puilboreau - Marmelade	
	Troisième niveau Michel Ange BERRET, ING, mandataire du groupement V&F et TECINA

2.1.10. Adoquinage de rues a Fort-Liberte

302. La Cour a procédé à l'examen du projet de «l'Adoquinage de rues á Fort Liberté ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace, efficiente et économique. D'abord, il faut souligner que ce projet été autorisé à partir d'une résolution unique votée le 24 avril 2010 pour une valeur de 2 millions de dollars US, équivalant à quatre vingt cinq millions quatre cent quatre vingt dix sept mille huit cent HTG (HTG 85,497,800) au taux de référence de la BRH de 42.7489 du 29 janvier 2013, date de signature du contrat.

Tableau 2.2.Y Decompte de paiements pour l'adoquinage de rues a Fort-Liberte

Résolutions	Firme d'exécution/ Supervision	Montant Initial (\$USD)	Affectation/ Désaffectation (\$USD)	Montant Révisé (\$USD)
24 aout 2010	FICOSA/MTPTC	2,000,000.00	-	2 000 000,00
11 décembre 2013		537,500.00	537,500	-
Total		2,537,500.00	537,500	2,000,000

303. L'analyse de la mise en œuvre de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière inefficente, car plusieurs irrégularités ont été commises pouvant causer des préjudices au projet et la communauté.

304. D'abord, en comparant les bordereaux de paiement (HTG 87,080,512.33) avec la valeur du contrat (HTG 83,942,023.70), la Cour a constaté que le MTPTC a payé en trop trois million cent trente huit mille quatre cent quatre vingt huit et 63/100 HTG (HTG 3,138,488.63) à la firme FICOSA. Ce dépassement represente

3,74% de la valeur du contrat comme l'indique le tableau ci-dessous qui resume la reconstitution des différents bordereaux de décaissement soumis par la firme FICOSA au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC).

Tableau 22.Z Compilation des décomptes

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés	Retenue de Garantie (5%)	Garantie de bonne exécution (5%)	Montant Facture
Décompte # 1	1	28 mars 2013	3,036,154.82	151,807.74	151,807.74	2,732,539.33
Décompte # 2	2	6 juin 2013	3,588,263.06	179,413.15	179,413.15	3,229,436.75
Décompte # 3	3	5 juillet 2013	6,085,758.65	304,287.93	304,287.93	5,477,182.79
Décompte # 4	4	20 aout 2013	7,748,755.66	387,437.78	387,437.78	6,972,080.09
Décompte # 5	5	27 septembre 2013	6,298,061.01	314,903.05	314,903.05	5,668,254.91
Décompte # 6	6	11 novembre 2013	19,881,629.63	994,081.48	994,081.48	17,893,466.66
Décompte # 7	7	31 janvier 2014	16,636,206.84	831,810.34	831,810.34	14,972,586.16
Décompte # 8	8	26 mars 2014	10,533,633.77	526,681.69	526,681.69	9,480,270.39
Décompte # 9	9	21 mai 2014	13,267,683.64	663,384.18	663,384.18	11,940,915.27
Décompte # 10	10	16 novembre 2015		0.00	0.00	4,356,889.99
Décompte # 11	11	1 février 2016		0.00	0.00	2,643,110.09
Décompte # 12	12	18 aout 2017		0.00	0.00	1,713,779.90
Total			87,076,147.08	4,353,807.35	4,353,807.35	87,080,512.33

305. De plus, le délai d'exécution des travaux prévu dans le contrat pour neuf mois (9) n'a pas été respecté. En effet, en comparant la date du premier bordereau de paiement (28 mars 2013) et celle du dernier bordereau facturé pour l'exécution des travaux (21 mai 2014), il s'est écoulé près de quatorze mois.

306. La garantie de bonne exécution a été prélevée sur chaque décompte. Ce qui est contraire à l'article 9 du contrat qui stipule que : « Cette garantie sera constituée par un chèque bancaire certifié ».

307. L'analyse des décomptes a permis de constater des augmentations significatives des quantités de travaux réalisés par rapport à ce qui était prévu dans le marché. L'augmentation de l'ampleur des travaux a entraîné une augmentation totale des couts des travaux de 3,70% qui passe de soixante quinze millions trois cent six mille neuf cent soixante seize et 49/100 HTG (HTG 75,306,976.49) à soixante dix huit millions quatre vingt treize mille quatre cent cinq et 44/100 HTG (HTG 78,093,405.44). Des retards de plus de quatre mois dans l'exécution des travaux ont été aussi constatés. Notons que tous les projets de construction sont constitués de trois éléments étroitement liés et qui sont en interaction entre eux. Il s'agit de la nature et de l'ampleur des travaux, de l'estimation des couts et de l'échéancier.

308. Ainsi les travaux de construction de caniveau de 60 cm de largeur ont augmenté de 61% passant de 3,395 mètres linéaires à 5,469.90 mètres linéaires entraînant une augmentation totale des couts de deux millions quatre vingt quinze mille sept cent onze et 25/100 HTG (HTG 2,095,711.25). La construction de trottoirs de 12 cm d'épaisseur a subi une hausse de 164% passant de 3,395 mètres carrés à 8,950.95 mètres carrés pour une augmentation des couts de trois millions trois cent quarante neuf mille cent quatre vingt deux et 22/100 HTG (HTG 3,349,182.22).

309. Par ailleurs, des réduction de quantité sont constatés dans la construction de canaux maçonnés en agglomérés de blocs 20 de dimensions intérieures 120 x 100 cm qui passent de 2,250 ml à 1663 ml générant une réduction des couts de sept millions huit cent trente neuf mille sept cent quatre vingt quatre et 16/100 HTG (HTG 7,839,784.16).

310. Les travaux de « mise en œuvre de remblai pour couche pour couche de fondation » et « Ouvrage de rejets parafouilles et création d'exutoire (Rue Saint Jean, Bory et La Paix) n'étaient pas prévus initialement dans le devis estimatif. Ils ont généré des couts additionnels respectivement de deux millions vingt huit mille six cent quatre vingt quatorze et 46/100 (HTG 2,028,694.46) et cinq cent vingt cinq mille (HTG 525,000).

311. Selon l'article 28 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux : L'Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché ». Aucune autorisation pour ces changements n'a été retracée dans la documentation fournie à la Cour par le MTPTC.

312. En dépit des retards constatés dans la livraison des travaux, les pénalités n'ont pas été appliquées conformément à l'article 10 du contrat.

313. L'augmentation de la quantité des travaux a généré des augmentations de coût qui pourraient causer préjudices au projet et à la communauté. Malgré cela, les décomptes ont été approuvés par le Directeur Départemental du Nord-Est du MTPTC qui effectue la supervision des travaux et le Directeur des Travaux Publics, représentant du Maître d'ouvrage et l'ordre de payer la firme a été transmis au Ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC).

314. Voici quelques photos illustrant l'état des lieux actuels :



Rue Bory-Fort-Liberté



Rue Saint-Jean, Fort Liberté



Rue La Paix, Fort Liberté

315. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Adoquinage des rues Fort-Liberté	
RÉSOLUTIONS	<p>Résolution Montant Initial Désaffectation Montant Révisé</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Résolution du 24 aout 2010 : 2,000,000 \$USD ▪ Résolution du 11 décembre 2013 : 0 \$ (Montant initial : 537,500 \$USD et désaffectation 537,500\$USD) <p>Montant total résolution : deux millions de dollars américain (\$ 2,000,000) équivalent a quatre vingt cinq millions quatre cent quatre vingt dix sept mille huit cent HTG (HTG 85,497,800) au taux de référence de la BRH de 42.7489 le 29 janvier 2013 date de signature du contrat.</p>
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appel d'offres national lancé le 11 juillet 2012 pour l'exécution de travaux de réhabilitation de rues a Fort Liberté (Rue Bory, Rue St Jean et Rue La Paix) ▪ Montant du contrat : Quatre vingt trois millions neuf cent quarante deux mille vingt trois et 70/100 HTG (HTG 83, 942,023.70) ▪ Contrat signé le 29 Janvier 2013 par : <ul style="list-style-type: none"> - le Maitre d'Ouvrage : Jacques ROUSEAU, Ministre des TPTC - Marie Carmelle JEAN MARIE, Ministre de l'économie et des Finances ; ▪ L'Entrepreneur : Ing. Pierre Wagner SANON, Président-Directeur General de FICOSA ▪ Contrat Visé par Nonie H. MATHIEU, Présidente de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ▪ Contrat validé par la CNMP
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du Marché : Exécution des travaux de réhabilitation de 2.35 kilomètres de rues a Fort-Liberté, notamment la rue La Paix, la rue Bory et la rue Saint-Jean conformément au cahier des spécifications techniques</p> <p>Avance de démarrage : 20% du montant initial du marché qui sera accordée qu'après la constitution par l'Entrepreneur, en faveur du Maitre d'Ouvrage, d'une caution d'avance équivalent à 100% du montant total avancé. Cette caution d'avance de fonds doit être délivrée par une institution bancaire établie ou agréée en Haïti.</p> <p>Retenue de Garantie : 5% du montant du Marché sera prélevé d'office sur chaque facture présentée par l'Entrepreneur. Restitution de cette retenue dans un délai de 30 jours suivant l'expiration du délai de garantie prévu au Marché. Remplacement de cette retenue de garantie par une caution solidaire, fournie par un établissement bancaire établi ou agréée en Haïti soit à l'origine, soit à tout moment.</p> <p>Mode de paiement : délai ne dépassant pas 60 jours calendaires après la réception et l'acceptation du projet de décompte mensuel par l'Ingénieur.</p> <p>Garantie de Bonne Exécution : 5% du montant du marché de base, augmenté ou diminué, le cas échéant de ses avenants. Cette garantie sera constituée par un chèque bancaire certifié et il est destiné à garantir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La bonne exécution et la livraison des matériels - Le paiement des fournisseurs en cas de défaillance de l'Entrepreneur <p>Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : 2% appliqué à la source sur tous les montants versés sur les contrats selon les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu.</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/3000^{eme} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard 1/100^{eme} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard <p>Intérêt moratoire : A l'expiration des 60 jours, comme délai prévu pour le paiement d'une facture et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable</p>

TITRE DU PROJET	
Adoquinage des rues Fort-Liberté	
	assignataire, d'un titre permettant le règlement de la facture, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires. Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux d'escompte de la Banque de la République d'Haïti (BRH) majoré d'un point.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Durée du Marché et délai d'exécution : 21 mois comptés à partir de la date officielle de démarrage des travaux et repartie comme suit : -Délai d'exécution des travaux : 9 mois -Période de Garantie : 12 mois Supervision des travaux effectuée par la Direction Départementale du Nord Est
RESPONSABILITÉS	Première niveau Jacques ROUSSEAU : Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) Deuxième niveau Alfred PIARD : Directeur des Travaux Publics, représentant du Maître d'ouvrage Guy Ambroise HOLLY : Directeur Départemental du Nord-Est du MTPTC, supervision des travaux Troisième niveau Pierre Wagner SANON : Président-Directeur Général de FICOSA
BILAN DU PROJET	
Deux millions de dollars américains (\$ 2,000, 000,00) ont été adopté par la Résolution du 24-08-2010 pour le projet adoquinage des rues a Fort-Liberté. Le montant attribué le 29 janvier 2013 pour ce contrat est de Quatre vingt trois millions neuf cent quarante deux mille vingt trois et 70/100 HTG (HTG 83, 942,023.70) correspond à la résolution autorisant le projet. Le montant total des factures est de quatre vingt sept millions quatre vingt mille cinq cent douze et 33/100 HTG (HTG 87,080,512.33), soit un trop versé à la firme FICOSA d'un montant de trois million cent trente huit mille quatre cent quatre vingt huit et 63/100 HTG (HTG 3,138,488.63)	

2.1.11. Adoquinage de rues à Ouanaminthe

316. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Adoquinage des Rues à Ouanaminthe ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace efficiente et économique.

317. Tout d'abord, la Cour souligne que pour la mise en œuvre du projet, deux résolutions ont été voté. Le tableau qui suit donne plus de détails.

Tableau 2.2. AA Budget prévu pour financer le projet d'Adoquinage de rues à Ouanaminthe

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
24 aout 2010	PISACO/ SOCONDIV	3 000 000,00 \$	(57 683,16) \$	2 942 316,84 \$
6 janvier 2016		- \$	52 821,50 \$	52 821,50 \$

318. La Cour constate que ce projet a été exécuté par deux firmes suite à des appels d'offres restreintes et à travers deux contrats totalisant cent dix huit millions six cent cinquante cinq mille cent quatre vingt sept et 28/100 HTG (HTG 118, 655,187.28) :

- Réhabilitation des rues Lamine, Bourbon et Vallières à Ouanaminthe (SOCONDIV S.A)
- Réhabilitation des rues Sance, Scott et Enterrement à Ouanaminthe (PISACO)

319. L'analyse de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière efficiente. Le processus d'octroi de ces contrats n'est pas défini. À l'exception des contrats qui le mentionnent, aucun document prouvant la mise en concurrence des firmes pour l'obtention des marchés n'a été trouvé dans la documentation fournie à la Cour.

320. La résolution du 24 août 2010 prise en Conseil des Ministres a autorisé un prélèvement de trois millions de dollars américains (\$ US 3,000,000) pour financer le projet. La résolution du 15 avril 2015 a permis une désaffectation de cinquante sept mille six cent quatre vingt trois et 16/100 dollars américains (\$ US 57,683.16). Par conséquent, un montant de deux millions neuf cent quarante deux mille trois cent seize et 84/100 dollars américains (\$ US 2,942,316.84) était disponible pour l'exécution du projet. La reconstitution des ordres de décaissement fournie par le BMPAD confirme qu'un montant de cent vingt quatre millions deux cent vingt six mille six cent trente trois et 52/100 gourdes (HTG 124,226,633.52) équivalent à deux millions neuf cent soixante treize mille deux cent quatre vingt trois et 22/100 dollars américains (\$ US 2,973,283.22) a été décaissé. Ce qui fait ressortir un surplus de trente mille neuf cent soixante six et 34/100 dollars américains (\$ US 30.966.34) par rapport à la disponibilité de la résolution du 24 août 2010. De plus, la Cour a pu retracer grâce à un relevé de virement MEF/ Petro Caribe fourni par la BRH, deux décaissements à l'ordre de la firme SOCONDIV, non enregistrés par le BMPAD, totalisant respectivement huit cent trente trois mille cent quatre vingt dix huit et 28/100 gourdes (HTG 833,198.289) et cinq millions deux cent deux mille quatre cent cinq et 46/100 gourdes (HTG 5,202,405.4610). Avec ces décaissements additionnels le budget pour la réalisation des travaux d'adoquinage de rues à Ouanaminthe est largement dépassé.

⁹ Reference DT/CC/TPD/P-323, 17 août 2012

¹⁰ Reference DT/CC/TPD/P-410, 4 mars 2013

321. Dans la résolution du 24 Aout 2010, il était prévu de faire l'adoquinage des rues à Ouanaminthe. La visite de terrain effectuée au mois de décembre 2018 a permis à la Cour d'un revêtement en béton hydraulique pour toutes les rues.

Réhabilitation des rues Lamine, Bourbon et Vallières à Ouanaminthe (SOCONDIV S.A)

322. Pour la réhabilitation des rues Lamine réalisé par la firme SOCONDIV S.A, La Cour a constaté des retards considérables dans la l'exécution des travaux. 8 mois se sont écoulés entre date de démarrage le 25 mars 2011 et la date du premier décompte le 7 janvier 2012. Le délai d'exécution des travaux était de huit (8) mois dans le contrat. La firme SOCONDIV a pris plus de 26 mois pour achever les travaux. La documentation mise à la disposition de la Cour ne fait pas ressortir les raisons de ces retards.

Tableau 2.2.AB Décomptes des ordres de décaissement de la firme SOCONDIV S.A

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés	Remboursement Avance	Retenue de Garantie (5%)	Montant Facturé
Avance de démarrage	1	25 mars 2011				HTG 10,987,949.10
Décompte # 1	2	28 novembre 2011	HTG 7,085,185.00	HTG 1,417,037.00	HTG 354,259.25	HTG 5,313,888.75
Décompte # 2	3	13 février 2012	HTG 5,578,536.00	HTG 1,115,707.20	HTG 278,926.80	HTG 4,183,902.00
Décompte # 3	4	30 mars 2012	HTG 4,999,491.75	HTG 999,898.35	HTG 249,974.59	HTG 3,749,618.81
Décompte # 4	5	20 juin 2012	HTG 6,133,094.85	HTG 1,226,618.97	HTG 306,654.74	HTG 4,599,821.14
Décompte # 5	6	27 aout 2012	HTG 8,983,272.87	HTG 1,796,654.57	HTG 449,163.64	HTG 6,737,454.65
Décompte # 6	7	31 octobre 2012	HTG 5,106,360.76	HTG 1,021,272.15	HTG 255,318.04	HTG 3,829,770.57
Décompte # 7	8	14 janvier 2013	HTG 7,078,102.67	HTG 1,415,620.53	HTG 353,905.13	HTG 5,308,577.00
Décompte # 8	9	28 mai 2013	HTG 9,970,249.42	HTG 1,915,140.32	HTG 498,512.47	HTG 7,556,596.63
Retenue de garantie	10	3 janvier 2014				HTG 1,373,357.33
Retenue de garantie	11	13 janvier 2015				HTG 1,373,357.33
Total			HTG 54,934,293.32	HTG 10,907,949.10	HTG 2,746,714.67	HTG 55,014,293.31

323. L'avance de démarrage n'est pas totalement remboursée. Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications a versé à la firme SOCONDIV dix millions neuf cent quatre vingt sept mille neuf cent quarante neuf et 10/100 gourdes (HTG 10,987,949.10) pour l'avance de démarrage. Il a récupéré sur l'ensemble des factures un montant total dix millions neuf cent sept

mille neuf cent quarante neuf et 10/100 gourdes (HTG 10,907,949.10). Par conséquent, la firme SOCONDIV doit rembourser quatre vingt mille gourdes (HTG 80,000.00) au MTPTC.

324. La reconstitution chronologique des factures permet de constater un écart de soixante quatorze mille cinq cent quarante sept et 81/1000 gourdes (HTG 74,547.81) entre le montant total du contrat soixante trois millions sept cent quinze mille quatre cent quarante et un et 78/100 gourdes (HTG 63,715,441.78) et le montant total des factures cinquante cinq millions quatorze mille deux cent quatre vingt treize et 31/100 gourdes (HTG 55,014,293.31). Ce qui sous-entend une mauvaise évaluation des factures.

Réhabilitation des rues Sance, Scott et Enterrement à Ouanaminthe (PISACO)

325. Le délai d'exécution des travaux était de 5 mois dans le contrat. Des retards considérables dans la l'exécution des travaux ont été constatés. La firme PISACO a pris plus de 24 mois pour achever les travaux. 5 mois se sont écroulés entre la date de décaissement pour l'avance de démarrage le 6 mai 2011 et la date du premier décompte le 28 octobre 2011. Les raisons de ces retards ne sont pas expliquées dans documentation fournie à la Cour par le MTPTC.

326. Les prélèvements sur les décomptes pour avance de démarrage accusent un surplus de vingt sept mille neuf cent quatre vingt dix huit et 60/100 gourdes (HTG 27,998.60). Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications a versé à la firme PISACO douze millions sept cent quarante trois mille quatre vingt huit et 36/100 gourdes (HTG 12,743,088.36) pour l'avance de démarrage. Il a récupéré sur l'ensemble des factures un montant total douze millions sept cent soixante onze mille quatre vingt six et 96/100 gourdes (HTG 12,771,086.96). Par conséquent, une mauvaise évaluation des factures a été effectuée.

327. Lors d'une visite de terrain à Ouanaminthe effectuée en décembre 2018, La Cour a constaté que les travaux de réhabilitation de la rue Sance restent, pour une bonne partie, inachevés alors que la Firme a déjà facturée le MTPTC pour un montant de soixante millions sept cent dix-neuf mille six cent vingt et 46/100 gourdes (HTG 60,719,620.46) soit 95.30% du contrat.

328. Le 15 Novembre 2017, la Cour constate que le contrat a été résilié par le Ministre des TPTC, Fritz CAILLOT, face à l'absence total de réaction à une « Mise en demeure » adressée à PISACO en date du 17 Septembre 2017 par le MTPTC lui demandant de reprendre les travaux.

329. La Cour constate aussi que suite à la résiliation du contrat avec PISACO le MTPTC n'a pas recruté une autre firme pour finaliser les travaux suivant l'alinéa 2 de l'article 109 du Cahier des Clauses Administratif général faisant partie du contrat.

330. La reconstitution chronologique des factures permet de constater un écart de deux millions neuf cent quatre vingt quinze mille huit cent vingt et un et 32/100 gourdes (HTG 2,995,821.32) entre le montant total du contrat soixante trois millions sept cent quinze mille quatre cent quarante et un et 78/100 gourdes (HTG 63,715,441.78) et le montant total des factures soixante millions sept cent dix neuf mille six cent vingt et 46/100 HTG (HTG 60,719,620.46). Ce solde ne suffira pas pour rembourser la retenue de garantie qui s'élève à trois millions cent quatre vingt dix sept mille deux cent quarante trois et 11/100 gourdes (HTG 3,197,243.11). Une mauvaise évaluation des factures a donc été effectuée.

Tableau 2.2.AC Décomptes des ordres de décaissement de la firme PISACO

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés	Remboursement Avance	Retenue de Garantie (5%)	Montant Facturé
Avance de démarrage	1	6 mai 2011				HTG 12,743,088.36
Décompte # 1	2	28 octobre 2011	HTG 8,771,161.40	HTG 1,754,232.28	HTG 438,558.07	HTG 6,578,371.05
Décompte # 2	3	8 décembre 2011	HTG 12,717,492.42	HTG 2,543,498.48	HTG 635,874.62	HTG 9,538,119.32
Décompte # 3	4	27 janvier 2012	HTG 8,912,814.95	HTG 1,782,562.99	HTG 445,640.75	HTG 6,684,611.21
Décompte # 4	5	21 février 2012	HTG 6,215,341.08	HTG 1,243,068.22	HTG 310,767.05	HTG 4,661,505.81
Décompte # 5	6	8 juin 2012	HTG 10,720,039.28	HTG 2,144,007.86	HTG 536,001.96	HTG 8,040,029.46
Décompte # 6	7	29 août 2012	HTG 7,520,263.13	HTG 1,504,052.63	HTG 376,013.16	HTG 5,640,197.35
Décompte # 7	8	8 février 2013	HTG 4,979,503.55	HTG 995,900.71	HTG 248,975.18	HTG 3,734,627.66
Décompte # 7A		17 mai 2013	HTG 992,476.44	HTG 198,495.29	HTG 49,623.82	HTG 744,357.33
Décompte # 8	9	17 mai 2013	HTG 3,115,769.92	HTG 605,268.51	HTG 155,788.50	HTG 2,354,712.91
Total			HTG 63,944,862.17	HTG 12,771,086.96	HTG 3,197,243.11	HTG 60,719,620.46

331. Les dispositions contractuelles relatives aux pénalités, intérêt moratoire et cas de force majeure ne sont pas appliquées.

332. Voici quelques Photos illustrant l'état des lieux actuel :



Rue Sance à Ouanaminthe



Rue Scott à Ouanaminthe

333. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

PROJET				
Adoquinage des rues à Ouanaminthe				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Désaffectation/ Affectation	Montant Révisé
	<ul style="list-style-type: none">24 Aout 201015 avril 20156 janvier 2016	<ul style="list-style-type: none">\$ 3,000,000.00\$ 52,821.50	<ul style="list-style-type: none">\$ 57,683.16	<ul style="list-style-type: none">\$ 2,942,316.84\$ 52,821.50
	Total	\$ 3,052,821.50	\$ 57,683.16	\$ 2,995,138.34
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe			
Phase 1 :				
Travaux de rehabilitation des rues lamine, bourbon et valieres a ouanaminthe				
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Appel d'offre lancé par le MTPTC pour le Bétonnage des rues Lamine, Bourbon et Vallières à Ouanaminthe</p> <p>Montant du contrat : Cinquante quatre millions neuf cent trente neuf mille sept cent quarante cinq et 50/100 HTG (HTG 54, 939,745.50)</p> <p>Contrat signé le 03 mars 2011 par :</p> <ul style="list-style-type: none">- Le Maitre d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTC-et l'Entrepreneur : Jean Eddy VICTOR, PDG de la firme SOCONDIV S.A <p>Avec approbation du Ministre de l'Économie et des Finances Ronald BAUDIN</p>			
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du Marché : Réhabilitation de trois (3) rues a Ouanaminthe : Rue Lamine, rue Bourbon et rue Vallières</p> <p>Avance de démarrage : 20% du montant total du contrat qui sera accordée qu'après la constitution par l'Entrepreneur, en faveur du Maitre d'Ouvrage, d'une caution d'avance ou un Bon a Présentation équivalent à 100% du montant total avancé. Prélèvement de 20% du montant de chaque demande d'acompte.</p> <p>Contrôle des prix unitaire : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.</p> <p>Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation.</p> <p>Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement</p> <ul style="list-style-type: none">50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux <p>Mode de paiement : Au plus tard Trente (30) jours à partir de l'approbation du décompte par le Maitre d'Ouvrage</p> <p>Garantie de Bonne Exécution : 5% du montant du marché, exécutable en Haïti sans aucune restriction.</p> <p>Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : 2% appliqué à la source sur tous les montants versés sur les contrats selon les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu.</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <ul style="list-style-type: none">1/3000^{ème} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard1/100^{ème} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard <p>Intérêt moratoire : A l'expiration des 30 jours, comme délai de paiement des décomptes provisoires, et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable assignataire, d'un titre permettant le règlement du décompte, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires selon les prescriptions de l'article 101.3 du CCAG Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux d'escompte de la Banque de la République d'Haïti (BRH) majoré d'un point.</p>			
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 8 mois</p> <p>Délai de garantie : 12 mois commençant à courir à partir de la date d'émission du certificat de réception provisoire</p> <p>Décomptes Mensuels accompagnés de factures y relatives</p>			
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <p>Jacques GABRIEL, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses</p> <p>Jacques ROUSSEAU, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses</p>			

PROJET	
Adoquinage des rues à Ouanaminthe	
	<u>Deuxième niveau</u> Charles Raymond PIERRE, Directeur General au MTPTC Fred JEAN-BAPTISTE, ING. Directeur Départemental du Nord-Est du MTPTC. Guy HOLLY, Directeur Départemental du Nord-Est du MTPTC. Alfred PIARD, Directeur des Travaux au MTPTC.
Phase 2 :	
Réhabilitation des rues Scott, Sance et Enterrement a Ouanaminthe	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Appel d'offre lancé par le MTPTC pour le Bétonnage des rues Scott, Sance et Enterrement à Ouanaminthe Montant du contrat : <i>soixante trois millions sept cent quinze mille quatre cent quarante et un et 78/100 HTG (HTG 63,715,441.78)</i> Contrat signé le 7 février 2011 par : - Le Maitre d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTC -et l'Entrepreneur : Pierre Wilfrid SANON, PDG de la firme PISACO Avec approbation du Ministre de l'Économie et des Finances Ronald BAUDIN
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Objet du Marché : Réhabilitation de trois (3) rues a Ouanaminthe : Rue Scott, rue Sance et rue Enterrement Avance de démarrage : 20% du montant total du contrat qui sera accordée qu'après la constitution par l'Entrepreneur, en faveur du Maitre d'Ouvrage, d'une caution d'avance ou un Bon a Présentation équivalent à 100% du montant total avancé. Prélèvement de 20% du montant de chaque demande d'acompte. Contrôle des prix unitaires : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation. Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux Mode de paiement : Au plus tard Trente (30) jours à partir de l'approbation du décompte par le Maitre d'Ouvrage Garantie de Bonne Exécution : 5% du montant du marché, exécutable en Haïti sans aucune restriction. Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : 2% appliqué à la source sur tous les montants versés sur les contrats selon les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu. Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) : 1/3000 ^{ème} du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^e jour de retard 1/100 ^{ème} du montant total du marché au-delà du 30 ^e jour de retard Intérêt moratoire : A l'expiration des 30 jours, comme délai de paiement des décomptes provisoires, et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable assignataire, d'un titre permettant le règlement du décompte, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires selon les prescriptions de l'article 101.3 du CCAG Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux d'escompte de la Banque de la République d'Haïti (BRH) majoré d'un point.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 5 mois Délai de garantie : 12 mois commençant à courir à partir de la date d'émission du certificat de réception provisoire Décomptes Mensuels accompagnés de factures y relatives
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Appel d'offre lancé par le MTPTC pour le Bétonnage des rues Scott, Sance et Enterrement à Ouanaminthe Montant du contrat : <i>soixante trois millions sept cent quinze mille quatre cent quarante et un et 78/100 HTG (HTG 63,715,441.78)</i> Contrat signé le 7 février 2011 par : - Le Maitre d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTC -et l'Entrepreneur : Pierre Wilfrid SANON, PDG de la firme PISACO Avec approbation du Ministre de l'Économie et des Finances Ronald BAUDIN
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> Jacques ROUSSEAU, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses <u>Deuxième niveau</u> Alfred PIARD, Directeur des Travaux Publics

PROJET	
Adoquinage des rues à Ouanaminthe	
	Troisième niveau Pierre Wilfrid SANON, Président Directeur de PISACO

2.2.11. Construction Rue Espagnole CODEVI

334. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Réhabilitation des rues CODEVI et Liberté ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace efficiente et économique. L'analyse de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière efficiente.

Tableau 2.2.AD Budget prévu pour financer le projet de construction Rue Espagnole CODEVI

#	Projets	Résolutions	Firme d'exécution/Su pervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
12	Construction Rue Espagnole CODEVI	24 aout 2010	ESTRELLA/ MTPTC	\$ 3,000,000.00	\$ (1,455,938.66)	\$ 1,544,061.34
		6 janvier 2016		\$ 68,548.40	-	\$ 68,548.40
				\$ 3,068,548.40	\$ (1,455,938.66)	\$ 1,612,609.74

335. La Cour a constaté des retards considérables dans l'exécution des travaux. 7 mois se sont écoulés entre la date de démarrage le 14 juin 2011 et la date du premier décompte le 7 janvier 2012. Le délai d'exécution des travaux était de six mois dans le contrat initial. Ces retards ont eu pour effet la passation d'un avenant le 12 novembre 2012 soit onze (11) mois après la date de fin des travaux prévue dans le contrat initial (14 décembre 2011). Cet avenant augmente le délai d'exécution à 18 ½ mois et le cout total du contrat à deux millions neuf cent quarante huit mille cinq cent quinze et 28/100 dollars américains (US \$ 2,948,515.28).

336. La justification de cet avenant ne semble pas répondre à des critères objectifs. Une mauvaise évaluation des besoins du projet a été effectuée. Les raisons avancées pour justifier les arrêts des travaux sont ::

- Manifestations des riverains qui réclamaient des changements importants au niveau de la capacité hydraulique des ouvrages de drainage et de la largeur de la chaussée.

- Exigence du Directeur Départemental du MTPTC pour que l'Entreprise Ingeneria Estrella se conforme aux desiderata des riverains en remplaçant le canal en maçonnerie de moellons par un fossé couvert en blocs armés des deux côtés de la rue Liberté.
- Arrêt pour permettre à des entreprises sous contrat avec la DINEPA de poser les conduites hydrauliques de 6 et 8 pouces de diamètre constituant le réseau primaire le long des rues en construction.
- Test de pression sur les conduites hydrauliques tant primaire que secondaire pour éviter la démolition du revêtement pour réparation d'éventuelles fuites sur le réseau d'eau potable.
- Libération tardive de l'emprise

337. L'avance de démarrage n'est pas totalement remboursée. Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications a versé à la firme Ingeneria Estrella cinq cent dix mille huit cent soixante sept et 22/100 dollars américains (\$ US 510,867.22) pour l'avance de démarrage. Il a récupéré sur les factures # 3 et # 4 un montant total de quatre cent quarante sept mille cinq cent cinquante six et 50/100 dollars américains (\$ US 447,556.50). Par conséquent, la firme doit rembourser soixante trois mille trois cent dix et 72/100 (\$ US 63,310.72) au MTPTC.

338. La reconstitution chronologique des factures permet de constater un écart de huit mille trois cent quatre vingt onze et 49/100 dollars américains (\$ US 8,391.49) entre le montant total du contrat deux millions neuf cent quarante huit mille cinq cent quinze et 28/100 dollars américains (US \$ 2,948,515.28) et le montant total des factures deux millions neuf cent quarante mille cent vingt trois et 79/100 dollars américains (\$ US 2,940,123.79). Ce qui sous-entend une mauvaise évaluation des factures.

Tableau 2.2.AE Reconstitution chronologique des factures

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés	Rembourse ment Avance	Retenue de Garantie (5%)	Montant Facturé
Avance de démarrage	1					\$510,867.22
Facture # 2	2	7 janvier 2012	\$ 639,030.56		\$ 31,951.53	\$607,079.03
Facture # 3	3	10 octobre 2012	\$1,902,351.77	\$ 380,470.35	\$ 95,117.59	\$1,426,763.83
Facture # 4	4	5 décembre 2012	\$ 335,430.74	\$ 67,086.15	\$ 16,771.54	\$251,573.06

Facture # 5	5	14 mai 2014				\$71,920.33
Facture # 6	6	14 juillet 2016				\$71,920.33
Total			\$ 2,876,813.07	\$ 447,556.50	\$ 143,840.65	\$ 2,940,123.79

339. La Cour constate aussi que les dispositions contractuelles relatives aux pénalités, intérêt moratoire et cas de force majeure ne sont pas appliquées.

340. Quant à la supervision des travaux été effectuée par la Direction Départementale des du Nord-Est du MTPTC. À cet effet un montant de six millions vingt trois mille HTG (HTG 6,023,000) équivalant à cent quarante trois mille cinq cent soixante quinze dollars américains (\$ US 143,575.69) a été décaissé. La documentation mise à la disposition de la Cour par le MTPTC ne lui permet pas de se prononcer sur la régularité de l'utilisation de ces fonds.

341. Les factures # 5 et # 6 représentant chacune 50% de la retenue de garantie équivalant à un montant de soixante onze mille neuf cent vingt et 33/100 dollars américains (\$ US 71,920.33) chacun n'ont pas été honorées en dépit du fait que les certificats de réception provisoire et définitive ont été délivrés à la firme Ingeneria Estrella. Une correspondance date du 5 septembre 2016 du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Aviol Fleurant au Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Jacques Evelt Eveillard fait état d'une impossibilité du MPCE à donner suite à la facture # 6 en raison d'une insuffisance de fonds pour ce projet dans le Programme d'Investissement Publics.

342. La résolution du 24 aout 2010 prise en Conseil des Ministres autorise un prélèvement de trois millions de dollars américains (\$ 3,000,000) sur le fonds Petro Caribe pour financer le projet Construction Rue Espagnol CODEVI. Deux millions neuf cent trente neuf mille huit cent cinquante huit et 82/100 dollars américains (\$ US 2,939,858.82) ont été décaissés au 17 janvier 2013. Il reste donc un solde de soixante mille cent quarante et un et 18/100 dollars américains (\$ US 60,141.18) dans le cadre de la gestion financière de ce projet. Pourtant, la résolution du 10 septembre 2014 prise en conseil des ministres autorise la désaffectation d'un montant d'un million quatre cent cinquante cinq mille neuf cent trente huit et 66/100 dollars américains (\$ US 1,455,938.66) sur la résolution du 24 aout 2010 pour ce projet. Il apparait évident que cette désaffectation est impossible en raison de l'insuffisance des fonds disponible. De plus le 6 janvier 2016 une résolution a été adoptée en conseil des ministres autorisant un prélèvement

d'un montant de soixante huit mille cinq cent quarante huit et 40/100 dollars américains (\$ US 68,548.40) pour financer le projet. Il est important de souligner d'après la chronologie des factures l'exécution des travaux était achevée avant le 5 décembre 2012. Une mauvaise évaluation du projet est donc constatée par la Cour.

Tableau 2.2.EF Ordre de décaissement

#	Date	Ordre de décaissement	Montant
1	26 juillet 2011	191-1	\$ 510,867.22
2	15 mai 2012	255	\$ 607,079.03
3	30 octobre 2012	?	\$ 1,426,763.83
4	17 aout 2012	301	\$ 143,575.69
5	17 janvier 2013	369	\$ 251,573.06
			\$ 2,939,858.82

343. Voici quelques Photos illustrant l'état des lieux actuel :



Rue CODEVI à Ouanaminthe



Rue CODEVI (trottoir) à Ouanaminthe



Rue CODEVI à Ouanamint

344. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

PROJET				
Réhabilitation des rues CODEVI et Liberté				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
	24 aout 2010	\$ 3,000,000.00		\$ 1,544,061.34
	10 septembre 2014		\$ (1,455,938.66)	
	6 janvier 2016	\$ 68,548.40	-	\$ 68,548.40
	Total	\$ 3,068,548.40	\$ (1,455,938.66)	\$ 1,612,609.74
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe			
Phase 1				
Rehabilitation des Rues Codevi Et Liberte À Ouanaminthe				
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation d'une proposition financière de la firme Ingenieria Estrella S.A. pour la réalisation des travaux de Réhabilitation des tronçons de rues CODEVI et Liberté menant à la zone franche de Ouanaminthe.</p> <p>Montant du contrat : Deux Millions Cinq Cent Cinquante Quatre mille Trois Cent Trente Six et 9/100 dollars américains (US \$ 2, 554,336.09)</p> <p>Contrat signé le 13 mai 2011 par :</p> <p>- le Maître d'Ouvrage : Jacques GABRIEL, Ministre des TPTC</p> <p>-et de l'Entrepreneur : Manuel ESTRELLA, Président Ingenieria Estrella S.A</p> <p>Avec approbation du Ministre de l'Économie et des finances Ronald BAUDIN</p>			
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du marché : Réhabilitation de deux tronçons de rues a Ouanaminthe : Rue CODEVI (370 ml) et rue Liberté (1,127 ml)</p> <p>Contrôle des prix unitaires : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.</p> <p>Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation.</p> <p>Entrée en vigueur : Date à laquelle l'entrepreneur aura reçu notification de commencer les travaux.</p> <p>Avance de démarrage : 20% du montant total du contrat</p> <p>Modalités de paiement : décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives</p> <p>Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux</p> <p>Garantie de bonne exécution : 5% du montant du marché présente sous la forme d'une caution bancaire émise par une banque agréée par l'autorité contractante ou d'une caution émise par une compagnie d'assurance agréée par l'autorité contractante</p> <p>Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : 2% appliqué à la source sur tous les montants versés sur les contrats selon les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu.</p> <p>Pénalité quotidienne pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <p>1/3000^{eme} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard</p> <p>1/100^{eme} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard</p> <p>Intérêt moratoire : Calculés selon les prescriptions de l'article 101.3 du CCAG : Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux d'escompte de la Banque de la République d'Haïti (BRH) majoré de deux points.</p>			
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 6 mois</p> <p>Date de démarrage effective : 14 juin 2011</p> <p>Date de fin des travaux : 14 décembre 2011</p>			

PROJET	
Réhabilitation des rues CODEVI et Liberté	
	Délai de garantie : 12 mois commençant à courir à partir de la date d'émission du certificat de réception provisoire.
BILAN DU PROJET	
<p>24 août 2010 : Adoption de la résolution prise en Conseil des Ministres autorisant un prélèvement de trois millions de dollars américains (\$ 3,000,000) sur le fonds Petro Caribe pour financer le projet Construction Rue Espagnol CODEVI.</p> <p>13 mai 2011 : Signature d'un contrat de Deux Millions Cinq Cent Cinquante Quatre mille Trois Cent Trente Six et 9/100 dollars américains (US \$ 2, 554,336.09)</p> <p>14 juin 2011 : Date de démarrage du projet</p> <p>25 juillet 2011 : Demande de paiement du MEF au BMPAD de la facture # 1 totalisant cinq cent dix mille huit cent soixante sept et 22/100 dollars américains (\$ US 510,867.22) pour l'avance de démarrage a l'entreprise Ingenieria Estrella</p> <p>14 décembre 2011 : Date de fin des travaux prévue</p> <p>7 janvier 2012 : Transmission de la facture # 2 totalisant six cent sept mille soixante dix neuf et 3/100 dollars américains (\$ US 607,079.03) de l'entreprise Ingenieria Estrella au MTPTC</p> <p>10 octobre 2012 : Transmission de la facture # 3 totalisant un millions quatre cent vingt six mille sept cent soixante trois et 83/100 dollars américains (\$ US 1,426,763.83) de l'entreprise Ingenieria Estrella au MTPTC</p> <p>18 octobre 2012 : Demande de paiement de la facture # 3 du Ministre des TPTC au Ministre de l'Economie et des Finances</p> <p>Montant total des factures # 1, # 2 et # 3 deux millions cinq cent quarante quatre mille sept cent dix et 8/100 dollars américains (\$ US 2,544,710.08)</p>	
Phase 2	
Avenant # 1 au contrat de rehabilitation des rues codevi et liberte a ouanaminthe	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Travaux hors contrat jugés nécessaires sur constat et accord des différents intervenants du projet. Acceptation du MTPTC d'une proposition pour la réalisation de travaux additionnels.</p> <p>Montant du contrat : Trois Cent Quatre Vingt Quatorze mille Cent Dix Sept et 19/100 dollars américains (US \$ 394,117.19)</p> <p>Montant total des travaux : Deux millions neuf cent quarante huit mille cinq cent quinze et 28/100 dollars américains (US \$ 2,948,515.28)</p> <p>Contrat signé le 12 novembre 2012 par :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Public, Transports et Communications -Marie Carmelle JEAN MARIE, Ministre de l'Économie et des finances Mr Ronald BAUDIN -Jose Alejandro ADAMES, Mandataire de Ingenieria Estrella S.A <p>Visa de la CSCCA : Nonie H. MATHIEU, Présidente de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du marché : Prix en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> -des travaux additionnels du Dossier Technique révisé, mis à jour le 24 mars 2012 et approuvé par le Maître d'Ouvrage ainsi que l'augmentation des 50 ml de route a la rue Liberté incluant drainage et voirie au niveau de l'exutoire. -des nouveaux prix unitaires introduits pour la réalisation des travaux additionnels -du nouveau délai nécessaire à la réalisation totale des travaux <p>Prix unitaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> Poste 100-4 débroussaillage et décapage : 2.42 US \$ le mètre carré Poste 100-5 préparation de l'assiette de remblais : 1.54 US \$ le mètre carré Poste 100-6 réglage et compactage de la plateforme : 1.40 US \$ le mètre carré Poste 200-1a remblai d'emprunt : 18.67 US \$ le mètre carré Poste 300-3a canal couvert avec parois en blocs 20 armés : 375.36 US \$ le mètre carré Poste 300-3b dalettes pour passage sur fossé 1.20 m x 1.80 m : 93.51 US \$ le mètre carré Poste 300-5 : dalot simple en béton armé 1.5 m x 1.20 m : 1,305.14 US \$ le mètre carré <p>Non modification des autres termes et conditions du marché</p>

PROJET	
Réhabilitation des rues CODEVI et Liberté	
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : dix-huit mois et demi (18 ½) Date d'achèvement prévue pour la réalisation complète des travaux est le 30 décembre 2012
RESPONSABILITÉS	Première niveau Jacques Gabriel : Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) Jacques ROUSSEAU : Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) Deuxième niveau Alfred PIARD : Directeur des Travaux Publics, représentant du Maître d'ouvrage Guy Ambroise HOLLY : Directeur Départemental du Nord-Est du MTPTC, supervision des travaux Troisième Niveau Jose Alejandro ADAMES, Mandataire de Ingenieria Estrella S.A
BILAN DU PROJET	
12 novembre 2012 : Signature d'un avenant augmentant le montant des travaux a Deux millions neuf cent quarante huit mille cinq cent quinze et 28/100 dollars américains (US \$ 2,948,515.28) 5 décembre 2012 : Transmission de la facture # 4 totalisant deux cent cinquante et un mille cinq cent soixante treize et 6/100 dollars américains (\$ US 251,573.06) 10 septembre 2014 : Adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant la désaffectation d'un montant d'un million quatre cent cinquante cinq mille neuf cent trente huit et 66/100 dollars américains (\$ US 1,455,938.66) sur la résolution du 24 août 2010 sur le projet Réhabilitation de la rue Espagnol CODEVI. 6 janvier 2016 : Adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant un prélèvement d'un montant de soixante huit mille cinq cent quarante huit et 40/100 dollars américains (\$ US 68,548.40) pour financer le projet Réhabilitation de la rue Espagnol CODEVI.	

2.1.12. Réhabilitation Carrefour Dufort - Jacmel

345. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Réhabilitation Carrefour Dufort - Jacmel ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace, efficiente et économique. Comme l'indique le tableau ci-après, 2 résolutions ont été prises en Conseil des ministres pour mettre en œuvre ce projet.

Tableau 2.2.13.A : Budget prévu pour financer le projet de réhabilitation Carrefour Dufort - Jacmel

Résolutions	Firme d'exécution/Supervision	Montant Initial	Affectation/Désaffectation	Montant Révisé
15 avril 2015	COAMCO	1 000 000,00 \$	(446 089,12) \$	553 910,88 \$
22 juillet 2015		446 089,12 \$	(49 456,23) \$	396 632,89 \$

346. Au terme de ses travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MTPTC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

347. La résolution du 15 avril 2015, prise en conseil des ministres a autorisé un prélèvement d'un *million de dollars américains (\$ 1,000,000)* pour financer le projet. Le 22 juillet 2015, la balance sur la résolution du 15 avril 2015 était de *quatre cent quarante six mille quatre vingt neuf et 12/100 dollars américains (\$ 446,089.12)*. Ce solde a fait l'objet d'une nouvelle programmation dans la résolution du 22 juillet 2015. La résolution du 6 janvier 2016 prise en conseil des ministres autorise la désaffectation de *quarante neuf mille quatre cent cinquante six et 23/100 dollars américains (\$ 49,456.23)* sur la résolution du 22 juillet 2015. Par conséquent, le montant total affecté par résolution pour ce projet est de *neuf cent cinquante mille cinq cent quarante trois et 77/100 dollars américains (\$ 950,543.77)*. Deux décaissements totalisant *neuf cent cinquante mille cinq cent quarante trois et 77/100 dollars américains (\$ 950,543.77)* ont été effectués par le BMPAD ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 2.2.13.B : Ordre de décaissement

# Ordre de décaissement	Date	Montant en \$ US	Taux BNC	Montant en HTG
937	25 juin 2015	\$ 553,910.88	49.7323	HTG 27,547,261.92
971	20 août 2015	\$ 396,632.89	51.5659	HTG 20,452,732.08
Total		\$ 950,453.77		HTG 47,999,994.00

348. L'analyse de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière efficiente. D'abord, la Cour constate que la décision d'accorder le contrat à la Firme COAMCO est antérieure à l'adoption des résolutions autorisant les prélèvements pour financer le projet puisque le contrat est signé le 27 décembre 2012, tandis que les résolutions prises en conseils des ministres datent du 15 avril 2015, du 22 juillet 2015 et du 6 janvier 2016.

349. De plus, le montant du contrat totalisant sept cent cinquante quatre millions sept cent soixante dix neuf mille six cent soixante quinze et 30/100 de gourdes (HTG 754, 779, 675. 30) est nettement supérieur à celui du montant total des résolutions, soit neuf cent cinquante mille cinq cent quarante trois et 77/100 dollars américains (\$ 950,543.77) équivalant à quarante sept millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt quatorze gourdes (HTG 47,999,994). Il existe donc un écart de sept cent six millions sept cent soixante dix neuf mille six cent quatre vingt un et 30/100 de HTG (HTG 706,779,681.30) entre le montant du contrat et

celui des décaissements effectués à partir des résolutions. Par conséquent, le montant des résolutions ne permet pas d'honorer le contrat.

350. Le montant total facturé dans le cadre de ce contrat est de quatre cent soixante-dix-neuf million quatre cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-quatre gourdes et 19/100 (479, 458,454.19 HTG). Aucune trace du paiement de ces factures à partir des résolutions n'a été trouvée dans la documentation à la disposition de la Cour.

Tableau 2.2.13.C : Décompte

Modalité	No facture	Date	Montant en HTG
Avance de démarrage	1	5/02/2013	188, 694,918.72
Décompte # 1	2	30/04/2013	80, 246,423.63
Décompte # 2	3	30/06/2013	111, 245,473.00
Décompte # 3	4	25/10/2013	25, 281,917.64
Décompte # 4-A	4-A	25/08/2016	29, 996,251.62
Décompte # 4-B	4-B	25/08/2016	19, 993,790.38
Décompte # 4-C	4-C	7/11/2016	10, 003,700.00
Décompte # 4-D	4-D	15/11/2016	13, 995,979.20
Total Facture			479, 458,454.19

351. Le délai d'exécution des travaux n'est pas respecté. Il existe un écart de plus de 46 mois entre la date de l'émission de la facture de l'avance de démarrage, le 5 février 2013, et la dernière facture identifiée le 15 novembre 2016. La durée prévue des travaux dans le contrat était de 12 mois. Mais le projet accuse un retard de plus de 34 mois. Pourtant, aucune pénalité n'a été appliquée comme prévu à l'article IX du contrat.

352. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET				
Execution des travaux d'urgence entre carrefour Dufort et Jacmel (43 Km)				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Désaffectation	Montant Révisé
	15 avril 2015	\$ 1,000,000.00		\$ 553,910.88
	22 juillet 2015	\$ 446,089.12	\$ 446,089.12	\$ 396,632.89

TITRE DU PROJET					
Execution des travaux d'urgence entre carrefour Dufort et Jacmel (43 Km)					
	6 janvier 2016		\$ 49,456.23		
	Total	\$ 1,446,089.12	(\$ 495,545.35)	\$ 950,543.77	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe				
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Le contrat d'exécution des travaux d'urgence entre carrefour Dufort et Jacmel a été octroyé de gré à gré suite à l'état d'urgence publiée le 5 novembre 2012 par le gouvernement haïtien.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Montant du contrat : sept cent cinquante quatre millions sept cent soixante dix neuf mille six cent soixante quinze et 30/100 HTG (HTG 754, 779, 675. 30) ▪ Contrat signé le 27 décembre 2012 par : ▪ Le Maître d'Ouvrage : Jacques Rousseau, Ministre des Travaux Publics Transports, Energie et Communications; ▪ L'Entrepreneur : Enrique Tejeda Montilla responsable de COAMCO, ▪ Approuvée par : Marie Carmelle Jean-Marie, Ministre de l'Économie et des Finances ▪ Visée par : Nonie Mathieu, Président de la CSCCA. 				
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du marché : Réalisation des travaux d'urgence sur la Route Nationale # 4 entre Carrefour Dufort et Jacmel</p> <p>Avance de démarrage : 25% du montant du marché comme avance forfaitaire pour le lancement des travaux.</p> <p>Condition pour percevoir l'avance : Constitution d'une caution bancaire ou sous forme de BON A PRESENTATION représentant 100% de l'avance consentie, à rembourser par tranche d'au moins 30% du montant des décomptes.</p> <p>Contrôle des prix unitaires : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.</p> <p>Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation.</p> <p>Modalités de paiement : décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives</p> <p>Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux</p> <p>Garantie de Bonne Exécution : Cette garantie se présentera sous la forme d'une bancaire émise par une banque agréée par l'autorité contractante d'une valeur représentant 5% du montant du marché, ou sur demande de l'entrepreneur par prélèvement de 5% de chaque paiement jusqu'à concurrence de 5% du montant du contrat. Il est destiné à garantir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La bonne exécution et la livraison des matériels - Le paiement des fournisseurs en cas de défaillance de l'Entrepreneur <p>Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : 2% à appliquer à la source sur tous les montants versés sur les contrats selon les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu.</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <p>1/3000^{ème} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard</p> <p>1/1000^{ème} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard</p>				

TITRE DU PROJET	
Execution des travaux d'urgence entre carrefour Dufort et Jacmel (43 Km)	
	Intérêt moratoire : A l'expiration des 20 jours, comme délai prévu pour le paiement d'une facture et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable assignataire, d'un titre permettant le règlement de la facture, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires selon l'article 101.3 du CCAG.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 12 mois Aucune indication concernant le délai de garantie
BILAN DU PROJET	
27 décembre 2012 : signature du contrat entre le MTPTEC et la Firme COAMCO pour un montant de sept cent cinquante quatre millions sept cent soixante dix neuf mille six cent soixante quinze et 30/100 HTG (HTG 754, 779, 675. 30) 15 avril 2015 : Adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant un prélèvement de un million de dollars américains pour financer le projet 22 juillet 2015 : Nouvelle programmation d'un montant de quatre cent quarante six mille quatre vingt neuf et 12/100 dollars américains (\$ 446,089.12) solde de la résolution du 15 avril 2015 6 janvier 2016 : Adoption d'une résolution prise en conseil des ministres autorisant la désaffectation d'un montant de quarante neuf mille quatre cent cinquante six et 23/100 dollars américains (\$ 49,456.23) sur la résolution du 22 juillet 2015.	
RESPONSABILITÉS	Première niveau Jacques ROUSSEAU, Ministre MTPTEC, Ordonnateur principal des dépenses. Deuxième niveau Troisième niveau Enrique Tejeda MONTILLA, représentant légal de l'entreprise.

2.1.13. Construction pont (60 ml) sur la Riviere des Barres reliant Saint Louis du Nord et Anse a Foleur

353. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Construction d'un Pont (60 ml) sur la Rivière des Barres reliant Saint-Louis du Nord et Anse à Foleur ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace, efficiente et économique. Au terme de ses travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MTPTC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

354. Tout d'abord, la Cour indique que la résolution du 21 décembre 2012, adoptée en conseil des ministres a autorisé un prélèvement de **deux millions de dollars américains (\$ US 2,000,000)** pour financer le projet. **Deux cent quarante cinq mille trois cent neuf et 30/100 dollars américains (\$ US 245,309.30)** ont été désaffectés de cette résolution par la résolution du 15 avril 2015. Par conséquent, **un millions sept cent cinquante quatre mille six cent quatre vingt dix et 70/100 dollars américains (\$ US 1,754,690.70)** sont affectés par résolution pour ce projet. La totalité de ce montant a été décaissée ainsi que le montre le tableau suivant. Le montant

de *sept cent cinquante mille dollars américains (\$ US 750,000)* autorisé par la résolution du 11 décembre 2013, a été désaffecté le 15 avril 2015.

Tableau 14-A : Budget prévu pour financer le projet de construction pont (60 ml) sur la Rivière des Barres reliant Saint Louis du Nord et Anse à Foleur

Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
21 décembre 2012	\$ 2,000,000.00	(\$ 245,309.30)	\$ 1,754,690.70
11 décembre 2013	\$ 750,000.00	(\$ 750,000.00)	\$ 750,000.00
Total	\$ 2,750,000.00	(\$ 995,309.30)	\$ 1,754,690.70

355. La Cour a également analysé les ordres de paiement. Le tableau ci-après les présente succinctement.

Tableau 14-B: Ordre de décaissement

Ordre de décaissement	Date	Montant en \$
395	25 février 2013	\$ 691,977.50
474	15 mai 2013	\$ 1,062,713.20
Total		\$ 1,754,690.70

Source : ordre de décaissement du 21 décembre 2012 BMPAD

356. Il existe un écart de *cinq millions deux cent soixante quatre mille soixante douze et 10/100 dollars américains (\$ US 5,264,072.10)* entre le montant total de la résolution du 21 décembre 2012 soit *un million sept cent cinquante quatre mille six cent quatre vingt dix et 70/100 dollars américains (\$ US 1,754,690.70)* et celui du contrat d'un montant de *sept millions dix huit mille sept cent soixante deux et 80/100 dollars américains (\$ US 7,018,762.80)*. Le montant de la résolution représente 25% du montant du contrat et est équivalent à l'avance de démarrage du contrat. Une mauvaise évaluation des besoins du projet a donc été effectuée car le montant total des résolutions ne permettra pas d'honorer le contrat.

357. La reconstitution chronologique des décomptes physiques présentée dans le tableau ci-après permet de constater qu'un montant de *six millions neuf cent soixante trois mille trente et 57/100 dollars américains (\$ 6,963,030.57)* représentant plus de 99% du contrat, a été facturé par le groupement Matière SAS et GMA Construction au MPTPC. Aucune résolution additionnelle n'a été prise pour financer le projet, pourtant la dernière facture enregistrée porte la date du 26 janvier 2018. La Cour n'a pas pu retracer les paiements effectués pour les cinq dernières factures

dans la documentation à sa disposition, mais l'analyse des décomptes physiques permet de constater une augmentation progressive de la masse des travaux. Ce qui sous-entend que les travaux se sont poursuivis. Mise à part l'avance de démarrage, les documents fournis à la Cour ne lui permettent pas d'identifier la source de financement de la suite des travaux de construction du pont de la Rivière des Bas.

Tableau 14-C : Décompte

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés (\$USD)	Remboursement Avance (\$USD)	Retenue de Garantie (5%) (\$USD)	Montant Facture (\$USD)
Avance de démarrage	1B	22 mars 2013				1,062,713.20
	1A	15 avril 2015				691,977.50
Décompte # 1	2	23 janvier 2015	1,521,968.28	456,590.48	76,098.41	989,279.38
Décompte # 2	3	12 octobre 2015	1,564,929.16	469,478.75	78,246.46	1,017,203.95
Décompte # 3	4	29 janvier 2016	789,235.42	236,770.63	39,461.77	513,003.02
Décompte # 4	5	24 août 2017	2,326,887.62	698,066.29	116,344.38	1,512,476.95
Décompte # 5	6	26 janvier 2018	1,372,244.72	127,255.90	68,612.24	1,176,376.58
Total			7,575,265.20	1,988,162.04	378,763.26	6, 963, 030.57

358. La Cour a constaté des retards important dans l'exécution des travaux. Plus de 60 mois se sont écoulés entre la date de signature du contrat du 28 décembre 2012 et la date de la dernière facture du 26 janvier 2018. En dépit du fait qu'un avenant ait été signé le 2 juin 2015 entre le groupement Matière SAS et GMA Construction et le MTPTC pour prolonger le délai d'exécution des travaux de 14 mois, des retards de plus de 18 mois sont constatés dans l'achèvement des travaux.

359. Les résolutions prises en conseil des ministres prévoyaient la construction d'un pont de 60 ml. Le devis estimatif fourni par le groupement Matière SAS et GMA Construction fait état d'un pont de 154.80 ml (plus de 2 fois plus long). Ce qui pourrait expliquer l'augmentation du coût prévu pour la construction du pont. La Cour n'a pas suffisamment eu du temps aller faire une vérification visuelle de ce pont.

Voici les résultats de notre audit visuel de la mise en œuvre de ce projet :





360. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Construction du pont sur la rivière des Bas à Saint- Louis-du Nord, Haïti.				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
	21 décembre 2012	\$ 2,000,000	(\$ 245,309.30)	\$ 1,754,690.70
	11 décembre 2013	\$ 750,000	(\$ 750,000.00)	
	Total	\$ 2,750,000	(\$ 995,309.30)	\$ 1,754,690.70
Montant total des résolutions : Deux millions sept cent cinquante mille dollars américains				
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe			
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Contrat passé gré à gré pour Construction du pont sur la rivière des Bas à Saint- Louis-du Nord, Haïti. Montant du contrat : Sept millions dix huit mille sept cent soixante deux et 80/100 dollars américains (\$ US 7, 018,762.80) Contrat signé le 28 Décembre 2012 par : - le Maitre d'Ouvrage : Jacques ROUSEAU, Ministre des TPTEC -et l'Entrepreneur : M Philippe LEDOUX, représentant du groupement Matière SAS & GMA Construction S.A Contrat approuvé par : Marie Carmelle JEAN MARIE, Ministre de l'économie et des Finances; Visé par : Mme Nonie H. MATHIEU, Présidente de la CSCCA</p>			
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Avance de démarrage : 25% du montant du marché comme avance forfaitaire pour le lancement des travaux. Condition pour percevoir l'avance : Constitution d'une caution bancaire ou sous forme de BON A PRESENTATION représentant 100% de l'avance consentie, à rembourser par tranche d'au moins 30% du montant des décomptes. Contrôle des prix unitaires : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation. Modalités de paiement : décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux Garantie de Bonne Exécution : Cette garantie se présentera sous la forme d'une bancaire émise par une banque agréée par l'autorité contractante d'une valeur représentant 5% du montant du marché, ou sur demande de l'entrepreneur par prélèvement de 5% de chaque paiement jusqu'à concurrence de 5% du montant du contrat. Il est destiné à garantir : - La bonne exécution et la livraison des matériels - Le paiement des fournisseurs en cas de défaillance de l'Entrepreneur Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : 2% à appliquer à la source sur tous les montants versés sur les contrats selon les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu. Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) : 1/3000^{ème} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard 1/1000^{ème} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard</p>			

TITRE DU PROJET	
Construction du pont sur la rivière des Bas à Saint- Louis-du Nord, Haïti.	
	Intérêt moratoire : A l'expiration des 20 jours, comme délai prévu pour le paiement d'une facture et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable assignataire, d'un titre permettant le règlement de la facture, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires selon l'article 101.3 du CCAG.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : inconnu Date de fin des travaux : 30 septembre 2014 Décomptes Mensuel
RESPONSABILITÉS	Première niveau Jacques ROUSSEAU, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses Deuxième niveau Troisième niveau M Philippe LEDOUX, Représentant du Groupement Matière SAS & GMA Construction, entrepreneur. Adrien TREGUER, représentant du groupement Matière SAS & GMA Construction S.A Richard CONINX, représentant du groupement Matière SAS & GMA Construction S.A
BILAN DU PROJET	
<p>Le projet « construction du pont sur la rivière des bas » a été exécuté par le groupement d'entreprise MATIÈRE SA ET GMA CONSTRUCTION, dont MATIÈRE SA est le mandataire.</p> <p>Le montant sept millions dix-huit mille sept cent soixante-deux et 80/100 (7, 018,762.80 USD) dollar américain attribué dans ce contrat, soit l'équivalent de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent quatre mille huit cent quarante et 81/100 de HTG (298, 604,840.81 de HTG) ne correspond pas aux résolutions autorisant le projet. Aucune documentation n'a été produite pour justifier un financement supplémentaire.</p> <p>La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes</p>	

2.1.14. Dragage des exutoires de la baie de Port-au-Prince

353. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Dragage de la baie de Port-au-Prince ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace, efficiente et économique. Au terme de ses travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MTPTC ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficacité, d'efficacités, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

354. Tout d'abord, le contrat signé le 27 Décembre 2012 avait été conclu à la suite d'une demande de proposition financière à REPSA pour l'exécution des travaux d'urgence de dragage du fond de mer de la baie de Port-au-Prince. D'une valeur de HTG 1, 258, 228,125.00, nettement au dessus du seuil de passation de marchés établi à HTG 40,000,000.00. La Cour reconnaît qu'en situation d'urgence, le MTPTC ne pouvait pas recourir à un appel d'offre public. Toutefois, il

pouvait solliciter les prix auprès de plusieurs fournisseurs et ainsi montrer son attachement aux principes d'économie et de saines pratiques dans la gestion contractuelle.

355. De plus, il faut noter que lors de la mise en œuvre de ce projet deux résolutions ont été votées par le Conseil de Ministres. La Résolution du 21 décembre 2012 a permis d'allouer à ce projet Douze millions cinq cent mille dollars américains (\$ US 12,500,000) et la Résolution du 11 décembre 2013 a permis de débloquer quatre millions huit cent trente mille cent vingt quatre et 19/100 dollars américains (4,830,124.19 \$US). Toutefois, le 15 avril 2015, une désaffectation de cent soixante neuf mille huit cent soixante quinze et 81/100 dollars américains (\$ US 169,875.19) a été décidée hors conseil de ministres. Au final, ce projet a eu un budget de 17 160 248,38 \$US pour sa mise en œuvre, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Tableau 15-A : Budget prévu pour financer le projet de dragage des exutoires de la baie de Port-au-Prince

Résolutions	Firme d'exécution/ Supervision	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
21 décembre 2012	REPSA/ MTPTC	12 500 000,00 \$	- \$	12 500 000,00 \$
11 décembre 2013		5 000 000,00 \$		4 830 124,19 \$
Non			(169 875,81) \$	
Total		17 500 000,00 \$	(169 875,81) \$	17 160 248,38 \$

356. L'analyse de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière efficiente. En effet, la Cour a été surprise de constater que le MTPTC conclut un contrat avec la firme REPSA qui a une valeur supérieure au budget prévu par résolution pour la réalisation de ce projet de Dragage des exutoires de la baie de Port-au-Prince. En effet, la Cour a constaté un écart de douze millions sept cent quatre vingt dix sept mille six cent soixante quatre et 12/100 dollars américains (\$ US 12,797,564.12) entre le budget prévu par Résolution (17 160 248,38 \$US) et le contrat signé avec la firme REPSA (\$ US 29, 957,812.50). Une telle décision est une irrégularité pouvant causer un préjudice à la Société, au Peuple Haïtien car le MTPTC avait dès le départ la volonté de payer plus de 12 millions de trop que ce qui valait réellement la réalisation de celui-ci.

357. D'ailleurs, l'octroi de ce contrat n'avait pas respecté la réglementation en vigueur. En effet, au lieu d'aller en appel d'offre comme le prévoit la réglementation, le MTPTC avait choisi de

faire une demande de proposition financière directement à REPSA pour l'exécution des travaux d'urgence de **Dragage du fond de mer de la baie de Port-au-Prince. Toutefois, la Cour a été surpris de lire dans un** procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de la société anonyme REPRESENTATION S.A. (REPSA) en date du 26 novembre 2012, que « les actionnaires de la société donnent leur plein accord à la participation de REPSA à l'appel d'offre du gouvernement Haïtien en vue du dragage de la baie de Port-au-Prince ». Ce qui est en contradiction à ce qui est dit dans le contrat à savoir « *Le MTPTEC a demandé et obtenu de l'entrepreneur une proposition technique et financière pour l'exécution des dits travaux* ».

358. Par ailleurs, l'analyse des factures physique permet de constater un écart *neuf millions six cent trente et un mille neuf cent sept et 5/100 dollars américains (\$ US 9,631,907.05)* entre le montant total des factures *de vingt six millions neuf cent soixante deux mille trente et un et 24/100 dollars américains (\$ US 26,962,031.24)* et le montant des paiement *dix-sept millions trois cent trente mille cent vingt quatre et 19/100 dollars américains (\$ US 17,330,124.19)*. Les factures # 4, 5 et 8 n'ont pas été honorées, comme le montre le tableau de reconstitution des paiements ci-après.

Tableau 15-B : Reconstitution des factures

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés (\$US)	Remboursement Avance (\$US)	Retenue de Garantie (5%) (\$US)	Garantie de bonne exécution	Montant Facturé (\$US)
Avance de démarrage	1	30 janvier 2013					7,489,453.13
Facture # 2	2	5 septembre 2013	5,588,098.67	1,676,429.60	279,404.93	279,404.93	3,352,859.20
Facture # 3	3	25 octobre 2013	2,583,721.53	775,116.46	129,186.08	129,186.08	1,550,232.92
Facture # 4	4	25 octobre 2013	4,171,565.48	1,251,469.64	208,578.27	208,578.27	2,502,939.29
Facture # 5	5	11 novembre 2013	9,736,688.50	2,921,006.55	486,834.43	486,834.43	5,842,013.10
Facture # 6	6	29 novembre 2013	5,115,675.95	865,430.88	255,783.80	255,783.80	3,738,677.48
Facture # 7	7	26 mars 2014	1,332,112.23	-	66,605.61	66,605.61	1,198,901.01
Facture # 8	8	26 mars 2014	1,429,950.14	-	71,497.51	71,497.51	1,286,955.13
Total			29,957,812.50	7,489,453.13	1,497,890.63	1,497,890.63	26,962,031.24

359. La Cour tient à faire constaté que la **garantie** de bonne exécution a été prélevée sur chaque décompte. Ce qui est contraire à l'article 74 du cahier des clauses administratives générales relatif aux travaux qui stipule que :

- *L'entrepreneur est tenu de fournir une garantie de bonne exécution en garantie de la bonne exécution de ses engagements contractuels et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.*
- *Le montant de la garantie de bonne exécution ne peut être inférieur à deux pour cent ni supérieur à cinq pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. Le taux est indiqué dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).*
- *Sous réserve de stipulation différente du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), L'entrepreneur doit fournir la garantie de bonne exécution dans les vingt jours qui suivent la date de notification du marché ou de l'avenant validé dans le cas d'une augmentation du montant du marché ».*

360. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

Projet Dragage du fond de mer de la baie de Port-au-Prince				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Désaffectation	Montant Révisé
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21Decembre2012 ▪ 11décembre 2013 ▪ 15 avril 2015 	<ul style="list-style-type: none"> \$12, 500,000.00 \$5,000.000.00 	<ul style="list-style-type: none"> - - \$ 169,875.81 	<ul style="list-style-type: none"> 12, 500,000.00 \$ 4,830,124.19 (\$ 169,875.81)
	Total	\$ 17,500,000.00	(\$ 169,124.19)	\$17 160 248,38
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe			
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Demande de proposition financière à REPSA pour l'exécution des travaux d'urgence de Dragage du fond de mer de la baie de Port-au-Prince. Montant du contrat : Vint neuf millions neuf cent cinquante sept mille huit cent douze et 50/100 de dollars américains (USD 29, 957,812.50). Équivalent à un milliard deux cent cinquante huit Millions deux cent vingt-huit Mille cent vingt-cinq HTG (HTG 1, 258, 228,125.00) Contrat signé le 27 Décembre 2012 par : - le Maitre d'Ouvrage : Jacques ROUSEAU, Ministre des TPTEC L'Entrepreneur : Eddy BERTIN, Secrétaire-Tresorier du Conseil d'administration de REPSA Avec approbation de Marie Carmelle JEAN MARIE, Ministre de l'économie et des Finances ; Contrat Visé par Nonie H. MATHIEU, Présidente de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)</p>			
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du Marché : Travaux de Dragage du fond de mer de la baie de Port-au-Prince Avance de démarrage : 25% du montant du marché comme avance forfaitaire pour le lancement des travaux. Condition pour percevoir l'avance : Constitution d'une caution bancaire ou sous forme de BON A PRESENTATION représentant 100% de l'avance consentie, à rembourser par tranche d'au moins 30% du montant des décomptes. Contrôle des prix unitaires : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de</p>			

Projet Dragage du fond de mer de la baie de Port-au-Prince	
	<p>concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.</p> <p>Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation.</p> <p>Modalités de paiement : décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives</p> <p>Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux</p> <p>Garantie de Bonne Exécution : Cette garantie se présentera sous la forme d'une bancaire émise par une banque agréée par l'autorité contractante d'une valeur représentant 5% du montant du marché, ou sur demande de l'entrepreneur par prélèvement de 5% de chaque paiement jusqu'à concurrence de 5% du montant du contrat. Il est destiné à garantir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La bonne exécution et la livraison des matériels - Le paiement des fournisseurs en cas de défaillance de l'Entrepreneur <p>Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : 2% à appliquer à la source sur tous les montants versés sur les contrats selon les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu.</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <p>1/3000^{ème} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard</p> <p>1/1000^{ème} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard</p> <p>Intérêt moratoire : A l'expiration des 20 jours, comme délai prévu pour le paiement d'une facture et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable assignataire, d'un titre permettant le règlement de la facture, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires selon l'article 101.3 du CCAG.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Durée du Marché et délai d'exécution :</p> <p>-Délai d'exécution des travaux : 8 mois</p> <p>-Période de Garantie : pas de garantie prévue dans le contrat.</p>
BILAN DU PROJET	<p>21 décembre 2012 : adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant un décaissement de <i>douze millions cinq cent mille dollars américain (\$ US 12,500,000)</i> pour financer le projet Dragage de la baie de Port-au-Prince</p> <p>27 décembre 2012 : signature d'un contrat entre le MTPTEC et la firme REPSA pour un montant de vingt <i>neuf millions neuf cent cinquante sept mille huit cent douze et 50/100 de dollars américains (USD 29, 957,812.50)</i> soit l'équivalent d'un <i>milliards deux cent cinquante-huit millions deux cent vingt-huit Mille cent vingt-cinq HTG (HTG 1, 258, 228,125.00)</i> qui est nettement supérieure au montant global accordé par la résolution du 21 décembre 2012.</p> <p>11 décembre 2013 : adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant un décaissement de <i>cinq millions de dollars américain (\$ US 5000,000)</i> pour financer le projet Dragage de la baie de Port-au-Prince</p> <p>15 avril 2015 : adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant la désaffectation d'un montant de <i>cent soixante huit mille huit cent soixante quinze et 81/100 dollars américains (\$ US 168,875.81)</i> de la résolution du 11 décembre 2013 pour le projet Dragage de la baie de Port-au-Prince</p>
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau Jacques ROUSSEAU : Ministre des Travaux Publics, Transports Energie et Communications (MTPTEC)</p> <p>Troisième niveau Eddy BERTIN, Secrétaire-Tresorier Conseil Administration de REPSA</p>

2.1.15. Réhabilitation du Tronçon Route Borgne / Petit Bourg de Borgne

361. Dans le présent rapport, la Cour vient compléter ses travaux d'audit du projet de « Réhabilitation de la route Borgne – Petit Bourg de Borgne ». En effet, comme elle l'avait indiqué dans le premier rapport publié en janvier 2019, il lui manquait des documents essentiels pour tirer des conclusions définitives sur ce projet, notamment, le contrat, le devis estimatif, les ordres de décaissements, les décomptes progressifs ou les rapports financiers. Néanmoins, elle a finalement obtenu ces documents pour être capable de compléter l'analyse de ce projet dans le cadre du présent rapport.

362. Pour rappel, le projet Réhabilitation de la Route Borgne / Petit Bourg de Borgne a été financé par l'entremise de deux résolutions prises en Conseil des ministres pour une valeur finale de *Six cent trente-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf et 52/100 dollars américains (USD 633 199,52)*.

Tableau 16-A : Historique des résolutions

Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
18 juillet 2012	\$ 1,000,000.00	-	\$ 633,199.52
15 avril 2015		(\$ 366,800.48)	
Total	\$ 1,000,000.00	(366,800.48)	\$ 633,199.52

363. Pour compléter l'analyse, la CSCCA a procédé à l'examen de ce projet dans le but de s'assurer que les acteurs impliqués dans sa gestion l'ont géré dans un souci d'efficacité, d'efficacité et d'économie et en conformité au cadre légal et réglementaire applicable.

364. Les principales constatations relevées sont présentées selon la séquence chronologique des actions posées et décisions prises dans le cadre de ce projet. Le tableau qui suit présente l'historique de ces décisions.

Tableau 16-B : Historique des décisions relatives au projet

Date	Décisions	Coût
18 juillet 2012	<ul style="list-style-type: none"> Vote par le Conseil des ministres de la résolution autorisant le projet « Réhabilitation de la Route Borgne / Petit Bourg de Borgne ». 	1 000 000 USD
03 avril 2014	<ul style="list-style-type: none"> Le DG du MTPTC M. Evelt EVEILLARD transmet au DG du MPCE M. Yves Robert JEAN, le Document définitif ainsi que la Fiche d'identité et d'opération (FIOP) du Projet « Réhabilitation de la Route Borgne/Petit Bourg de Borgne » inscrit au PIP 2013-2014. 	43 000 000 HTG
06 juin 2014	<ul style="list-style-type: none"> Le Secrétaire d'État à la planification M. Michel PRESUME (MPCE), fait parvenir à Mme Marie Carmelle JEAN-MARIE (MEF), le Document définitif ainsi que la FIOP du projet « Réhabilitation de la Route Borgne/Petit Bourg de Borgne », accompagné d'une requête demandant au MEF de procéder au versement de la somme de 28 873 898 HTG sur le compte 121-208-019 du MTPTC pour le démarrage des activités du projet. 	28 873 898 HTG
12 juin 2014	<ul style="list-style-type: none"> Le Secrétaire d'État aux Finances M. Ronald Grey DECEMBRE adresse une correspondance au DG du BMPAD lui demandant de donner les instructions nécessaires aux services concernés pour qu'un montant de 28 873 898 HTG soit viré au compte « 121207472/Compte Spécial du Trésor pour le Développement (CSTD) » en vue de financer les activités de démarrage des travaux relatifs au projet « Réhabilitation de la Route Borgne/Petit Bourg de Borgne » du MTPTC conformément à la résolution du 18 juillet 2012. 	28 873 898 HTG
13 juin 2014	<ul style="list-style-type: none"> Correspondance du BMPAD portant les signatures de MM. Michael LECORPS (DG) et Hénock JOURDAIN (DAF), demandant à M. Jean Philippe VIXAMAR, Président du Conseil d'Administration de la Banque Nationale du Crédit (BNC) de transférer dès réception, un montant de 28 873 898 HTG, à partir du compte No. 1660020244 intitulé « Bureau de Monétisation / Partie Financée / Petro Caribe » domicilié à la BRH. Il lui est instamment demandé d'inclure dans les instructions de transfert l'information ci-après : Projet « Réhabilitation de la route Borgne Petit Bourg de Borgne / Résolution 18 juillet 2012 ». 	28 873 898 HTG
18 juin 2014	<ul style="list-style-type: none"> M. Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'État aux Finances instruit M. Charles CASTEL, Gouverneur de la BRH de demander aux services concernés de la BRH de débiter le compte « 121207472 / Compte Spécial du Trésor pour le Développement (CSTD) » et de créditer notamment le compte 121208019/BRH du MTPTC d'un montant de 28 873 898 HTG pour le projet de « Réhabilitation de la route Borgne Petit Bourg de Borgne ». 	28 873 898 HTG
20 juin 2014	<ul style="list-style-type: none"> Ordre de décaissement #770 signé par Michael LECORPS DG du BMPAD et approuvé par Marie Carmelle JEAN MARIE (MEF). <p><u>Mise à jour compte du Trésor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Projet</u> : Réhabilitation de la Route Borgne -Petit-Bourg de Borgne <u>Montant Approuvé</u> (US\$) : 1 000 000,00 <u>Décaissement</u> (US\$) : 633 199,52 (a) <u>Solde</u> (US\$) : 366 800,48 <u>Remarque</u>: (a) Montant en HTG: 28 873 898 au taux BNC de 45,60 HTG pour 1\$US (soit : 633 199,52\$US) 	

Constatations de la CSCCA sur les sources de financement du projet

365. À titre de rappel, comme indiqué dans le tableau 16.A, la Réhabilitation du Tronçon de Route Borgne/Petit Bourg de Borgne a été autorisée par la résolution du 18 juillet 2012 pour un montant *d'Un million de dollars américains (USD 1,000,000)*. Le 20 juin 2014, un décaissement de la somme de *Six cent trente-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf et 52/100 dollars américains (USD 633,199.52)* a été effectué, soit l'équivalent de *Vingt-huit millions huit cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-dix-huit gourdes (HTG 28,873 898)* au taux BNC de 45,60 HTG pour 1\$US). Finalement, le solde de *Trois cent soixante-six mille huit cent et 48/100 dollars américains (USD 366,800.48)* sera désaffecté par résolution prise en conseil des ministres le 15 avril 2015.

366. Dans ce contexte, la Cour observe qu'au départ, le MTPTC envisageait de réaliser ces travaux en régie. A cet égard, le calendrier prévisionnel d'utilisation des ressources financières tel qu'indiqué dans la Fiche d'identité et d'opération (FIOP) prévoit l'utilisation d'un montant de 28 873 898 HTG au 3^{ème} trimestre de l'exercice 2013-2014, afin de couvrir les dépenses de personnels, les charges diverses et l'achat de biens consommables et le petit matériel. Ce montant (28 873 898 HTG) qualifié d'avance de démarrage du projet équivaut à 633,199.52 USD, soit 63,32% du montant de la résolution.

367. Le MTPTC prévoyait ainsi de terminer les travaux au 4^{ème} trimestre avec une utilisation du reliquat de l'enveloppe budgétaire, soit 14 126 102 HTG, ramenant ainsi le coût total du projet à 43 000 000 HTG tel que prévu dans la FIOP. Les informations obtenues par la Cour démontrent que, finalement le MTPTC avait fait le choix d'exécuter les travaux de ce projet à contrat.

368. Dans ces conditions, la Cour se serait attendu que le MTPTC procède préalablement à la sélection de la firme chargée de réaliser les travaux dans le strict respect des règles régissant l'attribution des marchés publics.

369. Au lieu de cela, comme elle l'a constaté, le 23 juin 2014, bien avant la conclusion du marché, bien avant la sélection de l'entrepreneur, bien avant la signature du contrat et sans détenir aucune information sur le coût du marché, le MTPTC a requis et obtenu un premier décaissement de 633 199,52 USD, soit l'équivalent de 28 873 893 HTG qui a été viré au compte 121-208-019 du MTPTC pour le démarrage des activités du projet. Pour la Cour, et comme le prouvent les faits par la suite, cette manœuvre visait simplement à détourner une partie de cet

argent à des fins autres que les travaux de Réhabilitation de la Route Borgne -Petit-Bourg de Borgne. Les paragraphes qui suivent permettent d'étayer ce constat.

Constatations de la CSCCA sur l'utilisation de l'avance de démarrage

370. L'examen des dépenses relatives à l'utilisation de l'avance de démarrage des travaux permet à la Cour de conclure que celle-ci a été détournée de son objet. Le tableau ci-après donne un aperçu de l'utilisation abusive de cette avance.

Tableau 16-C : Utilisation de l'avance de démarrage

Date	Référence	Libellé	Bénéficiaire	Montant en HTG
25 août 2014	1408VIR6710	Virement au compte de la DDN	Direction Départementale du Nord du MTPTC	14, 000,000.00
26 août 2014	Chq#123564	Achat de carburant dans le cadre de la réhabilitation du tronçon Borgne - Anse a Foleur	AGRITRANS S.A.	5, 000,000.00

371. Comme l'indique ce tableau, une partie (66%) de l'avance de démarrage (19 000 000 HTG) a été décaissée et utilisée près de deux (2) mois avant la signature du contrat. Pour la Cour, une telle décision du MTPTC a causé irrémédiablement un préjudice au projet et à la communauté.

372. De plus, de cette somme, la Cour a noté que le MTPTC avait viré 14 000 000 HTG, soit 48,5% au profit de la Direction Départementale du Nord (DDN) du MTPTC. En l'absence de pièces justificatives relatives à cette transaction, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la régularité de l'utilisation de ces fonds.

373. En revanche, la Cour fait un constat troublant concernant la deuxième transaction en lien avec cette avance. En effet, le 26 août 2014, bien avant même d'avoir été sollicitée, ni d'avoir présenté une offre technique et financière et encore moins d'avoir signé un quelconque contrat, l'entreprise AGRITRANS a bénéficié d'un montant de 5 000 000 HTG (Chq #123564). Le libellé de la transaction mentionne que cette somme est destinée à l'achat de carburant dans le cadre de la réhabilitation du tronçon Borgne - Anse à Foleur, un autre projet distinct du projet de Réhabilitation du tronçon de la route Borgne – Petit Bourg de Borgne.

374. Pour la compréhension du lecteur, il convient de préciser que, la réhabilitation du tronçon Borgne - Anse a Foleur¹¹ dont il est question ici est un projet à part, qui a probablement été exécuté par AGRITRANS au moment des faits. Mais n'ayant eu accès au contrat, ni aux décomptes progressifs, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la gestion de cet autre projet.

375. Toutefois, pour la Cour, en se fondant sur les faits décrits ci-dessus, il est permis d'affirmer qu'il y a eu collusion, favoritisme et détournement de fonds. En effet, le fait de décaisser de l'argent dédié à un projet avant la conclusion du marché et la signature du contrat et, de surcroît les utiliser à d'autres fins est anormal voire illégal. Conséquemment, il s'agit à la fois d'une irrégularité ayant causé des préjudices au projet et à la communauté mais également à la réglementation et aux bonnes pratiques de gestion.

376. Il en est de même pour le transfert de 5 000 000 HTG à l'entreprise AGRITRANS pour l'achat de carburant pour de supposés travaux relatifs à un autre projet « la réhabilitation du tronçon Borgne - Anse à Foleur ». Pour la CSCCA, cette décision du MTPTC est illégale et grave. Il s'agit d'un acte de détournement de fonds publics qui a causé des préjudices au projet et à la communauté.

Constatations de la CSCCA sur l'octroi et l'exécution du contrat de la firme AGRITRANS

377. Le tableau 16-D donne une indication sur le processus ayant conduit à la signature du contrat avec la firme AGRITRANS dans le cadre de la réalisation du projet de « Réhabilitation de la route Borgne – Petit Bourg de Borgne ».

Tableau 16-D : Signature de contrat avec AGRITRANS

Date	Libellé	Montant
22 septembre 2014	▪ En réponse à une demande de cotation, AGRITRANS soumet à la Direction Départementale MTPTC du Nord, une offre technique et financière dont le coût estimé des travaux se chiffre à 39 990 399 HTG.	39 990 399 HTG

¹¹ Il convient de mentionner que le seul document que la Cour a pu obtenir relativement à ce projet est la correspondance incluant le devis technique transmis le 07 août 2013 par le Ministre Jacques Rousseau (MTPTC) au Ministre Laurent Salvador Lamothe (MPCE) afin d'obtenir un financement d'un montant de 64 293 025 HTG.



15 octobre 2014	▪ Signature du contrat par le Ministre M. Jacques ROUSSEAU (MTPTC) et M. Jovenel MOISE (Président d'AGRITRANS S.A).	39 990 399 HTG
-----------------	---	----------------

378. Comme le démontre le tableau 16-D ci-haut, à la suite d'une demande de cotation du MTPTC, l'entreprise a déposé son offre technique et financière le 22 septembre 2014 et le contrat fut signé le 15 octobre 2014 pour un montant de *Trente-neuf millions neuf cent quatre vingt dix mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf gourdes (HTG 39 990 399)*.

379. À la lumière des faits exposés ci-dessus, la Cour émet des réserves quant à la transparence de toute cette démarche et elle est portée à remettre en cause l'intention des parties quant au respect des règles d'attribution de contrats. En effet, c'est le 03 avril 2014 que le DG du MTPTC M. Evelt EVEILLARD avait transmis au DG du MPCE M. Yves Robert JEAN, le Document définitif ainsi que la Fiche d'identité et d'opération (FIOP) du Projet « Réhabilitation de la Route Borgne/Petit Bourg de Borgne » inscrit au PIP 2013-2014 pour un montant de 43 000 000 HTG.

380. Il eut donc été logique que ce marché fasse l'objet d'un appel d'offres ouvert conformément à l'article 2, alinéa 1 de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant à 40 000 000 HTG les seuils de passation de marchés des travaux. Pour éviter cet écueil, le MTPTC a sollicité AGRITRANS qui a fourni une offre estimée à 39 990 399 HTG.

381. Par ailleurs, sachant que le MTPTC avait déjà décaissé une avance de démarrage de 28 873 898 HTG, il en découle que cette avance représente 72,2% de la valeur du contrat. Conséquemment, puisque les 2/3 de cette avance ont été utilisée à d'autres fins, la Cour exprime de sérieux doutes sur la réalité et l'effectivité des travaux sur cette route. Dans le but de dissiper ses doutes, la Cour a entrepris une visite des lieux. Effectivement, l'état de ce tronçon de route suscite des questionnements et démontre qu'il y a un décalage énorme entre les sommes dépensées et la réalité des travaux qui auraient été effectués.

382. In fine, il appert que le montant total dépensé au nom du projet de réhabilitation de la route Borgne – Petit Bourg de Borgne se chiffre à *Cinquante millions deux cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-six gourdes (HTG 50 252 786)*, ventilé comme suit :

- a. Avance de démarrage décaissée par le MTPTC 28 873 898 HTG, dont :
 - 16 433 898 HTG au profit du MTPTC (utilisés à d'autres fins);
 - 5 000 000 HTG au profit d'Agritrans (utilisés à d'autres fins), et;

- 7 440 000 HTG au profit d'Agritrans comme première tranche dans le cadre des travaux;

b. Avance de 6 000 000 HTG au profit d'Agritrans,

c. 15 378 893 HTG profit d'Agritrans

383. Une comparaison avec le coût du contrat (39 990 399 HTG) permet de mettre en relief un dépassement de l'ordre 10 262 392 HTG sans qu'il y ait eu le moindre avenant. Le tableau 16 E ci-dessous fait état des sommes versées au profit d'AGRITRANS.

Tableau 16-E : Historique des décaissements au profit d'AGRITRANS

Date	Référence	Libellé	Bénéficiaire	Montant en HTG
26 août 2014	Chq#123564	Achat de carburant dans le cadre de la réhabilitation du tronçon Borgne - Anse a Foleur	AGRITRANS S.A.	5, 000,000.00
3 décembre 2014	Chèque# 126143	Paiement de la première tranche a AGRITRANS S. A. dans le cadre des travaux de réhabilitation du tronçon de route Borgne - Petit Bourg de Borgne	AGRITRANS S.A.	7,440,000.00
26 décembre 2014	Facture	Avance pour acquisition de matériaux devant servir au revêtement en béton hydraulique de la route	AGRITRANS S.A.	6,000,000.00
20 mai 2015	2015/260 DGBMPAD/BNC	Réhabilitation du tronçon de route Borgne - Petit Bourg de Borgne	AGRITRANS S.A.	15,378,893.00
Total				33,818, 893.00

384. Comme le démontre le tableau 16-E ci-dessus, la Cour observe que deux autres paiements ont été effectués au profit de la firme AGRITRANS. En effet, le 26 décembre 2014, le Président d'AGRITRANS M. Jovenel MOISE a adressé une correspondance au Ministre Jacques ROUSSEAU (MTPTC) accompagnée d'une facture afin d'obtenir une autre avance d'un montant de *Six millions de gourdes* (HTG 6 000 000) pour l'acquisition de matériaux (ciment, planches et agrégats) devant servir au revêtement en béton hydraulique de la route. Il y est précisé que le remboursement de cette avance se fera au prorata de l'avancement des travaux de revêtement de la chaussée. La Cour n'a été en mesure de vérifier que cette avance a effectivement été remboursée.

385. Par ailleurs, la Cour a constaté que, le 20 mai 2015, un deuxième montant de 15 378 893 HTG a été prélevé des fonds dédiés à un autre projet « Réhabilitation du tronçon Port-de-Paix –

Port-Margot » et versé à la firme AGRITRANS S.A. dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Borgne – Petit Bourg de Borgne. C’est donc un montant total de 33,818,893 HTG, soit 84,6% du coût du contrat dont a bénéficié AGRITRANS dans le cadre de ce projet.

386. De plus, le fait de prélever des fonds dédiés à un projet spécifique pour en affecter à un autre va à l’encontre des bonnes pratiques en matière de gestion de projet et surtout une telle façon de faire cause des préjudices à ce projet et aux résidents de la communauté de Port-de-Paix – Port-Margot.

Constatations de la CSCCA sur les décaissements de l’avance de démarrage encaissé par le MTPTC

387. Le **tableau 16-H** ci-dessous donne le détail de l’utilisation de l’avance de démarrage des travaux de réhabilitation en béton sur le tronçon Borgne et Petit Bourg de Borgne. D’après nos analyses, des 28 873 898 HTG décaissés comme avance de démarrage des travaux, seulement 25,8% (7 440 000 HTG) ont été alloués au projet et payés à AGRITRANS (chèque # 126 143).

388. La Cour observe que toutes les autres dépenses ont été effectuées à d’autres fins, à l’instar de la somme de 1 280 097 HTG qui aurait servi à payer des salaires des employés du Service d’Entretien d’Équipements Urbain et Ruraux (SEEUR) pour le mois de décembre 2014.

Tableau 16-H Historique des décaissements de l’avance de démarrage encaissé par le MTPTC

Date	Référence	Libellé	Bénéficiaire	Montant en HTG
21 novembre 2014	Chèque# 125854	Prélèvement/ acompte sur le paiement de la première tranche a AGRITRANS S. A. Dans le cadre des travaux de réhabilitation du tronçon de route Borgne - Petit Bourg de Borgne	Direction Générale des Impôts	160,000.00
3 décembre 2014	Chèque# 126143	Paiement de la première tranche a AGRITRANS S. A. Dans le cadre des travaux de réhabilitation du tronçon de route Borgne - Petit Bourg de Borgne	AGRITRANS S.A.	7,440,000.00
13 janvier 2015	Chèque# 127632@127822	Payroll renforcement SEEUR/ Décembre 2014	Divers	1,280,097.00
13 janvier 2015	Chèque# 127823	Prélèvement ISR sur Payroll renforcement SEEUR/ Décembre 2014	Direction Générale des Impôts	42,580.00
13 janvier 2015	Chèque# 127824	Prélèvement CFGDCT sur Payroll renforcement SEEUR/ Décembre 2014	Direction Générale des Impôts	11,983.00

26 février 2015	Chèque# 128844	Achat d'une pompe d'alimentation pour rouleau CS 533 E # 03 affecte au SEEUR	Haytian Tractor and Equipement Co S.A.	17,130.83
26 février 2015	Chèque# 128845	Achat de pièces de rechange et d'éléments de service pour la pelle mec. 325 CL # 03 affecte au SEEUR	Haytian Tractor and Equipement Co S.A.	44,759.35
26 février 2015	Chèque# 128846	Achat d'un jeu de clutch et master pour le pick-up Nissan SE-01200, affecte au SEEUR, taux 47.15 GDES	Universal Motors S.A.	33,668.40
4 mars 2015	Chèque# 129052	Achat de chaines blocs pour garage	Electro Technique Générale S.A.	23,600.00

Constatations de la CSCCA sur l'octroi et l'exécution du contrat de la firme BETEXS

389. Dans ses travaux d'audit de ce projet, la Cour a fait une découverte troublante. En effet, elle a constaté que, le 12 décembre 2014, pour le même projet, le MTPTC a accordé un autre contrat à une deuxième firme en l'occurrence BETEX INGENIEURS CONSEILS (BETEXS) pour la réalisation des travaux du même tronçon de route Borgne – Petit Bourg de Borgne. Le tableau 16-E donne plus de détails.

Tableau 16-F : Signature de contrats avec AGRITRANS et BETEXS

Date	Libellé	Montant
12 décembre 2014	Signature du contrat par le Ministre M. Jacques ROUSSEAU (MTPTC) et M. Martel Webert PIERRE (Président de BETEX INGÉNIEURS CONSEILS) pour la Réhabilitation de la Route Borgne -Petit-Bourg de Borgne.	34 998 785,50 HTG

390. La valeur du contrat signé entre le MTPTC et la firme BETEX s'élève à 34 998 785,50 HTG et celui-ci intervient deux mois après le premier contrat. Il y a donc eu deux contrats signés par le MTPTC pour le même projet. L'un avec la firme AGRITRANS S.A. pour un montant de 39 990 399 HTG et l'autre avec la firme BETEXS pour un montant de 34 998 785,50 HTG. La Cour n'a pas été en mesure de retracer les décaissements relatifs au contrat de BETEXS.

391. Tout au plus, elle a constaté un autre détail surprenant. En effet, le contrat est signé au nom du projet de réhabilitation du tronçon Borgne et Petit Bourg de Borgne alors que le devis associé à ce contrat est relatif à un autre projet à savoir le projet de réhabilitation du tronçon Anse à Foleur/ Côte de Fer.



392. L'examen et la comparaison des deux contrats pour le même projet a mis en exergue des similitudes étonnantes entre les deux entreprises (AGRITRANS et BETEXS). En voici quelques exemples de similitudes dans le tableau 16-F.

Tableau 16-G : Similitudes entre AGRTRANS et BETEXS

AGRITRANS S.A		BETEXS
Numéro d'immatriculation fiscale	000-637-321-3	000-637-321-3
Numéro d'agrément	311-94-2617	311-94-2617
Numéro de patente	4407002946	4407002946
Personnel technique	Galate SCUTT , Contremaître de chantier, 18 ans d'expérience ; Marcellin MICHEL , Contremaître de chantier, 4 ans d'expérience ; Dominique TUNIS , Contremaître de chantier, 31 ans d'expérience.	Galate SCUTT , Contremaître de chantier, 18 ans d'expérience ; Marcellin MICHEL , Contremaître de chantier, 4 ans d'expérience ; Dominique TUNIS , Contremaître de chantier, 31 ans d'expérience.
Expériences générales	<p>20/07/2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Construction d'un dalot (L=6, l=3.5) m sur la rivière de Déluge donnant accès à la centrale hydro. Maître d'ouvrage : EDH Coût : 1 250 000 HTG Financement : DEED / USAID Expérience spécifique : AGRITRANS/ INGECO SA <p>25/10/2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Construction du bâtiment abritant les bureaux de PEJEFE à carrefour feuilles Maître d'ouvrage : PEJEFE Coût : 16 450 000 HTG Financement : OXFAM Expérience spécifique : AGRITRANS/ INGECO SA <p>9/10/2009 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection en Gabions de la berge de la rivière de Gaillard (Cayes Jacmel) 134 m Maître d'ouvrage : EDH Coût : 8 700 000 HTG Financement : EDH /ACDI Expérience spécifique : AGRITRANS/ INGECO SA 	<p>20/07/2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Construction d'un dalot (L=6, l=3.5) m sur la rivière de Déluge donnant accès à la centrale hydro. Maître d'ouvrage : EDH Coût : 1 250 000 HTG Financement : DEED / USAID Expérience spécifique : BETEXS <p>25/10/2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Construction du bâtiment abritant les bureaux de PEJEFE à carrefour feuilles Maître d'ouvrage : PEJEFE Coût : 16 450 000 HTG Financement : OXFAM Expérience spécifique : BETEXS <p>9/10/2009 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection en Gabions de la berge de la rivière de Gaillard (Cayes Jacmel) 134 m Maître d'ouvrage : EDH Coût : 8 700 000 HTG Financement : EDH /ACDI Expérience spécifique : BETEXS

393. Cette analyse comparative des deux contrats laisse entrevoir que pour le même projet, les deux entreprises ont le même numéro d'immatriculation fiscale, le même numéro d'agrément et le même numéro de patente. De plus, elles partagent le même personnel technique et surtout ont les mêmes réalisations au niveau de leurs expériences générales. Pire, cette analyse montre que

les deux entreprises ont réalisé distinctement les mêmes ouvrages aux mêmes dates pour ce qui est de leurs expériences spécifiques.

394. Face à ces faits, la Cour se questionne sur les motivations du MTPTC à entreprendre une telle manœuvre. Dans tous les cas, pour la Cour, octroyer un deuxième contrat pour le même projet ajouté au fait que le devis lui correspond plutôt à un autre projet, n'est ni plus ni moins qu'un stratagème de détournement de fonds. Une telle irrégularité cause à la fois des préjudices au projet et à la communauté, mais également contrevient à la réglementation et aux bonnes pratiques de gestion.

395. Voici quelques Photos illustrant l'état des lieux actuel de cette route:



Figure 1 Route Borgne Petit Bourg de Borgne



Figure 2 : Route Borgne Petit Bourg de Borgne



Figure 3: Route Borgne Petit Bourg de Borgne



Figure 4: Route Borgne Petit Bourg de Borgne



Figure 5: Route Borgne Petit Bourg de Borgne

396. En définitive, le MTPTC n'a pas mis œuvre ce projet avec un souci d'efficience, d'efficacité et d'économie. Pire dans ses décisions, le MTPTC n'a pas pris en compte l'impact de celles-ci sur les générations futures. En effet, le fait que le financement de ce projet soit de source bilatérale externe (Petro Caribe), les sommes y dépensées constituent un endettement sur le long terme pour Haïti. Détourner des fonds à d'autres fins a privé la communauté d'infrastructures de qualité, mais surtout a accru le fardeau de la dette du pays et c'est scandaleux.

397. À cet égard, au chapitre des responsabilités, la Cour rappelle les dispositions suivantes, notamment l'article 37 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État. Cet article stipule que : « Le Ministre est personnellement responsable des actes qu'il signe ou contresigne ».

398. La Cour tient aussi à rappeler l'article 21 de l'arrêté du 16 février 2005 portant sur la comptabilité publique qui stipule que « l'ordonnateur est seul responsable des engagements qu'il aura contracté en violation des lois et règlements en vigueur ou au-delà des limites des crédits alloués ».

399. La CSCCA présente la fiche suivante qui fait la synthèse des informations relatives à ce projet :

NOM DU PROJET					
Réhabilitation en béton sur le tronçon Borgne et Petit Bourg de Borgne					
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé	
	18 juillet 2012	\$ 1,000,000.00	-	\$ 633,199.52	
	15 avril 2015		(\$ 366,800.48)		
	Total	\$ 1,000,000.00	(366,800.48)	\$ 633,199.52	
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe				
Contrat #1 - AGRITRANS S.A.					
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none">- Sollicitation d'une proposition financière de la firme AGRITRANS S.A. pour la réhabilitation en béton du tronçon de route Borgne et Petit Bourg de Borgne.- Montant du contrat : <i>Trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix, trois cent quatre-vingt-dix neuf gourdes (HTG 39,990.399)</i>- Contrat signé le 15 octobre 2014 par : Le Maitre d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTC et l'Entrepreneur : Jovenel MOISE, Président de AGRITRANS S.A.- Approbation de la CSCCA par Fritz SAINT-PAUL				

NOM DU PROJET Réhabilitation en béton sur le tronçon Borgne et Petit Bourg de Borgne	
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du contrat : Réalisation des travaux suivant :</p> <p>1-Scarification : 12,600 m² 2-Elargissement de la voie : 5,650 m 3-Deblai et évacuation de déblai : 15,120 m² 4-Reprofilage et apport de matériaux : 7,782 m³ 5-Construction de cunette : 7 U 6-Rehabilitation gués et ouvrage de tête : 10 U 7-Construction de canal en maçonnerie : 700 m 8-Curage Canal : 3,160 m 9-Prtection berge avec mur en gabions : 560 m³ 10-Beton hydraulique : 8,482.5</p> <p>Avance de démarrage : 30% du montant total du contrat dans un délai de dix jours calendaires au plus tard après la date de réception de la facture présentée par l'Entrepreneur</p> <p>Modalité de paiement :</p> <p>-Décomptes accompagnés de factures y relatives. -Seules les quantités exécutées et approuvées par l'équipe technique de supervision du MTPTC. -Paiement à l'Entrepreneur dix jours au plus tard à partir de l'approbation du décompte par le Maitre d'Ouvrage</p> <p>Acompte Provisionnel : inclus dans le contrat : 2% appliqué à la source du montant de chaque décompte (article 76 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu.</p> <p>Retenue de garantie : 5% sur chaque demande d'acompte mis en paiement. Remise du montant total de la retenue à la réception définitive des travaux</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <p>1/3000^{eme} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard 1/1000^{eme} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Durée du contrat : 5 mois commençant à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de l'avance de démarrage ou la date de signification de l'ordre de service de démarrage.</p> <p>Délai de garantie de 12 mois commençant à courir à partir de la date d'émission du certificat de réception provisoire.</p>

BILAN DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT # 1- AGRITRANS S.A.

La gestion de ce projet a été entachée de nombreuses irrégularités. La Cour observe qu'il y a eu collusion, favoritisme et détournement de fonds. Tout ceci a été rendu possible par le recours à divers stratagèmes qui ont contribué à complexifier la gestion du projet mais aussi, la traçabilité de l'utilisation des fonds.

D'abord, le décaissement d'une avance de démarrage de 28 873 898 HTG et l'utilisation à d'autres fins d'une partie de cette avance avant même la signature du contrat;

Agritrans bénéficiaire du contrat a bénéficié d'une partie de l'avance de démarrage avant même d'avoir été sollicité et avant la signature du contrat;

Dans le cadre du contrat accordé à Agritrans, il appert que le montant total dépensé au nom du projet de réhabilitation de la route Borgne – Petit Bourg de Borgne se chiffre à **50 252 786 HTG**, ventilé comme suit :

- Avance de démarrage décaissée par le MTPTC 28 873 898 HTG, dont :
 - 16 433 898 HTG au profit du MTPTC et utilisés à d'autres fins;
 - 5 000 000 HTG au profit d'Agritrans et utilisés à d'autres fins;
 - et 7 440 000 HTG au profit d'Agritrans comme première tranche dans le cadre des travaux;
- Avance de 6 000 000 HTG au profit d'Agritrans,
- 15 378 893 HTG profit d'Agritrans

NOM DU PROJET Réhabilitation en béton sur le tronçon Borgne et Petit Bourg de Borgne	
<p>400. Une comparaison avec le coût du contrat (39 990 399 HTG) permet de mettre en relief un dépassement de l'ordre 10 262 392 HTG sans qu'il y ait eu le moindre avenant. La Cour émet des réserves quant à l'effectivité et la réalité des travaux de cette route.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Publics, Transports, Communications</p> <p>Deuxième niveau</p> <p>Troisième niveau Jovenel MOISE, Président d'AGRITRANS S.A.</p>
Contrat #2 - BETEXS	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> - Sollicitation d'une proposition financière de la firme Bureau d'Etude d'Exécution et de Supervision (BETEXS) pour la réhabilitation en béton du tronçon de route Borgne et Petit Bourg de Borgne. - Montant du contrat : Trente quatre millions neuf cent quatre vingt dix huit mille sept cent quatre vingt cinq et 50/100 gourdes (HTG 34,998,785.50) ; - Contrat signé le 12 décembre 2014 par : Le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTC et l'Entrepreneur: Martel Webert PIERRE, Président de BETEXS. - Approbation de la CSCCA par Fritz SAINT-PAUL
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du contrat : Réalisation des travaux suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Elargissement de la voie : 6 ml 2-Enlèvement de produit fouille et curage : 3,200 m² 3-Reprofilage et apport de matériaux : 6,700 m³ 4-Construction de cunette : 4 U 5-Erection de mur de soutènement : 87.25 m³ 6-Rehabilitation et curage des ouvrages de tête : 6 U 7-Fouille Canal : 3,200 ml 8-Protection talus avec des perrés maçonnés : 5 U 9-Construction de Fossés maçonnés : 1,000 ml 10-Béton hydraulique Q350 : 1,050 m³ <p>Avance de démarrage : 30% du montant total du contrat dans un délai de dix jours calendaires au plus tard après la date de réception de la facture présentée par l'Entrepreneur</p> <p>Modalité de paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Décomptes accompagnés de factures y relatives. -Seules les quantités exécutées et approuvées par l'équipe technique de supervision du MTPTC. -Paiement à l'Entrepreneur dix jours au plus tard a partir de l'approbation du décompte par le Maître d'Ouvrage <p>Acompte Provisionnel : inclus dans le contrat : 2% appliqué à la source du montant de chaque décompte (article 76 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu.</p> <p>Retenue de garantie : 5% sur chaque demande d'acompte mis en paiement. Remise du montant total de la retenue à la réception définitive des travaux</p>

NOM DU PROJET Réhabilitation en béton sur le tronçon Borgne et Petit Bourg de Borgne	
	Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) : 1/3000 ^{ème} du montant du marché du 1 ^{er} au 30 ^e jour de retard 1/1000 ^{ème} du montant total du marché au-delà du 30 ^e jour de retard
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Durée du contrat : 5 mois commençant à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de l'avance de démarrage ou la date de signification de l'ordre de service de démarrage. Délai de garantie de 12 mois commençant à courir à partir de la date d'émission du certificat de réception provisoire
BILAN DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT # 2 - - BETEXS	
Il s'agit d'un deuxième contrat octroyé pour le même projet qui n'est qu'un stratagème afin de détourner des fonds. D'ailleurs, la Cour a relevé des similitudes étonnantes avec la firme AGRITRANS, notamment le fait que les deux firmes ont le même numéro d'immatriculation fiscale, le même numéro d'agrément et le même numéro de patente. De plus, elles partagent le même personnel technique et surtout ont les mêmes réalisations au niveau de leurs expériences générales. Pire, cette analyse montre que les deux entreprises ont réalisé distinctement les mêmes ouvrages aux mêmes dates pour ce qui est de leurs expériences spécifiques.	
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Publics, Transports, Communications <u>Deuxième niveau</u> <u>Troisième niveau</u> Martel Webert PIERRE, Président de BETEXS.

2.1.16. Réhabilitation du Tronçon Port-de-Paix - Port Margot : Carrefour Trois - Cote de Fer , Cote de Fer - Anse a Foleur

401. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Réhabilitation de la route Port-de-Paix – Port Margot » afin de donner l'assurance qu'il a été géré dans un souci d'économie, d'efficacité et d'efficacités et dans le strict respect du cadre légal et réglementaire applicable.

402. Des crédits budgétaires ont été alloués pour le financement de ce projet par l'entremise de trois résolutions prises en Conseil des ministres pour une valeur finale de Huit millions cinq cent soixante-trois mille cinq et 07/100 dollars américains (USD 8,563,005.07).

Tableau 2.17-A : Historique des résolutions

Résolution	Montant Initial	Désaffectation /Affectation	Montant Révisé
15 avril 2015	\$ 7,000,000.00	(\$ 5,936,994.93)	\$ 1,063,005.07
22 juillet 2015	\$ 5,936,994.93	(\$ 936,994.93)	\$ 5,000,000.00

6 janvier 2016	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00
Total	\$ 15,436,994.93	(\$ 6,873,989.86)	\$ 8,563,005.07

403. Les paragraphes qui suivent présentent les principales constatations de la Cour relativement à la gestion de ce projet.

Constatations de la CSCCA concernant la résolution du 15 avril 2015

404. A titre de rappel, la résolution prise en Conseil des ministres le 15 avril 2015 a affecté un montant de 7 000 000 USD pour la Réhabilitation de la route Port-de-Paix – Port Margot.

405. D'emblée, sur la base des documents examinés, la Cour constate que le MTPTC a pris une série de décisions questionnables. En effet, une partie des fonds issus de cette résolution (1 063 005,07 USD, soit l'équivalent de 50 806 646,25 HTG) dédiés à ce projet a été transférée au profit des firmes AGRITRANS et BETEXS et utilisée à d'autres fins. Ces paiements ne concernent pas le Projet de Réhabilitation de la route Port-de-Paix – Port Margot.

406. Le tableau 17-B ci-dessous illustre la séquence des décisions ayant permis de transférer la somme de 1 063 005,07 USD à ces deux firmes.

Tableau 17-B : Historique des décisions prises concernant le transfert de la somme de USD 1 063 005,07 (50 806 646,25 HTG)

Date	Décisions	Coût
15 avril 2015	Résolution prise en Conseil des Ministres / Projet de Réhabilitation de la route Port-de-Paix – Port Margot	7 000 000 USD
15 mai 2015	<p>Le Ministre Jacques ROUSSEAU (MTPTC) adresse une requête de paiement au Ministre Yves Germain JOSEPH (MPCE) concernant deux bordereaux de la firme AGRITRANS S.A:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bordereau #1 : Travaux de réhabilitation du tronçon de route : Carrefour Trois /Côtes de Fer au montant de 20 783 143,15 HTG; ▪ Bordereau #2 : Travaux de réhabilitation du tronçon de route Borgne /Petit-Bourg-de- Borgne au montant de 15 378 893 HTG; <p>La requête précise que ces deux (2) projets sont contenus dans le programme #29¹² de la résolution du 15 avril 2015 publiés dans le Moniteur #80 du 29 avril 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom du compte : AGRITRANS S.A ▪ No du compte : 2760000357 ▪ Banque : BNC 	<p>20 783 143,15 HTG</p> <p>15 378 893 HTG</p>

¹² Le programme #29 inscrit dans le Moniteur #80 du 29 avril 2015 a comme intitulé « Réhabilitation du Tronçon Port –de- Paix /Port -Margot au montant de 7 000 000 USD.

15 mai 2015	Le Ministre Yves Germain JOSEPH (MPCE) demande au Ministre Wilson LALEAU (MEF) de payer 3 bordereaux présentés par les firmes : AGRITRANS S.A : ▪ Bordereau #1 : Travaux de réhabilitation du tronçon de route : Carrefour Trois /Côtes de Fer au montant de 20 783 143,15 HTG; ▪ Bordereau #2 : Travaux de réhabilitation du tronçon de route Borgne /Petit-Bourg-de- Borgne au montant de 15 378 893 HTG; et BETEXS : ▪ Bordereau #1 : Réhabilitation du tronçon de route : Côte de Fer /Anse à Foleur au montant de 14 644 610,10 HTG	20 783 143,15 HTG 15 378 893 HTG 14 644 610,10 HTG
20 mai 2015	Le Ministre Wilson LALEAU (MEF) demande au DG du BMPAD de donner des instructions pour que le montant de 50 806 646, HTG soit viré au compte « 121207472/CSTD. La correspondance mentionne que cette valeur servira à honorer les bordereaux présentés par les firmes AGRITRANS ET BETEXS et sera tirée des crédits du projet : « 1114-1-12-52-42/ Réhabilitation Tronçon Port-de-Paix-Port Margot » renouvelée dans la résolution du 15 avril 2015 et inscrit au PIP 2014-2015 rectifié.	50 806 646,25 HTG
22 mai 2015	Correspondance du BMPAD portant les signatures de M. Eustache SAINT-LOT (DG) et Mme Guecheline Fleurant SOUFFRANT (Chef comptable) ordonnant à la BNC de transférer les sommes indiquées ci-dessus, à partir du compte No. 1660020244 intitulé « Bureau de Monétisation/Partie Financée/Petro Caribe » au profit du compte No. « 121207472/ Compte Spécial du Trésor pour le Développement », domicilié à la BRH.	50 806 646,25 HTG

407. Le tableau 17-C ci-dessous donne les détails sur la répartition de la somme de 50 806 646,25 HTG entre AGRITRANS et BETEXS.

Tableau 17- C : Détail des montants transférés aux firmes AGRITRANS et BETEXS

Date	Libellé des projets	Bénéficiaires	Montants
22 mai 2015	Réhabilitation du tronçon route : Carrefour Trois/ Cotes -de-Fer (Localité de la Ville de Port de Paix) (Bordereau #1)	AGRITRANS S.A	20 783 143,15
	Réhabilitation du Tronçon Route Borgne / Petit Bourg de Borgne (Bordereau #2)		15 378 893,00
	Réhabilitation du tronçon route Côtes-de-Fer-Anse à Foleur (Bordereau # 2)	BETEXS	14 644 610,10
	Total		50 806 646,25

408. En effet, comme indiqué dans le tableau 17-C ci-dessus, le MTPTC a fait le choix de transférer les montant aux firmes AGRITRANS (36 162 036,15 HTG) et BETEXS (14 644 610,10 HTG) afin d'honorer des paiements correspondants à des contrats spécifiques conclus bien avant la résolution du 15 avril 2015 et relatifs à des projets autres que la Réhabilitation de la route Port-de-Paix – Port Margot.

409. Ainsi, *Quinze millions trois* cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-treize et 14/100 gourdes (HTG 15,071,315.14) ont été prélevés du projet « Réhabilitation du tronçon

Port-de-Paix – Port-Margot et versé à la firme AGRITRANS S.A. dans le cadre du projet de « Réhabilitation de la route Borgne – Petit Bourg de Borgne » comme le montre le tableau suivant. Pour la Cour, ceci correspond à un détournement de fonds ayant causé irrémédiablement un préjudice à ce projet et à la communauté.

410. Par ailleurs, un montant de Quatorze millions trois cent cinquante et un mille sept cent dix-sept et 90/100 gourdes (HTG 14,351,717.90) a été prélevé du projet « Réhabilitation du tronçon Port-de-Paix – Port-Margot et versé à la firme BETEXS dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Cote de Fer – Anse à Foleur ainsi que le montre le tableau 17-C ci-dessus. Pour la Cour, il s'agit d'un détournement de fonds ayant causé immanquablement un préjudice à ce projet et à la communauté.

Constatations de la CSCCA concernant la résolution du 22 juillet 2015

411. Une fois les paiements évoqués ci-dessus honorés, la Cour note que le solde du montant de la résolution du 15 avril 2015, soit 5,936,994.93 USD a été désaffecté puis affecté de nouveau par résolution du conseil des ministres du 22 juillet 2015 pour un montant révisé de 5 000 000 USD.

412. De ce montant, la Cour observe que le MTPTC a encore fait le choix d'affecter une partie des fonds dédiés à la Réhabilitation de la route Port-de-Paix – Port Margot pour financer d'autres projets relatifs au tronçon de route Carrefour Trois – Anse à Foleur. Ainsi, il a procédé à un découpage du tronçon en cinq lots. Ceci a donné lieu à la signature des contrats suivants :

- **Lot 1 :** Travaux de réhabilitation du tronçon de route Carrefour Trois – Anse à Foleur, situé entre Borgne et Pas Zoranj (2 km). Ce contrat a été attribué à la firme AGRITRANS S.A. au coût de 39 995 947,50 HTG ;
- **Lot 2 :** Travaux de réhabilitation du tronçon de route Carrefour Trois – Anse à Foleur, situé entre Trois Carrefour et Cherizard, contrat attribué à la firme INGECO ;
- **Lot 3 :** Travaux de réhabilitation du tronçon de route Carrefour Trois – Anse à Foleur, situé entre Mizerikod et Mazambi (2 km), contrat attribué à la firme BETEXS au coût de 39 972 492,70 HTG ;
- **Lot 4 :** La Cour n'a obtenu aucune information concernant le lot 4 ;

- **Lot 5** : Travaux de réhabilitation du tronçon de route Carrefour Trois – Anse à Foleur, situé entre Gran Platon et Pointe des Icaqs, contrat attribué à la firme CHAL CONSTRUCTION.

Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme AGRITRANS S.A.

413. L'examen des documents obtenus par la Cour prouve que le lot 1 situé entre Borgne et Pas Zoranj (2 km) a été attribué à AGRITRANS S.A. et un contrat fut signé entre cette firme et le MTPTC au coût de Trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quarante-sept et 50/100 gourdes (HTG 39 995 947,50).

414. Ensuite, le 28 juillet 2015, le Ministre Jacques ROUSSEAU (MTPTC) a transmis pour avis et enregistrement de la CSCCA ledit contrat. Après analyse du dossier, la Cour a donné un avis défavorable et retourné le projet de contrat au MTPTC. Elle avait notamment relevé les irrégularités suivantes :

- Selon les statuts de la firme AGRITRANS S.A, l'objet de la société ne lui permet pas d'exécuter ce marché qui est un contrat de travaux.
- Dans l'identification des parties, le numéro de la Carte d'Identification Nationale (CIN) du représentant du MTPTC n'est pas mentionné.
- Aux 3ème et 4ème attendu que, il est précisé que la Direction départementale du Nord du MTPTC a lancé un appel d'offres et que l'offre AGRITRANS S.A. est la mieux disante, or le MTPTC n'a pas soumis le document d'appel d'offres lancé par la Direction départementale du Nord du MTPTC.
- L'autorisation préalable et la validation du marché par la Commission Départementale des Marchés Publics du Nord n'ont pas été prises en considération.
- Le MTPTC n'a pas respecté l'article 4-1, alinéa 1 de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation de marchés et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) qui stipule : « Les seuils à partir desquels les chefs-lieux d'Arrondissement passent des marchés publics sont fixés, selon leur nature, comme suit : Dix Millions et 00/100 gourdes (HTG 10,000,000.00) pour les travaux... ».

- Le quitus fiscal de type C n'est pas joint au projet de contrat.
- À l'article VI, la Pièce No 4 spécifications techniques est absente au dossier.
- À l'article 3 du Cahier XIV, cette procédure est différente de celle décrite à l'article 121 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), alors que le document de contrat n'est pas harmonisé.
- A l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), il est relevé que l'ensemble des travaux sous-traités ne peut en aucun cas dépasser soixante pour cent (60%) de la valeur du marché. Cette disposition est contraire à l'article 21-1 de la loi du 10 juin 2009 susmentionnée ainsi que l'article 55 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités de la loi qui fixe le pourcentage à quarante pour cent (40%) de la valeur du marché.
- L'article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit la possibilité d'une révision de prix ; or, l'article II du projet de contrat mentionne que « les prix sont fermes et non révisables ».
- Les CV du responsable et ceux des Ingénieurs des chantiers ne sont pas annexés au dossier.

415. En dépit du fait que la CSCCA a donné un avis défavorable sur ce contrat en raison des irrégularités constatées, le MTPTC n'en a pas tenu compte. Le contrat a quand même été accordé à AGRITRANS et un premier déblocage des fonds a été fait en sa faveur comme indiqué au tableau 17-D ci-dessous.

Tableau 17- D : Avance transférée à AGRITRANS S.A dans le cadre du Lot 1

Date	Libellé du projet	Bénéficiaire	Montant
27 mai 2015	Réhabilitation du tronçon Carrefour Trois - Anse a Foleur: Lot 1 entre Borgne et Pas Zoranj (2 Km)	AGRITRANS	20,367,480.29
Total			20,367,480.29

416. Effectivement, Vingt millions trois cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingts et 29/100 gourdes (HTG 20,367,480.29) ont été versés à la firme AGRITRANS S.A. dans le cadre



du lot 1 du projet de réhabilitation du tronçon Carrefour Trois – Anse a Foleur entre Borgne et Pas Zoranj. Pourtant, le contrat de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quarante-sept et 50/100 gourdes (HTG 39,995,947.50) signé entre le MTPTC et cette firme a reçu un avis défavorable de la Cour. Il appert que ce procédé est illégal et cause indéniablement un préjudice au projet et à la communauté.

Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme BETEXS

417. Le Lot 3 entre Mizerikod et Mazambi, a été attribué à BETEXS et un contrat d'une valeur de Trente neuf millions neuf cent soixante-douze mille quatre cent soixante-douze et 70/100 gourdes (HTG 39,972,472.70) fut signé entre le MTPTC et cette firme. Comme indiqué dans le tableau 17-E ci-dessous, une avance a été versée à la firme BETEXS.

Tableau 17-E : Avance transférée à BETEXS dans le cadre du Lot 3

Date	Libellé du projet	Bénéficiaire	Montant
28 décembre 2015	Réhabilitation du tronçon Carrefour Trois - Anse a Foleur: Lot 3 entre Mizerikod et Mazambi (2 Km)	BETEXS	9,993,123.15
Total			9,993,123.15

418. *Neuf millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cent vingt-trois et 15/100 gourdes (HTG 9,993,123.15)* ont été versés à la firme BETEXS dans le cadre du lot 3 du projet de réhabilitation du tronçon Carrefour Trois – Anse a Foleur entre Mizerikod et Mazambi.

419. En dépit de quelques irrégularités et manquements constatés dans ce dossier, la Cour a donné exceptionnellement son autorisation avec un avis favorable à ce contrat. Cette décision avait pour but de permettre au MTPTC, à l'approche de la fin d'exercice 2014-2015, d'honorer ses engagements vis-à-vis de BETEXS.

Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme INGECO

420. Le contrat relatif au lot 2 ainsi que les décomptes relatifs à l'exécution du projet n'étaient pas disponibles dans la documentation fournie à la Cour par le MTPTC. Par conséquent, la Cour

n'est pas en mesure de se prononcer sur la régularité des opérations effectuées dans le cadre de l'exécution Lot 2 entre Carrefour Trois et Cherizard.

421. Toutefois, comme le démontre le tableau 17-F ci-dessous, une avance de Neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent sept et 05/100 gourdes (HTG 9 999 907,05) a été versée à la firme INGECO.

Tableau 17-F : Avance transférée à INGECO dans le cadre du Lot 2

Date	Libellé du projet	Bénéficiaire	Montant
28 décembre 2015	Réhabilitation du tronçon Carrefour Trois - Anse a Foleur: Lot 2 entre Carrefour Trois et Cherizard	INGECO	9,999,907.05
Total			9,999,907.05

Constatations de la CSCCA concernant l'exécution du contrat attribué à la firme CHAL CONSTRUCTION

422. Le contrat relatif au lot 5 ainsi que les décomptes relatifs à l'exécution du projet n'étaient pas disponibles dans la documentation fournie à la Cour par le MTPTC. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la régularité des opérations effectuées dans le cadre de l'exécution Lot 5 entre Lot 5 entre Gran Platon et Pointe des Icaqs.

423. Toutefois, comme le démontre le tableau 17-G ci-dessous, une avance de Neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent sept et 05/100 gourdes (HTG 9 999 907,05) a été versée à la firme INGECO.

Tableau 17-G : Avance transférée à CHAL CONSTRUCTION dans le cadre du Lot 5

Date	Libellé des projets	Bénéficiaire	Montants
28 décembre 2015	Réhabilitation du tronçon Carrefour Trois - Anse a Foleur: Lot 5 entre Gran Platon et Pointe des Icaqs	CHAL CONSTRUCTION	9,862,500.00
	Total		9,862,500.00

424. Au final, c'est un montant total d'Un million cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-dix-neuf et 55/100 dollars américains (USD 1,592,479.55) équivalant à Quatre-vingt

millions six cent soixante-deux mille cent soixante-seize et 45/100 gourdes (HTG 80,662,176.45) qui a été tiré des crédits budgétaires alloués au Projet « Réhabilitation du tronçon Port-de-Paix – Port-Margot » et utilisé à d'autres fins.

425. Les images qui suivent donnent un aperçu du tronçon de route Carrefour Trois- Anse à Foleur.



Route entre Mizerikod et Mazambi



Mazambi



Grand Platon



Route entre Grand Platon et Pointe des Icaps



Entrée Pointe des Icaps

426. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport au Contrat exécuté par BETEXS le seul qui a été mis à la disposition de la Cour.

TITRE DU PROJET					
Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Trois – Anse a Foleur : Lot 3 entre Mizerikod et Mazambi					
RÉSOLUTIONS		Résolution	Montant Initial	Désaffectation/ Affectation	Montant Révisé
		15 avril 2015	\$ 7,000,000.00	\$ 5,936,994.93	\$ 1,063,005.07
		22 juillet 2015	\$ 5,936,994.93	\$ 936,994.93	\$ 5,000,000.00
		6 janvier 2016	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00
		Total	\$ 15,436,994.93	\$ 6,873,989.86)	\$ 8,563,005.07
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe				
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation d'une proposition financière de la firme Bureau d'Etude d'Exécution et de Supervision (BETEXS) pour la réhabilitation du tronçon Carrefour Trois – Anse a Foleur</p> <p>Montant du contrat : Trente-neuf millions neuf cent soixante-douze mille quatre cent soixante-douze et 70/100 gourdes (HTG 39,972,472.70)</p> <p>Deux dates de signature pour le contrat : 19 mai 2015 et 6 août 2015</p> <p>Contrat signé par :</p> <ul style="list-style-type: none">Le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTCL'Entrepreneur: Martel Webert PIERRE, Représentant de l'Entreprise BETEXS. <p>Avec approbation du Ministre de l'Economie et des Finances Wilson LALEAU</p> <p>Avis favorable de la CSCCA donné à titre exceptionnel par Fritz SAINT- PAUL.</p> <p>Objet du contrat : Travaux de réhabilitation entre Mizerikod et Mazambi (2 km) sur le tronçon de route Carrefour Trois – Anse a Foleur.</p>				
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Avance de démarrage : 25% du montant total du contrat dans un délai de dix jours calendaire au plus tard après la date de réception de l'ordre de service de commencer les travaux par l'entrepreneur.</p> <p>Remboursement par tranche d'au moins 30% du montant des décomptes</p> <p>Modalité de paiement :</p> <p>-Décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives.</p> <p>Acompte Provisionnel : inclus dans le contrat : 2% prélevé sur chaque demande de paiement (article 76 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu.</p> <p>Garantie de bonne exécution : 5% du montant du marché sous la forme d'une caution bancaire ou d'une garantie d'assurance émise par une institution agréée par l'autorité contractante</p> <p>Retenue de garantie : 5% sur chaque demande d'acompte mis en paiement.</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux.</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux.</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <ul style="list-style-type: none">1/3000eme du montant du marché du 1er au 30e jour de retard1/1000eme du montant total du marché au-delà du 30e jour de retard				
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Durée des travaux : réalisation de l'ensemble des travaux dans un délai de 6 mois.</p>				
BILAN DU PROJET					
<p>15 avril 2015 : Adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant un prélèvement de sept millions de dollars américains (\$ 7,000,000) pour financer le projet de « Réhabilitation de la route Port-de-Paix – Port Marqot »</p>					

TITRE DU PROJET	
Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Trois – Anse a Foleur : Lot 3 entre Mizerikod et Mazambi	
22 juillet 2015 : Nouvelle programmation du solde de <i>cinq millions neuf cent trente six mille neuf cent quatre vingt quatorze et 93/100 dollars américains (\$ 5,936,994.93)</i> de la résolution du 15 avril 2015. <i>Cinq millions de dollars américains (\$ 5,000,000)</i> étaient disponible au 22 juillet 2015. 6 aout 2015 : Signature d'un contrat entre le MTPTC et la firme BETEXS 6 janvier 2016 : Affectation de <i>deux millions cinq cent mille dollars américains (\$ US 2,500,000)</i> pour l'exécution du projet	
RESPONSABILITÉS	Première niveau Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Publics, Transports, Communications Deuxième niveau Troisième niveau Martel Webert PIERRE, Président de BETEXS

2.1.17. Amelioration de la route Ennery - Cap-Haitien

427. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Amélioration de la Route Ennery – Cap-Haitien ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace efficiente et économique.

428. La résolution du 21 décembre 2012 prise en conseil des ministres a autorisée un décaissement de cinq millions cinq cent mille dollars américains (\$ US 5,500,000) pour financer le projet. La résolution du 11 décembre 2013 a autorisé un financement additionnel du projet de cinq cent mille dollars américains (\$ US 500,000). Trente deux mille neuf cent trois et 2/100 dollars américains (\$ US 32,903.02) ont été désaffectés de ce montant par la résolution du 15 avril 2015. De ce fait, le montant total alloué au projet « Amélioration de la route Ennery – Cap-Haitien » est de cinq millions neuf cent soixante sept mille quatre vingt seize et 98/100 dollars américains (\$ US 5,967,096.98).

Tableau 2.2.18-A : Budget prévu pour financer le projet
d'amelioration de la route Ennery -
Cap-Haitien

Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé	Montant Transféré
21 décembre 2012	\$ 5,500,000.00		\$ 5,500,00.00	\$ 5,500,00.00
11 décembre 2013	\$ 500,000.00		\$ 467,096.98	\$ 467,096.98
15 avril 2015		(\$ 32,903.02)		
Total	\$ 6,000,000.00	(\$ 32,903.02)	\$ 5,967,096.98	\$ 5,967,096.98

429. Cinq millions neuf cent soixante sept mille quatre vingt seize et 98/100 dollars américains (\$ US 5,967,096.98) ont été transférés par le BMPAD sur le compte du trésor public pour le financement de ce projet soit la totalité du budget prévu. Le tableau suivant donne plus de détails.

Tableau 2.2.18-B : Ordre de décaissement

Ordre de décaissement	Date	Firme	Montant en \$
399	25 février 2013	ESTRELLA	\$ 2,419,990.07
451	12 avril 2013	ESTRELLA	\$ 2,238,294.00
480	3 juin 2013	ESTRELLA	\$ 809,042.61
721	8 avril 2014	ESTRELLA	\$ 32,673.32
			\$ 467,096.98
Total			\$ 5,967,096.98

430. La Cour a examiné la gestion de ce projet. Il en ressort qu'il n'a pas été géré de manière efficiente. Les principales constatations sont ci-après présentées.

431. Tout d'abord, la Cour constate que le MTPTC a accepté de la firme un Bon à Présentation comme garantie pour l'avance de démarrage, tant dis que l'article 130-3 de l'arrêté du 26 Octobre 2009 précisant les modalités de l'application de la loi fixant les règles générales de passation des marchés Publics en Haïti précise que « l'avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté ».

432. Un contrat entre la firme Ingenieria Estrella et le MTPTC a été signé le 27 décembre 2012 pour un montant de quatre cent douze millions trois cent soixante six mille trois cent sept et 60/100 (HTG 412, 366,307.60) équivalent à neuf millions huit cent dix huit mille deux cent quarante cinq et 42/100 dollars américains (\$ US 9,818,245.42). Le contrat a été signé 6 jours après l'adoption de la résolution du 21 décembre 2012 prise en conseil des ministres autorisant un prélèvement de cinq millions cinq cent mille dollars américains (\$ US 5,500,000) pour financer la réalisation de travaux d'amélioration sur le tronçon Gonaïves – Ennery – Cap-Haitien de la RN1. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'état d'urgence déclaré sur tout le territoire national suite au passage de l'ouragan Sandy. Le montant de la résolution est inférieur à celui du contrat et ne pourra pas couvrir les besoins du projet. En dépit du fait qu'un financement additionnel de cinq cent mille dollars américains (\$ US 500,000) a été autorisé par la résolution du 11 décembre 2013, le montant du contrat ne pourra pas être honoré. De plus, un avenant a été

signé le 17 mars 2014 pour un montant de deux millions vingt neuf mille deux cent soixante deux et 12/100 dollars américains (\$ US 2,029,262.12) en raison de travaux supplémentaires à effectuer. Par conséquent, une mauvaise évaluation des besoins du projet a été effectuée.

433. Le délai d'exécution des travaux n'est pas respecté. La durée prévue dans le contrat était de 6 mois. Plus de 13 mois après la date de la facture d'avance de démarrage¹³ le 17 mars 2014, un avenant a été signé entre le MTPTC et la Firme Ingenieria Estrella. A cette date, les travaux du contrat initial n'étaient pas achevés. Les retards dans l'exécution des travaux causent à tous les coups, préjudices au projet et à la communauté. Si les retards sont imputables à la firme d'exécution, des pénalités devraient être appliquées contre elle. Hors la Cour n'a retracée aucun prélèvement par le MTPTC pour les retards. Si les retards sont imputables aux responsables du MTPTC, des intérêts moratoires devraient être calculés selon les prescriptions de l'article 101.3 du CCAG au bénéfice de la firme. Ce qui aura pour effet, d'augmenter le cout du projet.

434. La reconstitution chronologique des décomptes progressifs tel que présentée dans le tableau ci-après permet de constater de près de 60% des travaux avaient été facturés au MTPTC au 6 avril 2013 représentant un coût de cinq millions neuf cent soixante sept mille quatre vingt seize et 98/100 dollars américains (\$ US 5,967,096.98). Ce qui correspond au montant alloué par résolution sur le projet. Il reste donc trois millions huit cent cinquante et un mille cent quarante huit et 44/100 dollars américains (\$ US 3,851,148.44) à payer sur le contrat. La Cour n'a pu confirmer aucun décaissement équivalent à cette somme. De plus, aucune résolution additionnelle n'a été adoptée pour le financement du projet. Par conséquent, il n'existe aucune justification pour la signature d'un avenant de deux millions vingt neuf mille deux cent soixante deux et 12/100 dollars américains (\$ US 2,029,262.12) si le financement n'est pas garanti.

Tableau 2.2.18-B : Reconstitution chronologique des décomptes progressifs

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés	Remboursement Avance	Retenue de Garantie (5%)	Garantie de bonne exécution	Montant Facturé
----------	---------------	---------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------

¹³ 1 Février 2013, date de la facture d'avance de démarrage



Avance de démarrage		01/02/2013					\$2,419,990.07
Décompte 1	1	19/02/2013	\$3,730,490.00	\$1,119,147.00	\$186,524.50	\$186,524.50	\$2,238,294.00
Décompte 2	2	19/03/2013	\$1,348,404.35	\$404,521.31	\$67,420.22	\$67,420.22	\$809,042.61
Décompte 3	3	6/04/2013	\$ 832,950.48	\$249,885.14	\$41,647.52	\$ 41,647.52	\$ 499,770.30
Total			\$5,911,844.83	\$1,773,553.45	\$295,592.24	\$295,592.24	\$5,967,096.98

435. Les bordereaux de décaissements ont été signés par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et transférés au Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ainsi que le montre le tableau suivant. Il est donc l'ordonnateur principal des dépenses. L'article 37 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'Etat stipule : « Le Ministre est personnellement responsable des actes qu'il signe ou contresigne ».

436. Selon l'article 21 de l'arrêté du 16 février 2005 portant sur la comptabilité publique : « L'ordonnateur est seul responsable des engagements qu'il aura contracté en violation des lois et règlements en vigueur ou au-delà des limites des crédits alloués ».

Tableau 2.2.18-C : Reconstitution chronologique des décomptes progressifs

Modalité	Période	Montant Facturé	Montant en HTG	Ordonnateur des dépenses
Avance de démarrage		\$ 2,419,990.07	HTG 103,091,576.90	Jacques ROUSSEAU
Facture 2	21 mars 2013	\$ 2,238,294.00		
Facture # 3	24 avril 2013	\$ 809,042.61		Jacques ROUSSEAU
Facture # 4	27 février 2014	\$ 499,770.30		Jacques ROUSSEAU
Facture # 7 avance de démarrage avenant	19 mai 2014	\$ 507,315.53		Jacques ROUSSEAU
Total		\$ 6,474,412.50		

437. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Travaux d'amélioration d'urgence de la RN1 : Tronçon Gonaïves-Ennery-Cap-Haitien (90 KM)				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
	21 décembre 2012	\$ 5,500,000.00		\$ 5,500,000.00
	11 décembre 2013	\$ 500,000.00		\$ 467,096.98
	15 avril 2015		(\$ 32,903.02)	
	Total	\$ 6,000,000.00	(\$ 32,903.02)	\$ 5,967,096.98

TITRE DU PROJET Travaux d'amélioration d'urgence de la RN1 : Tronçon Gonaïves-Ennery-Cap-Haitien (90 KM)	
	Montant total des résolution : Cinq millions neuf cent soixante sept mille quatre vingt seize et 98/100 (\$ 5,967,096.98)
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation d'une proposition technique et financière pour l'exécution des travaux Montant du contrat : Quatre cent douze millions trois cent soixante six mille trois cent sept et 60/100 (HTG 412, 366,307.60)</p> <p>Contrat signé le 27 décembre 2012 par : Le Maitre d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU Ministre des TPTC L'Entrepreneur : Jose A ADAMES. Directeur Estrella Haïti Approuvé par Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances Visé par Nonie MATHIEU : Présidente de la CSCCA</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Objet du contrat : la Réalisation de travaux d'amélioration sur le tronçon Gonaïves-Ennery-Cap-Haitien de la RN1</p> <p>Avance de démarrage : 25% du montant du marché comme avance forfaitaire pour le lancement des travaux. Condition pour percevoir l'avance : Constitution d'une caution bancaire ou sous forme de BON A PRESENTATION représentant 100% de l'avance consentie, à rembourser par tranche d'au moins 30% du montant des décomptes.</p> <p>Contrôle des prix unitaires : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.</p> <p>Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation.</p> <p>Modalités de paiement : décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives</p> <p>Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux 50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux</p> <p>Garantie de Bonne Exécution : Cette garantie se présentera sous la forme d'une bancaire émise par une banque agréée par l'autorité contractante d'une valeur représentant 5% du montant du marché, ou sur demande de l'entrepreneur par prélèvement de 5% de chaque paiement jusqu'à concurrence de 5% du montant du contrat. Il est destiné à garantir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La bonne exécution et la livraison des matériels - Le paiement des fournisseurs en cas de défaillance de l'Entrepreneur <p>Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : Obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services d'un prestataire dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, de verser à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze (15) jours qui suivent le paiement de ses rémunérations, le montant de l'impôt sur le revenu calculé au taux de 20% libératoire selon les dispositions de l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu.</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <p>1/3000^{eme} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard 1/1000^{eme} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard</p> <p>Intérêt moratoire : A l'expiration des 20 jours, comme délai prévu pour le paiement d'une facture et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable assignataire, d'un titre permettant le règlement de la facture, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires selon l'article 101.3 du CCAG.</p>

TITRE DU PROJET	
Travaux d'amélioration d'urgence de la RN1 : Tronçon Gonaïves-Ennery-Cap-Haitien (90 KM)	
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai d'exécution des travaux : 6 mois
BILAN DU PROJET	
<p>21 décembre 2012 : Adoption d'une résolution prise en conseil des ministres autorisant un décaissement de cinq millions cinq cent mille dollars américains (\$ US 5,500,000) pour financer le projet</p> <p>27 décembre 2012 : Signature d'un contrat de quatre cent douze millions trois cent soixante six mille trois cent sept et 60/100 (HTG 412, 366,307.60) équivalent à neuf millions huit cent dix huit mille deux cent quarante cinq et 42/100 dollars américains (\$ US 9,818,245.42) entre la Firme Ingenieria Estrella et le MTPTC</p> <p>11 décembre 2013 : Adoption d'une résolution autorisant un financement additionnel du projet de cinq cent mille dollars américains (\$ US 500,000)</p> <p>15 avril 2015 : Adoption d'une résolution autorisant la désaffectation de trente deux mille neuf cent trois et 2/100 dollars américains (\$ US 32,903.02) sur la résolution du 11 décembre 2013</p>	
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u> Jacques ROUSSEAU Ministre des Travaux Publics Transports et Communications, Ordonnateur principal des dépenses</p> <p><u>Deuxième niveau</u> N/D</p> <p><u>Troisième niveau</u> Jose A ADAMES. Directeur Estrella Haïti G.RAFAEL E.CAMPUSANO M. Directeur du projet.</p>

2.1.18. Construction du Pont sur la Riviere du Haut du Cap (Blue Hill)

438. La Cour a procédé à l'examen du projet de « Construction d'un Pont sur la Rivière du Haut du Cap ». Le but étant de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ce projet l'ont géré de manière efficace efficiente et économique.

439. La résolution du 21 décembre 2012 adoptée en conseil des ministres a autorisé un prélèvement de trois millions deux cent mille dollars américains (\$ US 3,200,000) pour financer le projet. Une désaffectation d'un million cent quatre vingt un mille deux cent quarante six et 56/100 (\$ US 1,181,246.56) a été effectuée par la résolution du 15 avril 2015. Par conséquent, deux millions dix huit mille sept cent cinquante trois et 44/100 dollars américains (\$ US 2,018,753.44) ont été effectivement affectés à ce projet.

Tableau 2.2.19-A : Budget prévu pour financer le projet de Construction du Pont sur la Riviere du Haut du Cap (Blue Hill)

Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé	Montant Transféré
21 décembre 2012	\$ 3,200,000.00		\$ 2,018,753.44	\$ 2,018,753.44

15 avril 2015		(\$ 1,181,246.56)		
Total	\$ 3,200,000.00	(\$ 1,181,246.56)	\$ 2,018,753.44	\$ 2,018,753.44

440. Deux millions dix huit mille sept cent cinquante trois et 44/100 (\$ US 2,018,753.44) dollars américains ont été effectivement transférés par le BMPAD sur le compte du trésor public ainsi que le montre le tableau ci-dessus.

Tableau 2.2.19-B : Ordre de décaissement

Ordre de décaissement	Date	Firme	Montant en \$
411	8 mars 2013	WENLING	\$ 540,903.85
591	18 octobre 2013	SRJ CONSTRUCTION	\$ 112,701.59
708	24 février 2014	WENLING	\$ 91,200.00
			\$ 738,174.38
851	11 septembre 2014	WENLING	\$ 535,773.62
Total			\$ 2,018,753.44

441. La Cour a examiné la gestion de ce projet. Il en ressort qu'il n'a pas été géré de manière efficiente. Les principales constatations sont ci-après présentées.

442. Il existe un écart de cent quarante quatre mille huit cent soixante et un et 95/100 dollars américains (\$ US 144,861.95) entre le montant total des résolutions soit deux millions dix huit mille sept cent cinquante trois et 44/100 dollars américains (\$ US 2,018,753.44) et le montant du contrat de deux millions cent soixante trois milles six cent quinze et 39/100 dollar américains (\$ US 2,163,615.39). Par conséquent, le montant des résolutions ne permettra pas d'honorer le contrat. De ce fait, une mauvaise évaluation des besoins du projet a été effectuée.

443. Le délai d'exécution des travaux n'est pas respecté. La durée prévue dans le contrat dans le contrat était de 10 mois. Pourtant, plus de 18 mois se sont écoulés entre la date de l'avance de démarrage le 29 janvier 2013 et la date de la dernière facture le 31 juillet 2014. Un million neuf cent six mille cinquante et un et 85/100 dollars américains (\$ US 1,906,051.85) représentant 88% du montant du contrat avait déjà été facturé. En dépit des retards constatés, les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux n'ont pas été appliquées par le MTPTC conformément à l'article X du contrat.

444. La reconstitution chronologique des décomptes progressifs tel que présentée dans le tableau ci-après permet de constater de près de 98% des travaux avaient été exécutés représentant un

cout de deux millions cent dix sept mille huit cent trente cinq et 39/100 dollars américains (\$ US 2,117,835.39). Il ne restait que les travaux de signalisation à effectuer.

Tableau 2.2.19-C : Reconstitution chronologique des décomptes progressifs

Modalité	No Facture	Période	Montant des travaux exécutés	Remboursement Avance	Retenue de Garantie (5%)	Garantie de bonne exécution	Montant Facture
Avance de démarrage		29/01/2013					\$540,903.85
Décompte 1	1	20/07/2013	\$152,000.00	\$45,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$91,200.00
Décompte 2	2	30/12/2013	\$1,230,290.63	\$369,087.19	\$61,514.53	\$61,514.53	\$738,174.38
Décompte 3	3	31/07/2014	\$735,544.76	\$126,216.66	\$36,777.24	\$36,777.24	\$535,773.62
Total			\$2,117,835.39	\$540,903.85	\$105,891.77	\$105,891.77	\$1,906,051.85

445. Quatre millions neuf cent quarante sept mille six cent gourdes (HTG 4,947,600) équivalent à cent douze mille sept cent un et 59/100 dollars américains (\$ US 112,701.59) ont été décaissés pour la firme SRJ Construction. Ce montant représente l'avance de démarrage relative aux travaux de supervision du projet. La documentation fournie à la Cour ne contient pas de contrat entre la firme SRJ Construction et le MTPTC.

446. L'acompte provisionnel de 20% sur chaque décaissement effectué pour les firmes dont le domicile fiscal est situé en dehors d'Haïti n'a pas été prélevé selon les dispositions de l'article 8 du décret du 29 Septembre 2009 sur l'Impôt sur le revenu qui précise : « Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services d'un prestataire dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, de verser à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze (15) jours qui suivent le paiement de ses rémunérations, le montant de l'impôt sur le revenu calculé au taux de 20% libératoire»

447. Néanmoins, lorsque le règlement se fait par tranche, une retenue libératoire de 20% de chaque tranche sera appliquée et versée à la Direction Générale des Impôts dans les quinze (15) jours suivant le paiement.

448. Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un représentant d'un pouvoir public et un particulier, contenant des clauses d'exonération d'impôt sur le revenu en dehors des prescriptions légales, rend le responsable de la partie qui verse le revenu directement redevable du paiement dudit Impôt.

449. La garantie de bonne exécution a été prélevée sur chaque décompte. Ce qui est contraire à l'article 74 du cahier des clauses administratives générales relatif aux travaux qui stipule que « l'entrepreneur est tenu de fournir une garantie de bonne exécution en garantie de la bonne exécution de ses engagements contractuels et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché ».

450. De plus, l'article 74 du cahier des clauses administratives générales indique également que « le montant de la garantie de bonne exécution ne peut être inférieur à deux pour cent ni supérieur à cinq pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. Le taux est indiqué dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)».

451. Sous réserve de stipulation différente du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), L'entrepreneur doit fournir la garantie de bonne exécution dans les vingt jours qui suivent la date de notification du marché ou de l'avenant validé dans le cas d'une augmentation du montant du marché ».

452. Les bordereaux de décaissements ont été signés par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et transférés au Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ainsi que le montre le tableau suivant. Il est donc l'ordonnateur principal des dépenses. L'article 37 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'Etat stipule : « *Le Ministre est personnellement responsable des actes qu'il signe ou contresigne* »

453. Selon l'article 21 de l'arrêté du 16 février 2005 portant sur la comptabilité publique : « *L'ordonnateur est seul responsable des engagements qu'il aura contracté en violation des lois et règlements en vigueur ou au-delà des limites des crédits alloués* ».

Tableau 2.2.19-D : Budget prévu pour financer le projet de Construction du Pont sur la Riviere du Haut du Cap (Blue Hill)

Modalité	Période	Montant Facture	Ordonnateur des dépenses
Avance de démarrage	18 février 2013	\$ 540,903.85	Jacques ROUSSEAU
Facture 1		\$ 91,200.00	Jacques ROUSSEAU
Facture 2		\$ 738,174.38	
Facture 3	21 août 2014	\$ 535,773.62	Jacques ROUSSEAU
Total		\$ 1,906,051.85	

454. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Construction d'un Pont sur la Rivière du Haut du Cap (Pont BLUE HILL)				
RÉSOLUTIONS	Résolution	Montant Initial	Affectation/ Désaffectation	Montant Révisé
	21 décembre 2012	\$ 3,200,000.00		\$ 2,018,753.44
	15 avril 2015		(\$ 1,181,246.56)	
	Total	\$ 3,200,000.00	(\$ 1,181,246.56)	\$ 2,018,753.44
	Montant total des résolutions : Deux millions dix huit mille sept cent cinquante trois et 44/100 dollars américains (\$ US 2,018,753.44)			
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe			
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation d'une proposition technique et financière pour l'exécution des travaux Montant du contrat : Deux millions cent soixante trois milles six cent quinze et 39/100 dollar américains (\$ US 2,163,615.39) Date de signature du contrat illisible Contrat signé entre : Le Maître d'Ouvrage : Jacques ROUSSEAU, Ministre des TPTEC L'Entrepreneur : Wang WENTIAN, représentant de WENLING HONGYUAN TRAFFIC ENGINEERING CO.LT représenté par Mr M et Approuvée par : Marie Carmelle JEAN MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances Visée par : Nonie MATHIEU, Présidente de la CSCCA			
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Objet du Contrat : Reconstruction du pont Blue Hill sur la Rivière du Haut du Cap. Avance de démarrage : 25% du montant du marché comme avance forfaitaire pour le lancement des travaux. Condition pour percevoir l'avance : Constitution d'une caution bancaire ou sous forme de BON A PRESENTATION représentant 100% de l'avance consentie, à rembourser par tranche d'au moins 30% du montant des décomptes. Contrôle des prix unitaires : exigences de l'article 34-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public sur le contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Obligation de l'Entrepreneur de présenter ses bilans, comptes pertes et profits et compte d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation. Modalités de paiement : décomptes mensuels accompagnés de factures y relatives Retenue de Garantie : 5% sur chaque décompte mis en paiement			

TITRE DU PROJET Construction d'un Pont sur la Rivière du Haut du Cap (Pont BLUE HILL)	
	<p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception provisoire des travaux</p> <p>50% de la retenue de garantie remboursée après la réception du certificat de réception définitive des travaux</p> <p>Garantie de Bonne Exécution : Cette garantie se présentera sous la forme d'une bancaire émise par une banque agréée par l'autorité contractante d'une valeur représentant 5% du montant du marché, ou sur demande de l'entrepreneur par prélèvement de 5% de chaque paiement jusqu'à concurrence de 5% du montant du contrat. Il est destiné à garantir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La bonne exécution et la livraison des matériels - Le paiement des fournisseurs en cas de défaillance de l'Entrepreneur <p>Acompte provisionnel non inclus dans le contrat : Obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services d'un prestataire dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, de verser à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze (15) jours qui suivent le paiement de ses rémunérations, le montant de l'impôt sur le revenu calculé au taux de 20% libératoire selon les dispositions de l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 sur l'Impôt sur le Revenu.</p> <p>Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux (montant maximum <= 10% du montant du marché) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/3000^{ème} du montant du marché du 1^{er} au 30^e jour de retard 1/1000^{ème} du montant total du marché au-delà du 30^e jour de retard <p>Intérêt moratoire : A l'expiration des 20 jours, comme délai prévu pour le paiement d'une facture et jusqu'au jour de l'émission, par le comptable assignataire, d'un titre permettant le règlement de la facture, l'Entrepreneur aura droit à des intérêts moratoires selon l'article 101.3 du CCAG.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : Dix (10) mois
BILAN DU PROJET	
<p>21 décembre 2012 : Adoption de la résolution prise en conseil des ministres autorisant le prélèvement de trois million deux cent mille dollars américains (\$ US 3,200,000) pour l'exécution du projet de Construction d'un pont sur la Rivière du Haut du Cap.</p> <p>15 avril 2015 : Adoption de la résolution autorisant la désaffectation d'un million cent quatre vingt un mille deux cent quarante six et 56/100 dollars américains (\$ US 1,181,246.56)</p> <p>Montant total décaissé : Deux millions dix huit mille sept cent cinquante trois et 44/100 dollar américains (\$ US 2,018,753.44)</p> <p>Montant total Facturé : Un million neuf cent six mille cinquante et un et 85/100 dollars américains (\$ US 1,906,051.85)</p> <p>Montant du contrat : Deux millions cent soixante trois milles six cent quinze et 39/100 dollar américains (\$ US 2,163,615.39)</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau Jacques ROUSEAU, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses</p> <p>Deuxième niveau D/D</p> <p>Troisième niveau Zhengdong DONG, Représentant de l'Entreprise Gu JIANMIN, Directeur de Projet M Wang WENTIAN, Represent ant de la firme Wenling Hongyuan Traffic Engineering Co. Lt</p>

Recommandation 2.1

Considérant la gravité des irrégularités constatées lors de l'examen des projets mis en œuvre par le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), la CSCCA recommande que :

- 1) Le MTPTC renforce son dispositif de contrôle interne afin de s'assurer que certains serviteurs de l'État ne posent plus des actions qui causent des préjudices à la communauté et qui favorisent de contourner allégrement la réglementation en vigueur en matière de gestion de projets publics et en gestion contractuelle.
- 2) Les autorités compétentes diligentent une enquête afin de déterminer s'il y a matière à poursuite pour des irrégularités ayant causé préjudice à la communauté : favoritisme dans l'octroi des contrats, décaissements non justifiés, retenus de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels, mais non versés à la DGI, etc.

2.2. Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)

361. De septembre 2008 à septembre 2016, les six gouvernements qui se sont succédé en Haïti ont voté 14 résolutions dans lesquelles le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) est identifié comme entité responsable pour la mise en œuvre de 42 Programmes et Projets financés par les fonds Petro Caribe. Dans le premier rapport publié en janvier 2019, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) a audité 17 projets du MPCE. Dans le présent rapport (Rapport 2), elle publie les résultats de l'audit de 15 projets (32 projets -17 projet). Le tableau 2.3.1 fait état de ces 15 projets.

Tableau 2.3.A : Projets audités du MPCE financés par les fonds

PROJETS		Budget prévu par les résolutions \$US
1	Construction d'abris pour besoins d'intervention d'urgence au niveau des départements	1 592 266.26
2	Réhabilitation/aménagement des places publiques (Saint Anne-Géffrard-Occide Jeanty-Aéroport et Canapé-Vert)	8 909 143.35
3	Rénovation urbaine de Saint-Marc (Phase I et II)	8 619 030.10
4	Projet de réaménagement de carrefour des ruisseaux	2 500 000.00
5	Construction du marché grande rivière du nord	3 398 097.85
6	Projet de construction du marché public de Pignon	1 923 076.93
7	Réhabilitation de 7 kms de route à Lafiteau (route minoterie, 4 voies)	9 445 710.39
8	Construction d'infrastructures sociocommunautaires au Wharf Jérémie (cite-soleil)	16 303 550.00
9	Projet de renovation urbaine et developpement residentiel à Bowenfield et à Fort National	56 000 000.00
10	Réhabilitation du Gymnasium Vincent de la Romain	163 457,43
11	Construction du local du Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO)	5 168 531,52
12	Travaux complementaires de la rehabilitation d'urgence de la route Jacmel-la Vallée	6 000 000.00
13	Travaux de renovation urbaine et de costruction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas	16 951 433,00
14	Programme de développement du territorial	80 486 875.46
15	Projets de réhabilitation des infrastructures sportives	36 241 633.59
Total		253 702 805,88

362. Les travaux d'audit réalisés sur les 15 projets ont permis à la Cour de relever les principales irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 6) Collusion, favoritisme. Par exemple, pour la mise en œuvre du projet de « Construction du marché public de grande rivière du nord », la Cour a constaté qu'au regard du montant de ce projet établi à USD 4 786 725.00 soit 195 595 156.95 HTG la sélection du contractant a été effectuée en violation de certaines dispositions contractuelles. D'une part, le contrat a été conclu par entente directe plutôt qu'un appel d'offres public, et de l'autre, sans avis de non-objection de la CNMP (#2.3. 5)
- 7) Avance de démarrage des travaux décaissée qui va au-delà de ce que prévoit la Loi. Par exemple, dans le cadre du projet « Réhabilitation du Gymnasium Vincent de la Romain » la Cour a retracé qu'une avance de démarrage de 163 457,43 USD représentant 35% du montant initial du contrat. Pourtant, l'article 83 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009 fixe l'avance de démarrage à 25% (#2.3.10)
- 8) Acompte provisionnel de 2% prévu par la réglementaire n'est pas prélevée : Par exemple, dans le cadre de la « Réhabilitation de 7 kms de route à Lafiteau (route minoterie, 4 voies) », la Cour a constaté que la totalité de l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément aux dispositions réglementaires pour un montant totalisant 197 563.28 USD n'a pas été prélevée directement sur le montant des décomptes présentés par la Firme H.L Construction S.A. (#2.3.7)
- 9) La supervision des travaux défailante ou complaisante. Par exemple, dans le cadre du projet « Travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures sociocommunautaires à Mirebalais et Lascahobas » suivant les informations fournies par l'Unité Technique d'Exécution du MPCE, qui était chargée de la supervision, les travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures sociocommunautaires à Mirebalais et Lascahobas ont été achevés à 100%. Toutefois, la Cour n'a retracé ni de facture de paiement de la retenue de garantie de 5% ni de l'existence d'un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux (#2.3.13)
- 10) Tous les projets du MPCE analysés dans ce deuxième rapport ne respectaient pas une ou plusieurs clauses contractuelles : ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, etc.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 3) La documentation insuffisante des dossiers d'analyse technique qui conduit au choix de la solution. Par exemple, dans le cadre du projet « Rehabilitation/aménagement des places publiques (Saint Anne-Géffrard-Occide Jeanty-Aéroport et Canapé-Vert) » la Cour a constaté d'une part que les travaux ont démarré sans qu'un plan complet des besoins et travaux soient préalablement définis, et de l'autre que le contrat passé dans le cadre de la construction de la Place Occide Jeanty a été conclu en contradiction des règlements applicables aux marchés publics (#2.3.2).
- 4) Dans les projets analysés dans ce rapport, le MTPTC n'a pas toujours respecté les modalités de l'application de la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public. Les exceptions prévues en périodes d'urgence ont été utilisées abusivement. Par exemple, dans le cadre du projet « Projet de réaménagement de

carrefour des ruisseaux » la Cour a constaté qu'une situation d'urgence injustifiée a été utilisée pour conclure ce marché. En effet, l'avance de démarrage a été effectuée douze (12) mois après la date de signature du contrat et qu'une avance de 712 683,71 USD représentant 35% du montant du contrat a été versée à la firme sans l'approbation de l'autorité compétente (#2.3.4)

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers analysés du MTPTC dans le cadre de rapport n'étaient complets, il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive).

363. La Cour présente ci-après les résultats détaillés de ces travaux d'audit en fonction de chaque projet analysé. Les travaux d'audit se sont articulés autour de quatre (4) axes, soit :

- **La conception du projet** : les devis estimatifs, les bordereaux des prix; le cahier des clauses administratives, les spécifications techniques, etc.
- **Le processus d'octroi des contrats** : les propositions financières présentées par les entrepreneurs; l'octroi des contrats
- **L'exécution des travaux**: les décomptes progressifs; les approbations et les autorisations; les retenues réglementaires.
- **Le bilan des projets**: les documents spécifiques à la réception du projet (lettres de réception provisoire, rapports des déficiences à corriger et lettres de réception définitive).

2.2.1. Construction d'abris pour besoins d'intervention d'urgence au niveau des départements

364. La Cour a examiné le projet de construction d'abris pour besoins d'intervention d'urgence au niveau des départements en se penchant sur la documentation relative aux fiches techniques, aux contrats, aux déboursés et aux rapports de fin de travaux. Il apparaît clairement que plusieurs actions posées par le MPCE ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que les saines pratiques de gestion.

365. En effet, le 20 novembre 2012, fut signé un contrat de gré à gré d'un montant de 5 400 132.00 USD, soit 229 609 292.53 HTG entre le MPCE et l'entreprise INGENIERIA

ESTRELLA pour la construction d'abris pour besoins d'intervention d'urgence au niveau des départements. C'est sur la base de l'arrêté du 5 novembre 2012 déclarant l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire pour une durée d'un mois que le MPCE a recouru à cette procédure cèle.

366. Il convient de noter la passation de ce contrat est antérieure à la résolution y relative parce que cette dernière a été adoptée le 21 décembre 2012 pour un montant de USD 5 400 000.00. De plus, un montant de USD 3 807 733.74 a été désaffecté par la résolution du 15 avril 2015. Le projet a donc été révisé à la baisse à hauteur de USD 1 592 266.26. La Cour a relevé comme autre anomalie dans l'analyse de ce projet que le montant restant est inférieur aux décaissements réalisés jusqu'à date dans le cadre du projet puisque ces décaissements totalisent USD 1 747 272.48 et excèdent donc de USD 155 006.22 la résolution prise pour ce projet. Pourtant, une avance de démarrage de USD 1 282 531.35 a été octroyée à la firme d'exécution. La Cour n'est pas en mesure de porter une conclusion sur la finalisation du projet, vu que les fonds nécessaires à son achèvement ont été désaffectés et qu'aucun certificat définitif ou provisoire n'a été soumis. Il s'agit d'une autre irrégularité ayant porté préjudice au projet et à la communauté.

Tableau 2.2.1-A : Décaissement pour la construction d'abris pour besoins d'intervention d'urgence au niveau des départements

Modalités	Periodes	Decomptes	Decaissement
Avance de démarrage	25/03/2013	1,282,531.35	1,282,531.35
Decompte # 1	11/06/2014	82,245.84	80,600.00
Decompte # 2,3	11/08/2014	309,734.91	303,540.21
Decompte # 4	11/07/2014	82,245.84	80,600.92
Total		1,756,757.94	1,747,272.48

367. La Cour a constaté que les travaux sont restés inachevés sans aucune documentation explicative, Dans l'hypothèse d'une non-reprise des travaux, il reste un solde USD 1 045 418.06, soit 81.5% à récupérer à la firme d'exécution. Il était prévisible que ce projet ne serait pas terminé. Ce qui explique qu'aucun certificat définitif ou provisoire ne soit disponible. Il s'agit d'une autre irrégularité ayant porté préjudice au projet et à la communauté.

368. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Construction d'abris pour besoins d'intervention d'urgence au niveau des départements	
RÉSOLUTION	<ul style="list-style-type: none"> 21 décembre 2012 : USD 5 400 000.00 15 avril 2015 : (3 807 733.74) Désaffectation Total Résolution : USD 1 592 266.26
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Le MPCE agissait en tant que maître d'ouvrage dans le cadre de l'exécution de ce projet. Contrat: 5 400 132.00 USD, soit 229 609 292.53 HTG Date de signature : 20 novembre 2012 Maître d'ouvrage délégué : UCLBP Maître d'œuvre : INGENIERIA ESTRELLA Visa de Nonie H. Mathieu, Présidente de la CSCCA Contrat gré à gré Arrêté du 5 novembre 2012 déclarant l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire pour une durée d'un mois et arrêté du 5 décembre 2012 prolongeant l'état d'urgence pour un mois supplémentaire.
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Objet : Réalisation des travaux de construction d'abris, soit un (1) abri par département géographique, en acier et béton cellulaire Délai d'exécution : Le lendemain du jour de la notification de l'ordre de service qui aura prescrit de commencer les travaux Délai de réalisation des travaux : 12 mois Avance de démarrage : 25%. Le remboursement sera effectué par voie de déduction de 50% de chaque décompte des travaux réalisés Acompte provisionnel non mentionné dans le contrat Pénalité de retard : 1/3000 du montant du contrat du premier au trentième jour de retard et 1/1000 du montant du contrat au-delà du trentième jour de retard. Les pénalités seront plafonnées à cinq pour cent (5%) du montant du marché Garantie de parfait achèvement : pendant 12 mois à partir de la réception des travaux, l'entrepreneur sera tenu de réparer tous les désordres mentionnés. Garantie de bonne exécution : 5% du montant initial du contrat
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Total décomptes : 1 756 757.94 USD Total décaissements MEF 1 747 273.40 USD Les décaissements dépassent de 155 007.14 USD le total des résolutions Le montant du contrat excède celui des résolutions de 3 807 865.74 USD.
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre de Planification et de la Coopération Externe Marie Carmele JN MARIE, Ministre de l'Economie et des Finances Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'Etat aux Finances Michel PRESUME, Secrétaire d'Etat à la Planification <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Ing. J. Alejandro ADAMES B, Directeur de projets Haïti INGENIERIA ESYRELLA
BILAN DU PROJET <p>Ce projet a été mis en œuvre en vue d'augmenter la résilience des dispositifs de protection civile au niveau de l'ensemble du territoire national. Il vise la réduction de la vulnérabilité des populations et des infrastructures, et la protection des vies et des biens. Son coût est de 5 400 132.00 USD et les décaissements ont atteint 1 747 273.40 USD. Les acomptes ont été prélevés, mais suite au conseil des ministres du 15 avril 2015, adoptant les résolutions pour certains projets, une désaffectation de USD 3 807 733.74 a été opérée au niveau de la résolution initiale, ce qui l'a ramené à un montant de 1 592 266.26 USD. Il est à remarquer que ce montant est inférieur aux décaissements réalisés jusqu'à date dans le cadre du projet. La Cour n'est pas en mesure de conclure sur la finalisation du projet.</p>	

2.2.2.Rehabilitation/amenagement des places publiques (Saint Anne-Géffrard-Occide Jeanty-Aéroport et Canapé-Vert)

369. En se penchant sur la documentation relative aux fiches techniques, aux contrats, aux déboursés et aux rapports de fin de travaux. Il apparait clairement que plusieurs actions posées par le MPCE ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que les saines pratiques de gestion.

370. Tout d'abord, en ce qui a trait à l'évaluation des besoins et l'estimation des coûts, le projet a été engagé sans qu'un plan complet des besoins et travaux soient préalablement définis. En dépit de l'importance du projet, des Termes de références (TDRs) n'ont pas été produits pour encadrer la bonne exécution des travaux. En conséquence les coûts y afférents n'ont pas été évalués de façon détaillée, ce qui constitue des irrégularités ayant causé un préjudice au projet et la communauté compte tenu de la complexité des travaux.

371. Les contrats relatifs à ces cinq places publiques ont été signés de gré à gré en novembre 2012 sous l'égide de l'Arrêté du 5 novembre 2012 déclarant l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire pour une durée d'un mois, ayant pour fondement la Loi du 15 avril 2010 portant amendement de la loi sur l'état d'urgence du 9 septembre 2008, qui permet au gouvernement de passer « les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures cèles prévues par la réglementation sur les marchés publics ».

372. L'analyse de la documentation ayant supporté l'octroi des contrats relatifs à la reconstruction des Places Publiques a permis de constater qu'aucun détail estimatif des quantités a été établi ainsi qu'aucune facture transmise dans le cas de ce contrat. Également, aucun bordereau ou attestation n'a été établi pour valider le niveau d'exécution des travaux. La Cour conclue que cette défaillance est une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

373. Les entités qui assument la supervision et le contrôle de la qualité ne sont pas désignées et identifiées dans les documents. De plus, aucun document de réception provisoire ou de réception définitive n'a été retracé dans la documentation relative au projet. Il s'agit d'une irrégularité au cadre règlementaire.

374. L'absence de documentation en dehors du contrat ne permet pas à la Cour de conclure quant au respect des directives prévues par les cadres règlementaire et contractuel notamment le niveau

des retenues prévues comme les retenues de garantie (5%), de bonne exécution (5%) et des impôts (2%). Il s'agit d'une irrégularité au cadre réglementaire.

375. La Cour constate que dans le cadre de l'exécution du projet, les décaissements de fonds relatifs à la construction de la place Occide Jeanty ont été faits sur une base plus régulière que les autres constructions de places publiques.

376. Aucune durée n'est mentionnée dans les contrats conclus dans le cadre de ce projet. Ce qui ne permet pas à la Cour de porter un jugement objectif sur la durée d'exécution du projet. L'analyse de l'historique des dépenses permet quand même à la Cour de remarquer que le dernier décaissement pour la construction de la Place Occide Jeanty remonte au 21 janvier 2016, soit trente (38) mois après la signature du contrat. Cette défaillance est une irrégularité au cadre réglementaire.

377. Des décaissements ont été effectués hors résolutions pour un montant estimé à 10 253 073.78 HTG, puisque le total des décaissements du MEF excède celui des résolutions pour ce montant.

Tableau 2.3.2-A : Décomptes et des décaissements par firmes d'exécution

Firmes	Montant des décomptes (USD)	Montant des décaissements (HTG)
SOGECOMAT- Construction Places Saint anne et Geffrard	736,586.99	44 423 206.74
CEEPCO HAITI S.A- Construction Place Occide Jeanty	2,789,450.02	142 877 798.37
TECINA- Construction Place Canapé-Vert	340,416.10	14 659 148.39
GENERALE CONSTRUCTION ET DISTRIBUTION S.A- Construction Place Aeroport	1,925,517.72	90,475,281.22
Total	5,791,970.83	292,435,434.72

Sources: Rapport MPCE, BRH (CSTD)

378. La Cour a procédé à une visite terrain de quatre places publiques : Place Géffrard, Place Saint Anne, Place de l'Aéroport, Place Canapé-Vert. Les photos ci-après donnent une idée précise de la mise en œuvre de ce projet de rehabilitation/amenagement des places publiques.

Place publique Géffrard



Place publique Sainte-Anne



Place publique de l'Aéroport
(PLACE HUGO CHAVEZ)





Place publique de Canapé-Vert





455. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet :

Projet Réhabilitation/ Construction et Aménagement des places publiques	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> 18 juillet 2012 : USD 5 000 000.00, soit 209 718 500.00 HTG 21 décembre 2012 : 3 000 000.00, soit 127 824 900.00 HTG 15 avril 2015 : (3 085 072.65), soit (145 836 320.28 HTG) 15 avril 2015 : 3 994 216.00, soit 188 812 981.10 HTG Total : USD 8 909 143.35, soit 380 520 060.82 HTG
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Montant total des contrats et avenants : 9 570 933.43 USD, soit 416 398 654.32 HTG <ul style="list-style-type: none"> Place publique Géffrard : 19 782 900 HTG ou 465 488.76 USD (Contrat signé en novembre 2012) Place publique Saint-Anne : 39 221 000.00 HTG ou 922 864.43 USD (Contrat signé en novembre 2012) Place publique Canapé-Vert : 29 562 500 HTG ou 695 601.33 USD (Contrat signé en novembre 2012) Place publique Occide Jeanty : 3 897 106.20 USD ou 168 166 487.83 HTG (Contrat signé en novembre 2012 et l'avenant en juin 2014) Place publique Aéroport (Phase I et II) : 3 589 872.71 USD ou 159 665 766.49 HTG (Contrat signé en novembre 2012 et en avril 2015) Le montant total des contrats est supérieur à celui des résolutions de 661 790.08 USD, soit 35 878 593.50 HTG

Projet Réhabilitation/ Construction et Aménagement des places publiques	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrats signés sous le gré-à-gré • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'ouvrage délégué : UCLBP • Maître d'œuvre : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Place publique Géffrard : SOGECOMAT ▪ Place publique Saint-Anne : SOGECOMAT ▪ Place publique Canapé-Vert : TECINA S.A ▪ Place publique Occide Jeanty : CEEPCO HAITI S.A • Avis favorable de la CSCCA pour tous les contrats et l'avenant
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois suite à la réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 25%. • Retenue de Garantie : 5%. • Retenue de bonne exécution : 5%. • Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. • Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du contrat du premier au trentième jour de retard et 1/1000 du montant du contrat au-delà du 30^{ème} jours de retard • Retenue de garantie : 5% du montant initial du contrat • Retenue de garantie : 5% sur le montant des paiements • Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive. • Retenue de 2% prévue pour la place publique Saint-Anne • La durée du contrat n'est pas mentionnée dans tous les contrats
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation des travaux non mentionné dans le contrat • Total décomptes périodiques : USD 5 791 970.83 • Total des décaissements MEF: 292 435 434.72 HTG • Absence de certificats de réception provisoire et définitive pour tous les contrats
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurent Salvador LAMONTHE, Ministre de la Planification ▪ Yves Germain JOSEPH, Ministre de la Planification ▪ Michel PRESUME, Secrétaire d'Etat à la Planification <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Renald PASCAL, PDG SOGECOMAT ▪ Harold R. CHARLES, PDG CEEPCO HAITI S.A ▪ Gérald Émile BRUN, Vice-Président TECINA S.A
BILAN DU PROJET <p>Selon l'information disponible, l'exécution du projet pour un montant total de 292 435 434.72 HTG, a été adopte au moyen de trois résolutions totalisant USD 8 909 143.35 ou 380 520 060.82 HTG. Aucune documentation n'a été produite pour justifier un financement. La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets. Les contrats ont été signés par les trois parties habituelles : Maître d'ouvrage – l'entrepreneur et la CSCCA. L'absence significative de documents justifiant les dépenses et la livraison des quantités prévues dénotent une grave déficience dans les moyens de contrôle. Il est à noter également que le MPCE n'a pas respecté les règlements relatifs à la tenue de la comptabilité de projet puisque tous les documents comptables nécessaires à l'audit du projet n'étaient pas disponibles. Ce projet devrait tienne une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations, conformément aux règles et principes généraux de la comptabilité publique. (Article 17 de l'arrêté fixant les modalités d'application du Décret du 4 octobre 1984 sur fonds d'Investissements Publics).</p>	

2.2.3.Rénovation urbaine de Saint-Marc (Phase I et II)

456. La Cour a examiné les travaux de rénovation urbaine de Saint-Marc (Phase I et II). en se penchant sur la documentation relative aux fiches techniques, aux contrats, aux déboursés et aux rapports de fin de travaux. Le but est de vérifier si, le MPCE, à travers les actions qu'il a posées dans la mise en œuvre de ce projet lui ont permis de respecter les principes d'efficacité, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

457. Le contrat relatif à ce projet a été signé de gré à gré en décembre 2012 sous l'égide de l'Arrêté du 5 décembre 2012 qui prolongea l'état d'urgence pour un mois supplémentaire, ayant pour fondement la *Loi du 15 avril 2010 portant amendement de la loi sur l'état d'urgence* du 9 septembre 2008, qui permet au gouvernement de passer « les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures cèles prévues par la réglementation sur les marchés publics ». Le coût prévu pour la réalisation du projet est de Sept millions Cinq trente-un mille Neuf cent sept et 18/100 dollars américains (7 531 907.18) équivalent à Trois cent vingt-deux millions Huit cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-deux et 10 /100 gourdes (322 886 082.10) au taux de référence BRH 42,8691 HTG pour un (1) dollar américain.

458. Il importe de noter que les contrats concernant les deux phases du projet ont été passés bien avant les résolutions y relatives parce que ces dernières ont été adoptées aux dates suivantes :

- 28 Février 2012 : USD 5 000 000.00
- 21 décembre 2012 : USD 1 000 000.00
- 11 décembre 2013 : USD 3 000 000.00
- 15 avril 2015 : (USD 380 969,90)/ désaffectation
- **Total :** **USD 8 619 030.10**

459. De même, dans le cadre de ce contrat, l'acompte provisionnel de 2% totalisant un montant de USD 141,068.08 les intérêts n'a pas été prélevé par ceux qui avaient la responsabilité de le faire. Il s'agit dans un cas ou dans l'autre d'irrégularités ayant causé un préjudice au projet, au fonds Petro Caribe et à la collectivité.

Tableau 2.3.D : Décaissements pour la rénovation urbaine de Saint-Marc (Phase I et II) ⁽¹⁾

Date	Description	Décomptes	Acompte 2%	Décaissements
24 sept. 12	Paiement de l'avance de démarrage, soit 30% du montant du contrat (Phase I)	1 514 409,41	-	1 514 409,41

07-dec.-12	Païement de la facture # 3 (décompte # 2) de la firme INGENIERA ESTRELLA relative aux travaux de rénovation urbaine de la ville de Saint Marc (Phase I)	65 886,27	-	65 886,27
07-dec.-12	Avance de démarrage et versement des honoraires de huit (8) mois de supervision des travaux de rénovation urbaine de la ville de Saint Marc à la firme J&J Construction (Phase I)	429 000,00	-	429 000,00
15-janv.-13	Païement de la facture # 5 (décompte #4) de la firme INGENIERA ESTRELLA relative aux travaux de rénovation urbaine de la ville de Saint Marc (Phase I)	1 004 062,72	-	1 004 062,72
07-juin-13	Païement de la facture # 7 (décompte # 6) de la firme INGENIERA ESTRELLA relative aux travaux de rénovation urbaine de la ville de Saint Marc (Phase I)	191 144,62	-	191 144,62
10-juillet-13	Païement des factures 2 4 et 6 (Phase I)	1 386 054,40	-	1 386 054,40
18-juillet-13	Rénovation urbaine de St-Marc (phase 2)	300 000,00	-	300 000,00
22-nov.-13	Financement des travaux (phase 2)	1 109 442,58	22 188,85	1 087 253,73
07-fev.-14	Financement des travaux (phase 2)	1 662 163,36	-	1 662 163,36
09-avril-14	Païement de la facture RU-SMII-05 (phase 2)	500 683,36	-	500 683,36
25-juin-14	Païement de la facture 7 RU-SMII-05 (phase 2)	456 183,38	9 123,67	447 059,71
Total		8 619 030,10	31 312,52	8 087 034,22

(1) Acompte provisionnel non prélevé : USD 141 068,08

Sources : les correspondances de décaissements adressées aux MEF par le MPCE

379. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

PROJET Rénovation urbaine de Saint-Marc (Phase I et II)	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> 28 Février 2012 : USD 5 000 000.00 21 décembre 2012 : USD 1 000 000.00 11 décembre 2013 : USD 3 000 000.00 15 avril 2015 : (USD 380 969,90)/ désaffectation <p>Total : USD 8 619 030.10</p>
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Contrat gré à gré Montant total des contrats: USD 12 579 938.55 <ul style="list-style-type: none"> Contrat I : USD 5 048 031.37 Contrat II : USD 7 531 907.18 Date de signature: <ul style="list-style-type: none"> Contrat I: Contrat II: Décembre 2012 Maitre d'œuvre : INGENIERA ESTRELLA Maitre d'ouvrage : MPCE Supervision : J&J Construction Délai de réalisation des travaux est de vingt-quatre (24) mois Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de garantie : douze (12) mois 1/3000 du montant du contrat du 1er au 30ième jour de retard et le cas échéant 1/1000 du montant du contrat au-delà de trente (30) jours de retard Le montant des pénalités sera plafonné à 5% du montant du marché

PROJET Rénovation urbaine de Saint-Marc (Phase I et II)	
	<ul style="list-style-type: none"> Retenue de 2% sera versée sur le Compte de la DGI Avance de démarrage : 25% Retenue de Garantie (5%) Cautionnement de bonne exécution : 5% Garantie de bonne exécution : 5%
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Total décomptes : USD 8 619 030.10 Total décaissements exécution et supervision: USD 8 087 034.22 Acompte non prélevé : USD 141 068.08
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre du MPCE, Ordonnateur principal; M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; Ronald Grey DECEMBRE : Secrétaire d'État aux Finances <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Giovanni DORLIEN : Directeur General Adjoint du MPCE Ing. Michelle PHILOGENE : directeur Départemental de l'Artibonite (DDA) Emmanuel JEAN PIERRE : Directeur d'Analyse et suivi de l'Investissement Public <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Alejandro ADAMES B. ING : Directeur du Projet
BILAN DU PROJET Selon l'information disponible sur l'exécution du projet Rénovation urbaine de Saint-Marc, le montant global du marché totalise USD 12 579 938.55. Le montant total des décomptes s'élevait à USD 11 816 190.10 et les décaissements ont atteint USD 8 619 030.10. La Cour n'a pas reçu de certificats provisoire et définitive. L'absence significative de documents justifiant les dépenses et les visites de terrain dénotent un manquement significatif dans le moyen de contrôle.	

2.2.4. Projet de réaménagement de carrefour des ruisseaux

380. La Cour a procédé à l'examen du projet de réaménagement de carrefour des ruisseaux financé par le Fonds Petro Caribe. Le but étant de vérifier si le MPCE et les autres parties prenantes ont géré ce projet de façon efficace, efficiente, économique, en respectant le cadre réglementaire ainsi que les saines pratiques de gestion.

381. En ce qui concerne la gestion contractuelle, ce marché a été conclu en période d'urgence et passé de gré à gré le 5 septembre 2011 conformément à l'Arrêté du 21 avril 2010 décrétant l'état d'urgence pour une période de dix-huit (18) mois jusqu'en octobre 2011 suite à l'amendement à la loi d'urgence du 9 septembre 2008 par la Chambre des députés et le Sénat de la République qui fut voté le 15 avril 2010.

382. Tenant compte de la nature du marché, l'absence de l'étude et de l'analyse des besoins constituent une irrégularité flagrante par rapport au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

383. En ce qui a trait à la gestion financière du projet, la Cour relève que le Gouvernement démissionnaire de M. Jean Max Bellerive a attendu douze (12) mois après la date de signature du contrat pour verser à la firme attributaire du marché l'avance de démarrage, soit sept cent douze mille six cent quatre-vingt-trois et 71/100 dollars américain (712 683,71 USD) représentant 35% du montant du contrat. a été versé à la firme. Il s'agit donc d'un contrat conclu en situation d'urgence sans justification pertinente. Ce qui cause un préjudice à la communauté.

384. L'absence du bilan financier et des décomptes périodiques ne permettent pas à la Cour de confirmer le reversement de l'avance de démarrage. Cependant, pour vérifier le montant décaissé dans le cadre de ce projet, la Cour s'appuie sur les informations ci-jointes fournies par le Trésor Public.

Tableau 2.3.E : État des avances et de retenues

NO	Période	No Ref.	Montant	Retenue 5%	Facturation	Cumulatif
	Avance accodée(*)	347	712 683,71			712 683,71
1	oct-12	380	712 683,71			1 425 367,41
2	01-avr-13	444	507 500,00			1 932 867,42
3	avr-13	474	507 500,00			2 440 367,42
4	28-juin-13	501	99 317,00			2 539 684,42
5	7 février 2014		101 500,00			2 645 268,12
6	26-juin-15		105 583,70			2 746 768,12
2 746 768,12						

(*) Avance de démarrage : 35%

385. L'examen des décaissements présentés dans le tableau ci-dessus fait apparaître un coût supplémentaire de sept cent dix mille cinq cent vingt-huit et 94/100 (710 528.94 USD) représentant 35% du montant initial. Il s'agit d'une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté. Une planification rigoureuse de ce projet aurait empêché ces dépenses supplémentaires.

386. La Cour constate que l'absence d'analyse des besoins en amont du projet a un impact sur le coût des travaux, les délais et la violation systématique des textes législatifs et réglementaires. En conséquence les coûts de réaménagement de carrefour des ruisseaux n'ont pas été évalués de façon détaillée, ce qui constitue des irrégularités ayant causé un préjudice au projet et la communauté compte tenu de la complexité des travaux.

387. En matière d'exécution des travaux, la Cour s'interroge sur la gestion du projet et les moyens mis en place pour le contrôle et le suivi de son exécution. Mais, la non-désignation d'un laboratoire de contrôle de qualité dans le cadre de ce projet pourrait affaiblir les résultats attendus.

388. Finalement, la Cour a relevé des irrégularités par rapport au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. Le MPCE n'a pas fourni de documentation nécessaire relative au suivi des décomptes progressifs afin de soutenir les décaissements du Trésor. Le Ministère n'a pas produit également de document prouvant la réception provisoire ou définitive des travaux.

389. Enfin de compte, la réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets.

390. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

Projet Projet de réaménagement de carrefour des ruisseaux	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> 18 Juillet 2012: 2 000 000.00 USD 21 décembre 2012: 500 000.00 USD Total : 2 500 000.00 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Sollicitation pour une proposition financière pour le réaménagement de carrefour Desruisseaux. Montant du contrat 2 036 239,18 USD soit HTG Contrat de Gré-a-gré Maitre d'Ouvrage : MPCE Firme d'exécution : SECOSA Date de signature : 5 septembre 2011 Aucune approbation du Ministre de l'Économie et des finances Aucune approbation de la CNMP Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : 12 mois à compter de la réception provisoire des travaux. Avance de démarrage : 35%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Pas de retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. Pénalité quotidienne : 1/1000 du montant du contrat.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai de réalisation des travaux : 8 mois à compter du lendemain du jour de la notification de l'Ordre de service. Décomptes mensuels Avance de démarrage effectuée 12 mois après la signature du contrat Total décomptes: 2 746 768.12 USD Décaissements supérieurs par rapport au contrat de : 710 528.94 USD Supervision: N/A Contrôle de qualité : N/A
RESPONSABILITÉS	Première niveau <u>Gestion contractuelle</u> 1- Jean Max BELLERIVE, Ministre (MPCE), Ordonnateur <u>Gestion financière</u> 2- Laurent Salvador LAMONTHE, Ministre (MPCE), Ordonnateur

Projet	
Projet de réaménagement de carrefour des ruisseaux	
	3- Yves Germain JOSEPH, Ministre (MPCE), Ordonnateur 4- Michel PRESUME, Secrétaire d'Etat à la Planification, Ordonnateur secondaire 5- Wilson LALEAU, Ministre de l'Economie et des Finances 6- Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'Etat aux Finances <u>Deuxième niveau</u> 7- J. Alejandro ADAMAS, Directeur du projet INGENIERIA ESTRELLA
BILAN DU PROJET	
<p>Pour le réaménagement de Carrefour Desruisseaux, les formalités contractuelles étaient assurées par M. Jean Max BELLERIVE ministre de la Planification et de la Coopération Externe. La Cour constate que le contrat a été signé avant que la première résolution soit prise par le Conseil des Ministres et que l'avance de démarrage a été effectuée douze (12) mois après la date de signature du contrat.</p> <p>La gestion financière était assurée d'une part, par M. Laurent Salvador LAMOTHE ministre de la Planification et de la Coopération Externe où un montant de 2 641 184,42 USD a été décaissé. Et d'autre part, un montant de 105 583,70 USD a été décaissé par M. Yves Germain JOSEPH ministre de la Planification et de la Coopération Externe. Le montant total versé à la firme est largement supérieur au coût du contrat. Toutefois, la Cour n'a retracé aucune documentation pour justifier ces décaissements supplémentaires.</p> <p>En conséquence, la Cour constate que la réalisation du projet n'obéit ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets.</p>	

2.2.5. Construction du marché public de grande rivière du nord

391. Le 7 octobre 2011, fut signé un contrat entre le MPCE et CONSORCIO MMC RENTER pour la construction du marché de la Grande Rivière du Nord. La Cour a examiné l'élaboration et la gestion de ce projet en se penchant sur la documentation relative aux fiches techniques, aux contrats, aux déboursés et aux rapports de fin de travaux. Le but est de vérifier si, le MPCE, à travers les actions qu'il a posées dans la mise en œuvre de ce projet, a respecté les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

392. À l'issue de l'examen de la documentation disponible en lien avec la construction du marché public de grande rivière du nord, la Cour a relevé les irrégularités ci-après ayant porté un préjudice au projet et la communauté ainsi que des irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

393. En ce qui concernant la gestion contractuelle, ce marché d'un montant de USD 4 786 725.00, soit 195 595 156.95 HTG avec un taux de 40,8620 gourdes a été passé de gré en période d'urgence le 5 septembre 2011 conformément à l'Arrêté du 21 avril 2010 décrétant l'état d'urgence pour une période de dix-huit (18) mois jusqu'en octobre 2011, suite à l'amendement à la loi d'urgence du 9 septembre 2008 par la Chambre des députés et le Sénat de la République qui fut voté le 15 avril 2010.

394. Il y a lieu de remarquer que contrat entre le MPCE et CONSORCIO MMC RENTER a été passé bien avant les résolutions suivantes en vertu desquelles ce projet sera financé :

- Résolution 23 juillet 2014 : 1 874 657.96 USD
- Résolution 22 juillet 2015 : 825 809.78 USD
- Résolution 06/01/2016 : 525 813.41 USD
- Résolution 06/01/2016 : 171 816.70 USD
- Résolution 22 juillet 2015 : 825 809.78 USD

395. De même, la signature du contrat est intervenue le 05 septembre 2011 alors que le premier décaissement a été effectué en janvier 2013, soit dix-sept (17) mois après. Ce cas illustre parfaitement l'absence d'urgence dans beaucoup de marchés classés dans cette catégorie.

396. Le contrat signé entre le MPCE et CONSORCIO MMC RENTER pour la construction du marché public de Grande Rivière du Nord, fait mention d'une avance de démarrage de USD 1 838 110,79 consentie par le MPCE. Cette clause est en contradiction avec les dispositions de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public qui, en son article 83, précise que « des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et des services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial ». Ce manquement est une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

Tableau 2.3.F : Décomptes et décaissements (*)

Date	Description	Décompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
25/08/2014	Avance de démarrage	1 838 110,79			36 762,22	1 801 348,57
18/10/2014	Deuxième versement	622 274,47				622 274,47
22/10/2015	Troisième versement	852 809,78				852 809,78
23/02/2017	Quatrième versement	525 813,41				525 813,41
23/02/2017	Pmt/#ce tx dechange en gds.	171 816,70				171 816,70
2017-03-01	Avenant	552 161,95				552 161,95
2017-09-03	*Cinquieme versement	785 211,29				785 211,29
Total		5 348 198,39				5 311 436,17

(*) Compte de la compagnie : 136 000 3595/13610000286, BNC

Sources: Documents proviennent du MEF,MPCE et le BMPAD

397. L'absence d'une partie de la documentation constitue une irrégularité au cadre réglementaire qui empêche la Cour de se prononcer définitivement sur la somme prélevée en termes d'acompte pour le compte de la DGI. La Cour a constaté que c'est seulement sur l'avance démarrage que l'acompte provisionnel a été prélevé. Elle n'est pas en mesure de préciser si les clauses contractuelles prévues, notamment les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%), ont été respectées.

398. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Construction du Marche Grande Rivière du Nord	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Résolution 23 juillet 2014 : 1 874 657.96 USD • Résolution 06/01/2016 : 525 813.41 USD • Résolution 22 juillet 2015 : 825 809.78 USD • Ce Projet a également reçu un financement du Programme de Développement Territorial.
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-à-gré • Montant initiale : USD 4 786 725.00 • Avenant : USD 552 161.95 • Date de signature : 07 Octobre 2011 • Début des travaux : 25 aout 2014 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'œuvre : CONSORCIO MMC-RENTER • Absence de contrat pour la firme de supervision Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Jean Max BILLERIVE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe - DG Francisco De La CRUZ MEJIA CONSORCIO MMC RENTER) - Avis favorable de la CSCCA (Arol ELIE, Président)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Vingt-quatre (24) mois suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 30% du coût du marché • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source (Impôt sur le Revenu) sur les acomptes provisionnels • Pénalités : Un pour mille (1/1000) du montant du contrat par journée calendaire de retard. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui sont dues. • Le montant des pénalités sera plafonné à cinq cent (10%) du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Le délai de réalisation des travaux est de vingt-quatre (24) mois • Total décomptes : 5 348 198.39 USD • Total des décaissements : USD 5 311 211.39 • Acompte provisionnel non prélevé • Absence de rapport de la firme de supervision • Absence de certificat de réception provisoire et définitif
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jean Max BILLERIVE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE;

TITRE DU PROJET Construction du Marché Grande Rivière du Nord	
	<ul style="list-style-type: none"> • Yves Germain JOSEPH : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • Aviol FLEURANT : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • Philppson Francois FILS, Ing, UEP ; • HERNTZ Saint-Marc, Ing UTE/PRU ; • Abel METTELUS, Directeur General du Budget cette inscription ; • Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; • Giovanni DORELIEN, Directeur General Adjoint, MPCE. <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DG Francisco De La CRUZ MEJIA CONSORCIO MMC RENTER) dénommé Maître d'œuvre
BILAN DU PROJET	
<p>Selon l'information disponible sur l'exécution du projet, le montant global (montant initial et l'avenant) du marché totalise 5 338 886.95 USD. Le montant total des décomptes s'élevait USD 5 348 198.39. La somme de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé pour le compte de la DGI s'élève à 106 777.74 USD. Enfin, L'absence significative de documents justifiant les dépenses et les visites de terrain dénotent un manquant significatif dans le moyen de contrôle.</p>	

2.2.6. Projet de construction du marché public de Pignon

399. Le 7 octobre 2011, fut signé un contrat entre le MPCE et CONSORCIO MMC RENTER dans le cadre de la construction du marché de Pignon. La Cour a examiné l'élaboration et la gestion de ce projet en se penchant sur la documentation relative aux fiches techniques, aux contrats, aux déboursés et aux rapports de fin de travaux. Le but est de vérifier si, le MPCE, à travers les actions qu'il a posées dans la mise en œuvre de ce projet, a respecté les principes d'efficacité, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

400. À l'issue de l'examen de la documentation disponible, la Cour a relevé les irrégularités suivantes ayant porté préjudice au projet et à la communauté ainsi qu'au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

401. En ce qui concernant la gestion contractuelle, ce marché d'un montant de USD 4 786 725.00, soit 195 595 156.95 HTG avec un taux de 40,8620 gourdes a été passé de gré en période d'urgence le 5 septembre 2011 conformément à l'Arrêté du 21 avril 2010 décrétant l'état d'urgence pour une période de dix-huit (18) mois jusqu'en octobre 2011, suite à l'amendement à la loi d'urgence du 9 septembre 2008 par la Chambre des députés et le Sénat de la République qui fut voté le 15 avril 2010.

402. En ce qui concernant la gestion contractuelle, ce marché d'un montant de USD 4 786 725.00, soit 195 595 156.95HTG avec un taux de 40,8620 gourdes a été passé de gré en période d'urgence le 5 septembre 2011 conformément à l'Arrêté du 21 avril 2010 décrétant l'état d'urgence pour une période de dix-huit (18) mois jusqu'en octobre 2011, suite à l'amendement à la loi d'urgence du 9 septembre 2008 par la Chambre des députés et le Sénat de la République qui fut voté le 15 avril 2010.

403. Le contrat signé entre le MPCE et CONSORCIO MMC RENTER pour la construction du marché public de Grande Rivière du Nord, fait mention d'une avance de démarrage de 1 641 209.07 USD, soit 34,28% du montant du contrat initial, consentie par le MPCE. Cette clause est en contradiction avec les dispositions de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public qui, en son article 83, précise que « des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et des services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial ». Ce manquement est une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

404. Il y a lieu de remarquer que contrat entre le MPCE et CONSORCIO MMC RENTER a été passé bien avant la résolution du 6 janvier 2016 d'un montant 1 923 076.93 USD. À noter que ce projet a été également financé à partir du programme de Développement Territorial

405. De même, la signature du contrat est intervenue le 07 octobre 2011 tandis que le premier décaissement a été effectué le 25 août 2014, soit près de trois (3) ans après la signature du contrat. Il est donc évident que l'urgence évoquée n'a servi que pour la signature du contrat et non dans sa mise en œuvre. Il s'agit donc d'une irrégularité ayant causé préjudice au projet et à la communauté.

406. Les tableaux ci-dessous présentent les tableaux de décomptes et de décaissements pour la firme d'exécution et de supervision :

Tableau 2.3.G : Décomptes et décaissements(*)

Date	Description	Décompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
25/08/2014	Avance de démarrage	1 674 703,13			33 494,06	1 641 209,07

18/10/2014	Deuxième versement	718 008,50				718 008,50
22/10/2015	Troisième versement	957 979,65				957 979,65
août 2016	Quatrième versement	561 532,83				561 532,83
2017-03-01	Pmt/tx de change en HTG	216 891,28				216 891,28
22/02/2015	*Ret. Garantie et diff.	693 269,43				693 269,43
23/02/2017	Pmt/ Ret./ Reception prov.	478 672,50				478 672,50
	Avenant	1 220 663,68				1 220 663,68
	Total	6 521 721,00				6 488 226,94

(*) Compte de la compagnie : 136 000 3595/13610000286, BNC

(**) 47 390 927.95 HTG est égal 693 269.43 UDS a un taux 1 UDS pour 68.3586 GTH en date du 23 février 2017 dans le tableau Excel du MEF

Sources: MEF, MPCE et le BMPAD

407. L'absence d'une partie de la documentation constitue une irrégularité au cadre réglementaire qui empêche la Cour de se prononcer définitivement sur la somme prélevée en termes d'acompte pour le compte de la DGI. La Cour a constaté que c'est seulement sur l'avance démarrage que l'acompte provisionnel a été prélevé. Elle n'est pas en mesure de préciser si les clauses contractuelles prévues, notamment les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%), ont été respectées.

408. Les décaissements mentionnés dans le tableau ont été supérieurs au montant global du projet. Cela constitue une irrégularité dans la gestion du projet. Le montant global alloué au projet s'élevaient à USD 6 007 388.68, alors que les différents décaissements ont atteint USD 6 521 721.00, soit une différence de 514 332.32 USD.

409. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Projet de construction du marché public de Pignon	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> 6 janvier 2016 : 1 923 076.93 USD Ce projet a été également financé à partir du programme de Développement Territorial
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Contrat gré-à-gré Montant initial : USD 4 786 725.00 Avenant : USD 1 220 663.68 Date de signature : 7 Octobre 2011 Début des travaux : 25 août 2014 (date du premier décaissement) Maitre d'ouvrage : MPCE Maitre d'œuvre : CONSORCIO MMC-RENTER Absence de contrat pour la firme de supervision - Parties contractantes :

TITRE DU PROJET Projet de construction du marché public de Pignon	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jean Max BILLERIVE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe - DG Francisco De La CRUZ MEJIA CONSORCIO MMC RENTER) • Avis favorable de la CSCCA (Arol ELIE, Président)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Vingt-quatre (24) mois suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 30% • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source sur les acomptes provisionnels • Pénalités : Un pour mille (1/1000) du montant du contrat par journée calendaire de retard. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui sont dues. Le montant des pénalités sera plafonné à cinq cent (10%) du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Le délai de réalisation des travaux est de vingt-quatre (24) mois • Total des décaissements : 6 488 226 94 USD • Acompte provisionnel non prélevé • Absence de rapport de la firme de supervision • Absence de certificat de réception provisoire te définitif
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean Max BILLERIVE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; • Yves Germain JOSEPH : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • Aviol FLEURANT : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • Yves Romain Bastien, Ministère de l'Economie et des Finances ; • Philppson Francois FILS, Ing, UEP ; • HERNTZ Saint-Marc, Ing UTE/PRU; • Abel METTELUS, Directeur General du Budget cette inscription • Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; • Giovanni DORELIEEN, Directeur General Adjoint, MPCE <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DG Francisco De La CRUZ MEJIA CONSORCIO MMC RENTER) dénommé Maitre d'œuvre
BILAN DU PROJET <p>Selon l'information disponible sur l'exécution du projet, le montant global du marché, incluant l'avenant, totalise USD 6 007 388.68. Le montant total des dépenses s'élevait USD 6 488 226.94. La somme de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé pour le compte de la DGI est de 120 147.77 USD. Enfin, L'absence significative de documents justifiant les dépenses et les visites de terrain dénotent un manquant significatif dans le moyen de contrôle.</p>	

2.2.7.Rehabilitation de 7 kms de route a lafiteau (route minoterie, 4 voies)

410. En décembre 2012, un contrat de gré à gré fut passé entre le MPCE et la firme H.L. Construction S.A pour la réhabilitation de 7 kilomètres de route à Lafiteau (route minoterie, 4

voies) pour un montant de 10, 391, 175.00 USD. La Cour a examiné l'élaboration et la gestion de ce projet en se penchant sur la documentation relative aux fiches techniques, aux contrats, aux déboursés et aux rapports de fin de travaux. Le but est de vérifier si, le MPCE, à travers les actions qu'il a posées dans la mise en œuvre de ce projet, a respecté les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

411. Le 5 novembre 2012, a été adopté un arrêté déclarant l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire pour une durée d'un mois suivi d'un autre le 5 décembre 2012 prolongeant l'état d'urgence pour un mois supplémentaire, c'est-à-dire valable jusqu'au 05 janvier 2013 à la suite du Tempête Tropicale SANDY, survenue dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012. Cet arrêté trouve son fondement dans la Loi sur l'état d'urgence du 9 septembre 2008 modifiée le 15 avril 2010 par le parlement.

412. Ce manquement est une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

413. Par ailleurs, d'après l'analyse des dossiers soumis par le MPCE, la Cour a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le MEF et des décaissements du BMPAD. Cette reconstitution est présentée au tableau suivant

Tableau 2.3.7-A : Décomptes et décaissements(*)

Date	description	Décomptes	Remb.Av.ret (5%)	Ret. de gar.(5%)	Dec. Bmpad	Acompte 2%	Dec. MEF
2014-05-04	Avance de 25% (résol. 21/12/2012)	2 597 793,75		129 889,69	2 467 904,06		2 467 904,06
14/10/2013	Facture #2 (résol. 21/12/2012)	1 034 668,44			1 034 668,44	20 693,37	1 013 975,07
17/12/2013	Facture #3 (résol. 21/12/2012)	1 723 391,12			1 723 391,12	34 467,82	1 688 923,30
15/001/2014	Facture #4 (résol. 21/12/2012)	630 074,32			630 074,32	12 601,49	617 472,83
14/08/2014	Dev. Terr. (résol.23/07/2014)	856 430,45			856 430,45	17 128,61	839 301,84
23/12/2014	Facture #5 (Fonds de Syndication)	2 057 797,39	617 339,22	102 889,87	1 337 568,30	26 751,37	1 310 816,93
21/01/2016	Facture #7 (Projet: 111-1-12-5028/Dev. Terr)	978 008,53	1 822,43	48 900,43	927 285,67		927 285,67
Total		9 878 164,00	619 161,65	281 679,98	8 977 322,37	111 642,65	8 865 679,71

414. Cette reconstitution montre que les montants alloués à travers les différentes résolutions prises en Conseil des Ministres par les différents gouvernements, dans le cadre de ce marché, sont en dessous du coût total du projet. Ce qui constitue une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

415. 55) La Cour a constaté que la totalité de l'acompte provisionnel de 2% exigé, conformément à l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, n'avait pas été prélevé directement sur le montant des décomptes présentés par la Firme H.L Construction S.A. La valeur du montant de l'acompte provisionnel non prélevée pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI), est égale à 85 920.63 USD. La somme qui devrait être prélevé, sur les décomptes présentés, est de 197 563.28 USD. Ce manquement constitue une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

416. La Cour a constaté que l'avance de démarrage de 25% décaissée pour la Firme HL Construction S.A en date du 05 avril 2013 n'a pas été garantie. A cet égard, l'article 130-3 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la Loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public, stipulant que : « L'avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté », n'a pas été respecté et ce qui constitue une irrégularité ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

417. De plus, l'article 129-2 de ce même Arrêté précise : « Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution »

418. Quant au constat physique du projet de Réhabilitation de 7 km de route a Lafiteau (Minoterie, 4 voies), les documents techniques (Plans et relevés topographiques) du projet n'ont pas été fournis par le MPCE à la Cour. Cependant, le Certificat de réception définitive en date du 17 août 2016 a été soumis à la Cour.

419. La Cour n'a pas retrouvé de la part du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) les rapports de supervision de la Firme CSA CENTRAL INC sur les travaux

réalisés par la Firme H.L. Construction S.A concernant la réhabilitation de 7 km de route à Lafiteau (Minoterie, 4 voies). Il s'agit d'une irrégularité au cadre règlementaire.

420. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

Projet Rehabilitation de 7 kms de route à Lafiteau (route minoterie, 4 voies)	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21 décembre 2012: 6 000 000.00 USD ▪ 11 décembre 2013; 23 juillet 2014; ▪ 15 avril 2015 (Développement territorial) : 2 083 978.05 USD ▪ Fonds de syndication: 1 361 732.34 USD ▪ Total : 9 445 710.39 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Gré à gré • Date de signature : Décembre 2012 (date imprécise) • Montant du contrat d'exécution: 10, 391, 175.00 USD • Montant du contrat de supervision : 519 558.75 USD • Maitre d'ouvrage : MPCE • Maitre d'œuvre : H.L CONSTRUCTION S.A • Supervision : CSA CENTRAL INC • Avis favorable de la Cour pour les deux contrats • Absence d'avis de non objection de la CNMP • Parties contractantes des Marchés : <ul style="list-style-type: none"> - Maitre d'Ouvrage : Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre (MPCE) ; - Maitre d'œuvre : Herve LEROUGE, PDG de la firme H.L. Construction S.A (pour l'exécution) ; - Maitre d'œuvre : Natacha BREA, Administrateur de la firme C.S.A CENTRAL INC (supervision)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : douze (12) mois à compter de la date de la réception provisoire; • Avance de démarrage : Vingt-cinq pourcent (25%) ; • Retenue de Garantie : Cinq pourcent (5%) ; • Retenue de bonne exécution : Cinq pourcent (5%) ; • Acompte provisionnel : deux pourcent (2%); • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du contrat du 1^{er} jour au 30^{ième} jour de retard ; et le cas échéant 1/1000 du montant du contrat au-delà du 30^{ieme} jour de retard sans dépasser 5% du montant du marché. • Absence de dépôt pour le cautionnement de bonne exécution et la garantie de l'avance forfaitaire. • Délai d'exécution : vingt-quatre (24) mois • Décomptes mensuels
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Total décomptes : 9 878 164 USD • Total décaissements : 8 865 679.71 USD • Acompte non prélevé : 85 920.63 USD • Soumission du certificat de réception définitive
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; ▪ Yves Germain JOSEPH : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; ▪ Michel PRESUMÉ, Secrétaire d'État à la Planification du MPCE ; ▪ Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances ; ▪ Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et des Finances ; ▪ Abel METELLUS : Directeur Général du Budget (MEF) ; ▪ Nonie MATHIEU : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Natacha BREA : Directeur Général ;

Projet Rehabilitation de 7 kms de route à Lafiteau (route minoterie, 4 voies)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gino Yves CHARLES : Directeur du Projet ; ▪ Ernesto J. MARIN : Gestionnaire du Projet
	Troisième niveau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hervé LEROUGE ,Ing. : Président Directeur Général ;
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les données recueillies, les montants alloués à travers différentes résolutions sont insuffisants pas à terminer le projet. Le cout total du projet excédent celui des résolutions de 1 465 023.36 USD. Les montants attribués lors de la signature des Contrats soient Dix Millions Trois Cent Quatre-vingt-onze Mille Neuf Cent Soixante-quinze et 00/100 dollars américains (10,391,175.00 USD) pour la Firme H.L Construction S.A et Cinq Cent Dix-neuf Mille Cinq Cent Cinquante-huit et 75/100 dollars américains (519,558.75 USD) pour la Firme CSA CENTRAL INC. ne correspondent pas aux montants prévus à travers les différentes résolutions.</p> <p>La Cour a constaté que ce contrat a été signé sans <i>l'avis de non objection</i> de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). L'avance de démarrage de 25% décaissée pour la Firme HL Construction S.A en date du 05 avril 2013, n'a pas été garantie. De plus, la Cour constate que la garantie de bonne exécution n'a pas été soumise à travers les dossiers de la Firme.</p> <p>La totalité de l'acompte provisionnel de 2% exigé n'a pas été prélevé sur le montant des décomptes présentés par la <i>Firme H.L Construction S.A.</i></p> <p>Quant au constat physique du projet, les documents techniques (Plans et relevés topographiques) du projet n'ont pas été fournis par le MPCE à la Cour. Cependant, le Certificat de réception définitive en date du 17 août 2016 a été soumis. Aucun rapport de supervision n'a pas retrouvé de la part du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE).</p> <p>En fin, la CSCCA a constaté que ce projet ne détient aucun système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	

2.2.8. Construction d'infrastructures socio-communautaires au Wharf de Jérémie (Cite-Soleil)

421. Le 20 décembre 2012, un contrat a été passé entre le MPCE et la Société Technique de Construction (SOTECH) pour la construction d'infrastructures socio-communautaires au wharf de Jérémie (Cite-Soleil) dans le but de savoir s'il a été mis en œuvre de manière économique, efficiente et efficace.

422. Le 5 novembre 2012, a été adopté un arrêté déclarant l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire pour une durée d'un mois suivi d'un autre le 5 décembre 2012 prolongeant l'état d'urgence pour un mois supplémentaire, c'est-à-dire valable jusqu'au 05 janvier 2013 à la suite du Tempête Tropicale SANDY, survenue dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012. Cet arrêté trouve son fondement dans la Loi sur l'état d'urgence du 9 septembre 2008 modifiée le 15 avril 2010 par le parlement.

423. L'examen du contrat encadrant la passation de ce marché a permis à la Cour de constater que les besoins n'ont pas été définis préalablement. Le contrat a été passé avant l'adoption des résolutions suivantes afférentes au financement du projet :

- Résolution du 21 décembre 2012: 5 000 000.00 USD
- Résolution du 11 décembre 2013: 4 500 000.00 USD
- Résolution du 15 avril 2015 : 9 000 000.00 USD
- Résolution du 15 avril 2015: 196 450.00 USD
- Résolution 22 juillet 2015 : 5 000 000.00 USD
- **Montant total des résolutions : 16 303 550.00 USD**

424. D'après l'article 16 du présent contrat, il est stipulé que l'entrepreneur pourra bénéficier d'une avance de démarrage de Vingt-cinq pourcent (25%) du montant du contrat moyennant cautionnement d'un bon de garantie ou garantie bancaire. Cependant, aucun document relatif à la soumission de ce bon de garantie n'a été retracé par la Cour lors de l'audit (Articles 179 et 181 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics).

425. Les tableaux ci-dessous présentent les tableaux de décomptes et de décaissements pour la firme d'exécution et de supervision :

Tableau 2.3.I : Décomptes et décaissements(*)

Date	Description	Décompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
28 /03/2013	Avance de démarrage	4 602 783,75	230 139,19		299 749,54	4 372 644,56
30/01/2014	deuxième versement	3 220 814,63				3 220 814,63
2014-07-07	Troisième versement	962 505,86				962 505,86
14/08/2014	Quatrième versement	1 540 084,84				1 540 084,84
2015-06-07	Cinquième versement	650 916,56				650 916,56
2015-08-07	Sixième versement	204 229,76				204 229,76
2015-03-09	Septième versement	865 885,24				865 885,24
23/07/2015	Huitième versement	405 006,96				405 006,96
13/11/2015	Neuvième versement	359 613,78				359 613,78
13/11/2015	dixième versement	694 242,26				694 242,26
2016-05-01	Onzième versement	416 292,10				416 292,10
21/11/2014	Pmt. Fonds de Syndication	1 065 101,35				1 065 101,35
Total	Total	14 987 477,09	230 139,19		299 749,54	14 757 337,90

Compte de la compagnie: 170010730 USD

Sources : les correspondances de décaissements adressées aux MEF par le MPCE

426. Voici le tableau concernant la firme de supervision dans le cadre du projet Construction d'Infrastructure Socio-Communautaires à Wharf Jérémie (Cité Soleil).

Tableau 2.3.J : Décomptes et décaissements(*)

Date	Description	Decompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
2013-08-10	Premier versement	521 325,21				521 325,21
2013-06-11	Deuxieme versement	106 030,22				106 030,22
30/01/2014	Troisieme versement	201 994,92				201 994,92
23/05/2014	Quatrieme versement	105 362,56				105 362,56
2015-05-05	Cinquieme versement	158 043,84				158 043,84
2015-06-07	Sixieme versement	58 871,33				58 871,33
2015-03-09	Septieme versement	59 529,85				59 529,85
13/11/2015	Huitieme versement	557 391,43				557 391,43
2015-05-01	Neuvieme versement	77 963,10				77 963,10
Total	Total	1 846 512,46			36 930,25	1 846 512,46

Compte de la compagnie de supervision : 2741000278 USD

Sources: Les correspondances de decaissements adressées aux MEF par le MPCE

427. Au niveau des tableaux ci-dessus, des irrégularités au cadre réglementaires ont été observées par la Cour car les intérêts de l'État ne sont pas sauvegardés à travers les clauses du contrat. Le MEF n'a pas prélevé la retenue de 2% relatif à l'acompte provisionnel au profit de la Direction Générale des Impôts, eu égard à l'article 76 du décret du 29 septembre 2005 sur l'impôt sur le revenu. La somme non prélevée sur le projet s'élève à 368 679.79 USD.

428. L'absence de certaines documentations empêchent à la Cour confirmer si d'autres directives prévues par les cadres règlementaires et contractuels ont été respectées notamment au niveau des retenues prévues comme les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%), sauf que 5% de retenues de garantie a été prélevée lors des décaissements de l'avance de démarrage.

460. Pour la firme de supervision la Cour n'a pas retracé aucuns dossiers concernant les décomptes progressifs, le contrat ainsi que le dossier de la firme. La Cour n'a pas surtout retracé les rapports de supervision produits en supports des décaissements. Ce manquement constitue une irrégularité ayant porte un préjudice au projet et à la communauté.

429. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet



TITRE DU PROJET Construction d'infrastructures Socio-Communautaires au Wharf Jeremie (Cite-Soleil)	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • 21 décembre 2012 : USD 5 000 000.00 • 11 décembre 2013 : 4 500 000.00 • 15 avril 2015 : 9 000 000.00 • 15 avril 2015 : (7 196 450.00) • 22 juillet 2015 : 5 000 000.00 • Total 16 303 550.00
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-à-gré • Montant contrat exécution : USD 18 411 135.00 • Montant contrat supervision : (contrat non retrouvé) • Date de signature : 20 décembre 2012 • Début des travaux : 05 avril 2013 (date du premier décaissement) • Maitre d'ouvrage : MPCE • Maitre d'œuvre : Société Technique de Construction (SOTECH) • Supervision : Groupe Trame • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Laurent Salvador Lamothe, Ministre du MPCE, Maitre d'Ouvrage - Frank Romain Junior, Firme d'exécution maitre d'œuvre • Avis favorable de la CSCCA: Nonie Mathieu, Présidente de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Douze (12) mois suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 25% du coût du marché • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source (Impôt sur le Revenu) • 1/3000 du montant du contrat du 1^{er} au 30^{ème} jour de retard et le cas échéant et 1/1000 du montant du contrat au-delà de 30 jours de retard • Le montant du contrat est supérieur à celui de la résolution
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Le délai de réalisation des travaux est de vingt-quatre (24) mois • Total décomptes firme d'exécution : 14 987 447.09 USD • Total des décaissements firme d'exécution: 14 757 337.90 USD • Acompte provisionnel non prélevé : 366 679.79 USD • Absence de rapport de la firme de supervision • Total décaissements firme d'exécution et de supervision : 1 846 512.00 USD
RESPONSABILITÉS	<p>Premier niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur principal; • Yves Germain JOSEPH : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur principal; • Aviol FLEURANT : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur principal; • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification au MPCE; • Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances • Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; • Ronald Grey DECEMBRE : Secrétaire d'État aux Finances • Abel METTELUS, Directeur General du Budget <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elizabeth COICOU, Directrice Générale du Groupe Trame <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frank Romain Junior, Directeur des Operations
BILAN DU PROJET	

TITRE DU PROJET Construction d'infrastructures Socio-Communautaires au Wharf Jeremie (Cite-Soleil)
<p>Selon l'information disponible sur la gestion et l'exécution du projet de Construction d'infrastructures socio communautaires au wharf de Jérémie (Cité-Soleil), le montant du contrat totalise USD 18 411 135.00. Le financement prévu pour le projet par voie de résolution s'élevait USD 16 303 550.00 tandis que le montant total des décaissements s'élevait USD 14 757 337.90. Les décaissements pour la firme de supervision (Groupe Trame) ont atteint 1 846 512.46 USD. L'analyse du besoin n'a pas été faite. De plus, certaines dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans l'exécution de la sélection du contractant. Le contrat est conclu par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP. Les rapports de supervision produits en supports des décaissements ne sont pas retrouvés. La Cour n'a pas reçu de certificat de réception provisoire et définitif pour ce projet.</p>

2.2.9. Projet de renovation urbaine et de developpement residentiel à Bowenfield et à Fort National

430. Suite au passage du tremblement de terre du 12 janvier 2010, la majorité des infrastructures publiques ont été dévastées, jetant des milliers de citoyens haïtiens dans l'insécurité et dans une situation de sans-abri. Dès lors, l'aménagement des sites prioritaires identifiés, leur transformation en de nouveaux quartiers permanents et desservis par des infrastructures et de services de base durable et la relocalisation des populations déplacées, étaient devenus une priorité. Pour répondre à cette situation catastrophique sans précédent et pour augmenter la résilience des populations et des territoires, deux projets d'infrastructures majeurs ont été mis en œuvre :

1. Rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield
2. Rénovation urbaine et développement résidentiel à Fort National

431. Ces projets visent la construction des infrastructures culturelles, sanitaires, éducatives, sportives ainsi qu'un commissariat de police. Ces constructions seront en mesure de résister à des séismes de magnitude 8.2, sur l'échelle de Richter. Les travaux seront supervisés par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. L'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP), qui a conçu le plan d'aménagement du complexe, en sera le maître d'ouvrage délégué.

432. L'approche privilégiée pour la construction des sites vise la localisation d'une densité de population moyenne, dans un environnement construit complètement nouveau, mettant à profit des principes d'urbanisme contemporains :

- a) Prise en compte des caractéristiques du site et mise en valeur de ses spécificités pour créer un environnement urbain convivial et de qualité, proposant des dégagements et des ouvertures visuelles ;
- b) Morcellement du site en petites unités de voisinages, dynamisant ainsi l'esprit communautaire et favorisant l'appropriation des lieux par les futurs résidents ;
- c) Optimisation des déplacements piétonniers ;
- d) Introduction de la végétation sous forme de parcs, de places, d'alignements et de jardins.

433. Les deux projets ont été exécutés sur plusieurs phases et un contrat a été conclu pour chaque phase, dont trois contrats pour les trois phases de la rénovation urbaine à Fort National et deux contrats pour les deux phases de la rénovation urbaine à Bowenfield.

Tableau 2.3.9-A Liste de contrats conclus dans le cadre du Projet

PROJET	DESCRIPTION	LOCALISATION	COÛT
1-Rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield (Phase 1)	41 immeubles avec des appartements mesurant 50 mètres carré chacun	OUEST	24 766 400,00 \$
2-Rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield (Phase 2)	2700 appartements mesurant 50 mètres carré	OUEST	110 542 818,65 \$
3-Rénovation urbaine et développement résidentiel à Fort-National (Phase 1)	41 immeubles avec des appartements mesurant 50 mètres carré chacun	OUEST	24 760 000,00 \$
4-Rénovation urbaine et développement résidentiel à Fort-National (Phase 2)	41 immeubles avec 620 appartements mesurant 50 mètres carré chacun	OUEST	24 760 000,00 \$
5-Rénovation urbaine et développement résidentiel à Fort-National (Phase 3)	259 immeubles	OUEST	129 431 296,90 \$
Coût total			314 260 515,55 \$

Modifications apportées aux contrats

434. Suite à la tenue d'un Conseil des Ministres en date du 18 juillet 2012 sur le rapport de la commission d'audit mise en place par le Premier Ministre Gary CONILLE, relatif à 41 contrats signés par M. Jean Max BELLERIVE ministre de la Planification et de la Coopération Externe d'alors, qui auraient été irrégulièrement passés, des modifications importantes ont été apportées aux termes de ces contrats afin de mieux protéger les intérêts de l'État et d'intégrer des actions de développement réparties sur l'ensemble du territoire national, tout en tenant compte des

besoins urgents à satisfaire. Ces modifications, effectuées sous l'Administration MARTELLY-LAMOTHE, portent spécifiquement sur certaines désaffectations du coût total du projet Rénovation Bowenfield et Fort-National au profit de la réalisation de nouveaux projets et de projets existants. De ce fait, sept (7) avenants ont été adoptés pour approuver ces modifications. Trois avenants pour modifier les termes de contrats relatifs aux deux phases de la rénovation urbaine à Bowenfield et quatre avenants modifiant les termes de contrats des trois phases concernant la rénovation urbaine à Fort National. Le tableau ci-après présente les divers mouvements effectués sur les contrats.

Tableau 2.3.9-B Avenants liés aux contrats conclus pour la
rénovation urbaine et développement résidentiel
à Bowenfield (Avenants1 à 3)

Avenants	Contrats modifiés	Projets affectés	Cout \$ USD
Avenant 1	Phase 1 de la Rénovation urbaine a Bowenfield	Construction du MICT	14 721 556,27
		Rehabilitation Villa d'Accueil	3 150 443,73
		Construction de six centres sportifs	4 128 000,00
Total			22 000 000,00
Avenant 2	Phase 2 de la Rénovation urbaine a Bowenfield	Rénovation urbaine a Bowenfield	88 542 818,65
		Rénovation urbaine zone Duvivier/Zoranger	22 000 000,00
Total			110 542 818,65
Avenant 3	Phase 2 de la Rénovation urbaine a Bowenfield	Contrat phase 2 annulé et le montant déjà décaissé est transféré a la phase 1	22 000 000,00
Total			22 000 000,00

Tableau 2.3.9-C Avenants liés aux contrats conclus pour la rénovation
urbaine et développement résidentiel à Fort National
(Avenants 4 à 7)

Avenants	Contrats modifiés	Projets affectés	Cout \$ USD
Avenant 4	Phase 1 de la Rénovation urbaine a Fort National	Demolition/Enlèvement de debris	10 038 443,73
		Construction du MAEC	14 721 556,27
Total			24 760 000,00
Avenant 5	Phase 2 de la Rénovation urbaine a Fort National	Construction du MAEC	14 637 720,17
		Reconstruction/Ameublement/Amenagement et decoration interieur du Rex Theatre	5 061 139,92
		Reconstruction/Ameublement/Amenagement et decoration interieur du Rex Theatre	5 061 139,91
Total			24 760 000,00

Avenant 6 et 7	Phase 3 de la Renovation urbaine a Fort National	Renovation urbaine a Fort-National phase 1	22 000 000,00
		Renovation urbaine a Fort-National phase 2	26 709 662,32
		Rehabilitation des rues du centre ville de Port-au-Prince	15 918 760,00
		Rehabilitation des places publiques	5 000 000,00
		Construction et aménagement des infrastructures sportives	10 476 700,00
		Reconstruction Hotel la Jacmelienne	5 500 000,00
		Rehabilitation et constructionbord de mer de Jacmel	2 629 626,93
		Construction centre de convention a Jacmel	2 500 000,00
		Construction place panamericaine	1 001 805,00
		Rehabilitation de facades de maisons et de la Rue du commerce a Jacmel	1 500 000,00
		Rehabilitation/Construction de l'Aeroport de Jacmel	13 600 000,00
		Demolition et enlevement de debris	5 094 742,59
		Ameublement/Amenagement et Decoration interieur du MICT, MCI et MAEC	7 500 000,00
		Construction parc industriel a Morne a Cabri	10 000 000,00
Total		129 431 296,84	

435. Le projet a été engagé sans qu'un plan complet des besoins et travaux soient préalablement définis. En dépit de l'importance du projet, des Termes de références (TDRs) n'ont pas été produits pour encadrer la bonne exécution des travaux.

436. Tout d'abord, en ce qui a trait à l'évaluation des besoins et l'estimation des coûts, l'examen des contrats encadrant la passation de ces marchés a permis à la Cour de constater qu'en dépit de l'importance du projet, des Termes de références (TDRs) n'ont pas été produits pour encadrer la bonne exécution des travaux. En conséquence les coûts y afférents n'ont pas été évalués de façon détaillée. La désaffectation des fonds du Projet à d'autres projets est la preuve qu'aucune étude préalable n'a été effectuée. Ce qui laisse croire qu'aucun élément du processus d'élaboration et de gestion de projet n'a été pris en compte lors de l'étude des termes des contrats. Ces manquements constituent des irrégularités ayant causé un préjudice à la communauté compte tenu de la complexité des travaux.

Analyse des contrats conclus pour la rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield et à Fort-National

437. Pour rappel, le 8 novembre 2010, le MPCE a signé avec les Firmes de la République Dominicaine CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS RMNSA et CONSTRUCTORA ROFI SA cinq contrats :

- Deux (2) contrats (phase I et II) pour la rénovation de Bowenfield d'une valeur totale de USD 135 309 218.65, dont USD 24 766 400.00 pour la phase I et 110 542 818.65 pour la phase II.
- Trois (3) contrats (phase I, II et III) pour la rénovation de Fort-National d'une valeur totale de USD 178 951 296.90, dont USD 24 760 000.00 pour la phase I, USD 24 760 000 pour la phase II et 129 431 296.90 pour la phase III.

438. La Cour a examiné le rapport d'évaluation des offres fourni par le MPCE, relatif à l'attribution de ces contrats et n'a retracé aucun document concernant le contenu, la présentation, l'ouverture et l'évaluation des offres, et ce en violation des articles 50 à 61 de la loi du 12 juin 2009 sur la passation de marché. De plus les documents relatifs à la validation de la procédure, la signature, l'approbation et l'entrée en vigueur du marché n'ont pas été fournis, conformément aux exigences des articles 61 à 66 de la même loi. Egalement, une absence de libre concurrence dans l'attribution des deux marchés a été relatée. Des quatre (4) firmes invitées à soumissionner, la firme SECOSA n'a pas répondu à l'appel, tandis que HADOM S.A et CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A ont répondu favorablement à l'invitation à soumissionner. La Cour n'a pas retracé dans les dossiers les éléments relatifs à la constitution de des firmes sélectionnées, ce qui aurait permis d'évaluer les critères d'expérience requises. La Cour constate que le comité d'évaluation des offres, constitué de M. Michel CONTENT, M. Lionel GRANDPIERRE et M. Hervey DAY, n'a pas recouru à la libre concurrence, la transparence, le respect de l'éthique et l'efficacité des dépenses publiques dans l'attribution de ces deux marchés.

439. Par ailleurs, selon des informations tirées du site internet de la CNMP, sur les contrats conclus par le MPCE et enregistrés au CNMP, ils ont tous été signés de gré à gré. La Cour n'a pas retrouvé l'avis de non objection de la CNMP pour ce mode de passation (l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics, article 106). Ces manquements constituent aussi bien des irrégularités au cadre réglementaire que des irrégularités ayant causé un préjudice à la communauté.

Analyse des avenants modification les contrats conclus pour la rénovation urbaine et de développement résidentiel à Bowenfield et à Fort-National

440. Sept avenants ont été conclus et ont porté des modifications majeures aux termes des cinq contrats conclus pour la rénovation de Bowenfield et de Fort-National, suite à une résolution du conseil des Ministres tenus en date du 18 juillet 2012. Cependant, eu égard à l'article 20-1 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 12 juin 2009 sur les procédures de passation de marché, « un avenant ne peut avoir pour effet de substituer un autre marché au marché initial soit en bouleversant l'économie du marché, soit en changeant fondamentalement l'objet ». Pourtant, les sept avenants ont pratiquement bouleversé l'économie des marchés et ont changé fondamentalement leur objet. De plus, une résolution du Conseil des Ministres n'a aucun pouvoir de modification unilatérale des termes des contrats. La cour conclue que ces manquements constituent des irrégularités au cadre réglementaire ayant causé un préjudice à la communauté.

Analyse des deux premiers décaissements réalisés au profit de CONSTRUCTORA ROFI SA et CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS RMNSA pour le projet

441. Deux décaissements ont été faits en septembre 2011 totalisant USD 44 000 000.00, soit USD 22 000 000.00 pour le compte de la compagnie CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS RMNSA dans le cadre du paiement de l'avance de démarrage dans le cadre de la rénovation urbaine et de développement résidentiel à Fort-National (Phase III), pour les premières opérations de relocalisation d'une partie des victimes du 12 janvier 2010 et USD 22 000 000.00 pour le compte de CONSTRUCTORA ROFI SA dans le cadre de la rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield (Phase II), toujours pour les premières opérations de relocalisation d'une partie des victimes du 12 janvier 2010.

442. Ces deux paiements ont été exécutés à d'autres fins. Ils ont été attribués de préférence aux travaux de construction dans la zone de Duvivier/Zoranjer pour un montant de USD 22 000 000.00 et l'autre partie de la somme, USD 22 000 000.00, a été utilisée pour la rénovation urbaine et développement de Morne à cabri. Donc, en tenant compte des termes des contrats initiaux, la Cour conclut que ces montants ont été détournés de leur objet principal. Il s'agit d'une irrégularité au cadre réglementaire et ayant causé un préjudice à la communauté.

Analyse des projets exécutés à partir des fonds decoulant des modifications effectuées aux termes des contrats

443. La Cour a identifié les projets ci-après qui ont été financés à partir des fonds decoulant des modifications effectuées aux termes des 5 contrats conclus pour la rénovation urbaine et debdéveloppement résidentiel à Bowenfield et à Fort-National :

- Projet de Construction du Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes (MAEC)
- Projet de construction du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)
- Projet de construction du Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI)
- Projets exécutés à Jacmel
- Réhabilitation de la Villa d'Accueil
- Autres Projets de construction

Projet de Construction du Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes (MAEC)

444. Pour le compte de ce projet, la Cour tient à souligner d'entrée de jeux des irrégularités de nature administrative commises par le MPCE. En effet, le dossier de ce projet a été mal archivé, car la Cour n'a pas été en mesure de retracer le contrat et les autres documents essentiels pour la mise en œuvre d'un tel projet. Toutefois, en analysant l'avenant # 4 relatif au contrat initial phase I de la rénovation du Fort-National, la Cour constate qu'un montant de 14 721 556.27 USD avait été désaffecté de ce contrat initial phase I. De cette somme, un décaissement de 10 000 000,00 USD avait été consenti à la Firme CONSTRUCTORA ROFI SA en guise d'avance pour le démarrage des travaux de construction du Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes (MAEC). Plus précisément, la firme CONSTRUCTORA ROFI SA avait utilisé les USD 10 000 000.00 pour les essais de charges des pieux (130 pieux à bétonner) qui devaient former le support de base de la structure (radier général) de l'édifice du Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes (MAEC).

445. Toutefois, la Cour a constaté que les décomptes progressifs, éléments justificatifs des travaux effectués, n'ont pas été produits pour la somme décaissée. L'acompte provisionnel requis sur ce versement n'avait pas été retenu. Conséquemment les intérêts de l'État d'Haïti n'ont pas été protégés à partir des dispositions contractuelles. Ainsi, la Cour estime à 200 000 USD.00, l'acompte non prélevé.

- Pour ce qui est de la supervision des travaux confiée à l'Ingénieur civil Carline SÉRAPHIN, la Cour n'a pas pu retracer le montant requis pour cette supervision. Toutefois, vingt (20) rapports de supervision ont été retracés et analysés par la Cour. L'examen de ces rapports de supervision révèle ce qui suit :
- Une présence continue de remontée d'eau récurrente dans la fosse située a la partie Est du chantier (Nappe phréatique très près de la surface) ;
- Des étriers ne respectant pas les normes indiquées dans les plans soumis par le contractant ;
- Un doute sur la fiabilité de la technique d'allongement des aciers ;
- Un arrêt quasi-total des travaux de construction ;
- Une mauvaise qualité du matériel mis au service du chantier ;
- Une hésitation de l'ingénieur géotechnique de la firme ROFI SA à affirmer par écrit que le sol de l'édifice n'a pas besoin de compactage ;
- Les recommandations, les réserves et les offres de discussion de la supervision ne sont pas pris en compte ;
- Une démolition continue du béton à la surface des pieux au-dessus du sol ;
- Un arrêt soudain des activités du chantier le 17 novembre 2014 sans aucune communication à la supervision.

446. La Cour tient à faire remarquer que la supervision a reçu pour la première fois de la firme ROFI SA, le 4 février 2015, le rapport d'évaluation couvrant la période du 11 avril 2013 au 30 septembre 2014. Ce rapport fait état des différents travaux réalisés sur le chantier pour la période couverte. Suite à l'analyse de la supervision, ce rapport doit être revu et corrigé car le montant et les pourcentages de travaux effectués, indiqués dans les tableaux fournis, ne correspondent pas à la réalité. (Réf. : Rapport # 23 de la supervision)

447. De même, la Cour constate que dans le rapport préparé par la supervision sur le rapport d'évaluation de la firme ROFI SA, certains travaux que la firme a mentionnés comme étant des travaux exécutés, ne l'avaient pas vraiment été. La Cour évalue à 4 927 973.20 USD le montant d'argent payé pour ces prétendus travaux. Pour la Cour, ces manquements graves constituent des irrégularités ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

Projet de construction du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)

448. D'adord, par rapport à ce projet, la Cour tient à préciser que l'avenant # 1 relatif au contrat des travaux de rénovation urbaine et développement à Bowenfield (phase I) avait été modifié pour qu'il ssoit utilisé comme base pour la conclusion d'un accord avec la firme CONSTRUCTORA ROFI pour la construction du du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT). Ainsi, un montant de 14 721 556.27 USD avait été désaffecté de ce contrat initial (phase I) pour la construction du MICT.

449. Pour la Cour, la première irrégularité commise par le MPCE est de nature administrative, car le dossier de ce projet a été mal archivé. Aucun document de projet et aucun contrat n'ont été également retracés par la Cour. Conséquemment, la Cour n'a pas été capable de conclure que la firme CONSTRUCTORA ROFI SA avait effectivement réalisé des travaux correspondant à la somme reçue. Toutefois, la Cour a découvert que la Firme CONSTRUCTORA ROFI SA a eu recours à l'expertise d'une autre entreprise OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY (OECC) pour finaliser les travaux que la firme CONSTRUCTORA ROFI SA devait au préalable réaliser elle-même.

450. En fait, la firme CONSTRUCTORA ROFI SA s'est rendue compte qu'elle n'était pas en mesure de réaliser la masse des travaux prévus la construction du MICT. De peur qu'elle ne puisse respecter ses obligations contractuelles, elle a sollicité les services de l'entreprise OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY (OECC) pour finaliser les travaux prévus dans les dits contrat après évaluation de concert avec le maître d'ouvrage délégué l'UCLBP. Selon le contrat de sous-traitance de travaux entre ROFI et OECC, signé le 4 mars 2015, le montant du contrat sera déterminé par l'UCLBP et OECC.

451. Ainsi, le 14 avril 2015, un protocole d'accord a été conclu entre l'UCLBP et OECC pour la réalisation des travaux de sous-traitance du MICT. Le montant du contrat initial pour les travaux de sous traitance est de USD 10 645 000.00 et pour les travaux additionnels USD 836 143.00 ont été ajoutés. Donc, le cout total de construction du MICT, retracé dans les documents par la Cour, est de USD 26 202 699.27. Les versements devront être effectués au plus tard trente jours ouvrables après que la demande ait été soumise à l'UCLBP.

Tableau 2.3.9-B Récapitulatif du cout total du Projet

MICT		
ROFI		\$ 14,721,556.27
OECC-Contrat sous traitance	\$ 10,645,000.00	
OECC-Travaux additionnels	\$ 836,143.00	\$ 11,481,143.00
Total		\$ 26,202,699.27

452. Le montant total de la sous-traitance est de 11 481 143.00 USD, soit 43.80% de la valeur totale de la construction, supérieure au montant autorisé qui est de 40%. Ce contrat est réalisé en marge de l'article 25-1 de la loi du 12 juin 2009 sur les procédures de passation de marché précisant que : « La sous-traitance de plus de 40% de la valeur globale du marché est interdite ».

453. La demande de sous-traitance, étant intervenue après la conclusion du marché, CONSTRUCTURA ROFI SA devrait remettre à l'UCLBP une déclaration spéciale contenant les renseignements suivants :

- La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
- Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance

454. La Cour n'a pas retrouvé cette déclaration spéciale. Ces renseignements n'ont pas également été trouvés au niveau du contrat de sous-traitance. (Article 56-2 de la loi du 12 janvier 2009).

455. Quant à la supervision des travaux confiée à Mme Carline SÉRAPHIN, l'Ingénieur civil, la Cour n'a pas pu retracer le montant requis pour ce travail de supervision. Toutefois, la Cour a retracé et examiné vingt-neuf (29) rapports de supervision. L'examen a révélé que la supervision a reçu pour la première fois, en date du 4 février 2015, un rapport d'évaluation # 2 élaboré par la firme ROFI relative aux travaux de construction, couvrant la période allant du 11 avril 2013 au 30 septembre 2014. Après analyse de la supervision, les montants et les pourcentages de travaux effectués indiqués dans les tableaux ne correspondaient pas à la réalité. Les commentaires de la supervision ont montré que les travaux mentionnés « réalisés » ne l'ont pas vraiment été. Ce rapport d'évaluation concerne uniquement les travaux de démarrage de CONSTRUCTURA ROFI SA (Réf. rapport # 25 de la supervision).

456. Par ailleurs, l'analyse de la gestion financière du projet montre que le montant des décomptes est de 16 137 646,89 USD. La Cour tient à signaler que tous les décomptes ont été

approuvés par la supervision et que cette dernière n'a produit aucun rapport défavorable sur les travaux achevés par la firme OECC. Pour la Cour ces autorisations sont surprenant compte tenu analyse des analyses de supervision qui montrent que les montants et les pourcentages de travaux effectués indiqués dans les tableaux de CONSTRUCTORA ROFI SA ne correspondaient pas à la réalité. Pour la Cour, ces manquements graves constituent des irrégularités ayant causé un préjudice au projet et à la communauté.

Projet de construction du Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI)

457. Par rapport à ce projet, la Cour constate que l'avenant # 5 relatif au contrat des travaux de rénovation urbaine et développement à Fort-National Phase II, qui en a modifié les termes, a servi comme base pour la conclusion d'un accord avec CONSTRUCTORA ROFI pour la construction du MCI. Un montant de 14 721 556.27 USD a été désaffecté de ce contrat initial phase II pour la construction du dit Ministère. Aucun document de projet et aucun contrat n'ont été également retracés.

458. Les dossiers techniques relatifs à l'utilisation de ce montant ont été effectivement retrouvés. Mais la Cour a retrouvé l'analyse de la supervision quant à la réalité et à la validité de ce rapport d'évaluation de la Firme ROFI. Elle n'est pas en mesure de conclure que ROFI a effectivement réalisé des travaux correspondant à la somme reçue, constituant l'avance de démarrage.

459. Cependant, CONSTRUCTORA ROFI SA s'est rendue compte qu'elle n'est pas en mesure de réaliser la masse des travaux prévus dans le marché en question, de peur qu'elle ne puisse respecter ses obligations contractuelles, elle a sollicité les services de l'entreprise OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY (OECC) pour finaliser les travaux prévus dans les dits contrat après évaluation de concert avec le maitre d'ouvrage délégué l'UCLBP. Selon le contrat de sous-traitance de travaux entre ROFI et OECC, signé le 4 mars 2015, le montant du contrat sera déterminé par l'UCLBP et OECC.

460. Le 14 avril 2015, un protocole d'accord a été conclu entre l'UCLBP et OECC pour la réalisation des travaux de sous-traitance du MCI. Le montant du contrat initial pour les travaux de sous-traitance est de USD 9 538 000.00 et pour les travaux additionnels USD 768 857.00 ont été ajoutés. Donc, le cout total de construction du MCI, retracé dans les documents par la Cour, est de USD 25 028 413.27. Les versements devront être effectués au plus tard trente jours ouvrables après que la demande ait été soumise à l'UCLBP.

Tableau 2.3.9-B Récapitulatif du cout total du Projet

MCI		
ROFI		\$ 14,721,556.27
OECC-Contrat sous traitance	\$ 9,538,000.00	
OECC-Travaux additionnels	\$ 768,857.00	\$ 10,306,857.00
Total		\$ 25,028,413.27

461. Le montant total de la sous-traitante est de 10 306 857 USD, soit 41% de la valeur totale de la construction, supérieure au montant autorisé qui est de 40%. Ce contrat est réalisé en marge de l'article 25-1 de la loi du 12 juin 2009 sur les procédures de passation de marché précisant que : « La sous-traitance de plus de 40% de la valeur globale du marché est interdite ».

462. La demande de sous-traitance, étant intervenue après la conclusion du marché, CONSTRUCTURA ROFI SA devrait remettre à l'UCLBP une déclaration spéciale contenant les renseignements suivants :

- La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
- Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance

463. La Cour n'a pas retrouvé cette déclaration spéciale. Ces renseignements n'ont pas également été trouvés au niveau du contrat de sous-traitance. (Article 56-2 de la loi du 12 janvier 2009).

464. Pour ce qui est de la supervision des travaux de construction du MCI, elle est assurée par Mme Carline SÉRAPHIN, l'Ingénieur civil. Le montant requis pour la supervision n'est pas connu. Toutefois vingt-neuf (29) rapports trouvés ont été examinés par la Cour. L'examen a révélé que la supervision a reçu pour la première fois, en date du 4 février 2015, un rapport d'évaluation # 2 élaboré par la firme ROFI relatif aux travaux de construction, couvrant la période allant du 11 avril 2013 au 30 septembre 2014. Après analyse de la supervision, les montants et les pourcentages de travaux effectués indiqués dans les tableaux ne correspondent pas à la réalité. Les commentaires de la supervision ont montré que les travaux mentionnés « réalisés » ne l'ont pas vraiment été. Ce rapport d'évaluation concerne uniquement les travaux de démarrage de CONSTRUCTURA ROFI SA (Réf. rapport # 25 de la supervision).

465. L'analyse de la gestion financière du projet montre le montant des décomptes de l'OECC qui est de 13 670 452.86 USD. Il est à signaler que tous les décomptes ont été approuvés par la supervision et que cette dernière n'a produit aucun rapport défavorable sur les travaux achevés par la firme OECC. Devant la gravité des manquements présentés précédemment, la Cour conclue que des irrégularités au cadre réglementaire et ayant causé un préjudice à la communauté ont été constatées dans le cadre de l'exécution de l'avenant # 5 relatif au contrat des travaux de rénovation urbaine et développement à Fort-National Phase II

Projets exécutés à Jacmel

466. Par rapport à ce projet, la Cour que les avenants # 6 et 7 relatifs au contrat des travaux de rénovation urbaine et développement résidentiel à Fort-National Phase III, qui en ont modifié les termes, ont servi comme base pour la réalisation des travaux de construction à Jacmel. Ces travaux, d'un montant de USD 11 631 431.93 comprennent la construction d'un ensemble d'infrastructures à Jacmel, dont :

- la construction du bord de mer de Jacmel,
- la construction du centre de convention,
- la réhabilitation de la place Panaméricaine et
- la réhabilitation de l'Hôtel La Jacmelienne.

467. Le tableau 2.3.9-C fait une synthèse de la mise en œuvre de ces infrastructures par le MPCE.

Tableau 2.3.9-C Liste des projets

Projets	Cout	Décaissement	Ecart	Observations
1-Construction bord de mer de Jacmel	\$ 2,629,626.93	\$ 3,483,723.58	\$ (854,096.65)	Chantier abandonné
2-Construction Centre de convention	\$ 2,500,000.00	\$ 3,483,723.58	\$ (983,723.58)	Inaugurée et en service
3-Rehabilitation Place Panamericaine	\$ 1,001,805.00	\$ 444,816.71	\$ 556,988.29	Inaugurée et en service
4-Rehabilitation Hotel La Jacmelienne	\$ 5,500,000.00	\$ 214,200.00	\$ 5,285,800.00	Chantier abandonné
Total	\$ 11,631,431.93	\$ 7,626,463.87	\$ 4,004,968.06	

Sources : Document présentant une liste de projets de l'UCLBP.

- Constatations sur la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'hôtel La Jacmélienne

468. Concernant la Réhabilitation de l'Hôtel la Jacmelienne, la Cour a retracé deux décaissements en lien avec ce projet. Le 19 février 2013, le Ministère du Tourisme, par le biais

de Madame Maryse NOEL, Directeur général du MT, a soumis une FIOP au MPCE en vue de débloquer les fonds pour la réhabilitation de l'Hôtel La Jacmelienne, dont le cout total est de 73 100 000.00 HTG. L'objectif du Projet est d'accompagner les responsables de l'Hôtel dans la mise en œuvre du programme de formation continue pour les employés et ensuite de réaliser les travaux de réhabilitation.

469. Le 3 avril 2013, le ministre des Finances, madame Marie Carmele JEAN MARIE, a écrit au Gouverneur de la BRH, monsieur Charles CASTEL, en vue de passer des instructions nécessaires aux services concernés de la Banque en vue d'effectuer le transfert de 30 000 000.00 HTG sur le compte d'investissement public 121 252 331 / Ministère du Tourisme (MT). Ce transfert représente une obligation dans le cadre du projet. Le 5 avril 2013, le compte en question a été alimenté de 30 000 000.00 HTG, soit 696 320.64 USD. La Cour n'a pas reçu de pièces justificatives relatives à ce décaissement.

470. Le deuxième décaissement, de USD 1 700 000.00, a été fait le 22 juillet 2014, sur instructions du ministre des Finances, Ronald Grey DECEMBRE, au gouverneur de la BRH, monsieur Charles CASTEL. L'opération servira au paiement de l'acquisition de l'immeuble ayant abrité l'Hôtel La Jacmelienne au profit de l'Etat haïtien. Le chèque de direction est payable à l'ordre du notaire Clermont DOSSOUS. Aucune pièce justificative matérialisant l'acquisition de l'immeuble n'a été retracée. Le tableau suivant présente les détails des opérations financières du projet.

Tableau 2.3.9-D Opérations financière pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'hôtel La Jacmélienne

Projets	Cout	Decaissement	Ecart	Observations
Rehabilitation Hotel La Jacmelienne	\$ 5,500,000.00	\$ 2,396,320.64	\$ 3,103,679.36	Chantier abandonné
Total	\$ 5,500,000.00	\$ 2,396,320.64	\$ 3,103,679.36	

471. De plus, se référant à la visite effectuée par l'équipe technique de la Cour à Jacmel, l'Hôtel est dans un état délabrement et d'abandon total. Les deux photos qui suivent viennent soutenir cette réalité.



- Constatations sur les autres projets exécutés à Jacmel

472. Outre le projet de réhabilitation de l'Hôtel La Jacmelienne, la Cour n'a retracé aucun document présentant la description des autres projets, exécutés par la firme CONSTRUCTORA ROFI SA. Concernant la gestion financière de ces dits projets, elle n'a retracé aucuns décomptes et ordres de décaissements. Elle a seulement retrouvé trois rapports d'évaluation fournis par la firme, relatifs aux travaux exécutés, mais deux de ces documents n'ont pas été analysés, vu qu'ils ont été préparés en langue espagnole. Le rapport analysé n'a été d'aucune utilité, tenant compte que la Cour n'est pas en mesure de comparer et de vérifier la masse des travaux dits exécutés avec ceux prévus au niveau des dossiers techniques. Le tableau ci-dessous présente les couts et les décaissements des projets.

Tableau 2.3.9-E coûts et décaissements des projets.

Projets	Cout	Decaissement	Ecart	Observations
1-Construction bord de mer de Jacmel	\$ 2,629,626.93	\$ 3,483,723.58	\$ (854,096.65)	Chantier abandonné
2-Construction Centre de convention	\$ 2,500,000.00	\$ 3,483,723.58	\$ (983,723.58)	Projet inauguré
3-Rehabilitation Place Panamericaine	\$ 1,001,805.00	\$ 444,816.71	\$ 556,988.29	Projet inauguré
Total	\$ 6,131,431.93	\$ 7,412,263.87	\$ (1,280,831.94)	

Sources : Document présentant une liste de projets de l'UCLBP

Réhabilitation de la Villa d'Accueil

473. À la suite de l'analyse de la mise en œuvre de ce projet, la Cour tient à souligner avant toute chose que l'avenant # 1 relatif au contrat des travaux de rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield Phase I, qui en a modifié les termes, a servi comme base pour la construction du Villa d'Accueil. Ces travaux, d'un montant de USD 3 150 443.73 qui étaient confiés à CONSTRUCTORA ROFI SA n'a pas été totalement exécutés. Pour des raisons non élucidées, les travaux ont été interrompus depuis environ quatre (4) ans. Des décaissements de l'ordre de USD 2 500 000.00 ont été octroyés en termes d'avance à la firme. La Cour n'a retracé aucun document justificatif matérialisant la somme décaissée. Aucune action n'a été entreprise par le MPCE contre la firme pour non-respect des clauses contractuelles. Le MPCE étant le maitre d'ouvrage est pleinement responsable de la mauvaise gestion de ce projet, conformément aux dispositions des articles suivants, tirés de Décret du 4 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissements Publics :

- Article 17.- Les projets seront soumis aux inspections et contrôles du Ministère de tutelle. Ils pourront également être soumis aux inspections et contrôles des agences de financement, dans le cadre des accords passés entre l'Etat Haïtien et ces agences.
- Article 19.- Les rapports d'exécution feront ressortir le niveau de réalisation de chaque activité par rapport aux objectifs, les écarts et leurs imputations. Les contraintes rencontrées en cours d'exécution seront aussi décrites ainsi que les mesures retenues pour obvier à ces difficultés. Un plan d'opération révisé ainsi qu'un nouveau plan financier seront soumis le cas échéant, en faisant ressortir les réajustements opérés
- Article 20.- La Direction d'Evaluation et Contrôle du Ministère du Plan responsable de l'évaluation des différents projets inscrits au Programme d'investissements publics se chargera de vérifier à la fin des mois de Janvier, d'avril et de Juillet la conformité des réalisations par rapport aux objectifs et aux décaissements déjà effectués. Les résultats constatés feront l'objet d'un rapport qui peut entraîner soit la suspension provisoire des allocations des fonds ou l'annulation du projet selon le cas, soit le réajustement des plans opérationnels et financiers du projet concerné.

474. Aucune firme n'a été engagée pour la supervision des travaux de construction, eu égard aux documents consultés. Toutefois, l'analyse des correspondances échangées entre le MPCE et l'UCLBP, qui est le maître d'ouvrage délégué, montre que des démarches étaient en cours pour relancer les travaux pour l'achèvement du projet. Cette décision permettrait à l'Etat haïtien de passer un nouveau marché visant la relance du chantier.

475. En somme, pour la mise en œuvre du projet de la réhabilitation de la Villa d'Accueil, la Cour conclut que des irrégularités au cadre réglementaire et ayant causé un préjudice à la communauté ont été constatées.

Autres projets de construction

476. Cette rubrique présente les projets affectés par les modifications faites sur le Projet Rénovation Bowenfield et Fort-National, pour lesquels des décaissements ont été consentis et qu'aucune pièce justificative n'a été retrouvée. Tous ces projets sont exécutés par la firme CONSTRUCTORA ROFI SA.

Tableau 2.3.9-F Liste des projets

Projets	Décaissements
Parc industriel Morne a Cabri	\$ 8,000,000.00
Renovation urbaine et Developpement a Morne a Cabri	\$ 26,709,622.32
Rehabilitation Cine Triomphe	\$ 595,686.56
Rehabilitation Rex Theatre	\$ 214,200.00
Total	\$ 35,519,508.88

Sources : Rapports UCLBP et BMPAD

477. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Renovation Urbaine et Developpement residentiel à Bowenfield et à Fort-National	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> 18 juillet 2012 : USD 20 000 000.00 11 décembre 2013 : USD 19 000 000.00 15 avril 2015 : USD 12 000 000.00 22 juillet 2015 : USD 5 000.000.00 <p>Total : USD 56 000 000.00</p>
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Contrats conclus mais modifiés par des avenants Avenants portant modification des termes des contrats Maitre d'œuvre : CONSTRUCTORA ROFI SA Maitre d'ouvrage : MPCE Maitre d'ouvrage délégué : UCLBP Supervision : MPCE Avis favorable de la CSCCA sur tous les avenants
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Total décomptes : USD 46 137 146.00 Total décaissements exécution : 45 613 920.97 USD
BILAN DU PROJET <p>Selon l'information disponible, cinq contrats ont été conclus pour la Rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield et à Fort-National. Suite à un Conseil des Ministres tenu le 18 juillet 2012, des modifications ont été apportées aux termes des cinq contrats afin de mieux protéger les intérêts de l'Etat et d'intégrer des actions de développement réparties sur l'ensemble du territoire national. Ces modifications portent spécifiquement sur certaines désaffectations du cout total du projet Rénovation Bowenfield et Fort-National au profit de la réalisation de nouveaux projets et de projets existants. De ce fait, sept (7) avenants ont été adoptés pour approuver ces dites modifications.</p> <p>L'analyse faite sur les projets découlant des modifications ont révélé les faits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'absence de décomptes pour le décaissement de 10 000 000.00 USD concernant le MAEC. Selon la supervision, le rapport d'évaluation produit par ROFI relatif aux travaux exécutés, ne correspondent pas à la réalité. Pour les projets exécutés à Jacmel, la Cour n'a retracé aucuns décomptes et ordres de décaissements. Elle a seulement retrouvé trois rapports d'évaluation fournis par la firme relative aux travaux exécutés, mais deux de ces documents n'ont pas été analysés, vu qu'ils ont été préparés en langue espagnole. Concernant les autres projets affectés par les modifications faites sur le Projet Rénovation Bowenfield et Fort-National, des décaissements de l'ordre de 35 519 508.88 USD ont été consentis et aucune pièce justificative n'a été retrouvée. Tous ces projets sont exécutés par la firme CONSTRUCTORA ROFI SA. 	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Jean Max BELLERIVE, MPCE, Ordonnateur principal; Laurent Salvador LAMOTHE : MPCE, Ordonnateur principal; Joséfa Raymond GAUTHIER, MPCE, ordonnateur principal M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances;

TITRE DU PROJET Renovation Urbaine et Developpement residentiel à Bowenfield et à Fort-National	
	<ul style="list-style-type: none"> Ronald BAUDIN, Ministre de l'Économie et des Finances; Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances Ronald Grey DECEMBRE : Secrétaire d'État aux Finances
	Deuxième niveau <ul style="list-style-type: none"> Jose Elias HERNANDEZ, PDG de la firme Constructora ROFI SA

2.2.10. Réhabilitation du Gymnasium Vincent de la Romain

478. Pour ce qui concerne la gestion contractuelle, la Cour constate les irrégularités ayant causé un préjudice au projet, au fond Petro Caribe et à la collectivité. Par exemple, la Cour a constaté que les prix sont établis hors de toutes taxes, charges et droits directs ou indirects sans viser les textes législatifs, réglementaires ou les conventions internationales prévoyant l'exonération (article 15.1 arrêté d'application du 26 octobre 2009).

479. Par ailleurs, la Cour a retracé une avance de démarrage de 163 457,43 USD représentant 35% du montant initial du contrat. Pourtant, l'article 83 de la loi du 12 juin 2009 fixe l'avance de démarrage à 30%.

480. En ce qui concerne la gestion financière, la Cour a constaté les irrégularités d'ordre administratif. Les dossiers fournis ne contenaient pas des factures physiques et des décomptes progressifs. Face à cela, la Cour a traité les décaissements sur la base des lettres d'autorisation de décaissement signées par le ministre du MPCE, Monsieur Laurent Salvador LAMOTHE. Le tableau ci-après présente la chronologie des dépenses.

Tableau 2.3.10-A : Chronologie des dépenses

NO	DESCRIPTIONS	MONTANT
1	Avance de démarrage 35%	163 457,43
2	2ème tranche	303 563,82
3	Avenant	32 978,75
	Total	500 000,00

481. Un avenant au montant de 32 978,75 USD (7,06%) a été décaissé, ce qui porte le montant total du projet à 500 000,00 USD. Toutefois, la Cour n'a pas trouvé de contrat réglementant l'avenant.

482. Le projet a été exécuté au coût de cinq cent mille et 00/100 dollar américain (500 000,00 USD). De ce montant, une valeur de trois cent trente-six mille cinq cent quarante-deux et 57/100 dollars américains (336 542,57 USD) a été décaissée hors résolution.

483. La fiche suivante présente les principales constatations par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET Réhabilitation du Gymnasium Vincent de la Romain MPCE & CEEPCO HAITI SA	
RÉSOLUTIONS	18 juillet 2012 : 163 457,43 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition financière pour la réhabilitation du Gymnasium Vincent de la rue Romain, Port-au-Prince. • Montant du contrat 467 021,25 USD soit 19 737 999,30 HTG • Gré à gré • Absence de TDR • Maître d'Ouvrage : Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre (MPCE) • Maître d'œuvre : M. Patrick CHARLES, Vice-Président CEEPCO HAITI SA • Aucune approbation du Ministre de l'Économie et des Finances • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois suite à la réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 35%. • Retenue de Garantie : 5%. • Retenue de bonne exécution : 5%. • Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. • Pénalité quotidienne : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard. Le montant sera plafonné à 5% du montant du marché. • Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenues et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation des travaux : 12 mois à compter du lendemain du jour de la notification de l'Ordre. • Décomptes mensuels • Totaux décaissements: 500 000.00 USD • Aucune indication concernant le contrôle de la qualité du ministère ou par une firme tiers
BILAN DU PROJET	
<p>Selon l'information disponible, le projet adopté par la Résolution du 18 juillet 2012 a été totalement réalisé. Le montant attribué dans ce contrat, soit 467 021.25 USD, ne correspond pas au montant alloué par la résolution autorisant le projet. La Cour a retracé un financement supplémentaire de 32 978,75 USD ce qui porte le montant total du projet à 500 000,00 USD. Tout le montant a été décaissé.</p> <p>La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets. L'absence significative de documents justifiant les dépenses et la livraison des quantités prévues dénotent une grave déficience dans les moyens de contrôle.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurent Salvador LAMONTE, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses ▪ Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances ▪ Wilner VALCIN, Secrétaire d'État ▪ Monsieur Giovanni DORELIN, Directeur Général Adjoint <p>Troisième niveau</p>

TITRE DU PROJET Réhabilitation du Gymnasium Vincent de la Romain MPCE & CEEPCO HAITI SA	
	▪ Harold R. Charles Président CEEPCO HAITI SA

2.2.11. Construction du local du Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO)

484. En ce qui concerne la gestion contractuelle, la Cour constate les irrégularités suivantes par rapport au cadre réglementaire :

485. Ce montant est supérieur au seuil de passation de marché public qui requiert normalement un appel offre ouvert, tenant compte des dispositions relatives aux marchés publics (article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012 sur fixant les seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics) Mais il a fait l'objet d'un contrat de gré à gré, suite à l'activation de la loi d'urgence de 17 avril 2010.

486. Ainsi, en se référant à la nature du marché et à l'absence de l'analyse des besoins, il ressort que les responsables du MPCE ont fait un abus d'utilisation de l'état d'urgence pour justifier leur imprévoyance, leur négligence ou uniquement dans le but de se dérober à leur obligation de recourir à la concurrence (Art. 107 arrêté d'application du 26 octobre 2009).

487. L'analyse des décaissements ci-dessous présentés a permis à la Cour de constater l'existence d'un montant d'un million cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept et 65/100 dollars américain (1 058 487,65 USD), représentant 25% de l'avance de démarrage. De ce montant, moins de 50% équivalent à cinq cent mille et 00/100 dollar américain (500 000,00 USD) ont été versés à la firme. Toutefois, la commission n'a pas trouvé de document justificatif prouvant l'usage des soldes restants. Plus loin, la Cour constate qu'un avenant au montant de 934 581,52 USD a été signé par les parties, ce qui porte le montant total du projet à 5 168 532,22 US\$.

Tableau 2.3.11-A : Chronologie des descomptes et de retenues

No	Période	Montant	Remb. Avance	Retenues 5%	Facturation	Cumulatif
1		1 058 717,71	500 000,00			

2	2013-07-24	1 336 717,71		96 669,35	1 933 387,06	1 933 387,06
3	2013-08-23	228 146,90		12 007,73	240 154,63	2 173 541,69
4	Déc.13-fév. 2014	360 708,72		18 984,67	379 693,39	2 553 235,08
5	Mars-mai 2014	1 266 730,10		66 670,01	1 333 400,11	3 886 635,19
6	Juin-oct. 2014	298 797,17		17 361,07	316 158,24	4 202 793,43
		934 581,52			934 581,52	5 137 374,95
		4 425 682,12	500 000,00	211 2,83	5 137 374,95	

488. La Cour a relevé des irrégularités par rapport au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. Le MPCE n'a pas fourni toute la documentation relative au suivi des décomptes progressifs afin de soutenir les factures. Il n'a pas produit également de documents prouvant la réception provisoire ou définitive des travaux.

489. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET	
Construction du local du Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO)	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> Résolution du 21 décembre 2012 : 500,000 USD / Développement territorial ; Résolution 24 juillet 2014 : 1 925 573.00 / Appui à la PNH
FINANCEMENT	Pétrocaribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Sollicitation pour une proposition technique et financière de gré à gré pour la construction du local du Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO). Montant initial du contrat : USD 4, 233,950.00 Avenant : 934,581.52 Total USD 5 168 531,52 Maître d'Ouvrage : MPCE Firme de construction : La INGENIERIA ESTRELLA Firme de supervision : N/A Avis conforme de la CSCCA (Nonie MATHIEU, Présidente du Conseil) Absence de l'avis de non-objection de la CNMP
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de garantie : douze (12) mois Avance de démarrage : 25% Retenue de Garantie : 5% Retenue de bonne exécution : 5% Acompte provisionnel : 2% non prévu Pénalité de retard : 1/3000 du montant du contrat du 1^{er} au 30^e jour de retard et le cas échéant et de 1/1000 du montant du contrat au-delà de 30 jours de retard sans dépasser 5%.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai de réalisation des travaux : Douze (12) mois Totaux décomptes : 5 137 737.95 USD Décomptes périodiques Aucune indication concernant le contrôle de qualité des travaux.
BILAN DU PROJET	
<p>Les montants attribués lors de la signature du contrat et de l'avenant, soient 5 168 531,52 USD, ne correspondent pas aux montants prévus à travers deux résolutions, soit 2 425 573,00 USD. De plus, La Cour constate que des paiements de l'ordre de 2 584 139,87 USD ont été effectués à partir des fonds de syndication. Mais, il faut préciser que l'avance de démarrage de 25% a été décaissée à moins que 50% soient</p>	

TITRE DU PROJET	
Construction du local du Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO)	
500 000,00 USD des 1 058 487,65 USD prévus. Aucun document prouvant l'usage de la balance n'a été retracé.	
RESPONSABILITÉS	<p>Premier niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre (MPCE, Ordonnateur principal); • Harry ADM : Directeur Exécutif UCLBP/Maître d'ouvrage délégué • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; • Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; • Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances <p>Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'État aux Finances</p> <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • J. Alejandro ADAMES B. ING : Directeur du projet;

2.2.12. Travaux complémentaires de la rehabilitation d'urgence de la route Jacmel-la Vallée

490. Après le passage de l'ouragan Matthew, occasionnant des dégâts considérables au niveau de certains endroits du tronçon reliant Jacmel à La Vallée, et suite à l'évaluation de ce même tronçon par l'Unité Technique et d'Exécution (UTE) du MPCE. Des imperfections ont été révélées qui nécessiteraient des travaux complémentaires. C'est sur cette base qu'un autre contrat, dénommé Travaux de réhabilitation d'urgence de la route Jacmel-La vallée a été signé le 25 novembre 2016 pour ces dits travaux. Vu que le montant du marché (8 964 568,45 USD ou 609 590 654,60 HTG) dépasse largement le seuil de 40 000 000,00 HTG, l'autorité contractante, avant de passer le marché, a recouru à une demande de non objection de la CNMP. Il est à remarquer que ce tronçon a déjà été l'objet d'un contrat de réhabilitation, analysé dans le premier rapport.

491. En date du 28 novembre 2016, la Commission Nationale des Marchés Publics a fait remarquer que le marché initial a été conclu par la procédure de gré à gré sous le régime spécial de l'état d'urgence déclaré par l'arrêté du 5 décembre 2012. La CNMP précise qu'elle n'avait pas exercé de contrôle a priori dans le processus de passation de ce contrat pour lequel elle a relevé certaines irrégularités ne cadrant pas avec les exigences de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public. De plus, elle a conclu que les raisons évoquées par le MPCE ne concordent pas exactement avec les motifs de l'article 34.1 alinéa 4 de la loi susmentionnée. Toutefois, la

CNMP a autorisé d'accorder la non-objection sollicitée de recours au gré à gré pour ce marché complémentaire initialement passé sous le régime de l'état d'urgence.

492. L'exécution des travaux complémentaires devrait prendre en compte les activités suivantes: balises, murets de protection, ouvrage de franchissement additionnels, cubatures de terrassement supplémentaires, protection en perré maçonné des pieds de talus et descentes d'eau devant alimenter les fossés, construction de déversoirs de dalots, construction de dallettes de traversée pour les riverains, raccordement des entrées des routes agricoles à la route principale et reprise de certaines couches de fondation et de base.

493. L'équipe technique de la Cour s'est rendue sur place et a constaté que les différentes activités prévues ou envisagées dans le contrat n'ont pas totalement été exécutées par la firme SECOSA. Toutefois, l'Ing. Herntz ST MARC, l'un des responsables de l'Unité Technique d'Exécution du MPCE, n'était pas en mesure de communiquer à la Cour les rapports de supervision des travaux complémentaires. Car, pour des raisons inavouées l'équipe technique de l'UTE n'a pas été dépêchée sur le terrain pour vérifier l'effectivité des travaux. Donc, pour ce projet aucun rapport de supervision n'a été retracé. Vu les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du décret du 4 octobre 1984 sur le fonds d'investissements publics, dans les cas d'irrégularités ou de non-conformité avec la programmation des activités du projet, le MPCE devra prendre les mesures de sanctions nécessaires relatives aux irrégularités constatées au projet. Mais aucune sanction n'a été prise.

Tableau 2.3.12-A : Chronologie des descomptes et de retenues

Date	Cout initial USD	Dépenses Totales	Solde du Projet
25/11/ 2016	8,964,568.45	5,806,476.20	
Total	<u>8, 964,568.45</u>	<u>5, 806,476.20</u>	<u>3, 158,092.25</u>

494. La Cour a également procédé à une vérification visuelle pour ce projet. Les photos ci-après présentent l'état actuel de ce projet.







495. En définitive, l'équipe technique de la Cour constate l'installation de très peu de balises sur la route de Jacmel-La vallée de Jacmel.

496. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Travaux complémentaires de la réhabilitation d'urgence de la Route Jacmel-La Vallée	
RÉSOLUTION	28 septembre 2016 : 6 000 000.00 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat: 8 964 568.45 USD, soit 609 590 654.60 HTG • Date de signature : 25 novembre 2016 • Maître d'ouvrage : Avioli FLEURANT, MPCE • Maître d'œuvre : Supervision Études et Construction S.A (SECOSA) • Contrat gré à gré • Avis de non-objection de la CNMP • Avis favorable de la CSCCA.
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. • Délai de réalisation des travaux : 20 mois. • Les modalités de décaissement ne sont pas clairement définies dans le contrat. • 1/1000 du montant du contrat au-delà du trentième jour de retard.

TITRE DU PROJET	
Travaux complémentaires de la réhabilitation d'urgence de la Route Jacmel-La Vallée	
	<ul style="list-style-type: none"> • Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui lui sont dues. • Le montant des pénalités sera plafonné à cinq pour cent (5%) du montant du marché. • 2% du montant du contrat à verser à la Direction General des Impôts.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai des travaux complémentaires : huit (8) mois • Totaux décomptes : 5 806 476.20 USD • Le montant du contrat dépasse celui de la résolution de 2 964 568.45 USD
BILAN DU PROJET	
Selon les informations recueillies, le montant total de la résolution s'élevait à 6 000 000.00 USD et le contrat a été signé pour 8 964 568.45 USD, donc une différence de 2 964 568.45 USD. L'équipe technique de la Cour s'est rendue sur place et a constaté que les différentes activités prévues ou envisagées dans le cadre du contrat n'ont pas totalement été exécutées par la firme d'exécution et aucune supervision n'a été effectuée en ce sens.	
RESPONSABILITÉS	<p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aviol FLEURANT Ministre (MPCE) <p>Avis favorable de la CSCCA (le nom de la personne signataire n'a pas été identifié)</p> <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean-Emile LAFERIERE, PDG SECOSA. • Herntz SAINT MARC, ING coordonnateur Adjoint (UTE) / Supervision

2.2.13. Travaux de renovation urbaine et de costruction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas

497. En ce qui concerne la gestion contractuelle en lien avec la réalisation des travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures sociocommunautaires à Mirebalais et Lascahobas, la Cour a constaté des irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. D'abord, le mode de sollicitation n'est pas adéquat en fonction de l'estimation des coûts, car le coût prévu pour la réalisation du projet est de 18 981 625,00 USD équivalent à 808 505 233,40 HTG, montant nettement en dessus de seuil requis. Or, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012 fixent le seuil de passation de marché public à 40 000 000,00 HTG. Le contrat est passé de gré à gré, suivant les documentations reçues.

498. L'analyse financière du projet montre que l'avance de démarrage a été effectuée environ cinq (5) mois après la date de signature du contrat. Donc, la réalisation du projet ne répond à aucune planification des besoins ou étude au préalable. De ce fait, les responsables ont profité uniquement de la loi d'urgence pour dérober l'obligation de recourir à la concurrence, pratique

condamnée par les règlements relatifs aux marchés publics (article 107 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public fixant d'application).

499. Devant l'absence progressive des décomptes, la Cour a traité les informations présentées dans le tableau ci-dessous sur la base des factures et des décaissements obtenus du BMPAD, MEF, MPCE :

Tableau 2.3.13-A : Chronologie des décomptes et de retenues

Descriptions	Date	Montant	Remb. Avance	Retenue 5%	Facturation	Cumulatif
Avance de démarrage	mai-13	4 600 138,71	4 600 138,71			
Facture #2	24-juil-13	1 136 920,50	1 263 245,00	126 324,50	2 526 490,00	2 526 490,00
Facture #3		1 799 397,33	1 999 333,37	199 933,04	3 998 660,73	6 525 150,73
Facture #4	11-nov-14	677 268,65	752 520,72	75 252,07	1 505 041,44	8 030 192,17
Facture #5		87 399,78	91 999,77	4 599,99	183 999,54	8 214 191,71
Facture #6	29-mai-15	4 274 164,35	493 039,85	250 905,48	5 018 109,69	13 232 301,40
Facture #7	08-juil-15	546 100,84		28 742,15	574 842,99	13 807 144,39
Facture #8	12-nov-15	2 872 704,19		143 635,21	3 016 339,40	16 823 483,79
Total		11 393 955,64	4 600 138,71	829 392,44	16 823 483,79	

500. Suivant les informations fournies par l'Unité Technique d'Exécution du MPCE, qui était chargée de la supervision, les travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas ont été achevés à 100%. Toutefois, la Cour n'a retracé ni de facture de paiement de la retenue de garantie de 5% ni de l'existence d'un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux.

501. Le MPCE n'avait pas recruté de firme de supervision, il a confié cette responsabilité à son Unité Technique et d'Exécution (UTE). La commission n'a retracé aucun rapport de contrôle des décomptes en ce qui concerne l'exécution de ce projet. Il est à noter que, le vrai rôle de l'UTE est de réexaminer les rapports produits par la firme de supervision. En conséquence, les irrégularités techniques liées à ce projet sont de la responsabilité du MPCE.

502. En ce qui concerne l'avancement physique des travaux, la durée prévue est de vingt-six (26) mois. L'avance de démarrage a été effectuée le 2 mai 2013, la durée réelle des travaux est de 30 mois à partir du premier versement. Cependant, l'équipe technique de la Cour s'est rendue sur place et a constaté que les travaux sont achevés. Cependant il est important de signaler que l'ouvrage est jusqu'à présent fermé et commence à subir des dommages de la part des riverains. Ce qui prouve qu'aucune analyse des besoins n'a été réalisée. Il faut signaler que les travaux de rénovation urbaine ont été réalisés sauf à Lascahobas en majeure partie les trottoirs n'ont pas été exécutés. Les photos ci-après donnent une idée de la mise en œuvre de ces travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas.





503. La Cour présente la fiche technique suivante qui résume les principales constatations relevées par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
Travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • 21 décembre 2012: 5 000 000,00 USD • 11 décembre 2013: 3 000 000,00 USD • 15 avril 2015: 4 951 433,00 USD • 22 juillet 2015: 4 000 000,00 USD • Total: 16 951 433,00 USD
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe & Trésor Public
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition technique et financière de gré à gré pour. Travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas. • Montant du contrat: 18 981 625,00 USD • Contrat signé avant l'adoption du Projet en conseil des Ministres • Maître d'Ouvrage : Monsieur Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre (MPCE) ; • Maître d'œuvre : Monsieur, Directeur Général du Groupe de Travaux et de construction (GTC). • Avis favorable de la CSCCA (Arol ELI, Président)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : 12 mois à partir de la réception provisoire des travaux ; • Avance de démarrage : 25%. • Retenue de garantie : 5%. • Retenue de bonne exécution : 5%. • Retenue à la source 2% sur acompte prévisionnel (impôt sur le revenu). • Durée : 26 mois • Retard et pénalités journalières : 1/3000 du montant du contrat du premier trentième jour de retard ; et le cas échéant 1/1000 du montant du contrat au-delà du trentième jour de retard. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des qui lui sont dues. Le montant des pénalités sera plafonné à cinq pour cent (5%) du montant du marché. • Soumis au cahier des clauses Administratives Générales et Particulières et des offres techniques relatives aux retenues et aux certificats.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation effectif des travaux: 26 mois • Total décomptes : 16 823 483.79 USD • Total décaissements: 15 994 094.75 USD • Supervision : Unité Technique d'Exécution du MPCE • Contrôle de qualité : Unité Technique d'Exécution (UTE) du MPCE
BILAN DU PROJET	
<p>Suivant les informations recueillies, quatre (4) résolutions totalisant 16 951 433,00 USD ont été adoptées pour l'exécution du contrat, d'un montant initial de 18 981 625.00 USD. Le total des décomptes est de 16 823 483.79 USD. Le montant attribué au contrat, soit 18 981 625,00 USD, ne correspond pas au total des résolutions autorisant le projet. Il convient de signaler que le montant payé pour les travaux réalisés représente 84,26% soit 15 994 094,35 USD.</p> <p>La Cour constate également que la supervision du projet a été assurée par l'Unité Technique d'Exécution du MPCE et une somme de soixante mille dollars américain (60 000,00 USD) a été décaissée au profit du MPCE. Aucun rapport de supervision n'a été adressé et aucun rapport de dépenses du montant alloué n'a été fourni. L'analyse financière du projet montre que l'avance de démarrage a été effectuée environ cinq (5) mois après la signature du contrat.</p>	
RÉSPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre Ordonnateur des dépenses ▪ Yves Germain JOSEPH, Ministre Ordonnateur des dépenses ▪ Wilson LALEAU, Ministre des Finances ▪ Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'Etat aux Finances

TITRE DU PROJET	
Travaux de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures socio-communautaires à Mirebalais et Lascahobas	
	<u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Michel PRESUME, Secrétaire d'Etat à la Planification (MPCE)
	<u>Troisième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ing. Yves COLES, Directeur Général Groupe de Travaux de Construction ▪ Ing. Floriant JEAN MARIE, Coordonnateur UTE / MPCE

2.2.14. Programme de developpement du territorial

504. Ce programme a été approuvé en Conseil des ministres et adopté par plusieurs résolutions pour un total de quatre-vingts millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quinze dollars et 46/100 (80 486 875.46 USD), comme l'indique la fiche suivante qui présente les résolutions ainsi que le total des décomptes retracés pour ce Programme :

Tableau 2.4.K : Liste de résolution votée pour la mise en œuvre du programme de développement territorial

RÉSOLUTIONS	MONTANT (\$ USD)
▪ 21 décembre 2012	10 000 000,00
▪ 11 décembre 2013	8 000 000,00
▪ 13 mars 2013	5 000 000,00
▪ 23 juillet 2014	8 900 000,00
▪ 23 juillet 2014	34 000 000,00
▪ 15 avril 2015	(12 441 763,92)
▪ 15 avril 2015	12 702 373,00
▪ 22 juillet 2015	15 000 000,00
▪ 22 juillet 2015	(6 870 448,79)
▪ 06 janvier 2016	6 196 715,17
TOTAL	80 486 875,46

505. L'inscription de ce programme au PIP devrait être subordonnée au respect des priorités arrêtées par le gouvernement. Elle suppose l'approbation du document définitif du programme par les services concernés du MPCE. Lors de l'audit, la Cour n'a retracé aucun document définitif du programme en question retraçant l'ensemble des travaux, recherches et études présentées sous forme de document et qui établit de manière précise les objectifs, les moyens et la programmation des activités. Il est à noter également qu'aucune synthèse annuelle du

document de programme n'est consignée dans la FIOP (Articles 1, 2 et 3 de l'Arrêté du 17 octobre 1985 fixant les modalités d'application du décret du 4 octobre 1984). Il est à noter qu'une partie des fonds alloués au programme de développement territorial a été utilisée pour le financement d'autres projets déjà adoptés par d'autres résolutions y afférents et ne faisant pas partie du programme.

506. Il a été implémenté par le MPCE qui jouait le rôle de maître d'ouvrage. Dans le cadre l'audit, la Cour constate que ce programme a donc été surtout orienté vers la construction de lycées et la rénovation de plusieurs villes au niveau de différents départements et d'autres projets divers.

507. Par ailleurs, la Cour note que ce programme a été subdivisé en deux grands axes, soit l'axe des projets de développement territorial et l'axe de conception et de mise en œuvre des projets de développement territorial. Le tableau qui suit présente les différents projets associés au programme de développement territorial mis en œuvre par le PPTCE.

Tableau 2.4.L : Liste des projets associés au programme de développement territorial mis en œuvre par le PPTCE

Axe	Projet	Valeurs
1. Plans spéciaux de développement territorial	1. Construction du lycée de Pilate	80 486 875.46 USD
	2. Construction du Lycée de Saut d'eau	
	3. Construction du Lycée d'anse rouge	
	4. Construction d'un nouveau Lycée national à Hinche	
	5. Construction des Lycées de Roche à Bateau et de Chantal	
	6. Construction du Lycée du bas-limbe	
	7. Construction et supervision du Lycée de Ranquitte	
	8. Construction des Lycées de Thomonde, de Savanette, de Cerca Carvajal	
	9. Réhabilitation du Lycée de Mirebalais	
	10. Rénovation urbaine de marchand Dessalines (phase I)	
	11. Construction de citernes à Pointe à Raquette et à Anse à Galets	
	12. Rénovation urbaine de DONDON	
	13. Rénovation urbaine de Saint-Raphaël (phase II)	
	14. Construction du Lycée de Port Margot	
	15. Rénovation Urbaine de Gros-Morne (phase I)	
	16. Réhabilitation de L'école Saint-Michel À Bon-Repos	
	17. Rénovation Urbaine de Maïssade (phase I)	
	18. Construction du Lycée de Caracol	

	19. Construction et supervision des Lycées de Mont-Organise et de Capotile	
2.	Conception et mise en œuvre des projets de développement territorial	

508. La Cour note que ce programme n'a pas été mis en œuvre de façon efficiente. Voici les principales constatations qui reviennent dans la plupart des projets réalisés à travers ce programme.

- Contrats conclus par entente directe ou gré à gré (voir les projets)
- Marchés passés sans avis de non-objection de la CNMP (voir les projets)
- Absence de prélèvement de l'acompte provisionnel (voir les projets)
- Absence de système de comptabilité générale (voir les projets)
- Absence de rapport de la firme de supervision (voir les projets)
- Absence de garantie bancaire (voir les projets).
- Absence d'analyse des besoins (voir les projets)
- Absence de TDR rédigé sur le contrat (voir les projets)
- Absence de document de projet (voir les projets)
- La garantie de bonne exécution n'est pas exigée lors de la notification du marché (voir les projets)
- Absence de certificat de réception provisoire et définitif (voir les projets)
- Avance de démarrage effectuée plusieurs mois après la signature de contrats (voir les projets)

Projet 1: Construction du Lycée de Pilate

509. Voici les principales constatations de la Cour en lien avec ce projet de construction du Lycée de Pilate. D'abord, l'examen du mode de sollicitation du contrat de construction du lycée de Pilate montre qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré passé dans le cadre de la loi d'urgence décrétée le 05 novembre 2012 par l'Administration MARTELLY-LAMOTHE pour une durée d'un mois et renouvelée le 05 décembre 2012 d'un mois supplémentaire c'est-à-dire valable jusqu'à 05 janvier 2013. Cependant, ce marché n'aurait pas dû être exécuté pour les motifs suivants :

- Le montant du marché (49 485 885.00 HTG) est supérieur au seuil de passation de marché public qui requiert un appel d'offres ouvert. Ce qui est contraire à l'article 2.1

de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 40 000 000.00 HTG.

- Ce contrat est signé sans l'avis de non-objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). Ce qui est en contradiction avec l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics qui stipule en son article 106: « Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu'après Avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics et que (...) »
- Dans ce cas, ce marché est nul de plein droit. (Article 62.4 de la loi du 12 juin 2009 fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlements des Marchés Publics).

510. D'après l'analyse des dossiers fournis par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), la Cour a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et des décaissements du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide aux de Développement. Cette reconstitution est présentée au tableau suivant :

Tableau 2.4.M : Décaissements de dépenses du Projet

Date	description	Décomptes	Remb.Av. ret(5%)	ret. de gar.(5%)	Dec. Bmpad	Acompte 2%	Dec. MEF
24/07/2013	paiement #1 (Trésor Public)	13 806 562,00			13 806 562,00		13 806 562,00
13/11/2013	Païement #2 (résol. 21/12/2012)	19 794 354,00			19 794 354,00	395 887,08	19 398 466,92
14/08/2014	Païement #3 (résol. 11/12/2013)	13 410 675,00			13 410 675,00	268 213,50	13 142 461,50
26/06/2015	Retenue 5%(résol. 15/04/2015)	2 474 294,00			2 474 294,00	49 485,88	2 424 808,12
							-
Total		49 485 885,00			49 485 885,00	713 586,46	48 772 298,54

511. La Cour a constaté que tout l'acompte provisionnel de 2% exigé, conformément à l'article 76 deuxième paragraphe du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, n'avait

pas été prélevé sur tous les montants des décomptes présentés par la Firme Supervision- Étude &Construction S.A (SECOSA). La valeur du montant de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI) est égale à Neuf Cent Quatre-vingt-neuf Mille Sept Cent Dix-sept et 17/100 HTG (989 717.70 HTG).

512. La Cour a constaté non seulement que les Fonds avancés à la Firme SECOSA ne sont pas couverts d'une garantie bancaire mais aussi le contrat signé pour le projet ne prévoit pas de durée pour son exécution. De plus, la Cour n'a pas retracé de rapport de supervision de la direction départementale du MPCE ainsi que le Certificat de réception définitif du projet ;

513. La Cour a constaté que pour ce projet, aucun système de comptabilité générale n'est pas tenu, comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.

514. Vu les cas d'irrégularités ou de non-conformité constatées avec la programmation des activités du projet, le MPCE et le MEF devraient prendre, conjointement ou chacun en ce qui le concerne, les mesures et sanctions financières, administratives et disciplinaires prévues par les règlements en vigueur, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles contre le ou les auteurs des irrégularités constatées (Article 25 de l'arrêté fixant les modalités d'application du Décret du 4 octobre 1984 sur le fonds d'investissements publics)

515. La Cour se questionne sur l'application de l'article 27 de l'arrêté fixant les modalités d'application du Décret du 4 octobre 1984 sur le fonds d'investissements publics. Car le MPCE, après l'analyse des rapports sur l'état d'avancement du projet soumis par la firme d'exécution devrait, le cas échéant, entreprendre des visites sur le terrain en vue de vérifier la cohérence et la pertinence des informations reçues

516. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET 1: Construction du Lycée de Pilate	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe et Trésor Public
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de sollicitation : Gré à Gré ▪ Date de signature : Décembre 2012 (date imprécise) ▪ Délai pour la construction du lycée de Pilate : Non mentionné ; ▪ Versement par tranche : (30% ; 40% ; 30%)

TITRE DU PROJET 1: Construction du Lycée de Pilate	
	<ul style="list-style-type: none"> Montant du contrat : 49 485 885.00 HTG Maitre d'ouvrage : MPCE Maitre d'œuvre : SECOSA Absence d'avis de non-objection et de la validation de la CNMP Approbation de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : 3 mois à partir de la réception provisoire Avance de démarrage : 30% Retenue de Garantie : 5% Retenue de bonne exécution : 5% Acompte provisionnel : 2% Pénalité de retard : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard sans dépasser 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Total décomptes : 49 485 885.00 HTG Total décaissements : 48 772 298.54 HTG Acompte non prélevé : 989 717.70 HTG Absence de certificat provisoire et définitif
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal Yves Germain JOSEPH : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal Wilson LALEAU : Ministre de l'Économie et des Finances, Ordonnateur Principal des dépenses de l'Etat; Michel PRESUMÉ, Secrétaire d'État à la Planification ; Giovanni DORELIN : Directeur Général du MPCE ; Sabine C. DALICE : Coordonnateur du PIP-MPCE ; Nonie MATHIEU : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau Jean-Emile LAFERIERE : Président Directeur Général ; Troisième niveau Les Directions départementales du MPCE ;</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Dans le cadre du contrat de construction du Lycée de Pilate, la Cour a constaté que le Marché a été conclu sans l'Avis de non Objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), ce <i>en violation de l'article 2.1</i> de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nation des Marchés Publics et de <i>l'article 106</i> de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics. Le montant de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé, soit 989 717.70 HTG, n'a pas été totalement prélevé pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI).</p> <p>La Cour a constaté non seulement que les Fonds avancés à la Firme SECOSA ne sont pas couverts d'une garantie bancaire mais aussi le contrat signé pour le projet ne prévoit pas de durée pour son exécution. De plus, la Cour n'a pas retracé de rapport de supervision de la direction départementale du MPCE ainsi que le Certificat de réception définitif du projet ;</p> <p>En fin, la CSCCA a constaté que tous les projets dont le MPCE est le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage délégué n'ont pas un système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	

Projet 2: Construction du Lycée de Saut D'eau

517. Voici les principales constatations de la Cour en lien avec ce projet de construction du Lycée de Saut D'eau. D'abord, le mode de sollicitation est inadéquat en fonction de l'estimation des

coûts. Le coût du projet est de 60 078 513.12 HTG, donc largement supérieur au seuil de passation de marche de 40 000 000.00 HTG. Ce contrat aurait dû être l'objet d'un appel d'offre ouvert. Ce contrat est signé sans l'avis de non objection de la Commission Nationale des Marchés publics (CNMP). De plus il a été exécuté sans avis de non objection de la CNMP.

Tableau 2.4.N : Dépenses du projet 2 (montant en HTG)

Modalités	Date	Montant	Travaux contingents	Total
Supervision	14/10/2013		233,063.39	
Supervision	13/11/2013		233,063.39	
Supervision	11/12/2013		233,063.39	
Construction	9/4/2014	23,609,948.08		
Construction	15/09/2014	1,165,316.97		
Total		24,775,265.05	699,190.17	25,474,455.22

Sources: Releve BRH-CSTD

518. Ce tableau montre que le montant prévu dans le contrat était à 60 078 513.12 HTG et le montant total décaissé s'élevait à 25 474 455.22 HTG. Il est à préciser que lors de la vérification sur pièces la Cour n'avait pas à sa disposition l'ensemble des factures et des décomptes matérialisant le montant décaissé pour ce projet. Cette reconstitution est déterminée via le relevé du compte CSTD.

519. La supervision de ce projet a été assurée par la firme SOGEC. Le montant prévu dans le contrat était de 3 003 925.70 HTG. La Cour a retracé qu'un montant de 699 190.17 HTG a été décaissé pour ce projet. Cependant, aucun document de livrable (rapport de supervision) en termes de supervision n'a été retracé lors de la vérification.

520. Le constat réalisé par l'équipe technique de la Cour, lors de la visite des lieux, montre que le projet a été abandonné. Aucun rapport de supervision de la firme, aucun rapport de la firme d'exécution relatif à l'abandon n'a été soumis à la Cour pour expliquer cette situation.

521. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 2 Construction du Lycée de Saut D'eau	
RÉSOLUTION	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré à gré • Montant contrat exécution : 60 078 513.12 HTG • Montant contrat supervision : HTG

TITRE DU PROJET 2 Construction du Lycée de Saut D'eau	
	<ul style="list-style-type: none"> • Date de signature : Novembre 2012 (Imprécise) • Durée : 12 mois • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe - Frantz BELLEGARDE, ATELIER D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION S.A (ADECO S.A) - Firme de supervision • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 3 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux • Modalités de décaissements <ul style="list-style-type: none"> - Une avance de démarrage 30% du montant du contrat - 40% après l'exécution de 40% des travaux - 30% à la fin du projet • Retenue de 2 % d'acompte provisionnel • Retenue de bonne exécution 5% • Retenue de garantie 5% du montant du contrat • Pénalités pour retard : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard • Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui lui sont dues. Le montant des pénalités sera plafonné à cinq pour cent (5%) du montant du marché
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Total décaissements exécution : 24 775 265.05 HTG • Total décaissements supervision : 699 190.17 HTG • Absence de rapport de supervision • Projet abandonne sans aucune explication
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE Ministre de la planification et de la coopération externe <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frantz BELLEGARDE, Directeur General, ADECO (Exécution) • Franck Jr MARCELIN, SOGEC (Supervision)
BILAN DU PROJET	
<p>Les informations recueillies montrent que le projet fait partie du programme Développement Territorial. Le contrat a été signé pour un montant de 60 078 513.12 HTG. Les décaissements ont atteint 25 474 455.22 HTG. Le projet a été abandonné sans aucune explication. Sa réalisation n'a pas obéi aux bonnes pratiques et à la saine gestion de projet. Aucune étude n'a été préalablement effectuée, aucun document n'a été présenté et l'évaluation des besoins, des couts, des risques, de la rentabilité et du financement requis n'est pas documentée de façon rigoureuse.</p>	

Projet 3 : Construction Du Lycée D'anse Rouge

522. L'examen du contrat encadrant la passation de ce marché a permis à la Cour de constater que l'analyse du besoin n'a pas été fait. Aucun TDR n'a été rédigé sur le contrat. Toutes les dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans l'exécution de la sélection du contractant. Au regard du montant de ce projet, un AOP devrait être lancé afin de recruter le contractant.

Mais le contrat conclu par entente directe sans avis de non objection de la CNMP, ce en violation de l'article 106 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 12 janvier 2009 fixant les règles générales de passation de marchés publics. L'absence du TDR ne permet pas d'anticiper sur les événements pouvant avoir un impact négatif sur les objectifs poursuivis et surtout de prendre les meilleures décisions pour atténuer la probabilité que ces événements ne se reproduisent plus.

523. La reconstitution de l'état des décaissements confirme que le montant total contractuel signé dans le cadre de ce marché n'a pas été totalement exécuté. De plus le décaissement de l'avance n'a pas été supporté par une documentation officielle et probante ce qui suscite des interrogations sérieuses sur la validité en ce qui concerne l'exécution du contrat. Le document contractuel supportant l'octroi de ce contrat de construction du Lycée d'anse rouge n'est pas émis après une étude approfondie portant sur le besoin.

Tableau 2.4.O : Récapitulatifs des décaissements

Date	Avance de démarrage	Montant decomptes	Remboursement avance	Garantie de bonne execution	Retenue de garantie	Montant decaisse
	18,756,686.57	-	-			
	-	11,893,010.83	4,162,553.79	594,650.54	594,650.54	6,541,155.96
	-	9,995,930.99	3,498,575.85	499,796.55	499,796.55	5,497,762.04
	-	9,699,659.05	3,394,880.67	484,982.95	484,982.95	5,334,812.48
Total	18,756,686.57	31,588,600.87	11,056,010.30	1,579,430.04	1,579,430.04	17,373,730.48

Sources: MPCE-MEF-BRH

524. L'article 7 du contrat de construction du Lycée fixe l'avance de démarrage à 40%, ce qui est en contradiction aux règlements relatifs à la passation de marchés publics qui stipule que le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial (Article 83 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlements des marchés publics).

525. Les entités qui assument la supervision et le contrôle de la qualité ne sont pas désignés et identifiés. Aucun document de réception provisoire ou de réception définitive n'a été fourni dans le dossier.

526. L'absence de documentation ne permet pas à la Cour de confirmer si les directives prévues par les cadres réglementaire et contractuel ont été respectées notamment au niveau des retenues prévues pour les impôts (2%).

527. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 3 Construction du Lycée d'Anse Rouge	
RESOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition financière pour la Construction du Lycée d'Anse Rouge • Contrat gré-a-gré • Montant contrat : 46 891 761,42 HTG • Montant avenant : 16 412 100.74 HTG • Délai : Douze (12) mois • Maitre d'Ouvrage : MPCE • Maitre d'œuvre : BECOSA • Aucune Approbation de la CNMP pour l'exécution du projet • Pas d'avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois. • Avance de démarrage : 40%. • Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. Pas de Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. • Pénalité quotidienne : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard. Le montant sera plafonné à 5% du montant du marché. • Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation des travaux : 12 mois à compter du lendemain du jour de la notification de l'Ordre. • Total décomptes périodiques : 31 588 600.87 HTG • Total décaissements : 17 373 730.46 HTG • Aucune indication concernant le contrôle de la qualité du ministère
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jude Hervey DAY, Ministre, Ordonnateur principal des dépenses • Yves Germain Joseph, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wesner Jean BAPTISTE, Directeur Général BECOSA
BILAN DU PROJET <p>Selon l'information disponible, l'exécution du projet est prévue pour un montant initial de 46 891 716, 42 HTG et d'un avenant de 16 412 100.74 HTG, soit un montant total de 63 303 817.16 HTG. L'analyse du processus encadrant la passation de ce marché a permis à la Cour de constater que l'analyse du besoin n'a pas été fait. Aucun TDR n'a été rédigé sur le contrat. Aucun appel d'offre n'a été lancé au regard du montant de ce projet. Le contrat est conclu par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP, ce en violation des règlements y relatifs. La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets. L'absence significative de documents justifiant les dépenses et la livraison des quantités prévues dénotent une grave déficience dans les moyens de contrôle. La Cour n'est pas en mesure de conclure sur la finalité du projet.</p>	

Projet 4 : Construction d'un nouveau Lycée National à Hinche

528. L'examen du mode de sollicitation du marché montre qu'il s'agit d'un contrat passé de gré à gré passé dans le cadre de la loi d'urgence du 17 avril 2010 et décrétée par l'arrêté du 20 avril 2010 pour une durée de dix-huit (18) mois par l'Administration PREVAL-BELLERIVE. Cependant, ce marché conclut dans le cadre de la loi d'urgence suite au Séisme du 12 janvier 2010 n'aurait pas dû être exécuté pour les motifs suivants :

- Le mode de sollicitation n'est pas adéquat en fonction de l'estimation des coûts. Car, le coût initial prévu pour la réalisation du projet est de Soixante millions Quatre cent soixante-trois mille Quatre cent quatre-vingt-huit HTG et 00/100 (60, 463,488.00 HTG) équivalent à Un million Cinq cent quatorze mille Sept cent quatre-vingt-sept et 19/100 dollars américains (1, 514,787.19 USD) au taux de référence BRH 39,9155 Htg pour un (1) dollar américain. Ce type de marché nécessite un appel d'offre ouvert, tenant compte des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 05 septembre 2009 fixant les seuils de Passation des Marchés Publics et les seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics pour les travaux à quarante millions de HTG (8 000 000,00 HTG).
- Ce contrat est signé sans l'approbation et sans avis de non objection de la Commission Nationale des Marchés publics (CNMP). Cette façon de procéder est contraire à l'article 106 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics et à l'article 125 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics.

529. Le contrat signé entre le MPCE et la SECOSA, pour la construction du Lycée national de Hinche, fait mention d'une avance de démarrage de 30 231 742.50 HTG, soit 50% du montant initial du projet. Cette clause contractuelle entre contradiction avec la loi 12 juin 2009 sur la passation de marché publics, eu égard à l'article 83 de cette loi qui précise que : « des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et des services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché initial ».

530. Devant l'absence d'un grand nombre de factures physiques et des décomptes progressifs la Cour a tenté de reconstituer la chronologie de certaines dépenses à partir des tableaux globaux réalisés par des rapports des différentes entités : (BMPAD, MEF, MPCE). Cette reconstitution est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 2.4.P : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Decompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
26/12/2012	Avance de démarrage	30,231,742.50		-	-	30,231,742.50
6/3/2013	Deuxieme versement	12,092,697.00	-	-	241,853.94	11,850,843.06
22/01/2014	Troisieme versement	12,092,697.00	-	-	-	12,092,697.00
8/5/2014	Quatrieme versement	3,023,174.00	-	-	-	3,023,174.00
12/5/2015	Cinquieme versement	3,023,175.00			60,463.50	2,962,711.50
	Total	60,463,485.50	-	-	302,317.44	60,161,168.06

Sources: Documents proviennent du MEF, MPCE et le BMPAD

Total d'acompte provisionnel qui devrait etre verse : 1,209,269.71
 Total d'acompte provisionnel qui reel verse a la DGI 302,317.44
 Total acompte non preleve 906,952.27

531. Dans le tableau ci-dessus, des irrégularités au cadre réglementaires ont été observées par la Cour. Les intérêts de l'État ne sont pas sauvegardés à travers les clauses du Contrat. La Cour n'a pas la certitude que le MEF a prélevé la retenue de 2% pour verser à la Direction Générale des Impôts eu égard à l'article 76 du décret du 29 septembre 2005 de l'Impôt sur le revenu.

532. L'absence de certaines documentations empêchent à la Cour confirmer si les directives prévues par les cadres règlementaires et contractuel ont été respectées notamment au niveau des retenues prévues comme les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%).

533. Pour la firme de supervision, la Cour n'a pas vu les dossiers concernant les décomptes progressifs, les rapports de supervision, le contrat conclu ainsi que les dossiers techniques et statutaires de la firme.

TITRE DU PROJET 4 Construction d'un nouveau Lycée National à Hinche	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-à-gré • Montant du contrat : 60, 463,485.00 HTG • Date de signature : 07 octobre 2011 • Début des travaux : 26 décembre 2013 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'œuvre : SUPERVISION-ETUDES-CONSTRUCTION SA (SECOSA) • Absence de contrat pour la firme de supervision

TITRE DU PROJET 4 Construction d'un nouveau Lycée National à Hinche	
	<ul style="list-style-type: none"> • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe - Ing. Jean-Emile LAFFERIERE, (SUPERVISION-ETUDES-CONSTRUCTION S.A.) • Avis favorable de la CSCCA (Nonie MATHIEU, Présidente de la CSCCA)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Douze (12) mois suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 50% du coût du marché • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source (Impôt sur le Revenu) • Pénalités : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui sont dues. • Le montant des pénalités sera plafonné à cinq cent (5%) du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Le délai de réalisation des travaux est de douze (12) mois • Total des décaissements : 60, 161,168.06 HTG • Acompte provisionnel non prélevé : 906 952.27 HTG • Absence de rapport de la firme de supervision ; • Absence de certificat de réception provisoire et définitif
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre, Ordonnateur principal; • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; • Yves Germain JOSEPH : Ministre, Ordonnateur principal; • Aviol FLEURANT : Ministre, Ordonnateur principal; • Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances • Abel METTELUS, Directeur General du Budget • Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; • Wilner VALCIN : ???? • Giovanni DORELIEN, Directeur General Adjoint, MPCE • Sabine C. DALLICE, Assit. Directeur Adm.MPCE • Viola V. Sinous, Directeur Administratif du MPCE • Max CHERESTAL, Chef de Cabinet MPCE • Yvon GUIRAND, MPCE • Gheuthewannha FRANCILLON, Spécialiste en marché public/MPCE/UTE-PR <p><u>Deuxième niveau</u> NON RETROUVE</p> <p><u>Troisième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Jean-Emile LAFFERIERE
BILAN1 DU PROJET	
<p>Selon l'information disponible sur le projet, le montant global du marché totalise 60, 463,485.00 HTG. Le montant total des dépenses s'élevait 60, 161,168.06 HTG. D'après le constat de la Cour les articles 106, 126,126.1, 126.2, 127, 127.1, 127.2 et 181 de l'Arrête du 26 septembre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés public et conventions de concession d'ouvrages de services publics et l'article 83 de la loi 12 juin 2009 sur la passation des marchés publics n'ont pas été respectés. Enfin, la somme de l'acompte provisionnel non prélevé pour le compte de la Direction</p>	

TITRE DU PROJET 4
Construction d'un nouveau Lycée National à Hinche

Générale des Impôts (DGI) s'élève à 906 952.27 HTG. L'absence significative de documents justifiant les dépenses et les visites de terrain dénotent un manquant significatif dans le moyen de contrôle.

Projet 5 : Construction des Lycées De Roche à Bateau et de Chantal

534. La Cour note, que l'examen du contrat encadrant la passation de ce marché a permis à la Cour de constater que l'analyse du besoin n'a pas été faite. De plus, certaines dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans l'exécution de la sélection du contractant. Au regard du montant de ce projet, qui est de USD 2 311 982.17 soit 93 900 000.00 HTG avec un taux de 40,6145 HTG, un AOP devrait être lancé afin de recruter ce contractant. Mais le contrat est conclu par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP, ce en violation de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation de marchés publics pour les travaux à quarante millions de HTG 8 000 000.00 HTG, ainsi que l'article 106 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 12 janvier 2009 fixant les règles générales de passation de marchés publics. Donc, le mode de sollicitation du marché est inadéquat.

535. L'analyse minutieuse du marché passé entre le MPCE et la firme d'exécution est nul de plein droit, vu l'article 62-4 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics, stipulant que : « tout marché dont la procédure de passation relève de la compétence de la Commission National des Marché Publics et qui ne lui a pas été soumis pour validation est nul de plein droit ».

536. Le contrat signé en le MPCE et la SHOUBY pour la construction des lycées de Roche à Bateau et de Chantal fait mention d'une avance de démarrage consentie par le MPCE de 30 000 000.00 HTG, soit 31,3% du montant initial du projet. Cette clause entre contradiction avec la loi 12 juin 2009 sur la passation de marché publics, eu égard à l'article 83 de la loi du précise ce qui suit : « des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et des services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial ».

537. La signature du contrat a été faite le 05 septembre 2011 et le premier décaissement a été effectué en janvier 2013, soit dix-sept (17) mois après, dans ce cas précis la Cour a constaté qu'il n'y avait pas effectivement aucune situation d'urgence dans la signature du contrat. Donc, ce marché est irrégulière, ce en considération de l'article 34.2 de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics ainsi que l'article 107 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics qui stipule que : « En aucun cas, l'Autorité contractante ne peut invoquer l'urgence pour justifier son retard, son imprévoyance, sa négligence ou uniquement dans le but de se dérober à son obligation de recourir à la concurrence »

538. Les tableaux ci-dessous présentent les tableaux de décomptes et de décaissements pour la firme d'exécution et de supervision :

Tableau 2.4.Q : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Décompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
2013-11-01	Avance de démarrage	30 000 000,00				30 000 000,00
2014-12-02	Deuxième versement	25 228 962,63				25 228 962,63
DATE	Troisième versement	24 633 497,95				24 633 497,95
	Total	79 862 460,58				79 862 460,58

539. L'absence de certaines documentations empêche à la Cour de conclure que la somme équivalant à 1 878 000.00 HTG a été prélevée à la source pour le compte de la DGI à titre d'acompte provisionnel. Elle ne permet pas également de préciser que les directives contractuelles prévues, notamment au niveau des retenues prévues comme les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%), ont été respectées. De plus, la reconstitution des décaissements confirme que le montant alloué dans le cadre du marché s'élevait à 93 000 000.00 HTG alors que les dépenses pour ledit projet se chiffraient à 97 862 460.58 HTG, selon les sources du MEF, du MPCE et du BMPAD.

540. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

Projet 5 : Construction des Lycées De Roche à Bateau et de Chantal	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets

Projet 5 : Construction des Lycées De Roche à Bateau et de Chantal	
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-à-gré • Montant initiale : 93,900,000.00 HTG • Date de signature : 05 septembre 2011 • Début des travaux : 11 janvier 2013 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'œuvre : SHOUBY ENTREPRISE • Absence de contrat pour la firme de supervision Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe - DG Sévère PIERRE PATRIX (SHOUBY ENTREPRISE) - Avis favorable de la CSCCA (Arol ELIE, Président)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Douze (12) mois suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 40% du coût du marché • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source (Impôt sur le Revenu) sur les acomptes provisionnels • Pénalités : Un pour mille (1/1000) du montant du contrat par journée calendaire de retard. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui sont dues. • Le montant des pénalités sera plafonné à cinq cent (5%) du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Le délai de réalisation des travaux est de douze (12) mois • Total des décaissements : 79 862 460.58 HTG • Acompte provisionnel non prélevé • Absence de rapport de la firme de supervision • Absence de certificat de réception provisoire et définitif
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; • Jean Max BELLERIVE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe MPCE, Ordonnateur principal; • Yves Germain JOSEPH : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • Aviol FLEURANT : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur principal; • Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances • Abel METTELUS, Directeur General du Budget cette inscription • Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; • Wilner VALCIN : Secrétaire d'État aux Finances • Giovanni DORELIEN, Directeur General Adjoint, MPCE • Sabine C. DALLICE, Assit. Directeur MPCE • Viola V. Sinous, Directeur Administratif du MPCE • Max CHERESTAL, Chef de Cabinet MPCE • Yvon GUIRAND, MPCE <p>Gheuthewannha FRANCILLON, Spécialiste en marché public/MPCE/UTE-PRU</p> <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • DG Sévère Pierre PATRIX (SHOUBY ENTREPRISE) dénommé Maître d'œuvre
BILAN DU PROJET	

Projet 5 : Construction des Lycées De Roche à Bateau et de Chantal
Selon l'information disponible sur l'exécution du projet, le montant global du marché totalise 93, 900,000.00 HTG. Le montant total des dépenses s'élevait 79,862,460 HTG. La somme de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI), soit 1 878 000.00 HTG, ne l'a pas été. Enfin, L'absence significative de documents justifiant les dépenses et les visites de terrain dénotent un manquant significatif dans le moyen de contrôle.

Projet 6 : Construction du Lycée du Bas-Limbe

541. En ce qui concerne la gestion contractuelle, la Cour a constaté les irrégularités suivantes ayant rapport au cadre réglementaire :

542. Au regard du montant de ce projet, qui est de USD 725,715.89 soit 28,958,821.75 HTG avec un taux de 39,9038 HTG, un AOP devrait être lancé afin de recruter le contractant. Mais le contrat est conclu par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP, en violation de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation de marchés publics pour les travaux à quarante millions de HTG 8,000,000.00 HTG. L'article 106 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 12 janvier 2009 fixant les règles générales de passation de marchés publics n'a pas également été suivi. Donc, le mode de sollicitation du marché est inadéquat.

543. L'analyse minutieuse du marché passé entre le MPCE et la firme d'exécution est nul de plein droit, vu l'article 62-4 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. Cet article stipule que : « Tout marché dont la procédure de passation relève de la compétence de la Commission National des Marché Publics et qui ne lui a pas été soumis pour validation est nul de plein droit ».

544. Le contrat signé entre le MPCE et la BECA ENGINEERING pour la construction du Lycée de BAS LIMBE fait mention d'une avance de démarrage consentie par le MPCE de 14,479,470.88 HTG, soit 50% du montant initial du contrat. Cette clause entre en contradiction avec l'article 83 de la loi 12 juin 2009 sur la passation de marché publics, qui précise que : « Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et des services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées en aucun cas ne peut excéder trente pour cent du montant du marché initial ».

545. La Cour a constaté que pour ce projet, aucun système de comptabilité générale n'est tenu, comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.

546. La Cour se questionne sur l'application de l'article 27 de l'arrêté fixant les modalités d'application du Décret du 4 octobre 1984 sur le fonds d'investissements publics. Car le MPCE, après l'analyse des rapports sur l'état d'avancement du projet soumis par la firme d'exécution devrait, le cas échéant, entreprendre des visites sur le terrain en vue de vérifier la cohérence et la pertinence des informations reçues. La Cour n'a retracé aucun rapport d'état d'avancement pour ces travaux.

547. Les tableaux ci-dessous présentent les tableaux de décomptes et de décaissements pour la firme d'exécution et de supervision :

Tableau 2.4.R : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Décomptes	Ret. De 5%	Remb. 5%	Acompte 2%	Montant net
24/09/2010	Avance de démarrage	14 479 470,88				14 479 470,88
2012-12-04	Deuxième versement	13 031 469,78				13 031 469,78
2014-05-12	Troisième versement	1 013 516,76				1 013 516,76
27/05/2013	Avenant	5 565 761,34				5 565 761,34
	Total1	34 090 218,76				34 090 218,76
pour la firme de Supervision J ET J CONSTRUCTION						
Sept. 2011	Avance de démarrage	1 600 000,00				1 600 000,00
13/06/2012	Facture 2	1 608 000,00				1 608 000,00
2014-08-08	facture3	792 000,00				792 000,00
	Total2	4 000 000,00				4 000 000,00
	Cout total du projet					38 090 218,76

Sources: Documents proviennent du MEF, MPCE et le BMPAD

548. L'absence de certains documents empêche à la Cour de conclure que le MEF a prélevé la retenue de 2% en terme d'acompte provisionnel, eu égard à l'article 76 du décret du 29 septembre 2005 de l'Impôt sur le revenu. Cette absence impacte également l'analyse de la Cour sur le respect des directives prévues par les cadres règlementaire et contractuel, notamment au niveau des retenues prévues comme les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%).

461. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE PROJET 6 Construction du Lycée du Bas-Limbe	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents.
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-à-gré • Montant initiale du contrat : 28, 958,822.75 HTG • Le montant de l'Avenant : 5, 791,738.28 HTG • Montant du contrat de supervision : 4, 000,000.00 HTG • Date de signature du contrat initial: 22 septembre 2010 • Début des travaux : 04 décembre 2010 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'œuvre : BECA ENGINEERING • Firma de Supervision : J&J CONSTRUCTION • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Jean Max BELLERIVE, Ministère de la Planification et de la Coopération Externe - Paul-Erick BRUNO, BECA ENGINEERING - Ing. Hérode THELUSMA, J&J CONSTRUCTION • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Douze (12) mois suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 50% du coût du marché • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source (Impôt sur le Revenu) sur les acomptes provisionnels • Pénalités : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui sont dues. <i>Le montant des pénalités sera plafonné à cinq cent (5%) du montant du marché.</i>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation des travaux : huit (8) mois • Total des décaissements pour le projet : 38, 090,218.76 HTG • Acompte provisionnel non prélevé : Indisponible
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur principal ; • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE ; • Jean Max BELLERIVE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur principal • Jude Hervey DAY : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur principal ; • Giovanni DORELIEN, Directeur General Adjoint, MPCE • Sabine C. DALLICE, Assit. Directrice Administratrice. MPCE • Wilner VALCIN, Directeur General Adjoint MPCE • Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'Etat aux Finances • Michael LECORPS, Directeur General BMPAD • Abel METELLUS : Directeur General du Budget <p>Deuxième niveau Ing. Hérode THELUSMA (J ET J CONSTRUCTION) firme Supervision</p> <p>Troisième niveau Paul-Erick BRUNO (BECA ENGINEERING) dénommé Maître d'œuvre ;</p>
BILAN DU PROJET	
Selon l'information disponible sur l'exécution du projet, le montant global du marché totalise 38, 750,561.03 HTG. Le montant total des dépenses s'élevait 38, 090,218.76 HTG. Par suite de documentation insuffisante,	

TITRE PROJET 6
Construction du Lycée du Bas-Limbe

la Cour n'est pas en mesure de conclure sur le prélèvement de l'acompte provisionnel. Enfin, l'absence significative de documents ne permet pas à la Cour d'apprécier le respect des directives prévues par les cadres réglementaire et contractuel, notamment au niveau des retenues prévues comme les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%).

Projet 7 : Contrat de construction & de Supervision du Lycée de Ranquitte

549. L'examen du mode de sollicitation du contrat de CONSTRUCTION DU LYCÉE DE RANQUITTE porte à conclure qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré signé le 10 avril 2011 dans le cadre de la Loi d'urgence décrétée le 20 avril 2010 par l'Administration PREVAL-BELLERIVE pour une durée de dix-huit (18) mois à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Cependant, ce marché n'aurait pas dû être exécuté pour les motifs. Premièrement, le montant du marché (48,485, 885.00 HTG) est supérieur au seuil de passation de marché public qui requiert un appel d'offre ouvert. Ce qui est contraire à l'article 1er de l'Arrêté du 05 septembre 2009 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics pour le marché de travaux à 8,000,000.00 HTG.

550. Ensuite, ce contrat est signé sans l'avis de non objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). Ce qui est en contradiction avec l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics qui stipule en son article 106: « Il ne peut être passé de marché de Gré à Gré ou par entente directe qu'après Avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics et que (...) »

551. Dans ce cas, l'article 62.4 de la loi du 12 juin 2009 fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlements des Marchés Publics dont la Valeur estimée est Égale ou Supérieure aux de Passation des Marchés Publics qui stipule : « Tout marché dont la procédure de passation relève de la compétence de la Commission Nationale de Passation des Marchés Publics et qui ne lui a pas été soumis pour validation par l'Autorité contractante est nul de plein droit ».

552. La Cour a constaté que les sommes décaissées comme avance de démarrage pour les Firmes SECOSA et J&J Construction, dans le cadre des contrats d'exécution et de supervision, dépassent le quota de 30% du montant initial prévu au niveau des deux contrats, ce en vertu de l'article 83 de loi du 10 juin 2009 fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlement des Marchés Publics stipulant que : « Le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pourcent (30%) du montant initial du marché ».

553. L'article 07 du présent contrat mentionne que l'avance de démarrage de 50% peut être cautionnée par un bon de garantie à la demande de l'entrepreneur. Cependant, le BON À PRESENTATION n'a pas été fourni à travers les dossiers de la Firme d'exécution « Supervision, Études et Construction (SECOSA) » et n'aurait pas tenu la route parce que les Cahiers de Clauses Administratives générales (CCAG) prévoient que cette Caution devrait être émise par une Banque ou un Établissement financier, établi en Haïti et agréé par le Ministre des Finances.

554. De plus, l'article 181 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la Loi fixant les Règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concessions d'Ouvrages de Service Public stipule : « la Caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les Banques et Établissements financiers agréés par l'État ou les Tiers agréés à cet effet par le Ministre chargé des finances ».

555. L'analyse des dossiers fournis par le MPCE, le BMPAD, la BRH et le MEF a permis à la Cour de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global ci-dessous :

Tableau 2.4.S : Récapitulatifs des décaissements

Date	description	Décomptes	Remb.Av. (5%)	Ret. de gar. (5%)	Dec. Bmpad	Acompte 2%	Dec. MEF
23/04/2012	paiement #1 (PIP-MPCE: 121252214)	16 970 060,00			16 970 060,00		16 970 060,00
2013-08-04	Paie ment #2 (résol. 21/12/2012)	12 121 471,00			12 121 471,00		12 121 471,00
22/01/2014	Paie ment #3 (résol. 11/12/2013)	14 545 765,00			14 545 765,00		14 545 765,00
16/04/2013	Paie ment #4 (résol. 15/04/2015)	10 932 992,00			10 932 992,00		10 932 992,00
25/09/2014	paiement #5 (fonds syndication)	2 424 295,00			2 424 295,00		2 424 295,00
21/06/2016	Paie ment #6 (résol. XXX)	2 424 294,00			2 424 294,00		2 424 294,00
Total		59 418 877,00			59 418 877,00	1 188 377,54	59 418 877,00

Sources: Correspondances adressées aux MEF par le MPCE, Tableau du MEF, Rapport de décaissements de la BMPAD

556. Cette reconstitution montre que les montants décaissés pour les différentes factures présentées par la Firme SECOSA représentent 122.55% du contrat d'exécution, soit Dix millions Neuf Cent Trente-deux Mille Neuf Cent quatre-vingt-douze et 0/100 HTG (10,932,992.00 HTG) de plus. Ces décaissements supplémentaires n'ont pas été justifiés.

557. La Cour a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé, conformément à l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, n'avait pas été prélevé sur tous les montants des décomptes présentés par la Firme SECOSA. Le montant de l'acompte provisionnel non prélevé pour le compte de la DGI est égal à un million Cent quatre-vingt-huit mille Trois Cent Soixante-dix-sept et 74/100 HTG (1,188,377.74 HTG). Il en est de même pour la Firme de J&J Construction pour lequel le montant est de Cent mille et HTG (100,000.00 HTG).

558. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 7 Contrat de construction & de supervision du Lycée de Ranquitte	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différends.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Gré à Gré • Date de signature du contrat d'exécution : 10 Avril 2010 • Montant du contrat d'exécution : 48, 485, 885.00 HTG • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - MPCE, maître d'ouvrage - SECOSA, maître d'œuvre - J&J Construction, Supervision • Date de signature du contrat de supervision : 12 Mai 2011 • Montant du contrat de supervision : 5, 000,000.00 HTG • Avis favorable de la CSCCA pour les deux contrats • Ces Contrats n'ont pas reçu l'Avis de non-objection et la validation de la CNMP • Les différentes parties prenantes dans le cadre des Marchés sont : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage : Jean Max BELLERIVE, Ministre MPCE ; - Maître d'œuvre : Jean-Émile LAFERIERE, PDG de la Firme SECOSA ; - Maître d'œuvre : Hérode THELUSMA, ING., PDG de la firme J&J Construction - CSCCA : Arol ELIE, Président d'alors.
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois à compter de l'ordre de notification de commencer ; • Avance de démarrage : Cinquante pour cent (50%) ; • Retenue de Garantie : 5%; • Retenue de bonne exécution : 5%;

TITRE DU PROJET 7 Contrat de construction & de supervision du Lycée de Ranquitte	
	<ul style="list-style-type: none"> • Acompte provisionnel : non prévu ; • Pénalité de retard : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard sans dépasser 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai pour la construction du lycée de Ranquitte : Non mentionné. • Total décaissements exécution : 59 418 877.00 HTG • Décaissements supérieurs de 10 932 992.54 HTG par rapport au contrat d'exécution • Acompte non prélevé-exécution : 1 188 377.54 HTG • Total décaissements supervision : 4 747 500.00 HTG • Acompte non prélevé-Supervision : 94 950.00 HTG • Réception du certificat de réception définitif
RESPONSABILITÉS	<p>Premier niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean Max BELLERIVE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal ; • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal ; • Aviol FLEURANT : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal ; • Joséfa R. GAUTHIER : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal ; • Jude Hervey DAY : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal ; • Michel PRESUMÉ, Secrétaire d'État à la Planification du MPCE ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Économie et des Finances ; • Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Économie et des Finances ; • Yves Romain BASTIEN : Ministre de l'Économie et des Finances; • Wilner VALCIN : Directeur Général Adj. du MPCE ; • Hertz SAINT-MARC, Ing. : Coordonnateur Adjoint UTE/PRU • Arol ELIE : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean-Émile LAFERIERE : Président Directeur Général ; Patrick PEREIRA, Ing. : Vice-President <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hérode THELUSMA, Ing. • Nicolas Ernst ACHILLE, Ing.- Arch.: Directeur Général ;
BILAN DU PROJET	
<ul style="list-style-type: none"> • Dans le cadre du contrat de construction du Lycée de Ranquitte, la Cour a constaté que le Marché a été conclu sans l'Avis de non-Objection de la CNMP. La Cour a constaté que les montants décaissés pour les Firmes SECOSA et J&J Construction en termes d'avance de démarrage dépassent de 30 % le montant initial requis au niveau des deux contrats. De plus, le montant des avances n'a pas été garanti conformément à l'article 181 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la Loi fixant les Règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concessions d'Ouvrages de Service Public. • Le montant total de l'acompte provisionnel non prélevé pour les firmes d'exécution et de supervision s'élève à 1 283 327 HTG. • La Cour a constaté que la Firme de SECOSA a reçu un montant de Dix millions Neuf Cent Trente-deux Mille Neuf Cent quatre-vingt-douze et 0/100 HTG (10, 932,992.00 HTG). Ce montant constitue un surplus par rapport au contrat, décaissé sans justificatif. • La Cour a constaté non seulement que les Fonds avancés à la Firme SECOSA ne sont pas couverts d'une garantie bancaire, mais aussi le contrat signé pour le projet ne prévoit pas de durée pour son exécution. Cependant, la Cour a retracé le Certificat de réception définitif du projet ; • Enfin, la Cour a constaté que pour ce projet, aucun système de comptabilité générale n'a été tenu, comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public. 	

Projet 8 : Construction des Lycées de Thomonde, de Savanette, de Cerca Carvajal

559. A l'issue de l'examen de la documentation disponible en lien avec le projet, la Cour a révélé des irrégularités ci-après ayant porté préjudice au projet et à la communauté ainsi que des irrégularités et aux bonnes pratiques de gestion. Tout d'abord, la Cour n'est pas en mesure de conclure en ce qui a trait à l'évaluation des besoins et l'estimation des coûts car le dossier ne renferme aucunes spécifications techniques sur le projet.

560. En ce qui a trait à l'analyse du mode de sollicitation du marché, toutes les dispositions contractuelles n'ont pas été respectées. Aucun AOP n'a été lancé pour le recrutement du contractant, tenant compte du montant du marché qui est de 148 457 665.00 HTG. Mais le contrat est conclu de gré à gré ou par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP. Cette façon de procéder est contraire à l'article 106 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 12 janvier 2009 fixant les règles générales de passation de marchés publics et l'article 1 de l'arrêté du 05 septembre 2009 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la CNMP pour les travaux dont le seuil est fixé à quarante millions de HTG (8 000 000,00 HTG).

561. Au plan réglementaire, la Cour a remarqué qu'au niveau de l'article 7 du contrat, il est question d'une avance de démarrage dont le montant a été fixé à 40%, ce qui est en contradiction aux règlements relatifs à la passation de marchés publics qui stipule que « le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial » (Article 83 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlements des marchés publics). Il est à noter que lors du décaissement effectif du montant de l'avance, le MPCE a finalement appliqué les 30% prévus par la réglementation.

562. Les rapports de la firme de supervision ne sont pas présentés à la Cour lors de l'audit. Aucun document de réception provisoire ou de réception définitive n'a été fourni au niveau de la documentation disponible.

Tableau 2.4.T : Récapitulatifs des décaissements

No	Description des operations	Date	Montant facture	Remb avance	Ret de garantie	Acompte	Total facturation	decaissements
1	Avance de demarrage	5/9/2012	44,742,942.50	-	-	-	-	44,742,942.50
2	Decomptes periodiques	4/12/2012	14,845,765.00	7,422,882.50	742,288.25	296,915.30	8,462,086.05	6,383,678.95
3	Decomptes periodiques	6/3/2013	19,794,354.00	9,897,177.00	989,717.70	395,887.08	11,282,781.78	8,511,572.22
4	Decomptes periodiques	14/4/2013	19,794,354.00	9,897,177.00	989,717.70	395,887.08	11,282,781.78	8,511,572.22
5	Decomptes periodiques	5/6/2013	22,268,648.00	11,134,324.00	1,113,432.40	445,372.96	12,693,129.36	9,575,518.64
6	Decomptes periodiques	22/1/2014	2,474,297.80	1,237,148.90	123,714.89	49,485.96	1,410,349.75	1,063,948.05
7	Decomptes periodiques	7/2/2014	2,422,883.00	1,211,441.50	121,144.15	48,457.66	1,381,043.31	1,041,839.69
8	Decomptes periodiques	8/5/2014	14,742,943.00	3,942,791.60	737,147.15	294,858.86	4,974,797.61	9,768,145.39
9	Decomptes periodiques	26/6/2016	7,371,424.30	-	368,571.22	147,428.49	515,999.70	6,855,424.60
Total			148,457,611.60	44,742,942.50	5,185,733.46	2,074,293.38	52,002,969.34	96,454,642.26

563. La reconstitution de l'état des décaissements confirme que le montant total contractuel signé dans le cadre de ce marché a été totalement exécuté. Le décaissement de l'avance n'a pas été supporté par une documentation officielle et probante et le document contractuel supportant l'octroi du contrat de construction des Lycées n'est pas émis après une étude approfondie portant sur le besoin.

564. La Cour a constaté que pour ce projet, aucun système de comptabilité générale n'est pas tenu, comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.

565. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE PROJET 8	
Construction des Lycées de Thomonde, de Savanette, de Cerca Carvajal	
RESOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-a-gré • Date de signature contrat de conception-réalisation : 31 aout 2011 • Montant contrat d'exécution : 148 457 665.00 HTG • Montant contrat de supervision : 21 000 000.00 HTG • Date de signature du contrat de supervision : 31 aout 2011 • Délai d'exécution : Douze (12) mois • Maitre d'Ouvrage : MPCE • Maitre d'œuvre : SECOSA • Aucune Approbation de la CNMP pour l'exécution du projet • Avis favorable de la CSCCA

LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois • Pénalité : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard. Ce montant sera plafonné à 5% du montant du marché • Avance de démarrage : 40% cautionnée par un bon de garantie • Remboursement de l'avance : par voie de déduction de 50% de chaque décompte des travaux réalisés • Retenue de Garantie : 5% sur le montant des travaux exécutés • Absence de clause contractuelle de 2% au niveau du contrat • Pénalité quotidienne : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard. Le montant sera plafonné à 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Total décomptes exécution : 148 457 611.60 HTG • Total décomptes supervision : Indisponible • Aucune indication concernant le contrôle de la qualité du ministère • Aucun certificat de réception provisoire et définitive • Les derniers décomptes ont été retraces en juin 2015, soit plus de trois ans après la signature du contrat alors que le délai d'exécution était fixe à douze mois.
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean Max BELLERIVE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur des dépenses • Aviol FLEURANT, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, ordonnateur des dépenses • Hertz SAINT MARC, Coordonnateur Adjoint UTE <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Hérode THELUSMA, Directeur • Jean Emile LAFERIERE, Directeur général
BILAN DU PROJET	
<p>Selon l'information disponible, l'exécution du projet est prévue pour un montant initial de 169 457 665.00 HTG, soit 148 457 665 HTG pour l'exécution et 21 000 000.00 HTG pour la supervision. L'analyse du processus encadrant la passation de ce marché a permis à la Cour de constater que l'analyse du besoin n'a pas été faite. Aucun TDR n'a été rédigé sur le contrat. Aucun appel d'offre n'a été lancé au regard du montant de ce projet. Le contrat est conclu par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP, ce en violation des règlements y relatifs. La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets. L'absence significative de documents justifiant les dépenses et la livraison des quantités prévues dénotent une grave déficience dans les moyens de contrôle. De plus, la Cour n'est pas en mesure de conclure sur la finalité du projet, car aucun certificat de réception n'a été fourni.</p>	

Projet 9 : Rehabilitation du Lycée de Mirebalais

566. Ce projet a été approuvé pour un montant de 4 500 000.00 HTG dans le but d'exécuter les travaux de réhabilitation du Lycée de Mirebalais dans un délai de trois mois, suivant les conditions contenues dans le marché et en conformité avec les règles de l'art. La Cour a décelé un manque de structure dans la documentation relative au projet. A titre d'exemple, aucunes factures soutenant les dépenses n'ont été produites.

567. Concernant le mode de sollicitation du contrat, il s'agit d'un contrat dont le montant est en dessous du seuil de passation de marche, donc passe de gré à gré. L'analyse des clauses contractuelles portent à faire les constats ci-après :

- La Cour n'a pas trouvé les documents réputés faire partie intégrante du marché, à savoir le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix unitaires, le devis estimatif, les prescriptions techniques et le document de présentation de l'entreprise. L'entrepreneur devrait établir ces documents nécessaires à la réalisation des travaux, eu égard à l'article 25.1 du CCAP.
- L'absence des prescriptions techniques relatives aux travaux n'ont pas été retrouvées, ce qui empêche à la Cour d'évaluer le travail de la firme d'exécution en rapport avec les dispositions nécessaires prévues.

568. La Cour n'a pas retrouvé le calendrier d'exécution des travaux comportant tous renseignements et justifications utiles selon l'engagement convenu, comme mentionne à l'article 14 du contrat.

Tableau 2.4.U : Récapitulatifs des décaissements

Date	Avance de démarrage	Montant decomptes	Total facturation[Avance+Decomptes]	Garantie de bonne execution	Acompte	Montant decaisse
22/7/2014	1,350,000.00	-	-		27,000.00	1,323,000.00
31/10/2014	-	2,700,000.00			54,000.00	2,646,000.00
Total	1,350,000.00	2,700,000.00	4,050,000.00	-	81,000.00	3,969,000.00

Sources: MPCE-MEF-BRH

569. La Cour a constaté qu'aucune garantie de bonne exécution n'a été retenue et elle n'a pas été constituée dans les formes requises du contrat. La Cour a remarqué également que le dernier montant relatif au versement final n'a pas encore été acquitté.

570. La Cour a constaté que pour ce projet, aucun système de comptabilité générale n'est pas tenu, comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.

571. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET 9 Rehabilitation du Lycée de Mirebalais	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de sollicitation : Gré à Gré ▪ Date de signature : Juin 2014 (date imprécise) ▪ Versement par tranche : (30% ; 60% ; 10%) ▪ Montant du contrat : 4 500 000.50 HTG ▪ Maître d'ouvrage : MPCE

TITRE DU PROJET 9 Rehabilitation du Lycée de Mirebalais	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maître d'œuvre : SERVICES D'INGENIERIE ET DE TOPOGRAPHIE (SIT) ▪ Supervision : Direction Départementale du MPCE ▪ Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Délai d'exécution : trois (3) mois ▪ Avance de démarrage : 30% ▪ Retenue de Garantie : non mentionné ▪ Garantie de bonne exécution : 5% ▪ Acompte provisionnel : 2% ▪ Pénalité de retard : non mentionné
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total décomptes : 4 050 000.00 HTG ▪ Total décaissements : 3 969 000 HTG ▪ Acompte prélevé : 81 000.00 HTG ▪ Absence de certificat provisoire et définitif
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal <p>Deuxième niveau</p> <p>Victor FOREST, Directeur General SIT</p> <p>Troisième niveau</p> <p>La Direction départementale du Centre du MPCE ;</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Dans le cadre de ce projet de construction la Cour a constaté que le Marché a été conclu de gré à gré. La Cour a constaté non seulement que les Fonds avancés à la Firme d'exécution ne sont pas couverts d'une garantie bancaire. La Cour n'a pas retracé de rapport de supervision de la direction départementale du Centre du MPCE ainsi que le Certificat de réception définitif du projet. Enfin, la Cour a constaté que ce projet ne détient aucun système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	

Projet 10 : Renovation urbaine de Marchand Desalines (Phase I)

572. Concernant la gestion contractuelle du projet, la Cour constate les irrégularités suivantes par rapport au cadre réglementaire. D'abord, le mode de sollicitation n'est pas adéquat en fonction de l'estimation des coûts, car le coût prévu pour la réalisation du projet est de 4 204 109,65 USD équivalent à 179 070 239,16 HTG. Or, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012, fixant le seuil de passation de marché public à 40 000 000,00 HTG, ne sont pas respectées.

573. Le marché conclu entre le MPCE et la firme INGENIERIA ESTRELLA est en contradiction avec l'article 106 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009 de la loi du 10 juin 2009 sur la passation des marchés publics. Ce contrat a été signé sans avis de non objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). Se référant à la nature du marché, l'absence de l'étude et de l'analyse des besoins, il ressort que les responsables du MPCE ont utilisé l'état d'urgence pour justifier leur imprévoyance, leur négligence ou uniquement dans le

but de se dérober à leur obligation de recourir à la concurrence (art. 107 arrêté d'application du 26 octobre 2009).

574. En ce qui a trait à la gestion financière du projet, la Cour relève les irrégularités suivantes. D'abord, L'analyse des avances et retenues a permis à la Cour d'observer qu'un montant d'un million cinquante et un mille vingt-sept et 41/100 dollars américain (1 051 027,41 USD) représentant 25% de l'avance de démarrage a été versé à la firme. De ce montant, le MPCE a récupéré seulement trois cent trente-sept mille huit cent trente-cinq et 84/100 dollars américain (337 835,84 USD) du montant décaissé. Donc, 713 191.57 USD est à récupérer. Se référant au tableau ci-dessous, la Cour constate une violation flagrante de l'article 16 de la loi des parties, qui stipule que le remboursement devrait être effectué par voie de déduction de 50% de chaque décompte des travaux réalisés.

575. Devant l'absence de certaines factures physiques la Cour a traité les informations présentées dans le tableau ci-dessous sur la base des décomptes et des requêtes obtenues :

Tableau 2.4.V : Récapitulatifs des décaissements

NO	Période	Montant	Remb. Avance 30%	retenue 5%	Facturation	Cumulatif
1	Avance accodée		1 051 027,41			
2	mars-13	405 072,00	186 956,52	31 159,42	623 188,40	623 188,40
3	Avril-mai 2013	132 031,13	60 937,44	10 156,24	203 124,81	826 313,21
4	juin-13	194 874,06	89 941,88	14 990,31	299 806,25	1 126 119,46
5	juillet-août 2013	169 448,50	(337 835,84)	8 918,34	178 366,84	1 304 486,30
6	sept-octobre 2013	290 256,69		15 276,67	305 533,36	1 610 019,66
7	Nov.-décembre 2013	473 246,24		24 907,70	498 153,94	2 108 173,60
8	janv-14	353 892,68		28 625,93	372 518,61	2 480 692,20
9	février 2014	618 196,43		32 536,65	650 733,08	3 131 425,29
10	mars-14	240 334,32		12 649,18	252 983,50	3 384 408,78
11		172 667,00		9 087,74	181 754,74	3 566 163,52
12		203 712,40		10 721,71	214 434,11	3 818 358,63
13		239 585,34		12 609,76	252 195,10	4 032 792,73
14	Février-mars 2015	80 875,70		4 256,62	85 132,32	4 117 925,05
15	Mars-avril 2015	82 678,99		4 351,53	87 030,52	4 204 955,57
		3 656 871,48		220 247,80	4 204 955,58	

576. En matière d'exécution des travaux, la Cour constate les irrégularités suivantes :

- La non-désignation d'une firme de supervision et du laboratoire de contrôle de qualité dans le cadre de ce projet pourrait affaiblir les résultats attendus.
- Pour ce qui concerne l'avancement physique des travaux, la durée prévue est de vingt-six (24) mois. L'avance de démarrage a été effectuée le 2 mai 2013, la durée réelle des travaux est de 28 mois à partir de la date de signature du contrat. Cependant, l'équipe technique de la CSCCA s'est rendu sur place et a constaté que les Travaux de Rénovation Urbaine de Marchand Dessalines (phase I) sont achevés.
- Enfin de compte, la réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets.

577. La fiche suivante présente les principales constatations par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET 10 Renovation urbaine de Marchand Desalines (Phase I)	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial (<i>Conception et mise en œuvre de projets de Développement Territorial</i>) qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition financière pour la rénovation Urbaine de marchands Dessalines, Haïti • Montant du contrat 4 204 109,65 USD soit 179 070 239,16 HTG • Contrat de Gré-a-gré • Maître d'Ouvrage : MPCE • Firme d'exécution : INGENIERIA ESTRELLA • Aucune approbation du Ministre de l'Économie et des finances • Aucune approbation de la CNMP • Avis de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois suite à la réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 25%. • Retenue de Garantie : 5%. • Retenue de bonne exécution : 5%. • Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels. • Pénalité quotidienne : 1/3000 du montant du 1^{er} au 30^{ème} jour. • 1/1000 du montant au-delà du 30^{ème} de retard • Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation des travaux : 24 mois à compter du lendemain du jour de la notification de l'Ordre. • Décomptes mensuels • Total décomptes : 4 204 955.58 USD • Absence de rapport de supervision • Pas de responsable désigné pour le contrôle de qualité
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurent Salvador LAMONTHE, Ministre, Ordonnateur ▪ Yves Germain JOSEPH, Ministre, Ordonnateur

TITRE DU PROJET 10 Renovation urbaine de Marchand Desalines (Phase I)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilson LALEAU, Ministre de l'Economie et des Finances ▪ Michel PRESUME, Secrétaire d'Etat à la Planification ▪ Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'Etat aux Finances
	Troisième niveau <ul style="list-style-type: none"> ▪ J. Alejandro ADAMAS, Directeur du projet INGENIERIA ESTRELLA
BILAN DU PROJET	
<p>Selon l'information disponible, le contrat a été adopté pour un montant de 4 204 109,65 USD sans résolution préalable. Le montant attribué dans ce contrat soit 4 204 109,65 USD ne correspond pas au montant décaissé. Aucune documentation n'a été produite pour justifier les financements supplémentaires. La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets. L'absence de prise de résolution d'une part, et de documents significatifs justifiant les dépenses et la livraison des quantités prévues dénotent une grave déficience dans les moyens de contrôle.</p>	

Projet 11 : Construction De Citernes A Pointe à Raquette Et A Anse A Galets

578. Les principales constatations en lien avec ce projet sont les suivantes. D'abord, ce projet de construction de citernes à la Gonâve a été adopté dans le cadre de dotation d'infrastructures à desservir les populations en eau potable. Il a été approuvé pour un montant de 2 498 803.56 HTG suivant les conditions contenues dans le marché et en conformité avec les règles de l'art. La Cour a décelé un manque de structure dans la documentation relative au projet. A titre d'exemple, aucunes factures soutenant les dépenses, n'ont pas été produits.

579. Concernant le mode de sollicitation du contrat, il s'agit d'un contrat dont le montant est en dessous du seuil de passation de marché public, donc conclu de gré à gré. Cependant, l'analyse des clauses contractuelles portent à faire les constats ci-après :

- La Cour n'a pas trouvé les documents réputés faire partie intégrante du marché, à savoir le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix unitaires, le devis estimatif, les prescriptions techniques et le document de présentation de l'entreprise. L'entrepreneur devrait établir ces documents nécessaires à la réalisation des travaux, eu égard à l'article 25.1 du CCAP et à l'article 2 du présent contrat.
- L'absence des prescriptions techniques relatives aux travaux n'ont pas été retrouvées, ce qui empêche à la Cour d'évaluer le travail de la firme d'exécution en rapport avec les dispositions nécessaires prévues.
- La Cour n'a pas retrouvé la garantie bancaire ou d'une compagnie d'assurance déposé au moment de la signature du contrat ainsi que le calendrier d'exécution des

travaux comportant tous renseignements et justifications utiles selon l'engagement convenu.

Tableau 2.4.W : Récapitulatifs des décaissements

Date	Avance de démarrage	Montant décomptes	Acompte provisionnel	Montant decaisse
9/8/2014	749,641.00	-	14,992.82	734,648.18
17/10/2015	-	1,499,298.13	29,985.96	1,469,312.17
Total	749,641.00	1,499,298.13	44,978.78	2,203,960.35

Sources: MPCE-MEF-BRH

580. La Cour a constaté que pour ce projet, aucun système de comptabilité générale n'est pas tenu, comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.

581. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET 11	
Construction De Citernes A Pointe A Raquette Et A Anse A Galets	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de sollicitation : Gré à gré ▪ Date de signature : Mai 2014 (date imprécise) ▪ Versement par tranche : (30% ; 60% ; 10%) ▪ Montant du contrat : 2 498 803.56 HTG ▪ Maître d'ouvrage : MPCE ▪ Maître d'œuvre : MENE CENTRE DE CONSTRUCTION ▪ Supervision : Direction Départementale du MPCE ▪ Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Délai d'exécution : trois (3) mois ▪ Avance de démarrage : 30% ▪ Retenue de Garantie : non mentionné ▪ Garantie de bonne exécution : 5% ▪ Acompte provisionnel : 2% ▪ Pénalité de retard : 1/1000 du montant du contrat, par journée calendaire de retard. Le montant des pénalités sera plafonné à 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total décomptes : 2 248 939.13 HTG ▪ Total décaissements : 2 203 960.42 HTG ▪ Acompte prélevé : 44 978.78 HTG ▪ Absence de certificat provisoire et définitif
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ordonnateur Principal ; ▪ Michel PRESUME, Secrétaire d'Etat à la Planification ;

TITRE DU PROJET 11	
Construction De Citernes A Pointe A Raquette Et A Anse A Galets	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Economie et des Finances
	Deuxième niveau
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mené LOUISSAINT, Directeur Général
	Troisième niveau
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Direction départementale de l'Ouest du MPCE
BILAN DU PROJET	
<p>Dans le cadre de ce Projet la Cour a constaté que le Marché a été conclu de gré à gré. La Cour a constaté que les Fonds avancés à la Firma d'exécution ne sont pas couverts d'une garantie bancaire. Elle n'a pas retracé de rapport de supervision de la direction départementale de l'Ouest du MPCE ainsi que le Certificat de réception définitif du projet. Enfin, elle a constaté que ce projet ne détient aucun système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	

Projet 12 : Renovation Urbaine de Dondon

582. Le projet de Rénovation urbaine de Dondon a été adopté dans le cadre de la nécessité (1) de pourvoir l'ensemble du territoire national en infrastructures et services sociaux de base, (2) de déconcentrer les services fournis à la population suite au séisme du 12 janvier 2010, (3) de créer des emplois pour la population de la ville de Dondon. Ce projet consiste en la conception et la réalisation du bétonnage de 5 km de rues additionnelles et construction de 3000 ml de canal de drainage principal dans la ville. Sa durée est de dix-sept (17) mois. Il a été approuvé pour un montant de 297 501 400.00 HTG suivant les conditions contenues dans le marché.

583. Concernant l'analyse contractuelle, il s'agit d'un contrat dont le montant est au-dessus du seuil de passation de marché public qui est de 8 000 000.00 HTG. Ce marché devrait être l'objet un appel d'offre ouvert. Cependant, il est conclu de gré à gré et sans avis de non objection de la CNMP.

584. La Cour constate qu'au niveau de l'article 7 du présent contrat, l'entrepreneur bénéficiera, à sa demande, de 40% à la signature du contrat en termes d'avance de démarrage. Cette disposition contractuelle est en contradiction avec les prescrits de l'article 83 de loi du 10 juin 2009 fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlement des Marchés qui stipule que : « Le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pourcent (30%) du montant initial du contrat ». De plus, aucune disposition du contrat ne prévoit la garantie de l'avance de démarrage prévue et aucune lettre de garantie, servant de couverture

de risques de remboursement de l'avance, n'a été fournie aux dossiers de la firme d'exécution, comme le prévoient les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG).

585. Au niveau des clauses contractuelles, la Cour n'a retrouvé aucune disposition relative à la Caution de garantie, à la garantie de bonne exécution des travaux, au mode de remboursement de l'avance de démarrage, et au prélèvement de l'acompte provisionnel. Donc, les intérêts de l'Etat n'ont pas été respectés au niveau du contrat.

Tableau 2.4.X : Récapitulatifs des décaissements

Modalités	Date	Montant	Travaux contingents	Total
Avance démarrage-Supervision	13/01/2012		14,000,000.00	14,000,000.00
Avance démarrage-Execution	3/6/2012	119,000,560.00		
2eme versement-execution	8/1/2013	33,798,850.00		
3eme versement-execution	19/3/2013	55,625,000.00		
1er versement-avenant-execut	25/9/2014	38,750,000.00		
2eme versement-supervision	25/9/2014		7,760,000.00	7,760,000.00
4eme versement-execution	22/7/2015	60,537,602.00		
	30/1/2017		8,640,000.00	8,640,000.00
Total		307,712,012.00	30,400,000.00	338,112,012.00

Sources: Releve BRH-CSTD-MPCE

586. La reconstitution des dépenses confirme que l'avance de démarrage de la firme de supervision a été décaissée avant celle de la firme d'exécution, soit cinq (5) mois avant, ce qui est une anomalie car les travaux n'avaient encore débuté au moment du décaissement.

587. Le quatrième versement de la firme d'exécution d'un montant de 60 537 602.00 HTG a été exécuté à partir de l'émission des obligations spéciales du Trésor public.

588. L'analyse de l'exécution physique du projet de rénovation urbaine de Dondon confirme que les documents techniques (Plans et relevés topographiques) y compris les certificats de réception provisoires et définitives du projet non pas été fournis.

589. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 12 Renovation Urbaine de Dondon	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe et Trésor Public
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de sollicitation : Gré à gré ▪ Date de signature : 21 septembre 2011 ▪ Versement par tranche : (40% ; 60%) ▪ Montant du contrat-Exécution : 297 501 400.00 HTG ▪ Avenant : 38 750 000.00 HTG

TITRE DU PROJET 12 Renovation Urbaine de Dondon	
	<ul style="list-style-type: none"> Montant du contrat-Supervision : 32 000 000.00 HTG Total projet (Exéc, Sup) : 368 251 400.00 HTG Maitre d'ouvrage : MPCE Maitre d'œuvre : SECOSA Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai d'exécution : dix-sept (17) mois Avance de démarrage : 40% Retenue de Garantie : non mentionné Garantie de bonne exécution : non mentionné Acompte provisionnel : non mentionné Pénalité de retard : 1/1000 du montant du contrat, par journée calendaire de retard. Le montant des pénalités sera plafonné à 10% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX (PHASE I)	<ul style="list-style-type: none"> Total décaissements-Exécution : 307 712 012.00 HTG Total décaissements-Supervision : 30 400 000.00 HTG Absence de certificat provisoire et définitif
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Jean Max BELLERIVE : Ministre (MPCE, Ordonnateur Principal) ; Michel PRESUMÉ : Secrétaire d'Etat à la Planification ; Abel METELLUS, Directeur général du Budget <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Jean-Emile LAFERIERE, Ing. : Président Directeur Général SECOSA ING. Hérode THELUSMA (J ET J CONSTRUCTION) firme Supervision
BILAN DU PROJET	
<p>Dans le cadre de ce Projet la Cour a constaté que le marché a été conclu de gré à gré et sans avis de non objection de la CNMP. La Cour a également relevé que les Fonds avancés à la Firme d'exécution ne sont pas couverts d'une garantie bancaire et qu'aucune disposition contractuelle, relative à la garantie bancaire, la garantie de bonne exécution des travaux et du prélèvement de l'acompte provisionnel, n'a été mentionné. Elle n'a pas retracé de rapport de supervision ainsi que le Certificat de réception définitif du projet. L'avance de démarrage de la firme de supervision a été décaissée avant celle de la firme d'exécution, soit cinq (5) mois avant, ce qui est une anomalie car les travaux n'ont pas encore débuté à cette date. Le quatrième versement de la firme d'exécution d'un montant de 60 537 602.00 HTG a été exécuté à partir de l'émission des obligations spéciales du Trésor public. Enfin, la Cour a constaté que ce projet ne détient aucun système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	

Projet 13 : Renovation Urbaine De Saint-Raphael (Phase II)

590. Par à la conformité du Contrat par rapport aux lois, le montant du marché de 7 396 061,58 USD, équivalent à 297 501 400.00 HTG au taux de référence de la BRH de 1 US pour 40.2243 HTG) et signé en date du 12 mai 2011 est supérieur au seuil de passation de marché public qui requiert un appel d'offres ouvert. Pourtant le marché est passé de gré à gré, ce qui est contraire à l'article 2 de l'Arrêté du 5 septembre 2009 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics pour les travaux à Huit Millions (8,000,000.00 HTG).

591. L'article 7 du présent contrat fait mention d'une avance de démarrage de cinquante pour cent (50%) du montant du Contrat qui sera payé à l'Entrepreneur à la signature du Contrat. Cependant, cette disposition est en contradiction avec l'article 83 de loi du 10 juin 2009 fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlement des Marchés Publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de Passation Marchés Publics qui stipule : « Le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pour cent (30%) du montant initial du contrat ».

592. Au niveau de l'article 7 de ce même contrat, il n'est stipulé aucune clause garantissant l'avance de démarrage de cinquante pour cent (50%) qui devra être versée à la firme SECOSA. De plus, aucune lettre de garantie n'a été fournie à travers les dossiers de la Firme d'exécution pour couvrir les risques dus à ce décaissement, comme le prévoient les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG) et l'article 130-3 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la Loi fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concessions d'Ouvrages de Service Public, stipulant que : « l'avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté ».

593. De plus, l'article 181 de ce même Arrêté stipule que : « la Caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les Banques et Établissements financiers agréés par l'État ou les Tiers agréés à cet effet par le Ministre chargé des finances ».

594. Ce contrat est signé sans l'avis de non-objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), en marge de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics qui stipule en son article 106 que : « Il ne peut-être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu'après Avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics et que ... ». Donc, dans ce cas le marché est nul de plein droit (l'article 62.4 de la loi du 12 juin 2009 fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlements des Marchés Publics.)

595. D'après l'analyse des dossiers et des décomptes fournis par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), la Cour a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et des

décaissements du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide aux de Développement. Cette reconstitution est présentée au tableau suivant :

Tableau 2.4.Y : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Decomptes	Ret. gar/Av. (5%)	ret. de gar. (5%)	Dec. Bmpad	Acompte 2%	Montant net
29/09/2011	(Avance de 50%)	148 750 700,00			148 750 700,00		148 750 700,00
00/12/2011	(Paie ment addendum)	32 414 776,00			32 414 776,00		32 414 776,00
2012-11-04	(Paie ment #2)	59 500 280,00			59 500 280,00		59 500 280,00
x/12/2012	(paie ment #3)	59 500 280,00			59 500 280,00		59 500 280,00
2014-08-05	(paie ment #4)	7 437 535,00			7 437 535,00		7 437 535,00
25/09/2014	Fonds de Syndicat (paie ment #5)	7 437 535,00			7 437 535,00		7 437 535,00
22/07/2015	Resol. 23 juillet 2014(paie ment retenue 5%)	14 874 770,00			14 874 770,00		14 874 770,00
							-
Total		329 915 876,00			329 915 876,00		329 915 876,00

596. La Cour n'a pas retrouvé la Caution de garantie recommandée pour couvrir pleinement l'avance de démarrage y compris la garantie pour bonne et parfaite exécution des travaux exigée avant tout décaissement de fonds envers l'Entrepreneur, conformément aux articles 159 et 160 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la Loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public et des articles 77 et 78 de la loi du 10 juin 2009 fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public.

597. De l'analyse des dossiers d'exécution du présent contrat, la Cour a décelé que les clauses protégeant les intérêts de l'État Haïtien n'étaient pas respectées à savoir « le mode de remboursement de l'avance de démarrage, cautionnement de l'avance de démarrage par Bon de garantie ou garantie bancaire, le prélèvement de l'acompte provisionnel et la garantie de bonne exécution des travaux.

- La Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur le mode de prélèvement de l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, dernier paragraphe, du décret

du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu. Cependant, sur les décomptes présentés par la Firme SECOSA, la valeur du montant non prélevé est de Six millions Cinq Cent quatre-vingt-dix-huit Mille Trois Cent Vingt-trois et 52/100 HTG (6, 598,323.52 HTG).

- Le montant du projet est de Deux Cent quatre-vingt-dix-sept millions Cinq Cent Un Mille Quatre Cents et 00/100 HTG (297, 501,400.00 HTG) et le total des décomptes s'élevait à Trois Cent Vingt-neuf millions Neuf Cent Quinze Mille Huit Cent Soixante-seize et 00/100 dollar américain (329, 915,876.00 HTG), d'où une différence de 32 414 476.00 HTG non justifiée. Les décomptes représentent 111.00% du coût initial du projet. Il est à noter que ce montant a été décaissé, en décembre 2011, immédiatement après le décaissement de l'avance de démarrage.
- Quant au constat de l'exécution physique du projet de rénovation urbaine de la Ville de Saint-Raphaël (Phase II), les documents techniques (Plans et relevés topographiques) y compris les Certificats de réception provisoire et définitive du projet n'ont pas été fournis par le MPCE à la Cour.

598. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 13 Renovtion Urbaine De Saint-Raphael (Phase II)	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition technique et financière pour le bétonnage de 5 Km de rues additionnelles et construction de 300 ml de canal dans la ville de Saint Raphaël • Montant du Contrat Initial : 7, 396, 061.58 USD, soit 297, 501,400.00 HTG • Contrat signé par les différentes parties : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage (contrat) : Jean Max BELLERIVE, Ministre MPCE ; - Maître d'œuvre : Jean-Emile LAFERIERE, PDG de la firme SECOSA • Avis favorable de la CSCCA (Arol Elie, Président d'alors).
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : non prévu ; • Délai d'exécution : quatorze (14) mois ; • Avance de démarrage : 50% ; • Retenue de Garantie : non prévue ; • Retenue de bonne exécution : non prévu ; • Acompte provisionnel : non prévu ; • Pénalité de retard : 1/1000 par jour sur le montant des travaux qui n'auront pas été réceptionnés avant cette date sans dépasser 10% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Total décomptes : 329 915 876 HTG • Décaissement additionnels non justifiés par rapport au contrat : 32 414 476.00 HTG • Acompte non prélevé : 6 598 317.52 HTG

TITRE DU PROJET 13 Renovtion Urbaine De Saint-Raphael (Phase II)	
	<ul style="list-style-type: none"> Absence de certificat provisoire ou définitif
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Jean Max BELLERIVE : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; Jude Hervey DAY : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; Yves Germain JOSEPH : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; Michel PRESUMÉ : Secrétaire d'Etat à la Planification ; Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et des Finances ; Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finance ; Arol ELIE : Président de la CSCCA ; <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Jean-Emile LAFERIERE ,Ing. : Président Directeur Général.
BILAN DU PROJET	
<p>Selon l'information disponible, le contrat a été adopté pour un montant de 297 501 400 00 HTG. Le montant des décomptes s'élève à 329 915 876 00 HTG. D'où un surplus de 32 414 475.00 HTG par rapport au contrat. Ce marché a été conclu de gré à gré et sans avis de non objection de la CNMP. Aucune documentation n'a été produite pour justifier ce financement supplémentaire. La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets.</p> <p>La Cour n'a pas retrouvé la Caution de garantie recommandée pour couvrir pleinement l'avance de démarrage y compris la garantie pour bonne et parfait exécution des travaux exigée avant tout décaissement de fonds envers l'Entrepreneur conformément aux articles 159 et 160 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la Loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de service public, ainsi que les articles 77 et 78 de la loi du 10 juin 2009 fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public.</p> <p>La Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur le prélèvement de l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, dernier paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu. La Cour a constaté que l'avance de démarrage décaissée en faveur de la Firme de SECOSA représente cinquante pourcent (50%) du cout initial du contrat, montant supérieur de 20% au pourcentage exige par le règlement (l'article 83 de la Loi fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlement des Marchés Publics). Cette avance n'était pas garantie lors du décaissement.</p> <p>Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a décaissé, en décembre 2011, un montant de Trente-deux Millions Quatre Cent Quatorze Mille Quatre Cent Soixante-seize et 0/100 HTG (32, 414, 476.00 HTG) immédiatement après le décaissement de l'avance de démarrage. Ce montant n'a pas été prévu dans le contrat et il n'y a aucun document justifiant cette dépense.</p> <p>Enfin, la Cour a constaté que tous les projets dont le MPCE est le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage délégué n'ont pas un système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	

Projet 14 : Construction du Lycée de Port Margot

599. L'examen du contrat encadrant la passation de ce marché a permis à la Cour de constater que l'analyse du besoin n'a pas été faite. De plus, certaines dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans l'exécution de la sélection du contractant. Au regard du montant de ce projet, qui est de USD 697,446.98 soit 27, 830,785.15 HTG avec un taux de 39,9038 HTG, un AOP devrait être lancé afin de recruter ce contractant. Mais le contrat est conclu par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP, ce en violation de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012 fixent le seuil de passation de marchés publics pour les travaux à quarante millions de HTG

8 000 000.00 HTG ainsi que l'article 106 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 12 janvier 2009 fixant les règles générales de passation de marchés publics. Donc, le mode de sollicitation du marché est inadéquat.

600. L'analyse minutieuse du marché passé entre le MPCE et la firme d'exécution est nulle de plein droit, vu l'article 62-4 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics stipulant que : « tout marché dont la procédure de passation relève de la compétence de la Commission National des Marché Publics et qui ne lui a pas été soumis pour validation est nul de plein droit ».

601. Le contrat signé en le MPCE et la BECA ENGINEERING pour la construction du Lycée de Bas Limbé fait mention d'une avance de démarrage consentie par le MPCE de 13, 915,392.57 HTG, soit 50% du montant initial du projet. Cette clause entre contradictions avec la loi 12 juin 2009 sur la passation de marché public en son article 83 qui précise ce qui suit « des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et des services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial ».

602. Le tableau ci-dessous présente les décomptes et de décaissements pour la firme d'exécution et de supervision :

Tableau 2.4.Z : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Decomptes	Ret. De 5%	Remb. 5%	Acompte 2%	Montant net
24/09/2010	Avance de démarrage	13 915 392,58				13 915 392,58
2012-12-04	Deuxieme versement	12 523 853,32				12 523 853,32
13/08/2012	Troisieme versement	1 200 000,00				1 200 000,00
2014-05-12	Quatrieme versement	974 077,48				974 077,48
27/05/2013	Avenant	5 565 761,34				5 565 761,34
	Total1	34 179 084,72				34 179 084,72
pour la firme de Supervision J ET J CONSTRUCTION/Cpte de firme de supervision:1540000129						
20/09/2011	Avance de de démarrage	2 136 000,00				2 136 000,00
27/07/2012	Facture 2	1 200 000,00				1 200 000,00
2014-08-08	facture3	664 000,00				664 000,00
	Total2	4 000 000,00				4 000 000,00
Cout total du projet						38 179 084,72

603. La Cour n'est pas en mesure de conclure sur le prélèvement de la retenue de 2% en terme d'acompte provisionnel pour le compte de la DGI, par manque de documentation, eu égard à l'article 76 du décret du 29 septembre 2005 de l'Impôt sur le revenu. La somme qui devrait être prélevée s'élevait à 763 581.69 HTG. De plus, il devient ainsi difficile à la Cour de confirmer si les directives prévues par les cadres réglementaire et contractuel ont été respectées et exécutées notamment au niveau des retenues prévues comme les retenues de garantie de (5%) et de bonne exécution (5%).

604. Cette reconstitution confirme que le montant alloué dans le cadre du marché s'élevait à 37 396 546.49 HTG, alors que les dépenses selon les sources du MEF, du MPCE et du BMPAD pour ledit projet se chiffraient à 38 179 084.72 HTG. De plus, l'absence de certains documents supportant les dépenses empêchaient à la Cour de bien cerner si toutes les dépenses ont été effectuées selon les règles de la comptabilité publique.

605. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 13 Renovtion Urbaine De Saint-Raphael (Phase II)	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-à-gré • Montant initiale du contrat : 27,830,785.15 HTG • Montant de l'Avenant : 5,565,761.34 HTG • Montant de supervision : 4,000,000.00 HTG • Date de signature du contrat : 22 septembre 2010 • Début des travaux : 04 décembre 2010 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'œuvre : BECA ENGINEERING • Firme de Supervision : J&J CONSTRUCTION • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Jean Max BELLERIVE, Ministre du MPCE dénommé Maître d'Ouvrage - Paul-Erick BRUNO BECA ENGINEENG dénommé Maître d'œuvre ; - ING Hérode THELUSMA (J&J CONSTRUCTION) représentant de la firme Supervision ; • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Douze (12) mois suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux • Avance de démarrage : 50% du coût du marché • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source (Impôt sur le Revenu) • Il lui sera appliqué une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant du contrat par journée calendaire de retard. Le montant des pénalités sera plafonné à cinq cent (5%) du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Le délai de réalisation des travaux est de huit (8) mois

TITRE DU PROJET 13 Renovtion Urbaine De Saint-Raphael (Phase II)	
	<ul style="list-style-type: none"> Total des décaissements pour le projet : 38 179 084.72 HTG Décaissements supérieurs non justifiés de 782 538.23 HTG par rapport au cout total du projet.
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre (MPCE), Ordonnateur principal; M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; Jean Max BELLERIVE : Ministre (MPCE), Ordonnateur principal; Jude Hervey DAY : Ministre (MPCE), Ordonnateur principal; Giovanni DORELIEN, Directeur General Adjoint, MPCE Sabine C. DALLICE, Assit. Directrice Administratrice. MPCE Wilner VALCIN, Directeur General Adjoint MPCE Ronald Grey DECEMBRE, Secrétaire d'Etat aux Finances Michael LECORPS, Directeur General BMPAD Abel METELLUS: Directeur General du Budget <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ING. Hérode THELUSMA (J ET J CONSTRUCTION) firme Supervision Paul-Erick BRUNO (BECA ENGINEERING) dénommé Maître d'œuvre ;
BILAN DU PROJET <p>Selon l'information disponible sur l'exécution du projet, le montant global du marché totalise 37, 396,546.49 HTG. Le montant total des dépenses s'élevait 38 179 084.72 HTG. D'où un décaissement supérieur non justifié de 782 538.23 HTG par rapport au cout total du projet (voir le tableau de décaissement ci-dessus préparé par rapport du MEF, des documents de MPCE et BMPAD). La somme de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé est de 763 581.69 HTG. Enfin, L'absence significative de documents justifiant les dépenses et les visites de terrain dénotent un manquant significatif dans le moyen de contrôle.</p>	

Projet 15 : Renovation Urbaine de Gros-Morne (Phase I)

606. Pour ce qui concerne la gestion contractuelle, la Cour constate l'irrégularité suivante par rapport au cadre réglementaire :

- Bien que le marché ait été conclu en période d'urgence, le MPCE était tenu de produire une demande de non-objection à la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), eu égard à l'article 106 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009 de la loi du 10 juin 2009. Mais c'est un marché passé de gré à gré, sans avis de non-objection de la CNMP.
- La Cour constate l'imprécision des textes législatifs, réglementaires ou les conventions internationales en vigueur prévoyant l'exonération (article 15.1 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009) des prix hors taxes, charges et droits directs ou indirects.

607. En ce qui concerne la gestion financière, devant l'absence totale des décomptes progressifs, la Cour a traité les décaissements présentés dans le tableau ci-dessous sur la base des factures et des requêtes obtenues.

Tableau 2.4.AA : Récapitulatifs des décaissements

	Descriptions	Montant	Montant	Montant
2012-10-01	Avance de démarrage (35%)	102 375 003,15		14 000 000,00
2013-06-12	Avance de démarrage (2)	40 000 000,00		
2013-12-03	Avance de démarrage (2)		10 000 000,00	
2014-06-17	Facture 2, 3 & 4		45 760 796,23	
2014-09-25	Facture # 5 & 6		45 627 748,70	2 000 000,00
2016-01-30	Facture #7		30 568 158,19	8 960 000,00
2016-09-23				
		142 375 003,15	131 956 703,12	24 960 000,00

608. La Cour a analysé les informations fournies, elle constate que 16,63% des décaissements effectués ont été payés à partir des ressources émanant du fonds Petro Caribe (résolution du 11 décembre 2013, rubrique : Développement territorial) et le solde a été exécuté à partir des ressources du Trésor Public, tiré du Programme d'Investissement Public (PIP) du MPCE. De plus, la Cour a examiné la faisabilité du projet, elle vérifie la réalisation de l'étude, mais n'a pas trouvé d'analyse des besoins, ce qui a empêché au gestionnaire d'identifier l'argent nécessaire pour financer ce projet. D'où une irrégularité par rapport aux bonnes pratiques de gestion.

609. Après l'examen de certaines pièces justificatives, la Cour atteste l'existence d'une entente tripartite qui a été conclue entre la SADA Construction, la HT 360 Consortium S.A et le MPCE afin de réaliser les travaux restants. Cependant, la Cour n'a pas trouvé de document contractuel devant expliquer les termes de référence de la sous-traitance. Eu égard à l'article 55 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009 de la loi du 10 juin 2009 sur la passation des marchés publics, le pourcentage du montant requis pour sous-traiter un marché est de 40%. À cet effet, la Cour constate que le montant accordé représente 51,45% du marché, ce qui constitue une irrégularité par rapport au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

610. En matière d'exécution des travaux, la Cour constate que le MPCE n'a pas fourni la documentation nécessaire relative au suivi des décomptes progressifs afin de soutenir les factures. Il n'a pas produit également de document prouvant la réception provisoire ou définitive des travaux. Ce qui constitue des irrégularités par rapport au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

611. La fiche suivante présente les principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 15 Rénovation Urbaine de Gros-Morne (Phase I)	
RÉSOLUTIONS	1. Résolution : 11 décembre 2013 (Développement territorial) 2. Résolution : 23 juillet 2014 (Conception de mise en œuvre de projets de Développement territorial).
TOTAL FINANCEMENT	Fonds : Petro Caribe & Trésor Public
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Sollicitation pour une proposition financière pour la rénovation urbaine de Gros-Morne. Montant du contrat : 292 500 000,00 HTG Gré à gré Supervision : J & J Construction Montant du contrat de supervision : 32 000 000,00 HTG Maître d'Ouvrage : MPCE Firmes d'exécution : SADA Construction Absence d'avis de non-objection de la CNMP Avis favorable de la CSCCA Sous-traitance : HT 360 Consortium S.A Absence d'approbation du Ministre de l'Économie et des Finances
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : imprécise Avance de démarrage : 35% Absence de retenue de Garantie, de Retenue de bonne exécution et de Retenue de 2% à la source (impôt sur le revenu) Pénalité quotidienne : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard. Le montant sera plafonné à 10% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai de réalisation des travaux : 24 mois à compter du lendemain du jour de la notification de l'Ordre. Décomptes : périodiques Total décaissements-exécution : 274 331 706.27 HTG Total décaissements-supervision : 24 960 000.00 HTG
RESPONSABILITÉS	<p>Premier niveau</p> <p>Gestion contractuelle</p> <ol style="list-style-type: none"> Monsieur Jean Max BELLERIVE, Ministre (MPCE), Ordonnateur principal des dépenses <p>Gestion financière</p> <ol style="list-style-type: none"> Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre (MPCE) Ordonnateur principal des dépenses Ronald Grey DÉCEMBRE, Secrétaire d'Etat aux finances (Comptable) <p>Deuxième niveau</p> <ol style="list-style-type: none"> Salem RAPHAËL, Directeur Général (SADA Construction) Daniel Fernandez, Président Directeur Général (HT 360 Consortium S.A.)
BILAN DU PROJET	

TITRE DU PROJET 15

Rénovation Urbaine de Gros-Morne (Phase I)

Pour la rénovation urbaine de Gros-Morne phase I, seule les formalités contractuelles étaient assurées par M. Jean Max BELLERIVE ministre de la Planification et de la Coopération Externe. Ce contrat a été exécuté à partir de deux sources de fonds (Petro caribe et Trésor Public). Pour la gestion financière, un montant de 54 720 796,23 HTG a été décaissé à partir des fonds Petro Caribe et réparti de la façon suivante :

1. M. Laurent Salvador LAMOTHE ministre de la Planification et de la Coopération Externe a décaissé un montant de 45 760 796,23 HTG à partir de la rubrique Développement territorial pour payer la firme d'exécution.
2. M. Aviol FLEURANT ministre de la Planification et de la Coopération Externe a décaissé sur sa gestion une valeur de 8 960 000,00 HTG à partir de la rubrique Développement territorial pour payer la firme de supervision.

Après examen, la Cour déduit que le MPCE n'a effectué aucune analyse réelle des besoins du projet. Puisqu'il ne dispose pas de ressources nécessaires et suffisantes pour la réalisation des activités du et puisque les délais préétablis n'ont pas été respectés.

Projet 16 : Réhabilitation de l'École Saint-Michel à Bon-Repos

612. Le montant du marché, fixé à 31 755 624,56 HTG, et signé en date du 21 septembre 2015, est compris entre la fourchette requise selon le seuil de passation de marché public recommandant un appel d'offres restreint. Pourtant le marché est passé de gré à gré, ce qui est contraire à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics ainsi que l'article 29-1 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation marchés publics. Ainsi, la décision de l'autorité contractante doit être justifiée et notifiée à la CNMP dans les cas où le mode de passation est opéré pour les marchés dont les montants se situent en dessous des seuils de passation ou pour toutes autres situations particulières prévues dans la présente loi. Mais la Cour n'a jamais retracé cette notification de la CNMP.

613. D'après l'article 9 du présent Contrat, il est stipulé que l'Avance de démarrage de trente pour cent (30%) sera versée à la firme ETRAMEC S.A et doit être cautionnée par une garantie de restitution. Cependant, cette caution n'a pas été fournie à travers les dossiers de la Firme d'exécution pour couvrir les risques dus à ce décaissement, comme le prévoient les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG) et l'article 130-3 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la loi fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concessions d'Ouvrages de Service Public, qui stipulent que : « L'Avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté ». L'article 181 de ce même Arrêté précise que : « La Caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les



Banques et établissements financiers agréés par l'État ou les tiers agréés à cet effet par le Ministre chargé des finances ». De plus, l'article 129-2 de ce même Arrêté formule : « Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution ».

614. Ce contrat est signé sans l'avis de non-objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) en marge de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics qui précise en son article 106 : « Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu'après avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics et que ... » Vu que l'autorité contractante n'a pas soumis le contrat pour validation à la CNMP, ce contrat est nul de plein droit.

615. D'après l'analyse des dossiers et des décomptes fournis par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), la Cour a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et des décaissements du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement. Cette reconstitution est présentée au tableau suivant :

Tableau 2.4.AB : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Decomptes	Ret. gar/Av. (2%)	Ret. de gar.(10%)	Dec. Bmpad	Acompte 2%	Montant net
2015-03-11	Resol. 15 avr. 2015 (Avance de 30%)	9 526 687,37			9 526 687,37		9 526 687,37
2016-12-01	Resol. 22 juillet 2015 (Paiement facture #2)	7 561 446,79			7 561 446,79	151 228,94	7 410 217,85
Total		17 088 134,16			17 088 134,16	151 228,94	16 936 905,22

Sources: les correspondances adressées aux MEF par le MPCE, Tableau du MEF, Rapport de décaissements de la BMPAD

616. La Cour a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé, conformément à l'article 76, dernier paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, n'avait pas été totalement prélevé sur les décomptes présentés par la Firme ETRAMEC S.A. La valeur non prélevée est de 190 533.74 HTG.

617. Quant à la réalisation physique du projet de réhabilitation de l'Ecole Saint-Michel de Bon-repos, la Cour n'a pas retrouvé de rapports de supervision y compris un procès-verbal constatant l'arrêt de ces travaux et les motifs y afférents.

618. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET 16 Rehabilitation de l'École Saint-Michel à Bon-Repos	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS (PHASE II)	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition technique et financière pour la réhabilitation de l'École de Saint-Michel à Bon-repos • Montant du Contrat : 31 755 624.56 HTG • Maître d'Ouvrage : Yves Germain JOSEPH, Ministre (MPCE) • Maître d'œuvre : Ernst FORTUNÉ, PDG de la firme ETRAMEC S.A • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET (PHASE I)	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois ; • Avance de démarrage : 30% ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : 2% ; • Pénalité de retard : 1/1000 par jour sur le montant des travaux qui n'auront pas été réceptionnés avant cette date sans dépasser 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX (PHASE I)	<ul style="list-style-type: none"> • Délai pour la réhabilitation d'une partie du réseau routier de Maïssade est de trois (3) mois ; • Pour la qualité des matériaux, l'Entrepreneur est responsable pour la qualité technique et professionnelle des services fournis par ses employés • Total décomptes : 17 088 134.16 HTG • Acompte non prélevé : 190 533.74 HTG
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yves Germain JOSEPH : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances ; • Eustache SAINT-LOT : Directeur Général du BMPAD ; • Guecheline Fleurantin SOUFFRANT : Chef Comptable ; • Fritz Robert ST PAUL : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau Responsables du MPCE</p> <p>Troisième niveau Ernst FORTUNÉ, Ing : PDG de la Firme ETRAMEC S.A</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les données recueillies, l'exécution du montant alloué à travers les résolutions soit, Dix-sept Millions Quatre-vingt-huit Mille Cent Trente-quatre Seize et 16/100 HTG (17 088 134.16 HTG) représentent 53.81% du cout du contrat. La Cour a constaté que ce contrat a été signé de gré à gré sans aucune loi d'urgence alors que l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics exige un appel d'Offre restreint. De plus, ce contrat a été signé en date du 21 septembre 2015 sans l'Avis de Non Objection de Commission Nationale Marchés Publics (CNMP). L'avance de démarrage décaissée en faveur de la Firme ETRAMEC S.A représentant Trente pourcent (30%) du cout du contrat n'a pas été garantie. La Cour a constaté que même la caution de bonne exécution n'a pas été soumise dans le dossier de la Firme ETRAMEC S.A au moment du 1^{er} décaissement en sa faveur, alors que l'article 129-2 de ce même Arrêté stipule clairement ce qui suit : « Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution ».</p> <p>La Cour a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, dernier paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu n'avait pas été totalement prélevé sur les décomptes présentés par la Firme M & L Construction. La valeur de ce montant est de Six Cent Trente-cinq</p>	

TITRE DU PROJET 16
Rehabilitation de l'École Saint-Michel à Bon-Repos

Mille Trois Cent douze et 49/100 HTG (635,112.49 HTG. Quant à la réalisation physique du projet de réhabilitation de l'Ecole Saint-Michel de Bon-repos, la Cour n'a pas retrouvé les rapports de supervision réalisés par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) y compris un procès-verbal constatant l'arrêt de ces travaux et les motifs y afférents.

Projet 17 : Renovation Urbaine de Maïssade (Phase I)

619. Sur l'analyse de Conformité du Contrat par rapport aux lois, le montant du marché fixé à 33 326 000.00 HTG et signé en date du 6 février 2014, est compris entre la fourchette requise selon le seuil de passation de marché public recommandant un appel d'offres restreint, soit pour des montants allant de 8 000 000.00 HTG aux seuils fixés, eu égard à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics pour les travaux. Pourtant le marché est passé de gré à gré, donc sans recourir à des procédures de consultation des fournisseurs ou de sollicitation de prix en violation de l'article précité. De plus, tenant compte de l'article 29-1 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation marchés publics, la décision de l'autorité contractante doit être justifiée et notifiée à la CNMP dans les cas où le mode de passation est opéré pour les marchés dont les montants se situent en dessous des seuils de passation ou pour toutes autres situations particulières prévues dans la présente loi. Mais la Cour n'a jamais retracé cette notification de la CNMP.

620. D'après l'article 9 du présent Contrat, il n'est stipulé aucune clause garantissant l'Avance de démarrage de trente pour cent (30%) qui devra être versée à la firme M & L Construction. De plus, aucune lettre de garantie n'a été fournie à travers les dossiers de la Firme d'exécution pour couvrir les risques émanant dues à ce décaissement comme le prévoient les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG) et l'article 130-3 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la loi fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concessions d'Ouvrages de Service Public, stipulant que : « L'Avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent arrêté ».

621. Ce contrat est signé sans l'avis de non-objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). Ce qui est encore en contradiction avec l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant



les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics qui stipule en son article 106: « Il ne peut-être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu'après Avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics et que ...» donc, ce marché, n'ayant pas été soumis à la validation de la CNMP est nul de plein droit.

622. D'après l'analyse des dossiers et des décomptes fournis par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), la Commission a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et des décaissements du Bureau de Monétisation des Programme d'Aide aux de Développement. Cette reconstitution est présentée au tableau suivant :

Tableau 2.4.AC : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Décomptes	Ret. gar/Av.(2%)	Ret. de gar.(10%)	Dec. Bmpad	Acompte 2%	Montant net
15/05/2014	Avance de 30%	9 997 800,00			9 997 800,00	199 956,00	9 797 844,00
15/09/2014	Païement factures #2	14 793 730,00	295 874,60	1 479 373,00	13 018 482,40	260 369,65	12 758 112,75
22/10/2015	Païement factures #3	9 997 800,00	199 956,00		9 797 844,00	195 956,88	9 601 887,12
							-
Total		34 789 330,00	495 830,60	1 479 373,00	32 814 126,40	656 282,53	32 157 843,87

623. La Cour a constaté que le montant de 30% du contrat décaissé, relatif à l'avance de démarrage, en date du 15 mai 2014 par le MPCE, en faveur de la firme d'exécution, n'a pas été garantie. Une telle transaction est en contradiction avec les articles 130-3 ; 131 ; 132-1 ; 132-2 ; 179 et 181 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la Loi fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et aux Convention de Concessions d'Ouvrages de Service.

624. La Commission a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé, conformément à l'article 76 dernier paragraphe du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, n'avait pas été totalement prélevé sur les décomptes présentés par la firme M & L Construction. La valeur de ce montant est de Six Cent Quatre-vingt-quinze Mille Sept Cent Quatre-vingt-six et 60/100 HTG (695 786.60 HTG).

625. Le montant total des décomptes s'élève à Trente-quatre Millions Sept Cent Quatre-vingt-neuf Mille Trois Cent Trente et 00/100 HTG (34 789 330.00 HTG). Il représente 104.39% du montant du contrat qui est de Trente-trois Millions Trois Cent Vingt-six Mille et 00/100 HTG (33 326 000.00 HTG). D'où un écart d'un Millions Quatre Cent Soixante-trois Mille Trois Cent Trente et 00/100 HTG (1 463 330.00 HTG) sur le financement du projet non justifié par le MPCE.

626. Quant à la réalisation physique du projet de rénovation urbaine de la Ville de Maïssade (Phase I), la Cour n'a pas retrouvé les rapports de supervision de la Direction départementale du Centre du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (DDC/MPCE) y compris les certificats (provisoire et définitive) dudit projet.

627. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 17 Renovtion Urbaine de Maïssade (Phase I)	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS (Phase II)	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition technique et financière pour la réhabilitation d'une partie du réseau routier de Maïssade • Montant du Contrat : 33 326 000.00 HTG • Maitre d'Ouvrage : Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre (MPCE) ; • Maitre d'œuvre : Meret DEVALUS, Mandataire de la firme M & L Construction • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET (PHASE I)	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 3 mois ; • Avance de démarrage : 30% ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : 2% ; • Pénalité de retard : 1/1000 par jour sur le montant des travaux qui n'auront pas été réceptionnés avant cette date sans dépasser 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX (PHASE I)	<ul style="list-style-type: none"> • Délai pour la réhabilitation d'une partie du réseau routier de Maïssade est de quatre (4) mois ; • Pour la qualité des matériaux, l'Entrepreneur est responsable pour la qualité technique et professionnelle des services fournis par ses employés.
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre (MPCE), Ordonnateur Principal ; • Yves Germain JOSEPH : Ministre (MPCE), Ordonnateur Principal ; • Michel PRESUME : Secrétaire d'Etat à la Planification du MPCE ;

TITRE DU PROJET 17 Renovtion Urbaine de Maïssade (Phase I)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Économie et des Finances ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Économie et des Finance ; • Nonie MATHIEU : Président de la CSCCA. <p><u>Deuxième niveau</u> Responsable de la Direction départementale Centre du MPCE d'alors</p> <p><u>Troisième niveau</u> Meret DEVALUS, Ing. : Mandataire de la Firme M & L Construction</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les données recueillies, l'exécution du montant alloué à travers les différentes résolutions soit, Trente-deux Millions Huit Cent Quatorze Mille Huit Cent Vingt-six HTG et 40/100 (32, 814,826.40 HTG), représente Quatre-vingt-dix-huit pour cent (98%) du cout du contrat (Phase I).</p> <p>La Cour a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, dernier paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu n'avait pas été totalement prélevé sur les décomptes présentés par la Firme M & L Construction. La valeur de ce montant est de Six Cent Quatre-vingt-quinze Mille Sept Cent Quatre-vingt-six et 60/100 HTG (695,786.60 HTG). Elle a également relevé que l'avance de démarrage décaissée en faveur de la firme d'exécution, représentant Trente pour cent (30%) du cout du contrat, n'a pas été garantie.</p> <p>La Cour a remarqué que le présent contrat a été signé de gré à gré le 06 février 2014 sans aucune loi d'urgence. Le MPCE n'a pas suivi toutes les procédures relatives aux passations de marché. (Article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics) De plus, ce contrat a été signé sans l'Avis de Non Objection de Commission Nationale Marchés Publics (CNMP).</p> <p>Le total des décomptes (34, 789,330.00 HTG) est supérieur au coût du contrat (33, 326,000.00 HTG). D'où un écart d'Un Million Quatre Cent Soixante-trois Mille Trois Cent Trente et 00/100 HTG (1, 403,330.00 HTG) non justifié.</p> <p>En fin, la CSCCA a constaté que ce projet n'a pas un système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	

Projet 18 : Construction du Lycée de Caracol

628. Notre examen du mode de sollicitation du contrat de Construction du Lycée de Caracol montre qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré passé en date du 21 août 2014 par l'Administration MARTELLY- LAMOTHE dans le cadre de la construction d'un Lycée à Caracol, en vue d'accueillir, de façon idéale et satisfaisante, les nombreux jeunes de cette communauté qui aimeraient fréquenter un centre d'enseignement. Donc, le MPCE décide de conclure un marché avec la firme CONSULTATION PLUS et qu'il y a lieu d'utiliser la procédure exceptionnelle de gré à gré prévue par la réglementation sur la Passation des Marché Publics, et de définir les droits et obligation de chaque partie. Le marché en question n'aurait pas dû être exécuté pour les motifs suivants :

629. Le montant du marché qui est de 39 898 999.92 HTG est inférieur au seuil de passation de marché public, ce qui requiert des procédures de consultation des fournisseurs ou de sollicitation de prix. Dans ce cas précis, et se référant à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 sur le seuil de passation de marché public, la Cour n'a retracé aucun document établissant les principes d'égalité de traitement des candidats de concurrence, de transparence, de respect l'éthique et d'efficacité des dépenses publiques, ainsi que les règles de comparaison de prix et de fournisseurs.

630. Ce contrat est signé sans l'avis de non-objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). Ce qui est encore en contradiction avec l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics qui stipule en son article 106: « Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu'après Avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics et que ...» donc, ce marché, n'ayant pas été soumis à la validation de la CNMP est nul de plein droit.

631. De plus, la loi du 09 juin 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales de Passation, d'exécution et de règlement des Marchés Publics en son article 29-1 précise que : « Le recours à tout autre mode de passation est exceptionnel et peut être opéré pour des marchés dont les montants se situent en dessous seuils de passations ou pour toutes autres situations particulières prévues dans la présente loi. Dans les cas, la décision de l'autorité contractante doit être justifiée et notifiée à la Commission Nationale des Marchés Publics) »

632. Aucune lettre de garantie n'a été fournie à travers les dossiers de la Firme d'exécution pour couvrir les risques émanant dues à ce décaissement comme le prévoient les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG) et l'article 130-3 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la loi fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concessions d'Ouvrages de Service Public, stipulant que : « L'Avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179du présent Arrêté ».

633. D'après l'analyse des dossiers fournit par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), la Cour a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et des

décaissements du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide aux de Développement. Cette reconstitution est présentée au tableau suivant.

Tableau 2.4.AD : Récapitulatifs des décaissements

Date	Description	Décomptes	Remb.Av.(5%)	Ret. de(5%)	Acompte 2%	Total
20/10/2014	Avance de démarrage	11 730 305,98				11 730 305,98
28/07/2015	Deuxième versement	15 640 407.97				15 640 407,97
Total		27 370 713,95				27 370 713,95

634. La Cour a relevé que tout l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément aux règlements fiscaux n'a pas été prélevé dans sa totalité. La valeur du montant de l'acompte provisionnel non prélevé pour le compte de la DGI est égale à 547 414.28 HTG.

635. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET 18 Construction du Lycée de Caracol	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré à gré • Montant initial : 39,898,999.92 HTG • Date de signature : 21 août 2014 • Début des travaux : 20 octobre 2014 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'œuvre : CONSULTATION PLUS • Absence de contrat pour la firme de supervision Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Laurent Salvador LAMOTHE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe - DG Jean-Guiders KERNIZAN (CONSULTATION PLUS) • Avis favorable de la CSCCA (Fritz Robert SAINT-PAUL, Président)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 3 mois à partir de la réception provisoire ; • Avance de démarrage : 30% ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : 2% ; • Pénalité de retard : 1/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard sans dépasser 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai d'exécution : Non mentionné ; • Versement par tranche : (30% ; 40% ; 30%) • Total décomptes : 27 370 713.95 USD • Acompte non prélevé : 547 414.28 USD

TITRE DU PROJET 18 Construction du Lycée de Caracol	
RESPONSABILITÉS	Premier niveau <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; • Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre du MEF, Ordonnateur Principal ; • Michel PRÉSUMÉ, Secrétaire d'État à la Planification du MPCE ; • Fritz Robert SAINT-PAUL : Président de la CSCCA. Deuxième niveau DG Jean-Guiders KERNIZAN (CONSULTATION PLUS)
BILAN DU PROJET	
Dans le cadre du contrat de construction du Lycée de Caracol, la Cour a constaté que le Marché a été conclu sans l'Avis de non-objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), ce en violation des règlements en vigueur. Le montant de l'acompte provisionnel non déduit pour le compte de la DGI s'élève à 547 414.28 HTG. La Cour a constaté non seulement que les Fonds avancés à la Firme CONSULTATION PLUS ne sont pas couverts d'une garantie bancaire, mais aussi le contrat signé pour le projet ne prévoit pas de durée relative à son exécution. De plus, la Cour n'a pas retracé de rapport de supervision de la direction départementale du MPCE concernée, ainsi que le Certificat de réception définitif du projet.	

Projet 19 : Construction des Lycées de Mont-Organise et de Capotille

636. L'examen du contrat encadrant la passation de ce marché a permis à la Cour de constater que l'analyse du besoin n'a pas été faite. De plus, certaines dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans l'exécution de la sélection du contractant. Au regard du montant de ce projet, qui est de USD 2 434 825.72 soit 98 971 770.00 HTG avec un taux de 40,6484 HTG, un AOP devrait être lancé afin de recruter ce contractant. Mais le contrat est conclu par entente directe et sans avis de non objection de la CNMP. Conséquemment, ce contrat a été conclu en violation de l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2009 fixant le seuil de passation de marchés publics pour les travaux à huit millions de HTG (8 000 000.00 HTG), ainsi que l'article 106 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi du 12 janvier 2009 fixant les règles générales de passation de marchés publics. Pour la Cour le mode de sollicitation du marché est inadéquat et constitue irrégularité au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

637. Par ailleurs, la Cour a constaté que l'avance de démarrage consentie par le MPCE est de 49,485 885.00 HTG, soit 50% du montant initial du projet. Par conséquent, l'avance de démarrage pour ce projet est en contradiction avec la loi 12 juin 2009 sur la passation de marchés publics en son article 83 précise que « le montant total des avances accordées ne doit en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial ». Or, dans le cadre de ce contrat, cette avance est à 50%.

638. La Cour note qu'elle a eu accès à la documentation sur les décomptes et les décaissements. Cette information a permis à la Cour de monter le tableau ci-après qui recapitule les décomptes et de décaissements pour les firmes d'exécution et de supervision.

Tableau 2.4.AE : Récapitulatifs décomptes et de décaissements

LYCÉE MONT-ORGANISE						
Date	Description	Decompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
26/12/2012	Avance de demarrage	24 742 942,50				24 742 942,50
2013-06-03	Deuxieme versement	9 897 177,00				9 897 177,00
2013-05-06	Troisieme versement	9 897 177,00				9 897 177,00
25/09/2014	Quatrieme versement	2 422 883,00				2 422 883,00
26/06/2015	Cinquieme versement	2 525 305,50				2 525 305,50
Total		49 485 485,00			989 709,70	49 485 485,00
LYCÉE DE CAPOTILLE						
Date	Description	Decompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
26/12/2012	Avance de demarrage	24 742 942,50				24 742 942,50
2013-06-06	Deuxieme versement	9 897 177,00				9 897 177,00
19/12/2013	Troisieme versement	9 897 177,00				9 897 177,00
2014-08-05	Quatrieme versement	4 948 188,50				4 948 188,50
Total		49 485 485,00			989 709,70	49 485 485,00
Cout total du projet						98 970 970,00

639. L'examen de la documentation mis à la disposition de la Cour a permis de reveler que pour les travaux de construction des Lycées de Mont-Organisé et de Capotille, un budget de 14 000 000 HTG a été alloué à la firme de J&J CONSTRUCTION pour la supervision. Cependant, l'absence des documentations et des décomptes ne permet pas à la Cour d'émettre une opinion sur les travaux fournis par J&J. de plus, aucun rapport de supervision n'a été retracé.

640. Enfin, la Cour tient signaler que la signature du contrat avait été faite le 31 aout 2011 et le premier décaissement avait été effectué le 26 décembre 2012, soit quatorze mois après la signature du contrat. Pour la Cour, cas précis la Cour a constaté que l'urgence a été abusivement utilisé pour conclure les contrats.

641. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Construction et Supervision des Lycées de Mont-Organise et de Capotile	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de développement territorial qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat gré-à-gré • Montant total des deux contrats : 98 971 770.00 HTG • Montant de la supervision : 14 000 000.00 HTG • Date de signature : 31 août 2011 • Début des travaux : 26 décembre 2012 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MPCE • Maître d'œuvre : SECOSA • La firme de supervision : J&J CONSTRUCTION • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Jean Max BELLERIVE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe - Jean-Emile LAFERIERE DG SECOSA; - Hérode THELUSMA, J&J CONSTRUCTION • Avis favorable de la CSCCA.
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de garantie : Un (1) an suite à l'émission du certificat de réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 40% du coût du marché • Retenue de Garantie : 5% • Retenue de bonne exécution : 5% • Retenue de 2% à la source (Impôt sur le Revenu) sur les acomptes provisionnels • Pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant du contrat par journée calendaire de retard. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui sont dues. <p>Le montant des pénalités sera plafonné à cinq cent (5%) du montant du marché.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Le délai de réalisation des travaux est de douze (12) mois • Total des décaissements : 98 970 970.00 HTG HTG • Absence de rapport de la firme de supervision ;
BILAN DU PROJET	
<p>Selon l'information disponible sur l'exécution du projet, le montant global du marché totalise 98 971 770.00 HTG. Le montant total des dépenses s'élevait 98 970 970.00 HTG. L'absence significative de documents justifiant les dépenses et les visites de terrain dénotent un manquant significatif dans le moyen de contrôle.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean Max BELLERIVE, Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ; <p>Yves Germain JOSEPH : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe</p> <p>Deuxième niveau</p>

TITRE DU PROJET Construction et Supervision des Lycées de Mont-Organise et de Capotile	
	<ul style="list-style-type: none"> Ing. Herode THELUSMA (Représentant de J&J CONSTRUCTION la firme de supervision) <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrepreneur : DG Jean-Emile LAFERIERE (SECOSA) dénommé Maitre d'œuvre dénommé Maitre d'œuvre ;

2.2.15. Projets de réhabilitation des infrastructures sportives

642. Cette section regroupe tous les projets d'infrastructures sportives financés à partir du fonds Petro Caribe via résolutions prises en Conseil des Ministres. Ces projets ont été élaborés en vue de permettre au gouvernement de contribuer à diminuer la délinquance juvénile et orienter la jeunesse vers des activités saines et productives pour leur vie et leur avenir et d'offrir aux citoyens un cadre infrastructurel leur permettant de contribuer au progrès national. De ce fait, trois projets d'envergure ont été mis en œuvre. L'objectif était de doter diverses communes de centres sportifs répondant aux besoins des populations en termes de loisirs et enfin de stimuler et diversifier la croissance économique des espaces territoriaux tout en favorisant la création d'emplois. Le total des résolutions adoptées pour leur exécution totalise 36 241 633.59 USD et les montants transférés atteignent 27 787 385.59 USD. Le tableau suivant présente une description des montants adoptés et transférés :

Tableau 2.4.15-A : Récapitulatifs des résolution votées pour financer la réhabilitation des projets d'infrastructures sportives

RESOLUTIONS	MONTANT ADOPTE	MONTANT TRANSFERE
12 mai 2011	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00
28 fevrier 2012	\$ 6,200,000.00	\$ 5,895,449.00
18 juillet 2012	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00
11 decembre 2013	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00
15 avril 2015	\$ 8,200,000.00	\$ 2,138,473.00
22 juillet 2015	\$ 6,061,527.00	\$ 4,487,163.00
6 janvier 2016	\$ 513,806.00	\$ -
Developpement Territorial	\$ 2,766,300.59	\$ 2,766,300.59
TOTAL	\$ 36,241,633.59	\$ 27,787,385.59

643. Selon la documentation mis à la disposition du CSCCA, la firme SECOSA avait été sélectionnée pour la construction et le gazonnage **de dix-huit (18) centres sportifs**. Le tableau ci-après donne la liste de ces parcs ou centres sportifs construits ou réaménagés.

Tableau 2.4.15-B : Liste des parcs sportifs

LISTE DES PARCS SPORTIFS		
CONSTRUCTION PARCS SPORTIFS (PHASE I)	CONSTRUCTION PARCS SPORTIFS (PHASE II)	GAZONNAGE SYNTHETIQUE
Capotille	Sainte Therese	Gressier
Gressier	Gerard Christophe	Cayes -Jacmel
Cayes -Jacmel	Parc Levelt	Jeremie
Jeremie	Dadadou	Milot
Marchand Dessalines	Hinche	Saint Louis du Nord
Milot	Grande Riviere du Nord	Saint Louis du Sud
Saint Louis du Nord	Miragoane	Verettes
Saint Louis du Sud	10 Petits parcs	Thomonde
Verettes		Grande Riviere du Nord
Thomonde		Marchand Dessalines
Jacmel		Mont-Organise
Ouanaminthe		Hinche
Mirebalais		Pignon
Gonaives		Miragoane
Les Cayes		
Pignon		

2.3.1.1. *Projet de construction de cinq (5) centres sportifs / CONSTRUCTORA ROFI SA*

644. Par résolution du Conseil des Ministres du 18 juillet 2012, une somme de 5 000 000.00 USD a été désaffectée du projet de Rénovation urbaine et développement résidentiel à Bowenfield et à Fort-National au projet de Réhabilitation-Construction et Aménagement des infrastructures sportives. Ce projet de construction de cinq (5) centres sportifs a été exécuté par la firme dominicaine CONSTRUCTORA ROFI SA pour 10 476 700.00 USD. Ces centres sportifs qui seront construits sont :

1. Construction centre sportif Ouanaminthe
2. Construction centre sportif Gonaïves
3. Construction Centre sportif Mirebalais
4. Construction Centre sportif Les Cayes
5. Construction Centre sportif Jacmel.

645. Un décaissement de 17 025 702.52 USD a été fait au profit de la firme. La Cour n'a retrouvé aucuns décomptes servant de preuve matérielle du décaissement. Mais cinq (5) rapports d'évaluation de la firme d'exécution ont été produits. Aucun rapport de la supervision relatif aux rapports d'évaluation n'a été retrace par la Cour.

646. Suite aux visites de terrain effectuées par l'équipe technique de la Cour, des prises de vue ont été faites sur la construction de centre sportif de Jacmel.







647. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport au projet de construction de centres réalisé par ROFI :

TITRE DU PROJET Projet de construction de cinq (5) centres sportifs / CONSTRUCTORA ROFI SA (MPCE)	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Avenant # 2 au contrat des travaux de rénovation urbaine et développement à Fort-National phase III • Montant prévu pour le projet : 10 476 700.00 USD • Date : 9 juillet 2012
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Informations indisponibles
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Décaissement : 17 025 702.52 USD • Ecart non justifié de 6 549 002.52 USD • Chantier inauguré et en service
BILAN DU PROJET Aucun contrat n'a été retrouvé pour la construction de ces 5 centres. Un décaissement de 17 025 702.52 USD a été fait au profit de la firme. La Cour n'a retrouvé aucuns décomptes servant de preuve matérielle du décaissement. Mais cinq (5) rapports d'évaluation de la firme d'exécution ont été produits. Aucun rapport de la supervision relatif aux rapports d'évaluation n'a été retracé par la Cour.	
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> • Laurent Salvador LAMOTHE : MPCE, Ordonnateur principal; • Joséfa Raymond GAUTHIER, MPCE, ordonnateur principal • M. Michel PRESUME : Secrétaire d'État à la planification du MPCE; • Wilson LALEAU, Ministre de l'Économie et des Finances; • Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Économie et des Finances <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jose Elias HERNANDEZ, PDG de la firme de construction

2.3.1.2. *Projet d'Aménagement d'Infrastructures de Sport (Phase I & II) et Gazonnage Synthétique de 14 parcs sportifs / SECOSA*

648. Afin de s'assurer de la saine gestion des deux phases du projet d'aménagements d'infrastructures sportives I & II et le Gazonnage synthétique de 14 parcs, financés par le fonds petro caribe et exécutés par la firme SECOSA, la Cour a analysé les mesures prises par le MPCE en vue d'exercer un contrôle adéquat sur l'élaboration, les autorisations afférentes, les contrats, la mise en œuvre et la finalisation du projet.

649. Premièrement, la phase I du marché a été conclu de gré à gré dans le cadre de la loi d'urgence du 15 avril 2010 pour un montant de quatre millions quatre cent cinquante mille et 00/100 dollars américains (4 450 000,00 USD), équivalent à 179 150 770,00 HTG. En fonction de l'estimation des coûts et de la loi d'urgence en vigueur. Conséquemment, ce mode de passation est adéquat, car les circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres (article 106 et 106.2 arrêté d'application du 26 octobre 2009 sur la loi du 12 juin 2009 sur les marchés publics). De plus, l'aménagement des

dix (10) parcs sportifs suivants (Capotille, Gressier, Cayes-Jacmel, Jérémie, Marchand Dessalines, Milot, St Louis du Nord, St Louis du Sud, Thomonde et Verrettes) nécessiterait une évaluation approfondie des besoins. Pour la Cour, il s'agit d'une anticipation de la part du Ministre de la Planification, Monsieur Jean Max BELLERIVE, en avançant des raisons liées aux séismes pour passer outre des délais prévus dans les procédures d'appel d'offres.

650. Deuxièmement, l'examen de la phase II du marché a permis de constater que le contrat a été conclu cinq (5) mois après la signature de la première phase du projet, pour un montant de dix millions cent cinquante mille vingt-trois et 31/100 dollars américains (10 150 023,31 USD). En effet, ce contrat a pour objet de réaliser les travaux d'aménagements et de constructions d'infrastructures sportives suivantes : (Parc Ste Thérèse, Parc Gérard Christophe, Parc Levelt, Centre Sportif Dadadou, Centre Sportif de Hinche, Parc sportif Grande Rivière du nord, Miragoane et dix petits parcs). Il faut signaler que le contrat est paraphé sans évaluation préalable des besoins. Car, le vote de la première résolution est intervenu onze (11) mois après sa signature.

651. Troisièmement, l'examen du contrat encadrant la passation du marché de gazonnage synthétique de 14 parcs suivants : (Gressier, Verrettes, Thomonde, Jérémie, St Louis du Nord, Cayes-Jacmel, Milot, Grande Rivière du Nord, Marchand Dessalines, ST Louis du Sud, Mont-Organisé, Pignon, Hinche et Miragoane) a permis à la Cour de constater que toutes les dispositions contractuelles ne sont pas respectées dans l'exécution de la sélection du contractant. Au regard du montant de sept millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-trois et 53/100 dollars américains (7 444 463, 53 USD), un appel d'offres ouvert aurait dû être lancé afin de recruter la firme d'exécution. Cependant, la Cour constate que le MPCE a lancé un appel d'offre restreint qui était infructueux à cause de la non-conformité des offres des soumissionnaires.

652. Par ailleurs l'absence des décomptes ne permet pas à la Cour de confirmer si les directives prévues par les cadres réglementaires et contractuels ont été respectées notamment au niveau des retenues prévues comme les retenues de garanties 5%, de bonne exécution 5% et des imports 2%. Ceci constitue des irrégularités portant un préjudice au projet et la communauté.

653. Outre ces irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion, la Cour a constaté que les modalités de facturation et de paiement ne sont pas adéquates en référence à

l'article 130.3 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009 de la loi du 12 juin 2009 sur les marchés publics. En effet, selon les dispositions de cet article, l'avance de démarrage forfaitaire doit-être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent arrêté. Pour la Cour, une telle irrégularité peut avoir un impact sur la communauté. D'autant que les prix sont établis hors de toutes taxes, charges et droits directs ou indirects sans visés les textes législatifs, réglementaires ou les conventions internationales prévoyant l'exonération (article 15.1 arrêté d'application du 26 octobre 2009).

654. Devant l'absence de factures physiques, la Cour a traité les informations présentées dans les trois tableaux ci-dessous sur la base des décomptes et des requêtes obtenues :

Tableau 2.4.15-C : Recompositions des décomptes et des requêtes (aménagement phase I)

Date	Descriptions	Montant
2011-11-09	Avance de démarrage de 30%	1 335 000,00
2012-02-23	AVANCE 2	1 100 000,00
2012-05-08	AVANCE de 23%	1 190 000,00
2012-08-06	Avenant	845 239,50
2012-12-26	Facture #5	1 130 000,00
2015-06-26	Centre sportif Marchand Dessalines	771 750,00
2015-06-26	Avance / travaux complémentaires ST L. du Nord	271 130,49
2015-11-03	2e avance / travaux complémentaires ST L. du Nord	485 403,39
	Total	7 128 523,38

Tableau 2.4.15-D : Recompositions des décomptes et des requêtes (aménagement phase II)

Date	Descriptions	Montant
2012-09-03	Aavance de démarrage de 30%	3 552 508,16
2013-06-27	Païement pr travaux add. construction parc Ste Therese	1 547 588,10
2013-07-01	Païement de la facture #3	1 091 219,00
2013-09-25	Païement de la facture #4	569 611,00
2013-10-25	Païement de la facture #5	751 221,19
2014-01-22	Païement de la facture #6	1 319 403,00
2014-05-08	Païement de la facture #7	1 500 000,00
2014-09-25	Païement de la facture #8	2 000 000,00
	Total	12 331 550,45

Tableau 2.4.15-E : Recompositions des décomptes et des requêtes (Installation de Gazonnage Synthétique de 14 Parcs Sportifs)

Date	Descriptions	Montant
2015-07-16	Avance de démarrage des travaux	2 040 816,33
2015-08-24	Acquisition de Gazon synthétique/ EUOGRASS INC	3 815 089,04
2015-10-21	Gazon Synthétique: Hinche, St L. du Nord, Thomassin	582 749,90
2015-11-10	Acquisition de Gazon synthétique/ EUOGRASS INC	778 589,60
	Total	7 217 244,87

655. La Cour, en examinant l'exécution de la première phase du Projet, a relevé un écart de deux millions six cent soixante mille cinq cent vingt-trois dollars et 38/100 dollars américains (2 678 523,38 USD) représentant un pourcentage de 60,19%. De cette analyse, la Cour constate que les deux parties se sont entendues pour exécuter des travaux additionnels selon les règles définies. Puis, un avenant représentant 19% du coût initial a été signé le 21 octobre 2011 par les contractants. Toutefois, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté d'application du 26 octobre 2009 sur les marchés publics précisent « l'augmentation de la masse des travaux résultant d'un ou plusieurs avenants ne doit en aucun cas être supérieure à 30% du coût du marché initial » alors que l'augmentation a été de 60.19%. Lorsque la modification envisagée porte sur la quantité des travaux et supérieure aux taux fixés à l'article 21, il doit être passé un nouveau marché selon les dispositions de l'article 106, alinéa 4 du présent arrêté.

656. Ensuite, l'exécution de la deuxième phase du projet est assortie d'un avenant signé au montant de trois millions quarante-quatre mille seize et 67/100 dollars américains (3 044 016,67 USD), ce qui représente 30% du marché initial. Mais la Cour n'a pas trouvé les documents justificatifs et réglementaires de cet avenant.

657. Pour ce qui concerne l'avancement physique des travaux, la Cour a relevé des irrégularités de nature administrative, notamment l'absence de justification pour l'arrêt de certains travaux. La Cour s'attendait à trouver dans les dossiers techniques et administratifs des éléments solides justifiant cet arrêt des travaux, ayant des impacts sur le délai et le coût total des deux phases du projet et le gazonnage des 14 parcs sportifs.

658. À la suite de la visite des centres sportifs, effectuée par l'équipe technique, la Cour a fait les observations suivantes :

Parc sportif de Thomonde

659. La Cour a décelé des difficultés majeures au niveau de ce parc. Il n'existe pas de système de drainage. Voilà pourquoi à la moindre averse la surface de jeu est remplie de cuve. De plus, la Cour ne retrace pas l'existence de gazon synthétique comme prévu dans le contrat de gazonnage.

660. Voici quelques prises de vue illustrant l'état des lieux actuels :







Parc Sportif Grande Rivière du Nord

661. La Cour constate l'inexistence de système de drainage, de gazon synthétique comme prévu dans le contrat. La surface de jeu n'est pas entretenue.





Parc sportif Mont Organisé

662. La Cour constate que ce parc devrait être recouvert de gazon synthétique, mais la visite effectuée a permis de faire les remarques suivantes : il n'a pas de système de drainage, ni de gazon synthétique et les filets sont déchirés. Voici quelques photos.





Parc sportif de Verrettes

663. Le parc sportif de Verrettes devrait être recouvert de gazon synthétique comme prévu dans le contrat de gazonnage de 14 pacs. Toutefois, la Cour constate que les travaux de construction n'ont pas été achevés et les gazons synthétiques n'ont pas été installés par la firme SECOSA. Pour l'édification des lecteurs, la Cour présente les photos suivantes.





Parc sportif des Cayes-Jacmel

664. La Cour s'est rendu sur place, elle constate que toutes les activités prévues dans le contrat ont été exécutées. Comme par exemple l'installation des gazons synthétiques, etc.







Parc sportif de Hinche

665. La Cour constate que les gazons synthétiques ont été installés.





Parc sportif de Jérémie

666. Ce parc a été dévasté par l'ouragan Matthew. De plus, les gazons synthétiques n'ont pas été installés et la construction a été interrompue.







Parc sportif de Léogane

667. Pour ce parc, la Cour constate que certains travaux sont inachevés.







Parc Sportif de Mirebalais

668. Pour ce parc, la Cour constate une absence de système de drainage, car les eaux de pluie sont restées à la surface.





Centre sportif de Gressier

669. Les terrains de basket et de volley Ball inachevés sont abimés et possèdent des cuvettes d'eau. Le dallage n'a pas également été bien exécuté et les nappes d'eau demeurent sur la surface en béton hydraulique







670. La fiche suivante présente les principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Projet d'aménagement d'infrastructures de sport (Phase I & II) et Gazonnage Synthétique de 14 parcs sportifs / SECOSA (MPCE & SECOSA)	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Montant Phase I : 4 450 000,00 USD • Avenant : 845 239,50 • Montant Phase II : 10 150 023, 31 USD • Avenant : 3 044 016,67 • Gazonnage Synthétique : 7 444 463,53 USD • Montant total : 25 889 726,34 USD • Contrat de Gré-a-gré • Maître d'Ouvrage : MPCE • Firma d'exécution : SECOSA • Aucune approbation du Ministre de l'Économie et des finances • Aucune approbation de la CNMP pour les deux phases I&II • Avis de la CSCCA • Firma de supervision : J&J Construction • Contrat & avenant phase I : 650 325,00 USD • Contrat & avenant phase II : 1 319 553,61 USD
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois suite à la réception provisoire des travaux. • Avance de démarrage : 30%. Retenue de Garantie : 5%. Retenue de bonne exécution : 5%. • Pénalité quotidienne : 1/1000 du montant du contrat. Le montant des pénalités sera plafonné à 5% du montant du marché. • Soumis au Cahier des clauses Administratives Générales et Cahier des techniques relatives aux retenue et aux certificats de réception provisoire et définitive.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation des travaux : 12 mois à compter du lendemain du jour de la notification de l'Ordre. Mais prolongé par l'avenant à 18 mois. • Décaissement total : 28 647 197,31 USD • Décomptes Mensuels • Supervision J&J construction : rapport de supervision. • Contrôle de qualité : absence de contrôle de qualité.
BILAN DU PROJET Selon l'information disponible, les contrats d'exécution et de supervision ont été adoptés respectivement pour des montants de 25 889 726,34 USD et 1 969 878,61 USD sans résolution préalable. La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets. Les fonds décaissés ne sont pas proportionnels aux travaux réalisés. La non réception de certificats provisoire et définitive de certains travaux dénotent une grave déficience dans l'exécution du projet.	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <p>Gestion contractuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jean Max BELLERIVE, Ministre signataire <p>Gestion financière (MPCE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Josefa R. GAUTHIER, Ministre Ordonnateur des dépenses ▪ Jude Hervey DAY, Minstre, Ordonateur des dépenses ▪ Laurent Salvador LAMONTHE, Ministre, Ordonnateur des dépenses ▪ Yves Germain JOSEPH, Ministre Ordonnateur des dépenses ▪ Aviol FLEURANT, Ministre Ordonnateur des dépenses ▪ Giovanni DORELIEN, Directeur Général Adj, Comptable de denier public ▪ Wilson LALEAU, minister de l'Economie et des Finances ▪ Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre de l'Economie et des Finances, comptable de fait <p>Troisième niveau</p>

TITRE DU PROJET Projet d'aménagement d'infrastructures de sport (Phase I & II) et Gazonnage Synthétique de 14 parcs sportifs / SECOSA (MPCE & SECOSA)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jean-Emile LAFERIERE, Directeur Générale SECOSA : Exécution ▪ Ing. Hérode THÉLUSMA, Directeur Générale Firme de J&J Construction : Supervision

2.3.1.3. *Projet de construction du centre sportif de pignon (Phase I)*

671. Concernant la gestion contractuelle du projet, la Cour constate les irrégularités suivantes par rapport au cadre réglementaire. En effet, ce marché est conclu de gré à gré dans le cadre de la loi d'urgence du 15 avril 2010 pour un montant d'un million six cents milles et 00/100 dollar américain (1 600 000,00 USD), soit l'équivalent en gourdes de 64 358 880,00 HTG, en dessous du seuil requis. Pourtant le marché est passé de gré à gré alors que le Département du nord du pays n'était pas affecté par le séisme du 12 janvier 2010, au même titre que le Département de l'Ouest. Donc, le Ministre de la Planification Monsieur Jean Max BELLERIVE ne pouvait en aucun cas avancer des raisons liées aux séismes pour passer outre des délais prévus dans les procédures d'appel d'offres (article 106 et 106.2 arrêté d'application du 26 octobre 2009 sur la loi du 12 juin 2009 sur les marchés publics) pour conclure le marché.

672. Outre cette irrégularité liée au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion, la Cour a constaté que les modalités de facturation et de paiement ne sont pas adéquates, en référence à l'article 83 de la loi du 12 juin 2009 sur les marchés publics. En effet, selon les dispositions de cet article, l'avance de démarrage ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial. Or, dans la mise en œuvre du présent projet, le MPCE a donné une avance de démarrage de 40%. Pour la Cour, une telle irrégularité peut avoir un impact sur la communauté.

673. Devant l'absence de certaines factures physiques la Cour a traité les informations présentées dans le tableau ci-dessous sur la base des décomptes et des requêtes obtenues:

Tableau 2.4.15-F : Délai d'exécution et avance de démarrage: 40% pour la construction du centre sportif Pignon (Phase I)

NO	Période	Montant	Date
1	Avance de démarrage 40%	640 000,00	31-3-12
2	Facture #2	102 805,00	27-9-13
3	Facture #3	777 195,00	14-08-14
Total		1 520 000,00	

674. La Cour a analysé les décaissements ci-dessus, elle retrace que l'avance de démarrage a été payé à partir des virements MEF-Petro caribe via le compte PIP 121252214. Cependant, la Banque de la République d'Haïti (BRH) a fourni des informations qui ont permis de constater que, ce montant a été décaissé à partir des fonds Pétro Caribes, hors des résolutions. Pour la Cour, il s'agit d'une violation du principe en vigueur, ce qui porte atteinte à l'Etat, à la communauté et aux bonnes pratiques de gestion.

675. Pour ce qui concerne l'avancement physique des travaux, la durée prévue dans le contrat est de dix-huit (18) mois. En mars 2012, une avance de démarrage de 40% a été accordée à la firme. Puis, le dernier versement a eu lieu 29 mois après et les travaux ont atteint un degré d'avancement de 60%. Cependant, l'équipe technique de la Cour s'est rendue sur place et a constaté que la firme SECOSA a construit seulement le périmètre de clôture, l'installation de deux tribunes et gradin non recouvert et deux socles. Toutefois, la Cour n'a pas retracé l'existence de surface de terrain type, terrain de basket-ball, bâtiment des joueurs, deux guérites pour les joueurs, un monogramme, toilettes et douches, camp et filets et une Guérite d'entrée. Il faut signaler que le coût du projet est d'un million six cent mille et 00/100 dollars américain (1 600 000,00 USD). De ce montant, un million cinq cent vingt mille et 00/100 dollars américain (1 520 000,00 USD) représentant 95% du cout total du contrat a déjà été décaissé.

Recommandation 2.2

Considérant la gravité des irrégularités constatées lors de l'examen des projets mis en œuvre par le MPCE, la CSCCA recommande que :

- Le MPCE renforce son dispositif de contrôle interne afin de s'assurer que certains serviteurs de l'État ne posent plus des actions qui causent des

préjudices à la communauté notamment lors de l'attribution des marchés dits d'urgence.

- La responsabilité des Ordonnateurs qui se sont succédé à la tête de ce ministère soit mise en œuvre pour avoir engagé et maintenu l'État dans des transactions irrégulières dans le cadre de l'élaboration et/ou de la gestion des projets inachevés, à l'abandon, surfacturés, ect.
- Les autorités compétentes diligentent une enquête afin de déterminer s'il y a matière à poursuite pour des irrégularités ayant causé préjudice à la communauté : favoritisme dans l'octroi des contrats, décaissements non justifiés, retenus de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels, mais non versés à la DGI, etc.

2.3. Unité de la Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP)

462. De septembre 2008 à septembre 2016, les six (6) gouvernements qui se sont succédé ont voté 14 résolutions dans lesquelles l'UCLBP est identifié comme entité responsable pour la mise en œuvre de quatre (4) Projets financés par les fonds Petrocaribe. Le tableau ci-après fait l'état de ces Projets.

Tableau 2.3.A : Projets audités du UCLBP financés par les fonds Petro Caribe

	Projets	Résolution	Montant Révisé (\$US)
1	Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie	18-07-2012	2 000 000,00
2	Hébergement Post Tremblement De Terre du 12 Janvier 2010	21-12-2012	5 000 000,00
		13-03-2013	3 000 000,00
3	Construction de médiathèques	15-04-2015	1 127 660,00
4	Conception et mise en œuvre de développement territorial (Projets spéciaux)	23-07-2014	32 000 000,00
	Total		43 127 660.00

Source : UCLBP

463. Dans le cadre de ce rapport, la Cour avait pour objectifs d'analyser l'ensemble des projets pilotés par l'UCLBP. Toutefois, selon les informations obtenues de l'UCBP quatre (4) projets identifiés ont été implémentés ; il s'agit des projets :

- Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie
- Hébergement Post Tremblement de Terre du 12 Janvier 2010
- Construction des médiathèques
- Conception et mise en œuvre de développement territorial (Projets spéciaux)

464. Les travaux d'audit réalisés sur les quatre (4) projets ont permis à la Cour de relever les principales irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 1) *Fractionnement de contrats réalisé de façon délibérée afin de contourner de la réglementation.* C'est le cas lors de la mise en œuvre des projets spéciaux (# 2.4.5).
- 2) *Non-versement des acomptes de 2% récoltés au profit de la DGI.* C'est le cas lors de la mise en œuvre des projets spéciaux (# 2.4.5) ; du programme d'Hébergement Post Tremblement de Terre du 12 Janvier 2012 (# 2.4.3) et du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie » (# 2.4.1).

Irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 1) *Non-respect des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.* C'est le cas lors de la mise en œuvre du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie » (# 2.4.1); du programme d'Hébergement Post Tremblement De Terre du 12 Janvier 2012 (# 2.4.3).
- 2) *Avance de démarrage des travaux supérieur au seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009,* C'est le cas lors de la mise en œuvre du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie » (# 2.4.1); du programme d'Hébergement Post Tremblement De Terre du 12 Janvier 2012 (# 2.4.3); des projets spéciaux (# 2.4.5) et la mise en œuvre du programme de « Construction de bâtiments et de logements publics-UCLBP » (#2.4.4).
- 3) *Non-approbation de contrats par la Cour des Comptes conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA.* (Voir l'article 5, alinéa 3). C'est le cas lors de la mise en œuvre du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie » (Voir #2.4.2).
- 4) *Marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1 et 35 paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.* C'est le cas lors de la mise en œuvre du programme d'Hébergement Post Tremblement de Terre du 12 Janvier 2012 (# 2.4.3); et des projets spéciaux (# 2.4.5).
- 5) *- Retard constaté dans l'exécution de ce projet.* C'est le cas lors de la mise en œuvre du programme de « Construction de bâtiments et de logements publics-UCLBP » (#2.4.4).

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers analysés de l'UCLBP dans le cadre de rapport n'étaient complets, il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive).

676. La Cour présente ci-après les résultats détaillés de ces travaux d'audit en fonction de chaque projet analysé. Les travaux d'audit se sont articulés autour de quatre (4) axes, soit :

- **La conception du projet** : les devis estimatifs, les bordereaux des prix; le cahier des clauses administratives, les spécifications techniques, etc.
- **Le processus d'octroi des contrats** : les propositions financières présentées par les entrepreneurs; octroi des contrats
- **L'exécution des travaux**: les décomptes progressifs; les approbations et les autorisations; les retenues réglementaires.
- **Le bilan des projets**: les documents spécifiques à la réception du projet (lettres de réception provisoire, rapports des déficiences à corriger et lettres de réception définitive).

2.3.1. Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie

677. Ce projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie » avait été financé par une résolution totalisant deux millions et 00/100 dollars américains (USD 2,000,000.00) et un fonds de deux millions et 00/100 dollars américains (USD 2,000,000.00) en provenance du gouvernement Uruguayen. Pour sa mise en œuvre, celui-ci a été subdivisé en deux phases, comme le présente le tableau ci-après.

Tableau 2.3.B : Les composantes de deux phases

	Numéro et titre du lot	Valeur
Phase 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lot 1 : Exécution de crépissage et Peinture sur 275 maisonnettes ▪ Lot 2 : Exécution de crépissage et Peinture sur 296 maisonnettes ▪ Lot 3 : Exécution de crépissage et Peinture sur 232 maisonnettes ▪ Lot 4 : Exécution de crépissage et Peinture sur 208 maisonnettes ▪ Lot 5 : Exécution de crépissage et Peinture du bâtiment de 5 étages du Pasteur Pierre à Jalousie 	1,200,000.00 \$ USD ou 50,951,880.00 HTG ⁽¹⁾
Phase 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lot 6 = 519 maisonnettes ▪ Lot 7 = 511 maisonnettes ▪ Lot 8 = 550 maisonnettes⁽²⁾ ▪ Lot 9 = 518 maisonnettes ▪ Lot 10 = 505 maisonnettes ▪ Lot 11 = 542 maisonnettes⁽²⁾ 	1,478,150.00 USD ou 64,538,541.86 HTG ⁽³⁾

(1) Ce montant en HTG a été calculé à partir du taux de change de 42.4599 HTG du 12 novembre 2012 de la BRH

(2) La phase II de ce projet a été financée par le fonds Petro-Caribe à hauteur de 40% et le fonds uruguayen à 60%. Donc les lots 7 et 10 font sont financés par le celui-ci.

(3) Ce montant en HTG a été calculé à partir du taux de change de 43.6617 du 28 mai 2013 de la BRH

Source : USLBP

Phase 1 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »

452. D'abord, il faut souligner que la **Commission Nationale des Marchés Publics** n'a pas donné sa non-objection avant de passer le marché par lots par appel d'offres restreint (sur invitation) conformément à l'article 33-1 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. En effet, en fonction de l'estimation des coûts, le montant du projet d'un million deux cent mille et 00/100 dollars américains (USD 1,200,000.00) équivalent à cinquante millions neuf cent cinquante et un mille huit cent quatre-vingt et 00/100 gourdes (HTG 50,951,880.00) dépassant le seuil de quarante millions et 00/100 gourdes (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics.

453. Ensuite, par rapport à la mise en œuvre de la **Phase I pour les lots 1 à 4 plus un travail ne faisant pas partie de lot**, la Cour a constaté ce qui suit :

Numéro et titre du lot	Constatations de la Cour
<ul style="list-style-type: none">▪ Lot 1 : Exécution de crépissage et Peinture sur 275 maisonnettes▪ Lot 2 : Exécution de crépissage et Peinture sur 296 maisonnettes	<ul style="list-style-type: none">▪ Avance de démarrage de 40% supérieur au seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009,▪ Contrat non soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant son organisation et son fonctionnement.▪ Dossier physique de virement de fonds de onze million sept cent vingt-huit mille neuf cent cinquante-deux et 00/100 HTG (HTG 11,728,952.00) à FICONES non fourni à la Cour sur l'avance de démarrage.
<ul style="list-style-type: none">▪ Lot 3 : Exécution de crépissage et Peinture sur 232 maisonnettes	<ul style="list-style-type: none">▪ Avance de démarrage de 40% versée à la firme non garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009 et est supérieure à la limite de 30% exigée par la loi.▪ Contrat non soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA.▪ Dossier physique de virement de fonds de quatre million sept cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-huit et 80/100 HTG (HTG 4,765,528.80) à DAMA Construction non fourni à la Cour concernant l'avance de démarrage de 40%.
<ul style="list-style-type: none">▪ Lot 4 : Exécution de crépissage et Peinture sur 208 maisonnettes	<ul style="list-style-type: none">▪ Avance de démarrage de 40% versée à la firme non garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, et excède le seuil de 30% établi par ladite loi.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrat non soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA ▪ Dossier physique de virement de fonds à MVF Construction pour l'avance de démarrage de 40% correspondant à quatre million deux cent soixante-douze mille cinq cent quarante-deux et 80/100 (HTG 4,272,542.80) non fourni à la Cour.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exécution de crépissage et Peinture du bâtiment de 5 étages du Pasteur Pierre à Jalousie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appel à une seule firme pour exécuter le travail : Montant du contrat de cinq cent quatre-vingt-quatorze mille et 00/100 HTG (HTG 594,000.00) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. ▪ L'avance de démarrage de 30% versée à la firme n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Absence de mandat notarié du propriétaire de la firme M. Patrice MILFORT autorisant M. Reneve JEANTY à signer le contrat. ▪ Le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3). ▪ Le 2e paiement de 30% pour le montant de cent soixante-dix-huit mille deux cents et 00/100 HTG (HTG 178.200.00) a été acquitté par virement bancaire à la firme. Cependant, la Cour n'a pas retrouvé le dossier de virement. ▪ Absence de Patente et de Quitus de la firme.

454. La fiche suivante présente les principales constatations de la Cour par rapport à ce projet

Phase 1 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Date de la résolution</u> : 18 juillet 2012 publié au Moniteur n° 177 du mercredi 17 septembre 2014 ▪ <u>Valeur de la résolution</u> : USD 2,000,000.00.
TOTAL FINANCEMENT	Petrocaribe
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lot 1 : Exécution de crépissage et Peinture sur 275 maisonnettes ▪ Lot 2 : Exécution de crépissage et Peinture sur 296 maisonnettes Totalisant 571 maisonnettes	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<u>Mode de sollicitation</u> : Appel d'offre restreint (Invitation) <u>Montant du contrat</u> : HTG 29,322,380.28. <u>Date de signature</u> : 11 janvier 2013 entre : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Jean David DORCIUS, Responsable de la firme FICONES
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage 40% ; Paiement par : chèque ou virement bancaire : Compte : 70015524 Sogebank
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 3 mois Rapports à fournir : A partir de la 2 ^e tranche

Phase 1 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »	
BILAN DES LOTS 1&2	<ul style="list-style-type: none"> 98% des fonds ont été acquittés par l'UCLBP soit HTG 28,735,932.40 L'acompte de 2% prélevé au montant de HTG 586,447.60 est versé à la DGI. Le Memo en date du 24 avril 2013 de Christian Voltaire de l'UCLBP confirme la réalisation des travaux par la firme à 90.18% du lot 1 de 275 maisons. En effet, dans un premier temps, une maison est inachevée mais le propriétaire a reçu les matériaux nécessaires pour la finition et dans un second temps, 26 maisons n'étaient pas peintes. Car les propriétaires refusaient de les peindre sans enduisage. Finalement, les propriétaires se sont entendus avec la firme pour faire la peinture des maisons après l'enduisage et les propriétaires ont reçu de la firme la quantité de peinture nécessaire pour la finition complète des travaux. Le Memo en date du 26 avril 2013 de Marc Bellande Jacquet de l'UCLBP confirme la réalisation des travaux par la firme à 99%. Il ne restait qu'une seule maison dont son propriétaire souhaite la cirer avant de la peindre, ce dernier a reçu de la firme les matériaux nécessaires pour la peinture. Le délai de réalisation des travaux a été respecté.
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau M. Harry ADAM, Directeur Exécutif</p> <p>Deuxième niveau M. Jean David DORCIUS, Directeur</p>
Lot 3 : Exécution de crépissage et Peinture sur 232 maisonnettes	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Mode de sollicitation du contrat Appel d'offre restreint (Invitation)</p> <p>Montant du contrat : HTG 11,913,822.00</p> <p>Contrat signé le 14 janvier 2013 entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Daniel JEAN, Responsable de la firme
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Avance de démarrage 40% ;</p> <p>Mode de paiement par : chèque ou virement bancaire</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 3 mois</p> <p>Rapports à fournir : A partir de la 2^e tranche</p>
BILAN DU LOTS 3	<ul style="list-style-type: none"> 98% des fonds ont été acquittés par l'UCLBP soit HTG 11,675,545.56. L'acompte de 2% prélevé au montant de HTG 238,276.44 a été versé à la DGI. Le Memo en date du 30 avril 2013 de Vallières Plaisimond de l'UCLBP confirme la réalisation des travaux par la firme à 100%. La correspondance en date du 23 mai 2013 dont l'objet synthèse / DAMA Construction de Mme Katia N. Apollon de l'UCLBP au responsable de la Direction du Relogement et Réhabilitation M. Clément Bélizaire affirme que la firme a respecté ses engagements et recommande la libération de la troisième tranche. Le délai de réalisation du projet a été respecté
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau M. Harry ADAM, Directeur Exécutif Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef M. Clément BELIZAIRE, Directeur Relogement & Réhabilitation / Coordonnateur du projet</p> <p>Deuxième niveau M. Daniel JEAN, Directeur de DAMA CONSTRUCTION</p>
Lot 4 : Exécution de crépissage et Peinture sur 208 maisonnettes	

Phase 1 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Mode de sollicitation du contrat Appel d'offre restreint (Invitation) Montant du contrat : HTG 10,681,357.44. Contrat signé le 14 janvier 2013 entre : <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Nesly MONCHERY, Responsable de la firme
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage 40% ; Mode de paiement par : chèque ou virement bancaire
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 3 mois Rapports à fournir : A partir de la 2 ^e tranche
BILAN DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> 98% des fonds ont été acquittés par l'UCLBP soit HTG 10,467,730.29. L'acompte de 2% prélevé au montant de HTG 213,627.15 a été versé à la DGI. Le Memo en date du 30 avril 2013 de Gabriel COLBERT de l'UCLBP confirme la réalisation des travaux par la firme à 100%. La correspondance en date du 8 mai 2013 dont l'objet synthèse / DAMA Construction de Mme Katia N. APOLLON de l'UCLBP au responsable de la Direction du Relogement et Réhabilitation M. Clément BELIZAIRE affirme que la firme a respecté ses engagements et recommande le 3^e décaissement ainsi que la libération de la retenue de garantie. Le délai de réalisation du projet a été respecté
RESPONSABILITÉS	Première niveau M. Harry ADAM, Directeur Exécutif Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef M. Clément BELIZAIRE, Directeur Relogement & Réhabilitation / Coordonnateur du projet Deuxième niveau M. Nesly. MONCHERY, Directeur MVF CONSTRUCTION
Exécution de crépissage et Peinture du bâtiment de 5 étages du Pasteur Pierre à Jalousie	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Mode de sollicitation du contrat gré à gré Montant du contrat : HTG 594,000.00 Contrat signé le 27 décembre 2012 entre : <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Renève JEANTY, Responsable des comptes clients
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage 30% ; Paiement par : chèque ou virement bancaire : Compte : 2840000457 BNC Pénalité 1/1000 par jour de retard jusqu'à concurrence de 10% du montant total du contrat Intérêts dus au titre des retards de paiement : 1/1000 du montant du contrat par jour de retard jusqu'à concurrence de 10% du montant total du marché
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 2 mois Rapports à fournir : A partir de la 2 ^e tranche
BILAN DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 582,120.00. L'acompte de 2% prélevé au montant de HTG 11,880.00 a été versé à la DGI. L'avance de démarrage de 30% versée à la firme respecte le seuil de 30% fixé par la loi. Finition des travaux confirmée par le Coordonnateur du projet Le délai de réalisation du projet a été respecté
RESPONSABILITÉS	Première niveau M. Harry ADAM, Directeur exécutif Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef

Phase 1 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »	
	M. Clément BELIZAIRE, Directeur Relogement & Réhabilitation / Coordonnateur du projet Deuxième niveau M. Patrice MILFORT, Directeur LA GENERALE CONSTRUCTION ET DISTRIBUTION S.A

Phase 2 du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »

455. D'abord, la Commission Nationale des Marchés Publics n'a pas donné sa non-objection avant de passer le marché par lots par appel d'offres restreint (sur invitation) conformément à l'article 33-1 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. En effet, en fonction de l'estimation des coûts, le montant du projet d'un million quatre cent soixante-dix-huit mille cent cinquante et 00/100 dollars américains (USD 1,478,150.00) évalué au taux de 43.6617 du 28 mai 2013 de la BRH pour un équivalent de soixante quatre millions cinq cent trente tuit mille cinq cent quarante et un et 86/100 gourdes (HTG 64,538,541.86) dépassant le seuil de quarante millions et 00/100 gourdes (HTG 40,000,000.00) établit par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics.

456. Ensuite, par rapport à la mise en œuvre de la **Phase II des lots 5, 6, 8 et 9**, la Cour a constaté ce qui suit :

Numéro et titre du lot	Constatations de la Cour
▪ « Lot 5 = 519 maisonnettes »	<ul style="list-style-type: none"> Il n'y a eu qu'une seule firme soumissionnaire pour le Lot 5 = 519 maisons qui est MVF Construction donc pas de concurrence. Selon l'article 44-2 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics, il fallait procéder à un nouvel appel d'offres. Dans le cas contraire, l'UCLBP devrait avoir la non-objection de la CNMP pour conclure sur ce marché. Ce qui n'a pas été fait dans les deux (2) cas. En décidant d'attribuer le marché à MVF Construction, les responsables de l'UCLBP ont violé la loi. L'avance de démarrage de 40% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3)
▪ « Lot 6 = 511 maisonnettes »	<ul style="list-style-type: none"> L'avance de démarrage de 40% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3).
▪ « Lot 8= 518 maisonnettes »	<ul style="list-style-type: none"> L'avance de démarrage de 40% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3).

▪ Lot 9 = 505 maisonnettes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'avance de démarrage de 40% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, ▪ Le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3)
----------------------------	---

457. La fiche suivante présente les principales constatations de la Cour par rapport à ce projet

Phase 2 Du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »	
RÉSOLUTIONS	18 juillet 2012 publié au Moniteur n° 177 du mercredi 17 septembre 2014 / Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie
TOTAL FINANCEMENT	Petrocaribe et Fond uruguayen <ul style="list-style-type: none"> ▪ N.B : La Cour s'est intéressée à la balance du fonds Petrocaribe au montant de 591,032.00 USD sur le projet d'embellissement du quartier de Jalousie - Phase 1 de 2,000,000.00 USD. Dans ce cas, les 40% versés à la firme à titre d'avance de démarrage est prise en compte dans la phase II du projet. Les 60% du contrat sont financés par le fonds du Gouvernement Uruguayen.
Lot 5 = 519 maisonnettes	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Mode de sollicitation du contrat appel d'offre restreint (Invitation) Montant du contrat : HTG 16,099,380.00. Contrat signé le 31 juillet 2013 entre : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harry ADAM, Directeur Exécutif ▪ M. Nesly MONCHERY, Responsable de la firme
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage 40% ; Païement par : chèque ou virement bancaire
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 3 mois Rapports à fournir : A partir de la 2 ^e tranche
BILAN DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% des fonds ont été acquittés par l'UCLBP soit HTG 6,439,752.00. ▪ Le prélèvement de l'acompte de 2% se fait au paiement de la balance finale du contrat. ▪ Selon le Mémoire en date du 2 octobre 2013 à Mme Katia N. Napoléon Coordonnatrice Division Réhabilitation & Relogement, Hubert Saintil de l'UCLBP a constaté et a validé pour la date du 1^{er} octobre 2013 le crépissage de 329 maisons dont 56 entièrement achevées et recommande le versement de la 2^e tranche à MVF Construction. ▪ Travaux en cours car le reste 60% des travaux ont été financés par le fond du Gouvernement uruguayen
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments Publics Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <u>Deuxième niveau</u> M. Nesly MONCHERY, Directeur MVF CONSTRUCTION
Lot 6= 511 maisonnettes (Phase II)	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Mode de sollicitation du contrat appel d'offre restreint (Invitation) Montant du contrat : HTG 15,851,220.00. Contrat signé le 31 juillet 2013 entre : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Antoine COMPERE, Responsable de la firme
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage 40% ; Païement par : chèque ou virement bancaire

Phase 2 Du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »	
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 3 mois Rapports à fournir : A partir de la 2 ^e tranche
BILAN DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> 40% des fonds ont été acquittés par l'UCLBP soit HTG 6,340,488.00. Le prélèvement de l'acompte de 2% se fait au paiement de la balance finale du contrat. Selon le Mémoire en date du 2 octobre 2013 à Mme Katia N. NAPOLEON Coordinatrice Division Réhabilitation & Relogement, Hubert SAINTIL de l'UCLBP a constaté et a validé à la date du 28 septembre 2013 le crépissage de 217 maisons dont 115 entièrement achevées et a donc recommandé le versement de la 2^e tranche à BACO Construction. Travaux en cours car le reste 60% des travaux ont été financés par le fond du Gouvernement uruguayen
Noms, prénoms et titres des responsables de l'administration Centrale	Première niveau M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef Deuxième niveau M. Antoine COMPERE, Directeur фирме BACO
Lot 8= 518 maisonnettes	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Mode de sollicitation du contrat appel d'offre restreint (Invitation) Montant du contrat : HTG 16,068,360.00. Contrat signé le 31 juillet 2013 entre : <ul style="list-style-type: none"> Harry ADAM, Directeur exécutif M. Daniel JEAN, Responsable de la firme
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage 40% ; Paiement par : chèque ou virement bancaire
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 3 mois Rapports à fournir : A partir de la 2 ^e tranche
BILAN DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> 40% des fonds ont été acquittés par l'UCLBP soit HTG 6,427,344.00. Le prélèvement de l'acompte de 2% se fait au paiement de la balance finale du contrat. Selon le Mémoire en date du 4 octobre 2013 à Mme Katia N. Napoléon Coordinatrice Division Réhabilitation & Relogement, Hubert Saintil de l'UCLBP constate et valide pour la date du 3 octobre 2013 le crépissage de 269 maisons dont 147 entièrement achevées et recommande le versement de la 2^e tranche à DAMA Construction. Travaux en cours car le reste 60% des travaux ont été financés par le fond du Gouvernement uruguayen
RESPONSABILITÉS	Première niveau M. Harry ADAM , Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS , Directeur des bâtiments Publics Mme Micheline D. RAMPY , Administratrice M. Lenord Louis DORCELY , Comptable en chef Deuxième niveau M. Daniel JEAN , Directeur DAMA CONSTRUCTION
Lot 9 = 505 maisonnettes	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Mode de sollicitation du contrat appel d'offre restreint (Invitation) Montant du contrat : HTG 15,665,100.00. Contrat signé le 31 juillet 2013 entre : <ul style="list-style-type: none"> Harry ADAM, Directeur exécutif

Phase 2 Du projet « d'intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie »	
	<ul style="list-style-type: none"> M. Jean David DORCIUS, Responsable de la firme
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Avance de démarrage 40% ; Païement par : chèque ou virement bancaire
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 3 mois Rapports à fournir : A partir de la 2 ^e tranche
BILAN DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> 40% des fonds ont été acquittés par l'UCLBP soit HTG 6,266,040.00. Le prélèvement de l'acompte de 2% se fait au paiement de la balance finale du contrat. Selon le Mémoire en date du 18 septembre 2013 à Mme Katia N. NAPOLEON Coordinatrice Division Réhabilitation & Relogement, Hubert SAINTIL de l'UCLBP a confirmé la finition de 183 maisons sur un total de 177 maisons requis au contrat et a recommandé le versement de la 2^e tranche. Travaux en cours car le reste 60% des travaux ont été financés par le fond du Gouvernement uruguayen
RESPONSABILITÉS	Première niveau M. Harry ADAM , Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS , Directeur des bâtiments Publics Mme Micheline D. RAMPY , Administratrice M. Lenord Louis DORCELY , Comptable en chef Deuxième niveau M. Jean David DORCIUS , Directeur la firme FICONES

2.3.2. Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012

458. La Cour a examiné le programme d'Hébergement Post Tremblement De Terre du 12 Janvier 2010 piloté par l'UCLBP. D'abord, la Cour tient à préciser qu'elle a identifié 2 sous-programmes d'hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le tableau ci-après présente les deux sous-programmes.

Tableau 2.4.3-A. Programmes d'hébergement Post Tremblement De Terre du 12 Janvier 2012

Type de projet	Fond de financement	Résolution	Valeur de la résolution USD	Valeur décaissée au profit de l'UCLBP USD
1. Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012	Petro-Caribe	28 février 2012	3,000,000.00	1,800,000.00
2. Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012	Petro-Caribe	13 mars 2013	10,000,000.00	5,000,000.00

Total	13,000,000.00	6,800,000.00
--------------	----------------------	---------------------

2.4.3.1. Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (Résolution du 28 février 2012)

460. La Cour tient à souligné que ce programme d'hébergement aurait dû bénéficier d'un montant de trois millions et 00/100 dollars américains (USD 3,000,000.00) en date du 28 février 2012 mais finalement c'était un montant d'un million huit cent mille et 00/100 dollars américains (USD 1,800,000.00) qui avait été versé à **UCLBP** pour mettre en œuvre ce programme. Dans la documentation obtenue, la Cour n'a trouvé aucune justification pour une telle décision.

461. Par ailleurs, la Cour souligne qu'elle n'a pas été en mesure de savoir à quoi avait servi le montant d'un million deux cent mille et 00/100 dollars américains (USD 1,200,000.00) non décaissé au profit de l'**UCLBP**.

462. Pour ce qui est du montant d'un million huit cent mille et 00/100 (USD 1,800,000.00) versé à l'**UCLBP**, voici l'utilisation qui avait été faite par l'**UCLBP** :

Tableau 2.4.3-B. Dépenses effectuées pour la période allant du 1^{er} février au 30 septembre 2013 :

RESSOURCES	HTG	USD
Subventions reçues	76,500,000.00	1,800,000.00
Total Sources de Fonds	76,500,000.00	1,800,000.00
EMPLOIS DE FONDS		
Subvention Départ	64,720,000.00	1,522,823.53
Dépenses de Personnel	3,362,518.75	79,118.09
Dépenses d'enregistrement sites	3,503,252.50	82,429.47
Immobilisations	1,701,274.96	40,030.00
Fournitures et biens consommables	613,335.58	14,431.43
Divers et imprévus	2,611,649.49	61,450.58
Total Dépenses d'opérations	76,512,031.28	1,800,283.09
Excédent (Déficit) d'opérations	(12,031.28)	(283.09)

459. À partir de ce tableau, il appert que l'**UCLBP** avait dépensé 85% de ce montant pour la subvention de départ. La Cour a recensé environ cinq mille (5000) bénéficiaires recensés dans 10 camps qui ont reçu une subvention de départ pour se reloger ailleurs.

Tableau 2.4.3-C. Liste des dix (10) camps dans lesquels les réfugiés ont bénéficié d'une subvention de départ pour se reloger ailleurs

		DECAISSEMENTS	VILLAGE LUMANE CASIMIR	TOTAL
	Allocation financière octroyée			
1	Simbi Continental (Hôtel)	15,240,000.00	-	15,240,000.00
2	Place Fontamara 43	2,920,000.00	-	2,920,000.00
3	Lycée Henry Christophe (Carrefour)	3,400,000.00	-	3,400,000.00
4	Terrain Tennis (Stade Sylvio Cator)	8,720,000.00	-	8,720,000.00
5	Lycée Louis Joseph Janvier (Carrefour)	7,580,000.00	-	7,580,000.00
6	Aloune	4,680,000.00	-	4,680,000.00
7	République Argentine	15,600,000.00	-	15,600,000.00
8	Wharf Jérémie	5,960,000.00	-	5,960,000.00
9	Savane Pistache	500,000.00	-	500,000.00
10	DINEPA	120,000.00	-	120,000.00
		64,720,000.00	-	64,720,000.00

460. Pour ce dossier, la Cour n'est pas en mesure de savoir si ce programme avait été géré de façon efficace et économique. En effet, les irrégularités d'ordre administrative notamment par l'absence dans le dossier des éléments probants fiables et complets nous permettant de conclure que les cinq mille (5000) bénéficiaires étaient le chiffre optimal que l'UCLBP pouvait reloger.

461. La fiche suivante présente les principales constatations de la Cour par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (UCLBP)	
RÉSOLUTIONS	Résolution # 1 du 28 février 2012
TOTAL FINANCEMENT	Petrocaribe : Le montant de la résolution était de USD 3,000,000.00, l'UCLBP en a reçu une valeur de USD 1,800,000.00 dont l'équivalent en gourde se chiffrait à HTG 76,500,000.00.
BILAN DU PROJET	

- Environ cinq mille (5000) bénéficiaires recensés dans 10 camps ont reçu une subvention de départ dans le but de se reloger ailleurs.
- Selon les informations fournies par la comptabilité de l'**UCLBP**, les dépenses effectuées à travers ce fonds se présentent comme suit pour la période allant du 1^{er} février au 30 septembre 2013 :

RESSOURCES	HTG	USD
Subventions reçues	76,500,000.00	1,800,000.00
Total Sources de Fonds	76,500,000.00	1,800,000.00
EMPLOIS DE FONDS		
Subvention Départ	64,720,000.00	1,522,823.53
Dépenses de Personnel	3,362,518.75	79,118.09
Dépenses d'enregistrement sites	3,503,252.50	82,429.47
Immobilisations	1,701,274.96	40,030.00
Fournitures et biens consommables	613,335.58	14,431.43
Divers et imprévus	2,611,649.49	61,450.58
Total Dépenses d'opérations	76,512,031.28	1,800,283.09
Excédent (Déficit) d'opérations	(12,031.28)	(283.09)

RESPONSABILITÉS

Première niveau

M. Harry **ADAM**, Directeur exécutif
Mme Micheline D. **RAMPY**, Administratrice
M. Lenord Louis **DORCELY**, Comptable en chef

2.4.3.2. Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (Résolution du 13 mars 2013)

462. La Cour tient à souligné que ce programme d'hébergement aurait dû bénéficier d'un montant de dix millions et 00/100 dollars américains (USD 10,000,000.00) par la résolution du 13 mars 2013 mais c'était finalement le montant cinq millions et 00/100 dollars américains (USD 5,000,000.00) qui avait été versé à UCLBP pour mettre en œuvre ce programme.

463. Pour ce qui est de l'autre tranche de cinq millions et 00/100 dollars américains (USD 5,000,000.00) versé à l'USBP, voici l'utilisation qui avait été faite par l'UCLBP.

Tableau 2.4.3-B. Dépenses effectuées pour la période allant du 1^{er} octobre 2013 au 30 septembre 2018 :

	Camps et Village Lumane Casimir HTG	Camps et Village Lumane Casimir USD
SOURCES DE FONDS		
Financement Fonds Petrocaribe	219,191,000.00	5,000,000.00
Remboursement Unité Coordination Projet	4,080,000.00	93,069.51
TOTAL SOURCES DE FONDS	223,271,000.00	5,093,069.51
EMPLOIS DE FONDS		
Salaire du Personnel (DPC)	49,363,519.06	1,126,038.91
Boni du Personnel DPC	2,113,275.77	48,206.26
Indemnités diverses (Policiers /Site)	5,138,350.00	117,211.70
Heures Supplémentaires	166,925.49	3,807.76
Primes et Indemnité	263,814.33	6,017.91
Journée Mondiale de l'Habitat	2,134,753.60	48,696.20
Entretien Véhicule	1,305,394.15	29,777.55
Loyer	445,809.00	10,169.42
Etudes de ménage	583,048.06	13,300.00
Valorisation et Diagnostic	2,033,441.29	46,385.15
Allocation Financière	347,957.87	7,937.32
Service sécurité	6,997,057.42	159,610.97
Camps d'Hébergement & Gestion Site VLC	94,984,667.20	2,166,710.02
Enregistrement Camps	4,684,808.37	106,865.89
Proposition et solution de peuplement	666,649.41	15,207.04
Réhabilitation Logements sociaux	8,126,052.00	185,364.64
Formation des résidents du Village	1,093,714.87	24,948.90
Kit et réchaud	922,947.77	21,053.51
Filtre à eau	819,949.69	18,704.00
Ramassage d'ordures	4,287,937.08	97,812.80
Matériel de bureau	722,385.99	16,478.46
Matériel Informatique	194,179.58	4,429.46
Promotion et Publicité	104,776.00	2,390.06
Matériel de Transport Terrestre	10,057,247.18	229,417.43
Contribution au Fonctionnement de l'UCLBP	48,408,191.11	991,342.10
Autres dépenses	5,421,828.87	123,678.18
	251,388,681.16	5,621,561.64
EXCEDENT (DEFICIT) D'OPERATION	(28,117,681.16)	(528,492.12)

464. Environs quatre mille cinq cent soixante-six (4566) bénéficiaires recensés dans 7 camps ont reçu une subvention de départ pour se reloger ailleurs. Ces camps se répartissent ainsi : Promobank, Ruelle Vaillant, Teleco, Korena, Safari, Kazad fanmi et Kid.

465. Par ailleurs, la Cour a constaté qu'un montant de trois millions huit cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-six et 20/100 gourdes (HTG 3,896,766.20) et quatorze mille vingt-cinq et 00/100 dollars américains (USD 14,025.00) présentent des irrégularités diverses. Par exemple :

- Il y avait des paiements sans justificatif ;
- Il y avait d'autres paiement avec une absence de copies du NIF ou CIN des bénéficiaires ;
- Dans un dossier, le proforma des travaux a été effectué pour HTG 20,570.00, pourtant le montant décaissé est de HTG 102,850.00.
- Pour la distribution des cartes de recharge pétrolière de 100,000.00 HTG ; il n'y avait pas de rapport de distribution.

466. La fiche suivante présente Les principales constatations de la Cour par rapport à ce projet

NOM DU PROJET	
Hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 (UCLBP)	
RÉSOLUTIONS	Résolution n° 1 du 13 mars 2013 (Moniteur n° 52 du mercredi 26 mars 2013)
TOTAL FINANCEMENT	Petrocaribe : USD 10,000,000.00 inscrit dans la résolution, seulement USD 5,000,000.00 ont été décaissé au profit de l' UCLBP .
BILAN DU PROJET	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Environ quatre mille cinq cent soixante-six (4566) bénéficiaires récentes dans sept (7) camps ont reçu une subvention de départ dans le but de reloger ailleurs. ➤ Selon les informations fournies par la comptabilité de l'UCLBP, les dépenses effectuées à travers ce fonds se présentent comme suit pour la période allant du 1^{er} octobre 2013 au 30 septembre 2018 (voir tableau ci-dessus 2.4.3.B) ➤ 12 contrats font l'objet d'une analyse ultérieure 	
RESPONSABILITÉS	Première niveau M. Harry ADAM , Directeur exécutif Mme Micheline D. RAMPY , Administratrice M. Lenord Louis DORCELY , Comptable en chef

2.4.3.3. Analyse des contrats octroyés pour la mise en œuvre de l'hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012

467. Pour la mise en œuvre de ce programme d'hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012, la Cour a retracé 12 contrats que l'UCLBP avait signés avec des firmes ou des particuliers. Le tableau ci-après présente ces 12 contrats.

Tableau 2.4.3-C. Liste des contrats octroyés par l'ICLBP pour la mise en œuvre du programme d'hébergement poste tremblement de terre

	Objet du contrat	Firme/consultant	Valeur du contrat (en HTG ou USD)	Mode de sollicitation	Date de signature
1	Exécution des prestations liées relogement des familles affectées par le séisme sur le site du Morne à Cabri	Marie F. PRUSSIEN, consultante	2,635,685.00	Gré à gré	5 avril 2013
2	Exécution des prestations liées relogement des familles affectées par le séisme sur le site du Morne à Cabri.	Marie F. PRUSSIEN, consultante	2,449,963.50	Gré à gré	1 ^{er} juillet 2013
3	Exécution des prestations liées relogement des familles affectées par le séisme sur le site du Morne à Cabri.	Marie F. PRUSSIEN, consultante	752,042.66	Gré à gré	1 ^{er} octobre 2013
4	Inspection physique des unités de logements déjà exécutés dans le « Village Lumane Casimir » situé à morne à cabri et produire un rapport technique détaillé sur les défauts et vices apparents constatés, assorti des recommandations appropriées tel que spécifié dans les TDR	M. Reynold DESROULAUX , Responsable de la firme GRETCO S. A	2,682,870.91 ou USD 61,200.00	Gré à gré	21 août 2013
5	Valorisation et viabilisation des investissements publics par la mise en œuvre d'un projet Outsourcing au morne à cabri	Louis M.D. DORSAINVIL, consultant	1,531,992.00 ou USD 35,000.00	Gré à gré	21 août 2013
6	Aménagement de l'espace où se trouve l'école ainsi que les premières cent vingt (120) maisons qui seront distribuées/ Morne a cabri	M. Jean-Claude TICO , Jardinier	1,277,420.00	Gré à gré	26 avril 2013
7	Correction des vices de construction et malfaçons relevées dans les unités de logement du village Lumane Casimir : 200 maisons	M. Nadège BOUTIN , Représentante de la firme ADVANCE ENGINEERING	6,778,200.00	Gré à gré	19 février 2014
8	Réalisation d'enquêtes dans le cadre du projet de Valorisation et viabilisation des investissements publics par la mise en œuvre d'un projet Outsourcing touchant le village Lumane Casimir au morne à cabri	Pierre Jackson ROMAIN , Responsable de la firme CENTRAL DE GESTION ET SERVICE	832,150.60 ou USD 19,000.00	Gré à gré	7 nov.2013
9	Proposition d'extension du projet TECHO-UCLBP	M.Olson REGIS , Responsable de la Fondation FONDATION : UN TOIT POUR MON PAYS	166,858.76 ou USD 3,800.00	Gré à gré	22 janvier 2014
10	Accompagnement et la documentation avec so respectif analyse du processus de changement de cent vingt (120) familles au quartier connue comme Morne à Cabri / TDR	M.Olson REGIS , Responsable de la fondation FONDATION : UN TOIT POUR MON PAYS	977,648.56 ou USD 22,586.00	Gré à gré	29 avril 2013
11	Diagnostic de l'Etat de peuplement du Village Lumane Casimir et l'élaboration d'un	Nicolas JANVIER , consultant	1,133,757.50.	Gré à gré	1 ^{er} août 2014

	Objet du contrat	Firme/consultant	Valeur du contrat (en HTG ou USD)	Mode de sollicitation	Date de signature
	plan de renforcement de sa structure de gestion				
12	Contrat de gestion des logements du « Village LUMANE CASIMIR » de Morne à Cabri	M. Marie F. PRUSSEN , représentante de la firme Société haïtienne de Gestion Immobilière Communautaire (SOHGIC)	62,381,245.86 (3 contrats)	Gré à gré	
TOTAL					

468. Voici les principales constatations en lien avec ces 12 contrats

Irrégularités relevées par rapport aux 3 contrats avec la consultante Marie F. PRUSSEN (contrats 1, 2 et 3)

469. Pour la Cour, il y a eu fractionnement de ces 3 contrats pour favoriser la signature du contrat avec Mme Marie F. PRUSSEN. En effet, le tableau précédent montre que les trois contrats ont le même objet et avaient été signé à l'intérieur de 6 mois. D'une valeur totale de cinq millions huit cent trente-sept mille six cent quatre-vingt-onze et 16/100 gourdes (HTG 5,837,691.16), la Cour estime que pour se protéger d'être soupçonnée d'un quelconque favoritisme, l'UCLBP auraient dû regrouper ses besoins et procéder avant toute conclusion de contrat par consultation ou sollicitation des prix auprès de plusieurs fournisseurs ou consultants. Cette irrégularité à la réglementation et aux bonnes pratiques est un frein pour favoriser la mise œuvre d'un projet de façon efficace et efficiente et même de façon économique.

470. Par rapport aux avances, la Cour constate que

- Contrat 1 : L'avance de démarrage de 38% dépasse le seuil de 30% suivant l'article 83¹⁴ et 83-1¹⁵ de la loi du 12 juin 2009
- Contrat 2 : L'avance de démarrage de 33.33% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83¹⁶ et 83-1¹⁷ de la loi du 12 juin 2009,

471. Par rapport à l'acompte provisionnel de 2%, la Cour constate que :

- Contrat 1 : l'acompte de 2% de cinquante-deux mille sept cent treize et 70/100 gourdes (HTG 52,713.70) n'a pas été effectué

¹⁴ **Article 83** : Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial.

¹⁵ **Article 83-1** : Les avances sont toujours définies dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable du marché, afin de s'assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

¹⁶ **Article 83** : Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial.

¹⁷ **Article 83-1** : Les avances sont toujours définies dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable du marché, afin de s'assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

- Contrat 2 : L'acompte provisionnel de 2% de quarante mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et 24/100 gourdes (HTG 48,999.24) n'a pas été prélevé
- Contrat 3 : L'acompte provisionnel de 2% de quinze mille quarante et 85/100 gourdes (HTG 15,040.85) n'a pas été prélevé

472. Par rapport à l'approbation par la Cour des Comptes conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5¹⁸, alinéa 3), les 3 contrats accordés à la consultante Marie F. PRUSSIEN (contrats 1, 2 et 3) ne l'ont jamais été. Ce qui est une irrégularité par rapport à la réglementation.

473. De plus, la Cour constate que dans le deuxième contrat accordé à la consultante Marie F. PRUSSIEN, le montant des dépenses justifiées est évalué à sept cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-cinq et 00/100 gourdes (HTG 793,965.00). La balance d'un million six cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept et 00/100 gourdes (HTG 1,655,997.00) n'est pas justifiée car la Cour n'a pas trouvé les rapports et pièces justificatives correspondant. Il s'agit d'une irrégularité pouvant causer un préjudice au projet et à la communauté.

Irrégularités relevées par rapport au contrat signé avec la firme GRETCO S. A (Contrat 4)

474. Les principales constatations en lien avec ce projet sont les suivantes. D'abord, le mode de sollicitation de gré à gré est inadéquat car :

- a) Le montant du marché en fonction estimé en fonction du coût de deux million six cent soixante-dix-huit mille sept quatre dix-sept et 44/100 gourdes (HTG 2,678,797.44) pour les soixante et un mille deux cent dollars américains (USD 61,200.00) est en dessous du seuil fixé par l'article 2 alinéa 3 soit les vingt million et 00/100 gourdes (HTG 20,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
- b) Le marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1 et 35 paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

475. Quant à l'avance de démarrage au montant de douze mille deux cent quarante et 00/100 dollars américains (USD 12,240.00) respecte le seuil de 30% établi mais n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009,

¹⁸ **Article 5 alinéa 3** : Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administrative, pour attribution: de donner son avis sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie.

476. La Cour tient à noter que ce contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3)

477. La Cour précise aussi qu'elle a retracé plusieurs irrégularités d'ordre administratives dans la gestion de ce contrat par l'UCLBP. En effet, il y avait des documents non retracés dans les pièces constitutives du contrat :

- Copie du NIF et de la dernière patente de la société
- Copie du moniteur créant la société anonyme
- Copie de la dernière déclaration définitive d'impôts
- Rapport technique

478. Enfin, la Cour a constaté qu'il n'y avait dans le dossier aucune preuve justifiant le versement à la DGI de l'acompte de 2% au montant de cinquante-trois mille six cent cinquante-sept et 42/100 (HTG 53,657.42).

Irrégularités relevées par rapport au contrat signé avec la consultante Louis M.D. DORSAINVIL (Contrat 5)

479. Selon la documentation mise à la disposition de la Cour, l'UCLBP a versé à la Consultante huit cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre et 79/100 gourdes (HTG 878,704.79) pour l'équivalent de vingt et un mille et 00/100 dollars américains (USD 21,000.00). La balance restante de quatorze mille et 00/100 dollars américains (USD 14,000.00) n'a pas été versé à date à la consultante. Toutefois, la Cour n'a trouvé aucun rapport ou tout autre document que cette consultante avait réellement réalisé dans les termes de son contrat.

Irrégularités relevées par rapport au contrat signé avec le jardinier, M. Jean-Claude TICO, (Contrat 6)

480. Voici les principales constatations de la Cour en lien avec ce contrat :

- L'avance de démarrage de 60% au montant de sept cent soixante-six mille quatre cent cinquante-deux et 00/100 gourdes (HTG 766,452.00) dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009.
- Le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3).

- Aucune attestation ou certificat du service fait n'a été retrouvé au dossier.
- Les documents d'identité du jardinier ne sont pas annexés au dossier

Irrégularités relevées par rapport au contrat 7 /Advance Engineering

481. La principale constatation en lien avec ce contrat est la suivante : le montant du contrat de six million sept cent soixante-dix-huit mille deux cents et 00/100 gourdes (HTG 6,778,200.00) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 gourdes (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige les articles 6 et 6-1 de l'arrêté ci-haut cité et l'article 27 -1 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;

482. Ensuite, l'avance de démarrage d'un million trois cent cinquante-cinq mille six cent quarante et 00/100 gourdes (HTG 1,355,640.00) n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. De plus, la Cour n'a rien trouvé qui justifierait la réalisation des travaux : aucune attestation de réception provisoire ou définitive.

483. Enfin, l'acompte de 2% totalisant cent trente-cinq mille cinq cent soixante-quatre et 00/100 gourdes (HTG 135,564.00) n'a pas été versée à la DGI ;

Irrégularités relevées par rapport au contrat 8 / Central de Gestion Service

484. La principale constatation en lien avec ce contrat sont les suivantes. D'abord, le mode de sollicitation de gré à gré est inadéquat car le montant du marché en fonction estimé en fonction du coût de huit cent trente-deux mille cent cinquante et 60/100 gourdes (HTG 832,150.60) pour les dix-neuf mille et 00/100 dollars américains (USD 19,000.00) est en dessous du seuil fixé par l'article 2 alinéa 3 soit les vingt millions et 00/100 gourdes (HTG 20,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;

485. De plus, le marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1 et 35 paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

486. Quant à l'avance de démarrage de 50% dépassant le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009,

487. Notons que le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3)

488. Pour ce qui est de l'acompte de 2% de seize mille neuf cent vingt-sept et 28/100 gourdes (HTG 16,927.28), celui-ci a été prélevé mais non versé à la DGI car aucun reçu ne l'atteste.

489. Enfin, le rapport d'enquête n'a pas été fourni

Irrégularités relevées par rapport au contrat 9 / Fondation : Un toit pour mon pays

490. La principale constatation en lien avec ce contrat sont les suivantes. D'abord, le mode de sollicitation de gré à gré est inadéquat car le montant du marché en fonction estimé en fonction du coût de cent soixante-six mille huit cent cinquante-huit et 76/100 gourdes (HTG 166,858.76) pour les trois mille huit cent et 00/100 dollars américains (USD 3,800.00) est en dessous du seuil fixé par l'article 2 alinéa 3 soit les vingt million et 00/100 gourdes (HTG 20,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;

491. De plus, le marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1 et 35 paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics

492. Par ailleurs, l'avance de démarrage de 50% au montant de mille neuf cents et 00/100 dollars américains (USD 1,900.00) dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009,

493. Notons que le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3) ;

494. Quant à l'acompte de 2% de soixante-seize et 00/100 dollars américains (USD 76.00) n'a pas été prélevé

495. Enfin des irrégularités d'ordre administratif sont à noter :

- Aucun document n'atteste que les 2 livrables ont été effectués ;
- Document non retracé dans les pièces constitutives du contrat (les termes de références de la mission ; les documents constitutifs de la fondation UN TOIT POUR MON PAYS, Patente, NIF).

Irrégularités relevées par rapport au contrat 10 / Fondation : Un toit pour mon pays

496. La principale constatation en lien avec ce contrat sont les suivantes. D'abord, le mode de sollicitation de gré à gré est inadéquat car montant du marché en fonction estimé en fonction du coût de neuf cent soixante-dix-sept mille six cent quarante-huit et 56/100 gourdes (HTG 977,648.56) pour les vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-six et 00/100 dollars américains (USD 22,586.00) est en dessous du seuil fixé par l'article 2 alinéa 3 soit les vingt million et 00/100 gourdes (HTG 20,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;

497. De plus, le marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1 et 35 paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

498. Quant à l'avance de démarrage de 6,775.80 USD versée à la fondation n'est pas garanti suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009.

499. Notons que le contrat n'a pas été soumis à la Cour des Comptes pour approbation conformément au décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Voir l'article 5, alinéa 3) ;

500. Pour ce qui est de l'acompte de 2% de quatre cent cinquante et un et 72/100 dollars américains (USD 451.72), celui-ci a été prélevé, mais la preuve de son versement à la DGI n'a pas été retrouvée au dossier :

- Aucun document n'atteste que les 2 livrables ont été soumis à l'UCLBP.
- Document non retracé dans les pièces constitutives du contrat : les documents constitutifs de la fondation UN TOIT POUR MON PAYS, Patente, NIF.

Irrégularités relevées par rapport au contrat 11 / Nicolas JANVIER

501. La principale constatation en lien avec ce contrat sont les suivantes. D'abord, l'avance de démarrage de 40% au montant de quatre cent cinquante-trois mille cinq cent trois et 00/100 gourdes (HTG 453,503.00) dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009.

502. Quant à l'acompte de 2% au montant de vingt-deux mille six cent soixante-quinze et 15/100 gourdes (HTG 22,675.15) a été prélevé, mais aucun document ne prouve son versement à la DGI.

503. Enfin, la Cour n'a retracé aucun document prouvant la livraison des 2 rapports spécifiés au contrat.



Irrégularités relevées par rapport au contrat 12 / SOHGIC

504. La principale constatation en lien avec ce contrat sont les suivantes. D'abord, l'avance de mode de sollicitation de gré à gré est inadéquate, car le montant des trois (03) contrats totalisant soixante-deux million trois cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante-cinq et 86/100 gourdes (HTG 62,381,245.86) [1er Contrat : vingt et un million huit cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-neuf et 00/100 gourdes (HTG 21,876,289.00) ; 2eme Contrat : vingt-quatre million cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent vingt-quatre et 68/100 gourdes (HTG 24,592,224.68) ; 3eme Contrat : quinze million neuf cent douze mille sept cent trente-deux et 18/100 gourdes (HTG 15,912,732.18)] dépasse le seuil fixé par l'article 2 alinéa 3 soit les vingt million et 00/100 gourdes (HTG 20,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les marchés de services relatifs au premier et deuxième contrats ;

505. Le marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1 et 35 paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

506. Les avances de démarrage ne sont pas garanties suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. En plus, il y a :

- Absence de prélèvement d'acompte de 2% au montant d'un million deux cent quarante-sept mille six cent vingt-quatre et 92/100 gourdes (HTG 1,247,624.92).
- Absence de documents justificatifs pour les décaissements totalisant un montant de quarante-trois million cinq cent cinquante-cinq mille huit cent vingt et un et 82/100 gourdes (HTG 43,555,821.82). Cependant, un rapport contenant des photos équivalait à un montant de quatre million quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix et 33/100 gourdes (HTG 4,443,890.33) pour les mois d'octobre @ décembre 2014 a été constaté au dossier pour les trois (3) contrats. Selon les responsables de l'UCLBP les documents justificatifs sont difficilement récupérables à cause de l'insécurité régnant au village. La Police a été sollicitée par le Directeur de l'UCLBP. Celle-ci ne s'est pas manifestée jusqu'à la date de la sortie du présent rapport.

2.3.3. Construction de médiathèques

507. La Cour a examiné le programme de « *Construction de médiathèques par l'UCLBP* » financé par la résolution du 15 avril 2015. D'abord, la Cour tient à préciser qu'elle a identifié 2 projets de construction de médiathèques. Le tableau ci-après présente les deux projets.

Tableau 2.4.4-A. Projets de construction des médiathèques de la commune de Port de Paix de la commune de Saint-Louis du Nord

Type de projet	Fond de financement	de Résolution	Valeur en USD
Travaux de construction de la médiathèque de la commune de port de paix	Petro-Caribe	15 avril 2015	425,532.00
Travaux de construction de la médiathèque de la Commune de Saint-Louis du Nord			702,128.00
Total			1,127,660.00

2.3.3.1. Travaux de construction de la médiathèque de la commune de Port- de- Paix

508. L'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLB) a indiqué, dans le cadre de ce contrat, qu'elle a procédé à une demande de cotation (Réf. : noHPPM-11/ULBP-DC/07-16) lancée le 18 juillet 2016, et, a pu aboutir, après analyse de la qualification des entreprises soumissionnaires, au choix de celle qui s'est conformée substantiellement aux conditions de ce processus et qui s'est révélée être la mieux-disante. Lors de la vérification, la Cour ne disposait pas les cotations des autres soumissionnaires et la lettre d'invitation adressée aux entreprises en question, pour confirmer si l'UCLBP avait effectivement fait un appel à la concurrence conformément à l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 3 qui stipule : « Les marchés publics exigent le respect des obligations de publicité, de mise en concurrence et le choix de l'offre la mieux-disante ... ».

509. Le contrat est signé pour un montant de trente millions quatre cent vingt-huit mille sept cent soixante-quinze et 48/100 gourdes (HTG 30,428,775.48) et la Cour a constaté que dans la résolution du 15 avril 2015 un montant de quatre cent vingt-cinq mille cinq cent trente-deux et 00/100 dollars américains (USD 425,532.00) soit l'équivalent de vingt-sept millions trois cent quarante mille neuf cent quarante et un et 64/100 gourdes (HTG 27,340,941.64) a été prévu pour la réalisation de ce projet (taux

\$ 1 = HTG 64,2512), soit un écart de trois millions quatre-vingt-sept mille huit cent trente-trois et 86/100 gourdes (HTG 3,087,833.86) par rapport au montant du contrat.

510. La Cour a compilé, à partir des décomptes présentés par l'UCLBP pour la période auditée, les décaissements effectués en faveur de la firme. Le tableau ci-dessous donne plus de détails :

TABLEAU DES DECAISSEMENTS / DESCOMPTE

Tableau 2.4.4-B. Décaissements et décomptes

Date	Description	Décomptes	ret. de garantie (10%)	Acompte 2%	Paielements UCLBP
4/8/2017	Facture/SOHACO	3,111,929.87	311,192.99	62,238.60	2,738,498.29
11/4/2027	Facture/SOHACO	5,616,142.40	561,614.24	112,322.85	4,942,205.31
6/11/2017	Facture/SOHACO	3,190,792.55	319,079.26	57,434.27	2,814,279.03
8/6/2017	Facture/SOHACO	3,787,020.00	378,702.00	75,740.40	3,332,577.60
28/12/2017	Facture/SOHACO	2,947,176.10	294,717.61	53,049.17	2,599,409.32
19/2/2018	Facture/SOHACO	5,764,509.33	576,450.93	115,290.19	5,072,768.21
18/6/2018	Facture/SOHACO	3,226,771.55	322,677.16	64,535.43	2,839,558.96
TOTAL		27,644,341.80	2,764,434.18	540,610.90	24,339,296.72

Source : comptabilité de l'UCLBP et rapport des décomptes de la firme.

511. L'analyse des décomptes montre qu'un montant de vingt-quatre millions trois cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-seize 72/100 gourdes (HTG 24,339,296.72) a été décaissé pour le compte du projet « travaux de construction de la médiathèque de la commune de Port-de-Paix » qui a été signé pour un montant de trente millions quatre cent vingt-huit mille sept cent soixante-quinze et 48/100 gourdes (HTG 30,428,775.48) en date du 19 août 2016 pour une période de 7 mois soit un pourcentage 90.85% du montant du marché.

512. L'article 8 dudit contrat prévoit qu'une avance de démarrage forfaitaire de 20% du montant total du marché soit accordée à l'Entrepreneur, la Cour n'a pas retracé ce montant dans les factures présentées à l'UCLBP.

513. La Cour a constaté un retard considérable de plus de 2 ans dans l'exécution du contrat de ce projet qui avait une durée de 7 mois. En effet, le contrat a été signé en date du 19 août 2016 pour prendre fin en mars 2017.

514. L'Étude de ce projet a été assurée par la firme DAMA CONSTRUCTION. Le montant prévu dans le contrat était d'un million quatre cent mille et 00/100 gourde (HTG 1,400,000.00) pour réaliser les

études des trois médiathèques dans le département du Nord'Ouest (Jean Rabel, Port de Paix et Saint-Louis du Nord) et la Cour a constaté que tout le montant a été décaissé en faveur de la firme pour la réalisation du travail.

515. La fiche suivante présente les principales constatations de la Cour par rapport à ce projet :

TITRE DU PROJET	
Travaux de construction de la mediatheque de la commune de port de paix (UCLBP)	
RÉSOLUTION	15 avril 2015 adoptant le projet de construction de la médiathèque de Port de Paix pour un montant de USD 425,532.00.
FINANCEMENT	Petrocaribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation de proposition financière pour les travaux de construction de la médiathèque dans la commune de Port de Paix :</p> <ul style="list-style-type: none"> Montant du contrat : HTG 30,428,775.48. Contrat signé le 19 août 2016 entre Monsieur Clément BELIZAIRE représentant de l'État Haïtien, Directeur Exécutif de l'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) et Monsieur Thierry Erns SERRES Directeur Exécutif de la SOCIETE HAITIENNE DE CONSTRUCTION (SOHACO). Le contrat a reçu l'avis favorable de la CSCCA eu égard à l'article 5 alinéa 3 du décret portant fonctionnement et organisation de la CSCCA.
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Délai de Garantie : 12 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.</p> <p>Selon l'article 19 dudit contrat, les paiements de décomptes approuvés par la certification de l'Ingénieur sur les états d'avancement présentés, seront versés sur le compte bancaire suivant :</p> <p>Unibank : N° de compte : 270-1021-01101837.</p> <p>Pénalités de retard : 1/1000 par jour de retard sur le montant des travaux contrat ordonnés. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui lui sont dues. Le montant des pénalités sera plafonné à dix pour cent (10%) du montant des travaux.</p> <p>Intérêts moratoires : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires en cas de retard dans les paiements. Le taux applicable pour le calcul de ces intérêts est le taux d'escompte de la BRH majoré de deux points.</p> <p>Modification de la consistance des travaux</p> <p>Le maître d'ouvrage peut apporter des modifications aux travaux par des augmentations et des diminutions dûment notifiées à l'entrepreneur par ordre de service. Ces modifications ne peuvent en aucun cas dépasser 30% du montant du contrat, et doivent se faire par la conclusion d'un avenant.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : dix (10) mois
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les informations recueillies, le montant de la résolution s'élevait à USD 425,532 ou HTG 27,340,941.64 (taux de référence : HTG 64,2512) et le contrat a été signé pour un montant de HTG 30,428,775.48 et un montant de HTG 24,339,296.72 a été décaissé par l'UCLBP pour ce projet. Et la balance restante de HTG 2,784,433.68 (moins acompte 2% et retenue 10%) sur le montant du contrat n'est pas encore versée à la firme. La Cour à faire les constats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Retard constaté dans l'exécution de ce projet ; Le montant prévu dans la résolution du 15 avril 2015 ne correspond pas au montant du marché. 	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Clément BELIZAIRE, Directeur Exécutif Micheline Denis RAMPY, Administratrice Lenord Louis DORCELY, Comptable en Chef Pascal Gregory CAYEMITTE, Architecte

TITRE DU PROJET Travaux de construction de la mediatheque de la commune de port de paix (UCLBP)	
	Deuxième niveau <ul style="list-style-type: none"> • Thierry Erns SERRES, Directeur Exécutif (SAHACO) / • Daniel JEAN, Directeur Exécutif (DAMA CONSTRUCTION) / Etudes

2.3.3.2. Travaux de construction de la médiathèque de la commune de Saint-Louis du Nord

516. Les principales constatations en lien avec ce projet sont les suivantes :

517. L'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLB) a procédé, pour ce contrat, à une demande de cotation (Réf. : noHPPM-014/ULBP-DC/11-17) lancée le 21 novembre 2017 a pu aboutir après analyse de la qualification des entreprises soumissionnaires au choix de celle qui s'est conformé substantiellement aux conditions de ce processus et qui s'est révélée être la mieux-disante. Lors de la vérification, la Cour ne disposait pas les cotations des autres soumissionnaires et la lettre d'invitation adressée aux entreprises en question, pour vérifier s'il avait effectivement appel à la concurrence dans le cadre de ce contrat, selon l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 3 qui stipule : « Les marchés publics exigent le respect des obligations de publicité, de mise en concurrence et le choix de l'offre la mieux-disante ».

518. Le contrat est signé pour un montant de trente-cinq millions huit cent vingt-cinq mille trois cent trente-trois et 50/100 gourdes (HTG 35,825,333.50) et la Cour a constaté dans la résolution du 15 avril 2015 un montant de sept cent deux mille cent vingt-huit et 00/100 dollars américains (USD 702,128) ou son équivalent évalué à quarante-quatre millions quatre cent quatre mille cinq cent quarante et 57/100 gourdes (HTG 44,404,540.57) a été prévu pour la réalisation de ce projet (taux de référence 1\$ = 63,2428), soit un surplus de huit millions cinq cent soixante-dix-neuf mille deux cent sept et 17/100 gourdes (HTG 8,579,207.17) par rapport au montant du contrat. Donc une telle pratique empêche la Cour de faire une analyse objective sur les fonds décaissés réellement dans le cadre de projet.

519. La Cour a compilé, à partir des informations sur le syscompte du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) pour la période audité, les décaissements effectués en faveur de la firme suivant le tableau ci-dessous :

Tableau 2.4.4-C. Décaissements à partir du syscompte MEF

Date	Description	Décaissements UCLBP
26/03/18	Avance de démarrage	10,747,599.00
24/10/2018	SYSCOMPTE/UCBP	3,694,480.43
21/06/18	SYSCOMPTE/UCBP	3,769,877.99
3/7/2018	Facture/UCLBP	6,841,341.98
20/2/18	SYSCOMPTE/UCBP	4,494,887.32
Total		29,548,186.72

Source : Information extraite du syscompte fourni par le Service de la comptabilité de l'UCLBP

520. L'analyse des informations recueillies sur le syscompte MEF montre qu'un montant de vingt-neuf millions cinq cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-six et 72/100 gourdes (HTG 29,548,186.72) a été décaissé pour le projet « travaux de construction de la médiathèque de Saint-Louis du Nord » soit 82.48% des fonds du projet. La Cour n'a pas reçu de document justifiant ces décaissements.

521. L'avance de démarrage est versée à la firme représente un montant de dix millions sept cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et 00/100 gourdes (HTG 10,747,599.00) soit 30% du montant du contrat. Toutefois, elle n'est pas garantie d'après les articles 8319 et 83-120 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics

522. La Cour a constaté un retard considérable de plus de 15 mois dans l'exécution du contrat qui avait une durée de 10 mois. En effet, le contrat a été signé en date du 26 décembre 2016 pour prendre fin en octobre 2017.

523. L'Étude de ce projet a été assuré par la firme DAMA CONSTRUCTION, le montant prévu dans le contrat était d'un million quatre cent mille et 00/100 gourdes (HTG 1,400,000.00) pour réaliser les études pour trois médiathèques dans le département du Nord'Ouest (Jean Rabel, Saint-Louis du Nord et Port de Paix). La Cour a constaté que tout le montant a été décaissé en faveur de cette firme pour le travail fait.

524. La Cour est en mesure de fournir un état d'avancement en image de la construction de la médiathèque de Saint- louis du Nord mais il faut préciser que le travail tarde encore à être remis malgré le décaissement de la grande partie du montant du contrat soit 82.48%, il reste encore beaucoup de travail à effectuer dans le cadre de ce projet.

¹⁹ **Article 83** : Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial.

²⁰ **Article 83-1** : Les avances sont toujours définies dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne.





La fiche suivante présente les principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Travaux de construction de la médiathèque de la commune de Saint -Louis du Nord (UCLBP)	
RÉSOLUTION	15 avril 2015 adoptant le projet de construction de la médiathèque de Saint Louis du Nord pour un montant de USD 702,128.
FINANCEMENT	Petrocaribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation de proposition financière pour les travaux de construction de la médiathèque de la commune de Saint-Louis du Nord : Montant du contrat : HTG 35,825,333.50 Contrat signé le 06 décembre 2017 entre l'État Haïtien représenté par Monsieur Clément BELIZAIRE Directeur Exécutif de l'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) et la SOCIETE HAITIENNE DE CONSTRUCTION (SOHACO) représentée par Monsieur Thierry Erns SERRES Directeur Exécutif. Le contrat a reçu l'avis favorable de la CSCCA eu égard à l'article 5 alinéa 3 du décret portant fonctionnement et organisation de la CSCCA .
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Délai de Garantie : 12 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. Selon l'article 19 dudit contrat, les paiements de décomptes approuvés par la certification de l'Ingénieur sur les états d'avancement présentés, seront versés sur le compte bancaire suivant : Unibank : N° de compte : 270-1021-01101837. Pénalités de retard : 1/1000 par jour de retard sur le montant des travaux contrat ordonnés. Les pénalités seront applicables d'office et sans mise en demeure préalable sur les décomptes des sommes qui lui sont dues. Le montant des pénalités sera plafonné à dix pour cent (10%) du montant des travaux. Intérêts moratoires : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires en cas de retard dans les paiements. Le taux applicable pour le calcul de ces intérêts est le taux d'escompte de la BRH majoré de deux points. Modification de la consistance des travaux Le maitre d'ouvrage peut apporter des modifications aux travaux par des augmentations et des diminutions dûment notifiées à l'entrepreneur par ordre de service. Ces modifications ne peuvent en aucun cas dépasser 30% du montant du contrat, et doivent se faire par la conclusion d'un avenant.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : dix (10) mois
BILAN DU PROJET	
Selon les informations recueillies, le montant de la résolution s'élevait à USD 702,128 ou HTG 44,404,540.57 (taux 63,2428) et le contrat a été signé pour un montant de HTG 35,825,333.50 et un montant de HTG 29,548,186.72 a été décaissé par l' UCLBP en faveur de la firme. La Cour a fait les constats suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Retard constaté dans l'exécution de ce projet ; • Le montant prévu dans la résolution ne correspond pas au montant du marché ; • Les décaissements totalisant HTG 29,548,186.72 retracés au Syscompte / l'UCLBP ne présente pas de pièces justificatives à la Cour. 	
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> • Clément BELIZAIRE, Directeur Exécutif • Micheline Denis RAMPY, Administratrice • Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef • Pascal Gregory CAYEMITTE, Architecte Deuxième niveau <ul style="list-style-type: none"> • Thierry Erns SERRES, Directeur Exécutif (SAHOCO)/Construction • Daniel JEAN, Directeur Exécutif (DAMA CONSTRUCTION) / Etudes

2.3.4. Conception et mise en œuvre de développement territorial / Projets spéciaux

525. De septembre 2008 à septembre 2016, outre les projets de développement présentés précédemment autorisés par Conseil des ministres et sanctionnés par Résolution, la Cour a identifié 58 projets spéciaux pour lesquels l'UCLBP est identifiée comme entité responsable de la mise en œuvre. Toutefois, il convient de préciser que ces 58 projets spéciaux d'une valeur de cinq cent soixante-quatre millions six cent quatre-vingt-six mille sept cent cinquante-trois et 49/100 gourdes (HTG 564,686,753.49) ont été financés par le Fonds Petro Caraïbe conformément à la Résolution issue du Conseil de ministres en date du 23 juillet 2014. Le tableau ci-après présentent les différentes catégories de projets spéciaux.

Tableau 2.4.C : Différentes catégories de projets spéciaux sous la responsabilité de l'UCLBP

Type de projet	Nombre	Fond de financement	Valeur HTG
3. Études	2	Petro-Caribe	3 120 414,82
4. Acquisition et dotation	2	Petro-Caribe	26 290 586,00
5. Réhabilitation	22	Petro-Caribe	226 380 214,36
6. Aménagement	6	Petro-Caribe	49 182 738,72
7. Réaménagement	2	Petro-Caribe	2 758 820,00
8. Construction	12	Petro-Caribe	177 423 248,84
9. Reconstruction	4	Petro-Caribe	70 512 383,91
10. Supervision des travaux	8	Petro-Caribe	9 018 346,84
Total	58		564 686 753,49

526. La Cour a examiné chacune de ces 8 catégories de projets spéciaux dans le but de vérifier si :

- Le processus d'attribution et de gestion des contrats avait été conforme à la réglementation et aux saines pratiques de gestion (obtention de plusieurs soumissions, traitement intègre et équitable des concurrents, transparence et économie des ressources).
- Les déboursés sur chaque projet avaient respecté les clauses contractuelles et avaient été effectuées en temps opportun, et les rapports y afférents sont fiables.
- Le suivi des projets avait été fait sur une base régulière et la reddition de comptes avaient été appropriée.

527. La Cour présente les résultats de ses travaux en fonction de chacune catégorie.



Catégorie 1 : Études réalisées dans le cadre des projets spéciaux

528. Par rapport aux études réalisées dans le cadre des projets spéciaux pour lesquels l’UCLBP est identifiée comme entité responsable de la mise en œuvre, la Cour a retracé 2 contrats octroyés par l’UCLBP. Au total, ces deux contrats qui visaient surtout la réalisation des études ont coûté trois millions cent vingt mille quatre cent quatorze et 82/100 gourdes (**HTG 3 120 414,82**). Le tableau ci-après présente ces deux études.

Tableau 2.4.D : Liste des études réalisées

Etudes	Firme contractante	Valeur du contrat (HTG)
1) Étude & supervision des travaux de réhabilitation du marché Dumarsais Estimé de Port-de-Paix	SOHACO	1 970 414,82
2) Etude du projet de reconstruction du monument à la mémoire du président Dumarsais ESTIME au bicentenaire	LOPAS S.A	1 150 000,00
Total		3 120 414,82

529. Dans un premier temps, la Cour a vérifié si l’UCLBP avait respecté la réglementation en matière de passation de marché. La Cour tient à rappeler que depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 3 le seuil de passation des marchés publics pour les services et prestations intellectuelles. Selon cet arrêté, sauf en situation d’urgence, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à vingt millions et 00/100 gourde (HTG 20,000,000.00). En dessous de ce seuil, l’autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Toutefois, le mode de sollicitation utilisé par l’UCLBP, pour l’octroi des contrats aux firmes SOHACO et LOPAS SA, contrevient à la réglementation. En effet, comme la valeur des deux contrats est en dessous du seuil de vingt millions et 00/100 gourde (HTG 20,000,000.00), l’UCLBP aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce qu’elle ne fit pas, elle avait choisi de faire appel directement à ces deux firmes pour réaliser ses études. **Une telle démarche constitue une irrégularité au cadre réglementaire de gestion et ne favorise pas d’une part un traitement intègre et équitable des concurrents et d’autre part une gestion optimale de ressources.**

530. Dans un second temps, la Cour a vérifié l’exécution des clauses contractuelles et le suivi qui avaient mis en place pour s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces travaux d’études. La Cour a été surprise que certains éléments de bases n’aient pas été respectés. Par exemple, dans les deux cas, la Cour n’a pas pu retracer ni les documents d’étude ni les rapports de supervision (irrégularités de

nature administratives). Pire, les acomptes de 2% récoltés auprès des deux firmes n'ont jamais été versés par l'UCLBP à la DGI. Il s'agit là des irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté.

531. La Cour présente ci-dessous les principaux constats qu'elle a faits lors de la vérification portant sur les études réalisées dans les projets spéciaux sous la responsabilité de l'UCLBP.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
1) Étude & supervision des travaux de réhabilitation du marché Dumarsais Estimé de Port-de-Paix	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode de sollicitation non conforme à la réglementation : Le montant du contrat (HTG 1,970,414.82) est en-dessous du seuil (HTG 20,000,000.00) de passation des marchés publics pour les services et prestations intellectuelles travaux. Toutefois, l'UCLBP aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce qu'elle n'a pas fait. Absence des documents d'étude L'UCLBP a versé HTG 321,834.42 pour les supervisions du mois d'octobre 2014. Absence de rapport de supervision du mois d'octobre 2014 et des documents d'étude L'acompte de 2% prélevé au montant de HTG 6,568.05 n'est pas versé à la DGI. La balance finale de HTG 1,642,012.35 n'a pas été versée à date <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Thierry Erns SERRES, Directeur de la firme SOHACO
2) Etude du projet de reconstruction du monument à la mémoire du président Dumarsais ESTIME au bicentenaire	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode de sollicitation non conforme à la réglementation : Le montant du contrat (HTG 1,150.000.00) est en-dessous du seuil (HTG 20,000,000.00) de passation des marchés publics pour les services et prestations intellectuelles travaux. Toutefois, l'UCLBP aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce qu'elle n'a pas fait. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009 Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de neuf mille deux cents et 00/100 HTG (HTG 9,200.00) d'acompte a été prélevé et non versé à la DGI. Absence de rapport final de l'étude Absence dans le dossier des documents suivants : document présentation de l'Entreprise, la Patente et la Quitus. 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 1,127,000.00 Le délai de réalisation des travaux n'a pas été respecté <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Yves LOPEZ, Directeur de la firme LOPAS S.A

Catégorie 2 : Acquisition et dotation

532. Par rapport aux projets d'acquisitions et de dotations réalisés dans le cadre des projets spéciaux, la Cour a retracé 2 contrats conclus de gré à gré par l'UCLBP avec une seule firme (GREEN GYM). Les deux contrats ont totalisé vingt six millions deux cent quatre vingt dix cinq cent quatre vingt six et 00/100 gourdes (HTG 26,290,586.00).

Tableau 2.4.E : Liste des projets d'acquisition et de dotations

Acquisition et dotation	Firme contractante	Valeur du contrat (HTG)
1. Acquisition et installation d'équipements de jeu pour enfants sur 20 places publiques à travers la République d'Haïti.	GREEN GYM	17 813 546,00
2. Doter 10 places publiques de différentes communes de la République d'équipements de sport	GREEN GYM	8 477 040,00
Total		26 290 586,00

533. Depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 2 le seuil de passation des marchés publics pour les fournitures. Selon cet arrêté, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à de vingt-cinq millions et 00/100 (HTG 25,000,000.00). En dessous de ce seuil, l'autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Toutefois, le mode de sollicitation utilisé par l'UCLBP, pour l'octroi des contrats à la firme GREEN GYM, contrevient à la réglementation. N'ayant pas recouru à une procédure de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix, l'UCLBP semble avoir contrevenu volontairement au processus contractuel en République d'Haïti. Or, pour de tels projets autorisés au préalable par résolution, avec un risque d'être soupçonné de favoritisme, la Cour s'attendait que l'UCLBP soit plus rigoureuse dans l'application de la réglementation en vigueur. Cette **irrégularité au cadre réglementaire de gestion n'a** pas favorisé d'une part un traitement intègre et équitable des concurrents et d'autre part une gestion optimale de ressources.

534. De plus, dans les deux contrats, l'UCLBP a accordé des avances de démarrage de 70%, soit deux fois plus élevé que les 30% prévus par la Loi. Tous ces manquements mis ensemble permettent à la Cour de soulever un doute sur la volonté de l'UCLBP d'optimiser la gestion de ces deux projets.



Conséquemment, ces irrégularités de l’UCLBP dans la gestion de ces deux projets d’acquisition et de dotation ont causé des graves préjudices à la communauté.

535. Enfin, la Cour a vérifié l’exécution des clauses contractuelles et le suivi qui avaient mis en place pour s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces projets d’acquisitions et de dotations. La Cour a été surprise que certains éléments de bases n’aient pas été respectés. Par exemple, dans le cas de « *l’acquisition et installation d’équipements de jeu pour enfants sur 20 places publiques à travers la République d’Haïti.*», la Cour n’a pas pu retracer les rapports sur les équipements livrés et installés (irrégularités de nature administratives).

536. La Cour tient aussi à noter qu’elle a constaté que les acomptes de 2% récoltés par l’UCLBP dans les deux contrats n’ont jamais été versés à la DGI. Il s’agit là des irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

537. La Cour présente ci-dessous les principaux constats que nous avons faits.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
1. Acquisition et installation d’équipements de jeu pour enfants sur 20 places publiques à travers la République d’Haïti.	<ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 17,813,546.00 est en-dessous du seuil de HTG 25,000,000.00 établi par l’arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 2 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les fournitures. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L’avance de démarrage de 70% dépasse le seuil de 30% et n’est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport sur les équipements livrés et installés L’acompte de 2% prélevé au montant de seize mille soixante-dix et 62/100 HTG (HTG 16,070.62), n’est pas versé à la DGI. Absence de spécifications techniques des équipements, de document de présentation de l’Entreprise, de Quitus et de la Patente 73.02 % des fonds ont été payés. La balance de HTG 4,540,533.00 n’est pas acquittée à date <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mme Boris BREZAULT, Directeur de la firme GREEN GYM
2. Doter 10 places publiques de différentes communes de la République d’équipements de sport	<ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 8,477,040.00 est en-dessous du seuil de HTG 25,000,000.00 établi par l’arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 2 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les fournitures. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats L’avance de démarrage de 70% dépasse le seuil de 30% et n’est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, L’acompte de 2% prélevé au montant de cent soixante-neuf mille cinq cent quarante et 80/100 HTG (HTG 169,540.80), n’est pas versé à la DGI. Absence de spécifications techniques des équipements, de document de présentation de l’Entreprise, de Quitus et de la Patente

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> 83.75 % des fonds ont été payés. La balance de HTG 1,232,517.00 n'est pas acquittée à date RESPONSABILITÉS
	Premier niveau <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef
	Deuxième niveau <ul style="list-style-type: none"> Mme Boris BREZAULT, Directeur de la firme GREEN GYM

Catégorie 3 : Réhabilitation

538. Dans les projets spéciaux mis en œuvre par l'UCLBP, 22 contrats avaient été octroyés par l'UCLBP dans le but de réaliser des projets de réhabilitation. Comme l'indique le tableau ci-dessous, ces 22 contrats ont totalisé deux cent vingt-six millions trois cent quatre-vingt mille deux cent quatorze et 36/100 gourdes (HTG 226 380 214,36).

Tableau 2.4.F. Liste des projets de réhabilitation

Réhabilitation	Firmes /Consultants	Valeur du contrat (HTG)
1. Réhabilitation de cinquante (50) maisonnettes à Carrefour	Firme HAITI WORXS	3 893 750,00
2. Réhabilitation de dix (10) maisonnettes à Camp-Perrin et dix (10) maisonnettes à Maniche	M. Brunault VALENTIN, Consultant	2 071 000,00
3. Réhabilitation de dix (10) maisonnettes / reconstruction du petit hangar servant de marché public / bétonnage du parquet et repeinte de la façade principale de l'église Bernagouse	Firme SECOS	1 917 000,00
4. Réhabilitation de la place Notre Dame du Cap-Haïtien	Firme TESCO	10 511 035,32
5. Réhabilitation de l'église Notre Dame de la Nativité, de l'école presbytérale, de la place publique et du Commissariat de Terre-Neuve	Firme PV ENGINEERING & SERVICES	5 716 344,25
6. Réhabilitation de l'église Paroissiale et le presbytère de Petit-Trou-de-Nippes	Firme ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME	2 800 458,44
7. Réhabilitation de l'Église Saint Dominique et le Marché public, d'achèvement des travaux de construction de la place publique et de dix (10) maisonnettes à Bernagousse	Firme AJA CONSTRUCTION	12 904 640,00
8. Réhabilitation de quarante (40) maisonnettes à la Gonâve	Firme HAITI WORXS	2 954 800,00
9. Réhabilitation de trois cents (300) maisons à Port-de-Paix	Firme GREDCO	20 250 000,00

Réhabilitation	Firmes /Consultants	Valeur du contrat (HTG)
10. Réhabilitation de trois (03) maisonnettes à Boucan Carré	la firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)	740 000,00
11. Réhabilitation du commissariat de Police de Pétionville	Firme FBC CONSTRUCTIO	10 629 662,75
12. Réhabilitation du Commissariat de Grand-Bassin	Firme PLAN CONSULT	5 808 991,80
13. Réhabilitation du marché de Cité Soleil	Firme INGITECH	18 230 362,19
14. Réhabilitation du marché Dumarsais Estimé de la ville de Port-de-Paix	Firme HAITI WORXS	19 704 174,73
15. Réhabilitation en béton les rues Myriam I, Myriam II, Myriam A, Myriam C et la Sal de la ville de Port-de-Paix.	firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)	22 188 622,60
16. Réhabilitation et l'embellissement de la Place publique de la ville de Petit Trou de Nippes	Firme ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME	5 172 478,53
17. Réhabilitation et embellissement des Places Publiques de l'Anse-à-Veau et de l'Azile	Firme SOGENIE	24 234 394,80
18. Réhabilitation et Reconstruction de cinquante (50) maisons à Ste Hélène, Jérémie	Firme SECOS	8 905 960,00
19. Restauration complète du poste douanier, réaménagement du marché, construction de deux (2) fontaines et réhabilitation de vingt (20) maisons à Belladère phase II.	Firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)	22 717 813,95
20. Revêtement de la peinture du Commissariat de Cité Soleil	Firme FICONES	534 650,00
21. Réparation de l'Église Saint Pierre, de réparation de l'École Nationale et de construction de la Place Publique de la ville des Baradères	Firme G&L CONSTRUCTION	23 694 075,00
22. Réparer la façade des maisons dans les rues périphériques de la Place de Sainte Anne	Firme FICONES	800,000.00
Total		226 380 214,36

452. Depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 1 le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. Selon cet arrêté, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00). En dessous de ce seuil, l'autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Toutefois, le mode de sollicitation utilisé par l'UCLBP, pour l'octroi de contrats de réhabilitation, contrevient à la réglementation dans les 22 cas. En effet, comme les valeurs sont

inférieures au seuil, l'UCLBC aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce qu'elle n'avait fait dans aucun des 21 contrats signés dans le cadre des projets de réhabilitation. Cette irrégularité au cadre réglementaire de gestion n'a pas favorisé d'une part un traitement intègre et équitable des concurrents et d'autre part une gestion optimale de ressources.

453. La Cour a aussi observé que l'UCLBP a accordé des avances de démarrage de 70% à tous les contractants, soit deux fois plus élevé que les 30% prévus par la Loi. Tous ces manquements mis ensemble permettent à la Cour de soulever un doute sur la volonté de l'UCLBP d'optimiser la gestion de ces projets. Conséquemment, ces irrégularités de l'UCLBP dans la gestion de ces projets de réhabilitation ont causé des graves préjudices à la communauté.

454. Enfin, la Cour a vérifié l'exécution des clauses contractuelles et le suivi qui avaient mis en place pour s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces projets de réhabilitation. La Cour a été surprise que certains éléments de bases n'aient pas été retrouvés dans les 21 contrats notamment les rapports (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées (irrégularités de nature administratives).

455. La Cour tient aussi à faire remarquer qu'elle a constaté que les acomptes de 2% récoltés par l'UCLBP dans les 21 contrats analysés n'ont jamais été versés à la DGI. Il s'agit là d'une irrégularité ayant causé des préjudices à la communauté

456. La Cour présente ci-dessous les principaux constats qu'elle a faits dans l'analyse des 22 projets de réhabilitation géré par l'UCLBP en lien avec les projets spéciaux de développement.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
1. Réhabilitation de cinquante (50) maisonnettes à Carrefour	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat HTG 3,893,750.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. L'acompte de 2% pour le montant de cinquante-neuf mille quatre-vingt-seize et 00/100 HTG (HTG 59,096.00) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Le certificat d'achèvement et de conformité de l'UCLBP n'a pas été retrouvé au dossier bien que tous les paiements soient effectués. Absence de documents suivants dans le dossier : Les spécifications techniques incluant les plans, Document de présentation de l'Entreprise, Patente et Quitus. 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 3,815,875.00. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gregory SALIBA, Directeur de la firme HAITI WORXS
<p>2. Réhabilitation de dix (10) maisonnettes à Camp-Perrin et dix (10) maisonnettes à Maniche</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 2,071,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de quarante et un mille quatre cent vingt et 00/100 HTG (HTG 41,420.00) d'acompte n'a été versé à la DGI. ▪ Absence des dossiers suivants : les spécifications techniques incluant les plans, Patente, Quitus, Devis estimatif, Termes de références. ▪ 98.00% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 2,029,580.00 <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brunault VALENTIN, Consultant
<p>3. Réhabilitation de dix (10) maisonnettes / reconstruction du petit hangar servant de marché public / bétonnage du parquet et repeinte de la façade principale de l'église Bernagouse.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 1,917,000.00 est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. ▪ Le contrat ne revêt pas la signature de la Cour Supérieure des Comptes comme l'ordonne l'article 5 alinéa 3 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. ▪ Absence de rapport (décomptes) provenant des ingénieurs de l'UCLBP pour les travaux réalisés pour les 60% versés à la firme totalisant un million cent cinquante mille deux cents et 00/100 HTG (HTG 1,150,200.00). ▪ L'acompte de 2% pour le montant de vingt et un mille quatre et 00/100 HTG (HTG 21,004.00) a été prélevé mais non versé à la DGI. ▪ Absence de documents suivants : Les spécifications techniques incluant les plans ; Devis estimatif. ▪ 60% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 1,150,000.00. Les 2e et 3e versements totalisant 40% soient HTG 767.000.00 n'ont pas été versés à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ . Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elise GAUTHIER, Directeur de la firme SECOS
<p>4. Réhabilitation de la place Notre Dame du Cap-Haïtien</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 10,511,035.32 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<p>appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige les articles 6 et 6-1 de l'arrêté ci-haut cité et l'article 27-1 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de cent huit mille et 001/00 HTG (HTG 108,000.00) a été prélevé mais non versé à la DGI. ▪ Selon un rapport de visite d'évaluation effectué pour la période du 27 octobre au 29 novembre 2014 par l'Ing Georges Yvon Joseph de l'UCLBP, il ressort, d'après l'ingénieur que les travaux en Cours lui donnent impression d'une sorte de « saupoudrage ». ▪ Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans. ▪ 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 9,270,733.16. La balance finale de 10% au montant de HTG 1,051,103.53 n'est pas payée à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patrick MANIGUAT, Directeur de la firme TESCO
5. Réhabilitation de l'église Notre Dame de la Nativité, de l'école presbytérale, de la place publique et du Commissariat de Terre-Neuve	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 5,716,344.25 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ L'acompte de 2% prélevé au montant de cent quatorze mille trois cent vingt-six et 80/100 HTG (HTG 114,326,80) n'est pas versé à la DGI. ▪ Absence des documents dans le dossier : Les spécifications techniques incluant les plans ; le document de présentation de l'Entreprise ; Copie des Statuts de l'entreprise ▪ 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 5,602,017.36. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Philippe VALES, Directeur de la firme PV ENGINEERING & SERVICES
6. Réhabilitation de l'église Paroissiale et le presbytère de Petit-Trou-de-Nippes	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 2,800,458.44 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> Absence de document justifiant la réalisation des travaux pour les 60% de fonds d'un million six cent quarante-six mille six cent soixante-neuf et 56/100 HTG (HTG 1,646,669.56) versés à la firme. L'acompte de 2% prélevé au montant de trente-trois mille six cent cinq et 50/100 HTG (HTG 33,605.50) n'a pas été versé à la DGI. Absence des documents sur les spécifications techniques incluant les plans. 58.80% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 1,646,669.56. Les 40% restants totalisant HTG 1,120,182.87 n'ont pas été versés à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Patrick VIEUX, Directeur de la firme ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME
<p>7. Réhabilitation de l'Église Saint Dominique et le Marché public, d'achèvement des travaux de construction de la place publique et de dix (10) maisonnettes à Bernagousse.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 12,904,640.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. Absence de mandat notarié du Directeur exécutif M. Hérold ANGLADE autorisant M. Lesly AMBOISE Directeur Administratif de signer le contrat au nom de la firme. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. L'acompte de 2% pour le montant de cent trois mille deux cent trente-sept et 12/100 HTG (HTG 103,237.12) a été prélevé mais non versé à la DGI. Absence de certificat d'achèvement et de conformité quoique le montant du contrat ait été payé à 98%. Autres documents manquants : les spécifications techniques incluant les plans. 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 12,646,547.20. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hérold ANGLADE Directeur exécutif firme AJA CONSTRUCTION Lesly AMBROISE, Directeur administratif firme AJA CONSTRUCTION
<p>8. Réhabilitation de quarante (40) maisonnettes à la Gonâve</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 2,954,800.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. L'acompte de 2% pour le montant de cinquante-neuf mille quatre-vingt-seize et 00/100 HTG (HTG 59,096.00) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de document suivant : les spécifications techniques incluant les plans 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 2,895,704.00.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gregory SALIBA, Directeur de la firme HAITI WORXS
<p>9. Réhabilitation de trois cents (300) maisons à Port-de-Paix.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 20,250,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Selon un rapport de la Direction des Bâtiments Publics (DBP) produit le 24 juin 2016, la firme se trouvait dans l'incapacité d'exécuter les travaux. En ce sens, aucun rapport (décompte) sur les travaux réalisés pour l'unique montant de douze million cent cinquante mille et 00/100 HTG (HTG 12,150,000.00) versé à la firme n'a pas été retrouvé au dossier. ▪ L'acompte de 2% n'a pas été prélevé, ni versé n'est à la DGI pour le montant de deux cent quarante-trois mille et 00/100 HTG (HTG 243,000.00). ▪ Absence de spécifications techniques incluant les plans. ▪ Montant payé 60% du contrat soit HTG 12,150,000.00. Et, le prélèvement de l'acompte 2% pour le montant de HTG 243,000.00 n'a pas été fait. ▪ Les 2e et 3e versements respectivement 30% et 10% totalisant HTG 8,100,000.00 ne sont payés à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Datilus DUGUE, Directeur de la firme GREDCO
<p>10. Réhabilitation de trois (03) maisonnettes à Boucan Carré.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 740,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de mille six cents et 00/100 HTG (HTG 1,600.00) d'acompte n'a pas été prélevé ni versé à la DGI. ▪ Absence de document sur les spécifications techniques incluant les plans. ▪ 97.21% des fonds ont été payés par l'UCLBP <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Fred LIZAIRE, Directeur de la firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
11. Réhabilitation du commissariat de Police de Pétion-ville	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 10,629,662.75 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009 Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées pour les neuf million trois cent soixante-quinze mille deux cent soixante-trois et 70/100 HTG (HTG 9,375,263.70) décaissés représentant les 90% du contrat. L'acompte de 2% pour le montant de cent quatre-vingt-onze mille trois cent trente et un et 93/100 HTG (HTG 191,331.93) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de documents suivants : Les spécifications techniques incluant les plans, 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 9,375,263.70. La balance finale de 10% pour le montant de HTG 1,062,966.28 n'est pas payée à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Joseph Marie Jacques GABRIEL, Directeur la firme FBC CONSTRUCTIO
12. Réhabilitation du Commissariat de Grand-Bassin.	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 5,808,991.80 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de document justifiant la réalisation des travaux pour les 60% de fonds de trois million quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze et 08/100 HTG (HTG 3,485,595.08) versés à la firme. L'acompte de 2% prélevé au montant de soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-seize et 00/100 HTG (HTG 69,696.00) n'est pas versé à la DGI. Absence des documents ci-dessous au dossier : Les spécifications techniques incluant les plans, Le devis estimatif 60% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 3,485,595.08. Les 40% restants n'ont pas été pas versés à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Adermus JOSEPH, Directeur de la firme PLAN CONSULT
13. Réhabilitation du marché de Cité Soleil	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 18,230,362.19 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 16,079,233.45. La balance finale de 10% de HTG 1,823,036.22 n'est pas payée à date. L'avancement des travaux, avant l'autorisation de paiement du 2e versement sollicitée par l'Ing. Georges Yvon Joseph de l'UCLBP était de 70% le 9 mai 2014. En date du 20 mai 2015, un certificat d'achèvement et de conformité a été effectué par l'Ing Georges Yvon Joseph de l'UCLBP attestant que les travaux sont complétement achevés et exécutés en accord avec les spécifications techniques et le contrat. Cependant, le rapport final préparé, par la Direction des Bâtiments Publics (DBP), estimait pour le projet un état d'avancement de 100% mais avec une observation pertinente : « Achevé et vandalisé » Délai contractuel n'est pas respecté. Acompte de 2% pour le montant de trois cent vingt-huit mille cent quarante-six et 52/100 HTG (HTG 328,146.52) a été prélevé, mais non versé à la DGI. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Frantz Toussaint DESIR, Directeur de la firme INGITECH
14. Réhabilitation du marché Dumarsais Estimé de la ville de Port-de-Paix	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 19,704,174.73 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées pour les onze million cinq cent quatre-vingt-six mille cinquante quatre et 73/100 HTG (HTG 11,586,054.73) de l'avance de démarrage de 60% versée. L'acompte de 2% pour le montant de deux cent trente-six mille quatre cent cinquante et 10/100 HTG (HTG 236,450.10) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Selon deux rapports de visite en dates du 23 mars 2015 et du 17 septembre 2015 produits par l'Ing. Georges Yvon Joseph chargé de projet à l'UCLBP, la firme a été taxée d'incompétent puisque les travaux n'étaient pas à la satisfaction de l'UCLBP. Un montant de trois million et 00/100 HTG (HTG 3,000,000.00) est accepté par l'UCLBP pour les travaux exécutés par la firme. Le reste de huit million cinq cent quatre-vingt-six mille cinquante-quatre et 74/100 HTG (HTG 8,586,054.74) sur l'avance de démarrage devrait être remboursé par la firme, ce qui n'est pas fait jusqu'à cette date. Absence du document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans. 58.80% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 11,586,054.73. Les 2e et 3e versements de 40% totalisant HTG 7,881,669.90 n'ont pas été versés à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gregory SALIBA, Directeur de la firme HAITI WORXS
15. Réhabilitation en béton les rues Myriam I,	RÉSULTATS

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
Myriam II, Myriam A, Myriam C et la Sal de la ville de Port-de-Paix.	<ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 22,188,622.60 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de cent trente-trois mille cent trente et un et 74/100 HTG (HTG 133,131.74) d'acompte a été prélevé mais non versé à la DGI. Absence de document sur les spécifications techniques incluant les plans. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Fred LIZAIRE, Directeur de la firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)
16. Réhabilitation et l'embellissement de la Place publique de la ville de Petit Trou de Nippes.	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat HTG 5,172,478.53 est en-dessous du seuil de (HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées pour les trois million quarante et un mille quatre cent dix-sept et 38/100 HTG (HTG 3,041,417.38) décaissés représentant l'avance de démarrage. L'acompte de 2% pour le montant de soixante-deux mille soixante-neuf et 74/100 (HTG 62,069.74) a été prélevé mais non versé à la DGI. Absence de documents sur les spécifications techniques incluant les plans. 58.80% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit 3,041,417.38 HTG. Les 2e et 3e versements totalisant 40 % pour un montant de HTG 2,068,991.41 ne sont pas payés à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Patrick VIEUX, Directeur de la firme ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME
17. Réhabilitation et des embellissement des Places Publiques de l'Anse-à-Veau et de l'Azile.	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de vingt-quatre million deux cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-quatorze et 80/100 (HTG 24,234,394.80) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige les articles 6 et 6-1 de l'arrêté ci-haut cité et l'article 27-1 de la loi du 12 juin 2009,

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<p>fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de quatre cent vingt-huit mille quatre cent cinquante et 20/100 HTG (HTG 428,450.20) a été prélevé mais non versé à la DGI. ▪ Absence de documents suivants : Les spécifications techniques incluant les plans ; Document de présentation de l'Entreprise ; Patente et Quitus ; Devis estimatif. ▪ 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 23,749,706.90. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Claudel Joseph GEHY, Directeur de la firme SOGENIE
<p>18. Réhabilitation et Reconstruction de cinquante (50) maisons à Ste Hélène, Jérémie.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de USD 200,000.00 estimé en fonction des coûts donne un montant de HTG 8,905,960.00 qui est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. ▪ Absence de certificat d'achèvement et de conformité de l'UCLBP certifiant la réalisation des travaux. ▪ Absence de rapports (décomptes) décrivant l'avancement des travaux. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-sept et 34/100 HTG (HTG 179,087.34) a été prélevé mais non versé à la DGI. ▪ Absence de documents suivants : Spécifications techniques incluant les plans, Devis estimatif ▪ Le contrat a été payé en HTG pour un montant total de HTG 8,775,304.16 représentant 98% du montant du contrat. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elise GAUTHIER, Directeur de la firme SECOS
<p>19. Restauration complète du poste douanier, réaménagement du marché, construction de deux (2) fontaines et réhabilitation de vingt (20) maisons à Belladère phase II.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 22,717,813.95 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de deux cent soixante-douze mille six cent treize et 77/100 HTG (HTG 272,613.77) d'acompte n'a été versé à la DGI. ▪ Absence de document sur les spécifications techniques incluant les plans et le document de présentation de l'Entreprise. ▪ 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP. La balance restante de 10% au montant de HTG 2,271,781.40 n'a pas été versé à date.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Fred LIZAIRE, Directeur de la firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)
<p>20. Revêtement de la peinture du Commissariat de Cité Soleil</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 534,650.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de document justifiant la réalisation des travaux. ▪ L'acompte de 2% prélevé au montant de dix mille six cent quatre-vingt-treize et 00/100 HTG (HTG 10,693.00), n'est pas versé à la DGI. ▪ Absence de rapport (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ Aucun document ne permet de retracer si les travaux ont été réalisés. ▪ 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Jean David DORCIUS, Directeur de la firme FICONES
<p>21. Réparation de l'Église Saint Pierre, de réparation de l'École Nationale et de construction de la Place Publique de la ville des Baradères</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 23,694,075.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ La durée de réalisation des travaux n'a pas été retracée au contrat. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de quatre cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-un et 50/100 HTG (HTG 473,881.50) a été prélevé, mais non versé à la DGI. ▪ Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans, ▪ 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 23,220,193.50. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Premier niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilson LARATTE, Directeur la firme G&L CONSTRUCTION

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
22. Réparation de la façade des maisons dans les rues périphériques de la Place de Sainte Anne	RÉSULTATS
	<ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 800,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'acompte de 2% pour le montant de HTG 16,000.00 a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de rapport sur la réalisation des travaux
	RESPONSABILITÉS
	<u>Premier niveau</u>
	<ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef
	<u>Deuxième niveau</u>
	<ul style="list-style-type: none"> M. Jean David DORCIUS, Directeur Général de la firme FICONES

Catégorie 4 : Projets d'aménagements

539. Par rapport aux projets d'aménagement, la Cour a retracé 6 contrats octroyés par l'UCLBP dans la mise en œuvre des projets spéciaux. Au total, ces deux contrats octroyés pour la réalisation de ces projets ont coûté quarante-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille sept cent trente-huit et 72/100 gourdes (HTG 49 182 738,72). Le tableau ci-après présente les 6 projets d'aménagement.

Tableau 2.4.G Liste des projets d'aménagement

Aménagement	Firmes /Consultants	Valeur du contrat (HTG)
1. Aménagement de la façade principale du bâtiment du poste douanier, Réhabilitation du marché et des maisonnettes et construction de 2 des 4 fontaines publiques à Belladère	firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)	10 091 200,00
2. Aménagement de l'Entrée de la ville de Port-de-Paix	Firme ES CONSTRUCTION	6 473 693,11
3. Aménagement et embellissement du quartier de bas Nazon a Delmas	Firme SODADE	1 335 000,00
4. Exécution des travaux d'aménagement du terrain de football de Cité Soleil	Firme SOGICO S.A	17 786 159,00
5. Aménagement du terrain de football de Port-de-Paix	Firme SOCOPLUS	13 342 126,61
6. Conception et Réalisation d'une toiture métallique de 42 m ² au-dessus de l'aire de	Maxime ROCHELIN, Consultant	154,560.00

stationnement se trouvant à la rue Louverture à Pétion -ville		
Total		49 182 738,72

540. Depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 1 le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. Selon cet arrêté, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à quarante millions et 00/100 gourdes (HTG 40,000,000.00). En dessous de ce seuil, l'autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce que l'UCLBP n'avait fait lors de l'octroi des 6 contrats pour la réalisation des projets d'aménagement. En effet, comme les valeurs des 6 contrats étaient inférieures au seuil d'appel d'offres public, l'UCLBC aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Cette irrégularité au cadre réglementaire de gestion n'a pas favorisé d'une part un traitement intègre et équitable des concurrents et d'autre part une gestion optimale de ressources.

541. La Cour a aussi observé que l'UCLBP a accordé des avances de démarrage comprises entre 40% et 75% à tous les contractants. Or, des telles avances dépassent le seuil de 30% et ne sont pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. De tels manquements de la part de l'UCLBP ne permettent pas d'optimiser la gestion de ces 5 projets d'aménagement. Conséquemment, ces irrégularités de l'UCLBP ont causé des graves préjudices aux projets et à la communauté.

542. Enfin, la Cour a vérifié l'exécution des clauses contractuelles et le suivi qui avaient été mis en place pour s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces 6 projets d'aménagement. La Cour a été surprise que certains éléments de bases n'aient pas été retrouvés dans les dossiers analysés. Il s'agit notamment des rapports (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées, des documents relatifs aux spécifications techniques incluant les plans, les patente, les quitus, les devis estimatif (irrégularités de nature administratives).

543. La Cour tient aussi à faire remarquer qu'elle a constaté que les acomptes de 2% récoltés par l'UCLBP par rapport aux 6 projets d'aménagement n'ont jamais été versés à la DGI. Il s'agit là d'une irrégularité ayant causé des préjudices à la communauté

457. La Cour présente ci-dessous les principaux constats qu'elle a faits lors de la vérification portant sur les projets d'aménagement sous la responsabilité de l'UCLBP.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
<p>1. Aménagement de la façade principale du bâtiment du poste douanier, Réhabilitation du marché et des maisonnettes et construction de 2 des 4 fontaines publiques à Belladère.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 10,091,200.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de deux cent un mille huit vingt-quatre et 00/100 HTG (HTG 201,824.00) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de document relatif aux spécifications techniques incluant les plans. 98.00% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 9,889,376.00 <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Fred LIZAIRE, Directeur de la firme UNLIMITED SERVICES CONSTRUCTION (USC)
<p>2. Aménagement de l'Entrée de la ville de Port-de-Paix</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 6,473,693.11 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009 Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. L'acompte de 2% pour le montant de cent soixante-six mille cinq vingt-six et 48/100 HTG (HTG 166,526.48) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de documents suivants : Les spécifications techniques incluant les plans, Document de présentation de l'Entreprise, Patente et Quitus, Devis estimatif 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 5,709,797.32. La balance finale de 10% pour le montant de HTG 647,369.31 n'est pas payée à date <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Evelt SENATUS, Directeur la firme ES CONSTRUCTION
<p>3. Aménagement et embellissement du quartier de bas Nazon a Delmas</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 1,335,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 20,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 3 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les services. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'avance de démarrage de 40% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence du rapport final. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de dix mille six cent quatre-vingts et 00/100 HTG (HTG 10,680.00) n'a été prélevé ni versé à la DGI pour le montant versé à la firme équivalent à 40 % du montant du contrat soit cinq cent trente-quatre et 00/100 HTG (HTG 534,000.00). ▪ Le contrat n'a pas été approuvé par la Cour Supérieure des Comptes comme l'ordonne l'article 5 alinéa 3 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. ▪ 40% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 534,000.00. La balance finale de 60% pour le montant de HTG 801,000.00 a été payée par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellia Sabine MALBRANCHE, Directeur de la firme SODADE
<p>4. Exécution des travaux d'aménagement du terrain de football de Cité Soleil.</p>	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de HTG 17,786,159.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Le montant de l'Avenant de trois million neuf cent vingt et un mille et 00/100 HTG (HTG 3,921,000.00) n'a pas été approuvé par la CSCCA. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ 89.97% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 19,530,560.24. La balance finale de 10% au montant de HTG 1,778,615.90 n'est pas payée à date ▪ L'avancement des travaux, avant l'autorisation du paiement du 2e versement sollicitée par l'Ing. Georges Yvon Joseph de l'UCLBP était de 75%. Lors d'une visite d'un ensemble de projets localisés à Cité Soleil effectuée par ce dernier en date du 26 avril 2016 le pourcentage de réalisation du projet d'aménagement du terrain de football était de 95%. Cependant, le rapport final préparé par la Direction des Bâtiments Publics (DBP) estimait pour le projet un état d'avancement de 93% mais avec une observation pertinente : « Abandon pour insécurité, vandalisme ». <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Greger JEAN LOUIS, Directeur de la firme SOGICO S.A

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
5. Aménagement du terrain de football de Port-de-Paix	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 13,342,126.61 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. Absence de rapport (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. Le certificat d'achèvement et de conformité effectué par M. Georges Yvon Joseph chargé de projets à l'UCLBP, en date du 27 mars 2015 atteste que les travaux sont complètement achevés. Le délai de livraison des travaux n'est pas respecté. L'acompte de 2% prélevé au montant de HTG 240,158.28 est versé à la DGI. 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 11,767,755.67. La balance finale de 10% au montant de HTG 1,334,212.66 n'est pas payée à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Adrien CINE, Directeur de la firme SOCOPLUS
6. Conception et Réalisation d'une toiture métallique de 42 m 2 au-dessus de l'aire de stationnement se trouvant à la rue Louverture à Pétiou - ville	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 154,560.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP n'a fait aucune consultation de fournisseur ni une mise en concurrence de candidats L'acompte de 2% prélevé au montant de HTG 3,091.20 n'a jamais été prélevé et conséquemment pas versé à la DGI. Absence de rapport sur la réalisation des travaux. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Adrien CINE, Directeur de la firme SOCOPLUS

Catégorie 5 : Projets de réaménagements

544. Par rapport aux projets de réaménagement, la Cour a retracé 2 contrats octroyés par l'UCLBP dans la mise en œuvre des projets spéciaux. Au total, ces deux contrats octroyés pour la réalisation de ces

projets ont coûté deux millions sept cent cinquante-huit mille huit cent vingt et 00/100 gourdes (**HTG 2 758 820,00**). Le tableau ci-après présente les 2 des projets de réaménagements.

Tableau 2.4.H Liste des projets de réaménagements

Réaménagement	Firmes /Consultants	Valeur du contrat (HTG)
1. Réaménagement d'une petite maison à Las Palmas	Firme ZENITH CONSTRUCTION	980 780,00
2. Réaménagement du Building 48 du Parc industriel de la SONAPI	Firme ADVANCE ENGINEERING	1 778 040,00
Total		2 758 820,00

545. Depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 1 le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. Selon cet arrêté, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00). En dessous de ce seuil, l'autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce que l'UCLBP n'avait pas fait lors de l'octroi des deux contrats pour la réalisation des projets de réaménagement. En effet, comme les valeurs des deux contrats étaient inférieures au seuil d'appel d'offres public, l'UCLBC aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Cette irrégularité au cadre réglementaire de gestion n'a pas favorisé d'une part un traitement intègre et équitable des concurrents et d'autre part une gestion optimale de ressources.

546. La Cour a aussi observé que l'UCLBP a accordé des avances de démarrage de 60%. Or, des telles avances dépassent le seuil de 30% et ne sont pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. De tels manquements de la part de l'UCLBP ne permettent pas d'optimiser la gestion de projets. Conséquemment, ces irrégularités de l'UCLBP ont causé des graves préjudices aux projets et à la communauté.

547. Enfin, la Cour a vérifié l'exécution des clauses contractuelles et le suivi qui avaient mis en place pour s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de deux projets de réaménagement. La Cour a été surprise que certains éléments de bases n'aient pas été retrouvés dans les dossiers analysés. Il s'agit notamment des rapports (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées, des

documents relatifs aux spécifications techniques incluant les plans, les patente, les quitus, les devis estimatif (irrégularités de nature administratives).

548. La Cour tient aussi à faire remarquer qu'elle a constaté que les acomptes de 2% récoltés par l'UCLBP par rapport aux 2 projets de réaménagement n'ont jamais été versés à la DGI. Il s'agit là d'une irrégularité ayant causé des préjudices à la communauté

458. La Cour présente ci-dessous les principaux constats qu'elle a faits lors de la vérification portant sur les projets de réaménagement sous la responsabilité de l'UCLBP.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
1. Réaménagement d'une petite maison à Las Palmas	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 980,780.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acte de réception définitive daté du 13 mars 2015 entre Harry ADAM, Directeur de l'UCLBP et Rony Victor directeur de Zenith construction, Pascal Gregory Cayemitte superviseur certifiant que le projet a été exécuté en accord avec les prévisions du contrat et respecte les spécifications techniques n'est pas signé par l'ensemble des soussignés sauf M. Cayemitte. L'acte ne comporte pas l'entête de l'UCLBP. L'acompte de 2% pour le montant de sept mille huit cent quarante-six et 24/100 HTG (HTG 7,846.24) d'acompte a été prélevé et non versé à la DGI. Absence de document suivant : les spécifications techniques incluant les plans, Le délai de réalisation des travaux n'a pas été respecté. 98.00% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 961,164.40. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rony VICTOR, Directeur de la firme ZENITH CONSTRUCTION
2. Réaménagement du Building 48 du Parc industriel de la SONAPI.	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 1,778,040.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009,

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> Absence de rapport (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% prélevé au montant de trente-deux mille quatre et 72/100 HTG (HTG 32,004.72), n'est pas versé à la DGI. Documents absent du dossier : Absence de spécifications techniques incluant les plans, Absence de rapport (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées Le délai de réalisation du projet n'est pas respecté 90% des fonds ont été payés, les 10% restant ne sont pas payés à date.
	RESPONSABILITÉS
	<u>Premier niveau</u>
	<ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef
	<u>Deuxième niveau</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Mme Nadège BOUTIN, Directeur de la firme ADVANCE ENGINEERING

Catégorie 6 : Projets de construction

452. Par rapport aux projets de réaménagement, la Cour a retracé 12 projets spéciaux de constructions pour lesquels, l'UCLBP a octroyé des contrats pour leur mise en œuvre. Au total, ces 12 projets ont coûté cent soixante-dix-sept millions quatre cent vingt-trois mille deux cent quarante-huit et 84/100 gourdes (**HTG 177 423 248,84**) aux contribuables haïtiens via le fonds Petrocaribe. Le tableau ci-après présente ces 12 projets de construction.

Tableau 2.4.I Liste des projets de construction

Construction	Firmes /Consultants	Valeur du contrat (HTG)
1. Construction d'une petite place publique et réhabilitation de l'église Bernagouse	Firme SECOS	7 052 000,00
2. Construction de 5 kms de trottoirs dans la ville de Port-de-Paix	Firme BDFK	18 000 000,00
3. Construction de 80 maisonnettes dans divers quartiers de Port-de-Paix.	Firme MIEUX CONSTRUIRE	8 099 389,10
4. Construction de la place Dame des Gonaïves	Firme SOHACO	27 604 489,55
5. Construction de la place publique d'Anse-à-Galets	Firme PG CONSTRUCTION	1 500 000,00
6. Construction du dortoir et aménagement d'une salle de gymnase et d'une buanderie à la Direction Centrale la Police Judiciaire (DCPJ).	Firme AJA CONSTRUCTION	32 290 491,00
7. Construction du mur de la clôture du cimetière de Fontaine à Cité Soleil	Firme AJA CONSTRUCTION	7 142 360,00
8. Construction du Sous-Commissariat de Duvivier à Cité Soleil	Firme FICONES	10 315 638,43

9. Construction de la Place publique de Port de Bonheur et un escalier à Point-à-Raquette.	Firme MENE CENTRE DE CONSTRUCTION (MCC)	2 625 740,76
10. Construction d'un dépôt et du mur de clôture du bâtiment du Bureau d'Ethnologie	Firme GRETCO S.A	220 759,72
11. Construction du mur de clôture du bâtiment du Théâtre National	Firme GRETCO S.A	29 322 380,28
12. Construction de quatre (4) unités d'hébergements jumelées, dont deux de petite taille et deux de grande taille.	Firme ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME (AAU)	33,250,000.00
Total		177 423 248,84

453. Depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 1 le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. Selon cet arrêté, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00). En dessous de ce seuil, l'autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Malheureusement, l'UCLBP n'a pas respecté cette réglementation lors de l'octroi de ces 12 contrats pour la mise en œuvre des projets de construction. En effet, comme les valeurs des contrats étaient inférieures au seuil, l'UCLBP aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce qu'elle n'avait pas fait lors de la conclusion des 12 contrats signés dans le cadre des projets de construction. Cette irrégularité au cadre réglementaire de gestion n'a pas favorisé d'une part un traitement intègre et équitable des concurrents et d'autre part une gestion optimale de ressources.

454. La Cour a aussi observé que l'UCLBP a accordé des avances de démarrage de 60%. Or, des telles avances dépassent le seuil de 30% et ne sont pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. De tels manquements de la part de l'UCLBP ne permettent pas d'optimiser la gestion de projets. Conséquemment, ces irrégularités de l'UCLBP ont causé des graves préjudices aux projets et à la communauté.

455. Enfin, la Cour a vérifié l'exécution des clauses contractuelles et le suivi qui avaient été mis en place pour s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces projets de construction. La Cour a été surprise que certains éléments de bases n'aient pas été retrouvés dans les 12 contrats notamment les rapports (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées (irrégularités de nature administratives).

456. La Cour tient aussi à faire remarquer qu'elle a constaté que les acomptes de 2% récoltés par l'UCLBP dans les 12 contrats analysés n'ont jamais été versés à la DGI. Il s'agit là d'une irrégularité ayant causé des préjudices à la communauté.

457. La Cour présente ci-dessous les principaux constats qu'elle a faits lors de la vérification portant sur les projets de construction sous la responsabilité de l'UCLBP.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
<p>1. Construction d'une petite place publique et réhabilitation de l'église Bernagouse.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 6,000,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. Suite à ce contrat de six millions et 00/100 (HTG 6,000,000.00) signé le 2 juin 2014 entre l'UCLBP et la firme SECOS pour « <i>Construire une petite place publique et réhabiliter l'église Bernagouse</i> ». Le 12 septembre 2014, un avenant de résiliation de contrat a été signé, sans la signature de la CSCCA, pour un montant d'un million cinquante-deux mille et 00/100 HTG (HTG 1,052,000.00) en vue de permettre à la firme de régler le compte de ces fournisseurs et du personnel engagé. Cependant, la firme, d'après notre analyse, a commencé les soi-disant travaux avec ses propres moyens financiers. En ce sens, aucune correspondance de la firme ou une entente quelconque n'a pas été retrouvée dans les dossiers ou la firme avait sollicité de l'UCLBP une autorisation tacite afin d'utiliser ses propres fonds pour démarrer les travaux. Nous ne pouvons pas comprendre comment dédommager la firme pour un montant d'un million cinquante-deux mille et 00/100 HTG (HTG 1,052,000.00) quand cette dernière n'avait même pas une garantie bancaire pour les travaux en faveur de l'UCLBP ou bien une autorisation écrite pour utiliser ses propres moyens financiers pour exécuter les travaux. Absence de rapport (décomptes) provenant des ingénieurs de l'UCLBP pour les travaux réalisés avec la somme remboursée d'un million trente mille neuf cent soixante et 00/100 HTG (HTG 1,030,960.00) [Plus l'acompte de 2%] à la firme L'acompte de 2% pour le montant de vingt et un mille quarante et 00/100 HTG (HTG 21,040.00) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de document sur les spécifications techniques incluant les plans, de document de devis estimatif et de la lettre de l'UCLP en date du 7 juillet 2014. 17.18 % des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 1,030,096.00. <p>RÉSPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Elise GAUTHIER, Directeur de la firme SECOS
<p>2. Construction de 5 kms de trottoirs dans la ville de Port-de-Paix</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 18,000,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de cent huit mille et 00/100 HTG (HTG 108,000.00) a été prélevé, mais non versé à la DGI.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> Absence de documents suivants : les spécifications techniques incluant les plans et le quitus. 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 15,876,000.00. La balance finale de 10% au montant de HTG 1,800,000.00 n'est pas payée à date. <p>RÉSPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Jorice DORSAINVIL, Directeur la firme BDFK
<p>3. Construction de 80 maisonnettes dans divers quartiers de Port-de-Paix.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de huit million quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf et 10/100 HTG (HTG 8,099,389.10) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize et 33/100 HTG (HTG 48,596.33) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans <p>RÉSPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Grégoire DESRAVINES, Directeur la firme MIEUX CONSTRUIRE
<p>4. Construction de la place Dame des Gonaïves</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de vingt-sept million six cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-neuf et 55/100 HTG (HTG 27,604,489.55) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de cent soixante-cinq mille six cent vingt-six et 94/100 HTG (HTG 165,626.94) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de documents suivants : Les spécifications techniques incluant les plans, Document de présentation de l'Entreprise, Patente et Quitus, Devis estimatif 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 24,347,159.78. La balance finale de 10% au montant de HTG 2,760,448.95 n'est pas payée à date. <p>RÉSPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p>

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> Thierry Erns SERRES, Directeur firme SOHACO
5. Construction de la place publique d'Anse-à-Galets	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 1,500,000.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de vingt-sept mille et 00/100 HTG (HTG 27,000.00) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Aucun certificat d'achèvement et de conformité de l'UCLBP quoique tous les fonds soient versés à la firme. Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans, 98.00% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 1,470,000.00 <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pierre GAGNOL, Directeur de la firme PG CONSTRUCTION
6. Construction du dortoir et aménagement d'une salle de gymnase et d'une buanderie à la Direction Centrale la Police Judiciaire (DCPJ).	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 32,290,491.00 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence de mandat notarié du Directeur exécutif M. Hérold ANGLADE autorisant M. Lesly AMBOISE Directeur administratif a signé le contrat au nom de la firme. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées pour les dix-huit million neuf cent quatre-vingt-six mille huit cent huit et 71/100 HTG (HTG 18,986,808.71) HTG décaissés représentant l'avance de démarrage. L'acompte de 2% pour le montant de trois cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-cinq et 89/100 (HTG 387,485.89) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de documents sur les spécifications techniques incluant les plans. 58.80 % des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 18,986,808.71. Les 2e et 3e versements totalisant 40 % pour un montant de HTG 12,916,196.40 ne sont pas payés à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hérold ANGLADE, Directeur Exécutif de la firme AJA CONSTRUCTION Lesly AMBOISE, Directeur Administratif de la firme AJA CONSTRUCTION

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
7. Construction du mur de la clôture du cimetière de Fontaine à Cité Soleil	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de sept million cent quarante-deux mille trois cent soixante et 00/100 HTG (HTG 7,142,360.00) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009, Absence des décomptes # 2 et 3 sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de cent quarante-deux mille huit cent quarante-sept et 20/100 HTG (HTG 142,847.20 a) été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans, 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 6,999,512.80. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Héroid ANGLADE, Directeur de la firme AJA CONSTRUCTION
8. Construction du Sous-Commissariat de Duvivier à Cité Soleil.	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 10,315,638.43 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. On a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de rapport (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% prélevé au montant de quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq et 11/100 (HTG 82,525.11), n'est pas versé à la DGI. Absence de spécifications techniques incluant les plans Absence de rapport (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées Le délai de réalisation du projet n'est pas respecté au regard du certificat d'achèvement et de conformité fait par l'Ing Charles Maxi chargé projet à l'UCLBP attestant l'achèvement complet des travaux en date du 20 janvier 2015 60% des fonds ont été payés par le Ministère de la Planification et les 40% par l'UCLBP. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Jean David DORCIUS, Directeur de la firme FICONES
9. Construction de la Place publique de Port de Bonheur et un escalier à Point-à-Raquette.	<p>RÉSULTATS DES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de HTG 2,625,740.76 est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées L'acompte de 2% pour le montant de trente et un mille cinq cent huit et 89/100 HTG (HTG 31,508.89) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de document suivant : les spécifications techniques incluant les plans, 88.20% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 2,315,903.34. La balance finale de 10% au montant de HTG 262,574.08 n'est pas payée à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mene LOUISSAINT, Directeur de la firme MENE CENTRE DE CONSTRUCTION (MCC)
10. Construction d'un dépôt et du mur de clôture du bâtiment du Bureau d'Ethnologie.	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de deux cent vingt mille sept cent cinquante-neuf et 72/100 dollars américains (HTG 220,759.72) estimé en fonction de coût à neuf million sept cent quatre cent mille sept cent quatre-vingt-douze et 72/100 (HTG 9,785,792.72) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 55% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. La date de signature du contrat est manquante. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. Le contrat n'est pas approuvé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comme conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA L'acompte de 2% pour le montant de cent soixante-dix mille quatre-vingt-douze et 25/100 HTG (HTG 170,092.25) a été prélevé, mais non versé à la DGI. Absence de documents sur les spécifications techniques incluant les plans. 83% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit les montants respectifs de USD 121,417.85 et HTG 2,831,535.45 pour un total de USD 187,645.79. La balance finale de 15% pour le montant de USD 33,113.96 n'a pas été payée à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <p>Reynold DESROULEAUX, Directeur de la firme GRETCO S.A</p>
11. Construction du mur de clôture du bâtiment du Théâtre National	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de trois cent quarante-quatre mille deux cent quarante et 50/100 dollars américains (USD 344,240.50) estimé en fonction de coût à vingt-neuf million trois cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingts et 28/100 HTG (HTG 29,322,380.28) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 55% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de trois cent quinze mille cinq cent cinquante-deux et 64/100 HTG (HTG 315,552.64) a été prélevé, mais non versé à la DGI. ▪ Absence de documents sur les spécifications techniques incluant les plans ▪ 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit USD 189,332.27 et HTG 7,146,261.79 ce qui donne un montant global à USD 337,355.69. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef</p> <p><u>Deuxième niveau</u> Reynold DESROULEAUX, Directeur de la firme GRETCO S.A</p>
12. Construction de quatre (4) unités d'hébergements jumelées, dont deux de petite taille et deux de grande taille.	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant des 4 contrats conclus avec une seule firme est de HTG 33,250,000.00 qui est en-dessous du seuil de HTG 40,000,000.00 établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. Pire, l'UCLBP avait opté d'offrir 4 contrats différents dont 3 avaient le même montant à la firme privé « ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME (AAU) ». - Montant de chacun de 3 premiers contrats : HTG 9,975,000.00 - Montant de 4^e contrat : HTG 3,325,000.00 ▪ Le premier décaissement de HTG 9,975,000.00 représentant l'avance de démarrage est cautionné par la SOFIDES pour une période de 3 mois. ▪ Les travaux ont été réalisés à 100% selon les informations du rapport 2 de la firme adressée par lettre en date du 18 avril 2017 à l'UCLBP. ▪ Absence de document de réception provisoire de l'UCLBP. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de HTG 598,500.00 a été prélevé, mais aucun document obtenu de démontre qu'il a été versé à la DGI. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef</p> <p><u>Deuxième niveau</u> Reynold DESROULEAUX, Directeur de la firme GRETCO S.A</p>

Catégorie 7 : Reconstruction

458. Par rapport aux projets de réaménagement, la Cour a retracé 4 contrats octroyés par l'UCLBP dans la mise en œuvre des projets spéciaux. Au total, ces 4 contrats octroyés pour la réalisation ont coûté **HTG 70 512 383,91**. Le tableau ci-après présente ces 4 projets de reconstruction.

Tableau 2.4.K Liste des projets de reconstruction

Reconstruction	Firmes /Consultants	Valeur du contrat (HTG)
1. Reconstruction de la Place d'armes de Tiburon	Firme MCES CONSTRUCTION	7 949 176,55
2. Reconstruction de la Place Fierté de Cite Soleil	Firme LE BATI	33 760 671,00
3. Reconstruction de la Place d'armes et du Mémorial Capois La Mort de Port-de-Paix.	Firme SOHACO	19 638 900,00
4. Reconstruction de la place publique d/e la Plaine du Nord.	Firme AS CONSTRUCTION	9 163 636,36
Total		70 512 383,91

459. Depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 1 le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. Selon cet arrêté, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00). En dessous de ce seuil, l'autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Malheureusement, l'UCLBP n'a pas respecté cette réglementation lors de l'octroi de ces 4 contrats pour la mise en œuvre des projets de construction. En effet, comme les valeurs des contrats étaient inférieures au seuil, l'UCLBP aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce qu'elle n'avait pas fait lors de la conclusion des 4 contrats signés dans le cadre des projets de reconstruction. Cette irrégularité au cadre réglementaire de gestion n'a pas favorisé d'une part un traitement intègre et équitable des concurrents et d'autre part une gestion optimale de ressources.

460. La Cour a aussi observé que l'UCLBP a accordé des avances de démarrage de 60%. Or, des telles avances dépassent le seuil de 30% et ne sont pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. De tels manquements de la part de l'UCLBP ne permettent pas d'optimiser la gestion de projets. Conséquemment, ces irrégularités de l'UCLBP ont causé des graves préjudices aux projets et à la communauté.

461. Enfin, la Cour a vérifié l'exécution des clauses contractuelles et le suivi qui avaient été mis en place pour s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces projets de reconstruction. La Cour a été surprise que certains éléments de bases n'aient pas été retrouvés dans les 4 contrats notamment les rapports (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées (irrégularités de nature administratives).

462. La Cour tient aussi à faire remarquer qu'elle a constaté que les acomptes de 2% récoltés par l'UCLBP dans les 4 contrats analysés n'ont jamais été versés à la DGI. Il s'agit là d'une irrégularité ayant causé des préjudices à la communauté.

463. La Cour présente ci-dessous les principaux constats qu'elle a faits lors de la vérification portant sur les projets de reconstruction sous la responsabilité de l'UCLBP.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
1. Reconstruction de la Place d'armes de Tiburon	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de sept million neuf cent quarante-neuf mille cent soixante-seize et 55/100 HTG (HTG 7,949,176.55) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. L'acompte de 2% pour le montant de cent onze mille deux cent quatre-vingt-huit et 47/100 HTG (HTG 111,288.47) a été prélevé, mais non versé à la DGI. La signature de la CSCCA n'a pas été retracée au contrat selon l'article 5 (alinéa 3) du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans. 68% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 5,548,525.23. Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a décaissé la somme de HTG 2,384,752.97 en faveur de la firme soit 30 % du contrat. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. Harry ADAM, Directeur exécutif M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Erns CHARLES, Directeur de la firme MCES CONSTRUCTION
2. Reconstruction de la Place Fierté de Cite Soleil	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de trente-trois million sept cent soixante mille six cent soixante-onze et 00/100 HTG (HTG 33,760,671.00) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009 Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées pour l'avance de démarrage de dix-neuf million huit cent cinquante et un mille deux cent soixante-quatorze et 55/100 HTG (HTG 19,851,274.55).

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'acompte de 2% pour le montant de quatre cent cinq mille cent vingt-huit et 05/100 (HTG 405,128.05) a été prélevé mais non versé à la DGI. ▪ Absence de documents suivants : Les spécifications techniques incluant les plans ; Document de présentation de l'Entreprise ; Patente et Quitus, Devis estimatif. ▪ 59,94% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 19,851,274.55. La balance finale de 40% au montant de HTG 13,504,268.30 n'est pas payée à date. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <p>Gilbert Serge LIGONDE, Directeur de la firme LE BATI</p>
<p>3. Reconstruction de la Place d'armes et du Mémorial Capois La Mort de Port-de-Paix.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de dix-neuf million six cent trente-huit mille neuf cent et 00/100 HTG (HTG 19,638,900.00) est ramené à dix-huit million six cent trente-huit mille neuf cent et 00/100 HTG (HTG 18,638,900.00) après qu'un million et 00/100 HTG (HTG 1,000,00.00) ait été déduit sans une explication de l'UCLBP. Le montant du contrat est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP. a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapport (décomptes) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de trois cent soixante-douze mille sept cent soixante-dix-huit et 00/100 HTG (HTG 372,778.00) a été prélevé, mais non versé à la DGI. ▪ Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans. ▪ 93.01% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 18,266,122.00. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thierry Erns SERRES, Directeur de la firme SOHACO
<p>4. Reconstruction de la place publique d/e la Plaine du Nord.</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le montant du contrat de neuf million cent soixante-trois mille six cent trente-six et 36/100 HTG (HTG 9,163,636.36) est en-dessous du seuil de quarante millions et 00/100 HTG (HTG 40,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 1 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. ▪ L'avance de démarrage de 60% dépasse le seuil de 30% et n'est pas garantie suivant les articles 83 et 83-1 de la loi du 12 juin 2009. ▪ Absence de rapports (décompte) sur l'avancement des travaux décrivant les quantités réalisées

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'acompte de 2% pour le montant de cent vingt-huit mille deux cents quatre-vingt-dix et 91/100 HTG (HTG 128,290.91) a été prélevé, mais non versé à la DGI. ▪ Absence de document suivant : Les spécifications techniques incluant les plans. ▪ 98% des fonds ont été payés par l'UCLBP soit HTG 8,980,353.02. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <p>Cliford TEZUME, Directeur de la firme AS CONSTRUCTION</p>

Catégorie 8 : Supervision des travaux

464. Par rapport à la supervision des travaux, la Cour a retracé 8 contrats octroyés par l'UCLBP dans la mise en œuvre des projets spéciaux. Au total, ces 8 contrats octroyés pour la réalisation de la supervision des travaux ont coûté neuf millions six cent quatre dix-sept mille deux cent quarante-quatre et 84/100 gourdes (**HTG 9 697 244,84**). Le tableau ci-après présente ces 8 études.

Tableau 2.4. Liste des contrats de supervision

Supervision des travaux	Firme contractante	Valeur du contrat (HTG)
1. Supervision des travaux de construction des gradins et d'aménagement des vestiaires pour les terrains de football et basket-ball, d'aménagement du terrain de basket-ball et de construction de la clôture sur 655 ml	Firme ENISET	2 713 746,84
2. Supervision des travaux de construction des murs de clôture du Théâtre National et du Bureau d'Ethnologie	Emmanuel Lesly DEJEAN, Consultant / Superviseur	452 600,00
3. Supervision des travaux de réhabilitation en béton des rues Myriam I, II, A, C, la Sal et également des travaux de bétonnage et de drainage de la route La Tendrie à Port-de-Paix	Guy EXANTUS, Consultant / Superviseur	1 500 000,00
4. Supervision des travaux de réhabilitation du Commissariat de Péti-on-ville et du dortoir de la Direction Centrale de la Police Judiciaire	Ronald BREVAL, Consultant / Superviseur	1 350 000,00
5. Supervision des travaux de réhabilitation du Sous-Commissariat de Duvivier à Cité Soleil	Adulna PIERRE, Consultant / Superviseur	450 000,00

6. Supervision des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la Place Fierté, du terrain de football et de la construction de la clôture du cimetière de cite Soleil	Carly BEAUCHAMPS, Directeur la firme STRUDEC	552 000,00
7. Supervision des travaux de réhabilitation et d'aménagement de trois cents (300) maisons à Cite Soleil	Jude FRANCOIS, Directeur de la firme ECO- EAU ET JEUNESSE	2 000 000,00
8. Supervision des travaux de réhabilitation du Parc et du Mémorial Capois-la-Mort, de construction de maisonnettes, de réhabilitation de la Place Notre-Dame et de réfection de routes de trottoirs à Port-de-Paix	Philippe DANIEL, Consultant Eddy / Superviseur	678 900,00
		9 697 244,84

465. Depuis 25 mai 2012, un arrêté encadre dans son article 2 paragraphe 3 le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. Selon cet arrêté, le seuil de passation de marchés est établi à un montant initial égal ou supérieur à vingt millions et 00/100 HTG (HTG 20,000,000.00). En dessous de ce seuil, l'autorité contractante peut recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Malheureusement, l'UCLBP n'a pas respecté cette réglementation lors de l'octroi de ces 8 contrats de supervision. En effet, comme les valeurs des contrats étaient inférieures au seuil, l'UCLBP aurait dû recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix. Ce qu'elle n'avait pas fait lors de la conclusion des 8 contrats. Cette irrégularité au cadre réglementaire de gestion ne peut favoriser ni un traitement intègre et équitable des concurrents, ni une gestion optimale de ressources.

466. Enfin, la Cour tient aussi à faire remarquer qu'elle a constaté que les acomptes de 2% récoltés par l'UCLBP dans les 8 contrats analysés n'ont jamais été versés à la DGI. Il s'agit là d'une irrégularité ayant causé des préjudices à la communauté.

467. La Cour présente ci-dessous les principaux constats qu'elle a faits lors de la vérification portant sur les projets de supervision sous la responsabilité de l'UCLBP.

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
1) Supervision des travaux de construction des gradins et d'aménagement des vestiaires pour les terrains de football et basket-ball, d'aménagement du terrain de basket-ball et de construction de la clôture sur 655 ml	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le montant du contrat de quatre cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-onze et 14/100 HTG (HTG 452,291.14) par mois soit deux million sept cent treize mille sept quarante-six et 84/100 HTG (HTG 2,713,746.84) pendant 6 mois est en-dessous du seuil de vingt millions et 00/100 HTG (HTG 20,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 3 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. L'acompte de 2% pour le montant de vingt-sept mille cent trente-sept et 47/100 HTG (HTG 27,137.47) a été prélevé mais non versé à la DGI. L'UCLBP a payé HTG 1,356,873.42 à la firme pour la supervision des travaux du centre sportif de Port-de-Paix. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p>Première niveau</p>

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frantz CLERMONT, Directeur de la firme ENISET
2) Supervision des travaux de construction des murs de clôture du Théâtre National et du Bureau d'Ethnologie	<u>RÉSULTATS</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Montant du contrat : USD 10,000.00 (Contrat signé le 1er avril 2014) ▪ L'acompte de 2% pour le montant de onze mille cinq cent soixante-cinq et 78/100 HTG (HTG 11,565.78) n'a pas été versé à la DGI. ▪ Absence de rapports de supervision ▪ Fonds payés par l'UCLBP au Consultant sont de HTG 566,732.78 selon le journal de dépenses. <u>RESPONSABILITÉS</u> <u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emmanuel Lesly DEJEAN, Consultant / Superviseur
3) Supervision des travaux de réhabilitation en béton des rues Myriam I, II, A, C, la Sal et également des travaux de bétonnage et de drainage de la route La Tendrie à Port-de-Paix	<u>RÉSULTATS</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de sollicitation du contrat gré à gré/Montant du contrat : HTG 1,500,000.00 ▪ Versement : HTG 250,000.00 par mois ▪ Délai de réalisation des travaux : 6 mois ▪ Rapports à fournir : hebdomadairement ▪ L'acompte de 2% pour le montant de HTG 20,000.00 n'a pas été versé à la DGI. ▪ Absence de rapport de supervisons ▪ Fonds payés par l'UCLBP au Consultant : HTG 980,000.00 pour quatre (4) mois de supervision selon le journal de dépenses. <u>RESPONSABILITÉS</u> <u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guy EXANTUS, Consultant / Superviseur
4) Supervision des travaux de réhabilitation du Commissariat de Pétionville et du dortoir de la Direction Centrale de la Police Judiciaire	<u>RÉSULTATS</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de sollicitation du contrat gré à gré ▪ Montant du contrat : HTG 1,350,000.00 ▪ L'acompte de 2% pour le montant de HTG 22,500.00 n'a pas été versé à la DGI ▪ Fonds payés par l'UCLBP au Consultant sont de HTG 1,102,500.00 pour quatre (4) mois de supervision selon le journal de dépenses. ▪ Rapports de supervision disponibles. <u>RESPONSABILITÉS</u> <u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<u>Deuxième niveau</u> ▪ Ronald BREVAL, Consultant / Superviseur
5) Supervision des travaux de réhabilitation du Sous-Commissariat de Duvivier à Cité Soleil	<u>RÉSULTATS</u> ▪ Mode de sollicitation du contrat gré à gré/Montant du contrat : HTG 450,000.00. ▪ Absence de rapport de supervision pour la période du 16 octobre au 16 novembre 2014. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de trois mille et 00/100 HTG (HTG 3,000.00) n'a pas été versé à la DGI. ▪ Fonds payés par l'UCLBP à la Consultante sont de HTG 147,000.00 pour deux (2) mois selon le journal de dépenses. ▪ Un seul Rapport de supervision est disponible. <u>RESPONSABILITÉS</u> <u>Première niveau</u> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <u>Deuxième niveau</u> ▪ Adulna PIERRE, Consultant / Superviseur
6) Supervision des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la Place Fierté, du terrain de football et de la construction de la clôture du cimetière de cite Soleil	<u>RÉSULTATS</u> ▪ Le montant du contrat de trois mille et 00/100 dollar américain (USD 3,000.00) par mois soit douze mille et 00/100 HTG (HTG 12,000.00) pendant 4 mois consécutifs estimé en fonction des coûts à cinq cent cinquante-deux mille et 00/100 HTG (HTG 552,000.00) qui est en-dessous du seuil de vingt million et 00/100 HTG (HTG 20,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 3 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, elle a été attribuée sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. ▪ L'acompte de 2% pour le montant de huit mille cent trente-sept et 86/100 HTG (HTG 8,137.86) a été prélevé mais non versé à la DGI. ▪ Absence de documents suivants : Document de présentation de l'Entreprise et Patente et Quitus. ▪ L'UCLBP a payé HTG 401,454.58 à la firme pour 3 mois (Mai, Juin, Juillet). Cependant, HTG 273,600.00 a été versé à la firme par le Ministère de la Planification pour 2 mois (Mars, Avril). <u>RESPONSABILITÉS</u> <u>Première niveau</u> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <u>Deuxième niveau</u> ▪ Carly BEAUCHAMPS, Directeur la firme STRUDEC
7) Supervision des travaux de réhabilitation et d'aménagement de trois cents (300) maisons à Cite Soleil	<u>RÉSULTATS</u> ▪ Le montant du contrat de cinq cent mille et 00/100 HTG (HTG 500,000.00) par mois soit deux millions et 00/100 HTG (HTG 2,000,000.00) pendant 4 mois est en-dessous du seuil de vingt million et 00/100 HTG (HTG 20,000,000.00) établi par l'arrêté du 25 mai 2012 en son article 2 paragraphe 3 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. L'UCLBP a fait appel à une seule firme pour exécuter le travail. En plus, il a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats. ▪ Le contrat n'est pas approuvé par la Cour Supérieure des Comptes comme l'ordonne l'article 5 alinéa 3 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. ▪ L'UCLBP a versé à la firme une valeur de neuf cent quatre-vingt mille et 00/100 HTG (HTG 980,000.00) pour les mois de Novembre et Décembre 2014, aucun

Titre du projet spécial	Constatations de la Cour
	<p>contrat n'a été retracé pour ledit montant. En plus, un chèque numéroté 2352 au montant d'un million quatre cent soixante-dix mille et 00/100 HTG (HTG 1,470,000.00) a été versé à ECO-Jeunesse en date du 11 novembre 2014 dont aucun document justificatif n'a été fourni par l'UCLBP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'acompte de 2% pour le montant de cinquante mille et 00/100 HTG (HTG 50,000.00) a été prélevé mais non versé à la DGI. ▪ Absence de documents suivants : Les spécifications techniques sur les interventions de la firme, Quitus. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jude FRANCOIS, Directeur de la firme ECO-EAU ET JEUNESSE
<p>8) Supervision des travaux de réhabilitation du Parc et du Mémorial Capois-la-Mort, de construction de maisonnettes, de réhabilitation de la Place Notre-Dame et de réfection de routes de trottoirs à Port-de-Paix</p>	<p>RÉSULTATS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de sollicitation du contrat gré à gré ▪ Montant du contrat : USD 15,000.00. ▪ Contrat signé le 21 juillet 2014 ▪ Impôt sur le revenu prélevé au montant de HTG 58,000.00 n'a pas été versé à la DGI. ▪ Fonds payés par l'UCLBP au Consultant : HTG 522,000.00 pour deux (2) mois selon le journal de dépenses. ▪ Le superviseur a fourni six (6) rapports de supervision. ▪ Impôt sur le revenu prélevé au montant de HTG 58,000.00 n'est pas versé à la DGI. <p>RESPONSABILITÉS</p> <p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Harry ADAM, Directeur exécutif ▪ M. Erve PIERRE LOUIS, Directeur des bâtiments et Responsable des projets sociaux ▪ Mme Micheline D. RAMPY, Administratrice ▪ M. Lenord Louis DORCELY, Comptable en chef <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Philippe Eddy DANIEL, Consultant / Superviseur

Recommandation 2.3

Considérant les irrégularités constatées lors de la mise en œuvre du programme « l'hébergement post tremblement de terre du 12 janvier 2012 », la CSCCA recommande

- 1) Que l'UCLBP renforce son dispositif de contrôle interne afin d'éviter les dérapages comme ceux constatés dans le présent rapport.
- 2) Que les autorités compétentes diligentent une enquête afin de déterminer s'il y a matière à poursuite pour des irrégularités ayant causé préjudice à la communauté : favoritisme dans l'octroi des contrats, décaissements non justifiés, retenus de 2% à la source (impôt sur le revenu) sur les acomptes provisionnels, mais non versés à la DGI, etc.

2.4. Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES)

PRESENTATION

459. Le FAES, un organisme autonome doté de la personnalité juridique, jouit de l'autorité financière et administrative. Il a été, sous la tutelle du Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), créé par le Décret du 28 mai 1990. Il est administré par un Conseil d'Administration dont, le Ministre de l'Économie et des Finances et le Ministre de la Planification, de la Coopération Externe, occupent respectivement les fonctions de Président et de Vice-président. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

460. De par sa mission, le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) s'appliquera à promouvoir, évaluer et financer l'exécution de projets de courte durée, à forte intensité de main d'œuvre et à haute rentabilité sociale, au bénéfice des groupes à faibles revenus de la population.

Le fonds ne peut, en aucun cas servir d'agence d'exécution de projets.

461. Le FAES a été l'un des organes bénéficiaires, à partir de différentes résolutions prises en Conseil des Ministres, de fonds sociaux provenant du fonds Petrocaribe. Et, dans le cadre de l'audit de gestion de ce fonds, la CSCCA a examiné la gestion du **Pwogram Nasyonal Asistans Sosyal dénommé « EDE PÈP »**, administré par le FAES.

462. Il sied de préciser que, EDE PÈP est un sous-programme du programme « Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion Sociale ». Il consiste en un paquet d'interventions à caractère social ciblant principalement les populations vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cependant, le présent audit a examiné essentiellement la gestion de huit (08) projets :

- 1) Ti Manman Cheri,
- 2) Kore Etidyan,
- 3) Kore Moun Andikape,
- 4) Bon de solidarité/ Bon Dijans,
- 5) Panye Solidarité,
- 6) Kantin Mobil,

- 7) Kore Peyizan et
- 8) Kredi Pou Famn Lakay.

OBJECTIF

463. L'objectif de l'examen du programme "EDE PEP" est de s'assurer que le FAES a mis en place un cadre de gestion et observé les pratiques adéquates afin d'administrer les fonds y afférents, de manière transparente et équitable. De plus, compte tenu de l'importance des ressources financières gérées, la Cour s'est évertuée à évaluer la gestion faite des fonds mis à la disposition du FAES et, faire ressortir d'éventuelles fautes de gestion qui en découlent.

464. De septembre 2008 à septembre 2016, la Cour a identifié quatre (4) résolutions votées en Conseil des Ministres par lesquelles des ressources ont été allouées au programme de Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Selon ces résolutions, le FAES et le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) sont identifiés comme entités responsables de la mise en œuvre de ce programme. Comme l'indique le tableau ci-après, un montant global de soixante-onze millions six cent douze mille six cent quatre-vingts un et 33/100 de dollars américains (71 612 681,33) USD du fonds Petrocaribe a donc été alloué à ce programme.

Tableau 2.4.A : Projets et programmes sociaux financés par le fonds Petro Caribe

PROJETS	Résolution initiale	INSTITUTION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Montant Projet révisé (\$US)
Sous-programme de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	28-02-2012	MAST/FAES	30 000 000,00	(1 073 619,83)	28 926 380,17
Programme de lutte contre la pauvreté	11-12-2013	FAES	28 500 000,00		28 500 000,00
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	15-04-2015	MAST/FAES	10 000 000,00	(8 158 379,37)	1 841 620,63
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	22-07-2015	MAST/FAES	12 344 680,53		12 344 680,53
TOTAL			80 844 680,53	(9 231 999,20)	71 612 680,33

465. 456. Toutefois, selon les informations obtenues par la Cour, pour faire fonctionner le programme, un protocole de mise en œuvre avait été signé le 20 mai 2012 entre le Bureau de la Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre Chargée des Droits Humains et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême (BMDHLCPE) représenté par Madame Marie Carmèle Rose Anne



AUGUSTE (Ministre) et le FAES représenté par son Directeur Général, Monsieur Klaus EBERWEIN. De par cette convention, la gestion du programme "EDE PEP" avec l'ensemble de ses projets est intégralement confiée au FAES.

466. À cet effet, le protocole d'accord définit les ressources financières totales nécessaires à la bonne exécution du sous- programme estimées à *Soixante Sept Millions Trois Cent Quatre Vingt Neuf Mille Quatre Cent Onze et 76/100 (67,389,411.76) dollars américains*, incluant les frais de gestion, de suivi et d'audit pour un montant ne dépassant pas 10% du total. Ces crédits sont affectés au programme de « Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion Sociale », la ligne budgétaire à partir de laquelle les projets du sous-programme EDE PEP sont financés. Le tableau ci-après décline la répartition des crédits budgétaires entre les différents projets.

Tableau 2.4.B : Répartition des crédits budgétaires affectés au programme EDE PEP

TITRE DU PROJET	Modalités	Montant USD
Ti Manman Cheri (TMC)	Transfert monétaire	15 000 000,00
Kore Etidyan (KE)	Transfert monétaire	13 044 706,00
Kore Moun Andikape (KMA)	Transfert monétaire	3 000 000,00
Bon Dijans/ Bon Solidarité (BD/ BS)	Transfert monétaire	5 800 000,00
Kore Ti Granmoun (KTG)	Transfert monétaire	3 000 000,00
Panier Solidarité (Panye solidarite) (PS)	Distribution de nourriture	9 700 000,00
Cantine Mobile (Kantin Mobil) (KM)	Distribution de nourriture	11 029 411,76
Projet « Kore Peyizan » (KP)	Distribution d'intrants agricoles	3 000 000,00
Projet « Kredi Pou Fanm Lakay » (KPFL)	Octroi de Micro crédit	4 000 000,00
Total		67 574 117,76

Source : Protocole de mise en œuvre du programme EDE PEP du 20/05/2012 entre le BMDHLCPE et le FAES

467. Nonobstant cette répartition à l'origine, dans les faits, elle n'a pas été respectée à la lettre. En effet, en raison du déblocage tardif des fonds dédiés à certains des projets, la Cour a constaté que le FAES a souvent procédé par rationnement en distribuant les ressources affectées à un projet précis à l'ensemble des autres projets à mesure que les fonds étaient virés afin de faire avancer concomitamment la mise œuvre des différents projets. A titre d'exemple, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2.4.C : Exemple de répartition d'un transfert du MAST dédié au projet TMC

Transfert du MAST du 01/10/2014 réparti entre différents projets	
Ti Manman Cheri	180 750 320,00
Kore Moun Andikape	10 879 837,20
Bon de solidarité	163 935 350,00
Panye Solidarité	59 129 550,00
Kantin Mobil	33 112 548,00
Kore Peyizan	72 482 544,80
Kredi Pou Fanm	19 709 850,00
Communications	60 000 000,00
Total	600 000 000,00

Résultats des travaux de la Cour sur la mise en œuvre du programme EDE PÈP.

468. À la lumière des résultats obtenus et des irrégularités relevées, il est permis d'affirmer que le programme EDE PÈP a été un vaste gaspillage de fonds publics. De plus, la Cour a décelé des indices concordants de malversations financières d'une partie des fonds censés être alloués aux bénéficiaires du volet transfert d'argent et notamment les projets Ti Manman Cheri, Kore Etidyan, Bon Dijans/ Bon de solidarité et Kore Moun Andikape. Tout ce gaspillage a été orchestré au nom de la Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au détriment des populations les plus vulnérables censées être les bénéficiaires du programme.

469. L'examen de la documentation fournie par le FAES a permis de relever les principales irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- Pour s'assurer que les allocations aux bénéficiaires du programme ont été attribuées de façon transparente et équitable, la Cour s'attendait que le FAES ait défini les clauses, conditions et critères d'éligibilité objectifs et mis en place un mécanisme fiable permettant l'identification et la sélection des bénéficiaires. Cette étape est cruciale afin de protéger les ressources publiques d'une utilisation inappropriée ou d'une fraude.
- Selon les informations obtenues, le FAES avait prévu de construire un registre unique de bénéficiaires (RUB) afin de disposer d'une base de données fiable. La Cour rappelle que la mise en place du RUB permet la traçabilité des dépenses, une condition nécessaire à la bonne gouvernance et à la reddition de compte. Si quelques enquêtes et recensements ont été réalisés sur le terrain, la Cour constate que les résultats ont été décevants. Selon les

informations obtenues, le FAES ne disposait pas toujours d'un registre unique de bénéficiaires (RUB) jusqu'à l'arrêt du programme en 2016 en dépit des ressources utilisées pour effectuer ce travail.

- Néanmoins, le FAES a fourni la base de données Excel comportant la liste des bénéficiaires inscrits aux différents projets du programme EDE PÈP. Ce sont les informations de cette base de données dont il s'est servi afin de verser les allocations (monétaire et en nature) aux différents bénéficiaires du programme.
- Dans le but de tester la fiabilité de ces informations, la Cour a fait des vérifications qui confirment que cette base de données n'est ni solide, ni fiable et son utilisation est sujet à caution. En effet, les anomalies suivantes y ont été relevées.
- D'abord, il faut comprendre que s'agissant de la composante « Kach transfè », le FAES a opté pour le mécanisme de transfert d'argent électronique aux bénéficiaires. A cet égard, il a signé des contrats de services avec Digicel (TchoTcho Mobile), SOGEXPRESS et UNITRANSFER afin d'utiliser leurs plateformes de services mobiles financiers.
- Un examen attentif de ces contrats a permis de déceler deux clauses qui ont attiré l'attention de la Cour. Elles stipulent que : i) les fonds qui n'auront pas été retirés ou utilisés par les bénéficiaires dans les 60 jours suivant la date du transfert (Digicel) ou dans les 30 jours (SOGEXPRESS et UNITRANSFER), seront remboursés au FAES selon les modalités convenues; ii) les personnes autorisées à valider les paiements pour le FAES sont MM. Klaus EBERWEIN (Directeur Général) et Pierre-Richard PAINSON (Directeur Administratif). Cependant, aucun rapport du FAES ne mentionne vraiment l'utilisation qui a été faite des fonds non récupérés par les bénéficiaires. De plus, la Cour a sollicité sans obtenir les correspondances échangées à ce propos entre le FAES et les maisons de transfert.
- La fiabilité des paiements d'argent reposait donc sur les informations personnelles essentielles relatives aux bénéficiaires, notamment i) Nom et Prénom; (ii) Numéro de téléphone; (iii) CIN ou NIF et nom de la Commune. Particulièrement, le numéro de téléphone est indispensable pour effectuer un paiement puisque chaque mois, le bénéficiaire est censé recevoir un SMS sur son téléphone l'informant de la disponibilité de l'argent transféré ainsi qu'un PIN qui lui permet de récupérer le montant.
- Or sur ce point, la Cour a constaté d'importants écarts dans la base de données avec des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de bénéficiaires sans numéro de téléphone comme l'atteste les données ci-dessous sur les statistiques des bénéficiaires. De plus, dans plusieurs cas, le nom de la commune où réside le bénéficiaire n'est pas mentionné et dans quelques cas il existe uniquement des Prénoms sans noms de famille des bénéficiaires.

Projets	Total des bénéficiaires inscrits	Bénéficiaires avec numéro de téléphone	Bénéficiaires sans numéro de téléphone	Observations
Ti Manman Cheri	98 605	81 245	17 360	Note 1
Kore Etidyan	47 326	47 314	12	Note 2
Bon solidarité/Bon Dijans	273 909	151 522	122 387	Note 3
Kore Moun Andikape	2 932	2 644	288	

À la lumière des données présentées ci-dessus, les manquements suivants ont été constatés.

Observations de la Cour sur la mise en œuvre du projet « Ti Manman Cheri » (note 1)

- En ce qui concerne le projet Ti Manman Cheri, la Cour note que 17 360 particuliers inscrits n'ont pas de numéro de téléphone. Les rapports d'activité produits par le FAES indiquent pourtant que 97 106 bénéficiaires TMC ont été payés au cours de l'exercice 2012-2013 et 86 234 bénéficiaires ont été payés en 2013-2014. Considérant que seulement 81 245 inscrits sont identifiés avec un numéro de téléphone, alors il en découle qu'il y a eu 15 861 bénéficiaires fictifs en 2012-2013 et 4 989 bénéficiaires fictifs en 2013-2014 qui ont été payés.

- Sachant que le transfert d'argent mensuel est fait sur les numéros de téléphone de chaque participant et que la somme allouée à chaque maman dépendait du nombre d'enfants à raison de 400 HTG (1 enfant), 600 HTG (2 enfants) et 800 HTG (3 enfants), alors la Cour peut raisonnablement évaluer le préjudice à la communauté en posant les scénarios suivants :

	1 enfant = 400 HTG	2 enfants = 600 HTG	3 enfants = 800 HTG	Moyenne en HTG
2012-2013 (15 861 bénéficiaires fictifs payés)	6 344 400	9 516 600	12 688 800	9 516 600
2013-2014 (4 989 bénéficiaires fictifs payés)	1 995 600	2 993 400	3 991 200	2 993 400
Total	8 340 000	12 510 000	16 680 000	12 510 000

En 2012-2013 et 2013-2014, le préjudice subi par le projet TMC s'établit en moyenne à 12 510 000 HTG, payés à des bénéficiaires fictifs.

Observations de la Cour sur la mise en œuvre du projet Kore Etidyan (Note 2)

S'agissant du projet Kore Etidyan, les données concernant le nombre d'étudiants inscrits sont erronées ou ne correspondent pas à la réalité. En effet, la base de données des bénéficiaires indique qu'il existe 47 326 inscrits dont 12 sans numéro de téléphone. Or, les rapports d'activité du FAES indiquent que seulement 27 683 étudiants ont été inscrits et validés au cours de l'exercice 2012-2013 et 31 409 étudiants en 2013-2014. Il y a donc 19 643 étudiants en trop ou fictifs (2012-2013) et 15 905 étudiants fictifs en 2013-2014 dans la base de données du FAES.

Observations de la Cour sur la mise en œuvre du projet « Bon solidarité/Bon Dijans » (Note 3)

En ce qui concerne les projets Bon de solidarité /Bon Dijans, il y a au total 273 909 bénéficiaires inscrits, dont 122 387 sans numéro de téléphone. La Cour se demande sur quelle base le FAES a effectué les paiements invoqués et à qui a été transféré une partie de cet argent? A titre d'exemple, au cours de l'exercice 2012-2013, le FAES prétend que 212 279 bénéficiaires ont été payés. Sachant que seulement 151 522 bénéficiaires ont des numéros de téléphone, la Cour conclut que 60 757 bénéficiaires fictifs ont été payés.

- Par ailleurs, en ce qui concerne les projets de transfert en nature (Panier solidarité, Kantin Mobil et Kore Peyizan), le FAES avance des chiffres relatifs au nombre d'interventions, sans pour autant apporter la moindre preuve pour corroborer la réalité et la véracité de ces chiffres. A titre d'exemple, selon le FAES, 2 790 645 Paniers solidarité ont été distribués entre 2012 et 2016; 3 888 532 Plats chauds ont été distribués et 239 031 interventions en faveur des paysans auraient eu lieu au cours de la même période. Il est difficile de prouver la réalité et l'exactitude de ces chiffres.

- Dans le but de tester la fiabilité des informations consignées dans la base de données, des appels téléphoniques ont été logés auprès d'un échantillon de 50 bénéficiaires triés à partir

d'une centaine de preuves de paiement reçues du FAES. Les résultats de cette enquête ont mis en exergue de nombreuses incohérences.

- A titre d'exemple, sur un lot de 15 appels concernant le projet TMC, 27% des numéros de téléphones sondés n'étaient pas en service, 53% des répondants ont affirmé n'avoir jamais bénéficié de ce programme ni d'aucun autre programme gouvernemental, tandis que les 20% restants ont admis n'avoir reçu des paiements qu'à deux reprises.

- Dans un lot de 50 preuves de paiement vérifiées, pour 60% des cas examinés la Cour a constaté que le numéro de téléphone inscrit sur le reçu de paiement ne correspondait pas à celui enregistré dans la base de données au nom du bénéficiaire concerné.

- Dans 77% de cas examinés, la Cour a constaté que le numéro CIN inscrit sur le reçu de paiement ne correspondait pas à celui enregistré dans la base de données au nom du bénéficiaire concerné. De plus, pour ces cas précis, il n'y avait pas de copie de CIN avec photo annexée à la preuve de paiement.

- Pour s'assurer d'une saine gestion des fonds publics, la Cour s'attendait à ce que les données financières du programme EDE PEP soient correctement consignées, analysées et fassent l'objet de rapports permettant une reddition de compte adéquate. Elle a effectivement constaté que le FAES a présenté régulièrement des rapports financiers qui étaient destinés aux différents ministères sectoriels concernés et ce, pour chaque exercice compris entre 2012 et 2016.

- Cependant, ayant démontré que la base de données du FAES n'est pas fiable, la Cour s'interroge sur la sincérité des chiffres présentés dans les rapports financiers du programme EDE PEP et le crédit à leur accorder.

- En effet, la Cour constate que le FAES a gonflé artificiellement les montants avancés comme transfert direct aux mains des bénéficiaires soit en espèces ou en nature. L'examen de la documentation fournie, permet d'affirmer que les montants des paiements allégués ne correspondent pas à la réalité.

- A titre d'exemple, le tableau 9 ci-dessous indique que le montant total injecté et reçu directement des bénéficiaires TMC entre 2012 et 2016 s'élève à 579 986 600 HTG. Ce chiffre ne correspond pas à la réalité. En effet, selon les données compilées par la Cour sur la base des factures et ordres de virement obtenus du FAES, le montant payé aux mamans correspond plutôt à 211 791 800 HTG. Il y a donc un écart d'environ 368 194 800 HTG qui confirme que les chiffres des paiements aux bénéficiaires présentés par le FAES sont trompeurs et ne reflètent pas la réalité.

- Un autre exemple parlant est relatif au projet Bon de solidarité / Bon Dijans. Le tableau 10 ci-dessous indique les paiements faits aux bénéficiaires selon le FAES. Or, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. En effet, la Cour a fait le constat que, sur un total de 273 909 bénéficiaires inscrits, 122 387 d'entre eux n'avaient pas de numéro de téléphone. Dans ces conditions, si on suit la logique du tableau 10, c'est donc au total 217 183 (151 522 + 55 823 + 9 838) bénéficiaires qui auraient été payés au lieu des 277 940 allégués par le FAES. Il y a donc 60 757 bénéficiaires fictifs. Sachant que chaque Bon de solidarité donnait droit à 500 HTG, la Cour estime le préjudice à 30 378 500 HTG.

- Concernant le projet Kore Etidyan, le FAES prétend avoir payés 27 683 étudiants pour un montant de 513 242 820 HTG en 2012-2013 (Tableau 12). Ce chiffre ne correspond pas à la réalité. En effet, pour 27 683 étudiants ayant perçus la totalité des allocations pendant 9 mois, c'est plutôt un total de 498 294 000 HTG. Il y a donc un écart de 14 948 820 HTG.

- Par ailleurs, la Cour a de sérieux doutes sur une transaction concernant le douzième paiement KE du mois de juin 2013. En effet, le 24 juillet 2013, le FAES a ordonné un virement de 53 230 000 HTG (Ref. VIRGOHPIP-589SOGEXPRESSF#15557) pour le paiement de 15 192 étudiants bénéficiaires. Sachant que chaque étudiant avait droit à une allocation mensuelle de 2000 HTG, alors le paiement à 15 192 étudiants équivaut plutôt à 30 384 000 HTG.

- Il y a donc un écart de 22 846 000 HTG non justifié et correspondant à 11 423 étudiants fictifs. Ceci est d'autant plus plausible que la Cour n'a pu retracer d'informations démontrant que cette somme a été retournée au FAES ou alors utilisée à d'autres fins.

- Pour administrer le programme EDE PEP, le FAES devait prélever 10% de l'enveloppe budgétaire pour ses frais de gestion. Non seulement ce seuil a été dépassé, mais la Cour constate que le FAES a effectué de nombreuses dépenses exorbitantes sans lien direct avec les objectifs du programme. Par exemple, certaines dépenses sont relatives à l'organisation des festivités ou à la promotion de ses activités, s'écarter ainsi des objectifs réels du programme à savoir lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces frais non justifiés l'ont été en grande partie au détriment des principaux bénéficiaires, causant ainsi un préjudice au programme et à la communauté. Sans être exhaustif et sur la base des seuls documents en sa possession, la Cour a évalué le montant total pour ce type de dépenses à 31 432 726,86 HTG.

Ce montant aurait pu permettre de payer par exemple des allocations à près de 15 716 étudiants du projet KE ou 39 291 mères du programme TMC. Ci-après, un aperçu de ces dépenses somptueuses :

15/10/2014	Conception 10 000 calendriers avec logo EDE PEP et Photo GOUVENMAN LAKAY OU	2 776 950,00
13/8/2014	Fabrication 30 000 cartes d'enregistrement TMC	1 710 000,00
13/05/2014	Préparatifs des festivités du 18 mai 2014	1 012 000,00
28/02/2012	Promotion EDE PEP festivités carnavalesques	996 602,64
20/05/2014	Confection de 11 000 bracelets silicones pour les 2 ans de TMC	990 000,00
17/04/2014	Acquisition 10 000 brochures KE	950 000,00
28/02/2012	Promotion EDE PEP festivités carnavalesque	946 772,00
22/05/2014	Dépenses urgentes du 23 au 27 mai 2014 relatives à la commémoration des 2ans TMC	900 000,00
22/04/2014	Impression 10000 fiches auto carboné	845 000,00
27/02/2014	Promotion EDE PEP festivités autour de la fête patronale Goave	800 000,00
27/02/2014	Promotion EDE PEP festivités carnavalesque 2014	797 282,20

Le tableau 16 ci-dessous donne le détail de l'ampleur de ces dépenses

- La Cour a examiné et constaté que d'autres dépenses de fonctionnement et autres frais de gestion du FAES sont très élevés à l'instar des perdiems de mission qui s'élèvent à 14 600 460,96 HTG.

- En outre, elle a constaté que les virements de fonds aux bénéficiaires étaient irréguliers alors que les frais de fonctionnement exorbitants (missions, salaires, locations de véhicules, frais de communication, de publicité, et divers autres frais) étaient réglés de façon continue et constante. A titre d'exemple, pour clôturer l'exercice 2013-2014, le projet KE était en déficit

de 142 421 380 HTG, équivalent aux arriérés des 3 derniers mois de l'année académique 2013-2014. A la fin de cet exercice, le programme avait effectué des dépenses totalisant 549 933 721,17 HTG alors que ses disponibilités financières furent de 547 810 423 HTG, soit un dépassement de 2 123 298,17 HTG.

- La Cour a observé une pratique récurrente au sein du FAES, notamment le recours fréquent au mécanisme de renflouement de caisse ou de fonds de roulement dont les pièces justificatives n'étaient pas toujours présentées ou alors dans certains cas la perte de pièces justificatives était souvent avancée pour justifier la présentation de simples photocopies au lieu des pièces originales. Ces avances de fonds servaient dans la grande majorité des cas à la location de véhicules, l'achat de carburant ou le paiement des perdiems de missions.

- Un des volets du projet Cantine Mobile était le concept « Resto Pep » consistant à vendre des plats chauds de la Kantine Mobil au prix subventionné de 10 Gourdes le plat par les communautés elles-mêmes. Selon les rapports d'activité produits par le FAES, au total 653 000 plats chauds ont été vendus, ce qui représente un chiffre d'affaires de 6 530 000 HTG. La Cour n'a obtenu aucune évidence sur l'utilisation de ces fonds.

Irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- La composante EDE PÈP la plus exposée au risque de malversations avait trait au volet transfert monétaire « Kach transfè » représentant 59% de l'enveloppe budgétaire allouée au programme. A cet égard, la Cour se questionne sur la conformité du canal utilisé pour transférer des fonds publics à des particuliers en rapport avec les lois de la République.

- La Cour considère que le mécanisme de transfert d'argent électronique aux bénéficiaires du programme EDE PÈP via la plateforme de services mobiles financiers n'était pas le moyen idéal car, non seulement il ne garantissait pas les conditions de transparence absolue, mais aussi il n'apparaît pas logique d'exiger à une catégorie de la population vivant dans des conditions de pauvreté extrême de disposer d'un téléphone cellulaire afin d'être éligible au programme.

- Ce critère à lui seul introduit un élément de sélectivité qui a contribué à éliminer de potentiels bénéficiaires. De plus, une analyse coût-bénéfice permet de comprendre qu'il était discriminatoire de demander à une personne qui va recevoir par exemple 400 HTG par mois sur une période neuf (9) mois, de se procurer un téléphone cellulaire qui coûte beaucoup plus cher que l'allocation mensuelle promise.

- Un autre exemple de discrimination concerne le programme Kore Etidyan qui a introduit une disposition discriminatoire faite à l'égard des étudiants âgés de plus de 30 ans exclus du programme.

- Ceci est d'autant plus pertinent qu'ayant constaté que le projet Kore Etidyan est budgétivore, le FAES a entrepris en 2014-2015 un resserrement des critères d'éligibilité afin de réduire le nombre de bénéficiaires. La Cour trouve étonnant que le FAES ait pris une telle décision qui s'écarte complètement des objectifs du projet, car au lieu de réduire le nombre de bénéficiaires, le FAES aurait dû se concentrer à diminuer ses coûts de fonctionnement exorbitants.

- En définitive, la Cour a constaté que la surveillance, le suivi et le contrôle à l'égard des dépenses du programme EDE PÈP étaient tout simplement inexistantes de la part des ministères sectoriels ayant délégué la gestion des différents projets au FAES. Pour rappel, les différents ministères ont reçu périodiquement les rapports d'utilisation des fonds produits par le FAES, mais ils n'ont pas tiré la sonnette d'alarme afin de limiter les dérapages financiers.

- Face à tout ce gâchis, il convient de situer les responsabilités. A cet effet, la Cour distingue deux types de responsabilité.

- D'une part, le FAES agissait comme maître d'ouvrage délégué, il avait une responsabilité opérationnelle. Ainsi, toutes les décisions concernant la gestion des ressources du programme ainsi que les décaissements de fonds ont été ordonnés et exécutés par les responsables de cet organisme. A cet égard, tous les manquements observés dans la gestion du programme incombent aux différents responsables intervenants dans la chaîne de décisions des opérations et des transactions initiées par le FAES.

Responsabilité opérationnelle (FAES)	
Noms	Fonction
Klaus EBERWIN	Directeur Général (95% des dépenses effectuées sous son mandat)
Léon Ronsard SAINT- CYR	Directeur Général (5% des dépenses effectuées sous son mandat)
Paul Moise GABRIEL	Directeur Général Adjoint
Pierre Richard PAINSON	Directeur Administratif
Jean Pierre HEURTELOU	Directeur de Lutte Contre la Pauvreté

- D'autre part, les ministères sectoriels n'ont pas participé directement à la gestion de ces projets. Mais en tant que maître d'ouvrage, ils ont une responsabilité de suivi, de contrôle et de surveillance. Autrement dit, chaque ministère ayant transféré des fonds au FAES devait s'assurer de la bonne utilisation de ces ressources financières en examinant rigoureusement la sincérité des rapports d'utilisations et rapports financiers ainsi que la pertinence des dépenses effectuées.

Responsabilité de suivi, surveillance et contrôle	
Noms	Fonction
Marie Carmèle Rose Anne AUGUSTE	Bureau de la Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre Chargée des Droits Humains et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême (BMDHLCPE)
Charles JEAN-JACQUES	Ministre des Affaires Sociales et du Travail (MAST)
Vanneur PIERRE	Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)
Nesmy MANIGAT	Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)
Reginald DELVA	Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)
Marie Yannick MEZILE	Ministre de la condition féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)
Marie Carmelle JEAN MARIE	Ministre de l'Économie et des Finances (MEF)
Wilson LALEAU	Ministre de l'Économie et des Finances (MEF)

Mise en œuvre et gestion du programme EDE PÈP

470. D'abord, il sied de préciser que le programme EDE PÈP consiste en un paquet d'interventions à caractère social ciblant principalement les populations vivant en dessous du

seuil de pauvreté. Les principaux secteurs d'intervention de ce programme concernent le transfert d'espèces « Kach transfè », la lutte contre la faim « Aba Grangou » et l'appui à l'économie familiale « Bourad Ekonomik ». Le FAES a exécuté ces programmes en utilisant principalement les crédits budgétaires ouverts au profit du MAST et du MENFP. Le FAES a la responsabilité opérationnelle pour toutes les initiatives d'assistance lancées sous l'étiquette EDE PÈP, à l'exception du PSUGO²¹ et des restaurants communautaires qui sont gérés par le MENFP et le MAST, respectivement.

471. Les trois (3) grandes composantes gérées par le FAES comportent un ensemble de sous-programmes ou projets essentiellement destinés aux populations les plus vulnérables à travers l'ensemble des communes que compte le pays. Le tableau 4 énumère les différents projets du programme EDE PÈP.

Tableau 2.5.E : Composantes du programme EDE PÈP

Composantes	Sous-programmes / Projets	Personnes visées
Transfert d'espèces « KACH TRANSFÈ »	1. Ti Manman Cheri (TMC)	TMC est un programme de transfert monétaire conditionnel visant les mères vivant dans des zones urbaines défavorisées. Le versement d'un transfert est subordonné à la scolarisation des enfants.
	2. Kore Etidyan (KE)	KE est un programme de transfert monétaire ciblant les Étudiants inscrits à l'université d'Haïti et remplissant certaines conditions.
	3. Bon solidarité/Bon Dijans (BS/BD)	BS est un programme de transfert monétaire exceptionnel accordé aux membres de la population extrêmement pauvre qui ont besoin d'une intervention immédiate.
	4. Kore Moun Andikape (KMA)	KMA est un programme de transfert monétaire mensuel destiné aux individus vivant dans l'extrême pauvreté et souffrant d'au moins une invalidité qui les empêche de travailler et qui ne bénéficient d'aucune subvention.
	5. Kore Ti Granmoun (KTG)	KTG est un projet de transfert monétaire qui vise les personnes du troisième âge en situation de vulnérabilité.
Lutte contre la faim « ABA GRANGO »	6. Panye Solidarité (PS)	PS est un programme d'urgence qui vise les ménages vivant en zone rurale et qui sont touchés par des catastrophes naturelles.

²¹ Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire

	7. Kantin Mobil (KM)	KM est un programme de transfert en nature qui fournit des repas chauds aux membres de la population extrêmement pauvre vivant dans les zones urbaines. Les repas sont distribués en priorité dans les quartiers dans lesquels des interventions d'urgence sont nécessaires.
Appui à l'économie familiale « BOURAD EKONOMIK ».	8. Kore Peyizan (KP)	KP a pour objet de fournir un appui aux ménages extrêmement vulnérables, dont le chef de famille a une activité agricole.
	9. Kredi Pou Fanm Lakay (KPFL)	KPFL offre des microcrédits aux ménages dirigés par une femme qui poursuivent des activités commerciales/productives dans les zones urbaines et rurales.

Source : Rapports d'activité du FAES 2012 - 2016

472. L'objectif général du programme consistait à apporter à ses bénéficiaires vivant dans les zones rurales et urbaines une assistance sociale en espèces et en nature pouvant leur permettre de se prendre en charge afin de faciliter leur insertion dans le processus national de développement. De façon spécifique, il visait à permettre aux bénéficiaires d'échapper à l'extrême pauvreté et d'investir dans la valorisation du capital humain et l'inclusion économique.

473. Pour y parvenir, trois types d'interventions ont été mises en œuvre en vue d'atteindre les différents groupes cibles: le transfert monétaire conditionnel ou non conditionnel, l'action de lutte contre la faim et la relance de l'économie familiale en milieu rural.

Structure de gouvernance et administration du programme EDE PÈP

474. La Cour s'attendait à ce qu'un cadre de gestion soit en place pour le programme EDE PÈP afin d'appuyer la gestion efficace et efficiente de ses différents projets et pour assurer l'atteinte des objectifs du programme.

475. Elle a ainsi répertorié au total sept (7) protocoles de mise en œuvre signés entre le FAES et différents ministères sectoriels concernés par les projets du programme EDE PÈP. Elle a en outre constaté que les rôles et les responsabilités ont été clairement définis dans ces conventions.

476. En substance, la mise en œuvre opérationnelle du programme EDE PÈP a été confiée au FAES en tant que Maître d'ouvrage délégué par les différents ministères sectoriels agissant

comme maître d'ouvrage. Le tableau 5 indique les acteurs impliqués dans la conclusion de ces conventions.

Tableau 2.5.F : Différents protocoles de mise œuvre entre le FAES et les ministères sectoriels

Date de signature	Nature de la convention	Projets /programmes	Ministère sectoriel (Maître d'ouvrage)	FAES (Maître d'ouvrage délégué)	MEF (Visa et approbation)
20/05/2012	Protocole de mise en œuvre	EDE PEP	Marie Carmèle Rose Anne AUGUSTE (Ministre) – BMDHLCPE	Klaus EBERWEIN – Directeur Général	-
13/06/2012	Protocole de financement	TMC	Marie Carmèle Rose Anne AUGUSTE (Ministre) – BMDHLCPE	Klaus EBERWEIN – Directeur Général	Marie Carmelle JEAN MARIE (MEF)
01/10/2013	Protocole de mise en œuvre	KMA, KTG, BS, PS, KM, BU	Charles JEAN-JACQUES, Ministre des Affaires Sociales et du Travail (MAST)	Klaus EBERWEIN – Directeur Général	Wilson LALEAU (MEF)
01/10/2013	Protocole de mise en œuvre	KE	Vanneur PIERRE, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)	Klaus EBERWEIN – Directeur Général	Wilson LALEAU (MEF)
08/05/2013	Accord de partenariat	KPFL	Yanick MEZILE, Ministre de la Condition Féminine et aux Droits des femmes (MCFDF)	Klaus EBERWEIN – Directeur Général	-
04/06/2014	Protocole de mise en œuvre	PS, KM	Reginald DELVA, Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MCT)	Klaus EBERWEIN – Directeur Général	Marie Carmelle JEAN MARIE (MEF)
01/10/2015	Protocole de mise en œuvre	KE	Nesmy MANIGAT, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)	Léon Ronsard SAINT- CYR – Directeur Général	Wilson LALEAU (MEF)

Source : Protocoles de mises en œuvre entre le FAES et les différents ministères

Délimitation des rôles et responsabilités

477. Chaque Ministère ayant signé une convention a délégué les pouvoirs légaux et financiers au FAES pour l'administration des projets et des financements y associés. A cet effet, la Cour distingue deux types de responsabilités.

478. Le FAES agissait comme maître d'ouvrage délégué, il avait donc une responsabilité opérationnelle. A ce titre, toutes les décisions concernant la gestion des ressources du programme ainsi que les décaissements de fonds ont été ordonnés et exécutés par les responsables de cet organisme. A cet égard, tous les manquements observés dans la gestion du programme incombent aux différents responsables intervenants dans la chaîne de décisions des opérations et des transactions initiées par le FAES.

479. En ce qui concerne les ministères sectoriels, ils n'ont pas participé directement à la gestion de ces projets. Ils ont délégué cette responsabilité au FAES. Leur rôle se limitait dans un premier temps à demander au MEF ou au MPCE de transférer des fonds dédiés aux projets aux différents comptes bancaires ouverts au nom du FAES. En contrepartie, le FAES à travers le mécanisme de reddition de compte devait soumettre des rapports d'utilisation des fonds aux ministères concernés (BMDHLCPE, MAST, MENFP, MCFDF, MICT, MPCE et MEF). A ce titre, ils ont une responsabilité de suivi, de contrôle et de surveillance. Autrement dit, chaque ministère ayant transféré des fonds au FAES devait s'assurer de la bonne utilisation de ces ressources financières en examinant rigoureusement la sincérité des rapports d'utilisations ainsi que la pertinence des dépenses effectuées. qui leur étaient soumis par le FAES.

480. A cet effet, la Cour a constaté que la surveillance, le suivi et le contrôle à l'égard des dépenses du programme EDE PÈP étaient tout simplement inexistantes de la part des ministères sectoriels ayant délégué la gestion des différents projets au FAES. Pour rappel, les différents ministères ont reçu périodiquement les rapports d'utilisation des fonds produits par le FAES, mais ils n'ont pas tiré la sonnette d'alarme afin de limiter les dérapages financiers.

Conventions de service avec les maisons de transfert d'argent

481. Chacune des composantes du programme avait des modalités de paiement ou de distribution spécifique. S'agissant du volet #1 relatif au transfert monétaire, les bénéficiaires des projets Ti Manman Cheri, Kore Etidyan, Kore Moun Andikape et Bon de solidarité/Bon Dijans devaient recevoir des paiements en espèces. A cet effet, le FAES a signé trois (3) contrats de services avec des maisons de transfert d'argent.

482. D'abord, le 07 janvier 2013, le FAES a retenu les services de DIGICEL à travers la signature d'un contrat de service avec la société Unigestion Holding S.A. propriétaire du réseau de téléphonie mobile Digicel. Le contrat fut signé par M. Klaus EBERWEIN (DG du FAES) et par M. Damian M. BLACKBURN (Directeur Général de Digicel). A travers ce contrat, Digicel s'engage à procéder pour le compte du FAES au transfert d'argent électronique aux bénéficiaires du programme EDE PÈP en utilisant sa plateforme de services mobiles financiers TchoTcho Mobile en partenariat avec la Banque Nova Scotia (BNS), conformément aux lignes directrices émises par la Banque de la République d'Haiti (BRH).

483. Le processus de transfert mensuel via la plateforme TchoTcho Mobile est établi comme suit :

- a) Le FAES effectue un transfert de fonds de la BRH vers à la BNS.
- b) Le FAES a l'obligation d'envoyer la liste finale des bénéficiaires à la Digicel. Il doit en outre s'assurer que chaque bénéficiaire est détenteur d'un numéro de téléphone Digicel actif et d'un compte TchoTcho Mobile.
- c) Il reste et demeure entendu que les fonds qui n'auront pas été retirés ou utilisés par les bénéficiaires dans les 60 jours suivant la date du transfert, seront remboursés au FAES ou encore moyennant autorisation pourront être affectés à l'exécution d'autres transferts.
- d) La Digicel doit également adresser au FAES la confirmation de paiement ou de non-paiement aux bénéficiaires.

484. Ensuite, le 06 décembre 2012, signature d'un Accord entre le FAES et SOGEXPRESS (Société Générale Haïtienne de Transfert S.A.). Le contrat fut signé par M. Klaus EBERWEIN (DG du FAES) et par M. Franck LANOIX (Vice-Président Exécutif SOGEXPRESS).

485. A travers ledit accord, le FAES souhaite effectuer les paiements à certains bénéficiaires du programme EDE PÈP en utilisant les services du réseau SOGEXPRESS.

486. A cet effet, le FAES s'engage à fournir une liste complète et actualisée de tous les bénéficiaires qui doivent recevoir les paiements. Ces informations doivent être fournies au moins deux (2) jours ouvrables avant que le paiement ne soit émis.

487. SOGEXPRESS s'engage à effectuer les paiements aux bénéficiaires désignés de FAES conformément aux termes du contrat. Elle doit fournir au FAES des rapports électroniques journaliers contenant (i) la liste de tous les bénéficiaires qui ont reçu des paiements; (ii) les détails de toutes les transactions incluant le paiement des fonds aux bénéficiaires. Se fier et agir sur instructions par écrit signé par une personne autorisée désignée du FAES.

488. Les informations personnelles suivantes relatives aux bénéficiaires seront fournies par FAES selon le format donné par SOGEXPRESS : (I) Nom et Prénom; (ii) Numéro de téléphone; (iii) CIN ou NIF et nom de la Commune.

489. Il est stipulé que les personnes autorisées à valider les paiements pour le FAES sont MM. Klaus EBERWEIN (Directeur Général) et Pierre-Richard PAINSON (Directeur Administratif).

490. SOGEXPRESS s'engage à garantir que n'importe quel montant impayé, moins le frais de commission, sera remboursé au FAES selon les modalités convenues.

491. Enfin, le 06 décembre 2012, signature d'un Accord entre le FAES et UNITRANSFER S.A (service de paiement). Le contrat fut signé par M. Klaus EBERWEIN (DG du FAES) et par M. Jean Joseph Labossière (Directeur Général et Vice-Président).

492. A travers ledit accord, le FAES souhaite effectuer les paiements à certains bénéficiaires du programme EDE PEP en utilisant les services du réseau UNITRANSFER.

493. Si les clauses du contrat sont identiques à celles de SOGEXPRESS, l'une d'elle stipule que les fonds mis à disposition des bénéficiaires resteront disponibles dans l'ensemble des points de distribution d'UNITRANSFER pour une période de trente (30) jours francs. Passé ce délai, les fonds non récupérés par les bénéficiaires désignés par le FAES, retourneront au FAES.

494. Justement, sur l'aspect concernant les fonds non récupérés par les bénéficiaires, la Cour a décelé deux clauses qui ont attiré son attention. Elles stipulent que : i) les fonds qui n'auront

pas été retirés ou utilisés par les bénéficiaires dans les 60 jours suivant la date du transfert (Digicel) ou dans les 30 jours (SOGEXPRESS et UNITRANSFER), seront remboursés au FAES selon les modalités convenues; ii) les personnes autorisées à valider les paiements pour le FAES sont MM. Klaus EBERWEIN (Directeur Général) et Pierre-Richard PAINSON (Directeur Administratif). Cependant, aucun rapport du FAES ne mentionne vraiment l'utilisation qui a été faite des fonds non récupérés par les bénéficiaires. De plus, la Cour a sollicité sans obtenir les correspondances échangées à ce propos entre le FAES et les maisons de transfert.

Contrats d'acquisition de kits alimentaires

495. En ce qui concerne le volet #2, regroupant les projets Panye Solidarité et Kantin Mobil, la Cour constate que le FAES avait lancé une invitation de cinq (5) firmes afin de fournir une offre devant permettre la sélection par comparaison de prix, d'une d'entre elles en vue de l'attribution du contrat d'acquisition et de distribution de kits alimentaires. Finalement, le FAES a reçu trois (3) offres et celle de SEPAC considérée comme la moins disant fut retenue. Par la suite, d'autres entreprises ont obtenu des contrats suite à un appel d'offres lancé par le FAES. Le tableau 6 donne le détail sur les contrats accordés.

Tableau 2.5.G : Liste des contrats octroyés par le FAES pour acquisition de Kits alimentaires.

Date du contrat	Quantité de PS	Coût du contrat HTG	Firme	Signataire FAES	Signataire firme	Observation
10/10/2012	10 000	5 040 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Cherilus JEANTY	Sur invitation
26/10/2012	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
12/11/2012	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
10/12/2012	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
24/12/2012	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
31/12/2012	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
07/01/2013	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
22/02/2013	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
18/04/2013	40 000	20 016 000	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	Sur invitation
14/03/2014	117 000	59 927 400	SEPAC	K. EBERWEIN	Kenold ELIE	AOP, Lot 2, visa CSCCA, validé CNMP
14/03/2014	111 000	71 094 390	CODI	K. EBERWEIN	Jean Pierre GUILLIOD	AOP, Lot 1, visa CSCCA, validé CNMP

29/06/2015	25 000	10 082 500	SEPAC	Léon Ronsard Saint-Cyr	Kenold ELIE	AOP, visa CSCCA
------------	--------	------------	-------	---------------------------	-------------	-----------------

496. La Cour ne trouve rien à redire sur ces contrats qui sont en conformité avec les textes réglementaires.

Initiatives de soutien à l'économie familiale

497. S'agissant du volet #3 avec le projet Kredi Pou Fanm Lakay, un contrat de service a été signé le 26/11/2013 entre le Ministère de la condition féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF) représenté par Marie Yannick MEZILE (ministre), le FAES (représenté par Klaus EBERWIN (DG) et la Firme & Associés OMEO représenté par son Directeur Exécutif, Guerdy LÉANDRE. OMEO est ici l'opérateur de mise en œuvre. Il fournit au FAES une assistance technique.

498. À travers ce contrat, le FAES sollicite les services de l'OMEO pour la mise en œuvre du projet de Microcrédit pour femmes en milieu rural (Kredi Pou Fanm Lakay). Pour effectuer ce travail, le FAES s'engage à verser à OMEO la somme de 14 674 550 HTG, répartie comme suit :

- 50% pour les dépenses opérationnelles, soit 7 674 550 HTG, dont 10% de frais de gestion alloués au FAES;
- 50% pour la ligne de crédit destinés aux bénéficiaires, soit 7 000 000 HTG.

499. En ce qui concerne la ligne de crédit, le montant sera versé de la manière suivante :

- 70% à la signature du contrat, soit 4 900 000 HTG;
- 30% après que l'en cours de crédit du projet atteigne 4 500 000 HTG. Ce décaissement représente 2 100 000 HTG.

500. Ce contrat a été approuvé par la CSCCA.

Sélection des bénéficiaires et établissement d'une base des données

501. La Cour s'attendait que le FAES ait défini les clauses, conditions et critères d'éligibilité et mis en place un mécanisme fiable permettant l'identification et la sélection des bénéficiaires

de façon transparente et équitable. Cette étape est cruciale afin de protéger les ressources publiques d'une utilisation impropre ou d'une fraude.

502. Selon les informations obtenues, le FAES avait prévu de construire un registre unique de bénéficiaires (RUB) afin de disposer d'une base de données fiable. Si quelques enquêtes et recensements ont été réalisés sur le terrain, la Cour constate que les résultats ont été décevants. Selon les informations obtenues, le FAES ne disposait pas toujours d'un registre unique de bénéficiaires (RUB) jusqu'à l'arrêt du programme en 2016 en dépit des ressources utilisées pour effectuer ce travail.

503. Néanmoins, le FAES a fourni à la Cour la base de données Excel comportant la liste des bénéficiaires inscrits aux différents projets du programme EDE PÈP. Ce sont les informations de cette liste qui étaient envoyées aux maisons de transfert afin de transférer les fonds aux bénéficiaires, notamment les projets de transfert monétaire par exemple.

504. Dans le but de tester la fiabilité des informations consignées dans la base de données, des appels téléphoniques ont été logés auprès d'un échantillon de 50 bénéficiaires triés à partir d'une centaine de preuves de paiement reçues du FAES. Les résultats de cette enquête ont mis en exergue de nombreuses incohérences.

505. A titre d'exemple, sur un lot de 15 appels concernant le projet TMC, 27% des numéros de téléphones sondés n'étaient pas en service, 53% des répondants ont affirmé n'avoir jamais bénéficié de ce programme ni d'aucun autre programme gouvernemental, tandis que les 20% restants ont admis n'avoir reçu des paiements qu'à deux reprises.

506. Dans un lot de 50 preuves de paiement vérifiées, pour 60% des cas examinés la Cour a constaté que le numéro de téléphone inscrit sur le reçu de paiement ne correspondait pas à celui enregistré dans la base de données au nom du bénéficiaire concerné.

507. Dans 77% de cas examinés, la Cour a constaté que le numéro CIN inscrit sur le reçu de paiement ne correspondait pas à celui enregistré dans la base de données au nom du bénéficiaire concerné. De plus, pour ces cas précis, il n'y avait pas de copie de CIN avec photo annexée à la preuve de paiement.

508. Concernant par exemple la composante « Kach Transfè », pour chaque paiement, le FAES devait fournir une liste complète et actualisée de tous les bénéficiaires qui doivent recevoir les paiements. Les informations personnelles suivantes relatives aux bénéficiaires sont essentielles i) Nom et Prénom; (ii) Numéro de téléphone; (iii) CIN ou NIF et nom de la Commune. Particulièrement, le numéro de téléphone est indispensable pour effectuer un paiement.

509. La fiabilité des paiements d'argent reposait donc sur ces informations puisque chaque mois, le bénéficiaire est censé recevoir un SMS sur son téléphone l'informant de la disponibilité de l'argent transféré ainsi qu'un PIN qui lui permet de récupérer le montant.

510. Or sur ce point, la Cour a constaté d'importants écarts dans la base de données avec des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de bénéficiaires sans numéro de téléphone. De plus, dans plusieurs cas, le nom de la commune où réside le bénéficiaire n'est pas mentionné et dans quelques cas il existe uniquement des Prénoms sans noms de famille des bénéficiaires.

511. D'abord en ce qui concerne le projet Ti Manman Cheri, la Cour constate que 17 360 bénéficiaires inscrits n'ont pas de numéro de téléphone. Les rapports d'activité produits par le FAES indiquent que 97 106 bénéficiaires TMC ont été payés au cours de l'exercice 2012-2013 et 86 234 bénéficiaires ont été payés en 2013-2014. Considérant que seulement 81 245 bénéficiaires sont identifiés avec un numéro de téléphone, alors la Cour en déduit qu'il y a eu 15 861 bénéficiaires fictifs en 2012-2013 et 4 989 bénéficiaires fictifs en 2013-2014.

512. Sachant que le transfert d'argent mensuel est fait sur les numéros de téléphone de chaque participant et que la somme allouée à chaque maman dépendait du nombre d'enfants en raison de 400 HTG (1 enfant), 600 HTG (2 enfants) et 800 HTG (3 enfants), alors la Cour peut raisonnablement évaluer le préjudice subi par le projet TMC s'établit en moyenne à 12 510 000 HTG, payés à des bénéficiaires fictifs.

513. S'agissant du projet Kore Etidyan, les données concernant le nombre d'étudiants inscrits sont erronées. En effet, la base de données des bénéficiaires indique qu'il existe 47 326 inscrits dont 12 sans numéro de téléphone. Or, les rapports d'activité indiquent que seulement 27 683 étudiants ont été inscrits et validés au cours de l'exercice 2012-2013 et 31 409 étudiants en

2013-2014. Il y aurait donc 19 643 en trop (2012-2013) et 15 905 en 2013-2014 dans la base de données du FAES.

514. En ce qui concerne les projets Bon de solidarité /Bon Dijans, il y a au total 273 909 bénéficiaires inscrits, dont 122 387 sans numéro de téléphone. Sachant que le numéro de téléphone est une information essentielle au paiement d'argent aux bénéficiaires, la Cour marque son étonnement du fait que 45% des bénéficiaires inscrits ne disposait pas de numéro de téléphone. Elle se demande sur quelle base le FAES a effectué les paiements compte tenu des chiffres avancés. A titre d'exemple, au cours de l'exercice 2012-2013, le FAES prétend que 212 279 bénéficiaires ont été payés. Sachant que seulement 151 522 bénéficiaires ont des numéros de téléphone, la Cour considère que 60 757 fictifs ont été payés.

Modalités de paiement aux bénéficiaires

515. Il sied de rappeler que le programme EDE PÈP comportait trois (3) composantes avec des projets aux modalités spécifiques. Le tableau ci-après décline les modalités s'appliquant à chaque projet.

Tableau 2.4.H : Modalités de paiement des différents projets

Sous-programmes / Projets	Modalités de paiement / distribution
1. Ti Manman Cheri	Assistance financière variant entre 400 HTG (1 enfant), 600 HTG (2 enfants) et 800 HTG (3 enfants) chaque mois pendant un semestre aux mamans bénéficiaires du programme.
2. Kore Etidyan	2,000 HTG / mois pendant 9 mois, soit 18,000 HTG par étudiant par année académique
3. Bon solidarité/ Bon Dijans	Bon Solidarité : 500 HTG récurrents sont versés aux bénéficiaires sur une période pouvant aller de 3 à 6 mois. Bon Dijan : Transfert unique de HTG 1000 par ménage
4. Kore Moun Andikape	Chaque bénéficiaire reçoit une aide de 400 HTG par mois sur une période de neuf (9) mois.
5. Kore Ti Granmoun	Chaque bénéficiaire reçoit une aide de 400 HTG par mois sur une période de neuf (9) mois.
6. Panye Solidarité	Distribution de paniers alimentaires aux familles vivant dans les zones rurales. Les bénéficiaires n'auront droit qu'à un panier composé uniquement de produits locaux.
7. Kantin Mobil	Programme destiné à produire 48 000 plats chauds chaque jour à travers 12 postes, à raison de 4 000 chacun. Ces plats sont ensuite distribués à la population sur des camions dans le but d'apporter une solution partielle aux habitants des quartiers urbains qui souffrent de la faim.
8. Kore Peyizan	Distribution d'instrants agricoles aux paysans

9. Kredi Pou Fanm Lakay	Chaque bénéficiaire pourra emprunter jusqu'à 5,000 HTG et devra pour en bénéficier se regrouper en Groupe de Caution Solidaire (GCS), composé d'au moins 3 mères et d'au plus 6.
--------------------------------	--

Rapports sur le rendement du Programme et rapports financiers

516. Pour s'assurer d'une saine gestion des fonds publics, la Cour s'attendait à ce que les données financières du programme EDE PEP soient correctement consignées, analysées et fassent l'objet de rapports permettant une reddition de compte adéquate. Elle a effectivement constaté que le FAES a présenté régulièrement des rapports financiers qui étaient destinés aux différents ministères sectoriels concernés et ce, pour chaque exercice compris entre 2012 et 2016.

517. Cependant, ayant démontré que la base de données du FAES n'est pas fiable, la Cour s'interroge sur la sincérité des chiffres présentés dans les rapports financiers du programme EDE PEP et le crédit à leur accorder. En effet, il a été constaté que le FAES a gonflé artificiellement les montants avancés comme transfert direct aux mains des bénéficiaires soit en espèces ou en nature. L'examen de la documentation fournie à la Cour permet d'affirmer que les montants des paiements allégués ne correspondent pas à la réalité.

518. A titre d'exemple, le tableau 8 ci-dessous indique que le montant total injecté et reçu directement des bénéficiaires TMC entre 2012 et 2016 s'élève à 579 986 600 HTG. Ce chiffre ne correspond pas à la réalité. En effet, selon les données compilées par la Cour sur la base des factures et ordres de virement obtenus du FAES, le montant payé aux mamans correspond plutôt à 211 791 800 HTG. Il y a donc un écart d'environ 368 194 800 HTG qui confirme que les chiffres des paiements aux bénéficiaires sont trompeurs et ne reflètent pas la réalité. De plus, aucun paiement n'avait cependant été effectué pour les exercices ultérieurs de 2014-2015 et 2015-2016.

**Tableau 2.5.I : Bilan du projet Ti Manman Cheri
2012 -2016**

Resultats TMC 2012-2016						
Department	Beneficiaires Ti Manman Cheri 2012- 2013	Montant injecté en 2012-2013 via Tcho tcho mobil	Beneficiaires Ti Manman Cheri 2013-2014	Montant injecté en 2013-2014 via Unitransfert	Montant injecté en 2013-2014 via Tcho tcho mobil	Montant injecté 2012-2016
Artibonite	10,715	25,812,907.01	11,507	38,832,400.00	3,946,152.48	68,591,459.49
Centre	9,885	23,813,419.71	9,209	38,562,400.00	3,917,418.36	66,293,238.07
Grande Anse	2,865	6,901,916.79	3,147	12,099,000.00	1,229,181.80	20,230,098.59
Nippes	5,455	13,141,345.93	4,787	16,541,600.00	1,697,349.68	31,380,295.61
Nord	15,536	37,426,938.66	11,631	38,816,800.00	3,941,959.80	80,185,698.46
Nord Est	3,757	9,050,785.82	3,313	12,429,600.00	1,261,072.00	22,741,457.82
Nord Ouest	10,376	24,996,261.30	8,056	27,790,200.00	2,822,329.12	55,608,790.42
Ouest	23,976	57,759,286.90	22,069	90,046,400.00	9,149,220.88	156,954,907.78
Sud	10,722	25,829,791.21	8,209	25,102,200.00	2,550,951.32	53,482,942.53
Sud Est	3,819	9,200,146.67	4,306	13,906,400.00	1,411,164.56	24,517,711.23
Total	97,106	233,932,800.00	86,234	314,127,000.00	31,926,800.00	579,986,600.00

Source : FAES_Rapport d'activité 2012 - 2016

519. Un autre exemple parlant provient du projet Bon de solidarité / Bon Dijans. Le tableau 9 ci-dessous indique les paiements faits aux bénéficiaires selon le FAES. Or, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. En effet, la Cour a fait le constat que, sur un total de 273 909 bénéficiaires inscrits, 122 387 d'entre eux n'avaient pas de numéro de téléphone. Dans ces conditions, si on suit la logique du tableau 9, c'est donc au total 217 183 (151 522 + 55 823 + 9 838) bénéficiaires qui auraient été payés au lieu des 277 940 allégué par le FAES. Il y a donc 60 757 bénéficiaires fictifs. Sachant que chaque Bon de solidarité donnait droit à 500 HTG, la Cour estime le préjudice à 30 378 500 HTG. Il n'y a pas eu d'interventions du projet en 2015-2016.

Tableau 2.5.J : Bilan du projet BS /BD 2012 -2016

Resultats BS-BD 2012-2016					
Department	Beneficiaires 2012-2013	Beneficiaires payés 2013-2014	Beneficiaires Payés 2014-2015	Beneficiaires payés 2012-2015	Montant HTG injecté 2012-2016
Artibonite	19,237	394	4,253	23,884	19,296,150
Centre	8,746	4,871	0	13,617	11,727,000
Grande Anse	19,676	6,141	319	26,136	24,112,450
Nippes	10,331	149	0	10,480	9,287,000
Nord	29,306	3,203	44	32,553	26,646,200
Nord Est	12,757	4	0	12,761	11,428,000
Nord Ouest	17,447	845	0	18,292	14,988,000
Ouest	47,937	34,955	5,222	88,114	70,415,100
Sud	29,455	3,234	0	32,689	28,125,000
Sud Est	17,387	2027	0	19,414	15,247,000
Total	212,279.00	55,823.00	9,838	277,940	231,271,900.00

Source : FAES_Rapport d'activité 2012 - 2016

520. Selon le FAES, depuis son lancement en 2013, 2 467 bénéficiaires ont été formellement validés pour recevoir des allocations mensuelles du projet Kore Moun Andikape. La somme totale payée à ces personnes vivant toutes avec un handicap est de 7 894 400.00 HTG. Il n'y a pas eu d'activité en 2015-2016.

Tableau 2.5.K : Bilan du projet KMA 2012 -2016

Résultats KMA 2013-2016						
Département	Bénéficiaires payés 2013-2014	Montant transféré 2013-2014	Bénéficiaires payés 2014-2015	Montant Transféré 2014-2015	Total Bénéficiaires payés	Montant Total Transféré
Artibonite	156	499,200.00	0	0	156	499,200.00
Centre	252	806,400.00	0	0	252	806,400.00
Grande Anse	284	908,800.00	0	0	284	908,800.00
Nippes	257	822,400.00	0	0	257	822,400.00
Nord	158	505,600.00	0	0	158	505,600.00
Nord Est	32	102,400.00	0	0	32	102,400.00
Nord Ouest	0	0	0	0	0	0.00
Ouest	1,153	3,689,600.00	0	0	1153	3,689,600.00
Sud	175	560,000.00	0	0	175	560,000.00
Sud Est	0	0	0	0	0	0.00
Total	2,467	7,894,400.00	0	0	2,467	7,894,400

Source : FAES_Rapport d'activité 2012 – 2016

521. Concernant le projet Kore Etidyan, le FAES prétend avoir payés 27 683 étudiants pour un montant de 513 242 820 HTG en 2012-2013 (Tableau 11). Ce chiffre ne correspond pas à la réalité. En effet, pour 27 683 étudiants ayant perçus la totalité des allocations pendant 9 mois, c'est plutôt un total de 498 294 000 HTG. Il y a donc un écart de 14 948 820 HTG.

522. Par ailleurs, la Cour a de sérieux doutes sur une transaction concernant le douzième paiement KE du mois de juin 2013. En effet, le 24 juillet 2013, le FAES a ordonné un virement de 53 230 000 HTG (Ref. VIRGOHIP-589SOGEXPRESSF#15557) pour le paiement de 15 192 étudiants bénéficiaires. Sachant que chaque étudiant bénéficiait d'une allocation

mensuelle de 2000 HTG, alors le paiement à 15 192 étudiants équivaut plutôt à 30 384 000 HTG.

523. Il y a donc un écart de 22 846 000 HTG non justifié et correspondant à 11 423 étudiants fictifs. Ceci est d'autant plus plausible que la Cour n'a pu retracer d'informations démontrant que cette somme a été retournée au FAES ou alors utilisée à d'autres fins.

Tableau 2.5.L. Bilan du projet KE 2012 -2016

Résultats détaillés Kore Etidyan												
Entités	2012-2013				2013-2014				Laptop			2012-2015
	# Entités valides	Inscrits valides	Montants transférés HTIG	# Entités valides	Inscrits valides	Montant	# Entités valides	Inscrits valides	Livré	%Livré	Non-Livré	Montants transférés HTIG
Campus du Roi Henry Christophe de Limonade (UEH)	1	1761	32,648,940.00	1	398	6,559,040.00	1	1106	1089	98%	17	20,505,240.00
Ecole d'infirmiers-ères Notre Dame du Perpetuel Secours (ENOPS)				2	45	741,600.00	2	73	69	95%	4	1,353,420.00
Ecole Nationale de Géologie Appliquées				3	36	599,280.00	3	120	120	100%	0	2,224,800.00
Ecole Nationale des Arts (ENARTS)				4	46	750,080.00	4	169	165	98%	4	3,133,260.00
Ecole Nationale des infirmières du Cap-Haïtien Notre-Dame de la Sagesse				5	165	2,719,200.00	5	45	45	100%	0	834,300.00
Ecole Nationale d'infirmières de Port-au-Prince (ENI-PAP)				6	16	265,680.00	6	267	267	100%	0	4,950,180.00
Ecole Nationale d'infirmières des Cayes				7	74	1,219,520.00	7	84	84	98%	0	1,557,360.00
Ecole Nationale Supérieure de Technologie	2	93	1,724,220.00	8	57	939,360.00	8	30	30	100%	0	556,200.00
Ecole Normale Supérieure (UEH)	3	462	8,565,480.00	9	142	2,340,160.00	9	315	315	100%	0	5,840,100.00
Faculté d'Odontologie (UEH)	4	674	12,495,960.00	10	277	4,564,960.00	10	352	350	99%	2	6,526,080.00
Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV)	5	100	1,854,000.00	11	25	412,000.00	11	74	74	100%	0	1,371,960.00
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Port- Liberte (UEH)	6	436	8,083,440.00	12	47	774,560.00	12	317	314	99%	3	5,877,180.00
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Gonaïves (UEH)	7	676	12,533,040.00	13	261	4,301,280.00	13	123	117	91%	6	2,280,420.00
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Hinche (FDSE-H)	8	8941	165,766,140.00	14	10429	171,869,920.00	14	1598	1567	98%	31	29,626,920.00
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-Prince (UEH)	9	471	8,732,340.00	15	205	4,696,800.00	15	524	521	99%	3	9,714,960.00
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Jacmel (FDSE-J)-UEH	10	335	6,210,900.00	16	136	2,241,280.00	16	109	108	99%	1	2,020,660.00
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-Prince (UEH)	11	1359	25,195,680.00	17	250	4,120,000.00	17	708	693	98%	15	13,126,520.00
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Port-de-Paix (UEH)	12	385	7,117,900.00	18	154	2,537,920.00	18	86	85	98%	1	1,594,440.00
Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion du Cap-Haïtien (UEH)	13	346	6,414,840.00	19	653	10,761,440.00	19	294	291	99%	3	3,450,760.00
Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion du Cap-Haïtien (UEH)	14	1876	34,781,040.00	20	806	13,282,880.00	20	201	201	100%	0	3,726,540.00
Faculté de Linguistique Appliquée (UEH)	15	372	6,896,880.00	21	90	1,483,200.00	21	456	450	99%	6	8,454,240.00
Faculté de Médecine et de Pharmacie (UEH)	16	615	11,402,100.00	22	140	2,307,200.00	22	269	264	98%	5	4,987,260.00
Faculté Des Sciences (FDS)-UEH	17	545	10,104,300.00	23	113	1,862,240.00	23	269	264	98%	5	4,987,260.00
Faculté des Sciences Humaines (FASCH)-UEH	18	634	11,754,560.00	24	495	6,157,600.00	24	356	331	93%	5	6,229,440.00
Institut National d'Administration, de Gestion et de Hautes Etudes Internationales	19	2000	37,080,000.00	25	958	15,787,840.00	24	380	370	97%	10	7,045,200.00
Institut supérieur d'Etudes et de Recherches Africaines d'Haïti (ISRAH)-UEH	20	487	9,028,980.00	26	195	3,213,600.00	25	361	349	97%	12	6,692,940.00
Université Antioir Firmin (UNAF)				27	1047	17,254,560.00						17,254,560.00
Université Chrétienne du Nord d'Haïti (UCNH)	21	565	10,475,100.00	28	417	6,872,160.00	26	318	308	97%	10	5,895,720.00
Université Nouvelle Grand'Anse (UNOCA)				29	147	2,422,560.00	27	124	121	98%	3	2,298,960.00
Université Publique de l'Artibonite aux Gonaïves (UPAG)	22	1181	21,895,740.00	30	652	10,744,960.00	28	201	201	100%	0	3,726,540.00
Université Publique du Centre (UPC)				31	96	1,582,080.00	29	120	118	98%	2	2,224,800.00
Université Publique du Nord au Cap-Haïtien (UPNCH)	25	1306	24,213,240.00	35	1009	16,628,320.00	33	719	700	98%	19	13,330,260.00
Université Publique du Nord Ouest à Port-de-Paix (UPNOCPP)				32	116	1,911,660.00	30	211	208	99%	3	3,911,940.00
Université Publique du Nord Ouest à Port-de-Paix (UPNOCPP)	23	1716	31,814,640.00	33	832	13,727,840.00	31	209	205	98%	4	3,874,660.00
Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC)	24	347	6,433,380.00	34	208	4,746,240.00	32	212	208	98%	4	3,930,880.00
Université Publique du Sud-Est (Jacmel)(UPSE)				35	20,997	344,399,040.00	33	10,511	10,338		173	184,873,940.00
TOTAL	25	27,683	513,242,820.00	35	20,997	344,399,040.00	33	10,511	10,338		173	184,873,940.00
												1,052,515,800.00

Source : FAES_ Rapport d'activité 2012 - 2016

524. Par ailleurs, en ce qui concerne les projets de transfert en nature (Panier solidarité, Kantin Mobil et Kore Peyizan), voir les tableaux 4.9.M à 4.9.O qui suivent, le FAES avance des chiffres relatifs au nombre d'interventions, sans pour autant apporter la moindre preuve pour corroborer la réalité et la véracité de ces chiffres. A titre d'exemple, selon le FAES, 2 790 645 Paniers solidarité ont été distribués entre 2012 et 2016; 3 888 532 Plats chauds ont été distribués et 239 031 interventions en faveur des paysans auraient eu lieu au cours de la même période. Il est difficile de prouver la réalité et l'exactitude de ces chiffres.

Tableau 2.5.M : Bilan du projet Panier Solidarité 2012 -2016

RESULTATS PS 2012-2016 au 31 Mars 2016					
Département	# PS distribués 2012-2013	# PS distribués 2013-2014	# PS distribués 2014-2015	# PS distribués 2015-2016	# PS distribués 2012-2016
Artibonite	72,270	87,345	53,460	12,250	225,325
Centre	44,040	26,322	32,055	10,150	112,567
Grande Anse	31,750	26,500	18,425	6,200	82,875
Nippes	33,500	19,998	15,800	0	69,298
Nord	93,957	40,181	44,565	8,600	187,303
Nord Est	39,622	25,500	19,950	6,990	92,062
Nord Ouest	53,226	44,102	18,450	5,920	121,698
Ouest	268,591	580,402	530,376	156,885	1,536,254
Sud	68,223	53,310	69,417	6,520	197,470
Sud Est	70,470	46,345	44,078	4,900	165,793
Total Distribué	775,649	950,005	846,576	218,415	2,790,645

Source : FAES_Rapport d'activité 2012 - 2016

Tableau 2.5.N : Bilan du projet BS /BD 2012 -2016

Résultats KM 2012-2016 au 31 Mars 2016				
Département	Plats chauds distribués 2012-2014	Plats chauds distribués 2014- 2015	Plats chauds distribués 2015-2016	Plats chauds distribués 2012-2016
Artibonite	142,932	35,000	6,000	183,932
Centre	111,300	17,600	0	128,900
Grande Anse	53,500	10,000	0	63,500
Nippes	27,000	4,000	4,000	35,000
Nord	216,500	155,000	0	371,500
Nord Est	80,500	20,200	0	100,700
Nord Ouest	14,500	8,000	0	22,500
Ouest	1,642,055	927,495	57,500	2,627,050
Sud	208,950	6,000	2,000	216,950
Sud Est	89,500	46,000	3,000	138,500
Total	2,586,737	1,229,295	72,500	3,888,532

Source : FAES_Rapport d'activité 2012 - 2016

Tableau 2.5.O : Bilan du projet KP 2012 -2016

Interventions Kore Peyizan 2012 -2016				
Rubrique	Résultats KP 2012-2013	Résultats KP 2013-2014	Résultats KP 2014-2015	Total
Outils agricoles distribués	50,000	63,272		113,272
Kits de semence distribués		76,740	2,000	78,740
Kits de pêche distribués	10,000	10,050	142	20,192
Gilets de sauvetage distribués		300		300
Kits apicoles distribués		50		50
Caprins distribués		242		242
Pulvérisateurs distribués		41		41
Participants aux formations	710	3,500	450	4,660
Actes de naissance produits		1,688	1,500	3,188
CIN produits	7,000	1,146		8,146
Plantules distribués	10,000	200		10,200
TOTAL	77,710	157,229	4,092	239,031
Ha terres mis en valeur (répertoriés)	15,000	ND	225	15,225

Source : FAES_Rapport d'activité 2012 – 2016

525. Selon le FAES, depuis la fermeture du BMDPP en Janvier 2015, aucune nouvelle activité n’a été entreprise dans le cadre du projet KP.

Tableau 2.5.P : Bilan du projet KFL 2012 -2016

Résultats KFL 2013-2016		
Départements	Bénéficiaires KFL 2013-2014	Montant injecté 2013-2014
Centre	1, 278	5,654,200.00
TOTAL	1,278	5,654,200.00

Source : FAES_Rapport d'activité 2012 - 2016

526. Selon le FAES, au 30 Juin 2014, 1 278 femmes avaient bénéficié pour renforcer leur petite entreprise de 5 654 200 HTG en prêt sur une durée moyenne de 4 mois à un taux de 3%. Mais la Cour n’a obtenu aucune information démontrant la véracité de ces chiffres. Il n’y a pas eu d’interventions du projet depuis 2014.

527. Pour administrer le programme EDE PÈP, le FAES devait prélever 10% de l’enveloppe budgétaire pour ses frais de gestion. Non seulement ce seuil a été dépassé, mais la Cour constate que le FAES a effectué de nombreuses dépenses sans lien direct avec les objectifs du programme. Par exemple, certaines dépenses sont relatives à l’organisation des festivités ou à la promotion de ses activités, s’écarter ainsi des objectifs réels du programme à savoir lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces frais non justifiés l’ont été en grande partie au détriment des principaux bénéficiaires, causant ainsi un préjudice au programme et à la communauté. Sans être exhaustif et

sur la base des seuls documents en sa possession, la Cour a évalué le montant total pour ce type de dépenses à 31 432 726,86 HTG.

528. Ce montant aurait pu permettre de payer par exemple des allocations à près de 15 716 étudiants du projet KE ou 39 291 mères du programme TMC. Ci-après, un aperçu de ces dépenses somptueuses :

Tableau 2.5.Q : Dépenses non essentielles au fonctionnement du programme EDE PEP

Date	Nature des dépenses	Montant en HTG
12/8/2014	Acquisition matériel et cartes magnétiques pour fabrication carte d'identification TMC	7 459 932,00
15/10/2014	Conception 10 000 calendriers avec logo EDE PEP et Photo GOUVENMAN LAKAY OU	2 776 950,00
13/8/2014	Fabrication 30 000 cartes d'enregistrement TMC	1 710 000,00
13/05/2014	Préparatifs et festivités du 18 mai 2014	1 012 000,00
28/02/2012	Promotion EDE PEP festivités carnavalesques	996 602,64
20/05/2014	Confection de 11 000 bracelets silicones TMC /2 ans	990 000,00
17/04/2014	Acquisition 10 000 brochures KE	950 000,00
28/02/2012	Promotion EDE PEP festivités carnavalesque	946 772,00
22/05/2014	Dépenses urgentes du 23 au 27 mai 2014 relatives à la commémoration des 2ans TMC	900 000,00
22/04/2014	Impression 10000 fiches auto carboné	845 000,00
27/02/2014	Promotion EDE PEP festivités autour de la fête patronale Goave	800 000,00
27/02/2014	Promotion EDE PEP festivités carnavalesque 2014	797 282,20
17/9/2014	Diffusion spots télé juin à sept. 14	720 000,00
5/9/2014	Frais de communication radio	684 000,00
18/03/2014	Impression 2 800 maillots EDE PEP	622 000,00
12/9/2014	Promotion et sensibilisation	457 500,00
14/7/2014	Contribution du FAES à l'initiative Gouverneman Lakay Ou à Miami en Floride	453 206,00
2/5/2014	Couverture médiatique	451 939,00
10/4/2014	Campagne publicitaire "Wi mwen Kapab"	450 000,00
1/9/2014	Promotion et sensibilisation	410 400,00
21/05/2014	Confection de 300 douzaines de maillots Polos EDE PEP /TMC	406 350,00
12/12/2013	Promotion EDE PEP	400 000,00
12/12/2012	Spots publicitaires KE	390 258,00
25/04/2013	Frais de communication/ production documentaires, 2ème tranche	390 144,60
16/10/2012	Confection 250 Tee-shirts EDE PEP	340 800,00
24/7/2014	300 brochures EDE PEP	314 640,00
27/02/2014	Promotion EDE PEP festivités carnavalesque 2014 de Haïti Marketing	300 000,00

Date	Nature des dépenses	Montant en HTG
12/12/2012	Impression 2000 T-shirt KE	252 815,00
17/09/2015	Avance de fonds activités de lancement TMC	250 000,00
15/9/2014	Diffusion spots télé juin à sept. 14	243 999,39
22/09/2015	Impression de 70 douzaines de Maillots + T-shirt avec logo FAES	243 040,00
2/9/2014	Diffusion spots pub.	228 000,00
30/09/2015	Impression de 100 douzaines de T-shirts	220 000,00
27/04/2014	Services fournis lancement KE	205 964,89
24/06/2014	Célébration 2 ans TMC	205 425,00
23/12/2015	Performance artiste musicien à l'occasion Noel TMC	200 000,00
27/02/2014	Promotion EDE PEP festivités carnavalesques 2014 Mairie Pétion Ville	200 000,00
28/02/2012	Promotion EDE PEP festivités carnavalesques 2014 Mairie des Gonaïves	199 320,44
23/05/2013	Impression 1560 maillots TMC	187 209,17
05/10/2015	Contribution du FAES à la foire gastronomique Grand - Goave	150 000,00
23/05/2013	Impression 1200 maillots TMC	144 356,16
30/09/2015	Remboursement frais de mobilisation lancement TMC	142 701,00
2/9/2014	Diffusion spots pub.	140 000,00
21/03/2014	Prestation Groupe Koudyaj à Fort Liberté	135 000,00
1/9/2014	Frais de communication radio	130 000,00
6/6/2014	Spot publicitaire	121 706,00
22/05/2014	Prestation musicale 2 ans TMC	113 950,00
22/05/2014	Païement spot pub. 2 ans TMC	112 875,00
08/04/2013	Païement système de sonorisation	107 681,00
4/9/2014	Broderie de casquette EDE PEP	77 760,00
22/05/2014	Prestation musicale 2 ans TMC	75 000,00
08/04/2013	Païement système de sonorisation	64 608,60
08/04/2013	Païement système de sonorisation	60 301,36
08/04/2013	Païement système de sonorisation	43 072,40
12/12/2012	Location podium à l'occasion lancement KE	42 850,00
17/9/2014	Diffusion spots télé sept. 14	40 000,00
10/06/2014	Facture 0177 pour location 30 toilettes mobiles à l'occasion des 2 ans TMC	30 000,00
06/06/2014	Services de sonorisation et animation musicale fête des mères	23 000,00
06/06/2013	Location chaises festivités	21 075,02
2/9/2014	Achat Tee-Shirts pour contractuels EDE PEP	15 240,00
24/05/2014	Dépenses communication Fête des mères TMC	15 000,00
27/12/2013	Location Night-club activités TMC	15 000,00
		31 432 726,86

Source : Différentes factures de dépenses effectuées par FAES

529. La Cour a examiné et constaté que d'autres dépenses de fonctionnement et autres frais de gestion du FAES sont très élevés à l'instar des perdiems de mission qui s'élèvent à 14 600 460,96 HTG.

530. Dans le même temps, les virements de fonds aux bénéficiaires étaient irréguliers alors que les frais de fonctionnement exorbitants (missions, salaires, locations de véhicules, frais de communication, de publicité et divers autres frais) étaient réglés de façon continue et constante. A titre d'exemple, pour clôturer l'exercice 2013-2014, le projet KE était en déficit de 142 421 380 HTG, équivalent aux arriérés des 3 derniers mois de l'année académique 2013-2014. A la fin de cet exercice, le programme avait effectué des dépenses totalisant 549 933 721,17 HTG alors que ses disponibilités financières furent de 547 810 423 HTG, soit un dépassement de 2 123 298,17 HTG.

531. La Cour a également observé une pratique récurrente au sein du FAES, notamment le recours fréquent au mécanisme de renflouement de caisse ou de fonds de roulement dont les pièces justificatives n'étaient pas toujours présentées ou alors dans certains cas la perte de pièces justificatives était souvent avancée pour justifier la présentation de simples photocopies au lieu des pièces originales. Ces avances de fonds servaient dans la grande majorité des cas à la location de véhicules, l'achat de carburant ou le paiement des perdiems de missions.

532. Un des volets du projet Cantine Mobile était le concept « Resto Pep » consistant à vendre des plats chauds de la Kantine Mobil au prix subventionné de 10 Gourdes le plat par les communautés elles-mêmes. Selon les rapports d'activité produits par le FAES, au total 653 000 plats chauds ont été vendus, ce qui représente un chiffre d'affaires de 6 530 000 HTG. La Cour n'a obtenu aucune évidence sur l'utilisation de ces fonds.

Historique des décaissements

533. Sur la base des correspondances en sa possession, la Cour a retracé les décaissements ci-après effectués.

534. 27 septembre 2012, le DG du MPCE Yves Robert JEAN informe le DG du FAES qu'une requête a été adressée une requête de 10 000 000,00 USD auprès du MEF en faveur du financement des activités relatives au projet « Soutien de la Sécurité Alimentaire pour les familles

défavorisées ». A la même date, le Ministre MPCE Laurent Salvador Lamothe adresse une correspondance au MEF Marie Carmelle JEAN MARIE lui demandant de renflouer le compte 111-004-294 du FAES d'un montant de 10 000 000,00 USD.

535. Le 27 septembre 2012, le DG du MPCE Yves Robert JEAN informe le DG du FAES qu'une requête a été adressée une requête de 3 000 000,00 USD auprès du MEF en faveur du financement des activités relatives au projet « Projet Pilote de Sécurité Sociale ». A la même date, le Ministre MPCE Laurent Salvador Lamothe adresse une correspondance au MEF Marie Carmelle JEAN MARIE lui demandant de renflouer le compte 111-004-294 du FAES d'un montant de 3 000 000,00 USD.

536. Les fonds mis à la disposition du FAES pour l'exécution du programme Ti Manman Cheri a été déposé sur le compte de l'institution le 05 juillet 2012, soit 15 000 000 USD (Ref. DT/CC/TPD/P-201).

537. Les fonds débloqués durant la période qui va de juin à septembre 2012 ont servi principalement au lancement des activités du programme : mise en place des structures d'opérations, sensibilisation et promotion, acquisition de matériels et d'équipements de base, et identification des bénéficiaires ainsi que le déblocage des premiers versements aux bénéficiaires préalablement identifiés, coût total = 1 504 505,35 USD.

538. Pour la mise en œuvre de Kore Etidyan, une convention de mise en œuvre a été signée entre le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et le FAES avec l'approbation du MEF. Cette convention prévoit la mise à disposition de 600 000 000 HTG au FAES par le MENFP. Selon les informations obtenues du FAES, de ce montant, le projet Kore Etidyan a reçu au cours de l'exercice 2013 -2014 3 versements en provenance du MENFP à savoir : 150 000 000 HTG; 366 845 143 HTG; 69 034 720 HTG pour honorer les engagements pris au cours de l'exercice.

539. Le 08 mai 2013, signature d'un accord de partenariat entre le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) représenté par sa Ministre, Madame Yanick MEZILE, et le FAES représenté par son Directeur Général, Monsieur Klaus EBERWEIN. Le partenariat est valable pendant trois (3) ans.

540. A travers cet accord, le MCFDF et le FAES s'engagent à mobiliser une enveloppe de 120 000 000,00 HTG (exercice 2012-2013). Le FAES devra ouvrir à la BRH sur requête du MCFDF un compte spécial avec la somme de 120 000 000,00 HTG pour le démarrage du projet. Les décaissements subséquents se feront suivant la programmation budgétaire pour les exercices suivants et la soumission des rapports par le FAES.

541. Par ailleurs, sur la base des rapports financiers, la Cour a retracé les décaissements ci-après en faveur du FAES. Elle ne prétend pas qu'ils soient exhaustifs.

Tableau 2.5.R : Reconstitution des débloqués de fonds en faveur du FAES

Exercice	HTG	Provenance
2012-2013	227 413 139,00	MPCE
2013-2014	215 000 000,00	MPCE
2013-2014	1 256 713 200,00	MPCE
2013-2014	160 000 000,00	MAST
2013-2014	250 000 000,00	MAST
2013-2014	85 000 000,00	MPCE
2013-2014	75 000 000,00	MPCE
2013-2014	260 000 000,00	MAST
2013-2014	100 000 000,00	MENFP
2013-2014	176 984 857,00	MENFP
2014-2015	487 000 000,00	MPCE

542. En définitive, la Cour conclut que les dépenses et autres opérations effectuées par les responsables du FAES n'avaient pas toujours été contrôlées de manière appropriée ou engagées dans l'intérêt exclusif des bénéficiaires du programme. De plus, ces dépenses n'ont pas été effectuées avec le souci du principe de l'utilisation judicieuse des fonds publics.

Recommandation 2.5

Considérant les irrégularités constatées lors de l'analyse du « **programme national d'assistance sociale dénommé « EDE PÈP »** administré par le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES), la CSCCA recommande :

- 1) Que le FAES renforce son dispositif de contrôle interne afin d'éviter les dérapages comme ceux constatés dans le présent rapport. Cette mesure passe aussi par l'implantation d'une fonction d'audit interne indépendante capable de jouer le

rôle de chien de garde afin de prévenir et détecter les risques de fraudes et surtout donner régulièrement l'assurance au Conseil d'Administration que les processus de gouvernance, de contrôle et de management des risques fonctionnent en toute efficacité.

- 2) Que tous les Ministères ayant délégué la gestion de certains programmes se dotent de mécanismes permettant d'exercer une surveillance accrue sur l'utilisation des ressources mises à la disposition du FAES afin d'améliorer le suivi et la reddition de compte.
- 3) Qu'une enquête soit ouverte par les autorités compétentes afin de cerner davantage tous les aspects de la gestion de ce programme notamment les malversations et l'utilisation à d'autres fins des fonds dédiés à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

2.5. Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)

452. De février 2010 à septembre 2016, les gouvernements haïtiens qui se sont succédés ont voté neuf (9) résolutions dans lesquelles le MSPP est identifié comme étant l'entité responsable pour la mise en œuvre des 4 projets financés par les fonds Petro Caribe pour une valeur totale de 78 957 375,00 USD.

453. Dans le premier rapport publié le 31 janvier 2019, la Cour n'avait analysé aucun des projets. Conséquemment, le présent rapport présente les résultats de 3 de ces 4 projets. Les informations pertinentes concernant ces 4 projets sont présentées dans le tableau ci-après

Tableau 2.6.A : Projets du MSPP financés par les fonds pétrocaribe

No	Projets	Resolution \$USD		Montant revise \$USD
1	Sante	20-08-2008		24 375 000,00
2	Construction et Rehabilitation d'Hopitaux			53 656 843,00
	▪ Construction et Rehabilitation d'Hopitaux	02-11-2010	3 223 885,00	
	▪ Construction et Rehabilitation d'Hopitaux	21-12-2012	20 000 000,00	
	▪ Construction et Rehabilitation d'Hopitaux	12-11-2013	8 500 000,00	
	▪ Construction et Rehabilitation d'Hopitaux	22-07-2015	12 000 000,00	
	▪ Construction et Rehabilitation d'Hopitaux	01-06-2016	9 932 958,00	
3	Centre de traumatologie	23-07-2014	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Sous-Programme de Rehabilitation et de construction d'infrastructures sanitaires	18-07-2012	500 000,00	925 532,00
		15-04-2015	425 532,00	
Total				78 957 375,00

454. En gris dans le tableau, le projet pour lequel, la Cour n'a pas pu faire des travaux d'audit, et ce, faute de documentation suffisante pour tirer des constatations fondées sur les éléments probants suffisamment appropriés.

455. Les travaux d'audit réalisés sur les trois (3) projets ont permis à la Cour de relever les principales irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 1) Collusion, favoritisme et fractionnement de contrats. C'est le cas notamment lors de la mise en œuvre des projets de construction et de réhabilitation d'Hôpitaux (# 2.6.1)
- 2) Décassement de fonds sans justificatif valable. C'est le cas lors du versement de la deuxième tranche de la subvention prévue pour la « construction d'un centre de traumatologie » (# 2.6.2)
- 3) Utilisation des fonds à d'autres fins. Ce fut le cas notamment dans la mise en œuvre du projet de « Construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1)
- 4) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), le 2% au titre des impôts à payer sur le projet n'est pas appliqué systématiquement. Pire le dépôt à la DGI est questionnable.
- 5) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), la supervision des travaux était soit défailante ou complaisante.
- 6) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), leur mise en œuvre ne respectait pas une ou plusieurs clauses contractuelles : ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, paiement de décomptes à l'emporte-pièce, etc.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

- 1) Dans la mise en œuvre du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1), la documentation était toujours dans les dossiers d'analyse technique présentés au MSPP pour lui permettre de faire un choix éclairé des consultants ou des firmes sélectionnées.
- 2) Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), le MSPP n'a pas systématiquement appliqué les bonnes pratiques de gestion de projets (contrat supérieur aux résolutions, autorisation des avenants sur des raisons questionnables, etc.).
- 3) Dans la mise en œuvre du projet de « Construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1), le MSPP n'a pas toujours respecté les modalités de l'application de la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public.

Les irrégularités de nature administrative

Qu'ils s'agissent du projet de « construction et réhabilitation d'Hôpitaux » (# 2.6.1) ou celui de la « construction d'un centre de traumatologie (# 2.6.2), il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire ou ceux liés à la réception définitive).

456. La Cour présente ci-dessous les résultats détaillés de ses travaux d’audit en fonction de l’analyse de chaque projet. Les travaux d’audit se sont articulés autour de quatre (4) axes, à savoir

- **la conception du projet** : les devis estimatifs, les bordereaux de prix; le cahier des clauses administratives, les spécifications techniques, etc.
- **le processus d’octroi des contrats** : les propositions financières présentées par les entrepreneurs; la sollicitation et l’adjudication des contrats;
- **l’exécution des travaux**: les décomptes progressifs; les approbations et les autorisations; les retenues réglementaires et les retenues de garantie
- **le bilan des projets**: les documents spécifiques à la réception du projet (lettres de réception provisoire, rapports des déficiences à corriger et lettres de réception définitive et les demandes de restitution des retenues).

2.5.1. Construction et réhabilitation d’Hopitaux

457. La Cour rappelle que la documentation mise à sa disposition lui a permis de constater que le projet de «Construction et la Réhabilitation d’Hopitaux» sous l’autorité du MSPP a permis la mise en œuvre de projets :

- Le projet de construction de l'HUEH
- Le projet de construction de l'Hopital Bon repos
- Le projet de construction de l'Hopital SIMBI
- Le projet de réhabilitation et de construction du « Centre de santé La Gonave »
- Le projet d’Etudes et de supervision Port de paix

458. La Cour a opté de présenter les résultats de ses travaux d’audit en fonction de chacun de ces cinq sous-projets

2.5.1.1. Réhabilitation de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti

459. Comme bon nombre de bâtiments publics, l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) a été endommagé à l’occasion du séisme du 12 janvier 2010. Le 20 septembre 2010, le Gouvernement de la République d’Haïti, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le

Gouvernement de la République Française ont signé un protocole d'accord pour la restructuration de l'HUEH. Le cout de reconstruction est de 84 200 000.00 USD, réparti comme suit :

Tableau 2.6.B : Budget octroyé pour la réhabilitation de l'HUEH

RESSOURCES	ENTITE DE FINANCEMENT	MONTANT
Gouvernement Haitien	Tresor Public	\$ 33,200,000.00
Gouvernement Americain	USAID	\$ 25,000,000.00
Gouvernement Francais	AFD	\$ 26,000,000.00
TOTAL		\$ 84,200,000.00

460. Cette reconstruction, basée sur un nouveau concept, sera accompagnée de la fourniture de l'Equipement et des accessoires devant permettre à l'HUEH de remplir pleinement sa mission.

461. Selon la documentation obtenue par la Cour, cette réhabilitation de l'HUEH comprenait trois grandes phases :

- Aménagement de l'hôpital de transition
- Construction du Hub (Plateau technique et hospitalisation)
- Réhabilitations et réaménagements définitifs (Médecine externe, Administration, etc....)

462. Six résolutions ont été adoptées par les gouvernements successifs afin de financer des projets de reconstruction et réhabilitation d'hôpitaux à travers la république. Le total des résolutions prises en Conseil des Ministres a atteint 53 656 843.00 USD.

Tableau 2.6.C : Compilation de résolutions votées pour la réhabilitation de l'HUEH

RESOLUTIONS	MONTANT ADOPTE
11 fevrier 2010	\$ 3,223,885.00
21 decembre 2012	\$ 20,000,000.00
11 decembre 2013	\$ 8,500,000.00
15 avril 2015	\$ 12,000,000.00
6 janvier 2016	\$ 9,932,958.00
TOTAL	\$ 53,656,843.00

463. Donc, les fonds utilisés pour la reconstruction de l'HUEH proviennent de ces différentes résolutions.

Marchés conclus dans le cadre du Projet

464. Pour l'exécution des différentes phases du Projet, trois types de marchés ont été conclus. Le tableau suivant présente les types et le nombre de marchés passés.

Tableau 2.6.D : Types et nombre de marchés passés

Types de Marchés conclus	Nombre de Marchés conclus	Montant Marchés en HTG	Montant Marchés en USD
1- Travaux	11	31,216,872.18	48,341,680.07
2- Services de consultant	19	18,273,271.00	4,276,037.20
3- Acquisition de biens et de services	4	1,409,962.17	94,452.50
Total	34	50,900,105.35	52,712,169.77

Module 1 : Contrats de prestations de Services de Consultation Individuelle

465. Dans le cadre de ce module, tous les contrats ont été signés dans l'optique de recruter des Cadres compétents pouvant former le Staff de Direction du Projet de Reconstruction et d'équipement de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (HUEH). Voici les constatations en lien avec ces contrats.

- Constatations par rapport aux contrats individuels de prestations de services de consultation pour le Chargé de Projet ou Chef de Projet

466. Six (6) contrats ont été conclus avec des Cadres compétents comme Chargé de Projet, Chef de projet ou encore Coordonnateur de projet qui auront pour mission d'assister le Chef de mission de la Société d'Appui Technique et d'assurer le suivi de toutes les activités dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Reconstruction et d'Equipement de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti. De ces différents contrats, trois (3) ont été signés en dollars américains pour la somme de 144, 000.00 USD ; et les autres en gourdes sont élevés à 9,684,871.00 HTG. Le tableau ci-dessous donne les noms des différents chargés de projet

Tableau 2.6.D : Noms des différents chargés de projet

Nom des Consultants	N° du Contrat	Date de signature du contrat	Durée	Montants
Alex LORQUET	SCI-CC-MEF-92	14/11/2011	12 mois (nov.11 - oct.12)	54,000.00 USD

Nom des Consultants	N° du Contrat	Date de signature du contrat	Durée	Montants
Alex LORQUET	SCI-CC-MEF-92	28/01/2013	4 mois (14nov.12 – 13 mars13)	18, 000.00 USD
Parnelle BOURSIQUOT	GG-CC-MEF-164	15/02/2013	12 mois (11mars 13 – 10 mars14)	72,000.00 USD
Parnelle BOURSIQUOT	GG-CC-MEF-230	08/09/2014	12 mois (11mars 14 – 10 mars15)	3, 276,000.00 HTG
Parnelle BOURSIQUOT	GG-CC-MEF-301	04/05/2015	12 mois (11mars 15 – 10 mars16)	3, 384,000.00 HTG
Parnelle BOURSIQUOT	GG-CC-MEF-389	25/04/2016	6 mois et 21 jours (11mars 16 – 30 sept.16)	3, 024,871.00 HTG

467. La Cour tient à préciser que les trois (3) contrats passés en dollars américains entre l'Unité Technique d'Exécution (UTE) via le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et ces différents consultants n'ont pas reçu l'avis motivé de la Cour, eu égard à l'article 5 alinéa trois (3) du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. Rappelons que cet article stipule que « *Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif CSCCA, a pour attribution de : donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie* ».

- Constatations par rapport aux contrats individuels de prestations de services de consultation pour l'Adjoint Spécialiste Comptable, Comptable ou Chef comptable du projet de l'HUEH

468. Cinq (5) contrats ont été conclus avec des Cadres compétents comme Adjoint spécialiste comptable, comptable ou encore Chef comptable du projet qui auront pour mission d'appuyer le Spécialiste comptable dans toutes les activités et les étapes de la préparation des Etats Financiers de l'UTE conformément aux normes comptables internationales et aux procédures requises par les différents bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Reconstruction et d'Equipeement de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti. De ces différents contrats, trois (3) ont été signés en dollars américains pour la somme de 75,600.00 USD ; et les autres en gourdes sont élevés à 2, 298,000.00 HTG. Le tableau ci-dessous présente les noms des différents chargés de projet.

Tableau 2.6.E Noms des différents chargés de projet

Nom des Consultants	N° du Contrat	Date de signature du contrat	Durée	Montants
Clautide MEUS	SCI-CC-MEF-107	19/04/2012	12 mois (19 avr.12 - 18 avr.13)	24,000.00 USD
Clautide MEUS	SCI-CC-MEF-175	04/06/2013	12 mois (19 avr.13 – 18 avr.14)	24, 000.00 USD
Clautide MEUS	GG-CC-MEF-235	02/04/2014	12 mois (19 avr. 14 – 18 avr. 15)	27,600.00 USD
Clautide MEUS	GG-CC-MEF-296	09/07/2015	12 mois (19 avr. 15 – 18 avr.16)	1, 380,000.00 HTG
Clautide MEUS	GG-CC-MEF-391	06/05/2016	5 mois et 12 jours (19 avr. 16 – 30 sept.16)	918,000.00 HTG

469. Une fois de plus, la Cour souligne que les trois (3) contrats passés en dollars américains entre l'Unité Technique d'Exécution (UTE) via le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et ce consultant n'ont pas reçu l'avis motivé de la Cour, eu égard à l'article 5 alinéa trois (3) du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA qui stipule : « Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif CSCCA, a pour attribution de : donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie ».

- Constatations par rapport aux contrats individuels de prestations de services de consultation pour un Ingénieur Mécanique, un Chargé des Affaires environnementales et un Consultant en vue de Conception et de la Gestion des Médias sociaux du projet de l'HUEH

470. Quatre (4) contrats ont été conclus avec des Cadres compétents dont un Ingénieur mécanique, un Responsable de conception et de gestion des médias sociaux, un Architecte pour l'assurance qualité des travaux et un Chargé des Affaires environnementales dans le cadre du projet dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Reconstruction et d'Equipeement de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti. De ces différents contrats, un (1) a été signé en dollars américains pour la somme de 6,000.00 USD ; et les trois (3) autres, en gourdes, sont élevés à 6, 290,400.00 HTG. Le tableau ci-dessous présente les noms des différents chargés de projet.

Tableau 2.6.F Noms des différents chargés de projet

Nom des Consultants	N° du Contrat	Date de signature du contrat	Durée	Montants
Jean Yves METELLUS	GG-CC-MEF-231	21/03/2014	12 mois (1 ^{er} mars.14 - 28 fevr.15)	6,000.00 USD
Farah A. DORVAL	SCI-CC-MEF-293	27/04/2015	12 mois (1 ^{er} mai.15 – 30 avr.16)	2, 270,400.00 HTG
Louis Patrick PAUL	SCI-CC-MEF-306	15/10/2015	12 mois (1 ^{er} oct. 15 – 30 sept. 16)	2, 820,000.00 HTG
Martine CLERROBRUN	SCI-CC-MEF-303	21/03/2016	Non retracé	1, 200,000.00 HTG

471. La Cour rappelle que le Contrat (SCI-CC-MEF-303) passé entre l'UTE via le MEF et la Consultante Martine CLERROBRUN, en qualité d'architecte chargé de l'assurance qualité des travaux, n'a pas été soumis à la Cour à travers les différents dossiers du projet de reconstruction et d'équipement de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (HEUH). Donc, la Cour ne peut pas se prononcer sur la conformité du marché.

472. Quant au contrat (GG-CC-MEF-231) passé en dollars américains entre l'Unité Technique d'Exécution (UTE) via le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et Monsieur Jean Yves METELLUS en qualité de consultant, la Cour rappelle que ce contrat n'a jamais reçu son avis motivé, et ce, eu égard à l'article 5 alinéa trois (3) du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA qui stipule : « Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif CSCCA, a pour attribution de : donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie ».

TITRE DU CONTRAT	
Recrutement de Consultants individuels pouvant intégrer le Staff de Direction du Projet HUEH (MSPP -HUEH)	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Mode de Sollicitation : Appel d'Offre Restreint et Gré à Gré</p> <ul style="list-style-type: none"> Montant total des contrats : <ul style="list-style-type: none"> - 18, 273, 271.00 HTG ; - 225, 600.00 USD. Les Principaux Intervenants de ces Marchés sont : <ul style="list-style-type: none"> Maitre d'ouvrage : Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) <ul style="list-style-type: none"> - Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSPP ; Maitre d'ouvrage délégué : Ministère de l'Economie et des Finances via son Unité Technique d'Exécution (MEF/UTE) <ul style="list-style-type: none"> - André Lemercier GEORGES : Ministre du MEF ; - Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre du MEF ; - Wilson LALEAU : Ministre du MEF ;

TITRE DU CONTRAT Recrutement de Consultants individuels pouvant intégrer le Staff de Direction du Projet HUEH (MSPP -HUEH)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Yves Romain Bastien : Ministre du MEF. • Maître d'œuvre : <ul style="list-style-type: none"> - Alex LORQUET : Chargé de Projet HUEH ; - Parnelle BOURSIQUOT : Coordonnateur du projet HUEH - Clautide MEUS : Chef comptable du Projet HUEH ; - Jean Yves METELLUS : Ingénieur mécanique - Farah A. DORVAL : Chargé des Affaires environnementales du Projet HUEH ; - Louis Patrick PAUL : Concepteur et gestionnaire des médias sociaux pour le projet HUEH ; - Martine CLERROBRUN : Responsable d'assurance qualité des travaux. <p>NB. - Absence d'avis motivé de la CSCCA pour les Contrats signés en dollars américains.</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE	<ul style="list-style-type: none"> • Calendrier de paiement défini • Durée prévue • Signature des parties
BILAN DE LA PREMIERE PARTIE DU PROJET	
<p>Dans le cadre du marché de recrutement des Cadres, constituant le Staff de Direction du projet de Reconstruction et d'Equipement de l'Université d'Etat d'Haïti (HUEH), la Cour a constaté que les contrats signés en dollars américains avec les différents Consultants pour ce dit projet n'ont pas reçus l'Avis Motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), eu égard à l'article 5 alinéa trois (3) du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Florence Duperval GUILLAUME, Ministre de la Sante Publique et de la Population ; ▪ André Lemerrier GEORGES, Ministre de l'Economie et des Finances ; ▪ Marie Carmelle JEAN MARIE, Ministre de l'Economie et des Finances ; ▪ Wilson LALEAU, Ministre de l'Economie et des Finances ; ▪ Yves Romains BASTIEN, Ministre de l'Economie et des Finances ; ▪ Michael DE LANDSHEER, Directeur de l'UTE ▪ Alex LORQUET, Charge de projet HUEH ▪ Mathilde Fedelaine MARDY, Administratrice UTE <p>Deuxième niveau</p> <p>LES DIFFERENTS CONSULTANTS</p>

- Constatations par rapport au contrat d'assistance technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti phase I (DP-CC-MEF-93)

473. L'examen du mode de sollicitation du contrat d'Assistance technique au Staff de reconstruction et d'Equipement de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti porte à faire certaines remarques. Il s'agit d'un contrat conclu en date 16 mars 2012 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firma : GENIVAR INC du Canada, pour des travaux d'Assistance technique au Staff du projet. Ce marché signé n'aurait pas dû être exécuté pour les motifs suivants :

- Dans le cadre de l'analyse des dossiers soumis par l'UTE/MEF pour ce marché, la Cour n'a pas retrouvé le dossier de soumissions des Firmes (dossiers d'Appel d'Offre)

qui ont été présentées ainsi que le dossier juridique de la Firme GENIVAR INC. De ce fait, la Cour ne peut émettre aucune opinion quant au respect des procédures visant le fonctionnement ont été respectées concernant l'autorisation de fonctionnement de cette firme étrangère en Haïti ;

- La Cour a constaté que ce contrat a été signé sans l'Avis Motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). A cet égard, l'article 5 alinéa 3 du Décret du 25 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA ;
- La Cour a constaté que ce contrat a été signé sans la validation de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), ce en marge de l'article 126 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics précise : « Le projet de marché, une fois signé par les parties contractantes et approuvé par l'Autorité compétente, est transmis par la personne responsable du marché à la Commission Nationale des Marchés Publics pour validation finale ».

474. Par ailleurs, la Cours a analysé les dépenses du Projet en lien avec le contrat et son avenant sur l'Assistance technique à la Direction du Projet de Reconstruction et d'équipement de l'HUEH. D'abord, la Cour a procédé à la compilation de ces dépenses. Celles-ci sont présentées dans les tableaux 2.6.G et 2.6.E.

475. La Cour a constaté que l'Impôt libératoire de 20% exigé conformément à l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu a été prélevé sur le montant des décomptes présentés par la Firme GENIVAR INC / WSP CANADA INC. Cependant, l'impôt a été appliqué sur le montant net des décomptes et non sur le montant brut. Les responsables de l'UTE/MEF ont déduit des décomptes bruts les frais engagés par les responsables de la Firme (Billets d'Avion, frais d'Hôtel, de la nourriture, d'hospitalisation, etc.). La valeur du montant de l'impôt libératoire qui devrait être prélevé pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI) est égale à Sept Cent Treize Mille Quatre Cent Quarante-deux et 32/100 dollars américains (713, 442.32 USD) tandis que le montant prélevé est de 627 475.05 USD, soit un manque à gagner pour le Trésor public de 85 967.27 USD.

476. Dans ce cas l'UTE est responsable du paiement dudit impôt non versé à la DGI, conformément au dernier paragraphe de l'article 8 de ce même décret qui précise ce qui suit : « Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un représentant d'un pouvoir public et un particulier, contenant des clauses d'exonération d'impôt sur le revenu en dehors des prescriptions légales, rend le responsable de la partie qui verse le revenu directement redevable du paiement dudit impôt. »

Tableau 2.6.G Dépenses du Projet en lien avec le contrat d'Assistance technique à la Direction du Projet de Reconstruction et d'équipement de l'HUEH
Cpte de la Firme GENIVAR INC. OU WSP CANADA INC. : 4604-205 / BANK OF MONTREAL

Date	description	Decomptes	Remb.Dépense	ret. de	FACTURES	Acompte 20%	Dec. BRH
12/6/2012	Decompte # 1	57,969.33	2,824.95	-	60,794.28	11,593.87	49,200.41
12/6/2012	Decomptes # 2	159,874.67	11,620.45	-	171,495.12	31,974.93	139,520.19
2/5/2014	Decompte # 3	135,119.33	7,852.41		142,971.74	27,023.87	115,947.87
14/09/2012	Decompte # 4	148,094.33	3,821.08		151,915.41	29,618.87	122,296.54
5/11/2012	Decompte # 5	42,929.00	4,319.20		44,707.22	8,585.80	36,121.42
20/11/2012	Decompte # 6	43,146.67	366.18		43,512.85	8,629.33	34,883.52
24/01/2013	Decomptes # 7	50,948.67	8,495.04		59,443.71	10,189.73	49,253.98
25/01/2013	Decompte # 8	32,845.83	7,936.31		40,782.14	6,569.17	34,212.97
14/02/2013	Decompte # 8-A	61,417.50	-		61,417.50	12,283.50	49,134.00
15/02/2013	Decompte # 9	86,474.17	2,421.43		88,895.60	17,294.83	71,600.77
6/3/2013	Decompte # 10	34,367.50	10,157.58		44,525.08	6,873.50	37,651.58
10/4/2013	Decompte # 11	46,565.00	9,656.27		56,221.27	9,313.00	46,908.27
8/5/2013	Decompte # 12	33,443.34	715.34		34,158.68	6,688.67	27,470.01
20/10/2013	Decompte # 13	72,340.67	15,194.03		87,534.70	14,468.13	73,066.57
21/11/2013	Decompte # 14	19,026.67	3,200.19		22,226.86	3,805.33	18,421.53
21/11/2013	Decompte # 15	44,174.50			44,174.50	8,834.90	35,339.60
21/11/2013	Decompte # 16	96,001.22	12,766.30		108,767.52	19,200.24	89,567.28
2/4/2014	Decompte # 17	23,398.49	1,879.49		25,277.98	4,679.70	20,598.28
2/4/2014	Decompte # 18	20,802.17	2,000.00		22,802.17	4,160.43	18,641.74
2/4/2014	Decompte # 19	58,758.23	12,263.32		71,021.55	11,751.65	59,269.90
2/4/2014	Decompte # 20	40,949.33	15,988.56		56,937.89	8,189.87	48,748.02
21/05/2014	Decompte # 21	42,704.00	5,388.66		48,092.66	8,540.80	39,551.86
25/08/2014	Decompte # 22	54,167.17	11,191.65		65,358.82	10,833.43	54,525.39
25/08/2014	Decompte # 23	82,413.00	-		82,413.00	16,482.60	65,930.40
8/10/2014	Decompte # 24	76,357.67	3,500.39		79,858.06	15,271.53	64,586.53
10/3/2015	Decompte # 25	113,642.67	24,973.60		138,616.27	22,728.53	115,887.74
26/01/2015	Decompte # 26	49,239.00	4,395.26		53,634.26	9,847.80	43,786.46
26/01/2015	Decompte # 27	33,558.33	2,000.00		35,558.33	6,711.67	28,846.66
13/04/2015	Decompte # 28	63,464.25	3,832.17		67,296.42	12,692.85	54,603.57
16/04/2015	Decompte # 29	39,024.00	2,000.00		41,024.00	7,804.80	33,219.20
28/05/2015	Decompte # 30	48,918.81	3,500.00		52,418.81	9,783.76	42,635.05
28/05/2015	Decompte # 30-1	9,000.00	-		9,000.00	-	9,000.00
12/6/2015	Decompte # 31	67,068.75	4,649.01		71,717.76	13,413.75	58,304.01
12/6/2015	Decompte # 32	49,653.17	6,774.72		56,427.89	9,930.63	46,497.26
24/07/2015	Decompte # 33	43,873.17	10,263.98		54,137.15	8,774.63	45,362.52
19/08/2015	Decompte # 33-1	32,500.00	-		32,500.00	-	32,500.00
19/08/2015	Decompte # 34	32,500.00	7,354.73		39,854.73	6,500.00	33,354.73
1/9/2015	Decompte # 35	51,722.33	7,881.89		59,604.22	10,344.47	49,259.75
23/10/2015	Decompte # 36	45,554.27	8,269.93		53,824.20	9,110.85	44,713.35
2/12/2015	Decompte # 37	32,733.17	8,026.27		40,759.44	6,546.63	34,212.81
2/12/2015	Decompte # 38	35,398.00	8,130.42		43,528.42	7,079.60	36,448.82
4/3/2016	Decompte # 39	42,269.33	7,794.05		50,063.38	8,453.87	41,609.51
4/3/2016	Decompte # 40	33,755.33	7,459.68		41,215.01	6,751.07	34,463.94
4/3/2016	Decompte # 41	38,434.00	8,320.48		46,754.48	7,686.80	39,067.68
27/04/2016	Decompte # 42	31,467.33	7,438.26		38,905.59	6,293.47	32,612.12
11/5/2016	Decompte # 43	44,139.17	7,005.62		51,144.79	8,827.83	42,316.96
5/8/2016	Decompte # 44	37,007.33	8,649.75		45,657.08	7,401.47	38,255.61
5/8/2016	Decompte # 45	11,516.00	4,694.22		16,210.22	2,303.20	13,907.02
Total		2,550,726.87	306,972.87	-	2,857,699.74	501,845.37	2,355,854.37

Tableau 2.6.G Dépenses du Projet en lien avec l'avenant au contrat d'Assistance technique à la Direction du Projet de Reconstruction et d'équipement de l'HUEH

Titre du Projet: Contrat d'Assistance technique a la Direction du projet de reconstruction et d'equipement de l'HUEH

TABLEAU DES DECAISSEMENTS

Cpte de la Firme GENIVAR INC. : 4604-205 / BANK OF MONTREAL

Date	description	Decomptes	Remb.Depense	ret. de	FACTURES	Acompte 20%	Dec. BRH
24/05/2013	Avenant (decompte 1-1)	39 649,50	4 235,30		43 724,90	7 929,90	35 795,00
17/06/2013	Avenant (decompte 1-2)	12 895,33	106,65		13 001,98	2 579,07	10 422,91
21/10/2013	Avenant (decompte 1-3)	54 434,54	6 474,55		60 909,09	10 886,91	50 022,18
	Avenant (decompte 1-4)	52 232,18	-		52 232,18	10 446,44	41 785,74
29/10/2013	Avenant (decompte 1-5)	158 775,28	-		158 775,28	31 755,06	127 020,22
29/10/2013	Avenant (decompte 1-6)	26 461,00	(5,28)		26 455,72	5 291,14	21 164,58
29/10/2013	Avenant (decompte 1-7)	16 079,89	-		16 079,89	3 215,98	12 863,91
29/10/2013	Avenant (decompte 1-8)	3 480,26	-		3 480,26	696,05	2 784,21
2014-02-04	Avenant (decompte #1-9)	4 853,33	-		4 853,33	970,67	3 882,66
2014-09-04	Avenant (decompte #1-10)	11 557,32	6 929,76		18 487,08	3 640,71	14 846,37
2014-09-04	Avenant (decompte 1-11)	11 714,38	-		11 714,38	2 342,88	9 371,50
13/02/2014	Avenant (decompte 1-12)	10 823,52	-		10 823,52	2 164,70	8 658,82
18/08/2014	Avenant (decompte 1-13)	10 550,66	-		10 550,66	2 110,13	8 440,53
18/08/2014	Avenant (decompte 1-14)	6 487,47	-		6 487,47	1 297,49	5 189,98
29/09/2014	Avenant (decompte 1-15)	12 379,01	4 338,22		16 717,23	2 475,80	10 491,43
2014-03-12	Avenant (decompte 1-16)	37 008,25	711,46		37 719,71	7 401,65	30 318,06
26/01/2015	Avenant (decompte 1-17)	16 909,05	-		16 909,05	3 381,81	13 527,24
26/01/2015	Avenant (decompte 1-18)	22 035,92	-		22 035,92	4 407,18	17 628,74
13/04/2015	Avenant (decompte 1-19)	20 791,94	-		20 791,94	4 158,39	16 633,55
16/04/2015	Avenant (decompte 1-20)	10 856,76	-		10 856,76	2 171,35	8 685,41
30/04/2015	Avenant (decompte 1-21)	13 089,81	486,67		13 576,48	2 617,96	10 958,52
2015-01-09	Avenant (decompte 1-22)	20 823,95	448,79		21 272,74	4 164,79	17 107,95
2015-01-09	Avenant (decompte 1-23)	15 983,03	-		15 983,03	3 196,61	12 786,42
21/07/2015	Avenant (decompte 1-24)	1 038,81	-		1 038,81	207,76	831,05
19/08/2015	Avenant (decompte 1-24.1)	43 750,00	-		43 750,00	-	43 750,00
19/08/2015	Avenant (decompte 1-25)	5 206,20	-		5 206,20	1 041,24	4 164,96
2015-01-09	Avenant (decompte 1-26)	4 969,95	-		4 969,95	993,99	3 975,96
23/10/2015	Avenant (decompte 1-27)	9 564,20	1 452,90		11 017,10	1 912,84	9 104,26
2015-02-12	Avenant (decompte 1-28)	2 077,62	949,01		3 026,63	415,52	2 611,11
2015-02-12	Avenant (decompte 1-29)	2 095,23	949,01		3 044,24	419,05	2 625,19
2016-12-02	Avenant (decompte 1-30)	3 592,61	949,01		4 541,62	718,52	3 823,10
	Avenant (decompte 1-31)	3 090,48	949,01		4 039,49	618,10	3 421,39
Total		665 257,48	28 975,06	-	694 232,54	125 629,68	352 248,62
sources: les correspondances adressées		Total acompte provisionnel non prelevé			133 051,50		

477. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU CONTRAT	
Contrat d'assistance technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (UTE/MEF)	
COMPTE COURANT UTE	Compte courant: 111 059 184 : Montant initial: 2, 857,699.74 USD Avenant : <u>694,232.54 USD</u> Total : 3, 551,931.28 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Appel d'Offre Ouvert • Date de signature du contrat : 16 mars 2012 • Date de signature de l'Avenant : 11 mars 2013 • Parties prenantes : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage Délégué : André Lemerrier GEORGES, Ministre du MEF (contrat); - Maître d'œuvre : Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre du MEF (Avenant); - Entrepreneur : Ali ETTEHADIEH, Vice-président Exécutif de la firme GENIVAR INC. • Absence de validation de la CNMP • Avis favorable de la Cour
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : Non prévu ; • Avance de démarrage : Vingt pourcent (20%) ; • Retenue de Garantie : N/A ; • Retenue de bonne exécution : Non prévue ; • Acompte : provisionnel (2%) ou libératoire (20%) ; • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{ème} jour de retard ; et le cas échéant, 1/1000 du montant du marché au-delà du trentième jour sans dépasser 10% du montant total du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Durée des travaux : Cinq (5) ans • Total décomptes : 3 215 984,35 USD • Total décaissements : 2 708 102.99 USD
BILAN DU PROJET	
<p>Dans le cadre de l'analyse des dossiers soumis par l'UTE/MEF pour ce marché, la Cour n'a pas retrouvé les dossiers de soumissions des Firmes (dossiers d'Appel d'Offre) qui ont participé à l'appel. Le dossier juridique de la Firme GENIVAR INC n'a pas également été fourni, ce qui ne permet pas à la Cour d'émettre aucune opinion sur le respect des procédures d'autorisation de fonctionnement des entreprises étrangères sur le territoire haïtien.</p> <p>La Cour a constaté que ce contrat a été signé sans la validation de la CNMP. De plus, l'Impôt libératoire de 20% exigé conformément à l'article 08 du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu a été prélevé en partie sur le montant des décomptes présentés par la Firme GENIVAR INC / WSP CANADA INC. La valeur du montant de l'impôt libératoire non prélevé et versé à la DGI a atteint 85 967.27 USD. L'UTE est responsable du paiement dudit impôt au profit de la DGI, eu égard à l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu.</p>	
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; • André Lemerrier GEORGES : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; • Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur principal ; • Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Alex LORQUET : Chargé de Projet HUEH ; • Reynold PAUYO : Directeur Technique de l'UTE/MEF; • Emmanuel GEORGES : Spécialiste en Passation de Marchés, Membre de la Commission d'ouverture des plis ;

TITRE DU CONTRAT Contrat d'assistance technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (UTE/MEF)	
	<ul style="list-style-type: none"> Charles ELYSEE : Adjoint au spécialiste en Passation de Marchés, Membre de la Commission d'Ouverture des plis ; Nonie MATHIEU : Présidente de la CSCCA (Avenant). <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Ali ETTEHADIEH, Ing. : Vice-président Exécutif de GENIVAR INC.; Renaud POIRIER : Chef de Projet de GENIVAR Inc

- Constatations par rapport au contrat d'appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH Phase II (DP-CC-MEF-341)

478. L'examen du mode de sollicitation du contrat d'Appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH Phase II nous porte à faire les remarques ci-joint :

479. Il s'agit d'un contrat conclu à partir d'un Appel d'Offre Restreint en date du 06 mai 2016 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firme : WSP CANADA INC. pour un appui technique au staff du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH. Ce marché est conforme à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 20,000,000.00 HTG pour les marchés de Services et de Prestations intellectuelles, vu que le cout du contrat est de 298 775.60 USD, soit 18 540 370.47 HTG (Taux de référence 62.0545).

480. D'après l'analyse des dossiers fournis par l'Unité Technique d'Exécution du Ministère de l'Economie et des Finances (UTE/MEF), la Cour a présenté les dépenses du projet d'Appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH à partir du tableau suivant :

- Constatations par rapport au contrat d'appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH

481. Quant à l'exécution du contrat d'Appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH, la Cour a constaté à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE) que les décaissements en faveur de la Firme : WSP CANADA INC n'ont pas été complétés. Cependant, Il faut noter aussi que le Certificat de Réception provisoire, voire définitif de ce projet, n'a pas été fourni par le MEF/UTE à la Cour pour ce projet.

Tableau 2.6.H Dépenses en lien avec l'appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH

Titre du Projet: Appui technique à la Direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH

TABLEAU DES DECAISSEMENTS

Cpte de la Firme: WSP CANADA INC. : 4604 205 / BANK OF MONTREAL

Date	description	Decomptes	Remb.depense	ret. de gar.(5%	Mnt Bordereau	Acompte 5%	Dec. BRH
2016-06-09	Decompte # 1	37 920,52	6 945,08	-	44 865,60	1 896,03	42 969,57
2016-08-09	Decompte # 2	26 798,36	6 933,84	-	33 732,20	1 339,92	32 392,28
2016-12-09	Decompte # 3	41 742,67	7 299,21	-	49 041,88	2 087,13	46 954,75
27/12/2013	Facture # 4		-	-	-	-	-
24/02/2014	Facture # 5		-	-	-	-	-
2014-02-04	Facture # 6		-	-	-	-	-
26/08/2014	Facture # 7		-	-	-	-	-
14/04/2015	Facture # 8		-	-	-	-	-
Total		106 461,55	21 178,13	-	127 639,68	5 323,08	122 316,60

sources: les correspondances adressées Total acompte provisionnel non preleve s'elevait 25 527,94

482. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce contrat

TITRE DU PROJET	
Appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH Phase II (dp-cc-mef-341)	
COMPTE COURANT UTE	Compte 111 059 184 : Montant bordereau: 127,639.68 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Mode de sollicitation : Appel d'Offre Restreint Date de signature : 06 mai 2016 Montant du contrat : 298,770.60 USD Les différentes parties prenantes dans le cadre de ce Marché sont : <ul style="list-style-type: none"> Maitre d'Ouvrage Délégué : Yves Romain BASTIEN, Ministre du MEF ; Maitre d'œuvre : Gaétan DEMERS, Vice-président de la Firme WSP CANADA INC. Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : N/A ; Avance de démarrage : Non prévue; Retenue de Garantie : Non prévue; Retenue de bonne exécution : Non prévue ; Impôt libératoire : Cinq pourcents (5%) ; Pénalité de retard : Cinq (5%) du cout du contrat à partir du jour de retard ;
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Durée des travaux : Cinq (5) mois ; Décomptes par tranche.
BILAN DU PROJET	
<p>Quant à l'exécution du contrat d'Appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH, la Cour a constaté à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE), que les décaissements en faveur de la Firme : WSP CANADA INC n'ont pas été complétés. Cependant, il faut noter aussi que le Certificat de Réception provisoire voire définitif de ce projet n'a pas été fourni par le MEF/UTE à la Cour pour ce projet.</p>	
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; Yves Romain BASTIEN : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; Pierre Erol ETIENNE : Directeur Général du MEF ;

TITRE DU PROJET	
Appui technique à la direction du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH Phase II (dp-cc-mef-341)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Parnelle BOURSIQUOT : Coordonnateur de Projet ; • Reynold PAUYO : Directeur Technique de l'UTE/MEF; Marie Neltha FETHIERE : Présidente de la CSCCA. <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gaétan DEMERS : Vice-président de WSP CANADA INC.

- Constatations par rapport au contrat Contrat pour la réalisation de plans de site et les études de réaménagement des bâtiments à conserver dans le cadre de la reconstruction de l'HUEH (GG-CE-MEF-78)

483. Les principales constatations en lien avec ce projet sont les suivantes. D'abord, l'examen du mode de sollicitation du contrat de réalisation des plans de reconstruction et les études de réaménagement des bâtiments à conserver sur le site de l'HUEH établit qu'il s'agit d'un contrat conclu de Gré à Gré en date du 22 février 2013 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et le Cabinet Georges LESCOT pour la réalisation des plans de reconstruction et les études de réaménagement des bâtiments à conserver sur le site de l'HUEH pour un montant de de 184, 450,00 USD ou 7, 907, 205.50 HTG (taux BRH, 1US\$/ 42.8691 HTG).

484. D'après l'analyse des dossiers fournis par l'Unité Technique d'Exécution du Ministère de l'Economie et des Finances (UTE/MEF), la Cour a présenté les dépenses du projet à partir du tableau suivant :

Tableau 2.6.I Dépenses en lien avec la réalisation de plans de site et les études de réaménagement des bâtiments du projet de reconstruction et d'équipement de l'HUEH

: Réalisation des plans de site et les études de réaménagement de Bâtiments à conserver dans le cadre de la reconstruction
TABLEAU DES DECAISSEMENTS
 Cpte du Cabinet Georges LESCOT : 1661 0184 91 / BNC

Date	Description	Decomptes	Remb.Av	ret. de gar.(5%)	Mnt Bordereau	Acompte 2%	Dec. BRH
6/5/2013	Facture # 1	21,185.00	-	-	21,185.00	423.70	20,761.30
17/06/2013	Facture # 2	21,185.00	-	-	21,185.00	423.70	20,761.30
24/07/2013	Facture # 3	29,180.00	-	-	29,180.00	583.60	28,596.40
27/12/2013	Facture # 4	20,070.00	-	-	20,070.00	401.40	19,668.60
24/02/2014	Facture # 5	17,840.00	-	-	17,840.00	356.80	17,483.20
2/4/2014	Facture # 6	21,581.50	-	-	21,581.50	431.63	21,149.87
26/08/2014	Facture # 7	32,914.80	-	-	32,914.80	658.30	32,256.50
14/04/2015	Facture # 8	19,093.70	-	-	19,093.70	381.87	18,711.83
Total		183,050.00	-	-	183,050.00	3,661.00	179,389.00
sources: les correspondances		Total acompte provisionnel non preleve s'e		3,661.00			

485. Quant à l'exécution du contrat, la Cour a constaté, à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE), que les décaissements en faveur du Cabinet Georges LESCOT n'ont pas été complètement effectués. Cependant, Il faut noter aussi que le Certificat de Réception provisoire voire définitif de ce projet n'a pas été fourni par le MEF/UTE à la Cour.

486. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU CONTRAT	
Réalisation de plans de site et les études de réaménagement de bâtiments à conserver dans le cadre de la reconstruction de l'HUEH	
COMPTE COURANT UTE	<ul style="list-style-type: none"> • Compte 111 059 184 Montant bordereau: 183,050.00 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Gré à Gré • Date de signature du contrat : 22 février 2013 • montant du contrat : 184,450.00 USD • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage Délégué : Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre du MEF ; - Maître d'œuvre : Georges LESCOT, Directeur du Cabinet GEORGES LESCOT • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : N/A ; • Avance de démarrage : Non prévue; • Retenue de Garantie : Non prévue; • Retenue de bonne exécution : Non prévue ; • Acompte provisionnel : deux pourcent (2%) ; • Pénalité de retard : Non prévue.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Durée des travaux : Sept (7) mois ; • Décomptes par tranche.
BILAN DU PROJET	
<p>Conformément à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 40,000,000.00 HTG pour les marchés des Travaux, le montant du marché de 184, 450,00 USD ou 7, 907, 205.50 HTG a été conclu à partir d'une procédure Gré à Gré.</p> <p>Quant à l'exécution du contrat, la Cour a constaté à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE) que les décaissements en faveur du Cabinet Georges LESCOT n'ont pas été totalement exécutés. Cependant, Il faut noter aussi que le Certificat de Réception provisoire voire définitif de ce projet n'a pas été fourni par le MEF/UTE à la Cour.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; • Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Parnelle BOURSQUOT : Chargé de Projet HUEH ; • Reynold PAUYO : Directeur Technique de l'UTE/MEF; • Nonie MATHIEU : Présidente de la CSCCA. <p>Deuxième niveau</p> <p>Georges LESCOT, Arch. : Président Directeur Général du Cabinet Georges LESCOT;</p>

Module 2 : Contrats de travaux de Construction

487. Par rapport aux travaux de construction, la Cour a examiné 8 contrats :

Numéro	Titre du contrat
1	Contrat HUEH-Hôpital de transition sur le site de l'ancien l'hôpital militaire (CP-CT-MEF-57)
2	Contrat de travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments sur le site de l'ancien hôpital militaire (CP-CT-MEF-150)
3	Contrat de travaux supplémentaires de réhabilitation et de réaménagement de bâtiments à l'ancien hôpital militaire (GG-CT-MEF -179)
4	Contrat de travaux supplémentaires de réhabilitation et de réaménagement de bâtiments à l'HUEH (GG-CT-MEF -178)
5	Contrat DE travaux de reconstruction de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti (HUEH) – (AOI-CT-MEF-127)
6	Contrat de travaux supplémentaires de réhabilitation et de réaménagement de bâtiments sur le site de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti et de l'ancien hôpital militaire (GG-CT-MEF-181)
7	Contrat de travaux de réaménagement et de réhabilitation de bâtiments sur le site principal de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti (HUEH) CP-CT-MEF-151
8	Contrat de travaux de construction temporaire de l'urgence pédiatrique dans le cadre du projet de reconstruction et d'équipement de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti (CP-CT-MEF-184)

▪ Constatations par rapport au contrat HUEH-Hôpital de transition sur le site de l'ancien l'hôpital militaire (CP-CT-MEF-57)

488. L'examen du mode de sollicitation du contrat de l'HUEH-Hôpital de Transition sur le Site de L'ancien Hôpital Militaire établit qu'il s'agit d'un contrat conclu à partir d'un Appel d'Offre Restreint en date du 4 septembre 2013 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firme : Expert Concept S.A, pour les travaux de construction d'un Hôpital de transition sur le site de l'Ancien Hôpital Militaire. Ce marché a été conclu conformément à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 40 000 000.00 HTG pour les marchés des Travaux. Le montant du marché en question est de 485, 568,47 USD ou 21, 265, 859.60 HTG (Réf : taux BRH, 1US\$ = 43.7958 HTG).

489. L'avance de démarrage de Vingt pourcent (20%) soit Quatre-vingt-dix-sept Mille Cent Treize et 69/100 dollars américain (97, 113.69 USD) qui devrait être versée à la firme EXPERT CONCEPT S.A au moment du premier décaissement a été effectivement présentée.

490. La lettre de garantie (Caution) fournie par la Société Générale Haïtienne de Banque S.A (SOGEBANK) d'un montant de Quatre-vingt-dix-sept Mille Cent Treize et 69/100 dollars américains (97, 113.69 USD) en date du 15 janvier 2014 représente réellement 20% du Contrat initial

491. La Cour a également constaté que la Caution de garantie pour la bonne exécution que devrait soumettre la Firme EXPERT CONCEPT S.A avant tout décaissement a bien été soumis en date du 26 décembre 2013 par la Société Générale Haïtienne de Banque, d'Epargne et de Logement S.A (SOGEBEL) comme le stipule l'article 129-2 de ce même Arrêté.

492. D'après l'analyse des dossiers fournis par l'Unité Technique d'Exécution du Ministère de l'Economie et des Finances (UTE/MEF), la Cour a présenté les dépenses du projet d'HUEH – Hôpital de Transition sur le site de l'ancien l'Hôpital Militaire à partir du tableau suivant.

Tableau 2.6.J Dépenses en lien avec le contrat CP-CT-MEF-57

Titre du Projet: Travaux de Construction HUEH-Hopital de Transition sur le Site de l'Ancien Hopital Militaire							
TABLEAU DES DECAISSEMENTS							
Cpte de la Firme EXPERT CONCEPT S.A : 455261 /CAPITAL BANK S.A							
Date	description	Decomptes	Remb.Av.ret(2	ret. de gar.(5%	Dec. MEF	Acompte 2%	Dec. BRH
17/02/2014	avance de 20%	97,113.69	-	-	97,113.69	-	97,113.69
2/4/2014	Decompte # 1	193,181.97	38,636.39	9,659.10	144,886.48	-	144,886.48
2/5/2014	Decompte # 2	154,182.33	30,836.47	7,709.12	115,636.75	-	115,636.75
12/6/2014	Decompte # 3	86,929.28	17,385.86	4,346.46	65,196.96	-	65,196.96
12/6/2014	Decompte # 4	51,274.89	10,254.98	2,563.74	38,456.17	-	38,456.17
15/01/2015	Retenue de garantie				24,278.42	485.57	23,792.85
Total		582,682.16	97,113.69	24,278.42	485,568.47	485.57	485,082.90
sources: les correspondances adressées		Total acompte provisionnel non preleve s'elevai			11,653.64		

493. La Cour a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu n'a pas été prélevé sur le montant des décomptes présentés par la Firme EXPERT CONCEPT S.A. La valeur du montant de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI) est égale à Onze Mille Six Cent Cinquante-trois et 64/100 dollars américains (11, 653.64 US) ;

494. La Cour a découvert que la Firme Expert Concept S.A a reçu un surplus de Neuf Mille Deux Cent Vingt-cinq et 80/100 dollars américains (9, 225.80 USD) sur ledit projet ; ce dernier doit être restitué à l'Etat Haïtien ;

495. Quant à l'exécution du contrat de HUEH- Hôpital de Transition sur le Site de l'Ancien Hôpital Militaire, des documents faisant référence aux rapports de supervision ont été constatés par la Cour. Cependant, ces documents n'ont pas été signés par les responsables de la Firma de supervision à savoir le Cabinet Georges LESCOT. Il faut noter aussi que le Certificat de Réception provisoire voire définitif de ce projet n'a pas été fourni.

496. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU CONTRAT	
Construction d'hôpital de transition sur le site de l'ancien hôpital militaire (cp-ct- mef- 157)	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Appel d'Offre Restreint • Date de signature : 4 septembre 2013 • Montant du contrat : 485,568.47 USD • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage Délégué : Wilson LALEAU, Ministre du MEF ; - Maître d'œuvre : Monique DUPERVAL, PDG de la firme EXPERT CONCEPT S.A • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois ; • Avance de démarrage : Vingt pourcent (20%) ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : deux pourcent (2%) ; • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{ème} jour de retard ; et le cas échéant, 1/1000 du montant du marché au-delà du trentième jour sans dépasser 10% du montant total du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Durée des travaux : Trois (3) mois ; • Décomptes par tranche (20% ; 30%, 30% ; 20%). • Les tests et essais, qui ne peuvent être faits dans les installations de l'Entrepreneur, se feront dans un ou des laboratoires désignés par l'Ingénieur.
BILAN DU PROJET	
<p>La Cour a découvert que la Firma Expert Concept S.A a reçu un surplus de Neuf Mille Deux Cent Vingt-cinq et 80/100 dollars américains (9, 225.80 USD) sur ledit projet ; ce dernier doit être restitué à l'Etat Haïtien. De plus, elle a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu n'a pas été prélevé sur le montant des décomptes présentés par la Firma EXPERT CONCEPT S.A. La valeur du montant de cet acompte provisionnel 11, 653.64 US.</p> <p>Quant à l'exécution du contrat, des documents faisant référence aux rapports de supervision a été constaté par la Cour à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE). Cependant, ces documents n'ont pas été signés par les responsables de la firme de supervision : Cabinet Georges LESCOT. Il faut noter aussi que le Certificat de Réception provisoire voire définitif de ce projet n'a pas été fourni par le MEF/UTE à la Cour.</p>	
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ;

TITRE DU CONTRAT	
Construction d'hôpital de transition sur le site de l'ancien hôpital militaire (cp-ct- mef- 157)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Parnelle BOURSQUOT : Chargé de Projet HUEH ; • Reynold PAUYO : Directeur Technique de l'UTE/MEF; • Nonie MATHIEU : Présidente de la CSCCA. <p>Deuxième niveau Georges LESCOT : PDG du Cabinet Georges LESCOT ;</p> <p>Troisième niveau Monique DUPERVAL, Ing. : Président Directeur Général d'EXPERT CONCEPT S.A;</p>

▪ **Constataions par rapport au Contrat de travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments sur le site de l'ancien hôpital militaire (CP-CT-MEF-150)**

497. L'examen du mode de sollicitation du contrat de Réaménagement et de Réhabilitation de Bâtiments sur le Site de L'ancien Hôpital Militaire (Bâtiment DOSS & MSPP) établit qu'il s'agit d'un contrat conclu à partir d'un Appel d'Offre Restreint en date du 23 août 2013 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firme : Etudes-Exécutions-Constructions (EXECO S.A), pour les travaux de réaménagement et de réhabilitation des Bâtiments sur le site de l'ancien Hôpital Militaire. Ce marché, d'un montant de 792, 322,07 USD ou 34, 670, 904.53 HTG (Réf : taux BRH, 1US\$/43.7586 HTG), a été passé conformément à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 40,000,000.00 HTG pour les marchés des Travaux.

498. Conformément à l'article 8 du Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP), il est stipulé qu'une caution garantissant l'avance de démarrage de Vingt pourcent (20%) soit Cent Cinquante-huit Mille Quatre Cent Soixante-quatre et 41/100 dollars américain (158, 464.41 USD) devrait être présentée par la firme EXECO S.A au moment du premier décaissement. Cependant, la lettre de garantie (Caution) fournie par la Société Générale Haïtienne de Banque S.A (SOGEBANK) soit Cinq Millions et 0/100 gourdes (5, 000.000.00 HTG) ou Cent Quatorze Mille Quatre Cent Quarante-sept et 90/100 dollars américains 144, 447.90 USD ne représente pas réellement 20% du Contrat initial.

**Tableau 2.6.K Dépenses en lien avec le contrat CP-
CT-MEF-150**

Titre du Projet: Travaux de reamenagement et de rehabilitation de batiments sur le Site de l'ancien Hopital Militaire							
TABLEAU DES DECAISSEMENTS							
Cpte de la Firme ETUDES-EXECUTIONS-CONSTRUCTIONS (EXECO S.A) : 316010438 /SOGEBANK							
Date	description	Decomptes	Remb.Av.ret(5	ret. de gar.(5%	Dec. MEF	Acompte 2%	Dec. BRH
4/10/2013	avance de 20%	158,464.41	-	-	158,464.41	-	158,464.41
3/12/2013	Decompte # 1	66,907.79	13,381.56	3,345.39	50,180.84	-	50,180.84
21/01/2014	Decompte # 2	213,585.33	42,717.07	10,679.27	160,189.00	-	160,189.00
14/03/2014	Decompte # 3	85,290.15	17,058.03	4,264.51	63,967.61	-	63,967.61
15/09/2014	Decompte # 4	182,249.33	36,449.87	9,112.47	136,687.00	-	136,687.00
29/09/2014	Decompte # 5	244,289.32	48,857.86	12,214.47	183,216.99	-	183,216.99
14/01/2014	Decompte # 6	233,655.90	-	11,682.80	221,973.11	4,439.46	217,533.64
26/01/2015	Retenue de garantie				51,298.89	1,025.98	50,272.91
Total		1,184,442.24	158,464.38	51,298.89	1,025,977.85	5,465.44	1,020,512.41
<i>sources: les correspondances adressées</i>		Total acompte provisionnel non preleve s'elevai			23,688.84		

499. La Cour a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu n'a pas été prélevé sur le montant des décomptes présentés par la Firme EXECO S.A. La valeur du montant de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevé pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI) est égale à Vingt Mille Cinq Cent Dix-neuf et 56/100 dollars américains (20,519.56 US) ;

500. Quant à l'exécution du contrat de Réaménagement et Réhabilitation Bâtiments (DOSS ET MSPP) sur le Site de l'Ancien Hôpital Militaire, la Cour a constaté à partir des dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE), que des rapports de supervision ont été présentés par le Cabinet Georges LESCOT. Cependant, le Certificat de Réception provisoire voire définitif de ce projet n'a pas été fourni par le MEF/UTE à la Cour.

501. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU CONTRAT	
Réaménagement et réhabilitation des bâtiments sur le site de l'ancien hôpital militaire (bâtiment DOSS & MSPP)	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Mode de sollicitation : Appel d'Offre Restreint Date de signature : 23 août 2013 Montant du contrat : 792,322.07 USD 28 avril 2014 : Signature de l'Avenant n°1 : 233 655.90USD Parties prenantes :

TITRE DU CONTRAT Réaménagement et réhabilitation des bâtiments sur le site de l'ancien hôpital militaire (bâtiment DOSS & MSPP)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage Délégué : Wilson LALEAU, Ministre du MEF (Pour le Contrat) ; - Maître d'Ouvrage Délégué : Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre du MEF (Pour l'Avenant) ; - Maître d'œuvre : René LAURENT, PDG de la firme EXECO S.A
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Avis favorable de la CSCCA • Délai de Garantie : 12 mois ; • Avance de démarrage : Vingt pourcent (20%) ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : deux pourcent (2%) ; • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{ème} jour de retard ; et le cas échéant, 1/1000 du montant du marché au-delà du trentième jour sans dépasser 10% du montant total du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Durée des travaux : Trois (3) mois ; • Décomptes par tranche (20% ; 30% ; 30% ; 20%).
BILAN DU PROJET	
<p>La Cour a constaté que la Caution de garantie de 5, 000,000.00 HTG ou 144, 447.90 USD fournie par la SOGEBANK ne couvre pas la totalité de l'Avance de démarrage. Elle a également constaté que la Caution de bonne exécution des travaux n'a pas été fournie avant le décaissement de l'avance de démarrage. La Firme Etude-Exécutions-Constructions (EXECO S.A) a reçu un surplus de Quinze Mille Cinquante-quatre et 0/100 dollars américains (15,054.00 USD) sur ledit projet. Ce dernier doit être restitué à l'Etat Haïtien.</p> <p>L'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu n'a pas été prélevé sur le montant des décomptes présentés par la Firme EXECO S.A. La valeur du montant de l'acompte provisionnel non prélevé est égale à Vingt Mille Cinq Cent Dix-neuf et 56/100 dollars américains (20,519.56 US). Quant à l'exécution du contrat, le Certificat de Réception provisoire voire définitif de ce projet n'a pas été fourni par l'UTE.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; • Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; • Pierre Eroid ETIENNE : Directeur Générale du MEF ; • Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Parnelle BOURSQUOT : Chargé de Projet HUEH ; • Reynold PAUYO : Directeur Technique de l'UTE/MEF ; • Nonie MATHIEU : Présidente de la CSCCA ; • Fritz Robert ST-PAUL : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau Georges LESCOT : PDG du Cabinet Georges LESCOT</p> <p>Troisième niveau René LAURENT, Ing. : Président Directeur Général de l'EXECO S.A;</p>

- **Constatations par rapport à la mise en œuvre du contrat de travaux supplémentaires de réhabilitation et de réaménagement de bâtiments à l'ancien hôpital militaire (GG-CT-MEF -179)**

502. Les principales constatations en lien avec ce contrat sont les suivantes. D'abord, l'examen du mode de sollicitation du contrat nous porte à faire les remarques ci-après.

503. D'abord, il s'agit d'un contrat conclu à partir de Gré à Gré en date du 15 avril 2015 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firme : Expert Concept S.A, pour les travaux supplémentaires de réaménagement et de réhabilitation des Bâtiments à l'Ancien Hôpital Militaire. Ce marché a suivi les normes applicables en matière de Marchés Publics.

504. D'après l'analyse des dossiers fournis par l'Unité Technique d'Exécution du Ministère de l'Economie et des Finances (UTE/MEF), la Cour a présenté les dépenses du contrat des travaux supplémentaires de réaménagement et réhabilitation de bâtiments sur le site de l'Hôpital de l'Université d'État d'Haïti et de l'Ancien l'Hôpital Militaire à partir du tableau suivant :

Tableau 2.6.L Dépenses en lien avec le contrat CP-CT-MEF-179

Titre du Projet: Travaux Supplémentaires de reamenagement et de rehabilitation de batiments a l'ancien Hopital Militaire

TABLEAU DES DECAISSEMENTS

Cpte de la Firme EXPERT CONCEPT S.A : 483461 /CAPITAL BANK S.A

Date	description	Decomptes	Remb.Av.ret(5%	ret. de gar.(5%	Dec. MEF	Acompte 2%	Dec. BRH
9/9/2015	paiement globale	2,295,611.82	-	-	2,295,611.82	45,912.24	2,249,699.58
Total		2,295,611.82	-	-	2,295,611.82	45,912.24	2,249,699.58
<i>sources: les correspondances adressées</i>		Total acompte provisionnel non preleve s'elevait		45,912.24			

505. Quant à l'exécution du contrat, aucun document faisant référence aux rapports de supervision n'a été constaté par la Cour à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE). Cependant, la Cour tient à noter que le Certificat de Réception définitif de ce projet a été fourni par le MEF/UTE dans les dossiers pour ce projet.

506. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Travaux supplémentaires de réhabilitation et réaménagement de bâtiments sur le site de l'HUEH et de l'ancien hôpital militaire	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Mode de sollicitation : Gré à Gré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de signature : 15 avril 2015 • Montant du contrat : 2, 295,611.82 HTG <p>Parties prenantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage Délégué : Wilson LALEAU, Ministre du MEF ; - Maître d'œuvre : Monique DUPERVAL, PDG de la firme EXPERT CONCEPT S.A

TITRE DU PROJET	
Travaux supplémentaires de réhabilitation et réaménagement de bâtiments sur le site de l'HUEH et de l'ancien hôpital militaire	
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Avis favorable de la CSCCA • Délai de Garantie : 12 mois ; • Avance de démarrage : Vingt pourcent (20%) ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : deux pourcent (2%) ; • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{ième} jour de retard ; et le cas échéant, 1/1000 du montant du marché au-delà du trentième jour sans dépasser 10% du montant total du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Durée des travaux : Trois (3) mois ; • Décomptes par tranche : 20%, 30%, 30%, 20% ; <p>En ce qui concerne la qualité des matériaux, les tests et essais qui ne pourront se faire à l'intérieur de ses installations se feront dans un ou des laboratoires désignés par l'Ingénieur</p>
BILAN DU PROJET	
<p>En ce qui concerne l'exécution du contrat, aucun document faisant référence aux rapports de supervision n'a été constaté par la Cour à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE). Cependant, la Cour tient à noter que le Certificat de Réception définitif de ce projet a été fourni par le MEF/UTE dans les dossiers pour ce projet.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; • Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Parnelle BOURSICQUOT : Chef de Projet ; • Fritz Robert ST-PAUL : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau Georges LESCOT : PDG du Cabinet Georges LESCOT ;</p> <p>Troisième niveau Monique DUPERVAL, Ing. : Président Directeur Général de l'EXPERT CONCEPT S.A ;</p>

▪ **Constatations par rapport à la mise en œuvre du contrat de travaux supplémentaires de réhabilitation et de réaménagement de bâtiments à l'HUEH (GG-CT-MEF -178)**

507. Il s'agit d'un contrat conclu de Gré à Gré en date du 25 novembre 2014 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firma : Expert Concept S.A, pour les travaux supplémentaires de l'Ancien Hôpital Militaire (HUEH). Cependant, ce marché a été conclu suivant les normes applicables en matière de Marchés Publics. Son coût est de Sept Millions Six Cent Sept Mille Six Cent Soixante-six et 72/100 gourdes (7, 607,666,30 HTG)

508. L'analyse des dossiers fournis par l'Unité Technique d'Exécution du Ministère de l'Economie et des Finances (UTE/MEF) a la Cour présente les dépenses du contrat des Travaux supplémentaires de l'Ancien Hôpital Militaire (HUEH) à partir du tableau suivant :

Tableau 2.6.M Dépenses en lien avec le contrat CP-CT-MEF-178

Titre du Projet: Travaux Supplémentaires de l'Ancien Hopital Militaire (HUEH)

TABLEAU DES DECAISSEMENTS

Cpte de la Firme EXPERT CONCEPT S.A : 483461 /CAPITAL BANK S.A

Date	description	Decomptes	Remb.Av.ret(5%	ret. de gar.(5%	Dec. MEF	Acompte 2%	Dec. BRH
5/5/2015	paiement globale	7,607,666.30	-	-	7,607,666.30	152,153.33	7,455,512.97
Total		7,607,666.30	-	-	7,607,666.30	152,153.33	7,455,512.97

sources: les correspondances adressées Total acompte provisionnel non preleve s'elevait **152,153.33**

509. Quant à l'exécution du contrat des Travaux supplémentaires, aucun document faisant référence aux rapports de supervision n'a été constaté par la Cour à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE). Cependant, la Cour tient à noter que le Certificat de Réception définitif de ce projet a été fourni par le MEF/UTE dans les dossiers pour ce projet.

510. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU CONTRAT	
Travaux supplémentaires de l'ancien hôpital militaire de l'HUEH	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Gré à Gré • Date de signature : 25 novembre 2015 • Montant du contrat : 7, 607,666.30 HTG • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Maitre d'Ouvrage Délégué : Marie Carmelle JEAN-MARIE, Ministre du MEF ; - Maitre d'œuvre : Monique DUPERVAL, PDG de la firme EXPERT CONCEPT S.A • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois ; • Avance de démarrage : Vingt pourcent (20%) ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : deux pourcent (2%) ; • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{ième} jour de retard ; et le cas échéant, 1/1000 du montant du marché au-delà du trentième jour sans dépasser 10% du montant total du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Durée des travaux : Trois (3) mois ; • Décomptes par tranche : 20%, 30%, 30%, 20% ;

TITRE DU CONTRAT	
Travaux supplémentaires de l'ancien hôpital militaire de l'HUEH	
	En ce qui concerne la qualité des matériaux, les tests et essais qui ne pourront se faire à l'intérieur de ses installations se feront dans un ou des laboratoires désignés par l'Ingénieur
BILAN DU PROJET	
<ul style="list-style-type: none"> Pour ce qui concerne l'exécution du contrat des Travaux supplémentaires de l'Ancien Hôpital Militaire (HUEH), aucun document faisant référence aux rapports de supervision n'a été constaté par la Cour à travers les dossiers soumis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) via son Unité Technique et d'Exécution (UTE). Cependant, la Cour tient à noter que le Certificat de Réception définitif de ce projet a été fourni par le MEF/UTE dans les dossiers pour ce projet. 	
RESPONSABILITÉS	Première niveau
	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; Parnelle BOURSICQUOT : Chef de Projet ; Fritz Robert ST-PAUL : Président de la CSCCA.
	Deuxième niveau
	Monique DUPERVAL, Ing. : Président Directeur Général de l'EXPERT CONCEPT S.A;

▪ **Constatations de contrat de travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti (HUEH) – (AOI-CT-MEF-127)**

511. Il s'agit d'un contrat conclu à partir d'un Appel d'Offre International en date du 2 décembre 2013 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firme : Groupe International Santé pour Haïti (GISH), pour la Reconstruction de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (HUEH). Le mode de sollicitation de ce marché est adéquat tenant compte de l'article 1er de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 40, 000,000.00 HTG pour les marchés des Travaux. Le montant du marché en question est de 41 480 000.01 USD, soit 1 819 080 512.44 HTG, montant largement au-dessus du seuil requis.

512. Selon le Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP), il est stipulé qu'une caution garantissant l'avance de démarrage de quinze pourcent (15%), soit six millions deux cent vingt-deux mille et 00/100 dollars américain (6 222 000.00 USD) devra être versée par la firme Groupe International Santé pour Haïti (GISH) au moment du premier décaissement. La cour a retracé cette caution. Cependant, la lettre de garantie (Caution) fournie par la Banque Etrangère « BANCO SABADELL » en date du 2 décembre 2013 pour couvrir les risques émanant ce décaissement n'a

pas été retrouvée comme le prévoit l'article 130-3 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la loi fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics.

513. De plus, la Cour a découvert que la Caution de garantie pour la bonne exécution soumise par la Firme GISH avant tout décaissement provient d'une banque internationale « BANCO SABADELL » une institution espagnole. Cette pratique est en violation avec l'article 181 de ce même Arrêté qui stipule : « la caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les Banques et Établissements financiers agréés par l'Etat ou les tiers agréés à cet effet par le Ministre chargé des Finances »

514. Dans le cadre de l'exécution du Contrat de Reconstruction de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (HUEH), la Cour a décelé les irrégularités telles que l'absence du Moniteur publiant l'existence de la Firme « GROUPE INTERNATIONAL SANTE POUR HAITI (GISH) » lui permettant de fonctionner sur le territoire haïtien. Le Certificat de constitution de son Capital Social par la Banque Nationale de Crédit (BNC) représentant 25% du Capital social n'a pas été fourni. Le tableau suivant présente un résumé des décomptes et des décaissements.

Tableau 2.6.N Dépenses en lien avec le contrat CP-CT-MEF-127

GROUPE INTERNATIONAL SANTE POUR HAITI (GISH)							
Titre du Projet: RECONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE L'HUNIVERSITE D'ETAT D'HAITI							
TABLEAU DES DECAISSEMENTS							
compte de la compagnie: ES14740000140013700028, CITIBANK INTERNATION PLC							
Date	Description	Decompte	Dec. petro	..(5%)	Remb	Acompte 2%	Montant net
5/6/2014	Avance de démarrage	6,222,000.00	2,074,000.00			-	6,222,000.00
24/09/2014	Deuxieme versement	382,500.00	127,500.00			-	382,500.00
25/09/2014	Troisieme versement	289,662.84	96,554.28			-	289,662.84
4/12/2014	Quatrieme versement	1,487,871.42	495,957.14			29,757.43	1,458,113.99
4/12/2014	Cinque versement	272,289.12	90,763.04			5,445.78	266,843.34
4/12/2014	sixieme versement	286,628.40	95,542.80			5,732.57	280,895.83
5/12/2014	septieme versement	111,947.10	37,315.70			2,238.94	109,708.16
5/12/2014	Huit Versement	1,342,294.86	447,431.62			26,845.90	1,315,448.96
5/12/2014	Neuvieme versement	106,227.00	35,409.00			2,124.54	104,102.46
8/4/2015	Dixieme versement	134,400.93	44,800.31			2,688.02	131,712.91
7/5/2015	Onzieme versement	110,120.01	36,706.67			2,202.40	107,917.61
12/6/2015	Douzieme versement	115,725.42	38,575.14			2,314.51	113,410.91
10/6/2015	Treizieme versement	556,693.47	185,564.49			11,133.87	545,559.60
1/4/2016	Quatorzieme versement	1,753,786.68	584,595.56			35,075.73	1,718,710.95
11/5/2016	Quinzieme versement	2,173,631.79	724,543.93			43,472.64	2,130,159.15
1/6/2016	Seizieme versement	2,753,046.81	917,682.27			55,060.94	2,697,985.87
22/07/2016	Diseptieme versement	1,836,434.91	612,144.97			36,728.70	1,799,706.21
22/07/2016	Dix-huitieme versement	704,215.62	234,738.54			14,084.31	690,131.31
22/08/2016	Dix-neuvieme versement	942,449.40	314,149.80			18,848.99	923,600.41
14/07/2015	Vintieme versement	718,237.95	239,412.65			14,364.76	703,873.19
19/08/2015	Vingt et unieme versement	457,573.50	152,524.50			9,151.47	448,422.03
14/07/2015	Vingt-deuxieme versement	718,237.71	239,412.57			14,364.75	703,872.96
25/08/2015	Vingt-troisieme versement	485,283.45	161,761.15			9,705.67	475,577.78
6/10/2015	Vingt-quatrieme versement	1,591,338.69	530,446.23			31,826.77	1,559,511.92
24/11/2015	Vingt-sixieme versement	421,234.47	140,411.49			8,424.69	412,809.78
20/11/2015	Vingt-septieme versement	122,278.32	40,759.44			2,445.57	119,832.75
20/11/2015	Vingt-huitieme versement	130,585.26	43,528.42			2,611.71	127,973.55
30/11/2015	Vintgt-neuvieme versement	9,079.89	3,026.63			181.60	8,898.29
30/11/2015	Trente et unieme versement	6,285.69	2,095.23			125.71	6,159.98
2/1/2016	Trente-deuxieme versement	131,163.24	43,721.08			2,623.26	128,539.98
27/01/2016	Trente-troisieme versement	758,494.83	252,831.61			15,169.90	743,324.93
27/01/2016	Trente-quatrieme versement	229,562.07	76,520.69			4,591.24	224,970.83
23/02/2016	Trente-cinquieme versement	672,133.71	224,044.57			13,442.67	658,691.04
Total		28,033,414.56	9,344,471.52			560,668.29	27,472,746.27

515. Le « Groupement International Santé pour Haïti (GISH) », étant une firme dont le domicile fiscal se trouve à l'étranger, est assujettie au respect de toutes les procédures mises place par la législation haïtienne en matière fiscale. Dans ce cas, en se référant à l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, un impôt libératoire de 20% devrait être appliqué sur le montant total du marché ou sur chaque tranche de règlement. Donc, la somme à prélever pour le compte de la Direction Générale des Impôts (D.G.I) pour les règlements à date, s'élève à 5 606 682.91 USD (20%x 28 033 414.56 USD). Cependant, les Responsables de l'UTE/MEF ont de préférence appliqué le taux de 2% d'acompte provisionnel, relatif aux dispositions de l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, au lieu de l'article 8 de ce même décret. Ce qui donne un prélèvement de 560 668.29 USD, d'où un manque à gagner pour le Trésor Public de 5 046 014.62 USD.

516. Dans ce cas l'UTE est responsable du paiement dudit impôt non versé à la DGI, conformément au dernier paragraphe de l'article 8 de ce même décret qui précise ce qui suit : « Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un représentant d'un pouvoir public et un particulier, contenant des clauses d'exonération d'impôt sur le revenu en dehors des prescriptions légales, rend le responsable de la partie qui verse le revenu directement redevable du paiement dudit impôt. »

517. Quant au volet exécution du projet, la Cour n'a pas retrouvé le Certificat de réception provisoire voire définitive de ces travaux. Selon les Responsables de l'UTE/MEF et le rapport du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), sur les Quatre-vingt-quatre Millions Deux Cent Mille et 0/100 dollars américains (84, 200,000.00 USD) prévus pour le projet seulement Cinquante Millions Cinq Cent Quatre-vingt-cinq Mille Trois Soixante-douze et 81/100 (50, 585,372.81 USD) soient environ 60 % du montant ont été décaissés jusqu'au 30 septembre 2017. L'audit de la Cour se limite au 30 septembre 2016. De plus, sur les Trente-trois Millions Deux Cent Mille et 0/100 dollars américains (33, 200,000.00 USD) prévus par l'Etat Haïtien, en terme de contrepartie, seulement Vingt-et-un Million Sept Cent Vingt-trois Mille Huit Cent Quatre-vingt-cinq et 0/100 dollars américains (21, 723,885.00 USD) ont été décaissés soit environ 65 % des fonds prévus.

518. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU CONTRAT Reconstruction et d'équipements de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti (HUEH)	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> Mode de sollicitation : Appel d'Offre International (AOI) Montant initiale contrat : 41 480 000.01 USD Avenant 1 : 4 481 085.59 USD Avenant 2 : 1,271 107.13 USD Avenant 3 : 956 349.64 USD Total marché : 48, 188 542.37 USD Dédommagements : 300 000.00 USD Total : <u>48 488 542.37 USD</u> <ul style="list-style-type: none"> Date de signature : 02/12/ 2013 Début des travaux : 6 juin 2014 (date du premier décaissement) Maitre d'ouvrage : MSPP Maitre d'ouvrage délégué : MEF/UTE Maitre d'œuvre : GISH Supervision : la firme GENIVAR INC. / WSP CANADA INC. Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Wilson LALEAU : Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) ; - Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et Finance (MEF) ; - Ricardo TRIGUEROS MARIN : Représentant de GISH ; Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : Douze 12 mois ; Avance de démarrage : Quinze pourcents (15%) ; Retenue de Garantie : Cinq pourcents (5%) ; Retenue de bonne exécution : Cinq pourcents (5%) ; Acompte provisionnel : deux pourcents (2%) ; Intérêt de retard : 2% de la valeur contractuelle finale sans dépasser 10% du montant du marché ;
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Durée d'exécution des travaux : Trente-quatre (34) mois
BILAN DU PROJET	
Dans le cadre de l'exécution du Contrat de Reconstruction de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (HUEH) , la Cour a décelé les faits suivants : <ol style="list-style-type: none"> 1. Absence du Moniteur publiant l'existence de la Firme « GROUPE INTERNATIONAL SANTE POUR HAITI (GISH) », ce qui lui permettrait de fonctionner sur le territoire haïtien 2. Absence du certificat de constitution de son Capital Social par la Banque Nationale de Crédit (BNC) représentant 25% du Capital social ; 3. La Cour a découvert que la Caution de garantie pour l'Avance de démarrage ainsi que la Caution de bonne exécution soumise par la Firme : Groupe International de la Santé pour Haïti (GISH) proviennent d'une banque internationale « BANCO SABADELL » une institution espagnole. Cette pratique est en violation avec l'article 181 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales de marchés publics. 4. Le GISH, dont le domicile fiscal se trouve à l'étranger, est assujettie au paiement d'un impôt libératoire de 20% sur les revenus. Cependant, les Responsables de l'UTE/MEF ont de préférence appliqué le taux de 2% d'acompte provisionnel, relatif aux dispositions de l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, au lieu de l'article 8 de ce même décret, d'où un manque à gagner pour le Trésor Public de 5 046 014.62 USD. Dans ce cas l'UTE est responsable du paiement dudit impôt non versé à la DGI, conformément au dernier paragraphe de l'article 8 de ce même décret. 	
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> Florence Duperval GUILLAUME: Ministre du MSPP, Ordonnateur Principal ; Michael DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE-MEF Reynold PAUYO : Directeur Technique (PIC/HUEH) Parnelle BOURSQUOT : Chef du projet Mathilde F. MARDY : Directrice Financière Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances

TITRE DU CONTRAT Reconstruction et d'équipements de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti (HUEH)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et des Finances (MEF) ; • Nonie MATHIEU : Présidente de la CSCCA. • Fritz Robert ST-PAUL (Président de la CSCCA) • CNMP Deuxième niveau <ul style="list-style-type: none"> • Ricardo TRIGUEROS MARIN (Représentant du Groupement) • Pedro GOMEZ GONZALEZ (Représentant du GISH) Troisième niveau <ul style="list-style-type: none"> • Gaétan DEMERS : Vice-président de WSP CANADA INC. ;

▪ **Constatations par rapport au contrat de travaux supplémentaires de réhabilitation et de réaménagement de bâtiments sur le site de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti et de l'ancien hôpital militaire (GG-CT-MEF-181)**

519. Il s'agit d'un contrat conclu à partir de la procédure de Gré à Gré en date du 16 mars 2015 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firma : Etudes-Exécutions-Constructions (EXECO S.A), pour les travaux supplémentaires de réaménagement et de réhabilitation des Bâtiments sur le site de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti et de l'Ancien Hôpital Militaire. Ce marché a été conclu conformément à l'article 106-4 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la Loi fixant les règles générales relatives aux marchés et aux conventions de concession d'ouvrages de service public. Le coût du contrat est de Neuf Millions Quatre Cent Trente-et-un Mille Cent Dix et 72/100 gourdes (9, 431,110,72 HTG). Le tableau ci-après présente les dépenses effectuées sur la base du contrat signé.

Tableau 2.6.O Dépenses en lien avec le contrat CP-CT-MEF-181

e du Projet: Travaux Supplémentaires de réaménagement et de réhabilitation de bâtiments sur le Site de l'HUEH et de l'ancien Hôpital Militaire

TABLEAU DES DECAISSEMENTS

Cpte de la Firma ETUDES-EXECUTIONS-CONSTRUCTIONS (EXECO S.A) : 37422771 /SOGEBEL

Date	description	Decomptes	Remb.Av.ret(5%)	ret. de gar.(5%)	Dec. MEF	Acompte 2%	Dec. BRH
12/6/2015	paiement globale	9,431,110.72	-	-	9,431,110.72	188,622.21	9,242,488.51
Total		9,431,110.72	-	-	9,431,110.72	188,622.21	9,242,488.51
sources: les correspondances adressées		Total acompte provisionnel non prélevé s'élevait		188,622.21			

520. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU CONTRAT	
Travaux supplémentaires de réhabilitation et réaménagement de bâtiments sur le site de l'HUEH et de l'ancien hôpital militaire	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Gré à Gré • Date de signature : 16 mars 2015 • Montant du contrat : 9, 431,110.72 HTG • Parties prenantes : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage Délégué : Wilson LALEAU, Ministre du MEF ; - Maître d'œuvre : René LAURENT, PDG de la firme EXECO S.A • Avis favorable de la CSCCA :
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 12 mois ; • Avance de démarrage : Vingt pourcent (20%) ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : deux pourcent (2%) ; • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du marché du 1^{er} au 30^{ème} jour de retard ; et le cas échéant, 1/1000 du montant du marché au-delà du trentième jour sans dépasser 10% du montant total du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Durée des travaux : Quinze (15) mois ; • Décomptes par tranche : 20%, 30%, 30%, 20% ; <p>En ce qui concerne la qualité des matériaux, les tests et essais qui ne pourront se faire à l'intérieur de ses installations se feront dans un ou des laboratoires désignés par l'Ingénieur.</p>
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSSP, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; • Michaël DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE/MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Parnelle BOURSICQUOT : Chef de Projet ; • Fritz Robert ST-PAUL : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau Georges LESCOT: PDG du Cabinet Georges LESCOT</p> <p>Troisième niveau René LAURENT, Ing. : Président Directeur Général de l'EXECO S.A</p>

▪ **Constatations par rapport au contrat de travaux de réaménagement et de réhabilitation de bâtiments sur le site principal de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti (HUEH) CP-CT-MEF-151**

521. Il s'agit d'un contrat conclu à partir d'un Appel d'Offre Restreint en date du 23 août 2013 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firme : Etudes-Exécutions-Constructions (EXECO S.A), pour les travaux de réaménagement et de réhabilitation des Bâtiments sur le site de l'ancien Hôpital Militaire. Ce marché, d'un coût total de 868 048.03 USD, soit 38 028 325.12 HTG, a été effectué conformément à l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la CNMP. Le tableau suivant présente les dépenses réalisées dans le cadre du contrat :

Tableau 2.6.P Dépenses en lien avec le contrat CP-CT-MEF-151

Projet: Exécution des Travaux Réaménagement et de Réhabilitation Bâtiments sur le Site Principal de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti

TABLEAU DES DECAISSEMENTS
compte de la compagnie: 316 016 438, SOGEBANK

Date	Description	Decompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
2/10/2013	Avance de démarrage	173,809.61	-	-	-	173,809.61
29/11/2013	Deuxieme versement	164,020.13	-	-	-	164,020.13
15/01/2014	Troisieme versement	65,916.15	-	-	-	65,916.15
12/3/2014	Quatrieme versement	165,818.85	-	-	-	165,818.85
12/05/2014	Cinquieme versement	139,446.89	-	-	-	139,446.89
3/9/2014	Sixieme versement	116,584.00	-	-	-	116,584.00
27/11/2015	Travaux additionnels	196,019.24	-	-	3,920.38	192,098.86
19/01/2015	Retenue de garantie	53,769.20	-	-	1,075.38	52,693.82
Total		1,075,384.07			4,995.77	1,070,388.30

Ce tableau a été constitué par la Cour à partir des données fournies par l'UTE/MEF

522. Ce tableau montre que les montants décaissés excèdent de Seize Mille Cinq Cent Onze et 91/100 dollars américains (16, 511.91 USD) la somme prévue dans le cadre de ce marché. Donc, la Cour recommande que la Firme Etude-Exécutions-Constructions (EXECO S.A) restitue à l'Etat Haïtien ce montant non prévu.

523. La Cour a Constaté que la Caution de bonne exécution des travaux n'a pas été fournie avant le décaissement de l'avance de démarrage. Elle a constaté que l'acompte provisionnel de 2% exigé, conformément à l'article 76, deuxième paragraphe, du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, n'a pas été prélevé sur le montant des décomptes présentés par la Firme EXECO S.A. La valeur du montant de l'acompte provisionnel non prélevé est de Vingt-et-un Mille Cinq Cent Sept et 68/100 dollars américains (21,507.68 US).

524. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Exécution des travaux réaménagement et de réhabilitation de bâtiments sur le site principal de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de sollicitation : Appel d'offre restreint • Contrat initiale : 869, 048.03 USD • Travaux additionnels : 206, 336.04 USD • Total : 1,075, 384.07 USD • Date de signature : 23 aout 2015 • Début des travaux : 2 octobre 2013 (date du premier décaissement) • Maitre d'ouvrage : MSPP • Maitre d'ouvrage Délégué : UTE / MEF • Maitre d'œuvre : ENTREPRISE EXECO SA Parties contractantes :

TITRE DU PROJET Exécution des travaux réaménagement et de réhabilitation de bâtiments sur le site principal de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti	
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilson LALEAU : Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) - René LAURENT : PDG de la Firme d'EXECO S.A Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : douze 12 mois ; • Avance de démarrage : vingt pourcents (20%) ; • Retenue de Garantie : Cinq pourcents (5%) ; • Retenue de bonne exécution : Cinq pourcents (5%) ; • Acompte provisionnel : deux pourcents (2%) ; • Pénalités de retard : 1/3000 du montant du contrat du 1^{er} au 30^{ième} jour de retard et le cas échéant; 1/1000 du montant du contrat au-delà du 30 jour de retard sans dépasser 10% du montant du marché
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai d'exécution des constructions : six (6) mois • Versement par tranche (CAP) : (20% ; 30% ; 30% et 20%) • Délai d'exécution des travaux additionnels : Trois (3) mois
BILAN DU PROJET	
<p>La Cour a constaté que la caution de bonne exécution des travaux n'a pas été fournie avant le décaissement de l'avance de démarrage. Les montants décaissés excèdent de Seize Mille Cinq Cent Onze et 91/100 dollars américains (16, 511.91 USD) la somme prévue dans le cadre de ce marché. Donc, la Cour recommande que la Firme Etude-Exécutions-Constructions (EXECO S.A) restitue à l'Etat Haïtien ce montant non prévu. L'acompte provisionnel non prélevé sur le montant des décomptes présentés par la Firme EXECO S.A est de Vingt-et-un Mille Cinq Cent Sept et 68/100 dollars américains (21,507.68 US). Quant à l'exécution du contrat, le certificat de réception définitive de ce projet a été fourni par le MEF/UTE à la Cour pour ce projet.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Florence Duperval GUILLAUME: Ministre du MSPP, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU, Ministre de l'Economie et des Finances ; • Michael DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE-MEF ; • Mathilde F. MARDY : Directrice Financière ; • Parnelle BOURSIQUOT : Chef de projet de l'HUEH ; • Nonie MATHIEU : Présidente d'alors de la CSCCA. <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • René LAURENT : PDG de la Firme d'EXECO S.A <p>Troisième niveau</p> <p>Georges LESCOT : PDG du Cabinet Georges LESCOT</p>

- **Constatations par rapport au ontrat de travaux de construction temporaire de l'urgence pédiatrique dans le cadre du projet de reconstruction et d'équipement de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti (CP-CT-MEF-184)**

525. Il s'agit d'un contrat conclu à partir d'un Appel d'Offre Restreint en date du 04 mars 2015 entre le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et la Firme : Etudes-Exécutions-Constructions (EXECO S.A), pour les travaux de réaménagement et de réhabilitation des Bâtiments sur le site de l'ancien Hôpital Militaire. Le mode de sollicitation du marché est réalisé conformément aux prescrits de l'article 6 de l'Arrêté du 25 mai 2012 fixant les Seuils de Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 40,000,000.00 HTG.

526. Les documents établissant l'existence d'une caution de garantie par la firme dans le dossier d'Appel d'Offre Restreint, pour couvrir les risques émanant du premier décaissement, comme le prévoit l'article 130-3 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'Application de la loi fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics, n'ont pas été retracés. De plus, la Cour n'a pas décelé la garantie de bonne exécution que devrait soumettre la Firme EXECO S.A avant tout décaissement, comme le prévoit l'article 129-2 de ce même arrêté.

527. D'après le contrat en question, il a été convenu d'une avance de démarrage de 2 159 216.67 gourdes, soit 20% du montant initial du contrat. Cependant, le montant versé à ce titre est de 4, 467,329.38 HTG, soit environ 41% du montant initial du contrat. Cette clause contractuelle entre contradiction avec la loi du 10 juin 2009 sur la Passation des Marché Public qui prescrit en son article 83 : « des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et des services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial ». Le tableau ci-après retrace les dépenses effectuées.

Tableau 2.6.Q Dépenses en lien avec le contrat CP-CT-MEF-151

ETUDES -EXECUTION - CONSTRUCTION (EXECO. S.A)						
Titre du Projet: Travaux de construction temporaire de l'urgence Pediatrique dans le cadre du projet reconstruction de HUEH						
TABLEAU DES DECAISSEMENTS						
compte de la compagnie: 37422771, SOGEBEL						
Date	Description	Decompte	Ret.(5%)	Remb. 25%	Acompte 2%	Montant net
12/8/2015	Avance de demarrage	4,702,451.97	235,122.60		89,346.59	4,377,982.78
26/08/2015	Deuxieme versement	6,093,631.35	304,681.57		115,779.00	5,673,170.79
27/11/2015	Avenant	1,086,400.00			21,728.00	1,064,672.00
27/11/2015	Dernier Versement	539 804.47	-	-	10,796.09	528,008.38
	Total	11,882,483.32	594,124.17		237,649.67	11,643,833.95
<i>Sources: Documents proviennent du MEF,MPCE et le BMPAD</i>						

528. La valeur du montant de l'acompte provisionnel non prélevé est égale à 237 649.66 HTG.

529. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Travaux de construction temporaire de l'urgence pédiatrique dans le cadre du projet de reconstruction et d'équipement de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> • Mode de Sollicitation : Appel d'offre restreint • Montant du Marché (Contrat et Avenant) : 11 882 483.34 HTG • Date de signature : 4 mars 2015 • Début des travaux : 14 décembre 2015 (date du premier décaissement) • Maître d'ouvrage : MSPP ; • Maître d'ouvrage Délégué : MEF/UTE ; • Maître d'œuvre : ENTREPRISE EXECO SA ; • Absence de contrat pour la firme de supervision. Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Wilson LALEAU : Ministère DE L'Economie et des Finances (MEF) ; - René LAURENT : PDG de la Firme : EXECO S.A. Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : douze (12) mois ; • Avance de démarrage : vingt pourcents (20%) ; • Retenue de Garantie : Cinq pourcents (5%) ; • Retenue de bonne exécution : Cinq pourcents (5%) ; • Acompte provisionnel : deux pourcents (2%) ; • Pénalités de retard : 1/3000 du montant du contrat du 1^{er} au 30^{ième} jour de retard et le cas échéant; 1/1000 du montant du contrat au-delà du 30 jour de retard sans dépasser 10% du montant du marché
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai d'exécution des constructions: six (6) mois • Versement par tranche (CAP) : (20% ; 60% et 20%)
BILAN DU PROJET	
La caution de garantie de la firme d'exécution, couvrant les risques émanant des décaissements, n'a pas été retracée. De plus, la Cour n'a pas découvert la caution de garantie pour la bonne exécution que devrait soumettre la Firme EXECO S.A avant tout décaissement, en marge de l'article 129-2 de ce même arrêté. L'avance de démarrage décaissée est de 41% du montant du contrat, dépassant largement, le quota fixé par les règlements.	
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> • Florence Duperval GUILLAUME: Ministre du MSPP, Ordonnateur Principal ; • Wilson LALEAU: Ministre de l'Economie et des Finances • Michael DE LANDSHEER : Directeur Exécutif de l'UTE-MEF • Mathilde F. MARDY, Directeur Financier • Parnelle BOURSQUOT, Chef de projet • Fritz Robert SAINT-PAUL : Président de la CSCCA. Deuxième niveau <ul style="list-style-type: none"> • René LAURENT : PDG de la Firme EXECO S.A

Module 3 : Contrats d'Acquisition de biens et services

530. Dans le cadre de ce volet, quatre (4) contrats ont été conclus; dont un contrat en gourde pour une somme de 1 409 962.17 HTG relatif au relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'ancien Hôpital Militaire, et trois contrats en dollars pour un total de 94 452.50 USD, relatifs à la fourniture d'un véhicule pick-up pour le compte de l'UTE; pour le relevé topographique du périmètre et le relevé planimétrique de tous les bâtiments de l'Hôpital général.

Numéro	Titre du contrat
1	Contrat de fourniture de véhicule pour l'Unité Technique d'Exécution (UTE)

2	Campagne de reconnaissance géotechnique pour le projet de l'HUEH
3	Contrat pour le relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'HUEH
4	Contrat pour le relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'Hôpital militaire

531. Les constatations en lien avec ces contrats sont les suivantes :

▪ **Constatations par rapport au contrat de fourniture de véhicule pour l'Unité Technique d'Exécution (UTE)**

532. C'est un contrat ayant pour objet l'acquisition d'un (1) véhicule pick up double cabine, 4 roues motrices tout terrain dont le montant est de 27 500.00 USD, soit 1 129 628.50 HTG pour un taux de référence de la BRH équivalent à 41.0774 HTG pour 1 USD. Ce montant est inférieur au seuil de passation de marché public. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 septembre 2009 sur le seuil de passation des marchés publics, des procédures de consultation des fournisseurs ou de sollicitation de prix peuvent être passées. Ainsi, la Cour a effectivement retracé des documents établissant les consultations de fournisseurs ou de sollicitation de prix.

533. Le contrat passé entre les parties n'a pas reçu l'avis motivé de la Cour, eu égard à l'article 5 alinéa trois (3) du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA qui stipule que : « Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif CSCCA, a pour attribution de : donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie ».

534. Le MSPP n'a pas fourni les documents attestant l'achat du véhicule, tels que (a) la copie du chèque émis ou du virement bancaire effectué, (b) la facture définitive, (c) la copie de l'assurance fournie par l'OAVCT, (d) la carte d'immatriculation et (e) la lettre d'affectation du véhicule à l'UTE.

▪ **Constatations par rapport au contrat dédié à la campagne de reconnaissance géotechnique pour le projet de l'HUEH**

535. Le MEF et le LNBTP, dans le cadre du projet de construction et équipement de l'HUEH, se sont engagés dans le but de fournir des prestations consistant à réaliser une campagne de reconnaissance et études géotechniques dans le périmètre hébergeant actuellement l'HUEH pour

une durée de neuf (9) semaines. D'où la conclusion d'un contrat de collaboration d'un montant de 1 409 962.17 HTG.

536. Les versements ont été effectués conformément aux modalités de paiements prévues au contrat de collaboration. Mais la Cour a pourtant constaté que le dernier versement a été payé au LNBTP sans la réception et l'approbation du rapport final, eu égard à l'article 3 du contrat de collaboration qui précise que le LNBTP : «... transmet à l'UTE le rapport relatif aux essais in-situ et de laboratoire réalisés au cours de cette campagne... ». De plus, l'article 5 qui stipule que : « La balance sera payée au LNBTP à la réception et l'approbation du rapport ».

537. Aucune facture définitive annexée au contrat n'a été retrouvée, alors que l'article 5 mentionne que : « La facture sera établie sur la base de devis annexe au présent contrat en tenant compte des quantités de travaux réellement exécutées ».

▪ **Constatations par rapport au contrat dédié au relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'HUEH**

538. Ce contrat vise à faire le relevé topographique du périmètre et le relevé planimétrique de tous les bâtiments de l'Hôpital General. Il a été conclu pour 55 027.50 USD, soit 2 280 961.41 HTG (Taux de référence de la BRH 41.4553 HTG pour 1 USD).

539. Ce montant est inférieur au seuil de passation de marché public. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 septembre 2009 sur le seuil de passation des marchés publics, des procédures de consultation des fournisseurs ou de sollicitation de prix peuvent être passées. Ainsi, la Cour n'a pas retracé tous les documents établissant les consultations de fournisseurs ou de sollicitation de prix. Le dossier d'un seul fournisseur, contenant l'offre financière et technique ainsi que les termes de référence pour le relevé topographique, a été retrouvé.

540. Le contrat n'a pas reçu l'avis motivé de la Cour, eu égard à l'article 5 alinéa trois (3) du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA qui stipule que : « Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif CSCCA, a pour attribution de : donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie ».

541. Selon les termes de références, les plans seront remis en trois (3) exemplaires imprimés et sous format électronique utilisant le logiciel AUTOCAD (version récente) ; les plans seront également remis sous format électronique en PDF ». Aucuns plans n'ont été répertoriés par la Cour.

▪ **Constatations par rapport au contrat dédié au relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'Hôpital militaire**

542. Ce contrat a pour objet la fourniture des prestations relatives aux travaux de relevé topographique de l'ensemble du terrain et des bâtiments de l'hôpital militaire. Ce travail consiste la mise en plan et l'établissement du métré des matériaux constituant à aménager dans l'enceinte de l'ancien Hôpital militaire dans le cadre de la délocalisation de certains services de l'HUEH. Un montant plafond de 11 925.00 USD a été conclu pour la fourniture des services, ce qui correspond à 502 229.72 HTG au taux de 42.1147 HTG.

543. Le contrat n'a pas reçu l'avis motivé de la Cour, eu égard à l'article 5 alinéa trois (3) du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA qui stipule que : « Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif CSCCA, a pour attribution de : donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie ».

544. Selon les termes de références, les plans seront remis en trois (3) exemplaires imprimés et sous format électronique utilisant le logiciel AUTOCAD (version récente) ; les plans seront également remis sous format électronique en PDF ». Aucuns plans n'ont été répertoriés par la Cour.

TITRE DU PROJET Construction et équipement de l'Hopital de l'universite d'État d'Haïti (HUEH) (Acquisition de biens et de services)	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Montant total des contrats et protocole d'accord : 5 322 781.82 HTG 1. Contrat de fourniture de véhicule pour l'Unité Technique d'Exécution (UTE) : 1 129 628.50 HTG 2. Campagne de reconnaissance géotechnique pour le projet de l'HUEH : 1 409 662.17 HTG 3. Contrat pour le relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'HUEH : 2 280 961.40 HTG 4. Contrat pour le relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'Hôpital militaire : 502 229.75 HTG <u>Maitre d'ouvrage</u> : MSPP <u>Maitre d'ouvrage délégué</u> : MEF/UTE <u>Maitre d'œuvre</u> : 1. Contrat de fourniture de véhicule pour l'Unité Technique d'Exécution (UTE) : HINOTO SA

TITRE DU PROJET Construction et équipement de l'Hopital de l'universite d'État d'Haïti (HUEH) (Acquisition de biens et de services)	
	2. Campagne de reconnaissance géotechnique pour le projet de l'HUEH : LNBTP 3. Contrat pour le relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'HUEH : Civil Design and Construction 4. Contrat pour le relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'Hôpital militaire : Civil Design and Construction Absence d'avis motivé de la CSCCA pour trois contrats
LA GESTION CONTRACTUELLE	<ul style="list-style-type: none"> • Calendrier de paiement défini • Durée prévue • Délai d'exécution mentionné • Signature des parties • Présence de garantie pour l'acquisition du véhicule
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Total des décaissements : 5 322 781.82 HTG • Absence de rapports sur les services rendus et absence de preuves matérielles de l'existence du véhicule acheté
BILAN DE LA TROISIEME PARTIE DU PROJET	
<p>Les décaissements ont été effectués pour l'achat d'un véhicule, pour la réalisation du relevé topographique du terrain et des bâtiments de l'HUEH et de l'Hôpital militaire. Les contrats signés et le protocole adopté pour finaliser ces activités sont chiffrés à 5 322 781.82 HTG. Ce montant a été entièrement décaissé. La Cour a remarqué l'absence significative de documents justifiant l'achat du véhicule, ainsi que les livrables concernant les services rendus, conformément aux termes de référence conclu. Elle n'a pas non plus retrouvé tous les documents établissant les consultations de fournisseurs ou de sollicitation de prix pour les deux contrats relatifs au relevé topographique. Le dossier d'un seul fournisseur, contenant l'offre financière et technique ainsi que les termes de référence pour le relevé topographique, a été retrouvé. De plus, les contrats de service n'ont pas reçu l'avis motivé de la Cour des Comptes.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ André Lemerrier GEORGES, Ministre de l'Economie et des Finances ▪ Marie Carmele JEAN MARIE, Ministre de l'Economie et des Finances ▪ Florence Duperval GUILLAUME, Ministre de la Santé Publique et de la Population ▪ Michael DE LANDSHEER, Directeur de l'UTE ▪ Alex LORQUET, Charge de projet HUEH ▪ Mathilde Fedelaine MARDY, Administratrice UTE <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yves Fritz JOSEPH, Directeur général du LNBTP ▪ Ornylus AUGUSTIN, Directeur general Civil Design and Construction

2.5.1.2. **Projet de réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours de Bon Repos**

545. Dans le cadre du plan de renforcement des structures sanitaires du pays après le passage du séisme du 12 janvier 2010, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) par le biais de la Direction d'Organisation des Services de Santé (DOSS), dont sa mission est d'élaborer et de faire le suivi de la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'organisation des structures de santé à tous les niveaux, a mis en place un ensemble de plans visant la réhabilitation de certains centres endommagés et la construction de certaines structures sanitaires inexistantes mais indispensables au bien-être de la population.

546. En septembre 2012, sur demande du Ministre Florence Duperval GUILLAUME, le Service de Génie et d'entretien Bio Médical de la DOSS a été sollicité pour une étude de réhabilitation des bâtiments de l'Hôpital de Notre Dame du Perpétuel Secours, ci-devant l'Hôpital Michel Benette Duvalier, qui a été sévèrement touché par le séisme. Le projet est financé à partir des fonds Pétro Caribe à partir des résolutions du 21 décembre 2012 et 22 juillet 2015.

547. D'après la documentation mis à la disposition de la Cour, le coût total du projet de réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours de Bon Repos avait été de 173,812,429.65 HTG pour les travaux de réhabilitation et de 2,916,200.00 \$ USD pour l'achat du terrain visant l'agrandissement de l'hôpital ainsi que l'achat de véhicules pour son fonctionnement.

548. Pour une meilleure compréhension des décisions prises par le MSPP dans le cadre du projet de réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Bon Repos, la Cour a tenu de présenter ses résultats d'audit en 3 parties :

- Résultats des travaux de la Cour sur l'acquisition de terrain pour l'agrandissement de l'hôpital
- Résultats des travaux de la Cour dans la mise en œuvre du projet
- Résultats des travaux de la Cour sur les achats des équipements dédiés au fonctionnement de l'hôpital

Acquisition de terrain pour l'agrandissement de l'hôpital

549. Le MSPP a procédé à l'achat d'un terrain servant de base à l'agrandissement de l'hôpital. Le cout total de la transaction est de 2 800 000.00 USD. Le tableau suivant présente un résumé des activités entreprises.

Tableau 2.6.P Achat de de terrain pour l'agrandissement de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours à Bon Repos

Data	Bénéficiaire	Responsable	Motif de la transaction	Montant
------	--------------	-------------	-------------------------	---------

30/01/2013	Non indiqué	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr. Florence Duperval ▪ Guillaume Wilson Laleau ▪ Yves Garmain Joseph 	Acquisition de l'État haïtien de la propriété Fonds et Bâtisse pour le compte de l'hôpital Bon Repos	2,800,000.00 \$ USD
------------	-------------	---	--	---------------------

550. La Cour a examiné la documentation mise à sa disposition en lien avec l'achat de terrain pour l'agrandissement de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours à Bon Repos. La Cour n'a pas été en mesure de tirer une conclusion basée sur des éléments probants suffisants et appropriés. Par exemple, il manquait dans la documentation reçue par la Cour : l'acte de vente, l'acte notarié, la preuve de virement ou le chèque payé, l'acte d'arpentage, le rapport d'expertise de la LNBTP.

Mise en œuvre du projet

551. Pour la mise en œuvre du projet proprement dite, la Cour constate que ce projet avait été exécuté en trois phases :

- **Phase 1 :** Conclusion d'un contrat d'une valeur de **37 769 321,20 HTG** entre le MSPP et la firme ETRAMEC S.A relatif aux travaux de réhabilitation de l'hôpital de Bon Repos.
- **Phase 2 :** Conclusion d'un deuxième contrat d'une valeur de **37 675 786,87 HTG** entre le MSPP et la firme ETRAMEC S.A. relatif aux travaux de réhabilitation de l'hôpital de Bon Repos.
- **Phase 3 :** Cette phase était composée de de 3 lots :
 - **Lot 1:** *Réhabilitation du bloc opératoire, résidence du petit personnel, Imagerie et travaux divers.* Pour la réalisation de ce lot, le MSPP avait conclu un contrat de **37 553 592,39 HTG** avec la firme **ETRAMEC**.
 - **Lot 2:** *Réhabilitation Hospitalisation Homme/femme, Pédiatrie/Pouponnière.* Pour la mise en œuvre de ce lot, le MSPP avait conclu un contrat d'une valeur de **32 336 564,90 HTG** avec la firme **Architecture Etude et Construction (AEC)**.
 - **Lot 3 :** *Construction d'une buanderie incluant une chambre froide, un réfectoire et une cuisine.* Pour la mise en œuvre de ce lot, le MSTPP avait conclu un contrat de **28 477 164,20 HTG** avec la firme **Engineering Corps (EC)**

Fractionnement des contrats

552. Avant de présenter la mise en œuvre de chaque phase, la Cour tient à préciser que le processus d'octroi des contrats dans les 3 phases présente des irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion. En effet, pour la Cour le MSPP a fractionnement les contrats dans la réalisation des 3 phases dédiées à la mise en œuvre de ce projet dans le but de contourner l'article 5.1 de la loi du 12 juin 2009 sur la passation des marchés publics. En effet, la Cour a constaté que le MSPP avait conclu des contrats de moins de 40,000,000 HTG, le seuil de passation des marchés publics pour lui permettre de passer de contrat de gré à gré avec certaines firmes. Par exemple, la firme ETRAMEC S.A avait pu signer trois contrats identiques de 37 675 786,87 HTG dans les 3 phases de la mise en œuvre du projet. La valeur de ces 3 contrats est tout juste en-dessous de 40,000,000 HTG, le seuil de passation des marchés publics. Avec ce stratagème, la firme ETRAMEC S.A avait pu signer 3 contrats d'une valeur total de 112 998 700,46 HTG.

553. De plus, pour l'octroi des contrats dans la 3e phase, le MSPP a décidé de fractionner la troisième phase du projet de la manière suivante :

- Lot 1 : Réhabilitation du bloc opératoire, résidence du petit personnel, Imagerie et travaux divers (**montant : 37 553 592,39 HTG**)
- Lot 2 : Réhabilitation Hospitalisation Homme/Femme, Pédiatrie/Pouponnière (**montant : 28 477 164,20 HTG**)
- Lot 3 : Construction d'une buanderie incluant Chambre Froide, d'un réfectoire et cuisine (**Montant : 32 336 564,90 HTG**).

554. Cependant, la Cour n'a pas trouvé le dossier de sollicitation qui fixe le nombre, la nature et l'importance des lots ainsi que les conditions pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution.

555. Pour la Cour, le mode de sollicitation utilisé par le MSPP pour mettre en œuvre le projet de réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours à bon repos n'avait pas été adéquate. En effet, la Cour n'a trouvé ni invitation, ni terme de référence en ce qui concerne la troisième phase du projet. De plus, elle constate que les deux premières phases ont été exécutées suivant les procédures d'appel d'offres restreint (AOR) pour permettre à firme ETRAMEC S.A de conclure des trois contrats d'égale valeur dans les 3 phases. Pire, dans la troisième phase, le contrat a été subdivisée en trois lots et réalisé suivant la procédure de gré à gré, sans avis conforme de la CNMP.

Pour la Cour, il s'agit d'un marché réalisé en violation de l'article 27.1 de la loi sur la passation de marchés publics, ces contrats ont permis au MSPP de contourner l'obligation de recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix.

556. Pour la Cour, en utilisant des tels stratagèmes, le MSPP a posé des actes qui ont causé un préjudice au projet à la collectivité.

Mise en œuvre de la première phase du projet

557. Pour cette première phase, la Cour a surtout porté son attention à l'exécution du contrat de **37 769 321,20** HTG signé entre le MSPP et la firme la firme ETRAMEC S.A. Il appert que les décaissements présentés dans le tableau ci-joint et a constaté que les versements ont été effectués sur une base régulière. Le tableau ci-dessous donne plus de détails

Tableau 2.6.R État des avances et de retenues avec la firme ETRAMEC SA (Phase I)

Descriptions	Montant	Acompte	Facturation	Date
Avance de démarrage	11 104 180,43	226 615,93	11 330 796,36	2013-08-29
Facture #2	11 104 180,43	226 615,93	11 330 796,36	2014-10-27
Facture #3	11 104 180,43	226 615,93	11 330 796,36	2014-12-16
Facture #4	3 701 393,48	75 538,64	3 776 932,12	2015-08-10
Total	37 013 934,77	755 386,43	37 769 321,20	

558. Concernant l'exécution des travaux, la Cour constate que la firme d'exécution a soumis régulièrement ses décomptes contresignés avec un conseiller technique rattaché au cabinet du Ministre de la Santé. Toutefois, la Cour n'a pas retracé l'existence de certificat de réception provisoire ou définitive. Ce qui est assimilée à une irrégularité par rapport au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

559. Pour plus de détails de la mise en œuvre de cette première phase de ce projet, la CSCCA présente la fiche suivante qui synthétise nos principales constatations.

TITRE DU PROJET Réhabilitation de l'hôpital de bon repos (phase I) MSPP et ETRAMEC S.A.	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de Construction et Réhabilitation d'Hôpitaux qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.

TITRE DU PROJET Réhabilitation de l'hôpital de bon repos (phase I) MSPP et ETRAMEC S.A.	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds : Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Type de marché : Travaux Procédure : Appel d'Offres Restreint Montant du contrat : 37 769 321,20 HTG Maitre d'Ouvrage : MSPP Firme d'exécution : ETRAMEC S.A. Date de signature du contrat : Mai 2013 Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : 90 jours Avance de démarrage : 30% Cautiion de Garantie d'un montant égal à l'avance de démarrage pris au TITRE DU PROJET tiré sur le Compte bancaire Capital Bank. Pénalité quotidienne : 2/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard prélevé automatiquement sur le deuxième décaissement.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai de réalisation des travaux : 180 jours à compter de la date de réception de l'avance de démarrage. Décomptes périodiques : 37 769 321.20 HTG Supervision : MSPP
BILAN DU PROJET Pour réhabiliter la première phase de l'Hôpital de Bon Repos , le ministère de la Santé Publique et de la Population a décaissé un montant de 37 769 321,20 HTG. Ce projet a été exécuté à partir du fonds Petro Caribe. La Cour a analysé les dossiers de soumission, les procédures appliquées, l'étude et les besoins réels du projet. Elle constate que l'exécution des travaux a respecté le cadre législatif et réglementaire. Toutefois, la Cour relève le non-respect des délais et l'absence de certificat de réception provisoire et définitive.	
RESPONSABILITÉS	<u>Première niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Madame Florence Duperval GUILLAUME, Ministre, Ordonnateur <u>Deuxième niveau</u> <ul style="list-style-type: none"> Ernst FORTUNÉ, Président Directeur Général d'ETRAMEC S.A.

Mise en œuvre de la deuxième phase du projet

560. Pour cette deuxième phase, la Cour a surtout porté son attention à l'exécution du contrat de **37 769 321,20 HTG** signé entre le MSPP et la firme la firme ETRAMEC S.A. Il appert que les décaissements présentés dans le tableau ci-joint et a constaté que les versements ont été effectués sur une base régulière. Le tableau ci-dessous donne plus de détails

Tableau 2.6.S État des avances et de retenues avec la firme ETRAMEC SA (Phase II)

Descriptions	Montant	Acompte 2%	facturation	Date
Avance de démarrage	11 076 681,34	226 054,72	11 302 736,06	2015-07-13

Facture #2	11 076 681,34	226 054,72	11 302 736,06	2015-08-06
Facture #3	11 076 681,34	226 054,72	11 302 736,06	2015-08-24
Facture #4	3 692 227,12	75 351,57	3 767 578,69	2016-02-05
Total	36 922 271,14	753 515,73	37 675 786,87	

561. Concernant l'exécution des travaux, la Cour constate que la firme d'exécution a soumis régulièrement ses décomptes contresignés avec un conseiller technique rattaché au cabinet du Ministre. Toutefois, la Cour n'a pas retracé l'existence de certificat de réception provisoire ou définitive. Ce qui est assimilée à une irrégularité par rapport au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion.

562. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Réhabilitation de l'hôpital de bon repos (phase II) MSPP et ETRAMEC S.A.	
RÉSOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de Construction et Réhabilitation d'Hôpitaux qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds : Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour la Réhabilitation de l'Hôpital de Bon Repos phase II • Type de marché : Travaux • Procédure : Appel d'Offres Restreint • Montant du contrat : 37 769 321,20 HTG • Maître d'Ouvrage : MSPP • Firmes d'exécution : ETRAMEC S.A. • Date de signature : Mai 2013 • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 90 jours • Avance de démarrage : 30% • Cautiion de Garantie d'un montant égal à l'avance de démarrage pris au TITRE DU PROJET tiré sur le Compte bancaire Capital Bank. • Pénalité quotidienne : 2/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard prélevé automatiquement sur le deuxième décaissement.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de réalisation des travaux : 180 jours à compter de la date de réception de l'avance de démarrage. • Décomptes périodiques : 37 675 786.87 USD • Supervision : MSPP
BILAN DU PROJET	
Pour la réhabilitation de la deuxième phase de l'Hôpital de Bon Repos, le Ministère de la Santé Publique et de la Population a décaissé un montant de 37 769 321,20 HTG. Ce projet a été exécuté à partir des fonds Petro Caribe. La Cour a analysé les dossiers de soumission, les procédures appliquées, l'étude et les besoins réels du projet. Elle constate que l'exécution des travaux respecte le cadre législatif et	

TITRE DU PROJET Réhabilitation de l'hôpital de bon repos (phase II) MSPP et ETRAMEC S.A.	
réglementaire. Toutefois, la Cour relève le non-respect des délais prévus pour l'achèvement des travaux et l'absence de certificat de réception provisoire et définitive.	
RESPONSABILITÉS	Première niveau Madame Florence Duperval GUILLAUME, Ministre, Ordonnateur Deuxième niveau Ernst FORTUNÉ, Président Directeur Général d'ETRAMEC S.A.

Mise en œuvre de la troisième phase du projet

563. Pour cette troisième phase, la Cour a surtout porté son attention à l'exécution des contrats associés aux trois lots suivants :

- **Lot 1** : Réhabilitation du bloc opératoire, résidence du petit personnel, Imagerie et travaux divers (valeur du contrat avec ETRAMEC S.A : 37 553 592,39 HTG)
- **Lot 2** : Réhabilitation Hospitalisation Homme/Femme, Pédiatrie/Pouponnière (valeur du contrat avec Architecture Études et Construction : 28 477 164,20 HTG)
- **Lot 3** : Construction d'une buanderie incluant Chambre Froide, d'un réfectoire et cuisine (valeur du contrat avec Engineering Corps : 32 336 564,90 HTG).

564. La documentation mise à la disposition de la Cour lui ont permis de constater que seulement 30% de décaissements ont été versés aux firmes (ETRAMEC S.A, AEC et EC). Ce paiement a été fait à partir des ressources Petro Caribe (résolution du 22 juillet 2015). Toutefois, la Cour n'a trouvé aucune information relative aux 70% de la balance restante. De plus, le Ministère de la Santé Publique et de la Population n'a pas produit de documentation relative à la réception provisoire ou définitive des travaux de la troisième phase du projet.

565. Pour plus de détails, la Cour présente ci-après la fiche technique de la troisième phase du projet de réhabilitation de l'Hôpital de Bon Repos:

Titre du projet Réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours À Bon Repos Phase (III)	
RÉSOLUTIONS	22 Juillet 2015
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
Lot 1: Réhabilitation du bloc opératoire, résidence du petit personnel, Imagerie et travaux divers (MSPP & ETRAMEC S.A)	

Titre du projet Réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours À Bon Repos Phase (III)	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Sollicitation pour une proposition financière pour l'acquisition de matériels de bureaux pour l'Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Bon Repos Marché de gré à gré Montant du contrat : 37 553 592,39 HTG Maitre d'Ouvrage : MSPP Firme d'exécution : ETRAMEC S.A Date de signature : 3 septembre 2015 Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : 6 mois à compter de la date de réception provisoire. Avance de démarrage : 30% Une retenue de garantie fixée à 10% du montant du contrat initial du marché devra être constituée par l'entrepreneur auprès du MSPP. Cette retenue sera libérée à la réception définitive des travaux. Pénalité quotidienne : 2/1000 du montant du contrat par jour de retard et plafonnée à 10% du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai d'exécution : 6 mois ou 180 jours calendaires à compter de la date de réception de l'avance de démarrage. Décompte : mensuel Supervision : MSPP
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Mme Florence Duperval GUILLAUME, Ministre, Signataire et Ordonnateur <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Ernst FORTUNE, PDG de ETRAMEC SA
Lot 2: Réhabilitation Hospitalisation Homme/femme, Pédiatrie/Pouponnière (MSPP & Architecture Études et Construction)	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Marché de gré à gré Montant du contrat : 28 477 164,20 HTG Maitre d'Ouvrage : MSPP Firme d'exécution : Architecture Études et Construction (AEC) Date de signature : 3 septembre 2015 Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : 6 mois à compter de la date de réception provisoire. Avance de démarrage : 30% Une retenue de garantie fixée à 10% du montant du contrat initial du marché devra être constituée par l'entrepreneur auprès du MSPP. Cette retenue sera libérée à la réception définitive des travaux. Pénalité quotidienne : 2/1000 du montant du contrat par jour de retard et plafonnée à 10% du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai d'exécution : 5 mois ou 150 jours calendaires à compter de la date de réception de l'avance de démarrage. Décompte : mensuel Supervision : MSPP
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Mme Florence Duperval GUILLAUME, Ministre, Signataire et Ordonnateur <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Edner MATTHIEU, Directeur Adjoint AEC
Lot 3 Construction d'une buanderie incluant chambre froide, d'un réfectoire et cuisine	

Titre du projet Réhabilitation de l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours À Bon Repos Phase (III) (MSPP & Engineering Corps)	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Marché de gré à gré • Montant du contrat : 32 336 564,90 HTG • Maître d'Ouvrage : MSPP • Firma d'exécution : E.C • Date de signature : 3 septembre 2015 • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : N/A • Avance de démarrage : 30% • Pénalité quotidienne : 2/1000 du montant du contrat par jour de retard et plafonnée à 10% du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai d'exécution : 3 mois ou 90 jours calendaires à compter de la date de réception de l'avance démarrage. • Décompte : mensuel • Supervision : MSPP
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mme Florence Duperval GUILLAUME, Ministre, Signataire et Ordonnateur <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marc Louis CHARLES, Directeur General de la firme E.C

Achats de matériels de bureaux et des équipements dédiés au fonctionnement de l'hôpital

566. Pour assurer le bon fonctionnement de l'Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Bon Repos, le MSPP a conclu deux principaux contrats :

- Un contrat d'acquisition de matériels de bureaux pour l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Bon Repos
- Un contrat d'achat d'équipement pour l'Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Bon Repos.

Acquisition de matériels de bureaux pour l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours

567. La Cour a analysé les dossiers d'Appel d'Offres, les lettres d'invitation, la liste des équipements nécessaires et les offres des soumissionnaires. Elle constate que le mode de sollicitation est adéquat et les procédures appliquées respectent les dispositions de la loi du 10 juin 2009 et celles de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics.

568. La Cour a examiné le coût, les décaissements et l'exécution du marché de fournitures. Le contrat a été conclu au coût de 10 991 937,00 HTG et les décaissements totalisent un montant de 9 672 904,56 HTG. Puis, les matériels ont été acquis et livrés dans l'intégralité au Ministère de la Santé Publique et de la Population. Toutefois, la Cour n'a pas trouvé de certificat de réception certifiant la conformité des matériels acquis.

569. Pour plus de détails, la Cour présente ci-après la fiche technique des acquisitions de matériels de bureaux pour l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours:

TITRE DU PROJET Acquisition de matériels de bureaux pour l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours MSPP & GENERAL ENGINEERING SERVICES	
RÉSOLUTIONS	18 Juillet 2012 et 21 décembre 2012
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation pour une proposition financière pour l'acquisition de matériels de bureaux pour l'Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Bon Repos • Type de marché : Services • Procédure : Appel d'offres restreint • Montant du contrat : 10 991 937,00 HTG • Maître d'Ouvrage : MSPP • Firme d'exécution : GENERAL ENGINEERING SERVICES • Date de signature : septembre 2015 • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 18 mois à compter de la date de livraison • Avance de démarrage : 50% • Pénalité quotidienne : 2/1000 du montant du contrat.
EXÉCUTION DES SERVICES	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de livraison pour la totalité des matériels et équipement qui font l'objet de ce contrat n'excédera pas soixante jours calendaires et l'installation doivent démarrer 15 jours après la signature du contrat.
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mme Florence Duperval GUILLAUME, Ministre, Signataire et Ordonnateur <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hervé LAMOTHE, PDG de GENERAL ENGINEERING SERVICES

Opération d'achat d'équipement pour L'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours

570. Pour la mise en fonction de l'Hôpital de Bon Repos, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a décaissé un montant de cent seize mille deux cents (116 200,00 USD) pour acheter deux pick-up et de deux minibus. La Cour a vérifié l'intégralité de la transaction, elle n'a pas trouvé les factures d'achats, les bons de livraison et les cartes d'assurance.

Tableau 2.6.S : Achat d'équipement pour l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours

Data	Bénéficiaire	Responsable	Motif de la transaction	Montant
15/08/2015	HINOTO S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Florence Duperval Guillaume Wilson Laleau Yves Garmain Joseph 	Achats de deux (2) Pick-up et de deux Minibus pour la mise en fonction de l'hôpital Bon Repos	116,200.00 \$ USD

571. La Cour a examiné la documentation mise à sa disposition en lien avec l'achat d'équipement pour l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours à Bon Repos. La Cour n'a pas été en mesure de tirer une conclusion basée sur des éléments probants suffisants et appropriés. Par exemple, il manquait dans la documentation reçue à la Cour : les factures définitives, le bon de livraison, la carte d'assurance et d'immatriculation ainsi que les lettres d'affectation des véhicules.

572. Pour plus de détails, la Cour présente ci-après la fiche technique sur les achats d'équipement pour l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours à Bon Repos

TITRE DU PROJET Acquisition d'équipement pour l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours MSPP & HINOTO S.A	
RÉSOLUTIONS	22 JUILLET 2015
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Sollicitation financière pour achat d'Équipement pour l'Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Bon Repos Type de marché : Approvisionnement Procédure : Pro-forma Montant : 116 200,00USD Acheteur : MSPP Vendeur : HINOTO S.A Date de l'achat : 15 août 2015
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Florence Duperval GUILLAUME, Ministre de SPP M. Wilson LALEAU, Ministre de l'Economie et des Finances <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Directeur général de HINOTO S.A

2.5.1.3. Projet de construction de l'hôpital Simbi Continental de Martissant

573. La Cour a audité ce projet de développement financé par le Fonds Petro Caribe afin de s'assurer de sa saine gestion. Pour cela, la Cour a examiné l'élaboration, les autorisations afférentes, les contrats associés, la mise en œuvre et la fermeture du projet. Au terme des travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MSPP ne lui ont pas permis de mettre le projet

en œuvre en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie et ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

574. D'abord, la Cour a audité ce projet de développement financé par le Fonds Petro Caribe afin de s'assurer de sa saine gestion. Pour cela, elle a examiné le processus conduisant à son élaboration, les autorisations afférentes, les contrats y relatifs, sa mise en œuvre et sa phase finale. Au terme de ses travaux, elle a constaté que plusieurs actions posées par le MSPP ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

575. De même, l'examen des informations disponibles en lien avec le projet de Construction de l'Hôpital SIMBI Continental révèle que certaines dispositions contractuelles n'ont pas été respectées entre les deux parties et constituent des actes nuisibles au processus de bonnes pratiques de gestion. En effet, en ce qui concerne le mode de sollicitation, le contrat de 6 000 404.30 USD a été attribué de gré à gré à l'entreprise IBT LLC à la suite de l'état d'urgence décrété dans le cadre du cyclone Sandy mais sans l'obtention au préalable de l'avis de non objection de la CNMP, comme le stipule l'article 106 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant le mode d'application de la Loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics.

576. La Cour rappelle qu'à l'article 13 du présent Contrat, il est stipulé que l'Entrepreneur pourra bénéficier d'une avance de démarrage de Vingt-cinq pourcent (25%) du montant du Contrat, cautionnée par un Bon de garantie ou une garantie bancaire. Cependant, le Bon à présentation servant de Garantie en date du 19 juillet 2013, fourni par la Firme IBT HAITI S.A, ne répond aux exigences faites par l'article 181 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics qui stipule : «La Caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les banques et établissements financiers agréés par l'Etat ou les Tiers agréés à cet effet par le Ministre chargé des Finances ».

577. De plus, la Cour a constaté que le contrat de construction de l'Hôpital Simbi Continentale de Matissant a été signé en novembre 2012 (date imprécise) alors que la résolution du Conseil des Ministres relative à l'autorisation de son financement est prise en décembre 2012. En conséquence, la valeur liée à ce contrat n'a pas fait l'objet d'une estimation avec la plus grande précision possible.

Dans de tel cas, ceci constitue une irrégularité en matière de bonne gouvernance du projet et aussi un préjudice à la communauté.

578. La Cour constate aussi que l'Avance de démarrage a été effectuée le 04 Novembre 2013, soit douze (12) mois après la signature du contrat courant Novembre 2012. De ce fait, la situation d'urgence a été invoquée de façon abusive par les responsables du MSPP.

579. Dans le cadre de l'exécution du contrat de Construction de l'hôpital Simbi Continental de Martissant, la Cour a relevé l'existence de deux Firmes à travers les dossiers de soumission :

- La Société International Business and Trade LLC qui est une firme étrangère (Réf : Contrat et dossier d'existence de la firme)
- La firme IBT HAÏTI. SA constituée en date du 11 mars 2013 (Réf : Patente, Quitus, Avis du MCI et Copie Moniteur).

580. Cependant, la Cour n'a pas retrouvé les documents légaux suivants :

- Le numéro du journal officiel d'Haïti (le Moniteur) publiant l'existence de la Firme « IBT HAÏTI. SA » Donc, le dossier relatif au droit de fonctionnement n'a pas été complété ;
- Le statut notarié de la firme ainsi que la liste de son Actionnariat;
- Le Certificat de constitution du quart de son capital social émis par la Banque Nationale de Crédit (BNC) représentant 25% du Capital social conformément aux lois sur les sociétés anonymes.

581. Quant à la Firme étrangère IBT, LLC, la Cour a constaté que la signature du Consul d'Haïti à Miami n'a pas été authentifiée par le Ministère des Affaires Étrangères de la République d'Haïti lors de l'enregistrement des dossiers de ladite Firme comme le veut la loi sur les sociétés anonymes.

582. Après analyse des dossiers et décomptes fournis par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), la Cour a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et des décaissements du BMPAD. Cette reconstitution est présentée au tableau suivant.

Tableau 2.16.3-E : Achat d'équipement pour l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours

Date	Description	Decompte	Ret. de gar.(5%)	Remb. Av. 5%	Dec. MSPP	Acompte 2%	Montant net
2013-04-11	25% Avance de démarrage (Cpte PIP 121252276)	1 500 101,08			1 500 101,08		1 500 101,08
25/08/2014	Facture # 2 (35%)	2 100 141,51	105 007,08	105 007,08	1 809 127,08	36 182,54	1 772 944,54
14/04/2015	Facture # 3 (30%)	1 800 121,29			1 795 812,40		1 795 812,40
Total		5 400 363,87	105 007,08	105 007,08	5 105 040,56	36 182,54	5 068 858,01
Total acompte provisionnel non preleve :				108 007,28			

Sources: Correspondances de décaissements adressées aux MEF par le MSPP

583. La Cour a remarqué à travers les dossiers soumis par le MSPP, qu'une firme a été constituée à la date du 11 mars 2013 sous le nom de IBT HAITI S.A. L'acte constitutif notarié y compris le certificat délivré par la Banque Nationale de Crédit (BNC), indiquant la libération du quart de son Capital social n'a pas été retrouvé. Cette firme nouvellement créée a vu obtenir un mandat non notarié pour l'exécution du contrat l'Hôpital Simbi Continentale de Martissant dans le but de bénéficier les avantages fiscaux octroyés aux entreprises de droit haïtien.

584. Le montant de l'acompte provisionnel devant normalement être prélevé au profit de la DGI sur l'ensemble des décomptes produits est de USD 108 007.28. Cependant, seulement US\$ 36,182.54 ont été prélevés jusqu'à date. L'acompte à récupérer en ce sens est de USD 71 824.74.

585. Quant à l'exécution physique des travaux, la Cour a retracé un rapport soumis par les Responsables de la Direction d'Organisation de Services de Santé (DOSS) en date du 12 janvier 2017, qui prouve que les travaux ont accusés un degré d'achèvement de 70% environ pour un décaissement financier de 90% du montant du contrat. Donc, le degré d'achèvement des travaux ne correspond pas au pourcentage de décaissement financier.

586. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
CONSTRUCTION DE L'HOPITAL SIMBI CONTINENTALE DE MARTISSANT	
RESOLUTIONS	Ce projet entre dans le cadre du Programme de Construction et Réhabilitation d'Hôpitaux qui a été adopté en Conseil des ministres dont plusieurs résolutions ont été prises pour l'exécution de différents projets.
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe

TITRE DU PROJET CONSTRUCTION DE L'HOPITAL SIMBI CONTINENTALE DE MARTISSANT	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> • Sollicitation: Gré à Gré • Montant du Contrat : 6, 000,404.30 USD • Date de signature du contrat : novembre 2012 • Durée des travaux: douze (12) mois • Parties contractantes : <ul style="list-style-type: none"> - Maître d'Ouvrage : Florence Duperval GUILLAUME, Ministre du MSPP ; - Maître d'œuvre : Gianfranco FIORENZA, D.G de la firme IBT, LLC • Avis favorable de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Délai de Garantie : 10 ans à compter de la réception définitive des travaux ; • Avance de démarrage : 25% ; • Retenue de Garantie : 5% ; • Retenue de bonne exécution : 5% ; • Acompte provisionnel : 2% ; • Pénalité de retard : 1/3000 du montant du marché au 30ième jour de retard et 1/1000 du montant du marché au-delà sans dépasser 5% du montant du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Délai pour la conception et la réalisation des travaux : douze (12) mois ; • Paiement par décomptes (25%, 35%, 30% et 10%) après approbation du Maître d'Ouvrage ;
BILAN DU PROJET	
<ul style="list-style-type: none"> • Contrat signé de gré à gré en novembre 2012 entre le MSPP et la Société étrangère IBT LLC à partir de la Loi d'urgence décrété suite au passage du Cyclone Sandy sans l'Avis de Non Objection de la CNMP. Le démarrage du projet a eu lieu jusque le 04 novembre 2013 soit environ 12 mois après. Ce qui sous-entend que l'urgence a été utilisée de manière abusive. • La Caution de garantie de l'Avance de démarrage ainsi que la garantie de bonne exécution des travaux présentées par la Firme IBT LLC ont été fournies par une institution financière espagnole "Banco Espirito Santo S.A, pratiques contraires aux règlements sur les marchés publics. • Quant à l'exécution physique des travaux, la Cour a retrouvé un rapport soumis par les Responsables de la Direction d'Organisation de Services de Santé (DOSS) en date du 12 janvier 2017 qui montre que les travaux ont accusés un degré d'achèvement de 70% environ contre un décaissement financier de 90% du montant du contrat. • L'acompte provisionnel non prélevé et à récupérer s'élève à USD 71 824.74. 	
RESPONSABILITÉS	<p>Premier niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Florence Duperval GUILLAUME: Ministre du MSPP, Ordonnateur principal ; • Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; • Michel PRÉSUMÉ : Secrétaire d'État à la Planification ; • Marie Carmelle JEAN-MARIE : Ministre de l'Economie et des Finances ; • Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finance ; • Gary JEAN : Comptable du MSPP ; • Evita Mital BENJAMEN : Administrateur <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gianfranco FIORENZA : Directeur Général de la firme IBT, LLC ; • Luiz A. GOMEZ, Ing. : Directeur des Operateurs IBT HAITI S.A ; • Victor VELAZCO, Ing. : Directeur Technique IBT HAITI S.A. <p>Troisième niveau</p> <p>Les Responsables de la DOSS du MSPP</p>

2.5.1.4. Projet de réhabilitation du centre de santé d'Anse-à-Galet à La Gonave

587. La Cour a audité ce projet de développement financé par le Fonds Petro Caribe afin de s'assurer de sa saine gestion. Pour cela, la Cour a examiné l'élaboration, les autorisations afférentes, les contrats associés, la mise en œuvre et la réalisation, la livraison et la fermeture du

projet. Au terme des travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MSPP ne permettent pas au Ministère de mettre le projet en œuvre tout en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie tout en respectant les saines pratiques de gestion.

588. D'abord, l'examen du mode de sollicitation du contrat de Réhabilitation du Centre de Santé d'Anse-à-Galets sur l'île de la Gonâve laisse constater plusieurs remarques. Par exemple, le contrat signé le 18 juin 2015 a été fait à la suite d'une consultation de trois (3) fournisseurs (Appel d'Offre Restreint) pour réhabiliter ce centre de santé. Cependant, pour ce marché conclu à partir de l'appel d'offre restreint, la Cour ne peut émettre d'opinion sur le respect des procédures requises aux exigences légales sur les marchés publics, et ce, pour les motifs suivants :

- les documents relatifs à la lettre d'invitation et le dossier d'appel d'offre des deux firmes, non sélectionnées, ayant participées à cet appel d'offre pour présenter leur pli, à savoir BURODECO & ECAD, n'ont pas été fournis dans les dossiers (Article 103-2 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics);
- l'absence des documents instituant le Comité d'Ouverture des Plis et l'évaluation des offres en séance publique (Article 104 de l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics);
- l'absence du procès-verbal d'ouverture des plis ;
- l'absence de lettres adressées aux soumissionnaires pour leur notifier le rejet de leurs offres ainsi que les motifs y afférents ; et
- l'absence de la lettre de notification du marché à « NEVA CONSTRUCTION ».

589. Ensuite, la Cour n'a pas retrouvé la garantie de bonne exécution (2% à 5%) du montant du marché avant tout décaissement en faveur de l'Entrepreneur, comme le prescrit les dispositions de l'Arrêté du 26 octobre 2009. Cet arrêté précise les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages du service public en son article 129-2, spécifiant qu' : « aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution»..

590. D'après l'analyse des dossiers fournis par le MPCE, la Cour a tenté de reconstituer la chronologie des dépenses à partir du tableau global transmis par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et les décaissements du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement. Cette reconstitution est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 2.15.2-A : Reconstitution de décaissements

Date	description	Décomptes	Remb.Av. ret(5%)	Ret. de gar.(5%)	Dec. BMPAD	Acompte 2%	Dec. MEF
28/08/2015	Avance de démarrage de 30%(resol. 18 juillet 2012)	5 903 550,00			5 903 550,00	118 071,00	5 785 479,00
26/11/2015	Paiement #2 (resol. 18 juillet 2012)	11 807 100,00			11 807 100,00	236 142,00	11 570 958,00
27/11/2015	Paiement #3 (resol. 18 juillet 2012)	1 967 850,00			1 967 850,00	39 357,00	1 928 493,00
Total		19 678 500,00			19 678 500,00	393 570,00	19 284 930,00

591. La Cour a constaté que la somme décaissée comme avance de démarrage pour la Firme NEVA CONSTRUCTION dans le cadre du marché de réhabilitation du Centre de Santé d'Anse-à-Galets à La Gonâve ne dépasse pas le quota de 30% requis du montant initial du Contrat. Cependant, cette avance n'est pas garantie conformément aux prescrits de l'Arrêté du 26 octobre qui stipule en son article 130-3 que: « l'avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par à l'article 179 du présent Arrêté » ;

592. La Cour a constaté que le second versement qui devrait être de 30% du montant du marché, conformément à l'article 22 du contrat, est de préférence 60% sans aucun motif valable. Ce qui porte le total des décaissements à 90% du montant du marché. ;

593. La Cour a constaté que le troisième et dernier versement (Retenue de garantie de 10%) a été effectué un jour après le second versement, soit le 27 novembre 2015. Ceci est contraire aux clauses du contrat, qui prévoit le paiement de la retenue de garantie que, lors de la réception définitive des travaux conformément à l'article 21 du contrat spécifiant que : « Cette retenue de garantie sera libérée à la réception définitive des travaux, ou après la réception provisoire des travaux, sur présentation d'un cautionnement bancaire d'un montant équivalent ». Il est à mentionner que l'acte de réception définitive des travaux date du 24 septembre 2016, soit près d'un an après le versement final.

594. La Cour a constaté que les décaissements consentis en faveur de la firme « NEVA CONSTRUCTION » ont été effectués sans aucune présentation de décomptes de la part de l'Entrepreneur ni de rapports techniques soumis par le superviseur du chantier ou le bureau départemental du MSPP concerné, conformément à l'article 22 du présent contrat. Aucun dossier comptable ni rapport technique de confirmation du Ministère de la Santé Publique et de la Population (DDO/MSPP) n'a été présenté alors que l'alinéa (e) de l'article 22 du contrat exige que : « les paiements ne peuvent se faire qu'après une demande de décaissement de l'Entrepreneur accompagnée du décompte des travaux effectués signé du Maître d'œuvre et approuvé par le MSPP.

595. Quant à l'exécution physique des travaux de réhabilitation du Centre de Santé à Anse-à-Galet, dans la commune de La Gonâve, la Cour n'a pas retrouvé le Certificat de réception provisoire voire définitive de ces dits travaux.

596. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Réhabilitation du Centre de Santé d'anse-À-Galets À Lagonave	
RÉSOLUTION	<ul style="list-style-type: none"> 18 Juillet 2012 : 500,000.00 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT	<ul style="list-style-type: none"> Mode de sollicitation : Appel d'Offre Restreint Date de Signature du contrat : 18 juin 2015 Montant du contrat : 19 678 500.00 HTG Parties contractantes <ul style="list-style-type: none"> Maître d'Ouvrage : Florence Duperval GUILLAUME, Ministre (MSPP) ; Maître d'œuvre : Manette PERCEVAL, Firme NEVA CONSTRUCTION ; Absence de mandat octroyé à Manette PERCEVAL pour signer le marché au nom de la Firme NEVA CONSTRUCTION. Avis favorable de la CSCCA (Fritz Robert SAINT-PAUL, Président)
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : Six (6) mois à compter de la date de réception provisoire ; Avance de démarrage : Trente pourcent (30%) ; Retenue de Garantie : 10% ; Retenue de bonne exécution : non prévu ; Pénalité de retard : 2/1000 du montant du contrat par journée calendaire de retard et prélevé automatiquement sur le deuxième décaissement.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai pour la réhabilitation du projet : 190 jours. Absence de certificat de réception Total décaissements : 19 284 930.00 HTG
BILAN DU PROJET	
<ul style="list-style-type: none"> La Cour n'a pas retrouvé la garantie de bonne exécution (2% à 5%) du montant du marché avant tout décaissement en faveur de l'Entrepreneur, comme le prescrit le règlement. La Cour a constaté que la somme décaissée comme avance de démarrage pour la Firme NEVA CONSTRUCTION n'est pas garantie, conformément aux prescrits de l'Arrêté du 26 octobre en son article 130-3. 	

TITRE DU PROJET Réhabilitation du Centre de Santé d'anse-À-Galets À Lagonave	
<ul style="list-style-type: none"> La Cour a constaté que le second versement qui devrait être de 30% du montant du Marché, conformément à l'article 22 du contrat, est de préférence 60%. La Cour a constaté que le troisième et dernier versement (retenue de garantie 10%) a été effectué un jour après le second versement soit le 27 novembre 2015. Ce qui est contraire aux clauses du contrat prévoyant l'octroi du versement final seulement à la réception définitive des travaux. De plus, l'acte de réception définitive des travaux date du 24 septembre 2016, soit près d'un an après le versement final ; La firme n'a pas présenté de décomptes progressifs. De plus, aucuns rapports techniques de confirmation du Superviseur du chantier, à savoir, la Direction Départementale de l'Ouest du Ministère de la Santé Publique et de la Population (DDO/MSPP). 	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSPP, Ordonnateur Principal ; Gary JEAN : Comptable du MSPP ; Laurent Salvador LAMOTHE : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; Fritz Robert SAINT-PAUL : Président de la CSCCA. <p>Deuxième niveau</p> <p>Manette PERCEVAL : Représentant pour NEVA CONSTRUCTION ;</p>

2.5.1.5. *Projet de travaux d'études & supervision de la construction de l'hôpital immaculée conception de Port-de-Paix*

597. La Cour a audité ce projet de développement financé par le Fonds Petro Caribe afin de s'assurer de sa saine gestion. Pour cela, la Cour a examiné l'élaboration, les autorisations afférentes, les contrats associés, la mise en œuvre et la fermeture du projet. Au terme des travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MSPP ne lui ont pas permis de mettre le projet en œuvre en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie et ceux en lien avec les saines pratiques de gestion.

598. La Cour a examiné le mode de sollicitation du contrat d'Études et de Supervision de la Construction de l'Hôpital de Port-de-Paix. La Cour tient à rapporter les observations suivantes. D'abord, pour le Contrat octroyé de gré à gré en date du 9 septembre 2015 entre le Ministère de la Santé et de la Population (MSSP) et la Firme « Entreprise de Travaux d'Aménagement d'Expertise et de Construction (ETramec S.A) », il appert qu'il a été passé dans le cadre de l'urgence mentionnée par la titulaire du ministère, Dr. Florence Duperval GUILLAUME (réf : lettre DU 10/08/2015, BM-08-15/ 8644). Or, ce contrat n'aurait pas dû être exécuté pour les motifs suivants :

- Le montant du marché de 749 000.00 USD ou 38 784 643.10 HTG (Réf : taux BRH, 1US\$ = 51.7819 HTG) est supérieur au seuil de passation du marché public qui requiert un appel d'offre ouvert conformément à l'article 2.3 de l'Arrêté du 25 mai 2012, fixant les Seuils de

Passation des Marchés Publics et les Seuils d'Intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics à 20,000,000.00 HTG pour les marchés de services et de prestations intellectuelles.

- Ce contrat est signé sans l'avis de non objection de la CNMP, en marge de l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les Règles Générales Relatives aux Marchés Publics et Conventions de Concessions d'Ouvrages de Services Publics, qui stipule en son article 106: « Il ne peut être passé de marché de Gré à Gré ou par entente directe qu'après avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics.
- De plus, l'article 34-2 de la loi du 10 juin 2009, fixant les Règles générales de Passation, d'Exécution et de Règlements des Marchés Publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux Seuils de Passation des Marchés, et l'article 107 de l'Arrêté du 26 octobre 2009, précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics, stipulent que : « En aucun cas, l'Autorité Contractante ne peut invoquer l'urgence pour justifier son retard, son imprévoyance, sa négligence ou uniquement dans le but de dérober à son obligation de recourir à la concurrence ».

599. Ainsi, face à tous ces motifs, la Cour considère que ce marché est nul de plein droit, eu égard à l'article 62.4 de la loi du 12 juin 2009 fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlements des Marchés Publics stipulant que : « Tout marché, dont la procédure de passation relève de la compétence de la Commission Nationale de Passation des Marchés Publics et qui ne lui a pas été soumis pour validation par l'Autorité contractante, est nul de plein droit ».

600. D'après l'analyse des dossiers fournis par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSSP), la Cour a présenté les dépenses du projet d'études et de supervision de la construction de l'hôpital de Port-de-Paix dans le tableau suivant.

Tableau 2.15.7-A : Reconstitution de décaissements

Date	Description	Decomptes	Remb.Av. ret(5%)	Ret. de gar.(5%)	Dec. Bmpad	Acompte 2%	Dec. MEF
#####	Païement (resol. 22/07/2015)			-	-	-	43 209 188,33
Total		-		-	-	-	43 209 188,33

601. La Cour n'est pas en mesure de préciser si l'acompte provisionnel de 2% exigé conformément à l'article 76, deuxième paragraphe du décret du 29 septembre 2005 portant l'Impôt sur le Revenu, a été prélevé sur le montant du décompte présenté par la Firme ETRAMEC S.A, vu que les décomptes n'ont pas été présentés. La valeur du montant de l'acompte provisionnel qui devrait être prélevée sur les décomptes présentés, pour le compte de la DGI, est égale à HTG 864 183.76.

602. Quant à l'exécution du contrat de construction dudit Hôpital, il est important de noter que la Cour n'a jamais retracé et reçu ce type de contrat lors de l'audit du fonds relatif aux projets du MSPP, bien que l'urgence ait été décrétée et utilisée pour passer le contrat d'étude et de supervision. Qui plus est, la construction n'a jamais été faite pourtant le contrat de supervision a déjà été conclu et les décaissements ont été faits en même temps que les études.

603. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
ETUDES ET SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE PORT-DE-PAIX	
RÉSOLUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> 22 Juillet 2015 : 749,000.00 USD ou 42 312 283.30 HTG
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<ul style="list-style-type: none"> Mode de sollicitation : Gré à Gré Absence de non objection de la CNMP Date de signature : 09 septembre 2015 Montant du contrat : 749,000.00 USD ou 38 784 643.10 HTG Maitre d'ouvrage : MSPP Maitre d'œuvre : ETRAMEC S.A Avis favorable de la CSCCA Parties prenantes dans le cadre de ce Marché : <ul style="list-style-type: none"> Dr. Florence Duperval GUILLAUME, Ministre (MSPP) ; M. Ernst FORTUNÉ, PDG de la firme ETRAMEC S.A Marie Neltha FETIÈRE, Présidente de la CSCCA
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> Délai de Garantie : Non prévu; Avance de démarrage : Trente pourcent (30%) ; Retenue de Garantie : Non prévu ; Retenue de bonne exécution : Non prévu ; Acompte provisionnel : Deux pourcent (2%) ;

TITRE DU PROJET	
ETUDES ET SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE PORT-DE-PAIX	
	<ul style="list-style-type: none"> Pénalité de retard : 1/1000 du montant du contrat par jour de retard sans dépasser 10% du montant total du marché.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> Délai pour les études et la supervision de la construction de l'hôpital de Port-de-Paix : Cent Trente-cinq jours (135 jours) ; Décomptes par tranche ; Total paiement : 43 209 188.33 HTG
BILAN DU PROJET	
<p>Le montant du marché 749 000.00 USD ou 38 784 643.10 HTG (Réf : taux BRH, 1US\$ = 51.7819 HTG) est supérieur au seuil de passation de marché public qui requiert un appel d'offre ouvert. Ce contrat est signé sans l'avis de non objection de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP).</p> <p>Le MSPP n'a élaboré aucun plan prévisionnel annuel de passation de marchés publics conformément aux programmes d'activités. De plus, aucune communication à la CNMP de ces plans prévisionnels annuels cohérents avec les crédits budgétaires alloués n'a été faite. Seul le modèle du Dossier d'Appel d'Offre (DAO) pour la sélection d'une firme en vue de réaliser la construction de l'Hôpital de Port-de -Paix a été soumis à la Cour.</p> <p>La Cour n'a jamais retracé et reçu le contrat de construction dudit hôpital lors de l'audit du fonds relatif aux projets du MSPP, bien que l'urgence ait été décrétée et utilisée pour passer le contrat d'étude et de supervision. Qui plus est, la construction n'a jamais été faite pourtant le contrat de supervision a déjà été conclu et les décaissements ont été faits en même temps que les études.</p> <p>Enfin, la CSCCA a constaté que le projet ne détient aucun système de comptabilité générale comme le prévoit l'article 17 de l'Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d'application du Décret du 04 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Florence Duperval GUILLAUME : Ministre du MSPP, Ordonnateur Principal ; Yves Germain JOSEPH : Ministre du MPCE, Ordonnateur Principal ; Wilson LALEAU : Ministre de l'Economie et des Finances, Ordonnateur Principal ; Marie Neltha FETIÈRE : Président de la CSCCA. <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ernst FORTUNÉ, Ing. : Président Directeur Général ;

Recommandation 2.6.1

Considérant les irrégularités constatées lors de l'analyse du projet « **construction et de réhabilitation d'Hôpitaux**, la CSCCA recommande qu'une enquête soit ouverte par les autorités compétences pour cerner davantage :

- Les avantages tirés par les agents publics et les hommes politiques impliqués directement ou indirectement lors des octrois de contrats à l'extérieur du cadre légal
- L'utilisation des montants dédiés à la mise en œuvre des projets de développement non achevé ou partiellement achevé.

2.5.2. Projet de construction d'un centre de traumatologie niveau 1

604. Le *Project Medishare for Haïti* est une ONG reconnue par l'État haïtien et représenté par Joël Édouard VORBE. Il opère dans le domaine de la santé et offre ses services dans plusieurs autres domaines, surtout depuis le 12 janvier 2010. L'ONG a sollicité du MSPP une subvention destinée à la construction d'un centre de traumatologie de niveau 1 pour le compte du Centre de sante Bernard Mevs. Le cout total du projet s'élève à USD 26 570 000.00. Le MSPP a accepté de consentir à Medishare la subvention de USD 5 000 000.00 selon des conditions déterminées à travers le Protocole d'accord conclu. Ce protocole a été élaboré en vue de définir un cadre formel de collaboration entre les parties. La construction de ce centre fait partie de l'une des structures sanitaires spécialisées dont le but consiste à prodiguer des soins aux personnes victimes d'un choc quelconque, vu que les structures actuelles ne sont pas en mesure de faire face aux différentes situations de choc. L'objectif du projet vise à établir un hôpital de traumatologie de niveau 1, afin d'assurer la prise en charge des situations d'urgences critiques.

605. Le montant approuvé par résolution du 23 juillet 2014, représentant la contrepartie gouvernementale, est de USD 5 000.000.00, soit HTG 226 678 500.00, avec un taux de référence de la BRH de 45,3357 HTG pour un dollar. Les décaissements du MSPP ont été effectués à Medishare en deux versements se chiffrant à HTG 288 592 500.00. D'où un écart de HTG 61 914 000.00.

606. La Cour a audité ce projet de développement financé par le Fonds Petro Caribe afin de s'assurer de sa saine gestion. Pour se faire, la Cour a examiné son élaboration, les autorisations afférentes, les contrats y relatifs, sa mise en œuvre et la fermeture de ce projet. Au terme de ses travaux, la Cour constate que plusieurs actions posées par le MSPP ne lui ont pas permis de mettre en œuvre le projet en respectant les principes d'efficience, d'efficacité, d'économie ainsi que ceux en lien avec les saines pratiques de gestion

607. D'abord, l'examen du protocole d'accord encadrant le cadre de coopération a permis à la Cour de relever qu'aux articles 3 et 7, il est fait obligation à Medishare d'utiliser l'intégralité des fonds de la subvention en vue de la construction du centre. Medishare doit également fournir au MSPP un rapport final d'exécution technique et financier jusqu'à concurrence des travaux réalisés, en

raison du montant de la subvention dans les trois (3) mois suivant la date d'achèvement du projet. Mais, la Cour a constaté l'absence de rapports financiers et techniques sur l'utilisation effective de la subvention, conformément à la description du projet.

608. De plus, selon les termes de référence du protocole, Medishare autorise le MSPP à effectuer des missions de suivi et d'audit relatives à l'évaluation des conditions de réalisation. La Cour n'a pas également retracé de rapports de mission de suivi et d'audit, ayant pour objet l'évaluation des conditions de réalisation du projet et l'atteinte des résultats, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent protocole.

609. La Cour n'a pas relevé de documents justificatifs supportant la demande relative au deuxième versement de la subvention.

Tableau 2.6.2-A : Reconstitution de décaissements

Date	Description	Décaissement HTG	Décaissement USD
18/10/2013	Premier versement	57,750,000.00	1,319,550.00
22/10/2014	Deuxieme versement	230,842,500.00	5,050,550.00
Total		288,592,500.00	6,370,100.00

Sources: Rapports MSPP-BRH

610. Le tableau des décaissements fait apparaître une différence de USD 1 370 100.00 (soit HTG 61 914 000.00) décaissée par rapport au montant convenu et approuvé en résolution qui est de USD 5 000 000.00. Cet écart n'a pas été justifié. Il est à remarquer également que le premier versement a été fait neuf (9) mois avant la résolution.

611. La fiche suivante présente les principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Construction d'un centre de traumatologie niveau 1 sur Port-au-Prince	
RÉSOLUTIONS	23 juillet 2014 : 5 000 000.00 USD
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DU PROTOCOLE D'ACCORD	<ul style="list-style-type: none"> Présence de protocole d'accord Date de signature : 7 février 2013 Parties signataires : <ol style="list-style-type: none"> MSPP : Dr Florence D. GUILLAUME MEDISHARE : M. Joël Édouard VORBE Montant de la subvention : 5 000 000.00 ou 226 678 500.00 HTG (Taux de référence : 45,3357)

TITRE DU PROJET Construction d'un centre de traumatologie niveau 1 sur Port-au-Prince	
LA GESTION DU PROTOCOLE D'ACCORD ET GESTION DE PROJET	<ul style="list-style-type: none"> • Description des engagements des parties • Modalités de versement définies • Exigence de présentation de rapports financiers et techniques • Durée du protocole : jusqu'à la complète réalisation du projet • Collaboration des parties • Droit applicable et résolution des litiges
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Décaissements : 288 592 500.00 HTG • Décaissement supérieur de 61 914 000.00 HTG, non justifié • Absence de rapports financiers et techniques • Absence de justification pour les deux versements
BILAN DU PROJET <p>Selon l'information disponible, le projet a été adopté par résolution du 23 juillet 2014 pour un montant de 5 000 000.00 USD, soit 226 678 500.00 HTG. Il a été exécuté sous la forme de subvention accordée à Medishare par le MSPP, en termes de contrepartie haïtienne, pour la construction d'un centre de Traumatologie visant à prodiguer des soins aux personnes victimes d'un choc quelconque. Les décaissements ont été supérieurs de 61 914 000.00 HTG par rapport au montant approuvé par résolution. Aucune documentation n'a été produite pour justifier ce financement supplémentaire. Aucun rapport de mission et de suivi, effectué par le MSPP, n'a été retracé, conformément aux exigences du protocole d'accord.</p> <p>La réalisation de ce projet ne semble obéir ni à la saine gestion des fonds publics ni aux bonnes pratiques de gestion de projets.</p>	
RESPONSABILITÉS	<p>Premier niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr Florence D. GUILLAUME, Ministre (MSPP) • Laurent S. LAMOTHE, Ministre (MPCE) • Wilson LALEAU, Ministre (MEF) • Pierre Wilnor CHERESTAL, Directeur de l'Administration et du Budget (MSPP) <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joël Édouard VORBE, Représentant Medishare <p>Troisième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr Jerry J. BITAR, Co-Directeur du Centre de sante Bernard MEVS • Dr Marlon J. BITAR, Co-Directeur du Centre de sante Bernard MEVS

Recommandation 2.6.2

Considérant les irrégularités constatées lors de l'analyse du projet de « **Construction d'un centre de traumatologie niveau 1 sur Port-au-Prince** », la CSCCA recommande qu'une enquête soit ouverte par les autorités compétences afin de cerner davantage l'utilisation des montants d'argent mis à la disposition des parties prenantes pour la mise en œuvre du présent projet.

2.6. Institutions ayant reçu des financements du Fonds Petro Caribe mais non retracé dans les résolutions

452. La Cour a retracé à partir d'un relevé de virement MEF/ Petro Caribe fourni par la BRH, un ensemble d'institutions qui ont reçu des financements du Fonds Petro Caribe non retracés dans les résolutions. La Cour a écrit des correspondances à ces 43 institutions en vue de s'enquérir de l'utilisation des fonds reçus. Le tableau ci-dessous présente la liste complète de ces institutions.

Tableau 2.7.A : Liste des institutions ayant reçu des financements du fonds Petro Faribe non retracés dans les résolutions

#	Institution
1	Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
2	Chambre des Députés
3	Senat
4	Ministère a la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)
5	Ministère des Affaires Etrangères
6	Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)
7	Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)
8	Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)
9	Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)
10	Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI)
11	Ministère De l'Environnement (MDE)
12	Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
13	Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)
14	Ministère du Tourisme et des Industries Créatives
15	Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)
16	Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC)
17	Bureau du Ministre charge de la Sécurité Energétique (BMSE)
18	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
19	Direction Nationale du Livre (DNL)
20	Direction Générale des Impôts (DGI)
21	Coordination National de la Sécurité Alimentaire (CNSA)
22	Direction de la Protection Civile (DPC)
23	Unité Centrale de Renseignement Financier (UCREF)
24	Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC)

#	Institution
25	Bureau des Affaires Financières et Economiques (BAFE)
26	Centre de Facilitation des Investissements (CFI)
27	Ecole Nationale d'Administration Financière (ENAF)
28	Centre de Technique de Planification et d'Economie Appliquée (CTPEA)
29	Office National du Cadastre (ONACA)
30	Centre National de l'Information Géo Spatiale (CNIGS)
31	Direction Générale du Budget (DGB)
32	Administration Pénitentiaire Nationale (APENA)
33	Ecole Nationale d'Administration et des Politiques Publiques (ENAPP)
34	Société Nationale des Parcs Industriels (SONAPI)
35	Bureau Haïtien des Droits d'Auteur (BHDA)
36	Institut du Bien-Etre Social et de la Recherche (IBESR)
37	Electricité D'Haïti (EDH)
38	Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST)
39	Administration Générale des Douanes (AGD)
40	Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS)
41	Loi Hope
42	Fonds de Développement Industriel (FDI)
43	Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES)

453. Dans le présent rapport, la Cour a traité les projets pour 3 institutions: Cour des Comptes, Chambre des Depute et Senat.

678. Les travaux d’audit réalisés sur les projets de ces trois institutions ont permis à la Cour de relever les principales irrégularités suivantes :

Irrégularités ayant causé des préjudices au projet et à la communauté

- 5) Utilisation des fonds à d'autres fins. Par exemple, dans le cadre de leurs projets de renforcement institutionnel financé par le fonds Petro Caribe :
- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a utilisé des fonds destinés à l’investissement pour les dépenses de fonctionnement : paiement des salaires, paiement des frais de déplacements, paiement des primes et renflouement de la petite caisse, etc. (#2.7.1)
 - La chambre des Députés qui avait également utilisé près de 79% de 279,460,600.00 HTG (soit 219,952,600.00 HTG) ont été utilisés aux paiements des salaires (employés rapprochés des membres du Bureau, employés des Bureaux régionaux, Consultants attachés aux Députés, Cabinets particuliers des Députés)

alors que les 100% de 279,460,600.00 HTG devaient être utilisés pour des projets d'investissement. (#2.7.2)

- 6) Avance de démarrage des travaux décaissée qui va au-delà de ce que prévoit la Loi. Par exemple, dans un projet appartenant à la chambre de Députés, la Cour a constaté une avance de démarrage de 40% versée à la firme ARTS & AMBIANCES dépassant le seuil de 30% établi par la loi (#2.7.2),
- 7) Acompte provisionnel de 2% prévu par la réglementation prélevé, mais aucun reçu de caisse ne prouve son versement à la DGI. Ce fut le cas dans plusieurs octroyés par la chambre de Députés (#2.7.2)
- 8) Tous les projets analysés dans ce rapport et provenant de la CSCCA, de la chambre de Députés et du Sénat avaient, une ou plusieurs clauses contractuelles non respectées : ampleur des travaux, coût des travaux, échéancier, pénalités, etc.

Les irrégularités au cadre réglementaire et aux bonnes pratiques de gestion

Dans les projets des trois institutions analysés dans ce rapport (CSCCA, Chambre de Députés, Sénat), certains contrats ont été conclus en marge des règles prévues par la loi fixant les règles générales de passation des marchés Public. Par exemple, dans le cadre de la « Construction, l'ameublement et la climatisation d'un immeuble à Miragoane département des Nippes devant loger le Bureau Départemental du Sénat de la République », un marché de 23,000,000,00 HTG a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige la réglementation (#2.7.3).

Les irrégularités de nature administrative

Tous les dossiers des 3 institutions analysés dans ce rapport (CSCCA, Chambre de Députés, Sénat) n'étaient complètes. Il manquait soit les décomptes progressifs, les factures, les documents relatifs à la réception provisoire, au cahier des déficiences s'il y a lieu et à la réception définitive). Par exemple, dans le cadre de son renforcement institutionnel, la CSCCA devait utiliser 22,005,044.00 HTG pour construire et/ou réparer deux directions départementales de la CSCCA (Nippes et Fort Liberté). Ainsi, pour mettre en œuvre ces travaux, trois contrats ont été signés avec des firmes. Toutefois, la documentation disponible ne contient pas ces contrats. (#2.7.1)

679. La Cour présente ci-après les résultats détaillés de ces travaux d'audit en fonction de chaque institutions. Pour rappel, les travaux d'audit se sont articulés autour de quatre (4) axes, soit :

- **La conception du projet :** les devis estimatifs, les bordereaux des prix; le cahier des clauses administratives, les spécifications techniques, etc.
- **Le processus d'octroi des contrats :** les propositions financières présentées par les entrepreneurs; sollicitation et adjudication des contrats

- **L'exécution des travaux:** les décomptes progressifs; les approbations et les autorisations; les retenues réglementaires.
- **Le bilan des projets:** les documents spécifiques à la réception du projet (lettres de réception provisoire, rapports des déficiences à corriger et lettres de réception définitive).

2.6.1. Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)

680. Dans le cadre de la vérification de l'utilisation du Fonds Petro Caribe, la Cour a reçu de la Banque de République d'Haïti (BRH), un relevé de virement MEF/ Petro Caribe dans lequel, elle a identifié des transferts en provenance du Compte Spécial du Trésor pour le Développement (CSTD) totalisant soixante douze millions neuf cent cinquante quatre mille deux cent trente et un gourdes (HTG 72,954,231) sur le compte d'investissement public de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ainsi que le montre le tableau suivant.

Tableau 2.7.1.A. Montants provenant du Fonds Petro Caribe pour financer le renforcement institutionnel de la CSCCA

Projet	Date	Compte débite	Compte crédite	Montant (HTG)
Renforcement Institutionnel	3 janvier 2012	121 207 472 (CSTD)	121 252 355 PIP CSCCA	15,949,187.00
Renforcement Institutionnel	14 aout 2012	122 207 472 (CSTD)	121 252 355 PIP CSCCA	22,005,044.00
Aucun	18 septembre 2012	123 207 472 (CSTD)	121 252 355 PIP CSCCA	35,000,000.00
Total				72,954,231.00

681. Dans le but de vérifier si les acteurs impliqués dans la gestion de ces fonds l'ont géré de manière efficace et économique, La Cour s'est penchée sur le volet investissement de la CSCCA pour l'exercice 2011-2012. période pour laquelle elle a reçu les transferts totalisant soixante douze millions neuf cent cinquante quatre mille deux cent trente et un gourdes (HTG 72,954,231).

682. Le budget d'investissement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour l'exercice 2011-2012 était de cinquante millions de gourdes (HTG 50,000,000) et devait être utilisé dans le cadre du Renforcement Institutionnel de la CSCCA.

683. L'analyse des transactions effectuées dans le cadre de ce projet a permis à la Cour de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre de manière efficiente. Il existe un écart de vingt deux millions neuf cent cinquante quatre mille deux cent trente et un gourdes (HTG 22,954,231) entre le montant inscrit dans la loi de finance cinquante millions de gourdes (HTG 50,000,000) et le montant total transféré sur le compte d'investissement public de la CSCCA soixante douze millions neuf cent cinquante quatre mille deux cent trente et un gourdes (HTG 72,954,231)

684. Quinze millions neuf cent quarante neuf mille cent quatre vingt sept gourdes (15,949,187.00 HTG) ont été transférés sur le compte d'investissement public de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans le cadre de son renforcement institutionnel. Le rapport de comptabilité pour les mois de décembre 2011 à février 2012 préparé par le comptable de projet de l'institution fait ressortir que l'intégralité de ce montant a été utilisé pour payer le salaire mensuel de plusieurs employés, des frais de déplacements, des primes et le renflouement de la petite caisse. Ces dépenses ne correspondent pas à la nature du projet et ont été exécutées en marge de l'article 39 du décret du 16 février 2015 sur la préparation et l'exécution des lois de finance qui stipule que : « les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour l'objet pour lequel ils ont été prévus... »

685. Une demande d'alimentation du compte d'investissement de la CSCCA pour un montant de douze millions quarante cinq mille sept cent soixante neuf gourdes (HTG 12,045,769) a été formulée par le Président du Conseil de la Cour Arol ELIE au Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Jude Hervey DAY conformément à la FIOP de l'exercice 2011-2012. Ce montant a aussi été utilisé pour effectuer des dépenses de fonctionnement (salaire, prime, frais de déplacement, achat de fourniture) sur le compte d'investissement de la CSCCA. Ce qui est contraire à l'article 39 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finance.

686. Vingt deux millions cinq mille quarante quatre gourdes (HTG 22,005,044.00 HTG) ont été transférés sur le compte d'investissement public de Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans le cadre de son renforcement institutionnel. De ce montant trois contrats ont été signés dans le but construire et/ou réparer deux directions départementales de la CSCCA (Nippes et Fort Liberté). La documentation disponible ne contient pas ces contrats. Plus de 60% de ce montant totalisant treize millions trois cent cinquante mille quatre cent soixante quatorze et 93/100 gourdes (HTG 13,350,474,93) ont été utilisés pour effectuer des dépenses de fonctionnement

comme le montre le tableau suivant. Ce qui est contraire à l'article 39 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finance

Tableau 2.7.1.B. Montants provenant du Fonds Petro Caribe pour financer le renforcement institutionnel de la CSCCA

Nature de dépenses	Bénéficiaire	Montant (HTG)	%
Construction du bureau départementale des Nippes 10%	Gérard Construction	760,680.00	3.46%
Supervision de la Construction du bureau départementale des Nippes 10%	CJLS	53,284.27	0.24%
Supervision de la Construction du bureau départementale des Nippes 30%	CJLS	159,744.80	0.73%
Construction du bureau départementale du Nord-Est	Construction Nouvelle	7,680,860.00	34.90%
Dépenses de Fonctionnement (salaire, frais fixes, primes...)	Divers	13,350,474.93	60.67%
Total		22,005,044.00	100.00%

687. Les réquisitions et les chèques relatifs à ces transactions sont tous signés par le Coordonnateur des Bureau Régionaux Jean Léon POLICARD et le comptable de projet Yvens LARIONNE. Ils jouent à la fois le rôle d'ordonnateur et de comptable, ce qui est contraire à l'article 13 de l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique qui stipule que : « les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatible ».

688. Selon le relevé de virement MEF/ Petro Caribe transmis par la BRH, Trente cinq millions de gourdes (HTG 35,000,000) ont été transférés sur le compte d'investissement public de Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sans aucun motif. Aucun rapport de comptabilité ni aucune pièce justificative relatifs aux transactions effectuées à partir de ce montant n'a été transmis. Par conséquent, ces dépenses ont été effectuées en marge des articles 54 et 55 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution de la loi de finances qui stipule que :

« Les opérations d'exécution du budget de l'Etat (recette, dépenses, trésorerie et patrimoine) doivent être appuyées de pièces Justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le Ministre chargé des finances. »

Constituent des justifications de dépenses :

- *Les réquisitions de dépenses, les documents établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les réquisitions de dépenses visées pour accord par les ordonnateurs*
- *Les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité de donner quittance, l'acquis des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres remis par les créanciers lors du paiement*
- *Les documents attestant les virements bancaires*

Tableau 2.7.1.C. Personnes impliquées directement aux montants provenant du Fonds Petro Caribe pour financer le renforcement institutionnel de la CSCCA

	RESPONSABILITÉS
Première niveau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arol ELIE, Président du Conseil de la Cour ▪ Jean Léon POLICARD, Coordonnateur des Bureau Régionaux ▪ Yvens LARIONNE, Comptable de projet

2.6.2. Chambre des Députés

689. Dans le cadre de la vérification de l'utilisation du Fonds Petro Caribe, la Cour a reçu de la Banque de République d'Haïti (BRH), un relevé de virement MEF/ Petro Caribe dans lequel, elle a identifié des transferts totalisant 302,937,092.42 HTG pour financer 2 projets de la Chambre de Députés. Le tableau qui suit présente ces deux projets.

Tableau 2.7.2.A. Les projets de la Chambre des Députés financés par le Fonds Petro Caribe

	Titre des projets	Valeurs (HTG)
1	Appui à la Chambre des Députés	279,460,600.00
2	Travaux de construction d'un édifice complémentaire devant loger le bureau du président et les services connexes, et d'autres structures.	23,476,492.42
		302,937,092.42

690. Les principales constatations en lien avec ces deux projets sont présentées dans les deux sous-sections suivantes.

2.6.2.1. Appui à la Chambre des Députés

691. C'est à travers le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe dans le cadre des projets du programme d'investissement que la Chambre des Députés a bénéficié du Ministère des Finances d'un montant de 279,460,600.00 HTG provenant du fonds Petro Caribe, et ce, sans Résolution.

692. Les travaux de la Cour permettent de constater que cette somme a été utilisée à d'autres fins que ceux pour laquelle elle avait été mise à la disposition de la la Chambre de Députés. En effet, au lieu que la somme de 279,460,600.00 HTG soit utilisée pour un projet d'investissement, elle a été utilisée pour le fonctionnement. Nos travaux démontrent que 78,71% de 279,460,600.00 HTG (soit 219,952,600.00 HTG) ont été utilisés aux paiements des salaires (employés rattachés des membres du Bureau, employés des Bureaux régionaux, Consultants attachés aux Députés, Cabinets particuliers des Députés). Pour la Cour des telles dépenses relèvent du budget de fonctionnement. Conséquemment, cette pratique est contraire à l'article 4²² du décret du 3 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement publics au sein au sein du Ministère du Plan.

693. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Appui à la Chambre des Députés (PALAIS LEGISLATIF - CHAMBRE DES DEPUTES)	
RÉSOLUTION	S.O
FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
BILAN DU PROJET	
La Chambre des Députés a bénéficié du Ministère des Finances via le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe d'un montant de 279,460,600.00 HTG pour des projets d'investissements. Les fonds reçus ont été utilisés d'une part comme Fonctionnement pour une valeur de 219,952,600.00 HTG et d'autre part à titre d'investissement pour financer deux (2) projets. Ces derniers d'un montant de 74,695,425.00 HTG se répartissent ainsi :	
1.- <i>Travaux de renforcement du périmètre de sécurité des nouveaux bâtiments alloués à la Chambre des Députés</i>	
2.- <i>et Travaux de construction et d'ameublement d'un bâtiment complémentaire à la chambre des députés.</i>	
Voici un résumé :	
FONCTIONNEMENT	
Ressources	220,000,000.00
Emplois/Décaissements	
Rémunérations	219,952,600.00
Frais de banque et impression de chéquier	45,000.00
Total	219,997,600.00

²² Article 4.- Les ressources consacrées au financement des opérations de développement du secteur public sont séparées de la masse des revenus de l'État et constituent des voies et moyens du fonds d'investissement public. Elles sont d'origine nationale et externe.

Balance	2,400.00
INVESTISSEMENT	
PROJET 1 :	
<i>Travaux de renforcement du périmètre de sécurité des nouveaux bâtiments alloués à la chambre des Députés</i>	
Ressources	59,460,600.00
Décaissements	
Matériels	1,863,918.81
Matériaux et fournitures	17,362,386.87
Main d'œuvre	7,035,642.67
Transport	694,520.00
Dépenses diverses	<u>10,167,297.52</u>
	37,123,765.87
Balance projet	22,336,834.13
PROJET 2	
<i>Travaux de construction et d'ameublement d'un bâtiment complémentaire à la chambre des députés</i>	
Ressources	
Balance PIP 2011-2012	22,239,862.69
Virement/Trésor public	15,000,000.00
Balance d'un autre projet	<u>234,825.00</u>
	37,474,687.69
Emplois/Décaissements	
Construction et ameublement	23,476,492.42
Ameublement	12,436,662.00
Rémunérations des consultants	1,550,000.00
Dépenses diverses	<u>11,533.27</u>
	37,474,687.69
Excédent/Déficit d'opération	-
L'analyse d'un contrat fait l'objet d'une étude particulière dans les sections qui suivent.	
RESPONSABILITÉS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Louis Jeune LEVAILLANT, Président de la chambre ▪ M. Chancy CHOLZER, Questeur ▪ Mme Natalie THIMOLEON, Directeur Administratif et financier ▪ M. Maximilien SALOMON, comptable Public ▪ M. Virgit Alexi CHARLES, Comptable en chef

2.6.2.2. *Travaux de construction d'un édifice complémentaire devant loger le bureau du président et les services connexes, et d'autres structures comme : une salle de presse, une salle pour les commissions, un salon diplomatique et une salle de conférence ainsi que des allées attenantes.*

694. Pour ce projet, les principales constatations de la Cour sont les suivantes. D'abord, la Cour a retracé une note en date du 21 janvier 2013 faisant appel à la manifestation d'intérêt aux firmes pour qu'elles soumettent leurs offres. La Cour souligne que cette lettre avait été préparée par le Questeur et approuvée par le Président de la Chambre des Députés. Cependant la Cour n'a pas pu retracer la justification de la publication de l'avis y compris le rapport du comité d'évaluation des offres des soumissionnaires. Face à une telle irrégularité de nature administrative caractérisé par un dossier mal archivé, la Cour n'a pas été en mesure de tirer une conclusion sur la procédure d'octroi du contrat.

695. Pour la réalisation du présent projet, la Chambre de député a signé un contrat d'un montant de 23,476,492.42 HTG avec la firme « ART AMBIANCE ». Ce contrat fût signé le 2 avril 2013 entre la CHAMBRE DES DEPUTES et la firme « ART AMBIANCE ». À la lecture de ce contrat, il apparaît qu'aucun délai de réalisation des travaux n'est indiqué. Pour la Cour il s'agit d'une irrégularité aux bonnes pratiques de gestion qui peut avoir un impact négatif sur la mise en œuvre d'un tel projet.

696. La Cour a également constaté que l'avance de démarrage de 40% au montant de 9,203,087.61 HTG versée à la firme ARTS & AMBIANCES dépasse le seuil de 30% établi par la loi, et n'est pas garantie suivant les articles 83²³ et 83-1²⁴ de la loi du 12 juin 2009

697. Enfin, la Cour tient à souligner que lors de la réalisation de ce projet, un acompte de 2% au montant de 469,545.29 HTG avait été prélevé, mais aucun reçu de caisse ne prouve son versement à la DGI.

698. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
Travaux de construction d'un édifice complémentaire devant loger le bureau du président et les services connexes (salle de presse, salle pour les commissions, salon diplomatique et salle de conférence, ...) (CHAMBRE LEGISLATIVE - BUREAU DES DEPUTES)	
RÉSOLUTIONS	S.O
TOTAL FINANCEMENT	Petro caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Mode de sollicitation appel d'offre restreint Montant du contrat : 23,476,492.42 HTG

²³ Article 83: Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial.

²⁴ Article 83-1: Les avances sont toujours définies dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable du marché, afin de s'assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

TITRE DU PROJET

Travaux de construction d'un édifice complémentaire devant loger le bureau du président et les services connexes (salle de presse, salle pour les commissions, salon diplomatique et salle de conférence, ...) (CHAMBRE LEGISLATIVE - BUREAU DES DEPUTES)

	Contrat signé le 2 avril 2013 entre : CHAMBRE DES DEPUTES et ART AMBIANCE Contrat approuve par la CSCCA. <ul style="list-style-type: none">➤ Jean Tholbert ALEXI, Président de la chambre des députés➤ Evelyne CRAAN, Responsable de la firme
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Modalités de paiement selon l'article 3 du contrat : <ul style="list-style-type: none">➤ 40% soit 9,390,596.97 HTG comme avance de démarrage ;➤ 30% soit 7,042,947.73 HTG pour l'avance des travaux et la justification de la 1ere tranche;➤ 20% soit 4,695,298.48 HTG après justification de la 2e tranche selon un degré d'avance des travaux plus une attestation de service fait du chef de projet➤ 10% soit 2,347,649.24 HTG à l'achèvement des travaux. Selon les clauses du contrat, chaque tranche décaissée doit être justifié avant tout éventuel renouvellement. Acompte : 2% à prélever au montant du contrat soit 469,545.29 HTG
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : Aucun

BILAN DU PROJET

Le Montant décaissé en faveur de la firme totalise 23,476,492.42 HTG moins l'acompte 2% de 469,545.29 HTG (Voiirr tableau ci-dessous) ;

Versements	Date	Montant contrat	Décaissements réels	Acompte (2%)
1 ^e	8/7/2013	9,390,596.97	9,203,087.61	187,509.36
2 ^e	11/12/2013	7,042,947.73	6,902,315.71	140,632.02
3 ^e	30/4/2013	4,695,298.48	4,601,543.81	93,754.67
4 ^e	12/1/2015	2,347,649.24	2,300,000.00	47,649.24
Total		23,476,492.42	23,006,947.13	469,545.29

L'acompte 2% au montant de 469,545.29 HTG est prélevé, mais aucun reçu de caisse ne prouve son versement à la DGI.
Une attestation d'achèvement des travaux est insérée au dossier. Elle est datée du 9 janvier 2015, signée par Nathalie Thimoleon PIERRE et approuvée par Renaud JEAN BAPTISTE Questeur

RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none">1) Monsieur Jean Tholbert ALEXIS, Président (Signataire du contrat et des 1^e et 2^e décaissements)2) Monsieur Thimoleon Stevenson Jacques, président (Signataire du 3^e décaissement)3) Monsieur Renaud JEAN BAPTISTE, Questeur4) Natalie THIMOLEON, Directeur Administratif et financier5) Maximilien SALOMON, comptable Public6) Virgita Lexi CHARLES, Comptable en chef Troisième niveau Mme Eveline CRAAN, Président Directeur Général de ART & AMBIANS M. Dimitri CRAAN vice-président de ART & AMBIANS
-----------------	--

2.6.3. Senat de la République d'Haïti

699. Dans le cadre de la vérification de l'utilisation du Fonds Petro Caribe, la Cour a reçu de la Banque de République d'Haïti (BRH), un relevé de virement MEF/ Petro Caribe dans lequel, elle a identifié des transferts en provenance du Compte Spécial du Trésor pour le Développement (CSTD) totalisant 50,000,000.00 HTG pour financer 5 projets associés au Senat. Le tableau ci-après présente les 5 projets

Tableau 2.7.3.B. Les projets du Senat financés par le Fonds Petro Caribe

Titre des projets		Valeurs (HTG)
1	Construction, l'ameublement et la climatisation d'un immeuble à Miragoane département des Nippes devant loger le Bureau Départemental du Sénat de la République	23,000,000.00
2	Étude et Construction d'un Bâtiment sur le site du Sénat au bord de mer, devant loger la Direction des ressources humaines, les services de la vérification et des Archives, cafeteria et une salle de gymnastique.	8,000,000.00
3	Etude et Implémentation d'un centre de recherche législative	5,000,000.00
4	Etude et Réhabilitation d'un bâtiment ayant logé la bibliothèque et le service des Archives du Sénat de la République	6,000,000.00
5	Études et de Réhabilitation d'un Bâtiment ayant logé l'ancienne Administration du Sénat	8,000,000.00
		50,000,000.00

700. La Cour présente ci-après les résultats de ses travaux d'audit en fonction de chaque projet du Senat.

2.6.3.1. Construction, l'ameublement et la climatisation d'un immeuble à Miragoane département des Nippes devant loger le Bureau Départemental du Sénat de la République

701. Dans le cadre de ce projet, les travaux menés permettent à la Cour de conclure que ce projet n'a pas été mis en œuvre avec un souci d'efficience et d'économie.

702. D'abord, le montant du marché de vingt-trois million et 00/100 gourdes (HTG 23,000,000,00) est en dessous du seuil fixé par l'article 2 alinéa 1 soit le seuil de quarante million et 00/100 gourdes (HTG 40,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux. Or, ce marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en

concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1²⁵ et 35²⁶ paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

703. De plus, l'article 6 dudit contrat prévoit qu'un montant de dix-huit million quatre cent mille et 00/100 gourdes (HTG 18,400,000,00) soit 80% du montant du contrat soit accordé à la firme comme avance de démarrage, est en contradiction avec l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-1 qui stipule : « *Les cahiers des charges fixent, pour chaque marché, le montant de cette avance qui ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du montant initial du marché ».*

704. La Cour tient à préciser qu'elle n'a retracé aucune garantie pour le montant des avances accordé au Bureau D'Etude et de Construction (BECOH), comme le veut l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-3 qui stipule : « **L'Avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté** »

705. Le contrat ne prévoyait aucun article, sur le contrôle de qualité et sur la garantie de bonne exécution, selon l'arrêté du 26 octobre 2009, en son article 129-2 qui stipule : « **Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution** ». L'ensemble des constats sur le contrat montre que les intérêts de l'État ne sont pas protégés par les responsables du Sénat dans le cadre de ce projet.

706. De même, la Cour n'a pas retracé aucun certificat provisoire et de réception définitive des travaux dans le cadre de ce projet. De ce fait, la Cour a procédé à une visite terrain pour aller voir elle-même le niveau de mis en œuvre de ce projet. Les photos ci-après confirment l'existence du

²⁵ **Article 27-1** : L'autorité contractante peut, en dessous des seuils de passation de marchés, recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix, à condition que les procédures de mises en œuvre respectent les principes posés par la présente loi et les règles de la comptabilité publique et assurent une mise en concurrence effective ;

²⁶ **Article 35**. Le marché de Prestations intellectuelles est relatif aux activités faisant appel essentiellement à la matière grise et dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable.

Il est attribué après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt.

La sélection est effectuée sur la base d'un dossier de consultation qui comprend les termes de référence, la lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d'application détaillé, et le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de la consultation.

bâtiment toutefois, la Cour n'a pas été en mesure de confirmer si le bureau a été meublé. Notons que selon les personnes rencontrées dans la région, le bâtiment n'a jusqu'à présent aucune fréquentation.

707. En somme, pour la Cour, par rapport au montant investi, ce projet n'a pas été mis en œuvre avec un souci d'efficience et d'économie. La Cour conclut que les manquements présentés ci-avant dans le cadre de « Construction, l'ameublement et la climatisation d'un immeuble à Miragoane département des Nippes devant loger le Bureau Départemental du Sénat de la République » constituent aussi bien des irrégularités au cadre réglementaire que des irrégularités ayant causé un préjudice à la communauté.





708. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
Construction, Ameublement et climatisation d'un immeuble à Miragoane département de Nippes devant loger un bureau départemental du Senat	
RÉSOLUTION :	Décaissement hors résolution
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation d'une proposition financière (gré à gré) pour la « Construction, l'ameublement et la climatisation d'un immeuble à Miragoane département des Nippes devant loger le Bureau Départemental du Sénat de la République » Montant du contrat : HTG 23,000,000.00.

TITRE DU PROJET Construction, Ameublement et climatisation d'un immeuble à Miragoane département de Nippes devant loger un bureau départemental du Sénat	
	<p>Contrat signé le 14 août 2013 entre le Bureau du Sénat représenté par le Sénateur Fritz Carlos LEBON et la firme BECOH représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Anel G. BORGELLA</p> <p>Le contrat a reçu l'avis favorable de la CSCCA conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 du décret portant son fonctionnement et son organisation qui précise que « La CSCCA donne son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie »</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Modalités de paiement selon l'article 6 du contrat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une avance de HTG 18,400,000.00 soit 80% du montant du marché à la signature du contrat ; ▪ Et un montant de HTG 4,600,000.00 soit 20% du contrat à la remise des clefs. <p>Pénalité : la firme BECOH sera sanctionné à hauteur de cinquante mille et 00/100 gourdes (HTG 50,000.00) par jour de retard au-delà de la date de fin des travaux.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 10 mois</p> <p>Contrôle de qualité</p> <p>Aucun article sur le contrôle de qualité n'est pas prévu dans le contrat.</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les informations recueillies, le montant du contrat était de HTG 23,000,000.00 et le montant décaissé, dans le cadre de ce projet, s'élevait à HTG 22,980,000.00. La Cour a fait les constats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Un montant de 80% avait accordé comme avance de démarrage qui est contraire à l'arrêté du 26 octobre 2009 ; ▪ Le contrat ne prévoyait aucun article pour le contrôle de qualité et la garantie de bonne exécution ; ▪ Aucune garantie pour le montant des avances accordé dans le cadre de ce projet ▪ Aucun certificat de réception provisoire/définitive des travaux n'a été trouvé. 	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monsieur Simon Dieuseul DESRAS, Président du sénat ▪ Monsieur Fritz Carlos LEBON, Questeur du sénat ▪ Monsieur Francisque GRADUEL, Comptable en chef ▪ Madame Marie Myrlande GEORGES, Secrétaire Général adjointe aux affaires administratives <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monsieur Anel G. BORGELLA, PDG BECOH ▪ Booz PIERRE LOUIS, Directeur Général

2.6.3.2. Étude et Construction d'un Bâtiment sur le site du Sénat au bord de mer, devant loger la Direction des ressources humaines, les services de la vérification et des Archives, cafeteria et une salle de gymnastique.

709. Les principales constatations en lien avec ce projet sont les suivantes. D'abord, la Cour n'a pas retracé dans les dossiers l'ensemble des entreprises soumissionnaires afin d'aboutir après analyse de la qualification des Entreprises soumissionnaires au choix de celle qui s'est conformée substantiellement aux conditions de ce processus et qui s'est révélée être la mieux-disante. Lors de la vérification, la Cour ne disposait pas les cotations des autres soumissionnaires et la lettre d'invitation adressée aux entreprises participantes, pour vérifier s'il avait effectivement appelé à la concurrence dans le cadre de ce contrat. Et la Cour a retracé deux (2) contrats signés à la même

date par la même firme BECOH, le 8 août 2013 et pour le même montant soit huit million et 00/100 gourdes (HTG 8,000,000.00) chacun (**Construction d'un bâtiment sur le site du Sénat et Études et de Réhabilitation d'un bâtiment du Sénat**). L'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 3 stipule que : « **Les marchés publics exigent le respect des obligations de publicité, de mise en concurrence et le choix de l'offre la mieux-disante...** »

710. L'article 5 dudit contrat précise que 80% du montant du marché soit accordé au **Bureau D'Etude et de Construction (BECOH)** comme avance de démarrage ce qui est en contradiction à l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-1 stipulant que : « *Les cahiers des charges fixent, pour chaque marché, le montant de cette avance qui ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du montant initial du marché...* »

711. La Cour n'a retracé aucune garantie pour le montant des avances accordé à l'entreprise **BECOH**, comme le veut l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-3 qui stipule : « **L'Avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté** »

712. Le contrat ne prévoyait aucun article, sur le contrôle de qualité et sur la garantie de bonne exécution, selon l'arrêté du 26 octobre 2009, en son article 129-2 spécifiant que : « **Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution** ». L'ensemble des constats sur le contrat montre que les intérêts de l'État n'ont pas été protégés par les Dirigeants du Sénat de la République dans le cadre de ce projet.

713. La Cour n'a pas retracé aucun certificat de réception provisoire encore moins de réception définitive des travaux dans le cadre de ce projet. La Cour conclut que les manquements relevés ci-avant dans le cadre de l'exécution de « Étude et Construction d'un Bâtiment sur le site du Sénat au bord de mer, devant loger la Direction des ressources humaines, les services de la vérification et

des Archives, cafeteria et une salle de gymnastique » constituent des irrégularités au cadre réglementaire et ayant causé un préjudice à la communauté ont été constatées.

714. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET	
Étude et Construction d'un Bâtiment sur le site du Sénat au bord de mer, devant loger la Direction des ressources humaines, les services de la vérification et des Archives, cafeteria et une salle de gymnastique.	
TOTAL FINANCEMENT	Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation d'une proposition financière pour la Construction et Études d'un Bâtiment sur le site du Sénat</p> <p>Montant du contrat : HTG 8,000,000.00.</p> <p>Contrat signé le 08 août 2013 entre le Bureau du Sénat de la République représenté par le Sénateur Fritz Carlos LEBON, Questeur et la firme BECOH représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Anel G. BORGELLA</p> <p>Le contrat a reçu l'avis favorable de la CSCCA eu égard à l'article 5 alinéa 3 du décret portant son fonctionnement et son organisation qui précise que « La CSCCA donne son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie ».</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Modalités de paiement selon l'article 5 du contrat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une avance de HTG 6,400,000.00 soit 80% du montant du marché à la signature du contrat ▪ Et un montant de HTG 1,600,000.00 soit 20% à la livraison définitive des travaux. <p>Pénalité : un montant de HTG 25,000.00 par jour de retard.</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 60 jours</p> <p>Contrôle de qualité</p> <p>Aucun article sur le contrôle de qualité n'est pas prévu dans le contrat.</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les informations recueillies, le montant du contrat était de HTG 8,000,000.00 et la totalité du montant du contrat a été décaissé dans le cadre de ce projet et la Cour a fait les constats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un montant de 80% avait accordé comme avance de démarrage qui est contraire à l'arrêté du 26 Octobre 2009 ; - Le contrat ne prévoyait aucun article pour le contrôle de qualité et la garantie de bonne exécution ; - Aucune garantie pour le montant des avances accordé dans le cadre de ce projet ; - Aucun certificat de réception provisoire et / ou définitive des travaux n'a été trouvé ; - Pas d'appel à la concurrence dans le cadre de ce projet. 	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur Simon Dieuseul DESRAS, Président du Sénat - Monsieur Fritz Carlos LEBON, Questeur du Sénat - Monsieur Francisque Graduel, Comptable en chef - Madame Marie Myrlande GEORGES, Secrétaire Général adjointe aux affaires administratives <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur Anel G. BORGELLA, PDG BECOH Booz PIERRE-LOUIS, Directeur Général

2.6.3.3. Etude et Implémentation d'un centre de recherche législative

715. Les principales constitutions en lien avec ce projet sont les suivantes. D'abord, le mode de sollicitation gré à gré n'est pas adéquat. En effet, le montant du contrat de vingt-cinq million et 00/100 gourdes (HTG 25,000,000.00) dépasse le seuil de vingt million et 00/100 gourdes (HTG 20,000 000,00) établit par l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation de marchés publics pour les marchés de services. Donc, la procédure légale pour passer ce marché devrait être un appel d'offre ouvert.

716. Ce contrat est signé sans avis de non objection de la Commission Nationale des Marchés publics (CNMP). Ce qui est encore en contradiction avec l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 107 et 126 qui stipulent que « Il ne peut être passé de marché de Gré à Gré ou par entente directe qu'après Avis conforme de la Commission Nationale des Marchés publics et que... ».

717. La Cour n'a pas retracé aucune liste d'entreprises participantes afin d'analyser leur cotation, pour vérifier s'il avait effectivement appel à la concurrence dans le cadre de ce projet. Afin d'aboutir après analyse de la qualification des Entreprises soumissionnaires au choix de celle qui s'est conformée substantiellement aux conditions de ce processus et qui s'est révélée être la mieux-disante. Selon l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 3 qui prévoit que : « Les marchés publics exigent le respect des obligations de publicité, de mise en concurrence et le choix de l'offre la mieux-disante... ».

718. L'article 5 dudit contrat stipule qu'un montant de dix million et 00/100 gourdes (HTG 10,000,000,00) soit 40% du montant du contrat soit accordé à l'Entreprise SATELLITE NETWORK SOLUTIONS S.A. à titre d'avance de démarrage. Une telle disposition est en contradiction avec l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-1 stipulant que : « Les cahiers des charges fixent, pour chaque marché, le montant de cette avance qui ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du montant initial du marché... ».

719. La Cour n'a pas retracé aucune garantie pour le montant des avances accordé à l'entreprise SATELLITE NETWORK SOLUTIONS S.A., comme exige l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-3 qui stipule que : « l'Avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté ».

720. Le contrat ne prévoyait aucun article, sur le contrôle de qualité et sur la garantie de bonne exécution, selon l'arrêté du 26 octobre 2009, en son article 129-2 qui stipule : « Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution ». L'ensemble des constats sur le contrat montre que les intérêts de l'État n'ont pas été protégés par les dirigeants du Sénat de la République dans le cadre de ce projet.

721. La Cour n'a retracé aucun certificat de réception provisoire et / ou de réception définitive des travaux dans le cadre de ce projet. Face à l'importance des manquements ci-avant, la Cour conclut que des irrégularités au cadre réglementaire et ayant causé un préjudice à la communauté ont été constatées dans le cadre de « Etude et Implémentation d'un centre de recherche législative ».

722. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET Etude et Implémentation d'un centre de recherche législative	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe : HTG 5,000,000.00 Trésor Public : HTG 20,000,000.00
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	Sollicitation d'une proposition financière [gré à gré] pour Etude et Implémentation d'un centre de recherche Législative : <ul style="list-style-type: none"> Montant du contrat : HTG 25,000,000.00. Contrat signé le 14 septembre 2012 entre le Bureau du Sénat de la République représenté par le Sénateur Fritz Carlos LEBON et SATELLITE NETWORK SOLUTIONS S.A représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Elie BAZILE . Le contrat a reçu l'avis favorable de la CSCCA eu égard à l'article 5 alinéa 3 du décret portant son fonctionnement et son organisation stipulant que : « La CSCCA donne son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie »
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	Modalités de paiement selon l'article 5 du contrat :

TITRE DU PROJET	
Etude et Implémentation d'un centre de recherche législative	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une avance de HTG 10,000,000.00 soit 40% du montant du marché après la signature du contrat ; ▪ Ensuite, un montant HTG 10,000,000.00 soit 40% du contrat dans la phase d'implémentation initiale des infrastructures informatiques et bureautiques après l'aménagement et la rénovation de l'espace physique devant loger le centre ; ▪ Enfin une somme de HTG 5,000,000.00 soit 20% du montant du marché à la livraison définitive des travaux sur la production d'un rapport détaillé rédigé à cette fin. <p>Pénalité : Aucune clause de pénalité</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 1 an</p> <p>Contrôle de qualité</p> <p>Aucun article n'est prévu dans le contrat en ce qui concerne le contrôle de qualité.</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les informations recueillies, le montant du contrat était de HTG 25,000,000.00 et tout le montant a été décaissé dont HTG 5,000,000.00 en provenance du Fonds Petro caribe et HTG 20,000,000.00 du Trésor Public (dans le cadre du Programme d'Investissement Public PIP). les constats suivants relatifs à ce projet ont été fait par la Cour :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Un montant équivalent à 40% de la valeur du marché avait été accordé comme avance de démarrage qui est contraire à l'arrêté du 26 Octobre 2009 ; ▪ Le contrat ne prévoyait aucun article pour le contrôle de qualité et la garantie de bonne exécution ; ▪ Aucune garantie pour le montant des avances accordées dans le cadre de ce projet ; ▪ Aucun certificat de réception provisoire et/ou définitive des travaux n'a été trouvé. 	
RESPONSABILITÉS	<p>Première niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monsieur Simon Dieuseul DESRAS, Président du Sénat ▪ Monsieur Fritz Carlos LEBON, Questeur du Sénat ▪ Monsieur Francisque GRADUEL, Comptable en chef ▪ Madame Marie Myrlande GEORGES, Secrétaire Général adjointe aux affaires administratives <p>Deuxième niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monsieur Jean-Elie BAZILE, Président du conseil d'administration de la firme

2.6.3.4. Etude et Réhabilitation d'un bâtiment ayant logé la bibliothèque et le service des Archives du Sénat de la République

723. La principale constatation en lien avec ce projet touche essentiellement le mode de sollicitation. En effet, le contrat a été octroyé de gré à gré, ce qui n'est pas inadéquat car :

- Le montant du marché de six million et 00/100 gourdes (HTG 6,000,000.00) est en dessous du seuil fixé par l'article 2 alinéa 1 soit le montant de quarante million et 00/100 gourdes (HTG 40,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux.

- Le marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-1²⁷ et 35²⁸ paragraphe 2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

724. Selon l'article 5 dudit contrat, l'avance de démarrage de quatre million huit cent mille et 00/100 gourdes (HTG 4,800,000.00) soit 80% du montant du contrat versé à la firme ne respecte pas le seuil de 30% établi par la loi. De plus, elle n'est pas garantie d'après les articles 8329 et 83-1³⁰ de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics

725. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet

TITRE DU PROJET Etude et Réhabilitation d'un bâtiment ayant logé la bibliothèque et le service des Archives du Sénat de la République.	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation d'une proposition financière (gré à gré) pour Etudes et Réhabilitation d'un bâtiment ayant logé la bibliothèque et le service des Archives du Senat.</p> <p>Montant du contrat : HTG 6,000,000.00</p> <p>Contrat signé le 5 août 2013 entre le Bureau du Sénat de la République représenté par le Sénateur Fritz Carlos LEBON et la firme Multicorp Engineering S.A représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Anthonio SAINT-SURIN</p> <p>Le contrat a reçu l'avis favorable de la CSCCA conformément à l'article 5 alinéa 3 du décret portant son fonctionnement et son organisation stipulant ce qui suit : « La CSCCA donne son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie »</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Modalités de paiement selon l'article 5 du contrat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une avance de HTG 4,800,000.00 soit 80% du montant du marché à la signature du contrat ; ▪ Et un montant de HTG 1,200,000.00 soit 20% du marché à la livraison définitive des travaux. <p>Pénalité :</p>

²⁷ **Article 27-1:** L'autorité contractante peut, en dessous des seuils de passation de marchés, recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix, à condition que les procédures de mises en œuvre respectent les principes posés par la présente loi et les règles de la comptabilité publique et assurent une mise en concurrence effective.

²⁸ **Article 35.** Le marché de Prestations intellectuelles est relatif aux activités faisant appel essentiellement à la matière grise et dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable.
Il est attribué après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt.

La sélection est effectuée sur la base d'un dossier de consultation qui comprend les termes de référence, la lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d'application détaillé, et le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de la consultation.

²⁹ **Article 83:** Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial.

³⁰ **Article 83-1:** Les avances sont toujours définies dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne

TITRE DU PROJET	
Etude et Réhabilitation d'un bâtiment ayant logé la bibliothèque et le service des Archives du Sénat de la République.	
	Multicorp Engineering S.A sera sanctionné à hauteur de vingt-cinq mille et 00/100 gourdes (HTG 25,000.00) par jour de retard au-delà de la date de livraison des travaux.
EXÉCUTION DES TRAVAUX	Délai de réalisation des travaux : 45 Jours Contrôle de qualité Aucun article sur le contrôle de qualité n'est pas prévu dans le contrat.
BILAN DU PROJET	
Selon les informations recueillies, le montant du contrat était de HTG 6,000,000.00 et la totalité du montant a été décaissé dans le cadre de ce projet. La Cour a fait les constats suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'équivalent de 80% du montant du contrat avait accordé comme avance de démarrage qui est contraire à l'arrêté du 26 Octobre 2009 ; ▪ Le contrat ne prévoyait aucun article pour le contrôle de qualité et la garantie de bonne exécution ; ▪ Aucune garantie pour le montant des avances accordé dans le cadre de ce projet ; ▪ Une attestation en date du 13 novembre 2013 de M. Fritz Carlos LEBON Questeur du Sénat de la République certifiant la réalisation des travaux a été constatée au dossier. 	
RESPONSABILITÉS	Première niveau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monsieur Simon Dieuseul DESRAS, Président du sénat ▪ Monsieur Fritz Carlos LEBON, Questeur du sénat ▪ Monsieur Francisque GRADUEL, Comptable en chef ▪ Madame Marie Myrlande GEORGES, Secrétaire Général adjointe aux affaires administratives Deuxième niveau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monsieur Anthonio SAINT-SURIN

2.6.3.5. Études et de Réhabilitation d'un Bâtiment ayant logé l'ancienne Administration du Sénat

726. Les principales constatations en lien avec ce projet sont les suivantes :

727. Le montant du marché de huit million et 00/100 gourdes (HTG 8,000,000,00) est en dessous du seuil fixé par l'article 2 alinéa 1 soit le montant de quarante million et 00/100 gourdes (HTG 40,000,000.00) de l'arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics pour les travaux ;

728. Le marché a été attribué sans consultation de fournisseur ou sans une mise en concurrence de candidats comme l'exige l'article 6 de l'arrêté ci-haut cité et les articles 27-131 et 3532 paragraphe

³¹ **Article 27-1** : L'autorité contractante peut, en dessous des seuils de passation de marchés, recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation des prix, à condition que les procédures de mises en œuvre respectent les principes posés par la présente loi et les règles de la comptabilité publique et assurent une mise en concurrence effective.

³² **Article 35**. Le marché de Prestations intellectuelles est relatif aux activités faisant appel essentiellement à la matière grise et dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable.

Il est attribué après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt.

La sélection est effectuée sur la base d'un dossier de consultation qui comprend les termes de référence, la lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d'application détaillé, et le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de la consultation.

2 de la loi du 12 juin 2009, fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

729. L'article 5 dudit contrat stipule que l'équivalent de 80% du montant du contrat soit accordé au Bureau D'Etude et de Construction (BECOH) comme avance de démarrage, est en contradiction avec l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-1 qui stipule : « Les cahiers des charges fixent, pour chaque marché, le montant de cette avance qui ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du montant initial du marché... »

730. La Cour n'a retracé aucune garantie pour le montant des avances accordé à l'entreprise BECOH, comme le veut l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conventions de concessions d'ouvrages de services publics en son article 130-3 qui stipule : « L'Avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'article 179 du présent Arrêté »

731. Le contrat ne prévoyait aucun article, sur le contrôle de qualité et sur la garantie de bonne exécution, selon l'arrêté du 26 octobre 2009, en son article 129-2 qui stipule : « Aucun paiement ne peut s'effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution ». L'ensemble des constats sur le contrat montre que les intérêts de l'État ne sont pas protégés par les responsables du Sénat dans le cadre de ce projet.

732. La Cour n'a pas retracé, dans les dossiers mis à sa disposition, aucun certificat de réception provisoire et / ou de réception définitive des travaux dans le cadre de ce projet. Conséquemment, la Cour conclut que des irrégularités au cadre réglementaire et ayant causé un préjudice à la communauté ont été commises dans le cadre de « Études et de Réhabilitation d'un Bâtiment ayant logé l'ancienne Administration du Sénat ».

733. La fiche suivante présente nos principales constatations par rapport à ce projet.

TITRE DU PROJET	
Études et de Réhabilitation d'un Bâtiment ayant logé l'ancienne Administration du Sénat	
TOTAL FINANCEMENT	Fonds Petro Caribe

TITRE DU PROJET	
Études et de Réhabilitation d'un Bâtiment ayant logé l'ancienne Administration du Sénat	
PROCESSUS D'OCTROI DES CONTRATS	<p>Sollicitation d'une proposition financière [de gré à gré] pour l'Etude et de la réhabilitation d'un Bâtiment ayant logé l'ancienne administration du sénat :</p> <p>Montant du contrat : HTG 8,000,000.00</p> <p>Contrat signé le 13 août 2013 entre le Bureau du Sénat de la République représenté par le Sénateur Fritz Carlos LEBON et la firme BECOH représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Anel G. BORGELLA</p> <p>Le contrat a reçu l'avis favorable de la CSCCA en conformité à l'article 5 alinéa 3 du décret portant son fonctionnement et son organisation stipulant que : « La CSCCA donne son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie »</p>
LA GESTION CONTRACTUELLE ET GESTION DE PROJET	<p>Modalités de paiement selon l'article 5 du contrat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un montant de HTG 6,400,000.00 soit 80% du montant du marché à la signature du contrat ✓ Un montant de HTG 1,600,000.00 soit 20% du montant du contrat à la livraison définitive des travaux. <p>Pénalité : un montant de HTG 25,000.00 par jour de retard</p>
EXÉCUTION DES TRAVAUX	<p>Délai de réalisation des travaux : 45 jours</p> <p>Contrôle de qualité</p> <p>Aucun article sur le contrôle de qualité n'est pas prévu dans le contrat.</p>
BILAN DU PROJET	
<p>Selon les informations recueillies, le montant du contrat était de 8,000,000.00 HTG et tout le montant a été décaissé dans le cadre de ce projet. Les constats de la Cour sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un montant de 80% avait accordé comme avance de démarrage qui est contraire à l'arrêté du 26 Octobre 2009 ; - Le contrat ne prévoyait aucun article pour le contrôle de qualité et la garantie de bonne exécution ; - Aucune garantie pour le montant des avances accordé dans le cadre de ce projet - Aucun certificat provisoire/définitif des travaux n'a été trouvé. 	
RESPONSABILITÉS	<p><u>Première niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur Simon Dieuseul DESRAS, Président du sénat - Monsieur Fritz Carlos LEBON, Questeur du sénat - Monsieur Francisque GRADUEL, Comptable en chef - Madame Marie Myrlande GEORGES, Secrétaire Général adjointe aux affaires administratives <p><u>Deuxième niveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur Anel G. BORGELLA, PDG BECOH Booz PIERRE LOUIS, Directeur Général

Recommandation 2.7.1

Considérant les irrégularités constatées lors de l'analyse de l'utilisation des « *fonds de Petro Caribe mis à la disposition de la CSCCA, la Chambre de Députés et le Sénat de la République* », la CSCCA recommande qu'une enquête soit ouverte par les autorités compétences afin de cerner davantage l'utilisation des fonds publics mis à leur disposition, et s'il y a lieu qu'un mécanisme soit mis en place pour récupérer les fonds mal utilisés.

3. CONCLUSION GÉNÉRALE

454. Le présent rapport émane d'une résolution du 1er février 2018 de l'Assemblée sénatoriale qui demande à la CSCCA d'effectuer un audit approfondi de la gestion du fonds Petro Caribe sur la période allant de septembre 2008 à septembre 2016, conformément aux dispositions constitutionnelles, légales relatives à sa mission.

455. En acceptant ce mandat, la CSCCA s'était engagée à procéder à une analyse approfondie de l'ensemble des projets d'investissement et des contrats y afférents financés à partir du fonds Petro Caribe pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016.

456. Outre les projets autorisés par les quatorze (14) résolutions prises en Conseil des Ministres sous six (6) gouvernements différents, la Cour a décidé d'analyser aussi les projets d'investissement et les contrats liés au fonds Petro Caribe, mais non autorisés par une résolution.

457. Au terme de ce deuxième rapport d'audit, la CSCCA a audité 77% du total des montants votés par résolutions et transférés par le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD), vers les institutions sectorielles pour la mise en œuvre des projets de développement.

458. Toutefois, les conclusions des travaux d'audit menés par la Cour et publiés dans les deux rapports; soit celui du 31 janvier 2019 et celui du 31 mai 2019; montrent que d'importantes défaillances ont été associées à la planification et la mise en œuvre des programmes et des projets de développement financés par le fonds Petro Caribe.

459. La Cour a clairement établi que, dans l'ensemble de documents pertinents étaient manquants dans la plupart des projets et contrats examinés malgré la valeur monétaire des investissements en cause. Il a dès lors été impossible de réaliser un audit exhaustif de plusieurs projets.

460. Les travaux menés par la Cour ont confirmé que des étapes clés liées à la saine gestion de projets d'investissement n'ont pas été suivies. L'interrelation requise entre les paramètres clés, la nature et de l'ampleur des travaux, l'estimation des coûts et l'échéancier pour le succès de la mise en œuvre des projets de développement comme ceux financés par le fonds Petro Caribe est

défaillante. Pour de nombreux projets examinés, une mauvaise définition des besoins, l'utilisation d'estimations incomplètes, une analyse insuffisante des risques, l'ajout de travaux jugés non indispensables expliquent les dépassements observés des coûts réels des projets en relation avec ceux annoncés au départ.

461. En définitive, la Cour a fait la démonstration que des étapes clés liées à la saine gestion des projets immobiliers n'ont pas été suivies et ce faisant les projets d'investissement et les contrats liés au fonds Petro Caribe n'ont pas été gérés de façon efficiente et économique. De plus, aucune préoccupation sur les générations futures n'a été prise en compte dans la mise en œuvre de ces projets.

462. Face à cette réalité, la Cour recommande aux autorités compétentes d'engager réformes structurantes afin de s'attaquer aux causes des pratiques déviantes et ainsi changer les pratiques et la culture des organisations ayant permis que de tels défaillances émergent. Cette réforme approfondie porterait notamment sur l'élaboration des projets de développement, leur gestion et surtout l'octroi des contrats pour la mise en œuvre des tels projets. Par exemple, la République d'Haïti doit se déminer pour savoir si les projets de développement doivent s'appliquer aux Lois de mesure d'urgences.

463. Enfin, au vu des décisions importantes qui ont été prises lors de la mise en œuvre des projets audités, la Cour recommande que des travaux en profondeur soient menés pour évaluer et rendre compte aux citoyens ainsi qu'aux parties prenantes le montant de la dette de la République d'Haïti envers la République bolivarienne du Venezuela au 30 septembre 2016.

ANNEXES

ANNEXE 1 OBJECTIF DE L'AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

Objectifs de l'audit

La responsabilité de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) consiste à fournir une conclusion sur les objectifs propres au présent audit de performance. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d'assurance. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui sont exposés ci-après.

Ces critères émanent principalement des résolutions prises en Conseil des Ministres, de la réglementation en matière de passation des marchés publics et de la gestion contractuelle en République d'Haïti, de divers documents publiés par le journal officiel de la République d'Haïti (*Le Moniteur*), édition extraordinaire compilant tous les textes relatifs aux fonds Petro Caribe (2006-2018), ainsi que des principes reconnus de saine gestion.

Les travaux d'audit dont traite ce rapport ont été menés en vertu de l'article 204 de la Constitution qui stipule que la CSCCA participe à la défense de ce droit fondamental tant comme juridiction financière que comme organe de contrôle administratif. Dans cette optique, elle peut conduire toutes missions d'enquête, d'encadrement, de conseil et consultation qui lui sont confiées par les pouvoirs publics (art. 5 alinéa 13 du décret du 23 septembre 2005 portant son organisation et son fonctionnement). Ces travaux respectent les normes des missions d'audit édictées par l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI).

Objectifs de l'audit	Critères d'évaluation
S'assurer de la saine gestion des programmes et projets de développement financés par le fonds Petro Caribe (Rapports 1 et 2)	<ul style="list-style-type: none">■ Les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion des fonds Petro Caribe sont clairement définis et adéquatement communiqués.■ Les projets à financer sont sélectionnés sur la base de critères objectifs, et les autorisations de financement ont été demandées et obtenues en temps opportun.■ L'évaluation des besoins, des coûts, des risques, de la rentabilité des projets et du financement requis est documentée de façon rigoureuse.■ Le processus d'attribution et de gestion des contrats est conforme à la réglementation et aux saines pratiques de gestion. Il favorise l'obtention de plusieurs soumissions, le traitement intègre et équitable des concurrents, la transparence et l'économie des ressources.■ Les déboursés sur chaque projet respectent les clauses contractuelles et ont été effectuées en temps opportun, et les rapports y afférents sont fiables.■ Le suivi des projets est fait sur une base régulière et la reddition

de comptes est appropriée.

S'assurer que la structure organisationnelle et les mécanismes en place favorisent une bonne gouvernance des activités du fonds Petro Caribe, notamment celles en lien avec les dépenses exécutées pour financer les projets de développement

(Rapport 3)

- Le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD) s'est doté de procédures pour encadrer la gestion de ses activités, plus particulièrement **les dépenses exécutées pour financer** les projets de développement (planification, approbation, estimation des coûts et des bénéfices, évaluation des risques et des besoins, paiements, etc.) et il veille strictement à leur application.
- Critère 2 : Les ministères sectoriels (institutions), en tant que responsables des projets de développement, gèrent les ressources mises à leur disposition de façon responsable, transparente et dans le respect des lois et règlements, et les rapports y afférents sont fiables, notamment :
 - Ils déterminent des critères d'admissibilité des projets de développement ;
 - Ils évaluent, priorisent et sélectionnent les projets sur la base de ces critères ;
 - Ils s'assurent que les ressources allouées aux firmes sont gérées avec un souci d'efficacité et d'efficacités, qu'elles servent aux fins auxquelles elles sont destinées et que les conditions d'attribution sont respectées ;
 - Ils analysent les résultats du projet afin de s'assurer du respect des contrats et de minimiser les risques financiers ;
 - Ils effectuent une reddition de comptes complète et régulière aux parties prenantes (conseil des ministres, ministère des finances et BMPAD).
- Le Ministre des Finances ainsi que le Ministère de la Planification, instances supérieures qui autorisent et contrôlent le financement et l'exécution des projets de développement par le fonds Petro Caribe, ont mis en place des mécanismes pour favoriser globalement la bonne gouvernance des projets et veillent que la planification à long terme à l'égard de ces projets s'effectue en fonction des besoins recensés sur l'ensemble du territoire, de ses objectifs stratégiques, des orientations gouvernementales et du cadre financier prévu.

Évaluer le montant de la dette de la République d'Haïti envers la République bolivarienne du Venezuela au 30 septembre 2016

(Rapport 3)

- Déterminer le solde de la dette au 30 septembre 2016 dans les états financiers du BMPAD.
 - Évaluer les intérêts cumulés de la dette.
 - Établir un tableau d'évolution de la dette pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016.
 - Déterminer l'encours de la dette au 30 septembre 2016.
-

La Cour a mené ses travaux d'audit conformément à son manuel de procédures (volet contrôle et audit) et conformément aux méthodes de travail en vigueur dans les Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) et recommandées par l'INTOSAI. De même, la CSCCA a utilisé des méthodes de travail qui respectent les normes ISSAI (Normes internationales des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances publiques) pertinentes, notamment 3000 à 3999 et 4000 à 4999.

De même, au cours de cet audit spécifique, la Cour s'est conformée aux règles sur l'indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de

déontologie.

Portée des travaux

Le présent rapport a été achevé le 21 janvier 2019.

La volonté de la CSCCA est de faire l'analyse de l'ensemble des projets d'investissement et les contrats y afférents financés à partir du fonds Petro Caribe, et ce, pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016. Pendant cette période, la CSCCA a recensé 409 projets provenant des résolutions prises en Conseil des ministres pour une valeur de 2 238 164 040,74 \$ (budget initial).

Outre les projets autorisés par les quatorze (14) résolutions prises en Conseil des ministres sous six (6) gouvernements différents, la Cour a décidé d'analyser aussi les projets d'investissement et les contrats y afférents financés à partir du fonds Petro Caribe, mais non autorisés par une résolution. Pour ce dernier type des projets, la CSCCA ne dispose que de peu d'informations pour en déterminer le nombre et la valeur de ceux-ci. Ainsi, la CSCCA continue de procéder à la collecte des informations auprès de la BRH et auprès des institutions ayant bénéficié des fonds Petro Caribe. D'ailleurs, plusieurs rencontres ont été menées à ce jour et un nombre important de documents ont été rendus disponibles récemment et font présentement l'objet des analyses nécessaires.

Projets audités dans le cadre du présent rapport

La Cour s'était fixé comme objectif d'analyser l'ensemble des projets financés par les fonds Petro Caribe dans le cadre du présent rapport. Des demandes d'informations et des lettres de relance subséquentes ont été adressées aux différents responsables des institutions concernées par ces projets.

Face à la lenteur et à la difficulté d'obtenir la majorité des documents en lien avec lesdits projets, la Cour a choisi d'auditer et de produire un rapport concernant systématiquement tous les projets pour lesquels les dossiers complets lui ont été soumis par les institutions concernées.

Le but de la CSCCA n'a pas changé : il s'agit toujours d'analyser l'entièreté des projets d'investissement et des contrats y afférents financés à partir du fonds Petro Caribe, et ce, pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016. La CSCCA continue sans relâche d'obtenir de toutes les institutions la collaboration qui lui permettra de respecter l'esprit de la résolution du Sénat et, par conséquent, de favoriser une plus grande transparence et d'accroître l'efficacité du contrôle parlementaire. Ainsi, la CSCCA continuera d'informer les parlementaires de l'évolution de ses travaux à travers un deuxième rapport qui portera sur les projets non traités dans le présent rapport (objectif d'audit 1), mais également dans un troisième rapport qui portera sur la gouvernance du fonds Petro Caribe et la dette de la République d'Haïti envers la République bolivarienne (objectifs d'audit 2 et 3).

Principales techniques d'audit utilisées

Les différentes commissions mises en place par la Cour dans le cadre de ce mandat ont réalisé des entrevues auprès de gestionnaires et/ou de professionnels des institutions audités dans leur processus de récolte des informations sur chaque projet financé à partir du fonds Petro Caribe, et ce, pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016

De plus, la Cour a analysé divers documents ainsi que des données provenant de différents systèmes d'information des institutions impliquées dans la gestion de fonds Petro Caribe. Il s'agit notamment :

- Des **résolutions de décaissement** autorisées par le Conseil d'administration du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD) composé de sept (7) membres : le Ministre de l'Économie et des Finances ; le Ministre de la Planification et de la Coopération externe ; le Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre des Travaux publics Transports et Communication, le Ministre des Affaires étrangères, le Gouverneur de la Banque de la République et le Directeur général du BMPAD.
- Des **virements** provenant des comptes bancaires du fonds Petro Caribe domiciliés à la Banque de la République d'Haïti (BRH) et à la Banque Nationale de Crédit (BNC). Ces **virements** sont autorisés au préalable par le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD), institution responsable de la gestion du fonds Petro Caribe.
- Des **projets de développement** élaborés par les ministères sectoriels et les organismes autonomes ainsi que les **contrats** afférents à ces projets. Il en va de même de **toute autre information de gestion** issue de la mise en œuvre des projets, car une fois ces projets sont autorisés par résolution du Conseil des ministres, les ministères sectoriels et les organismes autonomes s'assurent du suivi des procédures de passation de marché à travers la Commission Nationale de Passation de Marché et de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux administratif pour le recrutement des firmes d'exécution et de supervision.
- Les **décaissements** autorisés par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) vers les ministères sectoriels ainsi que les organismes autonomes pour mettre en œuvre les projets. Le MEF autorise les décaissements dans le cadre des résolutions prises en Conseil des ministres. Tous les paiements sont traités par sa Direction générale du Budget et sa Direction générale du Trésor et sont soumis à la signature du Ministre des Finances.

Enfin, les commissions ont comparé la gestion des projets des institutions auditées avec les bonnes pratiques reconnues en matière de gestion de projet.

Période de réalisation des travaux

Nos travaux se sont déroulés principalement du mois de novembre 2018 au mois de janvier 2019.

La période visée par les travaux d'audit s'étend sur une période de huit (8) années, soit la période allant de septembre 2008 à septembre 2016 en se référant aux quatorze (14) résolutions prises en Conseil des ministres sous six (6) gouvernements différents.

ANNEXE 2 : MONTANT BUDGÉTISÉ ET BUDGET RÉVISÉ PAR RÉOLUTION

RÉSOLUTIONS	MONTANT RÉSOLUTION	MONTANT BUDGETISÉ	DESAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT BUDGET REVISE
	(\$US)	(\$US)	(\$US)	(\$US)	(\$US)
1 20-sept-08	\$ 197 560 000,00	\$ 197 560 000,00	\$ (80 000 000,00)	\$ 80 000 000,00	\$ 197 560 000,00
2 11-fév-10	\$ 163 287 848,00	\$ 163 287 848,00	\$ (5 567 951,82)		\$ 157 719 896,18
3 24-août-10	\$ 107 400 000,00	\$ 107 400 000,00	\$ (12 802 902,31)		\$ 94 597 097,69
4 12-mai-11	\$ 108 799 883,00	\$ 108 799 883,00	\$ (55 876 046,86)	\$ 44 000 000,00	\$ 96 923 836,14
5 28-fév-12	\$ 234 956 000,00	\$ 234 956 000,00	\$ (24 652 777,32)		\$ 210 303 222,68
6 18-juil-12	\$ 130 000 000,00	\$ 130 000 000,00	\$ (33 804 374,20)		\$ 96 195 625,80
7 21-déc-12	\$ 374 800 000,00	\$ 374 800 000,00	\$ (45 413 264,96)		\$ 329 386 735,04
8 11-déc-13	\$ 210 967 318,33	\$ 210 967 318,33	\$ (46 450 089,36)		\$ 164 517 228,97
9 23-juil-14	\$ 141 778 568,00	\$ 141 778 568,00	\$ (70 562 728,62)		\$ 71 215 839,38
10 10-sept-14	\$ 29 697 201,29	\$ 29 697 201,29	\$ (22 697 201,29)		\$ 7 000 000,00
11 15-av-15	\$ 254 423 560,00	\$ 254 423 560,00	\$ (206 897 935,81)		\$ 47 525 624,19
12 22-juil-15	\$ 193 055 824,56	\$ 193 055 824,56	\$ (18 746 858,49)		\$ 174 308 966,07
13 06-janv-16	\$ 58 169 108,56	\$ 58 169 108,56	\$ -		\$ 58 169 108,56
14 28-sept-16	\$ 33 268 729,00	\$ 33 268 729,00			\$ 33 268 729,00
SITUATION GLOBALE	\$ 2 238 164 040,74	\$ 2 238 164 040,74	\$ (623 472 131,04)	\$ 124 000 000,00	\$ 1 738 691 909,70

Source : BUREAU DE MONÉTISATION



**ANNEXE 3 : SITUATION GLOBALE DES FONDS TRANSFÉRÉS AU COMPTE DU TRÉSOR DANS LE CADRE DES PROJETS À
FINANCEMENT PETRO CARIBE, D'OCTOBRE 2007 AU 31 DÉCEMBRE 2016 (MONTANT EXPRIMÉ EN
DOLLARS AMÉRICAINS)**

RESOLUTIONS	MONTANT		Exercice 2007-2008	Exercice 2008-2009	Exercice 2009-2010	Exercice 2010-2011	Exercice 2011-2012	Exercice 2012-2013	Exercice 2013-2014	Exercice 2014-2015	Exercice 2015-2016	Exercice 2016-2017
	BUDGET	REVISE										
20 SEPTEMBRE-2008	197 560 000		51 000 000	146 560 000								
11 FEVRIER-2010	157 719 896				63 697 701	67 553 482	17 880 840	4 738 471	3 849 402			
24 AOÛT 2010	94 597 098				6 469 050	55 740 479	10 245 843	6 996 148	13 066 863	1 839 278		
12 MAI 2011	96 923 836					76 864 190	15 210 473	4 184 959	664 214			
28 FEVRIER- 2012	210 303 223						115 456 178	75 572 754	19 274 291			
18 JUILLET- 2012	96 195 626						77 153 145	13 605 787	3 838 805	1 597 890		
21 DECEMBRE-2012	329 386 735							227 996 183	93 308 605	8 081 946		
11 DECEMBRE-2013	164 517 229								158 973 629	5 543 600		
23 JUILLET-2014	71 215 839								29 958 043	41 257 796		
10 SEPTEMBRE-2014	7 000 000									7 000 000		
15 AVRIL 2015	47 525 624									47 525 624		
22 JUILLET 2015	174 308 966									78 425 382	22 584 977	
6 JANVIER 2016	58 169 109										9 200 373	7 004 011
28-sept-16	33 268 729											
SITUATION GLOBALE	1 738 691 910		51 000 000	146 560 000	70 166 751	200 158 151	235 946 478	333 094 302	322 933 852	191 271 517	31 785 350	7 004 011

Source : BUREAU DE MONETISATION

ANNEXE 4 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 20-09-2008

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSACFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Acquisition d'Équipements	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	-	-	80 000 000,00	80 000 000,00
Autres Appuis Humanitaires	SOCIAL	MICT	NATIONAL	550 000,00	-	-	550 000,00
Rétablissement Réseau Routier	INFRASTRUCTURE	MTPTC/CNE	NATIONAL	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Réhabilitation des Infrastructures Hydrauliques	EAU & ASSAINISSEMENT	MTPTC	NATIONAL	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Réhabilitation Prisons, Commissariat de Police et Tribunaux	SECURITE	MJSP	NATIONAL	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Approvisionnement en Eau & Nouriture	EAU & ASSAINISSEMENT	MICT	NATIONAL	2 250 000,00	(1 000 000,00)	-	1 250 000,00
Assainissement	EAU & ASSAINISSEMENT	MTPTC/CNE	NATIONAL	3 750 000,00	(1 000 000,00)	-	2 750 000,00
Réhabilitation des Infrastructures Electriques	ENERGIE	MTPTC/EDH	NATIONAL	7 000 000,00	(200 000,00)	-	6 800 000,00
Appui aux Communes	COLLECTIVITES TERRITORIALES	MICT	NATIONAL	17 750 000,00	-	-	17 750 000,00

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Interventions Diverses et Frais de gestion	AUTRES	PRIMATURE	NATIONAL	17 960 000,00	(5 000 000,00)	-	12 960 000,00
14ème mois de salaires aux Agents de la Fonction Publique	AUTRES	MEF	NATIONAL	23 800 000,00	(23 800 000,00)	-	-
Santé	SANTE	MSPP	NATIONAL	24 375 000,00	(19 000 000,00)	-	5 375 000,00
Rentrée Scolaire	EDUCATION	MENFP	NATIONAL	37 375 000,00	(10 000 000,00)	-	27 375 000,00
Relance de la Production Agricole	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	56 750 000,00	(20 000 000,00)	-	36 750 000,00
TOTAL RESOLUTION 20 SEP-2008				197 560 000,00	(80 000 000,00)	80 000 000,00	197 560 000,00

ANNEXE 5 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 11-02-2010

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Acquisition d'équipement pour le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTB)	SANTÉ	MTPTC	NATIONAL	787 000,00	-	-	787 000,00
Acquisition d'équipement pour le Centre National des équipements (CNE-MTPTC) - 3 fardiers (l'oboy), 3 camions (tracteurs), 3 concasseuses mobiles	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	2 167 000,00	-	-	2 167 000,00
Renforcement de l'Université d'Etat d'Haïti	EDUCATION	RUEH	QUEST	2 958 333,00	(925 980,23)	-	352,77
Réhabilitation de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti	SANTÉ	MSPP	QUEST	3 223 885,00	(23 885,00)	-	3 200 000,00
Réhabilitation urbaine à Lascahobas et à Mirbalais	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	3 279 452,00	-	-	452,00
Acquisition de cent (100) véhicules tout terrain	AUTRES	MPCE	NATIONAL	3 600 000,00	-	-	3 600 000,00
Acquisition d'équipement pour le Service d'entretien des équipements urbains (SEEUR-MTPTC) - 20 camions, 2 graders, 2 backhoe loaders, 2 rouleaux 10 à 15t, 3 rouleaux 3t à 7t, 2 camions citerne à eau, 1 camion à essence, 5 excavatrices, 1 bulldozer, 2 fardiers (l'oboy), 2 camions tracteurs)-	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	6 444 250,00	(184 800,00)	-	6 259 450,00
Réhabilitation de rues au Cap Haïtien	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	7 390 216,00	-	-	216,00

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Hébergement Post Tremblement de terre du 12 janvier 2010	BATIMENTS ET LOGEMENTS	MPCE/MICT	NATIONAL	1 156 905,00	-	-	1 156 905,00
Réhabilitation tronçon: Carrefour Kanz/Camp-Perrin	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	12 900 000,00	-	-	12 900 000,00
Réhabilitation de la Route Miragoane-Petite Rivière de Nippes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	21 831 472,00	-	-	21 831 472,00
Construction de 15 ponts dans le Nord-Ouest (axe Carrefour Joffre / Port-de-Paix)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE/NORD-OUEST	22 101 938,00	(1 618 748,40)	-	20 483 189,60
Réhabilitation du tronçon Fermathe-Frères via Soisson, Duplan, Girardeau, Meyotte et des Collectivités reliant la route principale à la rue Métellus, à Thomassin 25 et à fermathe 45, Meyotte à la route de Frères	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	23 500 000,00	(2 814 538,19)	-	20 685 461,81
Réhabilitation tronçon RN1: Frecyneau/Saint-Marc/Bigot (Gonaïves)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	41 542 397,00	-	-	41 542 397,00
TOTAL				163 287 848,00	(5 567 951,82)	-	157 719 896,18

ANNEXE 6 – PROJETS DE LA RÉOLUTION DU 24-08-2010

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISE (\$US)
Adoquinage des rues Fort-Liberté	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	400 000,00	(400 000,00)	-	-
Adoquinage des rues Ouaniminthe	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Construction Rue espagnole CODEVI	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Drainage/Nord-Est	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-
Expropriation Route Vers CODEVI et Drainage	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	3 000 000,00	(57 683,16)	-	2 942 316,84
Construction Réseau Electrique Trou du Nord / Terrier Rouge / Fort Liberté et Centrale Elect. Carrefour Chevy	ENERGIE	MTPTC	NORD-EST	3 000 000,00	(1 455 938,66)	-	1 544 061,34
Construction Pont Hyppolite / Cap-Haïtien	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	3 600 000,00	(489 225,54)	-	3 110 774,46
Réhabilitation de la route Baie de l'Acul / Milot	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Construction Bigot-Carrefour Joffe / Gonaïves	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	6 500 000,00	(30 950,00)	-	6 469 050,00
Biennac-Rue Clerveaux	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	7 200 000,00	(651 570,78)	-	6 548 429,22
RN1 Marchand	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	7 300 000,00	(619 820,21)	-	6 680 179,79
Provision pour expropriation et déplacement de Réseaux / Artibonite	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Hasco-La Saline Base Navale / Port-au-Prince / Ouest	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	14 000 000,00	(7 097 713,96)	-	6 902 286,04
Réhabilitation route Laboule 12 / Kenscoff / Ouest	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	17 400 000,00	-	-	17 400 000,00
Gestion des Débris / Ouest	EAU & ASSAINISSEMENT	MTPTC	QUEST	25 000 000,00	-	-	25 000 000,00
TOTAL				107 400 000,00	(12 802 902,31)	-	94 597 097,69

ANNEXE 7 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 12-05-2011

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Réhabilitation de la Villa d'Accueil (voir note no.1)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00
Construction du Ministère de l'Intérieur (note no. 1)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	-	-	15 000 000,00	15 000 000,00
Construction de parcs sportifs (voir note no.1)	SPORT	MUSAC	NATIONAL	-	-	4 500 000,00	4 500 000,00
Construction de 1,500 maisons et d'infrastructures à Mome à Cabri (note no. 2)	BATIMENTS ET LOGEMENTS	MPCE	OUEST	-	-	22 000 000,00	22 000 000,00
Travaux Complémentaire à Mirebalais	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	1 000 000,00	(487 499,75)		512 500,25
Expropriation Cayes / Jérémie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD/GRAND'ANSE	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Construction du Marché Public de la Ville de Jacmel	ECONOMIE	MPCE	OUEST	1 700 000,00	-		1 700 000,00
Entretien du Tronçon Pétion-Ville / Laboule 12	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	1 930 800,00	(143 024,92)	-	1 787 775,08
Réhabilitation Tronçon Fermathe - Frères Soison, Duplan, Girardeau, Mayotte et collectrices Rue Méteillus,	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	2 000 000,00	(2 000 000,00)		-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET REVISE (\$US)
Meyotte - Frères, Thomassin 25 et Fermathe 45							
Construction du Marché Public de la Ville de l'Arcabaie	ECONOMIE	MPCE	OUEST	2 000 000,00	-		2 000 000,00
Travaux Complémentaire sur le Tronçon Laboule 12 / Kenscoff	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	2 100 000,00	(162 150,63)	-	1 937 849,37
Supervision des Travaux de Démolition / Enlèvement et Gestion de Décombres / Débris	EAU & ASSAINISSEMENT	MPCE	NATIONAL	2 800 000,00	(2 800 000,00)	-	-
Appui à la Restructuration du Système de Passeport	AUTRES	MPCE	NATIONAL	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Rénovation Urbaine Limbé (Financement Partiel)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00
Travaux de Construction sur la Route Carrefour Puilboreau / Marmelade	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	5 769 083,00	(2 033 371,56)	-	3 735 711,44
Réhabilitation Route Hasco / La Saline / Base Navale Amiral Kilik	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
Construction de la Route Carrefour Kans / Camp Perrin	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	7 500 000,00	-	-	7 500 000,00
Rénovation Urbaine Hinche (Financement Partiel)	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET REVISE (\$US)
Démolition / Enlèvement et Gestion de Décombres / Débris dans le Périmètre de Port-au- Prince ou dans Tout Autre Zone Indiquée par le Gouvernement	EAU & ASSAINISSEMENT	MPCE	NATIONAL	15 000 000,00	(4 250 000,00)	-	10 750 000,00
Rénovation Urbaine et Développement Résidentiel à Bowenfield	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	22 000 000,00	(22 000 000,00)	-	-
Rénovation Urbaine et Développement Résidentiel à Fort National	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	22 000 000,00	(22 000 000,00)	-	-
TOTAL				108 799 883,00	(55 876 046,86)	44 000 000,00	96 923 836,14



ANNEXE 8 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 28-02-2012

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Construction du marché public de la ville de Jacmel	ECONOMIE	MPCE	SUD-EST	400 000,00	-	-	400 000,00
Construction de 15 ponts dans le Nord-ouest (axe Carrefour Joffre/Port-de-Paix)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-QUEST	863 500,00	(863 500,00)	-	-
Réhabilitation des rues du Cap Haïtien	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	1 012 500,00	-	-	1 012 500,00
Construction du marché public de la ville de l'Arcahaie	ECONOMIE	MPCE	QUEST	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Réhabilitation du warf de Petit-Goave	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00
Réhabilitation warf Jérémie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND'ANSE	2 700 000,00	-	-	2 700 000,00
Hebergement post-tremblement de terre du 12 janvier	BATIMENTS ET LOGEMENT	MPCE	NATIONAL	3 000 000,00	(1 816 728,29)	-	1 183 271,71
Rehabilitation et entretien de la route Baie de l'Acu/Barrière batant/Milot(m3) et barrière batant/Sans Souci (Ville Milot)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	3 000 000,00	(1 566 500,89)	-	1 433 499,11
Réhabilitation de la piste d'atterrissage de Jérémie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND'ANSE	3 000 000,00	(3 000 000,00)	-	-
Réhabilitation de la piste d'atterrissage de Port-de-Paix	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-QUEST	3 000 000,00	(3 000 000,00)	-	-

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Renforcement des capacités de la Police Nationale (PNH)	SECURITE	PNH	NATIONAL	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Projet pilote sécurité sociale	SOCIAL	MAST	NATIONAL	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Réhabilitation de la route de Frères	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	3 500 000,00	(1 945 633,90)	-	1 554 366,10
Fonds d'expropriation pour les projets à financement Petro Carbe et autres	INFRASTRUCTURE	MINISTERES	NATIONAL	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Renovation urbaine de St Marc	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Rénovation urbaine de Gonaïves (phase 1) (14km)	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Réhabilitation de la route Hasco/Boulevard la Saline/base navale Amiral Killick	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	6 000 000,00	(132 427,06)	-	5 867 572,94
Alphabétisation	EDUCATION	MENFP	NATIONAL	6 000 000,00	(2 164 562,82)	-	3 835 437,18
Sous-programme d'infrastructures sportives (sports pour changement)	SPORT	MJSAC	NATIONAL	6 200 000,00	(304 550,72)	-	5 895 449,28
Travaux additionnels sur Frecyneau/St Marc	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	7 450 000,00	(375 185,41)	-	7 074 814,59

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Rehabilitation du système d'irrigation de la plaine du Cul de sac	AGRICULTURE	MARNDR	QUEST	8 000 000,00	(171 837,71)	-	7 828 162,29
Rehabilitation des Infrastructure de drainage de la rouyome/Léogane	AGRICULTURE	MARNDR	QUEST	8 000 000,00	(171 837,71)	-	7 828 162,29
Appui au fonctionnement du CNE	INFRASTRUCTURE	CNE	NATIONAL	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00
Support au SMCRS	EAU & ASSAINISSEMENT	SMCRS	NATIONAL	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Par industriel Mome à Cabrit	INFRASTRUCTURE	MCI	QUEST	10 000 000,00	(2 000 000,00)	-	8 000 000,00
Projet d'électrification par lampadaires solaires	ENERGIE	BMPAD	NATIONAL	11 280 000,00	-	-	11 280 000,00
Rehabilitation route Carrefour 44/Cote de fer (36 km) (couché fondation, bicouche, 8,0 m)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	12 500 000,00	-	-	12 500 000,00
Construction de la route Miragoane-Petit-Trou de Nippes (lot 1: Miragoane-Petite Riviere de Nippes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	13 000 000,00	(119 025,74)	-	12 880 974,26
Sous-programme de réhabilitation et d'entretien d'infrastructures de transport et d'équipements urbains	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	14 000 000,00	-	-	14 000 000,00
Rehabilitation RN1: Carrefour Freycneau (St-Marc)- Bigot (Gonaïves)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	19 750 000,00	(2 078 799,17)	-	17 671 200,83

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Sous-projet de rénovation urbaine de la ville de Jacmel	INFRASTRUCTURE	MPCE/MTIC	SUD-EST	20 000 000,00	(3 868 568,07)	-	16 131 431,93
Sous-programme de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	SOCIAL	MAST/FAES	NATIONAL	30 000 000,00	(1 073 619,83)	-	28 926 380,17
TOTAL				234 956 000,00	(24 652 777,32)	-	210 303 222,68



ANNEXE 9 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 18-07-2012

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Sous-Programme de Réhabilitation et de Construction d'infrastructures sanitaires	SANTÉ	MSPP	NATIONAL	500 000,00	(62 841,53)	-	437 158,47
Electrification du Stade Land des Gabions des Cayes	ENERGIE	MPCE	SUD	500 000,00	(500 000,00)	-	-
Rénovation Gymnasion Vincent	SPORT	UCLBP	OUEST	500 000,00	(336 542,57)	-	163 457,43
Motocyclettes pour la DCPR	SECURITE	PNH	NATIONAL	500 000,00	(41 500,00)	-	458 500,00
Réhabilitation de la route Borgne-Petit Bourg de Borgne	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	1 000 000,00	(366 800,48)	-	633 199,52
Rénovation urbaine de la Grande Rivière du Nord	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Travaux de protection de la ville de Borgne contre les crues de la rivière du Borgne	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Electrification de la ville de Marchand Dessalines	ENERGIE	EDH	ARTIBONITE	1 230 000,00	-	-	1 230 000,00

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Réaménagement de Carrefour Desruisseaux (financement partie)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	2 000 000,00	(172 999,29)	-	1 827 000,71
Rénovation urbaine Emnery (financement partie)	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Rénovation urbaine de Limbé (financement partie)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD	2 000 000,00	(334 207,92)	-	1 665 792,08
Rénovation des routes du Village Artistique Nouailles de Croix des Bouquets (financement partie)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Travaux de protection de la ville de Grande Rivière du Nord contre les crues de la grande Rivière du Nord	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Intervention en matière d'habitat dans le quartier de Jalousie	BATIMENTS ET LOGEMENTS	UCLBP	OUEST	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Rénovation de l'Aéroport Guy Malary	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-
Rénovation urbaine des Cayes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	3 270 000,00	-	-	3 270 000,00
Protection des villes de la cote sud contre les risques d'inondation et des intempéries	INFRASTRUCTURE	MPCE	SUD	3 500 000,00	(1 500 000,00)	-	2 000 000,00

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Rénovation urbaine de Hinche (financement partie)	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Réalisation des Etudes des bâtiments publics (financement partie)	INFRASTRUCTURE	UCLBP	NATIONAL	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Appui à l'ULCBP	AUTRES	UCLBP	NATIONAL	4 000 000,00	(26 225,35)	-	3 973 774,65
Protection Sociale dans les zones urbaines	SOCIAL	MAST	NATIONAL	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Réhabilitation Triomphe (financement partie)	CULTURE	UCLBP	OUEST	5 000 000,00	(5 000 000,00)	-	-
Réhabilitation Rex (financement partie)	CULTURE	UCLBP	OUEST	5 000 000,00	(5 000 000,00)	-	-
Réhabilitation/Construction et Aménagement d'infrastructures sportives (Phase I) (financement partie)	SPORT	MPCE	NATIONAL	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Démolition enlèvement et gestion des débris dans le périmètre pilote de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince (financement partie)	EAU ET ASSAINISSEMENT	MPCE	OUEST	5 000 000,00	(5 000 000,00)	-	-
Réhabilitation/Construction et Aménagement des places publiques (Phase I) (financement partie)	SOCIAL	MPCE	NATIONAL	5 000 000,00	(3 064 914,78)	-	1 935 085,22

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Renforcement PNH	SECURITE	PNH	NATIONAL	5 000 000,00	(108 004,60)	-	4 891 995,40
Construction Ministère du Commerce et de l'Industrie (financement partie)	INFRASTRUCTURE	UCLBP	QUEST	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Construction Ministère des Affaires Etrangères (financement partie)	INFRASTRUCTURE	UCLBP	QUEST	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Réhabilitation des Routes et des Systèmes de drainage du Centre-Ville de Port-au-Prince (Phase I) (financement partie)	INFRASTRUCTURE	DINEPA	QUEST	10 000 000,00	(10 000 000,00)	-	-
Rénovation urbaine et Développement résidentiel Morné à Cabri (financement partie)	BATIMENTS ET LOGEMENTS	MCI	QUEST	27 000 000,00	(290 337,68)	-	26 709 662,32
TOTAL				130 000 000,00	(33 804 374,20)	-	96 195 625,80

ANNEXE 10 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 21-12-2012

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ILE A VACHE	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	-	-	-	-
ROUTE CAYES-JEREMIE	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-GRANDANSE	-	3 327 500,00	-	3 327 500,00
ECOLE HOTELIERE & TOURISTIQUE	TOURISME	MTIC	QUEST	-	400 000,00	-	400 000,00
ILA-A-VACHE	INFRASTRUCTURE	MTIC	SUD	-	5 969 695,65	-	5 969 695,65
RÉNOVATION URBAINE DE ENNERY (RUE TOUSSAINT LOUVERTURE (3KMS)	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	300 000,00	-	-	300 000,00
RÉAMÉNAGEMENT PLACE CARREFOUR DESRUISSEUX	INFRASTRUCTURE	MPCE	NIPPES	500 000,00	(398 500,00)	-	101 500,00
CONSTRUCTION WHARF DE PETIT GOAVE	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	500 000,00	(500 000,00)	-	-
RÉNOVATION URBAINE DE SAINT MARC (PHASE 1) (5KMS)	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
CONSTRUCTION GARE ROUTIÈRE DU SUD À GRESSIER	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	1 000 000,00	(500 000,00)	-	500 000,00
REHABILITATION DU SYSTEME D'IRRIGATION DE LATANNERIE (PHASE 1: ETUDE) ET OPERATIONNALISATION 2014	AGRICULTURE	MARNDR	NORD	1 000 000,00	(11 975,76)	-	988 024,24
CONSTRUCION DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE PIGNON	EDUCATION	MENFP/ SE FP	NORD	1 000 000,00	(77 740,37)	-	922 259,63

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION MARITIME (Construction de 4 Phares : 1 à Pointe à Baguette (Jacmel), 1à Port à Gravois (Port Salut), 2 à Tortue Est et Tortue Ouest (Ile de La Tortue))	INFRASTRUCTURE	SEMANAH	NATIONAL	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
CONSTRUCTION DU WHARF DE LA VILLE DE JÉRÉMIE	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND/ANSE	1 200 000,00	(275 174,25)	-	924 825,75
RÉNOVATION & RÉHABILITATION DES ROUTES DU VILLAGE ARTISTIQUE DE NOAILLES À CROIX DES BOUQUETS	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
RÉPARATION MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS LOURDS (Mise en place de l'Usine de Concassage et d'Asphalt Plant)	INFRASTRUCTURE	CNE	NATIONAL	1 500 000,00	(28 688,52)	-	1 471 311,48
CONSTRUCTION PONT (60ML) SUR LA RIVIERE DES BARRES RELIANT SAINT LOUIS DU NORD ET ANSE A FOLEUR	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-OUEST	2 000 000,00	(245 309,30)	-	1 754 690,70
CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLIC DE LA VILLE DE JACMEL	ECONOMIE	MPCE	SUD-EST	2 000 000,00	(760 565,75)	-	1 239 434,25
RÉNOVATION URBAINE DE LIMBÉ	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD	2 000 000,00	(1 428 316,69)	-	571 683,31
Remise en État & Construction des SAEF (Nord, Sud-Est, Nippes, Artibonite, Centre, Sud, Ouest, Nord-Est, Nord-Ouest, Grande Anse	EAU & ASSAINISSEMENT	DINEPA	NATIONAL	2 000 000,00	(57 364,69)	-	1 942 635,31
REPARATION PORT DES CAYES	INFRASTRUCTURE	BMPAD/MEF	SUD	2 700 000,00	(1 022 978,13)	-	1 677 021,87

PROUETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
DRAINAGE & PROTECTION DE LA VILLE DE OUANAMINTHE CONTRE LES CRUES DE LA RIVIÈRE MASSACRE	INFRASTRUCTURE	MDE	NORD-EST	3 000 000,00	(120 589,77)	-	2 879 410,23
REHABILITATION DES PLACES PUBLIQUES	SOCIAL	MTPTC	OUEST	3 000 000,00	(20 157,87)	-	2 979 842,13
RÉHABILITATION ROUTE DU CANAPÉ VERT	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
CONSTRUCTION DU COMPLEXE ADMINISTRATIF FRONTALIER DE OUANAMINTHE	INFRASTRUCTURE	MEF	NORD-EST	3 000 000,00	(3 000 000,00)	-	-
CONSTRUCTION PONT SUR LA RIVIERE DU HAUT DU CAP	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	3 200 000,00	(1 181 246,56)	-	2 018 753,44
IMPLANTATION DE SITES ET SERVICES POUR UN DEVELOPPEMENT ORDONNE DE L'HABITAT URBANISATION)	BATIMENTS ET LOGEMENTS	UCLBP	NATIONAL	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00
AMÉNAGEMENT BASSINS VERSANTS DANS LE DÉPARTEMENT DE L'OUEST (LA ROUYONNE, PETIT GOAVE, ETC.)	AGRICULTURE	MARNDR	OUEST	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
CONSTRUCTION PONT VOLDROGUE (170ML)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRANDANSE	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
MISE EN PLACE DE 9 CENTRES DE TRANSIT POUR LES ENFANTS DE RUE	SOCIAL	UCLBP	NATIONAL	4 500 000,00	(4 500 000,00)	-	-

PROUETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
CONSTRUCTION VIADUC MARINE HAITIENNE	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	4 500 000,00	(1 091 067,59)	-	3 408 932,41
CONSTRUCTION PONT SUR LA RIVIERE MARIOT/ PEREDO	INFRASTRUCTURE	MPTPTC	SUD-EST	4 500 000,00	-	-	4 500 000,00
RÉHABILITATION DE RUES AU CAP HAITIEN	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	4 500 000,00	-	-	4 500 000,00
CONSTRUCTION PONT ROSEAUX (170ML)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRANDANSE	4 500 000,00	(185 337,91)	-	4 314 662,09
APPUI À LA MÉCANISATION AGRICULTURE	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
RECALIBRAGE & DRAGAGE DU CHENAL SAÉE FLOODWAY SUR 4 KMS	AGRICULTURE	MARNDR	OUEST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE	ECONOMIE	MEF	NATIONAL	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
CONSTRUCTION PONT SUR LA RIVIERE GAUCHE SUR LA ROUTE JACMEL / LA VALLEE)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00



PROUETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
CONSTRUCTION DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE L'ILE A VACHE	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	5 000 000,00	(10 758,04)	-	4 989 241,96
RÉNOVATION URBAINE DE HINCHE	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	5 000 000,00	(464 728,54)	-	4 535 271,46
RÉNOVATION URBAINE À LASCAHOBAS ET À MIREBALAIS	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA POLICE NATIONALE (PNH)	SECURITE	MJSP	NATIONAL	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURESTRUCTURES SOCIO-COMMUNAUTAIRES AU WHARF DE JÉRÉMIE À CITÉ SOLEIL (MARCHÉ PUBLIC, ECOLE PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE, PARKING, AMENAGEMENT DE ROUTE DE CONTOURNEMENT DU MARCHÉ, AMENAGEMENT DU PAYSAGER,...)	SOCIAL	MPCE	QUEST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
MISE EN PLACE DES STRUCTURES DE GESTION ET D'OPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LOTERIE & DES JEUX DE HASARD	ECONOMIE	MEF	NATIONAL	5 000 000,00	(2 485 328,64)	-	2 514 671,36

PROUETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
APPUI A LA CRÉATION ET A LA GESTION DES ENTREPRISES	ECONOMIE	MCI	NATIONAL	5 000 000,00	(2 179 357,73)	-	2 820 642,27
MISE EN PLACE AU NIVEAU DES DÉPARTEMENTS DES SHELTERS POUR BESOINS D'INTERVENTION D'URGENCE	BATIMENTS ET LOGEMENTS	UCLBP	NATIONAL	5 400 000,00	(3 807 733,74)	-	1 592 266,26
AMÉLIORATION DE LA ROUTE ENNERY-CAP HAÏTIEN	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	5 500 000,00	-	-	5 500 000,00
RÉHABILITATION ET ENTRETIEN DES RUES DANS LA ZONE MÉTROPOLITAINE DE P-AU-P (Réparation de Nids de Poule)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	6 000 000,00	11 000 000,00	-	17 000 000,00
CONSTRUCTION DE SILOS DE STOCKAGE POUR SECURITE ALIMENTAIRE	ECONOMIE	BMPAD	NATIONAL	6 000 000,00	(4 261 118,96)	-	1 738 881,04
RÉNOVATION URBAINE DE GONAIVES (PHASE 1) (14KMS)	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	6 000 000,00	-	-	6 000 000,00
CONSTRUCTION ROUTE ENTRÉE MINOTERIE A LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE LAFITO (7KMS A 4 VOIES)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	6 000 000,00	(20 566,87)	-	5 979 433,13

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLIC DE FONTAMARA	ECONOMIE	MPCE	OUEST	6 500 000,00	(2 397 120,12)	-	4 102 879,88
RÉNOVATION URBAINE DANS LE NORD-OUEST (11,7KMS) (PORT DE PAIX & MOLE ST-NICOLAS)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-OUEST	7 000 000,00	(3 559 191,69)	-	3 440 808,31
FONDS D'EXPROPRIATIONS POUR LES PROJETS À FINANCEMENT PÉROCARIBE ET AUTRES	INFRASTRUCTURE	MINISTERES	NATIONAL	7 500 000,00	-	-	7 500 000,00
CONSTRUCTION VIADUC DELMAS-NAZON	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00
CONSTRUCTION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL DES CAYES	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	8 000 000,00	(757 551,36)	-	7 242 448,64
CONSTRUCTION DU CAMPUS UNIVERSTAIRE DU SUD	EDUCATION	MPCE	SUD	8 000 000,00	(8 000 000,00)	-	-
SOUS PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DE JACMEL	INFRASTRUCTURE	MPCE/MT	SUD-EST	8 000 000,00	(2 391 349,06)	-	5 608 650,94
RÉHABILITATION DE LA ROUTE COLLADERE CERCA CARVAJAL (13KMS)	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	9 000 000,00	(1 518 767,94)	-	7 481 232,06
CONSTRUCTION ROUTE JACMEL LA VALLÉE DE JACMEL (20KMS)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	9 000 000,00	(16 295,87)	-	8 983 704,13
RÉHABILITATION ROUTE PETITE TROU DE NIPPES-PETITE RIVIÈRE DE NIPPES (30KMS)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	9 000 000,00	-	-	9 000 000,00

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation Résolution 15 avril 2015	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
PROJET DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	10 000 000,00	(5 000 000,00)	-	5 000 000,00
RÉHABILITATION DE LA ROUTE CARREFOUR 44 A COTE DE FERS	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
SOUS PROGRAMME DE RÉHABILITATION ET D'ENTRETIEN D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00
DRAGAGE DES EXUTOIRES ET DE LA BAIE DE PORT-AU-PRINCE	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	12 500 000,00	-	-	12 500 000,00
HÉBERGEMENT POST TREMBLEMENT DE TERRE DU 12 JANVIER 2010	BATIMENTS ET LOGEMENTS	MPCE/ UCLBP	NATIONAL	15 000 000,00	(10 000 000,00)	-	5 000 000,00
CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'HOPITAUX	SANTE	MSPP	NATIONAL	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
PROGRAMME DE STABILISATION DES PRIX	ECONOMIE	MEF	NATIONAL	20 000 000,00	(3 771 477,78)	-	16 228 522,22
APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE	ENERGIE	EDH/MTPTC	NATIONAL	35 000 000,00	(64 101,11)	-	34 935 898,89
TOTAL RESOLUTION 21 DEC-12				374 800 000,00	(45 413 264,96)	-	329 386 735,04

583

ANNEXE 11 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 11-12-2013

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION RÉSOLUTION 15 AVRIL 2015	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Réhabilitation wharf de Petit-Goâve	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	500 000,00	(376 490,17)	-	123 509,83
Réhabilitation wharf de Jérémie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND-ANSE	500 000,00	(500 000,00)	-	-
Amélioration de la route Emery-Cap Haïtien	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	500 000,00	(32 903,02)	-	467 096,98
Appui à la RTNH	COMMUNICATION	RTNH	NATIONAL	500 000,00	(500 000,00)	-	-
Adoquinage des rues à Fort Liberté	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	537 500,00	(537 500,00)	-	-
Réhabilitation Route du Canapé Vert	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	750 000,00	(159 735,37)	-	590 264,63
Construction du Pont sur la Rivière des Barres	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-OUEST	750 000,00	(750 000,00)	-	-
Réhabilitation Urbaine à Grande Rivière du Nord	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	750 000,00	(7 042,10)	-	742 957,90
Réhabilitation de la Route Baie de l'Acui/Barrière Battant	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	1 000 000,00	(278 393,21)	-	721 606,79
Construction viaduc Marine Haïtienne	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSACCESSION RÉSOLUTION 15 AVRIL 2015	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Construction du Pont Roseaux (170m)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND'ANSE	1 000 000,00	(195 711,66)	-	804 288,34
Construction Pont Hyppolite (Pont à l'embouchure de la rivière du Haut du Cap)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD	1 000 000,00	(544 911,83)	-	455 088,17
Travaux de protection de la ville de Grande Rivière du Nord contre les crues	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Rénovation & Réhabilitation des routes du village artistique des Noailles à Croix des Bouquets	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	1 000 000,00	(245 078,87)	-	754 921,13
Aménagement Bassins Versants dans le Département de l'Ouest	AGRICULTURE	MARNDR	QUEST	1 000 000,00	(836 376,59)	-	163 623,41
Réhabilitation du Système d'Irrigation de Latannerie	AGRICULTURE	MARNDR	NORD	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Réhabilitation du Système d'Irrigation de la Plaine du Cul du Sac	AGRICULTURE	MARNDR	QUEST	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Restauration Palais Sans Souci	CULTURE	ISPAN	NORD	1 000 000,00	(514 559,02)	-	485 440,98
Réhabilitation Route de Frères	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	1 250 000,00	(1 250 000,00)	-	-
Construction pont sur la rivière Marigot/Peredo	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	1 500 000,00	(97 897,19)	-	1 402 102,81
Appui à la PNH	SECURITE	PNH	NATIONAL	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSFFECTATION RÉSOLUTION 15 AVRIL 2015	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Réhabilitation urbaine aux Cayes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	2 000 000,00	(635 562,16)	-	1 364 437,84
Construction pont sur la rivière Gauche sur la route Jacmel/La Vallée de Jacmel	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	2 000 000,00	(115 988,26)	-	1 884 011,74
Protection de l'Environnement (note no 2)	ENVIRONNEMENT	ME	NATIONAL	2 000 000,00	(98 153,51)	-	1 901 846,49
Lycée Toussaint Louverture	EDUCATION	MPCE	OUEST	2 000 000,00	(483 541,89)	-	1 516 458,11
Renovation urbaine à Hinche	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-
Lycée Alexandre Pétion	EDUCATION	MPCE	OUEST	2 000 000,00	(130 460,50)	-	1 869 539,50
Finalisation de la Construction des CASC	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	2 000 000,00	(325,87)	-	1 999 674,13
Projets d'assainissement	ENVIRONNEMENT	MPCE	NATIONAL	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Appui à la Mécanisation AGRICOLE	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	2 000 000,00	(1 659 969,99)	-	340 030,01
Réhabilitation de rues au Cap Haïtien, Phase 2 et Réhabilitation de rues au Cap Haïtien et environs	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Ban'im Limye Ban'im La Vi	ENERGIE	BMPAD	NATIONAL	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Réhabilitation route Colladère - Cerca Cavaïal 13 km + 2Km	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	2 750 000,00	(2 750 000,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION RÉSOLUTION 15 AVRIL 2015	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Rénovation urbaine à Mirebalais & Lascahobas	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	3 000 000,00	(269 948,55)	-	2 730 051,45
Travaux de réhabilitation d'urgence Route de Jacmel-La Vallée 19 Km	INFRASTRUCTURE	MPCE	SUD-EST	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Rénovation urbaine Saint Marc	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	3 000 000,00	(380 969,90)	-	2 619 030,10
Réhabilitation/Construction et Aménagement d'Infrastructures Sportives	SPORT	MPCE	NATIONAL	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Achat d'engrais	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Construction pont Voldroque (170 m)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND'ANSE	3 429 818,33	(2 619 936,49)	-	809 881,84
Construction de dépôts pouvant servir d'abri provisoire / Un dépôt par département	ECONOMIE	BMPAD	NATIONAL	3 500 000,00	(3 500 000,00)	-	-
Construction viaduc de Delmas-Nazon	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	4 000 000,00	(99 304,73)	-	3 900 695,27
Appui au fonctionnement de l'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP)	BATIMENTS ET LOGEMENTS	UCLBP	OUEST	4 000 000,00	(2 000 000,00)	-	2 000 000,00
Recalibrage et Dragage du Chenal Salée Floodway	AGRICULTURE	MARNDR	ARTIBONITE	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Construction d'infrastructures Socio-communautaires au Warf de Jérémie à cité Soleil (Marché Public, Ecole professionnelle et technique, Parking, Aménagement route de contournement du Marché, Aménagement paysager...)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	4 500 000,00	(9 322,03)	-	4 490 677,97
Dragage des exutoires et de la baie de Port au Prince	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	5 000 000,00	(169 875,81)	-	4 830 124,19

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION RÉSOLUTION 15 AVRIL 2015	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Rénovation Urbaine de Port-de-Paix	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-OUEST	5 000 000,00	(2 169 746,40)	-	2 830 253,60
Rénovation Urbaine Jérémie	INFRASTRUCTURE	MPCE	GRAND'ANSE	5 000 000,00	(1 416 138,51)	-	3 583 861,49
Sous Programme de Réhabilitation et d'Entretien d'Infrastructure de Transports	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	6 500 000,00	-	-	6 500 000,00
Développement Territorial	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	8 000 000,00	(41 763,92)	-	7 958 236,08
Construction et réhabilitation d'hôpitaux	SANTE	MSPP	NATIONAL	8 500 000,00	(1 795 812,40)	-	6 704 187,60
Rénovation urbaine Gonaïves (Phase 1) 14 Km	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	9 250 000,00	(1 630 829,25)	-	7 619 170,75
Développement des Infrastructures de Ile-à-Vache	TOURISME	MTIC	SUD	10 000 000,00	(7 876 777,80)	-	2 123 222,20
Augmentation de la capacité de génération électrique-Carrefour I	ENERGIE	BMPAD	OUEST	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Bouche Twou / Réhabilitation urbaine à Port-au-Prince (Pétion-ville)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	13 000 000,00	(851 308,20)	-	12 148 691,80
Construction de Batiments et de Logements publics	BATIMENTS ET LOGEMENTS	UCLBP	NATIONAL	19 000 000,00	(3 917 754,16)	-	15 082 245,84
Programme de lutte contre la pauvreté	SOCIAL	FAES	NATIONAL	28 500 000,00	-	-	28 500 000,00
TOTAL RESOLUTION 11 DEC-13				210 967 318,33	(46 450 089,36)	-	164 517 228,97

ANNEXE 12 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 23-07-2014

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Mise en place de la plateforme de logiciel pour le psugo	EDUCATION	MENFP	OUEST	300 000,00	-	-	300 000,00
Reforme de la formation professionnelle	EDUCATION	MENFP	NATIONAL	444 444,00	(444 444,00)	-	-
Projet Soins de Santé pour les Policiers de la PNH selon accord entre le MPCE, la PNH et l'Hôpital Bernard Meys	SANTE	MSPP	NATIONAL	687 500,00	(687 500,00)	-	-
Construction du barrage des trois (3) rivières (études)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-OUEST	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Construction d'un système de cabotage au niveau des presqu'îles du sud, nord-ouest, nord et d'un système de ferry (mariani / port-au-prince) (études)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Construction d'une centrale hydroelectrique dans les nippes (saut baril) (phase 1 études)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Protection contre incendie	SECURITE	PNH	NATIONAL	1 000 000,00	(791 350,00)	-	208 650,00
Amelioration de la securite routiere	SECURITE	PNH	NATIONAL	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Mise en place de laboratoires scolaires expérimentaux	EDUCATION	MENFP	NATIONAL	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Programme e-gouvernance	TECHNOLOGIE	MPCE	NATIONAL	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Projet de developpement frontalier (3 regions)	NATIONAL	MEF	NATIONAL	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Infrastructures sportives	SPORT	MJSAC	NATIONAL	2 000 000,00	(1 403 402,00)	-	596 598,00
Achat d'Engrais	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	2 000 000,00	(92 017,23)	-	1 907 982,77
Projet de construction et d'équipements de dortoirs et de résidences pour professeurs et extension du campus henry christophe de l'université d'état d'haiti a limonade	EDUCATION	UEH	NORD	3 000 000,00	(49 180,33)	-	2 950 819,67
Sous-programme de collecte des ordures	SANTE	MPCE	NATIONAL	3 000 000,00	(3 000 000,00)	-	-
Appui a la formalisation et capitalisation de 2000 micro-entreprises recensées sur l'ensemble du territoire	ECONOMIE	MCI	NATIONAL	3 500 000,00	(57 377,05)	-	3 442 622,95
Rehabilitation de la route jacmel / la vallee de jacmel	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00
Construction du Local du Corps d'intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO)	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	3 800 000,00	(3 800 000,00)	-	-
Augmentation de la capacite de generation electrique-carrefour 1	ENERGIE	BMPAD	QUEST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Centre de Traumatologie	SANTE	MSPP	QUEST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Rehabilitation route petite riviere de nippes-petit-trou de nippes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	5 646 624,00	(264 088,02)	-	5 382 535,98
Appui a la PNH	SECURITE	PNH	NATIONAL	6 000 000,00	(3 469 034,27)	-	2 530 965,73
Plans Spéciaux de Développement Territorial	NATIONAL	MPCE	NORD	8 900 000,00	(8 900 000,00)	-	-

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Rehabilitation du troncon de route carrefour 44/cote de fer	INFRASTRUCTURE	MTPPTC	SUD-EST	11 000 000,00	(4 612 033,26)	-	6 387 966,74
Programme Lutte Contre Pauvrete Extreme et Exclusion Sociale	SOCIAL	MAST	NATIONAL	15 000 000,00	(4 177 697,48)	-	10 822 302,52
Batiments Publics/Logements	BATIMENTS ET LOGEMENTS	UCLBP	NATIONAL	20 000 000,00	(20 000 000,00)	-	-
Sous-programme de conception et mise en oeuvre de projets de developpement territorial	NATIONAL	MPCE	NATIONAL	34 000 000,00	(10 814 604,98)	-	23 185 395,02
TOTAL RESOLUTION 23 JUL-2014				141 778 568,00	(70 562 728,62)	-	71 215 839,38

ANNEXE 13 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 10-09-2014

PROJETS	Secteur d'activité	INSTITUTION	LOCALISATION	Montant Projet (\$US)	Désaffectation	Affectation	Montant Projet révisé (\$US)
Sous-Programme de Collecte des Ordures	SANTE	MPCE	NATIONAL	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-
Programme de Lutte Contre Pauvreté et Exclusion Sociale	SOCIAL	MAST	NATIONAL	3 000 000,00	(3 000 000,00)	-	-
Plans Spéciaux de Développement Territorial	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	3 500 000,00	(3 500 000,00)	-	-
Appui à la PNH	SECURITE	PNH	NATIONAL	4 000 000,00	(4 000 000,00)	-	-
Construction Viaduc de Delmas	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	4 197 201,29	(4 197 201,29)	-	-
Appui à L'UCLBP	AUTRES	UCLBP	NATIONAL	6 000 000,00	(6 000 000,00)	-	-
Réhabilitation Route de Tabarre	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
TOTAL RESOLUTION 10 SEPTEMBRE-2014				29 697 201,29	(22 697 201,29)	-	7 000 000,00

ANNEXE 14 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 15-04-2015

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Construction marche public des Gonaïves	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	30 000,00	(30 000,00)	-	-
Renovation urbaine des Gonaïves	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	33 476,00	(33 476,00)	-	-
Gare routiere de Jacmel	INFRASTRUCTURE	MTPTC/MPCE	SUD-EST	50 000,00	(50 000,00)	-	-
Renovation des routes du Village Artistique Noailles de Croix des Bouquets	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	70 466,00	(70 466,00)	-	-
Rehabilitation place publique "Sainte Anne"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	180 851,00	(180 851,00)	-	-
Rehabilitation place publique "Geffrard"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	180 851,00	(180 851,00)	-	-
Soukri-Souvenance-Badio-La Ville au Camp	CULTURE	MC-BE	NATIONAL	260 000,00	(260 000,00)	-	-
Rehabilitation place publique "Canape Vert"	INFRASTRUCTURE	MPCE-UCLBP	OUEST	319 149,00	(319 149,00)	-	-
Construction d'un pont sur la rivière Marigot/ Peredo	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	335 111,00	(335 111,00)	-	-
Construction de mediatheque a Jean Rabel	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-OUEST	361 702,00	(361 702,00)	-	-
Construction de mediatheque a Port-de-Paix	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-OUEST	425 532,00	(425 532,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Rehabilitation et construction d'infrastructure sanitaire	INFRASTRUCTURE	MSP	NATIONAL	425 532,00	(425 532,00)	-	-
Pont Lahaie Dame Marie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND'ANSE	500 000,00	(500 000,00)	-	-
Rehabilitation Terrain de Football Delmas 2	SPORT	MPCE	QUEST	500 000,00	(500 000,00)	-	-
Renovation urbaine de la ville de Hinche	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	636 466,00	(636 466,00)	-	-
Rehabilitation troncon RN1 - Freycineau/ St-Marc/ Bigot-Carrefour Joffe, Biennac-Rue Clerveau et RN1-Marchand (4)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	672 379,00	(672 379,00)	-	-
Construction de mediatheque a Saint Louis du Nord	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-QUEST	702 128,00	(702 128,00)	-	-
Collecte des ordures	SANTE	MPCE	QUEST	787 234,00	-	-	787 234,00
Mise en oeuvre d'activites de renforcement a la creation et a la gestion des entreprises	ECONOMIE	MCI	NATIONAL	864 502,00	(864 502,00)	-	-
Rehabilitation Place publique "Occide Jeany"	INFRASTRUCTURE	MPCE-UCLBP	QUEST	1 000 000,00	(300 544,20)	-	699 455,80
Rehabilitation Carrefour Dufort-Jacmel	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	1 000 000,00	(446 089,12)	-	553 910,88
Renforcement de la PNH/ soins de Sante a la Police Nationale d'Haïti	SECURITE	MJSP-PNH	QUEST	1 000 000,00	(134 621,58)	-	865 378,42

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Projet de construction et d'équipements de dortoirs et de résidences pour professeurs	INFRASTRUCTURE	UEH	NORD	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Construction d'un pont sur la Rivière Gauche (Rte Jacmel-La Vallée de Jacmel)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	1 106 020,00	(1 106 020,00)	-	-
Rehabilitation route Petite Rivière de Nippes/ Petit Trou de Nippes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	1 242 294,00	(425 015,00)	-	817 279,00
Construction de silos de stockage pour sécurité alimentaire	INFRASTRUCTURE	MIEF-BMPAD	NATIONAL	1 261 119,00	(465 954,77)	-	795 164,23
Implantation de sites et de services pour un développement ordonné de l'habitat (Urbanisation)	INFRASTRUCTURE	UCLBP	NATIONAL	1 500 000,00	(1 500 000,00)	-	-
Construction de 50 serres dans 5 départements (N, NO, GA, SE)	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	1 500 000,00	(1 500 000,00)	-	-
Subvention de fertilisant et amélioration de la productivité des cultures et des sols (St-Marc, Plaine des Cayes, St-Raphael, Kenskoff, Ferrier) achat d'engrais	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	1 561 400,00	(1 561 400,00)	-	-
Rehabilitation tronçon Femathre-Frères via Soisson, Duplan, Girardeau et collectrices Rue Metelus, Meyotte-Frères, Thomassin 25, Femathre 45 et Montagne Noire	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	1 680 000,00	(1 680 000,00)	-	-
Rehabilitation des places publiques	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	1 680 851,00	(1 680 851,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Renforcement de structures des bâtiments de l'Université de Limonade	INFRASTRUCTURE	UEH	NORD	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-
Developpement des Infrastructures de l'île a Vache	INFRASTRUCTURE	MT	SUD	2 123 222,00	(2 123 222,00)	-	-
Debarcadere Faucault	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	2 250 000,00	(2 250 000,00)	-	-
Rehabilitation place publique "Aéroport Hugo Chavez"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	2 313 365,00	(2 065 145,00)	-	248 220,00
Debarcaderes de Saint Louis du Nord	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-OUEST	2 500 000,00	(2 500 000,00)	-	-
Appui a l'UCLBP	AUTRES	UCLBP	OUEST	3 000 000,00	(1 000 000,00)	-	2 000 000,00
Appui a la Cooperation Cubaine	AUTRES	MPCE	NATIONAL	3 070 000,00	(3 070 000,00)	-	-
Renovation urbaine de la ville des Cayes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	3 500 000,00	(3 404 838,48)	-	95 161,52
Programme de Stabilisation des prix	ECONOMIE	MIEF-BMPAD	NATIONAL	3 771 478,00	(3 771 478,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$us)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$us)
Amenagement du Bord de Mer de la Ville du Cap-Haïtien	INFRASTRUCTURE	MTPPTC	NORD	4 000 000,00	(4 000 000,00)	-	-
Construction de structures d'irrigation a Saut du Baril (Nippes), Marion (Sud'Est) et Trois-Rivieres (nord-Ouest) et construction de lac collinaires	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	4 500 000,00	(4 500 000,00)	-	-
Reconstruction du Lycée Alexandre Petion (incluant supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	4 562 018,00	(4 349 962,30)	-	212 055,70
Renovation urbaine a Mirbalais et Lascahobas	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	4 951 433,00	-	-	4 951 433,00
Reconstruction du Lycée Toussaint Louverture (incluant supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	5 544 708,00	(4 761 527,65)	-	783 180,35
Rehabilitation de la Route 9	INFRASTRUCTURE	MTPPTC	OUEST	6 000 000,00	(6 000 000,00)	-	-
Rehabilitation de la route de Pernier	INFRASTRUCTURE	MTPPTC	OUEST	6 000 000,00	(6 000 000,00)	-	-
Intervention d'urgence	AUTRES	MEF	NATIONAL	6 200 000,00	(6 200 000,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Fonds de supervision des travaux relatifs aux projets d'infrastructures	AUTRES	MPCE	NATIONAL	6 357 666,00	(5 992 368,86)	-	365 297,14
Rehabilitation de la route de Tabarre	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	7 000 000,00	(7 000 000,00)	-	-
Rehabilitation du tronçon Port-de-Paix Port Margot	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-QUEST	7 000 000,00	(5 936 994,93)	-	1 063 005,07
Appui à la PNH: Renforcement des capacités d'intervention de la Police Nationale (PNH)	SECURITE	MJSP-PNH	NATIONAL	8 147 778,00	(7 136 066,14)	-	1 011 711,86
Rehabilitation, construction et aménagement d'infrastructures sportives (installation de gazon synthétique, Hinche, Saint Louis du Nord et Thomassin)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	8 200 000,00	(6 061 526,91)	-	2 138 473,09
Construction du marché public de Fontamara	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	8 222 000,00	(4 974 035,29)	-	3 247 964,71
Construction Gare Routière et Marché Public à Mitrangoane (incluant la supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NIPPEP	8 600 000,00	(8 455 739,74)	-	144 260,26
Construction d'infrastructure socio-communautaire au Warf de Jeremie a Cite Soleil	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	9 000 000,00	(7 187 127,97)	-	1 812 872,03
Dette SECOSA	AUTRES	MPCE	NATIONAL	9 000 000,00	(9 000 000,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	SOCIAL	MAST/FAES	NATIONAL	10 000 000,00	(8 158 379,37)	-	1 841 620,63
Construction Viaduc Delmas/ Nazon	INFRASTRUCTURE	MTPPTC	OUEST	10 709 660,00	(4 740 243,03)	-	5 969 416,97
Construction de bâtiments et de logements publics-UCLBP	INFRASTRUCTURE	UCLBP	OUEST	12 000 000,00	(5 945 100,00)	-	6 054 900,00
Conception et mise en oeuvre de projets de développement territorial	AUTRES	MPCE	NATIONAL	12 702 373,00	(6 870 448,79)	-	5 831 924,21
Rehabilitation du tronçon de Route Carrefour 44/ Cote de Fer	INFRASTRUCTURE	MTPPTC	SUD-EST	15 000 000,00	(15 000 000,00)	-	-
Construction et rehabilitation d'hôpitaux (HUEH, St Michel de Jacmel, Simbi Continental de Marissant, Hôpital Sans-Fil, Centre de Trauma, Hôpital de Bon Repos...)	INFRASTRUCTURE	MSPPTC	NATIONAL	16 330 796,00	(16 330 796,00)	-	-
Rehabilitation de la route Cayes-Jeremie-A033178-001-Source MTPPTC	INFRASTRUCTURE	MTPPTC	NATIONAL	17 000 000,00	(11 764 294,68)	-	5 235 705,32
TOTAL RESOLUTION 15 Avril 2015				254 423 560,00	(206 897 935,81)	-	47 525 624,19

ANNEXE 15 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 22-07-2015

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSACFFECTATION RÉSOLUTION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Renovation urbaine de la ville de Hinche	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	-	-	-	-
Renovation urbaine des Gonaives	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	-	-	-	-
Renovation des routes du Village Artistique Noailles de Croix des Bouquets	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	-	-	-	-
Implantation de sites et de services pour un developpement ordonne de l'habitat (Urbanisation)	INFRASTRUCTURE	UCLBP	NATIONAL	-	-	-	-
Subvention de fertilisant et amelioration de la productivite des cultures et des sols (St-Marc, Plaine des Cayes, St-Raphael, Kenskoff, Ferrier) achat d'engrais	AGRICUL TURE	MARNDR	NATIONAL	-	-	-	-
Renovation urbaine de la ville des Cayes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	-	-	-	-
Mise en oeuvre d'activites de renforcement a la creation et a la gestion des entreprises	ECONOMIE	MCI	NATIONAL	-	-	-	-
Developpement des Infrastructures de l'Ile a Vache	INFRASTRUCTURE	MTIC	SUD	-	-	-	-
Renforcement de la PNH/ soins de Sante a la Police Nationale d'Haiti	SECURITE	PNH	OUEST	-	-	-	-
Programme de Stabilisation des prix	ECONOMIE	BMPAD	NATIONAL	-	-	-	-
Dette SECOSA	AUTRES	MPCE	NATIONAL	-	-	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAAFECTATION RESOLUTION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Construction marche public des Gonaïves	INFRASTRUCTURE	MPCE	ARTIBONITE	30 000,00	(30 000,00)	-	-
Gare routiere de Jacmel	INFRASTRUCTURE	MPCE	SUD-EST	50 000,00	(50 000,00)	-	-
Rehabilitation place publique "Sainte Anne"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	180 851,06	-	-	180 851,06
Rehabilitation place publique "Geffard"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	180 851,06	-	-	180 851,06
Debarcadere Faucault	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	250 000,00	-	-	250 000,00
Soukri-Souvenance-Badio-La Ville au Camp	CULTURE	MC	NATIONAL	260 000,00	(260 000,00)	-	-
Rehabilitation Place publique "Occide Jeanty"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	300 544,20	-	-	300 544,20
Rehabilitation place publique "Canape Vert"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	319 148,94	-	-	319 148,94
Construction d'un pont sur la riviere Mangot/ Peredo	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	335 111,00	-	-	335 111,00
Construction de mediatheque a Jean Rabel	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-OUEST	361 702,13	(32 712,75)	-	328 989,38
Construction de mediatheque a Port-de-Paix	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-OUEST	425 531,91	(38 485,58)	-	387 046,33
Rehabilitation et construction d'infrastructure sanitaire	INFRASTRUCTURE	MSPP	NATIONAL	425 531,91	(425 531,91)	-	-
Rehabilitation Carrefour Dufort-Jacmel	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	446 089,12	(49 456,23)	-	396 632,89
Debarcaderes de Saint Louis du Nord	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-OUEST	500 000,00	-	-	500 000,00
Pont Lahaie Dame Marie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRAND'ANSE	500 000,00	-	-	500 000,00
Rehabilitation Terrain de Football Delmas 2	SPORT	MPCE	OUEST	500 000,00	(500 000,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSACÉCATION RÉSOLUTION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Rehabilitation du Systeme d'irrigation de la Plaine du Cui de Sac	AGRICULTURE	MARNDR	OUEST	669 613,57	(669 613,57)	-	-
Rehabilitation troncon RN1-Freycineau/ St-Marc/ Bigot-Carrefour Joffe, Biennac-Rue Clerveau et RN1-Marchand (4)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	672 379,00	-	-	672 379,00
Construction de mediatheque a Saint Louis du Nord	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD-OUEST	702 127,66	(63 501,21)	-	638 626,45
Rehabilitation des places publiques	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	840 425,53	(840 425,53)	-	-
Projet de construction et d'equipements de dotoirs et de residences pour professeurs	INFRASTRUCTURE	UEH	NORD	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Construction de 50 serres dans 5 departements (N, NO, GA, SE)	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
Construction de structures d'irrigation a Saut du Baril (Nippes), Marion (Sud'Est) et Trois-Rivieres (nord-Ouest) et construction de lac collinaires	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	1 500 000,00	(1 500 000,00)	-	-
Rehabilitation troncon Fermathe-Freres via Soisson, Duplan, Girardeau et collectrices Rue Mettelus, Meyotte-Freres, Thomassin 25, Fermathe 45 et Montagne Noire	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	1 680 000,00	-	-	1 680 000,00
Collecte des ordures	SANTE	MPCE/ SMCRS	NATIONAL	1 800 000,00	(1 203 573,42)	-	596 426,58
Intervention dans les zones a risque/ CNE	AUTRES	CNE	OUEST	1 800 000,00	(1 800 000,00)	-	-
Reconstruction du Lycee Toussaint Louverture (incluant supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	1 816 427,65	-	-	1 816 427,65
Appui a l'UCLBP	AUTRES	UCLBP	OUEST	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFECTATION RESOLUTION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Renforcement de structures des batiments de l'Université de Limonade	INFRASTRUCTURE	UEH	NORD	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Aménagement du Bord de Mer de la Ville du Cap-Haïtien	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Rehabilitation place publique "Aéroport Hugo Chavez"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	2 065 145,00	-	-	2 065 145,00
Plan special des Cayes	AUTRES	MTIC	SUD	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Construction de silos de stockage pour securite alimentaire	INFRASTRUCTURE	BMPAD	NATIONAL	3 024 732,27	-	-	3 024 732,27
Appui a la Cooperation Cubaine	AUTRES	MPCE	NATIONAL	3 070 000,00	(3 070 000,00)	-	-
Construction d'un pont sur la Riviere Gauche (Rte Jacmel-La Vallée de Jacmel)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	3 126 962,55	-	-	3 126 962,55
Rehabilitation route Petite Riviere de Nippes/ Petit Trou de Nippes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	3 212 283,00	-	-	3 212 283,00
Travaux de rehabilitation et de reparation des rues	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	3 600 000,00	(124 452,41)	-	3 475 547,59
Fonds de supervision des travaux relatifs aux projets d'infrastructures	AUTRES	MPCE	NATIONAL	3 675 720,61	-	-	3 675 720,61
Renovation urbaine a Mirbalais et Lascahobas	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Curage mecanique et manuel	AUTRES	MTPTC	NATIONAL	4 100 000,00	(141 737,46)	-	3 958 262,54
Reconstruction du Lycée Alexandre Pétion (incluant supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	4 349 963,30	-	-	4 349 963,30
Rehabilitation de la Route 9	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	4 636 364,00	-	-	4 636 364,00
Rehabilitation de la route de Pemier	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	4 636 364,00	-	-	4 636 364,00

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSACÉCATION RÉSOLUTION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Construction Viaduc Delmas/ Nazon	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	4 740 243,00	-	-	4 740 243,00
Construction du terminal de l'aéroport des Cayes (Antoine Simon)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	4 947 368,42	(4 947 368,42)	-	-
Construction du marche public de Fontamara	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	4 974 035,29	-	-	4 974 035,29
Construction d'infrastructure socio-communautaire au Warf de Jeremie a Cite Soleil	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Construction de batiments et de logements publics-UCLBP	INFRASTRUCTURE	UCLBP	OUEST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Rehabilitation du troncon Port-de-Paix Port Margot	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-OUEST	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Appui a la PNH: Renforcement des capacites d'intervention de la Police Nationale (PNH)	SECURITE	PNH	NATIONAL	6 000 000,00	-	-	6 000 000,00
Rehabilitation, construction et aménagement d'infrastructures sportives (installation de gazon synthétique, Hinche, Saint Louis du Nord et Thomassin)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	6 061 526,91	-	-	6 061 526,91
Rehabilitation de la route de Tabarre	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
Rehabilitation du troncon de Route Carrefour 44/ Cote de Fer	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	7 224 066,52	-	-	7 224 066,52
Construction Gare Routiere et Marche Public a Miragoane (incluant la supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NIPPES	8 455 739,74	-	-	8 455 739,74
Rehabilitation de la route Cayes-Jeremie-A033178-001-Source MTPTC	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NATIONAL	8 764 294,68	-	-	8 764 294,68
Intervention d'urgence	AUTRES	MPCE	NATIONAL	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Construction et rehabilitation d'hopitaux (HUEH, St Michel de Jacmel, Simbi	INFRASTRUCTURE	MSPP	NATIONAL	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAAFECTATION RESOLUTION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Continental de Martissant, Hopital Sans-Fil, Centre de Trauma, Hopital de Bon Repos...)							
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	SOCIAL	MAST/ FAES	NATIONAL	12 344 680,53	-	-	12 344 680,53
Conception et mise en oeuvre de projets de developpement territorial	AUTRES	MPCE	NATIONAL	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
TOTAL RESOLUTION 22 JUILLET 2015				193 055 824,56	(18 746 858,49)	-	174 308 966,07



ANNEXE 16 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 06-01-2016

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAAFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Travaux additionnels sur Freycineau (St-Marc) -Bigot (Gonaïves), Construction raccordement pont Gaudin et Mapou a RN1	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	39 199,07	-	-	39 199,07
Réhabilitation des rues a Ouanaminthe	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	52 821,50	-	-	52 821,50
Reconstruction Rues CODEVI et Liberte	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-EST	68 548,40	-	-	68 548,40
Entretien Route Pétion Ville - Laboule 12	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	74 006,31	-	-	74 006,31
Extension Laboule 12 - Kenskoff	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	84 645,94	-	-	84 645,94
Construction Viaduc Delmas/ Nazon	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	152 096,32	-	-	152 096,32
Réhabilitation tronçon Fermathe-Freres via Soisson, Duplan, Girardeau et collectrices Rue Mettelus, Meyotte-Freres, Thomassin 25, Fermathe 45 et Montagne Noire	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	155 961,54	-	-	155 961,54
Rehabilitation de la route Canape-Vert Sainte Marie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	169 255,44	-	-	169 255,44
Subvention de fertilisant et amélioration de la productivité des cultures et des sols (St-Marc, Plaine des Cayes, St-Raphael, Kenskoff, Ferrier) achat d'engrais	AGRICULTURE	MARNDR	NATIONAL	188 113,12	-	-	188 113,12

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Travaux additionnels sur Freyçineau Bigot (Gonaïves), Drainage de Freyçineau a Pont Pierre	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	192 307,69	-	-	192 307,69
Réhabilitation de la route de Tabarre (incluant drainage vers la Riviere Grise)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	247 964,03	-	-	247 964,03
Débarcadère Faucaut	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	249 175,42	-	-	249 175,42
Réhabilitation route Laboule 12 - Kenscoff	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	249 277,81	-	-	249 277,81
Mise en œuvre d'activité de renforcement a la creation a la gestion des entreprises	ECONOMIE	MCI	NATIONAL	275 836,69	-	-	275 836,69
Réhabilitation urbaine de la ville des Cayes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD	288 461,54	-	-	288 461,54
Réhabilitation de la route de Freres	INFRASTRUCTURE	MTPTC	QUEST	384 615,38	-	-	384 615,38
Réhabilitation urbaine de Jeremie		MTPTC	GRANDDANSE	384 615,38	-	-	384 615,38
Réhabilitation route Bigot Carrefour Joffre (By pass Gonaïves)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	384 615,38	-	-	384 615,38
Travaux de construction du Pont Lahaie Dame Marie	INFRASTRUCTURE	MTPTC	GRANDDANSE	459 716,56	-	-	459 716,56
Finalisation de la construction des CASC	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	500 000,00	-	-	500 000,00
Réhabilitation, construction et aménagement d'infrastructures sportives (installation de gazon synthétique, Hincbe, Saint Louis du Nord et Thomassique)	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	513 806,41	-	-	513 806,41
Construction d'un pont sur la rivière Marigot/ Peredo	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	653 545,10	-	-	653 545,10

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Réhabilitation tronçon RN1- Freyjeuneu/ St-Marc/ Bigot(Gonaïves)-Construction raccordement Gaudin et Mapou a RN1	INFRASTRUCTURE	MTPTC	ARTIBONITE	673 774,85	-	-	673 774,85
Réhabilitation place publique "Aéroport Hugo Chavez"	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	685 394,99	-	-	685 394,99
Intervention d'urgence du gouvernement	AUTRES	MPCE	NATIONAL	712 133,42	-	-	712 133,42
Reconstruction du Lycée Alexandre Petion (incluant supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	777 346,79	-	-	777 346,79
Construction du marché public de Fontamara	INFRASTRUCTURE	MPCE	OUEST	795 195,48	-	-	795 195,48
Réhabilitation et entretien des rues dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Petion-Ville)	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Réhabilitation de la route Jacmel - La Vallée de Jacmel	INFRASTRUCTURE	MTPTC	SUD-EST	1 105 769,23	-	-	1 105 769,23
Réhabilitation route Miragoane - Petite Rivière de Nippes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	1 503 355,83	-	-	1 503 355,83
Rénovation urbaine de la ville de Hinche	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	1 538 461,54	-	-	1 538 461,54
Réhabilitation route Petite Rivière de Nippes/ Petit Trou de Nippes	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NIPPES	1 857 255,33	-	-	1 857 255,33
Construction Viaduc Marine Haïtienne	INFRASTRUCTURE	MTPTC	OUEST	1 923 076,92	-	-	1 923 076,92
Réhabilitation et entretien de la route Baie de l'Acul/ Barriere Battant-Milot (RN1) et Barriere Battant Milot	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD	1 923 076,92	-	-	1 923 076,92

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITE	INSTITUTION	LOCALISATION	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSAAFECTATION	AFFECTATION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Construction du marché public de Pignon	INFRASTRUCTURE	MPCE	NORD	1 923 076,93	-	-	1 923 076,93
Réhabilitation du tronçon Port-de-Paix Port Margot	INFRASTRUCTURE	MTPTC	NORD-OUEST	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Réhabilitation de la route Colladere-Cerca Carvajal	INFRASTRUCTURE	MPCE	CENTRE	2 586 538,46	-	-	2 586 538,46
Reconstruction du Lycée Toussaint Louverture (incluant supervision)	INFRASTRUCTURE	MPCE	QUEST	2 843 391,25	-	-	2 843 391,25
Conception et mise en œuvre de projets de développement territorial	AUTRES	MPCE	NATIONAL	6 196 715,17	-	-	6 196 715,17
Construction et réhabilitation d'Hôpitaux (HUEH, St Michel de Jacmel, Simbi Continental de Martissant, Hopital Sans-Fil, Centre de Trauma, Hopital de Bon Repos, Port-de-Paix, Quanaminithe	SANTE	MSPP	NATIONAL	9 932 958,46	-	-	9 932 958,46
Construction de bâtiments et de logements publics-UCLBP	INFRASTRUCTURE	MPCE	NATIONAL	11 923 001,96	-	-	11 923 001,96
TOTAL RESOLUTION 6 JUILLET 2016				58 169 108,56	-	-	58 169 108,56

ANNEXE 17 – PROJETS DE LA RÉSOLUTION DU 28-09-2016

PROJETS	SECTEUR D'ACTIVITÉ	MONTANT PROJET (\$US)	DÉSFFECTATION RÉSOLUTION	MONTANT PROJET RÉVISÉ (\$US)
Réhabilitation de la Route Cayes-Jeremie-A033178-001	INFRASTRUCTURE	5 835 867,00	-	5 835 867,00
Réhabilitation Route Petite Rivière de Nippes/ Petit Trou de Nippes	INFRASTRUCTURE	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Réhabilitation d'urgence de la route Colladere Cerca Carvajal	INFRASTRUCTURE	5 375 702,00	-	5 375 702,00
Rénovation urbaine de Chansolme	INFRASTRUCTURE	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Réhabilitation Route Meyotte/ Freres	INFRASTRUCTURE	2 000 000,00	-	2 000 000,00
Construction du Marché public de Grande Rivière du Nord	INFRASTRUCTURE	800 000,00	-	800 000,00
Construction du Lycée National Francois Capois/ Chansolme	EDUCATION	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Réhabilitation tronçon RN1-Freycineau/ St-Marc/ Bigot-Carrefour Joffe, Biennac-Rue Clerveau et RN1-Marchand	INFRASTRUCTURE	1 250 000,00	-	1 250 000,00
Réhabilitation de la route de Frères	INFRASTRUCTURE	766 722,00	-	766 722,00
Construction Viaduc Delmas/ Nazon	INFRASTRUCTURE	541 255,00	-	541 255,00
Aménagement du Bord de Mer de la Ville du Cap-Haïtien	INFRASTRUCTURE	2 619 183,00	-	2 619 183,00
Réhabilitation de la Villa d'Accueil	INFRASTRUCTURE	1 080 000,00	-	1 080 000,00
Construction de la route Jacmel/ La Vallée de Jacmel	INFRASTRUCTURE	6 000 000,00	-	6 000 000,00
TOTAL RESOLUTION 20 SEP-2008		33 268 729,00	-	33 268 729,00

611

